ЗАКАЗЧИК : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" **Форма 2В**

ТЕХНАДЗОР : ТОО "Qazaqstan Expert"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "МК-ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство электрических сетей и монтаж встроенных собственных трансформаторов (КТПН) в н/п Жуантобе, Актюбинского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ. Смета 02-02-01										
		Трансформаторная подстанция										
		Площадка под трансформаторы										
1	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,2		17747,03	1165,54	21296	1398	18118	1931	25085
		НР - 91%; СП - 8%				1483,65	284,46	1780	341		1858	
2	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	18		2028,76	1075,06	36518	19351	8663	16473	57231
		НР - 118%; СП - 8%				472,43	303,15	8504	5457		4239	
3	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,258		34668,00	--	112948	--	112948	--	121984
		СП - 8%				--	--	--	--		9036	
4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	3,18		34668,00	--	110244	--	110244	--	119064
		СП - 8%				--	--	--	--		8820	
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	1,2		39265,19	5085,61	47118	6103	26997	14002	66009
		НР - 91%; СП - 8%				11682,00	1140,19	14018	1368		4890	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04212		402525,00	--	16954	--	16954	--	18310
		СП - 8%				--	--	--	--		1356	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1023		398962,00	--	40814	--	40814	--	44079
		СП - 8%				--	--	--	--		3265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1/	т	0,042536	1132582,34	1472,34	48176	62	35969	11077	63994
		НР - 91%; СП - 8%			285516,00	665,64	12145	28		4740	
		Трансформаторная подстанция									
9	515-102-0413 515-102-0413 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-* 250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	3	1372606,00	--	4117818	--		--	4117818
					--	--	--	--	4117818	--	
10	515-102-0410 515-102-0410 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1310403,00	--	1310403	--		--	1310403
					--	--	--	--	1310403	--	
11	515-101-0106 515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	3	1238943,00	--	3716829	--		--	3716829
					--	--	--	--	3716829	--	
12	515-101-0105 515-101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	968849,00	--	968849	--		--	968849
					--	--	--	--	968849	--	
		Конденсаторные установки КРМ									
13	Ц13-080103-1603 1308-0103-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический, масса до 40 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	5	3879,61	699,44	19398	3498	210	12257	34187
		НР - 72%; СП - 8%			3138,00	266,70	15690	1334		2532	
14	Прайс ТОО "Инвольт"	Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-15-3	шт.	3	235832,14	--	707496	--		--	707496
					--	--	--	--	707496	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Прайс ТОО "Инвольт"	Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-9-3	шт.	1	186135,71	--	186136	--		--	186136
					--	--	--	--	186136	--	
16	Прайс ТОО "Инвольт"	Комплектная конденсаторная установка УКМ-0,4-5-1	шт.	1	52994,46	--	52994	--		--	52994
					--	--	--	--	52994	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11610492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52137				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30412			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8528			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						370916		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						11060525		
		- Накладные расходы	Тенге							55740	
		- Сметная прибыль	Тенге							40736	

Итого	11 610 492
В том числе	
СМР	549 967
Оборудование	11 060 525
Временные здания и сооружения 2,4%	13 199
Всего:	11 623 691
В том числе СМР:	563 166
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	3 942
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	11 627 633
Непредвиденные работы и затраты-2%	11 342
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	
с К- 1,0500514	12 221 523
с понижающим К-0,9800	11 977 092
НДС 12%	1 437 251
Всего	13 414 343

Технадзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Инженер-эксперт _____ Андас Қ.А.

Инженер-эксперт _____ Пазилов Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "МК-ПроектСтрой"

Эксперт _____ Персей К.С.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.