ЗАКАЗЧИК : ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ТЕХНАДЗОР : ТОО "Qazaqstan Expert"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "МК-ПроектСтрой"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Наименование стройки - Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Жанатиршилик, Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ. СМета 02-01-01										
		СЕТИ 10кВ										
		Опора концевая с разъеденителем Кр10-1(н)(1,1,1,2,3,6,7,14,15,24,25) - 11шт										
1	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1,1		13219,57 / 5566,12	7653,45 / 2214,45	14542 / 6123	8419 / 2436	--	6847 / 1711	23100
2	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** *СП - 8%*	шт.	22		5166,00 / --	-- / --	113652 / --	-- / --	113652	-- / 9092	122744
		Стальные конструкции										
3	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11		8327,14 / 6276,00	216,35 / 77,49	91599 / 69036	2379 / 852	20184	50320 / 11353	153272
4	Прайс-лист ТОО "КЭАЗ-Казахстан"	**Привод ПРНЗ-10-УХЛ1** *СП - 8%*	шт	11		13109,04 / --	-- / --	144199 / --	-- / --	144199	-- / 11536	155735
		Опора угловая анкерная УА10-1(н) (1,3,3,4,13,16,20,22) - 8шт										
5	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	м3	1,2		13219,57 / 5566,12	7653,45 / 2214,45	15863 / 6679	9184 / 2657	--	7469 / 1867	25199
6	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и** *СП - 8%*	шт.	24		5166,00 / --	-- / --	123984 / --	-- / --	123984	-- / 9919	133903
		Опора угловая анкерная УА10/0,4-1(н) (2,5,6,9,11,12,13,18,24) - 9шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,35	13219,57	7653,45	17846	10333	--	8403	28349
		НР - 80%, СП - 8%			5566,12	2214,45	7514	2990		2100	
8	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	27	5166,00	--	139482	--	139482	--	150641
		СП - 8%			--	--	--	--		11159	
		Опора промежуточная П10/0,4-1(н)- 20 шт									
		Стальные конструкции									
9	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	0,02	412537,00	--	8251	--	8251	--	8911
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
		Опора промежуточная перекрестная Пк10/0,4-1(н)- 1 шт									
		Стальные конструкции									
10	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	0,002	412537,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Опора промежуточная П10/0,4-1(н)(5,6)- 2шт									
		Стальные конструкции									
11	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	км	0,002	412537,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		Опора ответвительная 010-1(н) (2,5) - 2шт									
12	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,2	13219,57	7653,45	2644	1531	--	1245	4200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	1113	443		311	
13	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	4	5166,00	--	20664	--	20664	--	22317
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
		Опора угловая ответвительная анкерная УА10-0,4-1(н)(14) - 1шт									
14	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,15	13219,57	7653,45	1983	1148	--	934	3150
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	835	332		233	
15	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	шт.	3	5166,00	--	15498	--	15498	--	16738
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
		Стальные конструкции									
16	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
17	С1243-701-0303 243-701-0303 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0**	км	0,002	412537,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				713763	32994	589470	75218	852099
							91300	9710	--	63118	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				102325				
	Материалы		Тенге				20183				
	Всего заработная плата		Тенге					69888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10726				
		Накладные расходы	Тенге				50320				
		Сметная прибыль	Тенге				12211				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				164856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					69888			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				611438				
	Всего заработная плата		Тенге					31122			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				558560				
		Накладные расходы	Тенге				24898				
		Сметная прибыль	Тенге				50907				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				687243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					31122			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				852099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					101010			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Сети электроснабжения ВЛи-0,4кВ. СМета 02-02-01									
		СЕТИ 0,4кВ									
18	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления** *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	400	297,49 232,02	62,94 15,69	118996 92808	25176 6276	1012	79267 15861	214124
19	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,1264	395673,00 --	-- --	50013 --	-- --	50013	-- 4001	54014
20	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3,955	132071,85 65244,10	64048,64 23754,66	522344 258040	253313 93950	10991	281592 64315	868251
21	С1243-701-0324 243-701-0324 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	5,175	1319169,00 --	-- --	6826700 --	-- --	6826700	-- 546136	7372836
22	С1243-701-0328 243-701-0328 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	0,6	1752596,00 --	-- --	1051558 --	-- --	1051558	-- 84125	1135683
23	С1243-701-0317 243-701-0317 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	6,09	951776,00 --	-- --	5796316 --	-- --	5796316	-- 463705	6260021
		Опора анкерная К3(н) - 30шт									
24	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	30	17821,53	8981,60	534646	269448	20317	297022	898201

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	244881	126396		66533	
25	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	60	34860,00	--	2091600	--	2091600	--	2258928
		СП - 8%			--	--	--	--		167328	
26	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	3	13219,57	7653,45	39659	22960	--	18673	62999
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	16698	6643		4667	
27	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	60	5166,00	--	309960	--	309960	--	334757
		СП - 8%			--	--	--	--		24797	
		Стальные конструкции									
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	60	5191,07	--	311464	--	311464	--	336381
		СП - 8%			--	--	--	--		24917	
29	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	30	8306,00	--	249180	--	249180	--	269114
		СП - 8%			--	--	--	--		19934	
		Линейная арматура									
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	120	619,29	--	74315	--	74315	--	80260
		СП - 8%			--	--	--	--		5945	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	120	113,84	--	13661	--	13661	--	14754
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	60	1696,66	--	101800	--	101800	--	109944
		СП - 8%			--	--	--	--		8144	
33	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	60	4531,00	--	271860	--	271860	--	293609
		СП - 8%			--	--	--	--		21749	
34	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	90	48,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опора ответвительная анкерная ОА2(н)(1,28,30) - 3шт									
35	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	17821,53 8162,70	8981,60 4213,20	53465 24488	26945 12640	2032	29702 6653	89821
36	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт.	6	43926,00 --	-- --	263556 --	-- --	263556	-- 21084	284640
37	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3	0,3	13219,57 5566,12	7653,45 2214,45	3966 1670	2296 664	--	1867 467	6300
38	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	6	5166,00 --	-- --	30996 --	-- --	30996	-- 2480	33476
		Стальные конструкции									
39	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11 *СП - 8%*	шт	6	5191,07 --	-- --	31146 --	-- --	31146	-- 2492	33638
40	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	3	8842,00 --	-- --	26526 --	-- --	26526	-- 2122	28648
		Линейная арматура									
41	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207 *СП - 8%*	м	12	619,29 --	-- --	7431 --	-- --	7431	-- 595	8026
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20 *СП - 8%*	шт	12	113,84 --	-- --	1366 --	-- --	1366	-- 109	1475
43	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный *СП - 8%*	шт.	6	1545,00 --	-- --	9270 --	-- --	9270	-- 742	10012
44	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут *СП - 8%*	шт.	9	48,00 --	-- --	432 --	-- --	432	-- 35	467
45	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	9	48,00	--	432	--	432	--	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Опора анкерная К2(н)(1,1,27) - 3шт									
46	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	17821,53	8981,60	53465	26945	2032	29702	89821
		НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	24488	12640		6653	
47	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	43926,00	--	263556	--	263556	--	284640
		СП - 8%			--	--	--	--		21084	
48	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,3	13219,57	7653,45	3966	2296	--	1867	6300
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	1670	664		467	
49	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	5166,00	--	30996	--	30996	--	33476
		СП - 8%			--	--	--	--		2480	
		Стальные конструкции									
50	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	6	5191,07	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
51	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	8842,00	--	26526	--	26526	--	28648
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
		Линейная арматура									
52	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	24	619,29	--	14863	--	14863	--	16052
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
53	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	24	113,84	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Анкерный кронштейн CS 10.3	шт	12	1696,66	--	20360	--	20360	--	21989
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
55	С1252-207-1161 252-207-1161 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	12	4531,00	--	54372	--	54372	--	58722
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут *СП - 8%*	шт.	9	48,00 --	-- --	432 --	-- --	432	-- 35	467
57	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут *СП - 8%*	шт.	9	48,00 --	-- --	432 --	-- --	432	-- 35	467
		Опора угловая промежуточная УП3(н) - 25шт									
58	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	25	17821,53 8162,70	8981,60 4213,20	445538 204068	224540 105330	16930	247518 55445	748501
59	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 *СП - 8%*	шт.	50	34860,00 --	-- --	1743000 --	-- --	1743000	-- 139440	1882440
		Стальные конструкции									
60	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	25	8306,00 --	-- --	207650 --	-- --	207650	-- 16612	224262
		Линейная арматура									
61	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207 *СП - 8%*	м	50	619,29 --	-- --	30964 --	-- --	30964	-- 2477	33441
62	С1252-207-0806 252-207-0806 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа NC20 *СП - 8%*	шт.	50	130,00 --	-- --	6500 --	-- --	6500	-- 520	7020
63	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный *СП - 8%*	шт.	25	1545,00 --	-- --	38625 --	-- --	38625	-- 3090	41715
64	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут *СП - 8%*	шт.	75	48,00 --	-- --	3600 --	-- --	3600	-- 288	3888
		Опора ответвительная анкерная ОА2(н)(2) - 1шт									
65	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	17821,53 8162,70	8981,60 4213,20	17822 8163	8981 4213	678	9901 2218	29941
66	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 *СП - 8%*	шт.	2	43926,00 --	-- --	87852 --	-- --	87852	-- 7028	94880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	--	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
68	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5166,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		Стальные конструкции									
69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПС Кз"	Стяжка Г11	шт	2	5191,07	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
70	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8842,00	--	8842	--	8842	--	9549
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
		Линейная арматура									
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Лента металлическая F207	м	4	619,29	--	2477	--	2477	--	2675
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Корпорация СнабСтройКомплект"	Бугель NB 20	шт	4	113,84	--	455	--	455	--	491
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
73	С1252-207-0601 252-207-0601 РСНБ РК 2015	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	2	1545,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
74	С1252-207-0105 252-207-0105 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
75	С1252-207-0106 252-207-0106 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа Е 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
		Опора ответвительная анкерная АОЗ(н)(2,3,10,12,14,20,21,27,29,36,47,50) - 12шт									
76	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,2	13219,57	7653,45	15863	9184	--	7469	25199
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	6679	2657		1867	
77	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	24	5166,00	--	123984	--	123984	--	133903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		9919	
		Опора угловая анкерная УА3(н)(3,4,5,11,13,14,14,15,15,16,18,19,35,65) - 14шт									
78	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	2,1	13219,57	7653,45	27761	16072	--	13071	44099
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	11689	4650		3267	
79	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	42	5166,00	--	216972	--	216972	--	234330
		СП - 8%			--	--	--	--		17358	
		Опора угловая анкерная УА3(н)(3,9,26,27,44,49) - 6шт									
80	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,9	13219,57	7653,45	11898	6888	--	5602	18900
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	5010	1993		1400	
81	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	18	5166,00	--	92988	--	92988	--	100427
		СП - 8%			--	--	--	--		7439	
		Опора анкерная К3(н)(20,26,28,30,32,38,39,43,44,51,56) - 11шт									
82	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1,1	13219,57	7653,45	14542	8419	--	6847	23100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	6123	2436		1711	
83	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	22	5166,00	--	113652	--	113652	--	122744
		СП - 8%			--	--	--	--		9092	
		Опора анкерная К2(н)(24) - 1шт									
84	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	--	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
85	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5166,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		Опора анкерная К2(н)(29) - 1шт									
86	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	--	622	2100
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
87	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5166,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		Опора ответвительная анкерная ОА2(н)(34) - 1шт									
88	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	13219,57	7653,45	1322	765	--	622	2100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			5566,12	2214,45	557	221		156	
89	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5166,00	--	10332	--	10332	--	11159
		СП - 8%			--	--	--	--		827	
		Ответвление абонентское к жилым домам- 209шт									
90	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	5,225	167899,00	--	877272	--	877272	--	947454
		СП - 8%			--	--	--	--		70182	
91	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	209	4356,49	93,63	910506	19569	210015	495997	1519023
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	38,10	680922	7963		112520	
92	С1247-201-0302 247-201-0302 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	209	8866,00	--	1852994	--	1852994	--	2001234
		СП - 8%			--	--	--	--		148240	
93	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	418	3189,55	30,71	1333232	12837	674585	464983	1942072
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	645810	--		143857	
94	С1247-204-0737 247-204-0737 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	209	1114,00	--	232826	--	232826	--	251452
		СП - 8%			--	--	--	--		18626	
95	С1247-204-2406 247-204-2406 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	209	4711,00	--	984599	--	984599	--	1063367
		СП - 8%			--	--	--	--		78768	
96	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	209	669,80	89,03	139988	18607	5624	89078	247391
		НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	115757	7963		18325	
97	С1247-301-0112 247-301-0112 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	шт.	209	16256,00	--	3397504	--	3397504	--	3669304
		СП - 8%			--	--	--	--		271800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32300106	957536	28991377	2082646	37133383
							2351192	397962	--	2750629	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				23403495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				890225				
	Всего заработная плата		Тенге					1458415			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21019769				
		Накладные расходы	Тенге				1050058				
		Сметная прибыль	Тенге				1956284				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26409837				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
		Сметная заработная плата	Тенге					1458415			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8896611				
	Материалы		Тенге				53992				
	Всего заработная плата		Тенге					1290739			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2577828				
	Местные материалы		Тенге				4449564				
		Накладные расходы	Тенге				1032588				
		Сметная прибыль	Тенге				794344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10723543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								848
		Сметная заработная плата	Тенге					1290739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37133380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1763
		Сметная заработная плата	Тенге					2749154			
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство территории. СМета 07-01-01									
98	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12/20/ см. Устройство**	м2 основания или покрытия	233,32	1209,65	154,69	282236	36092	233836	25037	331855
		НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	12308	10875		24582	
99	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	секция	21,3333333	60248,00	6681,00	1285291	142528	774080	371648	1789504
		НР - 17421 Тенге; СП - 6214 Тенге			17282,00	2346,00	368683	50048		132565	
100	У86-010605-0401 8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками**	комплект	8	90951,00	173,00	727608	1384	622448	122512	918128
		НР - 15314 Тенге; СП - 8501 Тенге			12972,00	63,00	103776	504		68008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2295135	180004	1630364	519197	3039487
							484767	61427	--	225155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2295135				
	Материалы		Тенге				1630364				
	Всего заработная плата		Тенге					546194			
		Накладные расходы	Тенге				519197				
		Сметная прибыль	Тенге				225155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3039487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					546194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3039487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					546194			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								41024965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2927259				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1170534			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					469099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31211211		
		- Накладные расходы	Тенге							2677061	
		- Сметная прибыль	Тенге							3038901	

Итого	41 024 965
В том числе	
СМР	41 024 965
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,4%	984 599
Всего:	**42 009 564**
В том числе СМР:	42 009 564
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%	294 067
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г	42 303 631
Непредвиденные работы и затраты-2%	846 073
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г	
с К- 1,0500514	45 309 407
с понижающим К-0,9800	44 403 219,00
НДС 12%	5 328 386,28
Всего	49 731 605,28

Технадзор:

ТОО "Qazaqstan Expert"

Инженер-эксперт _____ Аңдас Қ.А.

Инженер-эксперт _____ Пазилов Е.А.

Авторский надзор:

ТОО "МК-ПроектСтрой"

Эксперт _____ Нәмет Қ.С.

Подрядчик:

ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.