Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии", БИН 940840000806, Атырауская область, г.Атырау, территория СарыОзек 16

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии» по адресу: город Атырау, Территория САРЫ ОЗЕК, 16"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№95 от 18.04.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии» по адресу: город Атырау, Территория САРЫ ОЗЕК, 16"	359 804 211	57488091							6898571	64386662
за ноябрь месяц 2022 года.		57488091							6898571	64386662
Удержания 30% аванса										19 315 999
И Т О Г О к оплате:		40 241 663							4 829 000	45 070 663

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии"

Директор _____ **Сагнев Ж.Н.**

Технический надзор: ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.К.**

Подрядчик: ТОО ГЕМАКАСЕС

Директор _____ **Батылов Ж.С.**

Форма 4

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии", БИН 940840000806, Атырауская область, г.Атырау, территория СарыОзек 16
Подрядчик: ТОО "ТЕМАКЛАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с Макамбетова, Отек Кулманов, 58
Наименование объекта : "Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»
Договор подряда (контракта): №95 от 18.04.2022 г.

Акт №6 от "___" ноябрь 2022 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Главный корпус (Локальная смета №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка 1-го этажа										
1	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1336,02**		**505,59**	**2,95**	**675477**	**3939**	**248447**	**306032**	**1060029**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**423091**	**1953**		**78521**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	347,37	1218,00		423091,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,47							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,133602		2152,00		288,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,133602		1129,00		150,84			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,33602		2733,00		3651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,33602		1349,00		1802,29			
1.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,141662	90,00				373,00		
1.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	11,222568	170,00				1908,00		
1.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,921854	267034,00				246166,00		
2	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**158,1**		**450,37**	**2,95**	**71203**	**466**	**20670**	**36215**	**116011**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**50067**	**231**		**8593**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	41,11	1218,00		50067,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1739							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01581		2152,00		34,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01581		1129,00		17,85			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1581		2733,00		432,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1581		1349,00		213,28			
2.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,49011	90,00				44,00		
2.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,32804	170,00				226,00		
2.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интеньерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	109,089	187,00				20400,00		
3	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2221**		**1159,58**	**7,37**	**2575436**	**16362**	**1017681**	**1113686**	**3984251**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**1541393**	**5393**		**295130**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора										

		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1180,24	1306,00		1541393,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	3,78							
3.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,1105		4956,00		5504,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,1105		1927,00		2139,93			
3.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,5547		2152,00		3346,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,5547		1129,00		1755,26			
3.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,1105		2733,00		3035,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,1105		1349,00		1498,06			
3.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	31,094		144,00		4478,00			
3.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	9310,432	91,00				847249,00		
3.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	2,8873	323,00				933,00		
3.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	519,9361	326,00				169499,00		
4	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**1532,05**	**458,99**	**2,95**	**703203**	**4517**	**267631**	**311972**	**1096389**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**431055**	**2240**		**81214**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	353,9	1218,00		431055,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,69							
4.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,153205		2152,00		330,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,153205		1129,00		172,97			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,53205		2733,00		4187,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,53205		1349,00		2066,74			
4.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,749355	90,00				427,00		
4.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	12,86922	170,00				2188,00		
4.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,965191	267034,00				257739,00		
4.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	76,6025	95,00				7277,00		
5	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**1488,9**	**419,79**	**2,95**	**625030**	**4390**	**201726**	**303185**	**1002473**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**418914**	**2177**		**74257**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	343,94	1218,00		418914,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,64							
5.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14889		2152,00		320,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,14889		1129,00		168,10			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,4889		2733,00		4069,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,4889		1349,00		2008,53			
5.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,61559	90,00				415,00		
5.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	12,50676	170,00				2126,00		
5.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	74,445	95,00				7072,00		
5.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	1027,341	187,00				192113,00		
6	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**		**473,4**	**5727,44**	**19,70**	**2711370**	**9324**	**1507184**	**863647**	**3861018**
		НР - 72%; СП - 8%				**2524,00**	**9,82**	**1194862**	**4649**		**286001**	
		Состав работ:										

		1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Расшуривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	946,8	1262,00		1194862,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	4,07							
6.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2367		4531,00		1072,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,2367		1349,00		319,31			
6.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	3,83454		2152,00		8252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	3,83454		1129,00		4329,20			
6.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	7,101	35896,00				254897,00		
6.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,18936	20743,00				3928,00		
6.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,367	90,00				213,00		
6.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноцветные). I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	473,4	2633,00				1246462,00		
6.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,4734	3155,00				1494,00		
6.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	2,20131	86,00				189,00		
7	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**188,3**	**3893,45** **2298,36**	**44,33** **23,26**	**733136** **432781**	**8348** **4379**	**292007**	**314756** **83831**	**1131723**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	337,06	1284,00		432781,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,88							
7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,87898		2152,00		8348,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,87898		1129,00		4379,37			
7.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1883	35567,00				6697,00		
7.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	8,0969	35237,00				285310,00		
8	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**188,3**	**2553,65** **1992,88**	**21,16** **6,84**	**480851** **375259**	**3984** **1289**	**101608**	**271114** **60157**	**812123**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	278,18	1349,00		375259,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,9038							
8.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,26362		4956,00		1307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,26362		1927,00		508,00			
8.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,3766		2152,00		810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3766		1129,00		425,18			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,26362		2733,00		720,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,26362		1349,00		355,62			
8.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	7,96509		144,00		1147,00			
8.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	2414,006	39,00				94146,00		

8.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,84735	323,00				274,00		
8.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	22,04993	326,00				7188,00		
9	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	188,3		458,99	2,95	86429	555	32894	38344	134754
		НР - 72%; СП - 8%				281,36	1,46	52980	275		9982	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	43,5	1218,01		52980,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2071							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01883		2152,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01883		1129,00		21,26			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1883		2733,00		515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1883		1349,00		254,02			
9.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,58373	90,00				53,00		
9.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,58172	170,00				269,00		
9.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,118629	267034,00				31678,00		
9.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	9,415	95,00				894,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8662134	51885	3689848	3558951	13198771
								4920400	22586	--	977686	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8662134				
	Материалы		Тенге					3689849				
	Всего заработная плата		Тенге						4942986			
		Накладные расходы	Тенге					3558950				
		Сметная прибыль	Тенге					977687				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13198771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3890
		Сметная заработная плата	Тенге						4942986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					13198771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3890
		Сметная заработная плата	Тенге						4942986			
		РАЗДЕЛ 4. Полы 1-го этажа										
		Тип 1										
10	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	409,2		3049,84	75,64	1247993	30950	868249	307473	1679904
		НР - 84,6%; СП - 8%				852,38	35,80	348794	14650		124437	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	319,99	1090,00		348794,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	12,52							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,47312		4531,00		6675,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,47312		1349,00		1987,24			
10.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	10,18908		2152,00		21927,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	10,18908		1129,00		11503,47			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,85932		2733,00		2349,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,85932		1349,00		1159,22			
10.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	413,292	1586,00				655481,00		

10.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	15,7542	86,00				1355,00		
10.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3130,38	57,00				178432,00		
10.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	306,9	64,00				19642,00		
10.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2002	кг	0,1	40,92	326,00				13340,00		
		Тип 3										
11	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	131,9		3049,84 852,38	75,64 35,80	402273 112429	9976 4722	279868	99110 40111	541494
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	103,15	1090,00		112429,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	4,04							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,47484		4531,00		2152,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,47484		1349,00		640,56			
11.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	3,28431		2152,00		7068,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	3,28431		1129,00		3707,99			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,27699		2733,00		757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,27699		1349,00		373,66			
11.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких плоскостных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	133,219	1586,00				211285,00		
11.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	5,07815	86,00				437,00		
11.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	1009,035	57,00				57515,00		
11.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	98,925	64,00				6331,00		
11.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2002	кг	0,1	13,19	326,00				4300,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1650267	40926	1148117	406583	2221398
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					461223	19372	–	164548	
	Материалы		Тенге					1650267				
	Всего заработная плата		Тенге					1148117				
		Накладные расходы	Тенге						480595			
		Сметная прибыль	Тенге					406583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					164548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2221398				
		Сметная заработная плата	Тенге									440
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						480595			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2221398				
		Сметная заработная плата	Тенге									440
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка 2-го этажа										
12	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей	м2 поверхности облицовки	106,3		5727,44 2524,00	19,70 9,82	608827 268301	2094 1044	338432	193928 64220	866976

		3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	212,6	1262,00		268301,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,9142							
12.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,05315		4531,00		241,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,05315		1349,00		71,70			
12.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,86103		2152,00		1853,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,86103		1129,00		972,10			
12.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	1,5945	35896,00				57236,00		
12.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,04252	20743,00				882,00		
12.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5315	90,00				48,00		
12.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	106,3	2633,00				279888,00		
12.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,1063	3155,00				335,00		
12.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,494295	86,00				43,00		
13	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**152,8**		**3893,45** **2298,36**	**44,33** **23,26**	**594919** **351189**	**6774** **3554**	**236956**	**255415** **68027**	**918361**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	273,51	1284,00		351189,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	3,15							
13.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	3,14768		2152,00		6774,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	3,14768		1129,00		3553,73			
13.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,1528	35567,00				5435,00		
13.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	6,5704	35237,00				231521,00		
14	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**152,8**		**2553,65** **1992,88**	**21,16** **6,84**	**390197** **304512**	**3233** **1046**	**82452**	**220001** **48816**	**659014**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	225,73	1349,00		304512,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,7334							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,21392		4956,00		1060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21392		1927,00		412,22			
14.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,3056		2152,00		658,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,3056		1129,00		345,02			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,21392		2733,00		585,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,21392		1349,00		288,58			
14.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	6,46344		144,00		931,00			
14.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1958,896	39,00				76397,00		
14.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,6876	323,00				222,00		

14.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	17,89288	326,00				5833,00		
15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	152,8		458,99	2,95	70134	450	26692	31115	109349
		НР - 72%; СП - 8%				281,36	1,46	42992	223		8100	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	35,3	1218,01		42992,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1681							
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01528		2152,00		33,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01528		1129,00		17,25			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1528		2733,00		418,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1528		1349,00		206,13			
15.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,47368	90,00				43,00		
15.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,28352	170,00				218,00		
15.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,096264	267034,00				25706,00		
15.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	7,64	95,00				726,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1664077	12551	684532	700459	2553700
								966994	5867	--	189163	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1664077				
	Материалы		Тенге					684532				
	Всего заработная плата		Тенге						972861			
		Накладные расходы	Тенге					700460				
		Сметная прибыль	Тенге					189163				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2553700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									752
		Сметная заработная плата	Тенге						972861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2553700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									752
		Сметная заработная плата	Тенге						972861			

РАЗДЕЛ 6. Полы 2-го этажа

Тип 1

16	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	306,4		1013,50	28,69	310536	8791	194739	94244	437163
		НР - 84,6%; СП - 8%				349,24	14,34	107006	4393		32382	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	109,08	981,00		107006,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,89							
16.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	27,79048		15,00		417,00			
16.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,89128		2152,00		8374,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,89128		1129,00		4393,26			
16.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	6,25056	31008,00				193817,00		
16.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,724	86,00				922,00		
17	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	266,4		3049,84	75,64	812476	20149	565253	200173	1093662
		НР - 84,6%; СП - 8%				852,38	35,80	227074	9537		81012	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований										

		2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	208,32	1090,00		227074,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	8,15							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,95904		4531,00		4345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,95904		1349,00		1293,74			
17.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	6,63336		2152,00		14275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	6,63336		1129,00		7489,06			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,55944		2733,00		1529,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,55944		1349,00		754,68			
17.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	269,064	1586,00				426736,00		
17.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	10,2564	86,00				882,00		
17.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	2037,96	57,00				116164,00		
17.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	199,8	64,00				12787,00		
17.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	26,64	326,00				8685,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1123013**	**28940**	**759992**	**294417**	**1530825**
								334080	**13931**	**–**	**113394**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1123013**				
	Материалы		Тенге					**759993**				
	Всего заработная плата		Тенге						**348011**			
		Накладные расходы	Тенге					**294417**				
		Сметная прибыль	Тенге					**113394**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1530824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**329**
		Сметная заработная плата	Тенге						**348011**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1530824**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**329**
		Сметная заработная плата	Тенге						**348011**			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка 3-го этажа										
18	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки	**м2 поверхности облицовки**	**47,5**		**5727,44** **2524,00**	**19,70** **9,82**	**272053** **119890**	**936** **466**	**151227**	**86657** **28697**	**387407**
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	95	1262,00		119890,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,4085							
18.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,02375		4531,00		108,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02375		1349,00		32,04			
18.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,38475		2152,00		828,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,38475		1129,00		434,38			
18.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,7125	35896,00				25576,00		

18.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,019	20743,00				394,00		
18.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,2375	90,00				21,00		
18.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноотонные). I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	47,5	2633,00				125068,00		
18.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,0475	3155,00				150,00		
18.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,220875	86,00				19,00		
19	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**59,1**		**3893,45**	**44,33**	**230103**	**2620**	**91650**	**98789**	**355204**
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**135833**	**1375**		**26311**	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	105,79	1284,00		135833,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,22							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,21746		2152,00		2620,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,21746		1129,00		1374,51			
19.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0591	35567,00				2102,00		
19.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	2,5413	35237,00				89548,00		
20	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**127,9**		**2553,65**	**21,16**	**326611**	**2706**	**69016**	**184150**	**551623**
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**254889**	**875**		**40861**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	188,95	1349,00		254889,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,6139							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,17906		4956,00		887,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,17906		1927,00		345,05			
20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2558		2152,00		550,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2558		1129,00		288,80			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,17906		2733,00		489,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,17906		1349,00		241,55			
20.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	5,41017		144,00		779,00			
20.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1639,678	39,00				63947,00		
20.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,57555	323,00				186,00		
20.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	14,97709	326,00				4883,00		
21	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**127,9**		**458,99**	**2,95**	**58705**	**377**	**22342**	**26044**	**91530**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**35986**	**187**		**6780**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	29,54	1218,01		35986,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1407							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01279		2152,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01279		1129,00		14,44			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1279		2733,00		350,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1279		1349,00		172,54			

21.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,39649	90,00				36,00		
21.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,07436	170,00				183,00		
21.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,080577	267034,00				21517,00		
21.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,395	95,00				608,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**887473**	**6639**	**334235**	**395640**		**1385764**
							546598	**2903**	**–**	**102649**		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**887473**					
	Материалы		Тенге				**334236**					
	Всего заработная плата		Тенге					**549501**				
		Накладные расходы	Тенге				**395641**					
		Сметная прибыль	Тенге				**102649**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1385763**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**549501**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**1385763**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**422**
		Сметная заработная плата	Тенге					**549501**				

РАЗДЕЛ 8. Полы 3-го этажа

Тип 2

22	**1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2 покрытия**	**541,4**		**3199,79**	**21,20**	**1732367**	**11476**	**1499186**	**192462**	**2078815**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**409,50**	**10,70**	**221705**	**5791**		**153986**	
		Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках										
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	206,81	1072,00		221705,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	4,6							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	1,8949		2152,00		4078,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	1,8949		1129,00		2139,34			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	2,707		2733,00		7398,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	2,707		1349,00		3651,74			
22.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	270,7	576,00				155923,00		
22.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,707	90,00				244,00		
22.7	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	552,228	2432,00				1343018,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**1732367**	**11476**	**1499186**	**192462**	**2078815**
								221705	**5791**	**–**	**153986**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1732367**				
	Материалы		Тенге					**1499185**				
	Всего заработная плата		Тенге						**227497**			
		Накладные расходы	Тенге					**192462**				
		Сметная прибыль	Тенге					**153986**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2078815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**227497**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**2078815**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**211**
		Сметная заработная плата	Тенге						**227497**			

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка 4-го этажа

23	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	587		505,59	2,95	296781	1731	109159	134459	465739
						316,68	1,46	185891	858		34499	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	152,62	1218,00		185891,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6457							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0587		2152,00		126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0587		1129,00		66,27			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,587		2733,00		1604,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,587		1349,00		791,86			
23.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,8197	90,00				164,00		
23.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	4,9308	170,00				838,00		
23.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,40503	267034,00				108157,00		
24	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	80		450,37	2,95	36029	236	10459	18325	58703
						316,68	1,46	25334	117		4348	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	20,8	1217,98		25334,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,088							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008		2152,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008		1129,00		9,03			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08		2733,00		219,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08		1349,00		107,92			
24.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,248	90,00				22,00		
24.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,672	170,00				114,00		
24.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	55,2	187,00				10322,00		
25	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	1347		1159,58	7,37	1561959	9923	617207	675432	2416383
						694,01	2,43	934829	3271		178991	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	715,8	1306,00		934829,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,29							
25.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,6735		4956,00		3338,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6735		1927,00		1297,83			
25.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,9429		2152,00		2029,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,9429		1129,00		1064,53			
25.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,6735		2733,00		1841,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,6735		1349,00		908,55			
25.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	18,858		144,00		2716,00			
25.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	5646,624	91,00				513843,00		
25.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,7511	323,00				566,00		
25.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	315,3327	326,00				102798,00		

26	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	642,1		458,99	2,95	294720	1893	112167	130751	459509
		НР - 72%; СП - 8%				281,36	1,46	180660	939		34038	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	148,33	1218,00		180660,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,7063							
26.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,06421		2152,00		138,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,06421		1129,00		72,49			
26.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,6421		2733,00		1755,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,6421		1349,00		866,19			
26.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,99051	90,00				179,00		
26.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	5,39364	170,00				917,00		
26.7	2204-0802-0101	Краска водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,404523	267034,00				108021,00		
26.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	32,105	95,00				3050,00		
27	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	м2 окрашиваемой поверхности	604		419,79	2,95	253555	1781	81834	122993	406672
		НР - 72%; СП - 8%				281,36	1,46	169940	883		30124	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	139,52	1218,00		169940,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,6644							
27.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0604		2152,00		130,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0604		1129,00		68,19			
27.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,604		2733,00		1651,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,604		1349,00		814,80			
27.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,8724	90,00				169,00		
27.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	5,0736	170,00				863,00		
27.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	30,2	95,00				2869,00		
27.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая, моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	416,76	187,00				77934,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**2443045**	**15563**	**930826**	**1081960**	**3807006**
								1496655	**6068**	–	**282000**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2443045**				
	Материалы		Тенге					**930826**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1502723**			
		Накладные расходы	Тенге					**1081960**				
		Сметная прибыль	Тенге					**282000**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3807005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1181**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1502723**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**3807005**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1181**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1502723**			

РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка 5-го этажа

28	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	581,1		5727,44	19,70	3328215	11446	1850073	1060130	4739412
		НР - 72%; СП - 8%				2524,00	9,82	1466696	5706		351068	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей										

		3. Перерубка плеток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки						1466696,00				
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	1162,2	1262,00						
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	5		4531,00		1316,00			
28.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,29055		1349,00		391,95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,29055		2152,00		10129,00			
28.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	4,70691		1129,00		5314,10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	4,70691					312887,00		
28.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	8,7165	35896,00				4822,00		
28.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,23244	20743,00				261,00		
28.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,9055	90,00				1530036,00		
28.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные). I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	581,1	2633,00				1833,00		
28.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,5811	3155,00				232,00		
28.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	2,702115	86,00						
29	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**73**		**3893,45** **2298,36**	**44,33** **23,26**	**284222** **167780**	**3236** **1698**	**113206**	**122024** **32500**	**438746**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	130,67	1284,00		167780,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,5		2152,00		3236,00			
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,5038		1129,00		1697,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,5038					2596,00		
29.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,073	35567,00				110609,00		
29.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	3,139	35237,00						
30	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**120,2**		**2553,65** **1992,88**	**21,16** **6,84**	**306948** **239544**	**2543** **823**	**64861**	**173064** **38401**	**518413**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	177,57	1349,00		239544,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,577		4956,00		834,00			
30.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,16828		1927,00		324,28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,16828		2152,00		517,00			
30.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2404		1129,00		271,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2404		2733,00		460,00			
30.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,16828		1349,00		227,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,16828		144,00		732,00			
30.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	5,08446					60098,00		
30.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1540,964	39,00				175,00		
30.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,5409	323,00						

30.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	14,07542	326,00				4589,00			
31	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,2**		**458,99**	**2,95**	**55171**	**354**	**20998**	**24476**	**86019**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**33819**	**176**		**6372**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	27,77	1217,99		33819,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1322							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01202		2152,00		26,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01202		1129,00		13,57			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1202		2733,00		329,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1202		1349,00		162,15			
31.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,37262	90,00				34,00		
31.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,00968	170,00				172,00		
31.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,075726	267034,00				20221,00		
31.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	6,01	95,00				571,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					**3974556**	**17580**	**2049138**	**1379694**	**5782590**
								1907840	**8402**	--	**428341**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3974556**				
		Материалы	Тенге					**2049136**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1916242**			
		Накладные расходы	Тенге					**1379694**				
		Сметная прибыль	Тенге					**428340**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5782590**				**1505**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1916242**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**5782590**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге									**1505**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1916242**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 12. Полы 5-го этажа

Тип 1

32	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**104,984**		**1013,50**	**28,69**	**106401**	**3012**	**66725**	**32291**	**149788**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**36664**	**1505**		**11095**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	37,37	980,99		36664,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,33							
32.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	9,522049		15,00		143,00			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,333297		2152,00		2869,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,333297		1129,00		1505,29			
32.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,141674	31008,00				66409,00		
32.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,67444	86,00				316,00		
33	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток копровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**64,984**		**3049,84**	**75,64**	**198191**	**4915**	**137885**	**48829**	**266781**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**55391**	**2327**		**19762**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований										

		2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	50,82	1090,00		55391,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	1,99							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,233942		4531,00		1060,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,233942		1349,00		315,59			
33.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	1,618102		2152,00		3482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	1,618102		1129,00		1826,84			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,136466		2733,00		373,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,136466		1349,00		184,09			
33.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	65,63384	1586,00				104095,00		
33.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,501884	86,00				215,00		
33.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	497,1276	57,00				28336,00		
33.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	48,738	64,00				3119,00		
33.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	6,4984	326,00				2118,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**304592**	**7927**	**204610**	**81120**	**416569**
								92055	**3832**	–	**30857**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**304592**				
	Материалы		Тенге					**204609**				
	Всего заработная плата		Тенге						**95887**			
		Накладные расходы	Тенге					**81120**				
		Сметная прибыль	Тенге					**30857**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**416569**				92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**95887**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**416569**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге									92
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**95887**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 14. Двери

34	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	**м2**	**340**		**1724,47** **1144,03**	**76,95** **34,85**	**586321** **388969**	**26165** **11848**	**171187**	**324662** **72879**	**983861**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	331,6	1173,00		388969,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	8,6							
34.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	53,584		13,00		697,00			
34.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,68		4956,00		3370,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,68		1927,00		1310,36			
34.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,68		2152,00		1463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,68		1129,00		767,72			
34.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	16,218		16,00		259,00			
34.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	7,242		2733,00		19792,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	7,242		1349,00		9769,46			
34.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	13,872		42,00		583,00			
34.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,34	29867,00				10155,00		

34.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,24	81,6	1422,00				116035,00			
34.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1030,2	43,00				44299,00			
34.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	2,4514	285,00				699,00			
35	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление наличников	м коробок	888		466,05 / 81,02	1,09 / 0,54	413854 / 71941	971 / 479	340942	58661 / 37801	510316	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	69,44	1035,99		71941,00					
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,3552		2733,00		971,00				
35.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,3552		1349,00		479,16				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,3552					339145,00			
35.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	994,56	341,00				1797,00			
35.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	6,3048	285,00							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					1000175	27135	512129	383323	1494177	
								460911	12327	--	110680		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1000175					
		Материалы	Тенге					512129					
		Всего заработная плата	Тенге						473237				
		Накладные расходы	Тенге					383322					
		Сметная прибыль	Тенге					110680					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1494177					410
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						473237				
		Сметная заработная плата	Тенге					1494177					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге										410
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						473237				
		Сметная заработная плата	Тенге										
		РАЗДЕЛ 15. Наружные работы											
36	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Отрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка	м2 отделываемой поверхности	2280		2502,94 / 484,63	7,60 / 3,64	5706703 / 1104958	17330 / 8304	4584415	801549 / 520660	7028912	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	733,7	1506,00		1104958,00					
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	6,16		13,00		276,00				
36.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	21,204		28,00		230,00				
36.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	8,208		2733,00		16824,00				
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	6,156		1349,00		8304,44				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	6,156					4292100,00			
36.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,2 мм) ГОСТ 28012-98	кг	2,5	5700	753,00				292205,00			
36.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	410,4	712,00				110,00			
36.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	1,2768	86,00							
37	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка** *НР - 83,7%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	1140,5		770,23 / 500,69	1,91 / 0,94	878451 / 571031	2182 / 1077	305238	478855 / 108584	1465891	

		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Заводка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	496,12	1151,00		571031,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,7983		2733,00		2182,00			
37.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,79835		1349,00		1076,97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,79835					173933,00		
37.4	2108-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,399175	435732,00				3225,00		
37.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,102645	31415,00				128080,00		
37.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	38,777	3303,00						
38	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов	**м откосов**	**877**		**2691,70** 763,42	**0,84** –	**2360624** 669519	**735** –	**1690370**	**482054** 227414	**3070092**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	429,73	1558,00		669519,00				
38.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	11,6641		63,00		735,00			
38.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	3,508	35567,00				124769,00		
38.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,04385	28461,00				1248,00		
38.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	1,5786	86,00				136,00		
38.6	2205-0104-0501	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм СТ РК 1168-2006	кг	18,2	15961,4	98,00				1564217,00		
						Отмостка						
39	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**13,5**		**9760,92** 880,60	**1721,32** 749,50	**131772** 11888	**23238** 10118	**96646**	**18419** 12015	**162207**
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	11,47	1035,99		11888,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	7,29		2804,00		17413,00			
39.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	6,21		1349,00		8377,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	6,21		15,00		186,00			
39.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	12,42		5221,00		5639,00			
39.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,08		1612,00		1740,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,08					96472,00		
39.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	15,525	6214,00				174,00		
39.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,025	86,00						
40	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 81,9%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**32,5**		**31570,03** 1095,13	**1186,47** 274,66	**1026026** 35592	**38560** 8926	**951874**	**36460** 84999	**1147485**

40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	31,52	1129,01		35592,00					
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	6,55								
40.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08775		4531,00		398,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08775		1349,00		118,37				
40.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,89475		39,00		74,00				
40.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	6,071		6040,00		36669,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	6,071		1349,00		8189,78				
40.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,15925		4956,00		789,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,15925		1927,00		306,87				
40.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,23075		2733,00		631,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,23075		1349,00		311,28				
40.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	33,15	28438,00				942720,00			
40.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,013	47461,00				617,00			
40.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00325	31810,00				103,00			
40.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,975	6932,00				6759,00			
40.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,23725	86,00				20,00			
40.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,17	1256,00				1470,00			
40.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,65	285,00				185,00			
		Кровельные работы											
		Водосток											
41	**1112-0101-0902 РСНБ РК 2015**	**Желоба подвесные. Устройство** *НР - 82,8%; СП - 8%*	**м желобов**	**117**		**340,26** **313,86**	**11,58** **3,66**	**39811** **36722**	**1355** **428**	**1734**	**30760** **5646**	**76217**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,276	32,53	1129,00		36722,00					
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,2925								
41.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1287		6040,00		777,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1287		1349,00		173,62				
41.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0585		4956,00		290,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0585		1927,00		112,73				
41.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,1053		2733,00		288,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,1053		1349,00		142,05				
41.6	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	4,446	390,00				1734,00			
42	**1112-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Желоба настенные. Устройство** *НР - 82,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 2. Установка костылей для настенных желобов 3. Заготовка и установка желобов с креплением их	**м желобов**	**234**		**1048,52** **846,75**	**148,61** **47,48**	**245355** **198140**	**34776** **11111**	**12439**	**173260** **33489**	**452103**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,75	175,5	1129,00		198140,00					
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	7,46								
42.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	3,1356		6040,00		18939,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	3,1356		1349,00		4229,92				
42.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	1,8018		4956,00		8930,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	1,8018		1927,00		3472,07				
42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	2,5272		2733,00		6907,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	2,5272		1349,00		3409,19				
42.6	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	26,676	390,00				10404,00			
42.7	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	5,85	348,00				2036,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**10388742** **2627850**	**118175** **39966**	**7642716** –	**2021357** **992807**	**13402907**	

	Стоимость общестроительных работ	Тенге					10388742					
	Материалы	Тенге					7642717					
	Всего заработная плата	Тенге						2667816				
	Накладные расходы	Тенге					2021357					
	Сметная прибыль	Тенге					992808					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					13402907					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2667816				1939
	Сметная заработная плата	Тенге					13402907					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге										1939
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч						2667816				
	Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 16. Сантехнические работы

Демонтажные работы

43	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	м трубопровода	1955		-426,76 -426,76	– –	-834320 -834320	– –	– –	-600710 -114802	-1549832
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,378	738,99	-1129,00		-834320,00				
44	1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие креплений и труб с отборкой годных труб, арматуры и крепежных частей 2. Свертывание арматуры и фасонных частей с труб	м трубопровода	36		-617,56 -617,56	– –	-22232 -22232	– –	– –	-16007 -3059	-41299
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,547	19,69	-1128,99		-22232,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					-856552 -856552 -856552	– –	– –	-616717 -117861	-1591131
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						-856552			
		Всего заработная плата	Тенге					-616717				
		Накладные расходы	Тенге					-117862				
		Сметная прибыль	Тенге					-1591131				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге									-759
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-856552			
		Сметная заработная плата	Тенге					-1591131				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге									-759
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						-856552			
		Сметная заработная плата	Тенге									

Котельная (Локальная смета №2-1-3)

РАЗДЕЛ 4. Двери

45	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов	м2	3,78		1724,47 1144,03	76,95 34,85	6519 4324	291 132	1904	3609 810	10938

45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	3,69	1172,89		4324,00					
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,0956								
45.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,595728		13,00		8,00				
45.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00756		4956,00		37,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756		1927,00		14,57				
45.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00756		2152,00		16,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00756		1129,00		8,54				
45.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,180306		16,00		3,00				
45.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,080514		2733,00		220,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,080514		1349,00		108,61				
45.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,154224		42,00		6,00				
45.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00378	29867,00				113,00			
45.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,24	0,9072	1422,00				1290,00			
45.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	11,4534	43,00				492,00			
45.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,027254	285,00				8,00			
46	**1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Наличники. Установка и крепление** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление наличников	**м коробок**	**10**		**466,05** **81,02**	**1,09** **0,54**	**4661** **810**	**11** **5**	**3840**	**661** **426**	**5747**	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	0,782	1035,81		810,00					
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,004								
46.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,004		2733,00		11,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,004		1349,00		5,40				
46.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	11,2	341,00				3819,00			
46.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,071	285,00				20,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**11179**	**302**	**5744**	**4270**	**16685**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5135**	**137**	--	**1236**		
	Материалы		Тенге					**11179**					
	Всего заработная плата		Тенге					**5743**					
		Накладные расходы	Тенге						**5272**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4270**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1236**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**16685**					
		Сметная заработная плата	Тенге						**5272**				5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**16685**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										
		Сметная заработная плата	Тенге						**5272**				5

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

47	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**194,35**		**505,59** **316,68**	**2,95** **1,46**	**98261** **61547**	**573** **284**	**36141**	**44518** **11422**	**154202**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	50,53	1218,00		61547,00					
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2138								
47.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,019435		2152,00		42,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,019435		1129,00		21,94				
47.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,19435		2733,00		531,00				

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,19435		1349,00		262,18				
47.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,602485	90,00				54,00			
47.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,63254	170,00				278,00			
47.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЗАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,134101	267034,00				35810,00			
48	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска полимерилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**368,2**	**458,99**	**2,95**	**169002**	**1086**	**64320**	**74977**	**263497**	
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**103596**	**538**		**19518**		
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	85,05	1218,00		103596,00					
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,405		2152,00		79,00				
48.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,03682		1129,00		41,57				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03682		2733,00		1006,00				
48.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3682		1349,00		496,70				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3682					103,00			
48.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,14142	90,00				526,00			
48.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	3,09288	170,00				61943,00			
48.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЗАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,231966	267034,00				1749,00			
48.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	18,41	95,00							
49	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**18,54**	**3893,45**	**44,33**	**72185**	**822**	**28751**	**30991**	**111429**	
		НР - 72%; СП - 8%				**2298,36**	**23,26**	**42612**	**431**		**8254**		
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя											
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	33,19	1284,01		42612,00					
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,3819		2152,00		822,00				
49.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,381924		1129,00		431,19				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,381924					659,00			
49.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01854	35567,00				28092,00			
49.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	0,79722	35237,00							
50	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		**18.54**	**2553,65**	**21,16**	**47345**	**392**	**10005**	**26694**	**79962**	
		НР - 72%; СП - 8%				**1992,88**	**6,84**	**36948**	**127**		**5923**		
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием											
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	27,39	1349,00		36948,00					
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,089		4956,00		129,00				
50.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,025956		1927,00		50,02				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,025956		2152,00		80,00				
50.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,03708		1129,00		41,86				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03708		2733,00		71,00				
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,025956		1349,00		35,01				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,025956		144,00		113,00				
50.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0123	0,784242					9270,00			
50.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	237,6828	39,00							

50.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,08343	323,00				27,00			
50.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	2,171034	326,00				708,00			
51	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	18,54		314,69	2,40	5834	45	2673	2260	8742
		НР - 72%; СП - 8%				168,08	1,19	3116	22		648	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,138	2,56	1217,89		3116,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	0,0167							
51.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001854		2152,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001854		1129,00		2,09			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,014832		2733,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,014832		1349,00		20,01			
51.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,001	0,01854	90,00				2,00		
51.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,003	0,05562	170,00				9,00		
51.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00052	0,009641	267034,00				2574,00		
51.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	0,927	95,00				88,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**392627**	**2917**	**141890**	**179440**	**617832**
								247819	**1403**	–	**45765**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**392627**				
	Материалы		Тенге					**141891**				
	Всего заработная плата		Тенге						**249221**			
		Накладные расходы	Тенге					**179439**				
		Сметная прибыль	Тенге					**45765**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**617831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249221**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**617831**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**200**
		Сметная заработная плата	Тенге						**249221**			

РАЗДЕЛ 9. Электромонтажные работы

Светотехнические устройства

52	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	22		1890,56	622,63	41592	13698	4469	20973	67571
		НР - 64,8%; СП - 8%				1064,76	406,41	23425	8941		5005	
		Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	16,72	1401,02		23425,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	7,61							
52.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0155	0,341		5319,00		1814,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,341		1927,00		657,11			
52.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	6,93		1534,00		10631,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	6,93		1129,00		7823,97			
52.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,341		3676,00		1254,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,341		1349,00		460,01			
52.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000693	29811,00				21,00		

52.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	44,88	94,00				4219,00			
52.8	2113-0816-3008	Трубка поливинилхлоридная	кг	0,028	0,516	374,00				230,00			
53	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4		3027,06	–	12108	–	1316	6993	20630
		НР - 64,8%, СП - 8%				2698,00	–	10792	–		1528	
		Состав работ:										
		1. Установка										
		2. Сборка										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	8	1349,00		10792,00				
53.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00012	248531,00				30,00		
53.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	11,2	70,00				784,00		
53.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,004	86082,00				344,00		
53.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00044	359277,00				158,00		
54	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3		503,35	3,60	1510	11	70	929	2634
		НР - 64,8%; СП - 8%				476,34	1,31	1429	4		195	
		Состав работ:										
		1. Установка коробок										
		2. Установка приборов										
		3. Присоединение										
		4. Опробование на зажигание										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	1,02	1400,98		1429,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0024							
54.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
54.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
54.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
54.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000045	499577,00				22,00		
54.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПП, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0126	652,00				8,00		
54.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
55	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3		423,07	3,60	1269	11	39	792	2227
		НР - 64,8%, СП - 8%				406,29	1,31	1219	4		165	
		Состав работ:										
		1. Установка коробок										
		2. Установка приборов										
		3. Присоединение										
		4. Опробование на зажигание										
55.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,87	1401,15		1219,00				
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
55.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
55.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
55.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
55.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				56480	13720	5894	29687	93062
						36865	8949	–	6893	
						56480				
	Стоимость монтажных работ	Тенге				5896				
	Материалы	Тенге					45814			
	Всего заработная плата	Тенге				29687				
	Накладные расходы	Тенге				6893				
	Сметная прибыль	Тенге				93060				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге								34
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45814			
	Сметная заработная плата	Тенге				93060				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								34
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					45814			
	Сметная заработная плата	Тенге								

Пищеблок (Локальная смета №2-1-4)

РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка

56	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	257,5		505,59	2,95	130189	759	47885	58984	204306
						316,68	1,46	81545	376		15134	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	66,95	1218,00		81545,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2633							
56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02575		2152,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02575		1129,00		29,07			
56.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2575		2733,00		704,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2575		1349,00		347,37			
56.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,79825	90,00				72,00		
56.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	2,163	170,00				368,00		
56.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,177675	267034,00				47445,00		
57	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	82,5		450,37	2,95	37155	243	10786	18898	60537
						316,68	1,46	26126	121		4484	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	21,45	1218,00		26126,00				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0907							
57.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00825		2152,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00825		1129,00		9,31			
57.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0825		2733,00		225,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0825		1349,00		111,29			
57.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,25575	90,00				23,00		
57.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,693	170,00				118,00		
57.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	56,925	187,00				10645,00		
58	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	85,03		458,99	2,95	39028	251	14853	17315	60850
						281,36	1,46	23924	124		4507	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	19,64	1218,01		23924,00				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0935							
58.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008503		2152,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008503		1129,00		9,60			
58.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08503		2733,00		232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08503		1349,00		114,71			

58.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,263593	90,00				24,00		
58.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,714252	170,00				121,00		
58.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,053569	267034,00				14305,00		
58.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	4,2515	95,00				404,00		
59	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**436,17**		**419,79**	**2,95**	**183101**	**1286**	**59095**	**88817**	**293672**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**122720**	**638**		**21753**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	100,76	1218,00		122720,00				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,4798							
59.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,043617		2152,00		94,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,043617		1129,00		49,24			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,43617		2733,00		1192,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,43617		1349,00		588,39			
59.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,352127	90,00				122,00		
59.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	3,663828	170,00				623,00		
59.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	21,8085	95,00				2072,00		
59.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	300,9573	187,00				56279,00		
60	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**332,1**		**5727,44**	**19,70**	**1902082**	**6541**	**1057321**	**605867**	**2708585**
		НР - 72%; СП - 8%				**2524,00**	**9,82**	**838220**	**3261**		**200636**	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	664,2	1262,00		838220,00				
60.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,86							
60.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,16605		4531,00		752,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16605		1349,00		224,00			
60.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,69001		2152,00		5789,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,69001		1129,00		3037,02			
60.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,9815	35896,00				178816,00		
60.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,13284	20743,00				2756,00		
60.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,6605	90,00				149,00		
60.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (одноцветные), 1 сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	332,1	2633,00				874419,00		
60.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,3321	3155,00				1048,00		
60.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,544265	86,00				133,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2291556**	**9080**	**1189940**	**789881**	**3327950**
								1092535	**4520**		**246514**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2291556**				
	Материалы		Тенге					**1189940**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1097055**			
		Накладные расходы	Тенге					**789880**				
		Сметная прибыль	Тенге					**246515**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3327951**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877

		Сметная заработная плата	Тенге						1097055				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3327951					877
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1097055				
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 5. Полы

61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	221,3		1013,50 349,24	28,69 14,34	224288 77286	6349 3173	140653	68068 23388	315744
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	78,78	981,00		77286,00				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,81							
61.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,07191		15,00		301,00			
61.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,81051		2152,00		6048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,81051		1129,00		3173,07			
61.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,51452	31008,00				139986,00		
61.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,7455	86,00				666,00		
62	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	221,3		1543,87 683,90	86,69 12,36	341659 151348	19185 2736	171126	130355 37761	509774
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	92,06	1644,00		151348,00				
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,17							
62.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч.	0,06	13,278		26,00		345,00			
62.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	17,81465		753,00		13414,00			
62.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,86307		2152,00		1857,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,86307		1129,00		974,41			
62.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	1,30567		2733,00		3568,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	1,30567		1349,00		1761,35			
62.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ	м2	1,12	247,856	241,00				59733,00		
62.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,765698	106005,00				81168,00		
62.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,030982	228414,00				7077,00		
62.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,1065	90,00				100,00		
62.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,511203	21265,00				10871,00		
62.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,210235	57921,00				12177,00		
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	221,3		1013,50 349,24	28,69 14,34	224288 77286	6349 3173	140653	68068 23388	315744

63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	78,78	981,00		77286,00					
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,81								
63.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	20,07191		15,00		301,00				
63.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,81051		2152,00		6048,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,81051		1129,00		3173,07				
63.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,51452	31008,00				139986,00			
63.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,7455	86,00				666,00			
64	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий	м2 покрытия	102		3049,84 852,38	75,64 35,80	311083 86943	7715 3652	216425	76643 31018	418744	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	79,76	1090,00		86943,00					
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	3,12								
64.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,3672		4531,00		1664,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,3672		1349,00		495,35				
64.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	2,5398		2152,00		5466,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	2,5398		1129,00		2867,43				
64.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,2142		2733,00		585,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,2142		1349,00		288,96				
64.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	103,02	1586,00				163390,00			
64.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	3,927	86,00				338,00			
64.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	780,3	57,00				44477,00			
64.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	76,5	64,00				4896,00			
64.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	10,2	326,00				3325,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**1101317**	**39599**	**668857**	**343134**	**1560006**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**392863**	**12734**	--	**115555**		
		Материалы	Тенге					**1101317**					
		Всего заработная плата	Тенге					**668856**	**405596**				
		Накладные расходы	Тенге					**343134**					
		Сметная прибыль	Тенге					**115556**					
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1560007**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**340**
		Сметная заработная плата	Тенге						**405596**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1560007**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**340**
		Сметная заработная плата	Тенге						**405596**				

РАЗДЕЛ 6. Наружные работы

Отмостка

65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	м3 основания	11,01	9760,92 880,60	1721,32 749,50	107468 9695	18952 8252	78821	15022 9799	132289	

65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	9,36	1035,96		9695,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,95							
65.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,0646		2804,00		14201,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,0646		1349,00		6832,15			
65.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	10,1292		15,00		152,00			
65.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные. 3 т	маш.-ч	0,08	0,8808		5221,00		4599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,8808		1612,00		1419,85			
65.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	12,6615	6214,00				78679,00		
65.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,6515	86,00				142,00		
66	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**		**27,525**	**31570,03**	**1186,47**	**868965**	**32658**	**806164**	**30879**	**971832**
		НР - 81,9%; СП - 8%				**1095,13**	**274,66**	**30143**	**7560**		**71988**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси										
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	26,7	1128,98		30143,00				
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	5,55							
66.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,074317		4531,00		337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,074317		1349,00		100,25			
66.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,604708		39,00		63,00			
66.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	5,14167		6040,00		31056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	5,14167		1349,00		6936,11			
66.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,134873		4956,00		668,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,134873		1927,00		259,90			
66.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,195428		2733,00		534,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,195428		1349,00		263,63			
66.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	28,0755	28438,00				798411,00		
66.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01101	47461,00				523,00		
66.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002752	31810,00				88,00		
66.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,82575	6932,00				5724,00		
66.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,200933	86,00				17,00		
66.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,9909	1256,00				1245,00		
66.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,5505	285,00				157,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**976433**	**51609**	**884985**	**45901**	**1104121**
								39839	**15812**	–	**81787**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**976433**				
	Материалы		Тенге					**884985**				
	Всего заработная плата		Тенге						**55651**			
		Накладные расходы	Тенге					**45901**				
		Сметная прибыль	Тенге					**81787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1104120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**55651**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1104120**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**55651**			

РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы

Щиты

67	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1		8867,53	121,08	8868	121	5945	1837	11561
		НР - 64,8%; СП - 8%				2802,00	32,76	2802	33		856	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		13,00		3,00			
67.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		5319,00		53,00			
67.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		176,00		25,00			
67.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		3676,00		37,00			
67.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		25,00		4,00			
67.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14					5580,00		
67.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				135,00		
67.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				9,00		
67.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				6,00		
67.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				0,61		
67.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				1,00		
67.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				16,00		
67.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПП, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
67.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				56,00		
67.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				122,00		
67.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				2,00		
67.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00						
68	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1		4982,48	99,13	4982	99	680	2745	8345
		НР - 64,8%; СП - 8%				4203,00	32,76	4203	33		618	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		5319,00		53,00			
68.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
68.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		18,00		9,00			
68.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51					18,00		
68.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00						

68.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ПСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
68.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
68.9	2113-0816-3008	Трубка поливинилхлоридная	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
68.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
68.11	2404-0207-2501	Скимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		
68.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
69	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1**		**4552,57** **2656,00**	**118,35** **32,76**	**4553** **2656**	**118** **33**	**1779**	**1742** **504**	**6798**
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		13,00		0,52			
69.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		5319,00		53,00			
69.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		176,00		23,00			
69.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		3676,00		37,00			
69.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		25,00		5,00			
69.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электропроводом	маш.-ч	0,2	0,2					1116,00		
69.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				190,00		
69.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				234,00		
69.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				6,00		
69.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				8,00		
69.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				1,00		
69.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				2,00		
69.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				23,00		
69.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ПСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				16,00		
69.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				56,00		
69.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				122,00		
69.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				3,00		
69.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00						
70	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**9**		**2384,49** **1328,00**	**23,40** **–**	**21460** **11952**	**211** **–**	**9297**	**7745** **2336**	**31542**
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	9	1328,00		11952,00				
70.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,36		13,00		5,00			
70.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	1,17		176,00		206,00			
70.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,009	558049,00				5022,00		
70.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000441	499577,00				220,00		

70.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	10,98	192,00				2108,00			
70.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,126	450,00				57,00			
70.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,054	856,00				46,00			
70.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,009	304,00				3,00			
70.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,009	1075,00				10,00			
70.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,108	652,00				70,00			
70.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00063	234325,00				146,00			
70.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,18	2807,00				505,00			
70.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	9	122,00				1098,00			
70.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,054	190,00				10,00			
						Светотехнические устройства							
71	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**72**		**1890,56** **1064,76**	**622,63** **406,41**	**136121** **76663**	**44830** **29262**	**14628**	**68639** **16381**	**221140**
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	54,72	1401,01		76663,00				
71.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	24,91							
71.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	1,116		5319,00		5936,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,116		1927,00		2150,53			
71.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	22,68		1534,00		34791,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	22,68		1129,00		25605,72			
71.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	1,116		3676,00		4102,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,116		1349,00		1505,48			
71.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002268	29811,00				68,00			
71.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	146,88	94,00				13807,00			
71.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	2,016	374,00				754,00			
72	**1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Сборка	**шт.**	**13**		**3027,06** **2698,00**	**–** **–**	**39352** **35074**	**–** **–**	**4278**	**22728** **4966**	**67046**
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	26	1349,00		35074,00				
72.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00039	248531,00				97,00		
72.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	36,4	70,00				2548,00		
72.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,013	86082,00				1119,00		
72.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00143	359277,00				514,00		
73	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение	**шт.**	**24**		**503,35** **476,34**	**3,60** **1,31**	**12080** **11432**	**86** **31**	**562**	**7428** **1561**	**21070**

		4. Опробование на зажигание										
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	8,16	1400,98		11432,00				
73.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0192							
73.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0096		5319,00		51,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096		1927,00		18,50			
73.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0096		3676,00		35,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0096		1349,00		12,95			
73.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000756	29811,00				23,00		
73.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00036	499577,00				180,00		
73.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ПЭЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,1008	652,00				66,00		
73.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	24,48	12,00				294,00		
74	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель однoклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	22		423,07	3,60	9307	79	290	5811	16328
		НР - 64,8%; СП - 8%				406,29	1,31	8938	29		1209	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	6,38	1400,94		8938,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0176							
74.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0088		5319,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088		1927,00		16,96			
74.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0088		3676,00		32,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0088		1349,00		11,87			
74.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000693	29811,00				21,00		
74.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	22,44	12,00				269,00		
75	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двуклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	1		423,07	3,60	423	4	13	264	742
		НР - 64,8%; СП - 8%				406,29	1,31	406	1		55	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,29	1400,00		406,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0008							
75.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		5319,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1927,00		0,77			
75.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0004		3676,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0004		1349,00		0,54			
75.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000032	29811,00				0,94		
75.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1,02	12,00				12,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					237146	45548	37472	118939	384572
								154127	29422	--	28486	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					237146				
	Материалы		Тенге					37472				
	Всего заработная плата		Тенге						183548			

		Накладные расходы	Тенге				118939				
		Сметная прибыль	Тенге				28487				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				384572				137
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					183548			
		Сметная заработная плата	Тенге				384572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								137
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					183548			
		Сметная заработная плата	Тенге								

Гараж (Локальная смета №2-1-6)

РАЗДЕЛ 3. Двери

76	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборок	м2	1,89		1724,47 1144,03	76,95 34,85	3259 2162	145 66	952	1805 405	5469
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	1,84	1172,89		2162,00				
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,0478							
76.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,297864		13,00		4,00			
76.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00378		4956,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378		1927,00		7,28			
76.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00378		2152,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00378		1129,00		4,27			
76.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,090153		16,00		1,00			
76.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,040257		2733,00		110,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,040257		1349,00		54,31			
76.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,077112		42,00		3,00			
76.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00189	29867,00				56,00		
76.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллоннике емкостью	шт.	0,24	0,4536	1422,00				645,00		
76.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	5,7267	43,00				246,00		
76.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,013627	285,00				4,00		
77	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление** *НР - 81%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление наличников	м коробок	5,1		466,05 81,02	1,09 0,54	2377 413	6 3	1958	337 217	2931
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0782	0,3988	1035,55		413,00				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002							
77.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00204		2733,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00204		1349,00		2,75			
77.4	2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	1,12	5,712	341,00				1948,00		
77.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0071	0,03621	285,00				10,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5636 2575	151 69	2910 –	2142 622	8400
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5636				
		Материалы	Тенге					2910				
		Всего заработная плата	Тенге						2644			
		Накладные расходы	Тенге					2142				
		Сметная прибыль	Тенге					622				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					8400				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					2644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8400					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге					2644				

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

78	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	0,2		1159,58 694,01	7,37 2,43	232 139	1 --	92	100 27	359
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	0,1063	1307,87		139,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0003							
78.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,0001		4956,00		0,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0001		1927,00		0,19			
78.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00014		2152,00		0,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00014		1129,00		0,16			
78.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0001		2733,00		0,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0001		1349,00		0,13			
78.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,0028		144,00		0,40			
78.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	0,8384	91,00				76,00		
78.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,00026	323,00				0,08		
78.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 57020-2007	кг	0,2341	0,04682	326,00				15,00		
79	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,98		3893,45 2298,36	44,33 23,26	451562 266564	5142 2697	179856	193868 51634	697065
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	207,6	1284,00		266564,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	2,39							
79.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	2,389188		2152,00		5142,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	2,389188		1129,00		2697,39			
79.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,11598	35567,00				4125,00		
79.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	4,98714	35237,00				175732,00		
80	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,98		2553,65 1992,88	21,16 6,84	296172 231134	2454 794	62584	166988 37053	500213

		1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление раствора 4. Нанесение раствора на поверхность вручную с разравниванием и выравниванием										
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	171,34	1349,00		231134,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,5567							
80.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,162372		4956,00		805,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,162372		1927,00		312,89			
80.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,23196		2152,00		499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,23196		1129,00		261,88			
80.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,162372		2733,00		444,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,162372		1349,00		219,04			
80.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	4,905954		144,00		706,00			
80.7	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	1486,8636	39,00				57988,00		
80.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,52191	323,00				169,00		
80.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	13,581258	326,00				4427,00		
81	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**115,98**		**458,99** **281,36**	**2,95** **1,46**	**53234** **32632**	**342** **170**	**20260**	**23617** **6148**	**82999**
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	26,79	1218,00		32632,00				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1276							
81.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,011598		2152,00		25,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,011598		1129,00		13,09			
81.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,11598		2733,00		317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,11598		1349,00		156,46			
81.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,359538	90,00				32,00		
81.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	0,974232	170,00				166,00		
81.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,073067	267034,00				19511,00		
81.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	5,799	95,00				551,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**801200** **530468**	**7939** **3661**	**262792** **--**	**384573** **94862**	**1280636**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**801200**				
	Материалы		Тенге					**262793**				
	Всего заработная плата		Тенге						**534130**			
		Накладные расходы	Тенге					**384573**				
		Сметная прибыль	Тенге					**94862**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1280635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**534130**			**409**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1280635**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									**409**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**534130**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 7. Наружные работы

82	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	**м откосов**	**130**		**908,10** **763,42**	**0,84** **--**	**118053** **99245**	**109** **--**	**18699**	**71456** **15161**	**204670**

		1. Оштукатуривание откосов											
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	63,7	1558,01		99245,00					
82.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	1,729		63,00		109,00				
82.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	0,52	35567,00				18495,00			
82.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,0065	28461,00				185,00			
82.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,234	86,00				20,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**118053**	**109**	**18699**	**71456**		**204670**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**99245**	--	--	**15161**		
		Материалы	Тенге					**118053**					
		Всего заработная плата	Тенге					**18700**					
		Накладные расходы	Тенге						**99245**				
		Сметная прибыль	Тенге					**71456**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**15161**					
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					**204670**					**64**
		Сметная заработная плата	Тенге						**99245**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**204670**					
		Нормативная трудоемкость	чел-ч										**64**
		Сметная заработная плата	Тенге						**99245**				

РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы

Щиты

83	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1**		**8867,53** **2802,00**	**121,08** **32,76**	**8868** **2802**	**121** **33**	**5945**	**1837** **856**	**11561**	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00					
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02		13,00		3,00				
83.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		5319,00		53,00				
83.4	3105-0102-0202	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		176,00		25,00				
83.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		3676,00		37,00				
83.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		25,00		4,00				
83.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14								
83.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00			
83.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00			
83.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00			
83.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00			
83.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61			
83.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00			
83.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки ПСЭ200, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00			
83.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00			

85.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00		
85.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
85.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
85.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
85.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00		
86	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**6**		**2384,49** **1328,00**	**23,40** –	**14307** **7968**	**140** –	**6199**	**5163** **1558**	**21028**
86.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	6	1328,00		7968,00				
86.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		13,00		3,00			
86.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78		176,00		137,00			
86.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	558049,00				3348,00		
86.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	499577,00				147,00		
86.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	192,00				1405,00		
86.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
86.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	856,00				31,00		
86.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00				2,00		
86.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00				6,00		
86.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0.14 до 0.19 мм	кг	0,012	0,072	652,00				47,00		
86.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00				98,00		
86.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2807,00				337,00		
86.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	122,00				732,00		
86.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	190,00				7,00		
						Светотехнические устройства						
87	**1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	**шт.**	**34**		**1890,56** **1064,76**	**622,63** **406,41**	**64279** **36202**	**21170** **13818**	**6907**	**32413** **7735**	**104427**
87.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,76	25,84	1401,01		36202,00				
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	11,76							
87.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,527		5319,00		2803,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,527		1927,00		1015,53			
87.4	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	10,71		1534,00		16429,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	10,71		1129,00		12091,59			
87.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,527		3676,00		1937,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,527		1349,00		710,92			
87.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001071	29811,00				32,00		
87.7	2113-0814-3301	Шпильки	шт.	2,04	69,36	94,00				6520,00		
87.8	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,952	374,00				356,00		

88	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4		3027,06	--	12108	--	1316	6993	20630
		НР - 64,8%; СП - 8%				2698,00	--	10792	--		1528	
		Состав работ: 1. Установка 2. Сборка										
88.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2	8	1349,00		10792,00				
88.2	2105-0401-0303	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках ГОСТ 1583-93 марки АК5М2	т	0,00003	0,00012	248531,00				30,00		
88.3	2113-0703-1402	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	2,8	11,2	70,00				784,00		
88.4	2113-0703-1607	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,001	0,004	86082,00				344,00		
88.5	2113-0704-0801	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00011	0,00044	359277,00				158,00		
89	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3		503,35	3,60	1510	11	70	929	2634
		НР - 64,8%; СП - 8%				476,34	1,31	1429	4		195	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	1,02	1400,98		1429,00				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
89.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
89.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
89.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
89.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,000045	499577,00				22,00		
89.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,0126	652,00				8,00		
89.8	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
90	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	3		423,07	3,60	1269	11	39	792	2227
		НР - 64,8%; СП - 8%				406,29	1,31	1219	4		165	
		Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание										
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	0,87	1401,15		1219,00				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0024							
90.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		5319,00		6,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1927,00		2,31			
90.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0012		3676,00		4,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0012		1349,00		1,62			
90.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000095	29811,00				3,00		
90.6	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	3,06	12,00				37,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					111876	21670	22935	52614	177650
								67271	13924	--	13159	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					111876				

Материалы		Тенге				22935				
Всего заработная плата		Тенге					81195			
	Накладные расходы	Тенге				52614				
	Сметная прибыль	Тенге				13159				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177650				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
	Сметная заработная плата	Тенге					81195			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				177650				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
	Сметная заработная плата	Тенге					81195			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55056975
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15848499				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					531442			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					231674			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22697447		
	- Накладные расходы	Тенге							11901286	
	- Сметная прибыль	Тенге							4078290	

	Временные здания и сооружения (1,2 %)									660684
	ИТОГО									55717659
	Дополнительные затраты при производстве строительно-									789798
	ИТОГО									56507457
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)									1130149
	ИТОГО									57637606
	в том числе в текущих ценах на 2020 года-100%, К=1,049901									60513780
	Скидка понижения 5%									3025689
	ИТОГО									57488091
	Налог на добавленную стоимость 12%									6898571
	ИТОГО									64386662
	Удержания 30% аванса									19315999
	ВСЕГО ИТОГО									**45070663**

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии"

Директор Галиев Ж.Н.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Производственный директор Бозымашев Д.К.

Технический надзор: ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт Джалгасбаев А.К.

Авторский надзор: ТОО "Мир Проект"

Директор Кемерова М.Ж.