Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии", БИН 940840000806, Атырауская область, г.Атырау, территория СарыОзек 16

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии» по адресу: город Атырау, Территория САРЫ ОЗЕК, 16"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№95 от 18.04.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из гр.1						Налог на добавленную стоимость	
			Строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат,не вход.в сост. СМР в смет.базовым уровне цен 2001 г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии» по адресу: город Атырау, Территория САРЫ ОЗЕК, 16"	295 417 549	127 551 021							15 306 122	142 857 143
за октябрь месяц 2022 года.		127 551 021							15 306 122	142 857 143
Удержания 30% аванса										42 857 143
И Т О Г О к оплате:		89 285 714							10 714 286	100 000 000

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии"

Директор _____ Сагиев Ж.Н.

Технический надзор: ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт_____ Джалгаспаев А.К.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____ Пазылов Ж.С.

Кенжеев Н.

Форма 4

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии", БИН 940840000806, Атырауская область, г.Атырау, территория СарыОзек 16
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС", БИН 051140008585, Кызылординская область, г.Кызылорда, с.Махамбетова, Отек Кулманов, 58
Наименование объекта : "Капитальный ремонт зданий и помещений 5-ти этажного главного корпуса с хозяйственными блоками КГП на ПХВ Атырауского областного центра фтизиопульмонологии»
Договор подряда (контракта): №95 от 18.04.2022 г.

Акт №5 от "___" октябрь 2022 г.
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2022 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Главный корпус (Локальная смета №2-1-1)										
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Проемы										
1	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**616,1**		**86,03**	**0,03**	**53002**	**21**	**--**	**38147**	**98441**
		НР - 72%; СП - 8%				**86,00**	--	**52982**	--		7292	
		Состав работ: 1. Разборка креплений 2. Разборка на элементы 3. Укладка на стройплощадке										
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	56,07	945,01		52982,00				
1.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,73932		28,00		21,00			
		Демонтаж перегородок										
2	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**0,46**		**24248,83**	**4770,84**	**11154**	**2195**	**--**	**7168**	**19788**
		НР - 72%; СП - 8%				**19478,00**	**2163,20**	**8960**	**995**		**1466**	
		Состав работ: 1. Разборка кладки стен и сводов 2. Перестановка подмостей 3. Выборка годного кирпича с очисткой и укладкой в штабель										
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	9,77	917,01		8960,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	0,7061							
2.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	0,6325		2789,00		1764,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	0,6325		1349,00		853,24			
2.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0736		4956,00		365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,0736		1927,00		141,83			
2.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	1,265		52,00		66,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**64157**	**2215**	--	**45315**	**118229**
								61941	**995**	--	**8758**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**64157**				
	Всего заработная плата		Тенге						**62936**			
		Накладные расходы	Тенге					**45314**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8758**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**118229**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67

		Сметная заработная плата	Тенге						62936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					118229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									67
		Сметная заработная плата	Тенге						62936			
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки										
3	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**4,6**		**35604,78**	**2416,00**	**163782**	**11114**	**131069**	**20156**	**198653**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**4695,36**	**539,60**	**21599**	**2482**		**14715**	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей										
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,38	20,15	1072,02		21599,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,84							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,84		6040,00		11114,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,84		1349,00		2482,16			
3.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,104	30271,00				33419,00		
3.5	2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	1,748	55830,00				97591,00		
3.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 соота ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0023	18383,00				42,00		
3.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,2024	86,00				17,00		
4	**1203-0101-1901 РСНБ РК 2015**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,856**		**33326,73**	**1650,87**	**28528**	**1413**	**21862**	**4106**	**35245**
		НР - 72%; СП - 8%				**6136,70**	**526,11**	**5253**	**450**		**2611**	
		Состав работ: 1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала 2. Установка и перестановка подмостей 3. Подача материалов на рабочее место башенным краном 4. Кирпичная кладка стен 5. Разборка подмостей										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	5,63	4,82	1090,00		5253,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,39	0,3338							
4.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,39	0,33384		4233,00		1413,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,33384		1349,00		450,35			
4.4	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,20544	30271,00				6219,00		
4.5	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,392	0,335552	46608,00				15639,00		
4.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,037664	86,00				3,00		
5	**2109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**109,8**		**24950,00**	**--**	**2739510**	**--**	**2739510**	**--**	**2958671**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**219161**	
6	**2109-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**10,5**		**55753,00**	**--**	**585407**	**--**	**585407**	**--**	**632239**

		СП - 8%				--	--	--	--		46833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3517226**	**12527**	**3477848**	**24262**	**3824808**
								26852	**2933**	--	**283320**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**192310**				
	Материалы		Тенге					**152931**				
	Всего заработная плата		Тенге						**29784**			
		Накладные расходы	Тенге					**24262**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17326**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**233897**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**27**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29784**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**3324917**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3324917**				
		Сметная прибыль	Тенге					**265993**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**3590910**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3824807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**27**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29784**			
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка 1-го этажа										
7	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**		**1100,02**	**1278,82** 805,70	**7,37** 2,43	**1406731** 886283	**8104** 2671	**512344**	**640047** 163742	**2210520**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	667,38	1328,00		886283,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,87							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,55001		4956,00		2726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,55001		1927,00		1059,87			
7.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,770014		2152,00		1657,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,770014		1129,00		869,35			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,55001		2733,00		1503,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,55001		1349,00		741,96			
7.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	15,40028		144,00		2218,00			
7.7	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	27,5005	302,00				8305,00		
7.8	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4611,28384	91,00				419627,00		
7.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,430026	323,00				462,00		
7.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	257,514682	326,00				83950,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1406731**	**8104**	**512344**	**640047**	**2210520**
								886283	**2671**	--	**163742**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1406731**				
	Материалы		Тенге					**512344**				
	Всего заработная плата		Тенге						**888955**			

		Накладные расходы	Тенге				640047					
		Сметная прибыль	Тенге				163742					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2210520					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									669
		Сметная заработная плата	Тенге					888955				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2210520					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									669
		Сметная заработная плата	Тенге					888955				
		РАЗДЕЛ 4. Полы 1-го этажа										
		Тип 1										
8	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**749,2**	**1013,50**	**28,69**	**759314**	**21495**	**476171**	**230442**	**1068937**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**261648**	**10742**		**79180**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	266,72	981,00		261648,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,51							
8.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	67,95244		15,00		1019,00			
8.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,51484		2152,00		20476,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,51484		1129,00		10742,25			
8.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,28368	31008,00				473916,00		
8.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,222	86,00				2255,00		
9	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**320**	**3049,84**	**75,64**	**975948**	**24203**	**678983**	**240448**	**1313708**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**272762**	**11456**		**97312**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	250,24	1090,00		272762,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	9,79							
9.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,152		4531,00		5220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,152		1349,00		1554,05			
9.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	7,968		2152,00		17147,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	7,968		1129,00		8995,87			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,672		2733,00		1837,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,672		1349,00		906,53			
9.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	323,2	1586,00				512595,00		
9.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	12,32	86,00				1060,00		
9.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	2448	57,00				139536,00		
9.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	240	64,00				15360,00		
9.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	32	326,00				10432,00		
		Тип 2										
10	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**676,82**	**1013,50**	**28,69**	**685957**	**19419**	**430168**	**208179**	**965667**

		НР - 84,6%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой				**349,24**	**14,34**	**236370**	**9704**		**71531**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	240,95	981,00		236370,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	8,6							
10.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	61,387574		15,00		921,00			
10.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	8,595614		2152,00		18498,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	8,595614		1129,00		9704,45			
10.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	13,807128	31008,00				428131,00		
10.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	23,6887	86,00				2037,00		
					Тип 3							
11	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт	**м2 площади уплотнения**	**141,9**		**372,13** **74,23**	**31,23** **11,87**	**52805** **10533**	**4432** **1685**	**37840**	**10336** **5051**	**68192**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,0681	9,66	1089,99		10533,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	1,25							
11.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,46827		4531,00		2122,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,46827		1349,00		631,70			
11.4	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,12771		3603,00		460,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,12771		1349,00		172,28			
11.5	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,65274		2804,00		1830,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,65274		1349,00		880,55			
11.6	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	1,31967		15,00		20,00			
11.7	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	7,2369	5225,00				37813,00		
11.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,31218	86,00				27,00		
12	**1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм /100 мм/. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**141,9**		**985,04** **345,87**	**28,04** **14,34**	**139777** **49079**	**3978** **2035**	**86720**	**43242** **14642**	**197661**
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	51,94	945,00		49079,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,8							
12.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	6,6693		15,00		100,00			
12.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,80213		2152,00		3878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,80213		1129,00		2034,60			
12.5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	2,89476	29810,00				86293,00		
12.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9665	86,00				427,00		
13	**1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания	**м2 стяжки**	**141,9**		**2576,90** **66,53**	**77,88** **37,93**	**365662** **9440**	**11050** **5383**	**345172**	**12540** **30256**	**408459**

		2. Укладка и разравнивание слоя бетона										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0704	9,99	944,97		9440,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,298							
13.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3712	52,67328		15,00		790,00			
13.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	4,76784		2152,00		10260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	4,76784		1129,00		5382,89			
13.5	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0816	11,57904	29810,00				345171,00		
14	**1111-0101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	**м3 изоляции**	**17,028**		**16255,79** **3883,76**	**1610,73** **567,45**	**276804** **66133**	**27428** **9663**	**183243**	**64123** **27274**	**368200**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,44	58,58	1129,01		66133,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	7,66							
14.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4,59756		4531,00		20832,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,27	4,59756		1349,00		6202,11			
14.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	3,06504		2152,00		6596,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,06504		1129,00		3460,43			
14.5	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,1	18,7308	9783,00				183243,00		
15	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**141,9**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**143816** **49557**	**4071** **2035**	**90188**	**43646** **14997**	**202459**
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	50,52	981,01		49557,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,8							
15.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,87033		15,00		193,00			
15.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,80213		2152,00		3878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,80213		1129,00		2034,60			
15.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,89476	31008,00				89761,00		
15.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9665	86,00				427,00		
16	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**141,9**		**1543,87** **683,90**	**86,69** **12,36**	**219075** **97046**	**12302** **1754**	**109727**	**83585** **24213**	**326873**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	59,03	1644,00		97046,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,39							
16.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	8,514		26,00		221,00			
16.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	11,42295		753,00		8601,00			
16.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,55341		2152,00		1191,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,55341		1129,00		624,80			
16.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,83721		2733,00		2288,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,83721		1349,00		1129,40			
16.7	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ	м2	1,12	158,928	241,00				38302,00		
16.8	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,490974	106005,00				52046,00		
16.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,019866	228414,00				4538,00		
16.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,7095	90,00				64,00		
16.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,327789	21265,00				6970,00		
16.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,134805	57921,00				7808,00		
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	141,9		1013,50	28,69	143816	4071	90188	43646	202459
		НР - 84,6%; СП - 8%				349,24	14,34	49557	2035		14997	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	50,52	981,01		49557,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,8							
17.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	12,87033		15,00		193,00			
17.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,80213		2152,00		3878,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,80213		1129,00		2034,60			
17.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,89476	31008,00				89761,00		
17.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,9665	86,00				427,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3762973	132450	2528400	980187	5122615
								1102123	56491	–	379453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3762973				
	Материалы		Тенге					2528400				
	Всего заработная плата		Тенге						1158614			
		Накладные расходы	Тенге					980188				
		Сметная прибыль	Тенге					379453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5122614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1092
		Сметная заработная плата	Тенге						1158614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5122614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1092
		Сметная заработная плата	Тенге						1158614			

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка 2-го этажа

18	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1106,6		1271,27	7,37	1406791	8152	507054	643876	2214720
		НР - 72%; СП - 8%				805,70	2,43	891585	2687		164053	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	671,37	1328,00		891585,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,88							
18.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5533		4956,00		2742,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5533		1927,00		1066,21			
18.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,77462		2152,00		1667,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,77462		1129,00		874,55			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,5533		2733,00		1512,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5533		1349,00		746,40			
18.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	15,4924		144,00		2231,00			
18.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4638,8672	91,00				422137,00		
18.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,43858	323,00				465,00		
18.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	259,05506	326,00				84452,00		
19	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1428,1**		**505,59**	**2,95**	**722031**	**4210**	**265570**	**327124**	**1133087**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**452251**	**2088**		**83932**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	371,31	1218,00		452251,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,57							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,14281		2152,00		307,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,14281		1129,00		161,23			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,4281		2733,00		3903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,4281		1349,00		1926,51			
19.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,42711	90,00				398,00		
19.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	11,99604	170,00				2039,00		
19.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,985389	267034,00				263132,00		
20	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**128,3**		**450,37**	**2,95**	**57782**	**378**	**16774**	**29389**	**94144**
		НР - 72%; СП - 8%				316,68	1,46	40630	188		6974	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	33,36	1218,00		40630,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1411							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01283		2152,00		28,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01283		1129,00		14,49			
20.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1283		2733,00		351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1283		1349,00		173,08			
20.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,39773	90,00				36,00		
20.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,07772	170,00				183,00		
20.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	88,527	187,00				16555,00		
21	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2647,9**		**1159,58**	**7,37**	**3070462**	**19507**	**1213290**	**1327748**	**4750067**
		НР - 72%; СП - 8%				**694,01**	**2,43**	**1837665**	**6430**		**351857**	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	1407,09	1306,00		1837665,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	4,5							

21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	1,32395		4956,00		6561,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,32395		1927,00		2551,25			
21.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	1,85353		2152,00		3989,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,85353		1129,00		2092,64			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,32395		2733,00		3618,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	1,32395		1349,00		1786,01			
21.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	37,0706		144,00		5338,00			
21.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	11099,9968	91,00				1010100,00		
21.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	3,44227	323,00				1112,00		
21.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	619,87339	326,00				202079,00		
22	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2975,3**		**458,99**	**2,95**	**1365647**	**8772**	**519751**	**605861**	**2129229**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**837124**	**4350**		**157721**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	687,29	1218,00		837124,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	3,27							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,29753		2152,00		640,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,29753		1129,00		335,91			
22.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	2,9753		2733,00		8131,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	2,9753		1349,00		4013,68			
22.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	9,22343	90,00				830,00		
22.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	24,99252	170,00				4249,00		
22.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,874439	267034,00				500539,00		
22.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	148,765	95,00				14133,00		
23	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1908,9**		**419,79**	**2,95**	**801343**	**5628**	**258631**	**388710**	**1285257**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**537084**	**2791**		**95204**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	440,96	1218,00		537084,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,1							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,19089		2152,00		411,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,19089		1129,00		215,51			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,9089		2733,00		5217,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,9089		1349,00		2575,11			
23.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,91759	90,00				533,00		
23.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	16,03476	170,00				2726,00		
23.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	95,445	95,00				9067,00		
23.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	1317,141	187,00				246305,00		
24	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**200**		**5727,44**	**19,70**	**1145488**	**3939**	**636749**	**364870**	**1631186**
		НР - 72%; СП - 8%				**2524,00**	**9,82**	**504800**	**1964**		**120829**	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										

24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	400	1262,00		504800,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	1,72							
24.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1		4531,00		453,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1		1349,00		134,90			
24.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	1,62		2152,00		3486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,62		1129,00		1828,98			
24.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	3	35896,00				107688,00		
24.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,08	20743,00				1659,00		
24.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1	90,00				90,00		
24.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	200	2633,00				526600,00		
24.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,2	3155,00				631,00		
24.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,93	86,00				80,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8569543	50587	3417819	3687578	13237690
								5101139	20496	--	980570	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8569543				
	Материалы		Тенге					3417818				
	Всего заработная плата		Тенге						5121636			
		Накладные расходы	Тенге					3687578				
		Сметная прибыль	Тенге					980570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13237691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4027
		Сметная заработная плата	Тенге						5121636			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					13237691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4027
		Сметная заработная плата	Тенге						5121636			
		РАЗДЕЛ 6. Полы 2-го этажа										
		Тип 1										
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	478,8		1013,50	28,69	485264	13737	304313	147271	683138
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**167214**	**6865**		**50603**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	170,45	981,00		167214,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	6,08							
25.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	43,42716		15,00		651,00			
25.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	6,08076		2152,00		13086,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	6,08076		1129,00		6865,18			
25.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,76752	31008,00				302871,00		
25.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	16,758	86,00				1441,00		
26	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**478,8**		**3049,84**	**75,64**	**1460262**	**36214**	**1015928**	**359771**	**1965635**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**852,38**	**35,80**	**408120**	**17142**		**145603**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями										

		4. Очистка и промывка покрытий										
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	374,42	1090,00		408120,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	14,65							
26.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,72368		4531,00		7810,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,72368		1349,00		2325,24			
26.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	11,92212		2152,00		25656,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	11,92212		1129,00		13460,07			
26.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	1,00548		2733,00		2748,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,00548		1349,00		1356,39			
26.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	483,588	1586,00				766971,00		
26.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	18,4338	86,00				1585,00		
26.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3662,82	57,00				208781,00		
26.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	359,1	64,00				22982,00		
26.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	47,88	326,00				15609,00		
					Тип 2							
27	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		765,8	1013,50	28,69	776138	21971	486722	235548	1092621
		НР - 84,6%; СП - 8%				349,24	14,34	267445	10980		80935	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	272,62	981,00		267445,00				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,73							
27.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	69,45806		15,00		1042,00			
27.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,72566		2152,00		20930,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,72566		1129,00		10980,27			
27.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,62232	31008,00				484417,00		
27.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,803	86,00				2305,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**2721664**	**71923**	**1806963**	**742590**	**3741394**
								842779	**34987**	**--**	**277141**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2721664**				
	Материалы		Тенге					**1806962**				
	Всего заработная плата		Тенге						**877766**			
		Накладные расходы	Тенге					**742590**				
		Сметная прибыль	Тенге					**277140**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3741394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**848**
		Сметная заработная плата	Тенге						**877766**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**3741394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**848**
		Сметная заработная плата	Тенге						**877766**			
					РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка 3-го этажа							
28	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**986,9**	**505,59**	**2,95**	**498965**	**2910**	**183524**	**226061**	**783029**
		НР - 72%; СП - 8%				**316,68**	**1,46**	**312531**	**1443**		**58002**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	256,59	1218,00		312531,00				

28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,09							
28.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,09869		2152,00		212,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,09869		1129,00		111,42			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,9869		2733,00		2697,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,9869		1349,00		1331,33			
28.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,05939	90,00				275,00		
28.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	8,28996	170,00				1409,00		
28.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,680961	267034,00				181840,00		
29	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	132,6		450,37	2,95	59718	391	17335	30374	97299
						316,68	1,46	41992	194		7207	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	34,48	1218,01		41992,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1459							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,01326		2152,00		29,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,01326		1129,00		14,97			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,1326		2733,00		362,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,1326		1349,00		178,88			
29.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,41106	90,00				37,00		
29.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	1,11384	170,00				189,00		
29.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	91,494	187,00				17109,00		
30	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1309,3		458,99	2,95	600962	3860	228720	266613	936981
						281,36	1,46	368382	1914		69406	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	302,45	1218,00		368382,00				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,44							
30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,13093		2152,00		282,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,13093		1129,00		147,82			
30.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,3093		2733,00		3578,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,3093		1349,00		1766,25			
30.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	4,05883	90,00				365,00		
30.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	10,99812	170,00				1870,00		
30.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,824859	267034,00				220265,00		
30.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	65,465	95,00				6219,00		
31	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1022,2		419,79	2,95	429113	3014	138495	208151	688245
						281,36	1,46	287604	1494		50981	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	236,13	1218,00		287604,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,12							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,10222		2152,00		220,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,10222		1129,00		115,41			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,0222		2733,00		2794,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,0222		1349,00		1378,95			
31.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,16882	90,00				285,00		
31.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	8,58648	170,00				1460,00		
31.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	51,11	95,00				4855,00		
31.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	705,318	187,00				131894,00		

32	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	326,2		5727,44	19,70	1868291	6425	1038537	595103	2660465
		НР - 72%; СП - 8%				2524,00	9,82	823329	3203		197071	
		Состав работ: 1. Сортировка плиток 2. Облицовка поверхностей 3. Перерубка плиток и подточка кромок 4. Заполнение швов 5. Распудривание облицованных поверхностей 6. Очистка и промывка поверхности облицовки										
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	2	652,4	1262,00		823329,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,81							
32.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1631		4531,00		739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1631		1349,00		220,02			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,64222		2152,00		5686,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,64222		1129,00		2983,07			
32.5	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,893	35896,00				175639,00		
32.6	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,13048	20743,00				2707,00		
32.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,631	90,00				147,00		
32.8	2202-0101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	326,2	2633,00				858885,00		
32.9	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,3262	3155,00				1029,00		
32.10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	1,51683	86,00				130,00		
33	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,8		3893,45	44,33	267869	3050	106692	115004	413503
		НР - 72%; СП - 8%				2298,36	23,26	158127	1600		30630	
		Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя										
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	123,15	1284,00		158127,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,42							
33.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,41728		2152,00		3050,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,41728		1129,00		1600,11			
33.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0688	35567,00				2447,00		
33.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	2,9584	35237,00				104245,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3724918	19649	1713303	1441306	5579522
								1991965	9848	–	413297	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3724918				
	Материалы		Тенге					1713303				
	Всего заработная плата		Тенге						2001814			
		Накладные расходы	Тенге					1441306				
		Сметная прибыль	Тенге					413298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5579522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1613
		Сметная заработная плата	Тенге						2001814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5579522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1613
		Сметная заработная плата	Тенге						2001814			

РАЗДЕЛ 8. Полы 3-го этажа

Тип 2

34	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 84,6%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**641,4**		**1013,50** **349,24**	**28,69** **14,34**	**650059** **224000**	**18402** **9197**	**407657**	**197284** **67787**	**915131**
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	228,34	981,00		224000,00				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	8,15							
34.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	58,17498		15,00		873,00			
34.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	8,14578		2152,00		17530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	8,14578		1129,00		9196,59			
34.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	13,08456	31008,00				405726,00		
34.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	22,449	86,00				1931,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					650059 224000	18402 9197	407657 --	197284 67787	915131
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					650059				
	Материалы		Тенге					407657				
	Всего заработная плата		Тенге						233197			
		Накладные расходы	Тенге					197284				
		Сметная прибыль	Тенге					67787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					915131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						233197			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					915131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						233197			

РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка 4-го этажа

35	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**1112,4**		**1271,27** **805,70**	**7,37** **2,43**	**1414164** **896258**	**8195** **2701**	**509711**	**647251** **164913**	**2226328**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	674,89	1328,00		896258,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,89							
35.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,5562		4956,00		2757,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5562		1927,00		1071,80			
35.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,77868		2152,00		1676,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,77868		1129,00		879,13			

35.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,5562		2733,00		1520,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,5562		1349,00		750,31			
35.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	15,5736		144,00		2243,00			
35.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	4663,1808	91,00				424349,00		
35.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	1,44612	323,00				467,00		
35.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	260,41284	326,00				84895,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1414164	8195	509711	647251	2226328
								896258	2701	--	164913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1414164				
	Материалы		Тенге					509711				
	Всего заработная плата		Тенге						898959			
		Накладные расходы	Тенге					647251				
		Сметная прибыль	Тенге					164913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2226328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									677
		Сметная заработная плата	Тенге						898959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					2226328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									677
		Сметная заработная плата	Тенге						898959			
		РАЗДЕЛ 10. Полы 4-го этажа										
		Тип 1										
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	442,3		1013,50	28,69	448271	12690	281114	136044	631061
		НР - 84,6%; СП - 8%				349,24	14,34	154467	6342		46745	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	157,46	981,00		154467,00				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,62							
36.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	40,11661		15,00		602,00			
36.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,61721		2152,00		12088,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,61721		1129,00		6341,83			
36.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	9,02292	31008,00				279783,00		
36.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,4805	86,00				1331,00		
37	1111-0101-2704 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	442,3		3049,84	75,64	1348943	33454	938481	332345	1815791
		НР - 84,6%; СП - 8%				852,38	35,80	377008	15835		134503	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	345,88	1090,00		377008,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	13,53							
37.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,59228		4531,00		7215,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,59228		1349,00		2147,99			
37.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	11,01327		2152,00		23701,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	11,01327		1129,00		12433,98			
37.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,92883		2733,00		2538,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,92883		1349,00		1252,99			
37.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	446,723	1586,00				708503,00		
37.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	17,02855	86,00				1464,00		
37.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	3383,595	57,00				192865,00		
37.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	331,725	64,00				21230,00		
37.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	44,23	326,00				14419,00		
					Тип 2							
38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	628,7		1013,50	28,69	637188	18038	399585	193378	897011
		НР - 84,6%; СП - 8%				349,24	14,34	219565	9014		66445	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	223,82	981,00		219565,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	7,98							
38.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	57,02309		15,00		855,00			
38.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	7,98449		2152,00		17183,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	7,98449		1129,00		9014,49			
38.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	12,82548	31008,00				397692,00		
38.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	22,0045	86,00				1892,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2434401	64182	1619180	661767	3343863
								751039	31191	--	247693	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2434401				
	Материалы		Тенге					1619180				
	Всего заработная плата		Тенге						782231			
		Накладные расходы	Тенге					661767				
		Сметная прибыль	Тенге					247693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3343862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754
		Сметная заработная плата	Тенге						782231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					3343862				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									754
		Сметная заработная плата	Тенге						782231			
					РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка 5-го этажа							
39	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	895,7		505,59	2,95	452856	2641	166565	205171	710669
		НР - 72%; СП - 8%				316,68	1,46	283650	1309		52642	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	232,88	1218,00		283650,00				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,9853							
39.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,08957		2152,00		193,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,08957		1129,00		101,12			
39.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,8957		2733,00		2448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,8957		1349,00		1208,30			
39.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,77667	90,00				250,00		

39.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	7,52388	170,00				1279,00		
39.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,618033	267034,00				165036,00		
40	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**257,4**		**450,37**	**2,95**	**115924**	**759**	**33652**	**58961**	**188875**
						316,68	**1,46**	**81513**	**376**		**13991**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	66,92	1217,99		81513,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,2831							
40.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,02574		2152,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02574		1129,00		29,06			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2574		2733,00		703,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2574		1349,00		347,23			
40.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,79794	90,00				72,00		
40.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	2,16216	170,00				368,00		
40.7	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	177,606	187,00				33212,00		
41	**1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**52,2**		**3893,45**	**44,33**	**203238**	**2314**	**80950**	**87256**	**313733**
						2298,36	**23,26**	**119974**	**1214**		**23239**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	93,44	1284,00		119974,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,08							
41.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,07532		2152,00		2314,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,07532		1129,00		1214,04			
41.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,0522	35567,00				1857,00		
41.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ	м3	0,043	2,2446	35237,00				79093,00		
42	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**743,8**		**458,99**	**2,95**	**341400**	**2193**	**129933**	**151460**	**532289**
						281,36	**1,46**	**209274**	**1087**		**39429**	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	171,82	1218,00		209274,00				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,8182							
42.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,07438		2152,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,07438		1129,00		83,98			
42.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,7438		2733,00		2033,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,7438		1349,00		1003,39			
42.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,30578	90,00				208,00		
42.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	6,24792	170,00				1062,00		
42.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,468594	267034,00				125131,00		
42.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	37,19	95,00				3533,00		
43	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска моющейся дисперсионной краской** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1243,5**		**419,79**	**2,95**	**522013**	**3666**	**168478**	**253214**	**837245**
						281,36	**1,46**	**349869**	**1818**		**62018**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	287,25	1218,00		349869,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,37							
43.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,12435		2152,00		268,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,12435		1129,00		140,39			
43.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	1,2435		2733,00		3398,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	1,2435		1349,00		1677,48			
43.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,85485	90,00				347,00		
43.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	10,4454	170,00				1776,00		
43.7	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	62,175	95,00				5907,00		
43.8	2204-0802-0301	Краска на основе водной акриловой дисперсии универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,69	858,015	187,00				160449,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1635431	11573	579578	756062	2582811
								1044281	5805	--	191319	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1635431				
	Материалы		Тенге					579577				
	Всего заработная плата		Тенге						1050086			
		Накладные расходы	Тенге					756062				
		Сметная прибыль	Тенге					191319				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2582812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
		Сметная заработная плата	Тенге						1050086			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2582812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
		Сметная заработная плата	Тенге						1050086			
		РАЗДЕЛ 12. Полы 5-го этажа										
		Тип 1										
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		661,216	1013,50	28,69	670142	18971	420251	203379	943404
		НР - 84,6%; СП - 8%				349,24	14,34	230920	9481		69882	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	235,39	981,00		230920,00				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	8,4							
44.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	59,972291		15,00		900,00			
44.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	8,397443		2152,00		18071,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	8,397443		1129,00		9480,71			
44.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	13,488806	31008,00				418261,00		
44.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	23,14256	86,00				1990,00		
45	**1111-0101-2704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**		**661,216**	**3049,84**	**75,64**	**2016601**	**50012**	**1402982**	**496839**	**2714515**
		НР - 84,6%; СП - 8%				852,38	35,80	563607	23672		201075	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий										
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	0,782	517,07	1090,00		563607,00				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0306	20,23							
45.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	2,380378		4531,00		10785,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,380378		1349,00		3211,13			
45.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0249	16,464278		2152,00		35431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0249	16,464278		1129,00		18588,17			

45.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	1,388554		2733,00		3795,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,388554		1349,00		1873,16			
45.6	2206-0301-1102	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,01	667,82816	1586,00				1059175,00		
45.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	25,456816	86,00				2189,00		
45.8	2205-0102-0102	Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	5058,3024	57,00				288323,00		
45.9	2205-0107-0103	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-	кг	0,75	495,912	64,00				31738,00		
45.10	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	66,1216	326,00				21556,00		
					Тип 2							
46	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**		**345,5**	**1013,50**	**28,69**	**350164**	**9913**	**219590**	**106270**	**492949**
		НР - 84,6%; СП - 8%				**349,24**	**14,34**	**120661**	**4954**		**36515**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	123	981,00		120661,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,39							
46.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	31,33685		15,00		470,00			
46.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,38785		2152,00		9443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,38785		1129,00		4953,88			
46.5	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	7,0482	31008,00				218551,00		
46.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	12,0925	86,00				1040,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**3036908**	**78895**	**2042823**	**806488**	**4150868**
								915189	**38107**	--	**307472**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3036908**				
	Материалы		Тенге					**2042824**				
	Всего заработная плата		Тенге						**953296**			
		Накладные расходы	Тенге					**806488**				
		Сметная прибыль	Тенге					**307472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4150868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**908**
		Сметная заработная плата	Тенге						**953296**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					**4150868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**908**
		Сметная заработная плата	Тенге						**953296**			
					РАЗДЕЛ 13. Окна							
47	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2		**5,43**	2786,02	173,29	15128	941	7104	6104	22931
		НР - 81%; СП - 8%				**1304,49**	**83,38**	**7083**	**453**		**1699**	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	6,04	1172,93		7083,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,3633							

47.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,169416		2152,00		365,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,169416		1129,00		191,27			
47.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,065366		16,00		17,00			
47.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,193851		2733,00		530,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,193851		1349,00		261,50			
47.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,641489		18,00		30,00			
47.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,92	4,9956	1422,00				7104,00		
48	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	1,085		2109,10	170,17	2288	185	1064	915	3460
		НР - 81%; СП - 8%				957,75	83,38	1039	90		256	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,8165	0,8859	1172,82		1039,00				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,0726							
48.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,033852		2152,00		73,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,033852		1129,00		38,22			
48.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	0,135299		16,00		2,00			
48.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,038734		2733,00		106,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,038734		1349,00		52,25			
48.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	0,208537		18,00		4,00			
48.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,69	0,74865	1422,00				1065,00		
49	**2109-0201-0806 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	6,515		26123,00	--	170191	--	170191	--	183807
		СП - 8%				--	--	--	--		13615	
50	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	118,4		2382,49	172,42	282087	20415	119539	123222	437734
		НР - 81%; СП - 8%				1200,45	84,40	142133	9993		32425	
		Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов										
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	121,17	1173,00		142133,00				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	8,03							
50.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	3,80064		2152,00		8179,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	3,80064		1129,00		4290,92			
50.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	15,64064		16,00		250,00			
50.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	4,22688		2733,00		11552,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	4,22688		1349,00		5702,06			

50.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	24,0944		18,00		434,00			
50.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,71	84,064	1422,00				119539,00		
51	**2109-0201-0907 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**		**118,4**	**29089,00**	**--**	**3444138**	**--**	**3444138**	**--**	**3719669**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**275531**	
52	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**		**192,4**	**1580,84**	**9,71**	**304154**	**1867**	**255845**	**38372**	**369927**
		НР - 81%; СП - 8%				**241,38**	**4,84**	**46442**	**931**		**27402**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	41,14	1129,01		46442,00				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,7119							
52.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,13468		2152,00		290,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,13468		1129,00		152,05			
52.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,5772		2733,00		1577,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,5772		1349,00		778,64			
52.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,907	174,5068	1422,00				248149,00		
52.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	769,6	10,00				7696,00		
53	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**103,6343**	**3043,68**	**13,99**	**315430**	**1450**	**200253**	**94479**	**442701**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**1097,39**	**3,64**	**113727**	**377**		**32793**	
		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	100,73	1129,00		113727,00				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,2798							
53.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,207269		6040,00		1252,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,207269		1349,00		279,61			
53.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,072544		2733,00		198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,072544		1349,00		97,86			
53.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	12,436116	105,00				1306,00		
53.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,145372	348,00				1443,00		
53.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,590716	334347,00				197504,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге					**4533416**	**24858**	**4198134**	**263092**	**5180229**
								310424	**11844**	**--**	**383721**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4533416**				
	Материалы		Тенге					**583804**				
	Всего заработная плата		Тенге						**322269**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3614329				
		Накладные расходы	Тенге					263091				
		Сметная прибыль	Тенге					**383721**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5180228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**279**
		Сметная заработная плата	Тенге						**322269**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				5180228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					322269			
		РАЗДЕЛ 14. Двери									
54	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,2		2890,45	47,92	12140	201	2028	6208	19816
		НР - 62,1%; СП - 8%				2359,84	20,29	9911	85		1468	
		Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест установки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров 6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка										
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,01	8,45	1172,96		9911,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,058							
54.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,4389		13,00		6,00			
54.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,01932		4956,00		96,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,01932		1927,00		37,23			
54.5	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,03066		29,00		0,89			
54.6	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,0189		2152,00		41,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,0189		1129,00		21,34			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,01974		2733,00		54,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,01974		1349,00		26,63			
54.8	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,23856		18,00		4,00			
54.9	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,001806	21645,00				39,00		
54.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,24	1,008	1422,00				1433,00		
54.11	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,76694	314,00				555,00		
55	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2		43818,00	--	184036	--	184036	--	198758
		СП - 8%				--	--	--	--		14723	
56	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	32,13		39478,00	--	1268428	--	1268428	--	1369902
		СП - 8%				--	--	--	--		101474	
57	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	5,04		74704,00	--	376508	--	376508	--	406629
		СП - 8%				--	--	--	--		30121	
58	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	432,81		9453,00	--	4091353	--	4091353	--	4418661
		СП - 8%				--	--	--	--		327308	

59	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	40,32	12969,00	--	522910	--	522910	--	564743
		СП - 8%			--	--	--	--		41833	
60	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	84,63	5099,00	--	431528	--	431528	--	466051
		СП - 8%			--	--	--	--		34522	
61	2109-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10 П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	10,08	3898,00	--	39292	--	39292	--	42435
		СП - 8%			--	--	--	--		3143	
62	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	303	3439,00	--	1042017	--	1042017	--	1125378
		СП - 8%			--	--	--	--		83361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				7968212	201	7958100	6208	8612373
							9911	85	--	637953	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5085083				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5085083				
		Сметная прибыль	Тенге				406807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5491890				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2883129				
	Материалы		Тенге				2027				
	Всего заработная плата		Тенге					9997			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2870989				
		Накладные расходы	Тенге				6208				
		Сметная прибыль	Тенге				231147				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3120484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				8612373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					9997			

РАЗДЕЛ 15. Наружные работы

Цоколь

63	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	41		35577,58	2416,00	1458681	99056	1160083	185534	1775752
		НР - 83,7%; СП - 8%				4866,88	539,60	199542	22124		131537	
		Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен										
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	186,14	1072,00		199542,00				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	16,4							
63.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	16,4		6040,00		99056,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	16,4		1349,00		22123,60			

63.4	2102-0401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	9,84	29443,00				289719,00		
63.5	2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	15,58	55830,00				869831,00		
63.6	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0205	18383,00				377,00		
63.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,804	86,00				155,00		
					Водосток							
64	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	293,3		1634,00	--	479252	--	479252	--	517592
		СП - 8%				--	--	--	--		38340	
65	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	597		2180,00	--	1301460	--	1301460	--	1405577
		СП - 8%				--	--	--	--		104117	
66	2110-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	4		4303,00	--	17212	--	17212	--	18589
		СП - 8%				--	--	--	--		1377	
67	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	586		758,00	--	444188	--	444188	--	479723
		СП - 8%				--	--	--	--		35535	
68	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	300		1049,00	--	314700	--	314700	--	339876
		СП - 8%				--	--	--	--		25176	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,76245		228022,00	--	173855	--	173855	--	187764
		СП - 8%				--	--	--	--		13908	
70	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,07336		255906,00	--	18773	--	18773	--	20275
		СП - 8%				--	--	--	--		1502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					4208121	99056	3909523	185534	4745148
								199542	22124	--	351492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4208121				
	Материалы		Тенге					1160083				
	Всего заработная плата		Тенге						221666			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2749441				
		Накладные расходы	Тенге					185534				
		Сметная прибыль	Тенге					351492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4745148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
		Сметная заработная плата	Тенге						221666			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге					4745148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									203
		Сметная заработная плата	Тенге						221666			

РАЗДЕЛ 16. Сантехнические работы

						В1, Т3						
71	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.		12	2480,00	--	29760	--	29760	--	32141
		СП - 8%				--	--	--	--		2381	
72	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.		228	7743,00	--	1765404	--	1765404	--	1906636
		СП - 8%				--	--	--	--		141232	
73	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	шт.		27	7197,00	--	194319	--	194319	--	209865
		СП - 8%				--	--	--	--		15546	
74	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.		11	7119,02	27,59	78309	303	68954	8115	93338
		НР - 88,2%; СП - 8%				822,89	13,49	9052	148		6914	
		Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к										
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,61	6,71	1349,03		9052,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,11							
74.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,22		13,00		3,00			
74.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,11		2733,00		301,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,11		1349,00		148,39			
74.5	2113-0207-0405	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4,4	66,00				290,00		
74.6	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,132	320,00				42,00		
74.7	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,132	556,00				73,00		
74.8	2303-0102-1601	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	11	6219,00				68409,00		
74.9	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,264	526,00				139,00		
						Канализация						
75	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект		10	14585,00	--	145850	--	145850	--	157518
		СП - 8%				--	--	--	--		11668	
76	2303-0102-3204 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	шт.		36	7758,00	--	279288	--	279288	--	301631
		СП - 8%				--	--	--	--		22343	
77	2303-0102-0207 РСНБ РК 2015	**Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.		8	13239,00	--	105912	--	105912	--	114385
		СП - 8%				--	--	--	--		8473	
78	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		2	7595,81	33,79	15192	68	13883	1124	17621
		НР - 88,2%; СП - 8%				620,54	16,88	1241	34		1305	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам										
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,46	0,92	1348,91		1241,00				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,026							
78.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,006		2152,00		13,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,006		1129,00		6,77			
78.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		2733,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1349,00		26,98			
78.5	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0004	191900,00				77,00		
78.6	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00014	1358592,00				190,00		
78.7	2303-0102-2202	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	2	6808,00				13616,00		
79	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 88,2%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	8,7		10111,93	141,59	87974	1232	67563	17160	113545
						2204,48	31,84	19179	277		8411	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,66	14,44	1328,00		19179,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0227	0,1975							
79.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0082	0,07134		6040,00		431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0082	0,07134		1349,00		96,24			
79.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,01827		4956,00		91,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,01827		1927,00		35,21			
79.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2714	2,36118		176,00		416,00			
79.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0124	0,10788		2733,00		295,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,10788		1349,00		145,53			
79.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00126	0,010962	29167,00				320,00		
79.8	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,000348	206133,00				72,00		
79.9	2301-0201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,93	8,091	8302,00				67171,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					2702008	1603	2670933	26399	2946680
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					29472	459	--	218273	
		Материалы	Тенге					2702008				
		Всего заработная плата	Тенге					150400				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						29931			
		Накладные расходы	Тенге					2520533				
		Сметная прибыль	Тенге					26399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					218273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2946679				
		Сметная заработная плата	Тенге									22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге						29931			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2946679				
		Сметная заработная плата	Тенге									22
									29931			

РАЗДЕЛ 17. Электромонтажные работы

Щиты, шкафы

80	5108-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	193189,00	--	193189	--		--	193189
					--	--	--	--	193189	--	
81	2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8887,00	--	8887	--	8887	--	9598

		СП - 8%				--	--	--	--	711	
82	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
83	2307-0501-1019 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1**	шт.	1	15587,00	--	15587	--	15587	--	16834
		СП - 8%			--	--	--	--		1247	
84		**Щит АВР на 125 А, АВР-Б-125-IP54-2**	комплект	1	171080,00	--	171080	--	171080	--	184766
		СП - 8%			--	--	--	--		13686	
85		**Щит АВР на 40 А, АВР-Б-40-IP54-2**	комплект	1	73320,00	--	73320	--	73320	--	79186
		СП - 8%			--	--	--	--		5866	
86	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	2	10354,00	--	20708	--	20708	--	22365
		СП - 8%			--	--	--	--		1657	
				ЩО-1.1-1.3							
87	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	4717,00	--	14151	--	14151	--	15283
		СП - 8%			--	--	--	--		1132	
88	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
89	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
90	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3164,00	--	3164	--	3164	--	3417
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
				ЭЩР-О							
91	ЭЛВЕК	**Щиток операционный ЭЩР-0-6Т**	комплект	4	79667,00	--	318668	--	318668	--	344161
		СП - 8%			--	--	--	--		25493	
				ЩО2.1-2.3, 3.1-3.2							
92	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**(ЩРв-П-15) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	5	4717,00	--	23585	--	23585	--	25472
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
93	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1602,00	--	1602	--	1602	--	1730
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
94	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
95	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8	3164,00	--	25312	--	25312	--	27337

		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
		ЩО4.1-4.2, 5.1-5.2									
96	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	(ЩРв-П-6) Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	4717,00	--	18868	--	18868	--	20377
		СП - 8%			--	--	--	--		1509	
97	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
98	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
		Светотехнические устройства									
99	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1787,00	--	71480	--	71480	--	77198
		СП - 8%			--	--	--	--		5718	
100	2307-0102-1311 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х40-702 ГОСТ 17677-82	шт.	255	5071,00	--	1293105	--	1293105	--	1396553
		СП - 8%			--	--	--	--		103448	
101	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	1320	5779,00	--	7628280	--	7628280	--	8238542
		СП - 8%			--	--	--	--		610262	
102	2307-0102-1308 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	68	3830,00	--	260440	--	260440	--	281275
		СП - 8%			--	--	--	--		20835	
103	2307-0101-0303 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	55	2598,00	--	142890	--	142890	--	154321
		СП - 8%			--	--	--	--		11431	
104	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	102	10910,00	--	1112820	--	1112820	--	1201846
		СП - 8%			--	--	--	--		89026	
105	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	34	6899,00	--	234566	--	234566	--	253331
		СП - 8%			--	--	--	--		18765	
106	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	75	2113,00	--	158475	--	158475	--	171153
		СП - 8%			--	--	--	--		12678	
107	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	105	361,00	--	37905	--	37905	--	40937
		СП - 8%			--	--	--	--		3032	
108	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	690	472,00	--	325680	--	325680	--	351734

		СП - 8%				--	--	--	--		26054	
109	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	175	303,00	--	53025	--	53025	--	57267
		СП - 8%			--	--	--	--		4242	
110	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	200	324,00	--	64800	--	64800	--	69984
		СП - 8%			--	--	--	--		5184	
111	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	900	42,00	--	37800	--	37800	--	40824
		СП - 8%			--	--	--	--		3024	
112	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1500	31,00	--	46500	--	46500	--	50220
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
113	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	200	120,00	--	24000	--	24000	--	25920
		СП - 8%			--	--	--	--		1920	
114	2307-0202-0606 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	шт.	50	137,00	--	6850	--	6850	--	7398
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
					Кабели и провода						
115	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2000	32,00	--	64000	--	64000	--	69120
		СП - 8%			--	--	--	--		5120	
116	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	150	45,00	--	6750	--	6750	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
117	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	11920	366,52	2,70	4368958	32166	1845989	1621632	6469837
		НР - 64,8%; СП - 8%			208,96	0,98	2490803	11715		479247	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка									
117.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1907,2	1306,00		2490803,00			
117.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	7,15						
117.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	3,576		5319,00		19021,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	3,576		1927,00		6890,95		
117.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	3,576		3676,00		13145,00		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	3,576		1349,00		4824,02		
117.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	298	363,00				108174,00	
117.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	1,192	29811,00				35535,00	
117.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	154,96	182,00				28203,00	

117.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	36,952	2807,00				103724,00		
117.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	98,936	376,00				37200,00		
117.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	1430,4	37,00				52925,00		
117.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	3337,6	227,00				757635,00		
117.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	357,6	1785,00				638316,00		
117.13	2404-0207-2502	Скимы соединительные	100 шт.	0,0012	14,304	951,00				13603,00		
117.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	584,08	121,00				70674,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					16836507	32166	14120349	1621632	19919331
								2490803	11715	193189	1461192	
	Стоимость оборудования		Тенге					193189				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					193189				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					16572568				
	Материалы		Тенге					1845988				
	Всего заработная плата		Тенге						2502518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12203610				
		Накладные расходы	Тенге					1621632				
		Сметная прибыль	Тенге					1455536				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					19649735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1914
		Сметная заработная плата	Тенге						2502518			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					70750				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					70750				
		Сметная прибыль	Тенге					5660				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					76410				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге					19919334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1914
		Сметная заработная плата	Тенге						2502518			
		РАЗДЕЛ 18. Замена лифта										
118	5110-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Лифт больничный с распашными дверями модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 4, скорость подъема 0,5 м/с, кабина непроходная, отделка стандартная**	комплект	2	6486881,00	--	12973762	--		--	12973762
					--	--	--	--	12973762	--	
		Котельная (Локальная смета №2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 2. Перегородка витражная									
119	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	18,24	24950,00	--	455088	--	455088	--	491495
		СП - 8%			--	--	--	--		36407	
120	2109-0304-0201 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	м2	2,64	55753,00	--	147188	--	147188	--	158963
		СП - 8%			--	--	--	--		11775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				602276	--	602276	--	650458
					--		--	--	--	48182	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				602276				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602276				

		Сметная прибыль	Тенге					48182				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					650458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					650458				
		РАЗДЕЛ 3. Окна										
121	**1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**		**23,4**	**3096,41**	**166,85**	**72456**	**3904**	**30613**	**32290**	**113125**
		НР - 81%; СП - 8%				**1621,32**	**82,26**	**37939**	**1925**		**8380**	
		Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
121.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	32,34	1173,00		37939,00				
121.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,54							
121.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,70668		2152,00		1521,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,70668		1129,00		797,84			
121.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	2,29554		16,00		37,00			
121.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,83538		2733,00		2283,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,83538		1349,00		1126,93			
121.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	3,53808		18,00		64,00			
121.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,92	21,528	1422,00				30613,00		
122	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые однарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**		**23,4**	**18652,00**	**--**	**436457**	**--**	**436457**	**--**	**471373**
		СП - 8%				--	--	--	--		**34917**	
123	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**		**10,2**	**1580,84**	**9,71**	**16125**	**99**	**13564**	**2034**	**19612**
		НР - 81%; СП - 8%				**241,38**	**4,84**	**2462**	**49**		**1453**	
		Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной										
123.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	2,18	1128,96		2462,00				
123.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0377							
123.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,00714		2152,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00714		1129,00		8,06			
123.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0306		2733,00		84,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0306		1349,00		41,28			
123.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,907	9,2514	1422,00				13155,00		
123.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	40,8	10,00				408,00		
124	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**		**10,2**	**1377,00**	**--**	**14045**	**--**	**14045**	**--**	**15169**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1124**	
125	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**		**3,876**	**3043,68**	**13,99**	**11797**	**54**	**7490**	**3534**	**16557**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**1097,39**	**3,64**	**4253**	**14**		**1226**	

		Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их										
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	3,77	1128,87		4253,00				
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0105							
125.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,007752		6040,00		47,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,007752		1349,00		10,46			
125.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,002713		2733,00		7,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,002713		1349,00		3,66			
125.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,46512	105,00				49,00		
125.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,15504	348,00				54,00		
125.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,022093	334347,00				7387,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**550880**	**4058**	**502169**	**37858**	**635836**
								44654	**1988**	**--**	**47100**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**550880**				
	Материалы		Тенге					**51666**				
	Всего заработная плата		Тенге						**46643**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**450502**				
		Накладные расходы	Тенге					**37857**				
		Сметная прибыль	Тенге					**47099**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**635836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46643**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**635836**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**40**
		Сметная заработная плата	Тенге						**46643**			
		РАЗДЕЛ 4. Двери										
126	**2109-0402-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,602**		**39478,00**	**--**	**300112**	**--**	**300112**	**--**	**324121**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**24009**	
127	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**3,78**		**9453,00**	**--**	**35732**	**--**	**35732**	**--**	**38591**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2859**	
128	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**		**598,00**	**--**	**2392**	**--**	**2392**	**--**	**2583**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**191**	
129	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**		**3439,00**	**--**	**13756**	**--**	**13756**	**--**	**14856**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1100**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**351992**	**--**	**351992**	**--**	**380151**
								--	**--**	**--**	**28159**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**35732**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**35732**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2859**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**38591**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**316260**				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					316260				
		Сметная прибыль	Тенге					25301				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					341561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					380151				
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
130	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**194,35**		**1271,27** **805,70**	**7,37** **2,43**	**247072** **156587**	**1432** **472**	**89053**	**113083** **28812**	**388967**
130.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	117,91	1328,00		156587,00				
130.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,3304							
130.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,097175		4956,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,097175		1927,00		187,26			
130.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,136045		2152,00		293,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,136045		1129,00		153,59			
130.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,097175		2733,00		266,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,097175		1349,00		131,09			
130.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,7209		144,00		392,00			
130.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	814,7152	91,00				74139,00		
130.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,252655	323,00				82,00		
130.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	45,497335	326,00				14832,00		
131	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	**м2 отделываемой поверхности**	**368,2**		**1159,58** **694,01**	**7,37** **2,43**	**426959** **255534**	**2712** **894**	**168713**	**184628** **48927**	**660514**
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	195,66	1306,00		255534,00				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,6259							
131.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1841		4956,00		912,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1841		1927,00		354,76			
131.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,25774		2152,00		555,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,25774		1129,00		290,99			
131.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1841		2733,00		503,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1841		1349,00		248,35			
131.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	5,1548		144,00		742,00			
131.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1543,4944	91,00				140458,00		
131.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,47866	323,00				155,00		
131.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	86,19562	326,00				28100,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**674031**	**4144**	**257766**	**297711**	**1049481**
								412121	**1366**	--	**77739**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**674031**				
	Материалы		Тенге					**257765**				
	Всего заработная плата		Тенге						**413487**			
		Накладные расходы	Тенге					**297711**				
		Сметная прибыль	Тенге					**77739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1049481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**315**
		Сметная заработная плата	Тенге						**413487**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1049481**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**315**
		Сметная заработная плата	Тенге						**413487**			
		РАЗДЕЛ 7. Наружные работы										
132	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,3**		**1528,33**	**31,58**	**18798**	**388**	**8272**	**7539**	**28445**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**10138**	**333**		**2107**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
132.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	7,52	1348,98		10138,00				
132.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,2952							
132.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,1107		63,00		7,00			
132.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,2952		1292,00		381,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,2952		1129,00		333,28			
132.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,23247	35567,00				8268,00		
132.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,04305	86,00				4,00		
133	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**285**		**2502,94**	**7,60**	**713338**	**2166**	**573052**	**100194**	**878614**
		НР - 72%; СП - 8%				**484,63**	**3,64**	**138120**	**1038**		**65083**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	91,71	1506,00		138120,00				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,7695							
133.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	2,6505		13,00		34,00			
133.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	1,026		28,00		29,00			
133.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,7695		2733,00		2103,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,7695		1349,00		1038,06			
133.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	712,5	753,00				536513,00		
133.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	51,3	712,00				36526,00		
133.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,1596	86,00				14,00		
134	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**48,6**		**908,10**	**0,84**	**44134**	**41**	**6991**	**26714**	**76515**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,42**	--	**37102**	--		**5668**	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов										
134.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	23,81	1557,99		37102,00				
134.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	0,64638		63,00		41,00			
134.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	0,1944	35567,00				6914,00		
134.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,00243	28461,00				69,00		
134.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,08748	86,00				8,00		
135	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**148,65**		**770,23**	**1,91**	**114495**	**284**	**39784**	**62413**	**191061**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**74427**	**140**		**14153**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	64,66	1151,00		74427,00				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1041							
135.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,104055		2733,00		284,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,104055		1349,00		140,37			
135.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,052027	435732,00				22670,00		
135.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,013378	31415,00				420,00		
135.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	5,0541	3303,00				16694,00		
					Кровельные работы							
136	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**210**		**99,20**	**0,07**	**20832**	**15**	--	**14989**	**38686**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,13**	--	**20817**	--		**2866**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	22,03	944,98		20817,00				
136.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	0,525		28,00		15,00			
137	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**210**		**3468,38**	**21,25**	**728360**	**4462**	**579050**	**121332**	**917667**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**689,75**	**8,04**	**144848**	**1687**		**67975**	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	118,92	1218,00		144848,00				
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,945							

137.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,714		4956,00		3539,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,714		1927,00		1375,88			
137.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	6,174		12,00		74,00			
137.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	13,65		16,00		218,00			
137.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,231		2733,00		631,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,231		1349,00		311,62			
137.7	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	241,5	2319,00				560039,00		
137.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	1,491	8228,00				12268,00		
137.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	636,3	3,00				1909,00		
137.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,2	1151,00				4834,00		
					Отмостка							
138	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**9,93**		**9760,92**	**1721,32**	**96926**	**17093**	**71089**	**13548**	**119312**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**880,60**	**749,50**	**8744**	**7443**		**8838**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
138.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	8,44	1035,96		8744,00				
138.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	5,36							
138.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,5678		2804,00		12808,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,5678		1349,00		6161,96			
138.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	9,1356		15,00		137,00			
138.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,7944		5221,00		4148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,7944		1612,00		1280,57			
138.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	11,4195	6214,00				70961,00		
138.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,4895	86,00				128,00		
139	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**24,825**		**31570,03**	**1186,47**	**783726**	**29454**	**727085**	**27850**	**876502**
		НР - 81,9%; СП - 8%				**1095,13**	**274,66**	**27187**	**6818**		**64926**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси										
139.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	24,08	1129,02		27187,00				
139.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	5							
139.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,067028		4531,00		304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,067028		1349,00		90,42			
139.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	1,447297		39,00		56,00			
139.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	4,63731		6040,00		28009,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	4,63731		1349,00		6255,73			
139.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,121642		4956,00		603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,121642		1927,00		234,40			
139.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,176258		2733,00		482,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,176258		1349,00		237,77			
139.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	25,3215	28438,00				720093,00		
139.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00993	47461,00				471,00		
139.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,002482	31810,00				79,00		
139.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,74475	6932,00				5163,00		

139.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,181223	86,00				16,00		
139.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,8937	1256,00				1122,00		
139.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,4965	285,00				142,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2520610	53904	2005323	374579	3126802
								461384	17460	--	231616	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2520610				
	Материалы		Тенге					2005322				
	Всего заработная плата		Тенге						478844			
		Накладные расходы	Тенге					374578				
		Сметная прибыль	Тенге					231615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3126802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						478844			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге					3126802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									374
		Сметная заработная плата	Тенге						478844			

РАЗДЕЛ 9. Электромонтажные работы

Щиты

140	**1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1**		**8867,53**	**121,08**	**8868**	**121**	**5945**	**1837**	**11561**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2802,00**	**32,76**	**2802**	**33**		**856**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение										
140.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2	2	1401,00		2802,00				
140.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
140.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,23		13,00		3,00			
140.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
140.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,14	0,14		176,00		25,00			
140.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
140.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,14	0,14		25,00		4,00			
140.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,01	0,01	558049,00				5580,00		
140.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000271	0,000271	499577,00				135,00		
140.10	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,02	450,00				9,00		
140.11	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,007	0,007	856,00				6,00		
140.12	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,002	304,00				0,61		
140.13	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,001	1075,00				1,00		
140.14	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,024	0,024	652,00				16,00		
140.15	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00		
140.16	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
140.17	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		

140.18	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,009	0,009	190,00				2,00		
141	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**		**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
142	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**1**		**4982,48**	**99,13**	**4982**	**99**	**680**	**2745**	**8345**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**4203,00**	**32,76**	**4203**	**33**		**618**	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках										
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	3	3	1401,00		4203,00				
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
142.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
142.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
142.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	0,51		18,00		9,00			
142.6	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,041	450,00				18,00		
142.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,016	652,00				10,00		
142.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00		
142.9	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	0,124	374,00				46,00		
142.10	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	21	12,00				252,00		
142.11	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,041	0,041	4267,00				175,00		
142.12	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00		
143	**2307-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**4717,00**	**--**	**4717**	**--**	**4717**	**--**	**5094**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**377**	
144	**1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**		**4552,57**	**118,35**	**4553**	**118**	**1779**	**1742**	**6798**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**2656,00**	**32,76**	**2656**	**33**		**504**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
144.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2	2	1328,00		2656,00				
144.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
144.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04		13,00		0,52			
144.4	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01		5319,00		53,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1927,00		19,27			
144.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13		176,00		23,00			
144.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01		3676,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01		1349,00		13,49			
144.7	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2		25,00		5,00			
144.8	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	558049,00				1116,00		

144.9	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	499577,00				190,00			
144.10	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	192,00				234,00			
144.11	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	450,00				6,00			
144.12	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	856,00				8,00			
144.13	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	304,00				1,00			
144.14	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1075,00				2,00			
144.15	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	652,00				23,00			
144.16	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	234325,00				16,00			
144.17	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2807,00				56,00			
144.18	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	122,00				122,00			
144.19	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	190,00				3,00			
145	**2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	
146	**1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**6**		**2384,49**	**23,40**	**14307**	**140**	**6199**	**5163**	**21028**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**1328,00**	**--**	**7968**	**--**		**1558**	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение										
146.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1	6	1328,00		7968,00				
146.2	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,24		13,00		3,00			
146.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,78		176,00		137,00			
146.4	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,006	558049,00				3348,00		
146.5	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000294	499577,00				147,00		
146.6	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	7,32	192,00				1405,00		
146.7	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,084	450,00				38,00		
146.8	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,036	856,00				31,00		
146.9	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,006	304,00				2,00		
146.10	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,006	1075,00				6,00		
146.11	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,072	652,00				47,00		
146.12	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00042	234325,00				98,00		
146.13	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,12	2807,00				337,00		
146.14	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	122,00				732,00		
146.15	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,036	190,00				7,00		
147	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3**		**492,00**	**--**	**1476**	**--**	**1476**	**--**	**1594**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**118**	
148	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**		**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
149	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2**		**3164,00**	**--**	**6328**	**--**	**6328**	**--**	**6834**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**506**	
						Светотехнические устройства						

150	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x22 LPO LED CT РК 2595-2014	шт.	8	5116,00	--	40928	--	40928	--	44202
		СП - 8%			--	--	--	--		3274	
151	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011	шт.	9	5907,00	--	53163	--	53163	--	57416
		СП - 8%			--	--	--	--		4253	
152	2307-0101-2601 РСНБ РК 2015	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	5	10910,00	--	54550	--	54550	--	58914
		СП - 8%			--	--	--	--		4364	
153	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82	шт.	2	6899,00	--	13798	--	13798	--	14902
		СП - 8%			--	--	--	--		1104	
154	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	4	2113,00	--	8452	--	8452	--	9128
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
155	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	472,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
156	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303,00	--	909	--	909	--	982
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
157	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	4	42,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
158	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	6	31,00	--	186	--	186	--	201
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
159	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм, типа ИЭК	шт.	4	120,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				237004	479	218897	11487	268367
							17629	98	--	19877	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				237004				
	Материалы		Тенге				14602				
	Всего заработная плата		Тенге					17727			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204294				
		Накладные расходы	Тенге				11487				
		Сметная прибыль	Тенге				19879				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				268370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				268370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17727			

Пищеблок (Локальная смета №2-1-4)

РАЗДЕЛ 2. Окна

160	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	62,4	18652,00	--	1163885	--	1163885	--	1256996
		СП - 8%			--	--	--	--		93111	
161	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	44,6	1377,00	--	61414	--	61414	--	66327
		СП - 8%			--	--	--	--		4913	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1225299	--	1225299	--	1323323
							--	--	--	98024	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1225299				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1225299				
		Сметная прибыль	Тенге				98024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1323323				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1323323				

РАЗДЕЛ 3. Двери

162	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	24	43818,00	--	1051632	--	1051632	--	1135763
		СП - 8%			--	--	--	--		84131	
163	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	10	598,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
164	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	10	3439,00	--	34390	--	34390	--	37141
		СП - 8%			--	--	--	--		2751	
165	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	6,72	12969,00	--	87152	--	87152	--	94124
		СП - 8%			--	--	--	--		6972	
166	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	54,81	9453,00	--	518119	--	518119	--	559568
		СП - 8%			--	--	--	--		41450	
167	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	33	598,00	--	19734	--	19734	--	21313
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
168	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	33	3439,00	--	113487	--	113487	--	122566
		СП - 8%			--	--	--	--		9079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1830494	--	1830494	--	1976933
							--	--	--	146440	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				605271				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				605271				
		Сметная прибыль	Тенге				48422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				653692				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1225223				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1225223					
		Сметная прибыль	Тенге				98018					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1323241					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1976933					
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка										
169	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	201,2		1271,27	7,37	255780	1482	92192	117068	402676
		НР - 72%; СП - 8%				805,70	2,43	162106	489		29828	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
169.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	122,07	1328,00		162106,00				
169.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,342							
169.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,1006		4956,00		499,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1006		1927,00		193,86			
169.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,14084		2152,00		303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,14084		1129,00		159,01			
169.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1006		2733,00		275,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1006		1349,00		135,71			
169.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	2,8168		144,00		406,00			
169.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	843,4304	91,00				76752,00		
169.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,26156	323,00				84,00		
169.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	47,10092	326,00				15355,00		
170	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	389,7		1712,71	79,04	667443	30800	260021	288717	1032653
		НР - 72%; СП - 8%				966,44	62,55	376622	24374		76493	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов										
170.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	288,38	1306,00		376622,00				
170.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	21,59							
170.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	18,3159		1297,00		23756,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	18,3159		1129,00		20678,65			
170.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	3,27348		2152,00		7045,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	3,27348		1129,00		3695,76			
170.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	7,28739	35567,00				259191,00		
170.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,023382	29811,00				697,00		
170.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,46764	285,00				133,00		

171	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	275,13		1159,58	7,37	319036	2027	126066	137960	493556
		НР - 72%; СП - 8%				694,01	2,43	190943	668		36560	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
171.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	146,2	1306,00		190943,00				
171.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4677							
171.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,137565		4956,00		682,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,137565		1927,00		265,09			
171.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,192591		2152,00		414,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,192591		1129,00		217,44			
171.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,137565		2733,00		376,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,137565		1349,00		185,58			
171.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	3,85182		144,00		555,00			
171.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1153,34496	91,00				104954,00		
171.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,357669	323,00				116,00		
171.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	64,407933	326,00				20997,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**1242259**	**34309**	**478279**	**543745**	**1928885**
								729671	**25531**	**--**	**142881**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1242259				
	Материалы		Тенге					478279				
	Всего заработная плата		Тенге						755202			
		Накладные расходы	Тенге					543745				
		Сметная прибыль	Тенге					142880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1928885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге						755202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1928885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									579
		Сметная заработная плата	Тенге						755202			
		РАЗДЕЛ 6. Наружные работы										
172	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	м2 отделываемой поверхности	233,6		2502,94	7,60	584687	1776	469701	82124	720155
		НР - 72%; СП - 8%				484,63	3,64	113210	851		53345	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
172.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	75,17	1506,00		113210,00				
172.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,6307							
172.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	2,17248		13,00		28,00			

172.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	0,84096		28,00		24,00			
172.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,63072		2733,00		1724,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,63072		1349,00		850,84			
172.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	584	753,00				439752,00		
172.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	42,048	712,00				29938,00		
172.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,130816	86,00				11,00		
173	**1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м откосов**	**357,5**		**908,10**	**0,84**	**324647**	**300**	**51424**	**196504**	**562844**
		НР - 72%; СП - 8%				**763,42**	**--**	**272923**	**--**		**41692**	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов										
173.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	0,49	175,18	1558,00		272923,00				
173.2	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0133	4,75475		63,00		300,00			
173.3	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,004	1,43	35567,00				50861,00		
173.4	2113-0703-1609	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00005	0,017875	28461,00				509,00		
173.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0018	0,6435	86,00				55,00		
174	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**8**		**1528,33**	**31,58**	**12227**	**253**	**5380**	**4904**	**18501**
		НР - 72%; СП - 8%				**824,24**	**27,10**	**6594**	**217**		**1370**	
		Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой										
174.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	4,89	1349,02		6594,00				
174.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,192							
174.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,072		63,00		5,00			
174.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,192		1292,00		248,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,192		1129,00		216,77			
174.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,1512	35567,00				5378,00		
174.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,028	86,00				2,00		
175	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**120,8**		**770,23**	**1,91**	**93044**	**231**	**32330**	**50720**	**155265**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**60483**	**114**		**11501**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
175.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	52,55	1151,00		60483,00				
175.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0846							
175.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,08456		2733,00		231,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,08456		1349,00		114,07			

175.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,04228	435732,00				18423,00		
175.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,010872	31415,00				342,00		
175.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	4,1072	3303,00				13566,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**1014605**	**2559**	**558835**	**334252**	**1456765**
								453209	**1182**	**--**	**107908**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1014605**				
	Материалы		Тенге					**558837**				
	Всего заработная плата		Тенге						**454391**			
		Накладные расходы	Тенге					**334251**				
		Сметная прибыль	Тенге					**107908**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1456764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**309**
		Сметная заработная плата	Тенге						**454391**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**1456764**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**309**
		Сметная заработная плата	Тенге						**454391**			

РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы

Щиты

176	**2307-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**1**	**10354,00**	**--**	**10354**	**--**	**10354**	**--**	**11182**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**828**	
177	**2307-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**5612,00**	**--**	**5612**	**--**	**5612**	**--**	**6061**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**449**	
178	**2307-0204-0928 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**6877,00**	**--**	**6877**	**--**	**6877**	**--**	**7427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**550**	
179	**2307-0204-0610 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**492,00**	**--**	**1968**	**--**	**1968**	**--**	**2125**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**157**	
180	**2307-0204-0612 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1**	**492,00**	**--**	**492**	**--**	**492**	**--**	**531**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
181	**2307-0204-1611 РСНБ РК 2015**	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4**	**3164,00**	**--**	**12656**	**--**	**12656**	**--**	**13668**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1012**	

Светотехнические устройства

182	**2307-0106-0107 РСНБ РК 2015**	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**14**	**5116,00**	**--**	**71624**	**--**	**71624**	**--**	**77354**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5730**	
183	**2307-0101-2601 РСНБ РК 2015**	**Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**52**	**10910,00**	**--**	**567320**	**--**	**567320**	**--**	**612706**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45386**	
184	**2307-0101-2502 РСНБ РК 2015**	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**6**	**6899,00**	**--**	**41394**	**--**	**41394**	**--**	**44706**

		СП - 8%			--	--	--	--		3312	
185	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	шт.	13	2113,00	--	27469	--	27469	--	29667
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
186	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	3	361,00	--	1083	--	1083	--	1170
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
187	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	21	472,00	--	9912	--	9912	--	10705
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
188	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	22	303,00	--	6666	--	6666	--	7199
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
189	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	324,00	--	324	--	324	--	350
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
190	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	20	42,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
191	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	50	31,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
192	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	шт.	4	120,00	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
193	2307-0202-0606 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК**	шт.	4	137,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				767169	--	767169	--	828542
							--	--	--	61373	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				767169				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				767169				
		Сметная прибыль	Тенге				61374				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				828543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				828543				
		Гараж (Локальная смета №2-1-6)									
		РАЗДЕЛ 2. Окна									
194	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	7,2	3096,41	166,85	22294	1201	9419	9935	34808
		НР - 81%; СП - 8%			1621,32	82,26	11674	592		2578	
		Состав работ:									

		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем 2. Установка блока в проем, закрепление крепежными элементами 3.Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок										
194.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,38	9,95	1173,05		11674,00				
194.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,4745							
194.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,21744		2152,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,21744		1129,00		245,49			
194.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,70632		16,00		11,00			
194.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,25704		2733,00		702,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,25704		1349,00		346,75			
194.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	1,08864		18,00		20,00			
194.7	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,92	6,624	1422,00				9419,00		
195	**2109-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**7,2**		**18652,00**	**--**	**134294**	**--**	**134294**	**--**	**145038**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10744**	
196	**1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**12**		**1580,84**	**9,71**	**18970**	**116**	**15957**	**2393**	**23072**
		НР - 81%; СП - 8% Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной				**241,38**	**4,84**	**2897**	**58**		**1709**	
196.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	2,57	1129,17		2897,00				
196.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,0444							
196.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0084		2152,00		18,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084		1129,00		9,48			
196.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,036		2733,00		98,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036		1349,00		48,56			
196.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,907	10,884	1422,00				15477,00		
196.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	48	10,00				480,00		
197	**2109-0205-0104 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**12**		**1377,00**	**--**	**16524**	**--**	**16524**	**--**	**17846**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1322**	
198	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,56**		**3043,68**	**13,99**	**13879**	**64**	**8811**	**4157**	**19479**
		НР - 82,8%; СП - 8% Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их				**1097,39**	**3,64**	**5004**	**17**		**1443**	
198.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	4,43	1128,98		5004,00				
198.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0123							
198.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,00912		6040,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00912		1349,00		12,30			
198.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,003192		2733,00		9,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,003192		1349,00		4,31			

198.5	2105-0307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,5472	105,00				57,00			
198.6	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1824	348,00				63,00			
198.7	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,025992	334347,00				8690,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**205962**	**1382**	**185005**	**16485**	**240243**	
								19574	**667**	**--**	**17796**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**205962**					
		Материалы	Тенге					**34188**					
		Всего заработная плата	Тенге						**20241**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**150818**					
		Накладные расходы	Тенге					**16486**					
		Сметная прибыль	Тенге					**17796**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**240243**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20241**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**240243**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										**17**
		Сметная заработная плата	Тенге						**20241**				
		РАЗДЕЛ 3. Двери											
199	**2109-0102-0502 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	**м2**	**1,89**	**9453,00**	**--**	**17866**	**--**	**17866**	**--**		**19295**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1429**			
200	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**1**	**598,00**	**--**	**598**	**--**	**598**	**--**		**646**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**			
201	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1**	**3439,00**	**--**	**3439**	**--**	**3439**	**--**		**3714**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21903**	**--**	**21903**	**--**		**23655**	
							--	**--**	**--**	**1752**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17866**						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17866**						
		Сметная прибыль	Тенге				**1429**						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**19295**						
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4037**						
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4037**						
		Сметная прибыль	Тенге				**323**						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4360**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**23655**						
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка											
202	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**459,54**	**1271,27**	**7,37**	**584201**	**3385**	**210566**	**267384**		**919711**	
		НР - 72%; СП - 8%			**805,70**	**2,43**	**370250**	**1116**		**68127**			
		Состав работ:											
		1. Очистка поверхности, обеспыливание											
		2. Нанесение грунтовки											

		3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности										
202.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,6067	278,8	1328,00		370250,00				
202.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,7812							
202.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,22977		4956,00		1139,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22977		1927,00		442,77			
202.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,321678		2152,00		692,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,321678		1129,00		363,17			
202.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,22977		2733,00		628,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22977		1349,00		309,96			
202.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	6,43356		144,00		926,00			
202.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	1926,39168	91,00				175302,00		
202.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,597402	323,00				193,00		
202.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	107,578314	326,00				35071,00		
203	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**459,54**		**505,59** **316,68**	**2,95** **1,46**	**232338** **145527**	**1355** **672**	**85456**	**105263** **27008**	**364610**
203.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,26	119,48	1218,00		145527,00				
203.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5055							
203.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,045954		2152,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,045954		1129,00		51,88			
203.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,45954		2733,00		1256,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,45954		1349,00		619,92			
203.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,424574	90,00				128,00		
203.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	3,860136	170,00				656,00		
203.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,317083	267034,00				84672,00		
204	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с 7. Шлифование поверхности	**м2 отдельваемой поверхности**	**36,34**		**1159,58** **694,01**	**7,37** **2,43**	**42139** **25220**	**268** **88**	**16651**	**18222** **4829**	**65190**
204.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,5314	19,31	1305,99		25220,00				
204.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0618							
204.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,01817		4956,00		90,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01817		1927,00		35,01			
204.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,025438		2152,00		55,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,025438		1129,00		28,72			

204.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,01817		2733,00		50,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,01817		1349,00		24,51			
204.6	3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,014	0,50876		144,00		73,00			
204.7	2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	152,33728	91,00				13863,00		
204.8	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0013	0,047242	323,00				15,00		
204.9	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	8,507194	326,00				2773,00		
205	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**496,08**		**458,99**	**2,95**	**227698**	**1463**	**86659**	**101017**	**355012**
		НР - 72%; СП - 8%				**281,36**	**1,46**	**139576**	**725**		**26297**	
205.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,231	114,59	1218,00		139576,00				
205.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,5457							
205.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,049608		2152,00		107,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,049608		1129,00		56,01			
205.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,49608		2733,00		1356,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,49608		1349,00		669,21			
205.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,537848	90,00				138,00		
205.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ	м2	0,0084	4,167072	170,00				708,00		
205.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,31253	267034,00				83456,00		
205.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	24,804	95,00				2356,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**1086376**	**6470**	**399332**	**491886**	**1704523**
								680574	**2601**	–	**126261**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1086376**				
	Материалы		Тенге					**399332**				
	Всего заработная плата		Тенге						**683175**			
		Накладные расходы	Тенге					**491886**				
		Сметная прибыль	Тенге					**126261**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1704523**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									534
		Сметная заработная плата	Тенге						683175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1704523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									534
		Сметная заработная плата	Тенге						683175			

РАЗДЕЛ 7. Наружные работы

206	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16**		**1528,33**	**31,58**	**24453**	**505**	**10760**	**9807**	**37002**
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка поверхности 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя 3. Вытягивание тяг с разделкой углов 4. Уход за штукатуркой				**824,24**	**27,10**	**13188**	**434**		**2741**	
206.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,611	9,78	1349,02		13188,00				
206.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,384							
206.3	3105-0402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,144		63,00		9,00			
206.4	3103-0205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,384		1292,00		496,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,384		1129,00		433,54			

206.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,3024	35567,00				10755,00		
206.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,056	86,00				5,00		
207	**1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	**332**		**2502,94**	**7,60**	**830976**	**2523**	**667556**	**116717**	**1023508**
		НР - 72%; СП - 8%				**484,63**	**3,64**	**160897**	**1209**		**75815**	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Разведение водой и перемешивание декоративных составов 3. Выравнивание и затирка										
207.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	0,3218	106,84	1506,00		160897,00				
207.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,8964							
207.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	3,0876		13,00		40,00			
207.4	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	1,1952		28,00		33,00			
207.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	0,8964		2733,00		2450,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,8964		1349,00		1209,24			
207.6	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	830	753,00				624990,00		
207.7	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	59,76	712,00				42549,00		
207.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,18592	86,00				16,00		
208	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**174**		**770,23**	**1,91**	**134021**	**333**	**46569**	**73056**	**223643**
		НР - 83,7%; СП - 8%				**500,69**	**0,94**	**87119**	**164**		**16566**	
		Состав работ: 1. Планировка места установки наружных лесов 2. Сборка и установка инвентарных лесов с устройством настилов, ограждений, стремянок и ходовых лестниц 3. Разборка лесов 4. Восстановительный ремонт деталей лесов при каждом обороте их 5. Завозка готовых элементов лесов с приобъектного склада на объект и отвозка их с объекта на приобъектный склад										
208.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,435	75,69	1151,00		87119,00				
208.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1218							
208.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,1218		2733,00		333,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1218		1349,00		164,31			
208.4	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,0609	435732,00				26536,00		
208.5	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,01566	31415,00				492,00		
208.6	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	5,916	3303,00				19541,00		
						Кровельные работы						
209	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**516**		**99,20**	**0,07**	**51187**	**36**	**--**	**36829**	**95058**
		НР - 72%; СП - 8%				**99,13**	**--**	**51151**	**--**		**7041**	
		Состав работ: 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке										
209.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1049	54,13	944,99		51151,00				
209.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	1,29		28,00		36,00			
210	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**516**		**3468,38**	**21,25**	**1789685**	**10965**	**1422807**	**298129**	**2254839**
		НР - 82,8%; СП - 8%				**689,75**	**8,04**	**355913**	**4146**		**167025**	

		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками										
210.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,5663	292,21	1218,00		355913,00				
210.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,32							
210.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,7544		4956,00		8695,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,7544		1927,00		3380,73			
210.4	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	15,1704		12,00		182,00			
210.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	33,54		16,00		537,00			
210.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,5676		2733,00		1551,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,5676		1349,00		765,69			
210.7	2110-0103-0308	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	593,4	2319,00				1376095,00		
210.8	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	3,6636	8228,00				30144,00		
210.9	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	1563,48	3,00				4690,00		
210.10	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	10,32	1151,00				11878,00		
					Отмостка							
211	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 83,7%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**16,41**		**9760,92** **880,60**	**1721,32** **749,50**	**160177** **14451**	**28247** **12299**	**117479**	**22390** **14605**	**197172**
211.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,85	13,95	1036,03		14451,00				
211.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	8,86							
211.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	7,5486		2804,00		21166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	7,5486		1349,00		10183,06			
211.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	15,0972		15,00		226,00			
211.5	3105-0502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	1,3128		5221,00		6854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	1,3128		1612,00		2116,23			
211.6	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	18,8715	6214,00				117268,00		
211.7	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	2,4615	86,00				212,00		
212	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 81,9%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	**м3**	**41,025**		**31570,03** **1095,13**	**1186,47** **274,66**	**1295160** **44928**	**48675** **11268**	**1201557**	**46024** **107295**	**1448479**
212.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,97	39,79	1129,01		44928,00				
212.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	8,27							
212.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,110768		4531,00		502,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,110768		1349,00		149,43			
212.4	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	2,391757		39,00		93,00			
212.5	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	7,66347		6040,00		46287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	7,66347		1349,00		10338,02			
212.6	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,201023		4956,00		996,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,201023		1927,00		387,37			
212.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,291277		2733,00		796,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,291277		1349,00		392,93			
212.8	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	41,8455	28438,00				1190002,00		
212.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,01641	47461,00				779,00		
212.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004103	31810,00				131,00		
212.11	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,23075	6932,00				8532,00		
212.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,299483	86,00				26,00		
212.13	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,4769	1256,00				1855,00		
212.14	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,8205	285,00				234,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4285659	91284	3466728	602952	5279701
								727647	29521	--	391088	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4285659				
	Материалы		Тенге					3466728				
	Всего заработная плата		Тенге						757167			
		Накладные расходы	Тенге					602952				
		Сметная прибыль	Тенге					391089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5279701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						757167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					5279701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									613
		Сметная заработная плата	Тенге						757167			
		РАЗДЕЛ 8. Электромонтажные работы										
		Щиты										
213	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--		11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828		
214	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--		5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377		
215	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	6877,00	--	6877	--	6877	--		7427
		СП - 8%			--	--	--	--		550		
216	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--		1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118		
217	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--		531
		СП - 8%			--	--	--	--		39		
218	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	3164,00	--	6328	--	6328	--		6834
		СП - 8%			--	--	--	--		506		
		Светотехнические устройства										
219	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED СТ РК 2595-2014**	шт.	10	5116,00	--	51160	--	51160	--		55253
		СП - 8%			--	--	--	--		4093		

220	2307-0103-0226 РСНБ РК 2015	**Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1 ГОСТ Р 54350-2011** *СП - 8%*	шт.	22	5907,00 --	-- --	129954 --	-- --	129954	-- 10396	140350
221	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	**Светильники аварийного освещения, модели ЛБА 3924 А ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	6899,00 --	-- --	13798 --	-- --	13798	-- 1104	14902
222	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Блок аварийного питания. Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч** *СП - 8%*	шт.	4	2113,00 --	-- --	8452 --	-- --	8452	-- 676	9128
223	2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	шт.	3	472,00 --	-- --	1416 --	-- --	1416	-- 113	1529
224	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	шт.	3	303,00 --	-- --	909 --	-- --	909	-- 73	982
225	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК** *СП - 8%*	шт.	4	42,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
226	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК** *СП - 8%*	шт.	6	31,00 --	-- --	186 --	-- --	186	-- 15	201
227	2307-0202-0707 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК** *СП - 8%*	шт.	4	120,00 --	-- --	480 --	-- --	480	-- 38	518
					Кабели и провода						
228	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 64,8%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	180	239,29 182,84	10,04 3,60	43071 32911	1807 649	8353	21747 5185	70004
228.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,14 25,2	1305,99		32911,00				
228.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022 0,396							
228.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011 0,198		5319,00		1053,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011 0,198		1927,00		381,55			
228.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011 0,198		3676,00		728,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011 0,198		1349,00		267,10			
228.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081 1,458		18,00		26,00			
228.6	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021 0,0378	32287,00				1220,00		
228.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021 3,78	363,00				1372,00		

228.8	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,36	234,00				84,00		
228.9	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	21,96	192,00				4216,00		
228.10	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,9	536,00				482,00		
228.11	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	57,6	12,00				691,00		
228.12	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,8	159,00				286,00		
229	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**180**		**32,00**	**--**	**5760**	**--**	**5760**	**--**	**6221**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**461**	
230	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**80**		**366,52**	**2,70**	**29322**	**216**	**12389**	**10883**	**43422**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**208,96**	**0,98**	**16717**	**79**		**3216**	
		Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка										
230.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	12,8	1306,02		16717,00				
230.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,048							
230.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,024		5319,00		128,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024		1927,00		46,25			
230.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,024		3676,00		88,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024		1349,00		32,38			
230.5	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	2	363,00				726,00		
230.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,008	29811,00				238,00		
230.7	2113-0209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,04	182,00				189,00		
230.8	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	0,248	2807,00				696,00		
230.9	2113-0816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	0,664	376,00				250,00		
230.10	2306-1702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	9,6	37,00				355,00		
230.11	2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	22,4	227,00				5085,00		
230.12	2404-0207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	2,4	1785,00				4284,00		
230.13	2404-0207-2502	Скимы соединительные	100 шт.	0,0012	0,096	951,00				91,00		
230.14	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	3,92	121,00				474,00		
231	**1308-0206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**70**		**85,44**	**0,90**	**5981**	**63**	**1347**	**2977**	**9674**
		НР - 64,8%; СП - 8%				**65,30**	**0,33**	**4571**	**23**		**717**	
		Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка										
231.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,05	3,5	1306,00		4571,00				
231.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,014							
231.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,007		5319,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007		1927,00		13,49			
231.4	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,007		3676,00		26,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007		1349,00		9,44			
231.5	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,112	652,00				73,00		
231.6	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,014	2807,00				39,00		
231.7	2113-0816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,000301	76297,00				23,00		
231.8	2306-1702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	3,5	33,00				116,00		
231.9	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	8,54	12,00				102,00		
231.10	2404-0207-2501	Скимы ответвительные	100 шт.	0,0031	0,217	4267,00				926,00		
231.11	2404-0207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	0,56	121,00				68,00		
232	**2306-0144-0303 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,02**		**117985,00**	**--**	**2360**	**--**	**2360**	**--**	**2548**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
233	**2306-0144-0503 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,15**		**171884,00**	**--**	**25783**	**--**	**25783**	**--**	**27845**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2063**	
234	**2306-0144-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,09**		**269007,00**	**--**	**24211**	**--**	**24211**	**--**	**26147**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1937**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					**373254**	**2086**	**316970**	**35607**	**441567**
								54199	**750**	**--**	**32707**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**367494**				
		Материалы	Тенге					**22089**				
		Всего заработная плата	Тенге						**54949**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**289120**				
		Накладные расходы	Тенге					**35607**				
		Сметная прибыль	Тенге					**32248**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**435349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54949**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**5760**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**5760**				
		Сметная прибыль	Тенге					**461**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**6221**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**441570**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**42**
		Сметная заработная плата	Тенге						**54949**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**122746540**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**20484665**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**837260**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**342814**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**64661102**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							**13166951**		
		- Накладные расходы	Тенге								**15479564**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8116999**	
		Временные здания и сооружения (1,2 %)										1314955
		ИТОГО										110894544
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4175%										1571930

		ИТОГО									112466474
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									2249329
		ИТОГО									114715804
		Итого с оборудование, инвентарь									127882755
		в том числе в текущих ценах на 2020 года-100%, К=1,049901									134264232
		Скидка понижения 5%									6713211
		ИТОГО									127551021
		Налог на добавленную стоимость 12%									15306122
		ИТОГО									142857143
		Удержания 30% аванса									42857143
		ВСЕГО ИТОГО									**100000000**

Заказчик: КГП на ПХВ "Атырауский областной центр фтизиопульмонологии"

Директор _____ **Сагиев Ж.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Производственный директор _____ **Джумашев Д.К.**

Технический надзор: ТОО «Нұрәлем-Құрылыс»

Эксперт _____ **Джалгаспаев А.**

Авторский надзор: ТОО "Мир Проект"

Директор _____ **Кемерова М.Ж.**