Лист-1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 11 июля 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	140 633 920,00	140 633 920,00	133 578 556,00	4 983 340,00	2 072 025,00	14 427 661,00	14 230 215,00	-	197 446,00
	В т.ч. НДС	15 067 920,18	15067920,18				1 545 821,00			
	5% удержание за гарантию качества	7 031 695,00	7 031 695,00				721 383,00			
	Всего к оплате с НДС	133 602 225,00	133 602 225,00				**13 706 278,00**			
	В т.ч. НДС	14 314 524,10	14 314 524,10				1 468 529,78			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО «НұрТұрсын»

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 11 июля 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827					
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977	100%	931,977			931,977	75%	700,90			700,90
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767	96%	1490,77			1490,77	35%	540,767			540,767
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	100%	26637,224			26637,224	3%	712,324			712,324
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108	79%	2000,108			2000,108	79%	2000,108			2000,108
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812	11%	761,582			761,582	11%	761,582			761,582
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**45%**	**35535,757**			**35535,757**	**6%**	**4715,681**			**4715,681**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61					
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**67%**	**3133,99**	**1722,92**		**4856,91**					
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	32%	330,08			330,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	99%	5206,975			5206,975					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**37%**	**5537,055**			**5537,055**					
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**39%**	**44206,802**	**1722,92**	**75,58**	**46005,302**	**4,0%**	**4715,681**	**0**		**4715,681**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		1564,180			1564,180		160,333			**160,333**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**1564,180**			**1564,180**		**160,333**			**160,333**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**39%**	**45770,982**	**1722,92**	**75,58**	**47569,482**	**4%**	**4876,014**	**0**		**4876,014**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***									3128,361					
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		411,939			411,939		43,884			43,884
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				457,710	457,710				48,760	48,760
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				183,084	183,084				19,504	19,504
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**411,939**		**640,794**	**1052,733**		**43,884**		**68,264**	**112,148**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**39%**	**46182,921**	**1722,92**	**716,374**	**48622,215**	**4%**	**4919,898**	**0**	**68,264**	**4988,162**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**46182,921**	**1722,92**	**716,374**	**48622,215**		**4919,898**	**0**	**68,264**	**4988,162**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**39%**	**118109,096**	**4406,229**	**1832,068**	**124347,393**	**4%**	**12582,243**	**0,000**	**174,580**	**12756,823**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					24,05					24,05
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**2362,182**	**88,125**	**36,641**	**2486,948**		**251,645**	**0,000**	**3,492**	**255,136**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**120471,278**	**4494,354**	**1868,709**	**126834,343**		**12833,888**	**0,000**	**178,072**	**13011,960**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**119266,565**	**4449,410**	**1850,022**	**125565,999**		**12705,549**	**0,000**	**176,291**	**12881,840**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**14311,988**	**533,929**	**222,003**	**15067,920**		**1524,666**	**0,000**	**21,155**	**1545,821**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**39%**	**133578,553**	**4983,339**	**2072,025**	**140633,919**	**4%**	**14230,215**	**0,00**	**197,446**	**14427,661**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

_____ Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.

бойынша

Лист-1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 12 сентября 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	140 633 920,00	140 633 920,00	133 578 556,00	4 983 340,00	2 072 025,00				
2	В т.ч. НДС	15 067 920,18	15067920,18							
3	5% удержание за гарантию качества	7 031 695,00	7 031 695,00							
4	Возврат 5% удержание качества						7 031 695,00			
5	**Всего к оплате с НДС**	133 602 225,00	133 602 225,00				**7 031 695,00**			
6	В т.ч. НДС	14 314 524,10	14 314 524,10				753 395,89			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

_____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:
ТОО «НұрТұрсын»

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 12 сентября 2017 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827					
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338										
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977	100%	931,977			931,977					
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767	96%	1490,77			1490,77					
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768										
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	100%	26637,224			26637,224					
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108	79%	2000,108			2000,108					
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812	11%	761,582			761,582					
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827										
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076										
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688										
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**45%**	**35535,757**			**35535,757**					
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	97%	2996,75	1119,86		4116,61					
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**67%**	**3133,99**	**1722,92**		**4856,91**					
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	32%	330,08			330,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15										
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33										
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	99%	5206,975			5206,975					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89										
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**37%**	**5537,055**			**5537,055**					
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32										
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**										
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**39%**	**44206,802**	**1722,92**	**75,58**	**46005,302**					
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		1564,180			1564,180					

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**1564,180**			**1564,180**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**39%**	**45770,982**	**1722,92**	**75,58**	**47569,482**					
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***									3128,361					
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		411,939			411,939					
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				457,710	457,710					
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				183,084	183,084					
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**411,939**		**640,794**	**1052,733**					
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**39%**	**46182,921**	**1722,92**	**716,374**	**48622,215**					
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**46182,921**	**1722,92**	**716,374**	**48622,215**					
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**39%**	**118109,096**	**4406,229**	**1832,068**	**124347,393**					
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					0,00					
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**2362,182**	**88,125**	**36,641**	**2486,948**					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**120471,278**	**4494,354**	**1868,709**	**126834,343**					
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**119266,565**	**4449,410**	**1850,022**	**125565,999**					
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**14311,988**	**533,929**	**222,003**	**15067,920**					
		Всего договорная цена				**356050,527**	**39%**	**133578,553**	**4983,339**	**2072,025**	**140633,919**					

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

Турсынмуратов Т.А.

Лист-1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 01 марта 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	165 090 661,00	24 456 741,00	24 122 045,00	-	334 696,00	24 456 741,00	24 122 045,00	-	334 696,00
2	В т.ч. НДС	17 688 285,18	2 620 365,00				2 620 365,00			
3	5% удержание за гарантию качества	8 254 532,00	1 222 837,00				1 222 837,00			
4	5% удержание за гарантию качества за 2017 год		7 031 695,00				7 031 695,00			
5	**Всего к оплате с НДС**	149 804 434,00	16 202 209,00				**16 202 209,00**			
6	В т.ч. НДС	16 050 475,06	1 735 950 ,96				1 735 950 ,96			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

_____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:

ТОО «НұрТұрсын»

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 01 марта 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827					
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338	68%	1948,338			1948,338	68%	1948,338			1948,338
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977	100%	931,977			931,977					0,00
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767	96%	1490,77			1490,77					
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768	44%	784			784	44%	784			784
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	100%	26637,224			26637,224					
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108	91%	2300,608			2300,608	12%	300,5			300,5
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812	19%	1281,582			1281,582	8%	520			520
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827	17%	190			190	17%	190			190
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056										
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818										
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076	31%	137			137	31%	137			137
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688	100%	446,688			446,688	100%	446,688			446,688
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123										
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**51%**	**39862,283**			**39862,283**	**11%**	**4326,526**			**4326,526**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	100%	3098,43	1119,86		4218,29	2%	101,68			101,68
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**69%**	**3235,67**	**1722,92**		**4958,59**	**2%**	**101,68**			**101,68**
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	42%	436,08			436,08	24%	106			106
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15	100%	1365,15			1365,15	100%	1365,15			1365,15
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33	100%	1541,33			1541,33	100%	1541,33			1541,33
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	100%	5242,975			5242,975	1%	36,000			36,000
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89	34%	258			258	34%	258			258
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**59%**	**8843,535**			**8843,535**	**37,0%**	**3306,48**			**3306,48**
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32	34%	259			259	34%	259			259
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**	**1,5%**	**259**			**259**	**2%**	**259**			**259**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**46%**	**52200,488**	**1722,92**	**75,58**	**53998,988**	**14,0%**	**7993,686**	**0**		**7993,686**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		1835,966			1835,966		271,785			**271,785**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**1835,966**			**1835,966**		**271,785**			**271,785**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**46%**	**54036,454**	**1722,92**	**75,58**	**55834,954**	**14%**	**8265,471**	**0**		**8265,471**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		486,328			486,328		74,389			74,389
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				540,365	540,365				82,655	82,655
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				216,146	216,146				33,062	33,062
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**486,328**		**756,510**	**1242,838**		**74,389**		**115,717**	**190,106**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**46%**	**54522,782**	**1722,92**	**832,090**	**57077,792**	**14%**	**8339,861**	**0**	**115,717**	**8455,577**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**54522,782**	**1722,92**	**832,090**	**57077,792**		**8339,861**	**0**	**115,717**	**8455,577**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**46%**	**139437,617**	**4406,229**	**2128,004**	**145971,850**	**14%**	**21328,521**	**0,000**	**295,936**	**21624,457**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					40,77					40,77
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**2788,752**	**88,125**	**42,560**	**2919,437**		**426,570**	**0,000**	**5,919**	**432,489**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**142226,369**	**4494,354**	**2170,564**	**148891,289**		**21755,091**	**0,000**	**301,855**	**22056,946**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**140804,105**	**4449,410**	**2148,858**	**147402,376**		**21537,540**	**0,000**	**298,836**	**21836,376**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**16896,493**	**533,929**	**257,863**	**17688,285**		**2584,505**	**0,000**	**35,860**	**2620,365**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**46%**	**157700,598**	**4983,339**	**2406,721**	**165090,661**	**14%**	**24122,045**	**0,00**	**334,696**	**24456,741**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

_____ Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НурТурсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.

Лист-1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 15 марта 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	190 010 639,00	49 376 719,00	48 700 988,00	-	675 731,00	24 919 978,00	24 578 943,00	-	341 035,00
2	В т.ч. НДС	20 358 282,82	5 290 362,64				2 669 997,64			
3	5% удержание за гарантию качества	9 500 531,00	2 468 836,00				1 245 999,00			
4	**Всего к оплате с НДС**	173 478 413,00	39 876 188,00				**23 673 979,00**			
5	В т.ч. НДС	18 586 972,81	4 272 448,71				2 536 497,75			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

_____ **Ахатаев А.Б.**

Подрядчик:

ТОО «НұрТұрсын»

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 15 марта 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827					
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338	100%	2848,338			2848,338	31%	900			900
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977	100%	931,977			931,977					0,00
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767	100%	1550,77			1550,77	4%	60,000			60,000
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768	88%	1584,77			1584,77	50%	800,768			800,768
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	100%	26637,224			26637,224					
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108	100%	2518,108			2518,108	8%	217,5			217,5
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812	66%	4496,582			4496,582	71%	3215			3215
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827	36%	393,827			393,827	51%	203,827			203,827
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872										
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056	24%	1298			1298	24%	1298			1298
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818	37%	1200			1200	37%	1200			1200
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076	31%	137			137					0
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688	100%	446,688			446,688					0
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123	29%	250			250	29%	250			250
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**61%**	**48007,38**			**48007,38**	**17%**	**8145,095**			**8145,095**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	100%	3098,43	1119,86		4218,29					0
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**69%**	**3235,67**	**1722,92**		**4958,59**		**0**			**0,00**
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	42%	436,08			436,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15	100%	1365,15			1365,15					
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33	100%	1541,33			1541,33					
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	100%	5242,975			5242,975					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89	34%	258			258					
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62										
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**59%**	**8843,535**			**8843,535**		**0,00**			**0,00**
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32	34%	259			259					0
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37										
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**	**1,5%**	**259**			**259**		**0**			**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**51%**	**60345,585**	**1722,92**	**75,58**	**62144,085**	**13,0%**	**8145,095**	**0**		**8145,095**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		2112,899			2112,899		276,933			**276,933**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**2112,899**			**2112,899**		**276,933**			**276,933**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**51%**	**62458,484**	**1722,92**	**75,58**	**64256,984**	**13%**	**8422,028**	**0**		**8422,028**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		562,126			562,126		75,798			75,798
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				624,585	624,585				84,220	84,220
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				249,834	249,834				33,688	33,688
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**562,126**		**874,419**	**1436,545**		**75,798**		**117,908**	**193,707**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**51%**	**63020,610**	**1722,92**	**949,999**	**65693,529**	**13%**	**8497,826**	**0**	**117,908**	**8615,735**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**63020,610**	**1722,92**	**949,999**	**65693,529**		**8497,826**	**0**	**117,908**	**8615,735**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**51%**	**161170,128**	**4406,229**	**2429,545**	**168 005,90**	**13%**	**21732,506**	**0,000**	**301,541**	**22034,047**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					41,54					41,54
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**3223,403**	**88,125**	**48,591**	**3 360,12**		**434,650**	**0,000**	**6,031**	**440,681**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**164393,531**	**4494,354**	**2478,136**	**171366,02**		**22167,156**	**0,000**	**307,572**	**22474,728**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**162749,595**	**4449,410**	**2453,355**	**169652,36**		**21945,484**	**0,000**	**304,496**	**22249,981**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**19529,951**	**533,929**	**294,403**	**20358,28**		**2633,458**	**0,000**	**36,540**	**2669,998**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**51%**	**182279,547**	**4983,339**	**2747,757**	**190010,643**	**13%**	**24578,943**	**0,00**	**341,036**	**24919,978**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

Сембаев Б.Н.

Подрядчик:

ТОО "НурТурсын"

Турсынмуратов Т.А.

Лист-1

Типовая межведомственная форма КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 09 апреля 2018 г.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дарог акимата Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Наименование объекта: На строительство по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области»
Договор: № 02-08-С от 09.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начало строительства по отчетный месяц включительно	С начало года по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты		СМР	Оборудование с мебелью и инвентарем	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области	221 891 774,00	81 257 854,00	80 145 822,00	-	1 112 032,00	31 881 135,00	31 444 834,00	-	436 301,00
2	В т.ч. НДС	23 774 118,71	8 706 198,53				3 415 835,89			
3	5% удержание за гарантию качества	11 094 587,00	4 062 892,00				1 594 056,00			
4	**Всего к оплате с НДС**	203 765 492,00	70 163 267,00				**30 287 079,00**			
5	В т.ч. НДС	21 832 016,98	7 517 492,88				3 245 044,17			

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

_____ **Аккозиев Р.С.**

Подрядчик:

ТОО «НұрТұрсын»

_____ **Турсынмуратов Т.А.**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "НұрТұрсын"
Договор: № 02-08-С от 09 февраля 2017 г.

АКТ

выполненных работ по объекту: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на 160 зрительских мест в а. Кулан района Т.Рыскулова Жамбылской области» на 09 апреля 2018 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Подготовка территории строительства														
1	1-1-1	*Отвод земельного участка*			75,58	75,58	100%			75,58	75,58					
		Итого по Главе 1			**75,58**	**75,58**	**100%**			**75,58**	**75,58**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2		***Здание спортивного комплекса***														
	С2-1-1	*Общестроительные работы*	64416,553			64416,553										
	Раздел -1	Земляные работы	298,272			298,272	100%	298,272			298,272					
	Раздел -2	Фундаменты	3415,827			3415,827	100%	3415,827			3415,827					
	Раздел -3	Стены и перемычки	2848,338			2848,338	100%	2848,338			2848,338					
	Раздел -4	Колонны	931,977			931,977	100%	931,977			931,977					
	Раздел -5	Ригели	1550,767			1550,767	100%	1550,77			1550,77					
	Раздел -6	Конструции трибун	1784,768			1784,768	88%	1584,77			1584,77					
	Раздел -7	Металлические конструкции	26637,224			26637,224	100%	26637,224			26637,224					
	Раздел -8	Перекрытия и покрытие	2518,108			2518,108	100%	2518,108			2518,108					
	Раздел -9	Кровля	6742,812			6742,812	82%	5542,58			5542,58	15%	1046			1046
	Раздел -10	Перегородки	1093,827			1093,827	68%	743,83			743,83	32%	350			350
	Раздел -11	Проемы	6330,872			6330,872	48%	3030			3030	48%	3030			3030
	Раздел -12	Полы	5298,056			5298,056	24%	3298			3298	37%	2000			2000
	Раздел -13	Внутренние отделочные работы	3233,818			3233,818	53%	1726,21			1726,21	16%	526,21			526,21
	Раздел -14	Наружные отделочные работы	437,076			437,076	65%	287,08			287,08	34%	150,076			150,076
	Раздел -15	Лестницы	446,688			446,688	100%	446,688			446,688					
	Раздел -16	Разные работы	848,123			848,123	47%	398,12			398,12	17%	148,123			148,123
	2-1-3	Водопровод и канализационные системы	1560,535			1560,535										
	2-1-4	Отопление и вентиляционные системы	1516,027	769,078		2285,105										
	2-1-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение	2482,941			2482,941										
	2-1-6	Пожарная сигнализация и телефонизация	461,014			461,014										
	2-1-7	Технологические оборудования		6488,672		6488,672										

		Итого по Главе 2	**70437,07**	**7257,75**		**77694,82**	**68%**	**55257,791**			**55257,791**	**9%**	**7250,409**			**7250,409**
3		***Глава 4. Объекты энергетического хозяйства***														
	4-1-1	Внутриплащадочные электрические сети	1470,88			1470,88										
	4-2-1	Внеплощадочные электрические сети	3098,43	1119,86		4218,29	100%	3098,43	1119,86		4218,29					0
	4-3-1	Дизельный электрогенератор	128,31	596,27		724,58										
	4-4-1	КТПН-160 кВа-10/0,4	137,24	603,06		740,3		137,24	603,06		740,30					
		Итого по Главе 4	**4834,86**	**2319,19**		**7154,05**	**69%**	**3235,67**	**1722,92**		**4958,59**		**0**			**0,00**
4		***Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи***														
	5-1-1	Наружные сети связи телефонизации	248,57			248,57										
		Итого по Главе 5	**248,57**			**248,57**										
5		***Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализация, теплоснабжения и газоснабжения***														
	6-1-1	Внутриплощадочные сети водопровода	1026,08			1026,08	42%	436,08			436,08					
	6-2-1	Внутриплощадочные сети канализации	1365,15			1365,15	100%	1365,15			1365,15					
	6-3-1	Внутриплощадочные тепловые сети	1541,33			1541,33	100%	1541,33			1541,33					
	6-4-1	Общестроительные работы котельная	5242,975			5242,975	100%	5242,975			5242,975					
	6-4-3	Газоснабжение внутреннее - котельная	188,426			188,426										
	6-4-4	Тепломеханическое оборудование - котельная	1580,078	1165,22		2745,298										
	6-4-5	Силовое электрооборудование и электроосвещение - котельная	406,214			406,214										
	6-4-6	Отопление и вентиляция - котельная	53,672			53,672										
	6-4-7	Пожарная сигнализация -котельная	56,364			56,364										
	6-5-1	Газопроводы среднего давления	718,62	135,80		854,42										
	6-6	Жижесборник 50 м3	758,89			758,89	34%	258			258					
	6-7	Емкость для жидкого топлива 5 М3	268,62			268,62	100%	268,62			268,62	100%	268,62			268,62
		Итого по Главе 6	**13503,42**	**1301,02**		**14804,44**	**61%**	**9112,155**			**9112,155**	**3,0%**	**268,62**			**268,62**
6		***Глава 7. Благоустройство и озеленение территории***														
	7-1-1	Вертикальная планировка	759,32			759,32	100%	759,32			759,32	65%	500,32			500,32
	7-2-1	Покрытия	9434,02			9434,02										
	7-3-1	Озеленение	2401,29			2401,29										
	7-4-1	Малые архитектурные формы	4401,37			4401,37	54%	2401			2401	54%	2401			2401
		Итого по Главе 7	**16996,00**			**16996,00**	**18,0%**	**3160,32**			**3160,32**	**17%**	**2901,32**			**2901,32**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**106019,91**	**10877,96**	**75,58**	**116973,46**	**60%**	**70765,936**	**1722,92**	**75,58**	**72564,436**	**9,0%**	**10420,349**	**0**		**10420,349**
7		***Глава 8. Временные здания и сооружения***														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 3,4 %	3604,68			3604,68		2467,191			2467,191		354,292			**354,292**

	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15 %	540,70			540,70										
		Итого по Главе 8	**3604,68**			**3604,68**		**2467,191**			**2467,191**		**354,292**			**354,292**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**109624,59**	**10877,96**	**75,58**	**120578,14**	**60%**	**73233,127**	**1722,92**	**75,58**	**75031,627**	**9%**	**10774,641**	**0**		**10774,641**
8		***Глава 9. Дополнительные затраты на строительство***														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9 %	986,62			986,62		659,098			659,098		96,972			96,972
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%			1096,25	1096,25				732,331	732,331				107,746	107,746
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			438,50	438,50				292,933	292,933				43,099	43,099
		Итого по Главе 9	**986,62**		**1534,74**	**2521,37**		**659,098**		**1025,264**	**1684,362**		**96,972**		**150,845**	**247,817**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**	**60%**	**73892,225**	**1722,92**	**1100,844**	**76715,989**	**9%**	**10871,613**	**0**	**150,845**	**11022,458**
		в том чиле возвратные суммы	540,70			540,70										540,70
9		**Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.**	**110611,21**	**10877,96**	**1610,32**	**123099,50**		**73892,225**	**1722,92**	**1100,844**	**76715,989**		**10871,613**	**0**	**150,845**	**11022,458**
10	Постановление правительства №791 К=2,557	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015 г.**	**282879,24**	**27819,51**	**4118,27**	**314817,05**	**60%**	**188973,406**	**4406,229**	**2815,319**	**196 194,95**	**9%**	**27803,273**	**0,000**	**385,774**	**28189,046**
		в том числе возвратные суммы в текущих ценах	1382,80			1382,80					53,14					53,14
11	**СН РК 8.02-02-2002**	**Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %**			**6296,34**	**6296,34**		**3779,468**	**88,125**	**56,306**	**3 923,90**		**556,065**	**0,000**	**7,715**	**563,781**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**282879,24**	**27819,51**	**10414,62**	**321113,39**		**192752,874**	**4494,354**	**2871,626**	**200118,85**		**28359,338**	**0,000**	**393,489**	**28752,827**
		Понижающий коэффициент К=0,989999997	**280050,451**	**27541,330**	**10310,475**	**317902,256**		**190825,345**	**4449,410**	**2842,909**	**198117,66**		**28075,745**	**0,000**	**389,554**	**28465,299**
12		**НДС 12%**				**38148,27**		**22899,041**	**533,929**	**341,149**	**23774,12**		**3369,089**	**0,000**	**46,747**	**3415,836**
		Всего договорная цена				**356050,527**	**60%**	**213724,387**	**4983,339**	**3184,058**	**221891,774**	**9%**	**31444,834**	**0,00**	**436,301**	**31881,135**

Заказчик:

КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Аккозиев Р.С.

Технический надзор:

ТОО "Akcent KZ"

_____ Сембаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "НұрТұрсын"

_____ Турсынмуратов Т.А.