Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **СУЛЕЙМЕНОВ ҒАЛЫМЖАН ТОЙМАХАНҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торгового центра, ресторана и центра бытового обслуживания в 160 квартале, №209 в городе Туркестан »**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового центра, ресторана и центра бытового обслуживания в 160 квартале, №209 в городе Туркестан »**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **март 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Е11-150203-0106 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2376	3488,1	169,04	8287723	401650	2070994	4912871	14256641
						2447,42	137,21	5815079	326009		1056048	
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2376	3531,09	21,94	8389859	52126	2996904	4285532	13689423
						2247,82	6,77	5340829	16086		1014031	
19	19	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2376	1436,23	8,52	3412480	20234	1294332	1686079	5506444
						882,96	4,08	2097913	9686		407885	
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2150	4000,38	227,71	8600811	489586	2316803	4935409	14619118
						2695,08	174,34	5794422	374839		1082898	
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2150	2830,5	27,52	6085568	59174	3283016	2209001	8958134
						1275,99	8,31	2743377	17874		663565	
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2150	1821,74	13,09	3916734	28137	1041051	2288825	6702004
						1324,44	6,27	2847546	13486		496445	
23	23	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	2376	1919,49	84,14	4560699	199918	2046520	2264670	7371399
						974,02	39,97	2314262	94961		546030	
24	24	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2376	1927,83	114,65	4580528	272409	4079293	333177	5306802
						96,31	52,87	228826	125618		393096	
			ИТОГО:									**76409965**
			НДС			**12 %**		**9169196**				
			Итого с НДС									**85579161**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ» Асқешев Н.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Сулейменов Ғ.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Сатыбалдиев И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Мулабеков Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)