Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **СУЛЕЙМЕНОВ ҒАЛЫМЖАН ТОЙМАХАНҰЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство торгового центра, ресторана и центра бытового обслуживания в 160 квартале, №209 в городе Туркестан »**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство торгового центра, ресторана и центра бытового обслуживания в 160 квартале, №209 в городе Туркестан »**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №3

за май 2019 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2376	2026,01	61,36	4813795	145800	1953268	2618455	8026830
						1142,56	29,82	2714727	70863		594580	
26	26	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	2376	6572,17		15615480				15615480
			Отпускная цена			6572		15615480		15615480		
			Сметная стоимость оборудования					*15615480*				
27	27	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	1740	1113,28	6,31	1937099	10983	1507219	398686	2522647
						240,75	3,01	418897	5237		186863	
28	28	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	140	12230,88	382,86	1712324	53601	1239512	416286	2298898
						2994,37	168,9	419211	23646		170289	
29	29	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	80,64	6727,6	500,59	542513	40368	232035	260178	866907
						3349,59	235,32	270111	18976		64215	
30	30	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	80,64	20859		1682070		1682070		1816635
											134566	
31	31	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,56	4852,08	224,5	138575	6412	40996	84549	240974
						3192,16	97,17	91168	2775		17850	
32	32	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	28,56	9239		263866		263866		284975
											21109	
33	33	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	28,56	7379,39	147,95	210755	4225	31579	121904	359272
						6125,75	60,24	174951	1721		26613	
34	34	С121-090402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	28,56	47540		1357742		1357742		1466362
											108619	
35	35	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		594	188,7	6,05	112088	3592	30147	71894	198700

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 покрытия по фермам			131,9	2,58	78350	1532		14719	
36	36	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		594	8261,44	294,75	4907294	175081	1471688	3042326	8585590
				м2 кровли		5489,1	78,03	3260525	46350		635970	
37	37	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011		594	5728		3402432		3402432		3674627
				м2							272195	
38	38	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		594	436,04	37,9	259009	22510	101574	128888	418929
			м2 изолируемой поверхности			227,15	8,71	134925	5171		31032	
39	39	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		612	1976,37	5,52	1209538	3380	353556	794418	2164273
			м2 вертикальной проекции			1393,14	2,63	852602	1612		160317	
40	40	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов		612	10438,37	74,31	6388281	45479	2129052	3379945	10549684
				м2		6885,21	18,27	4213750	11181		781458	
41	41	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95		61,2	31948		1955218		1955218		2111635
				м3							156417	
42	42	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		612	603,87	4,12	369566	2521	174295	155121	566663
			м2 окрашиваемой поверхности			314,95	1,88	192751	1151		41975	
			ИТОГО:									61769081
			НДС			12 %		7412290				
			Итого с НДС									69181371

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ЮВОН ЭЛЕКТРОСТРОЙ» Асхедов Н. К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Сулейменов Г.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Молдабекова И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)