Приложение
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«23» 09 2024 года

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области", БИН 160240022613, 161200 Туркестанская область, г.Туркестан, мкр. Жана кала, улица №32, строение 20, кабинет 317, тел.+7725335-95-74**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «23» 09 2024 г. ТОО «Dim Nur company» в лице директора Маханбетова Мадина Аширбаевна, город Шымкент, микрорайон Нурсат, дом 172Б, кв. 79, БИН 120140021575.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ(прилагается) «23» 09 2024 г., ТОО «QTB Progress» эксперта технического надзора Шораев Дәурен Асқарұлы, аттестат эксперта №KZ66VJE00085533 от 05.03.2024 г, KZ77VJE00085917 от 29.03.2024 г KZ80VJE00085669 от 13.03.2024 г,БИН 200140009642.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «23» 09 2024 г., ТОО «Компания "Арыстан-сервис» главный инженера проекта Шонбаев Саят Сайлауович, , БИН 050240011398

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети телефонизации)», новое, II уровень ответственности, технически не сложный объект**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) , уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Туркестанская область, Толебийский район, город Ленгер**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « 5 » августа 2024 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "21"февраль 2023 года № 13;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

ибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий Решение аппарата села Зертас

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"» №26/2062 от 25.07.2024 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации **ТОО Компания "Арыстан-сервис» № Р-002/05-21(3)-НСС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 август, 2024 год;**

месяц, год

окончание работ **06 август, 2024 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **0,5 месяцев;**

фактически месяц: **0,5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подвеска кабеля связи по существующим опорам	км	0,515	0,515	0,515	0,515
Прокладка кабеля связи в земле в трубе	км	0,704	0,704	0,704	0,704

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных,	$м^2$		

встроенно-пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

От опоры №12 до концевой опоры, расположенной на углу школьной территории, выполняется подвеска оптико-волоконного кабеля с центральной полимерной трубкой и внешним несущим элементом (стальным тросом) типа ИК/Т-Т-А8-3,0 кН протяженностью 0,515 км. Крепление кабельного троса к опорам выполняется с помощью специальных натяжных узлов крепления типа УК-Н-01-FBS, которые крепятся к стойкам опор бандажными лентами. На концевой опоре выполняется установка муфты типа А-Оптик АО-mini -48F.

От концевой опоры на углу школы до соединительной муфты, предусмотренной проектом внутриплощадочных сетей Швейной фабрики, предусмотрена прокладка оптико- волоконного кабеля марки ИКСЛ-Т-А8-2,7кН в полиэтиленовой трубе диаметром 110х11,2 м. Протяженность телефонной канализации составляет 0,644 км, протяженность кабельной линии - 0,704 км. Укладка трубы для кабеля выполняется на подушке из песка или мелко просеянной земли. Прокладка кабельной линии в земле выполняется на глубине 0,7 м, под автомобильной дорогой - на глубине 1,0 м. В местах поворота трассы на угол, близкий к 90°, предусмотрена установка железобетонных колодцев ККС-1. Пересечение кабельной линии с автомобильной дорогой выполняется в кожухе из полиэтиленовой трубы диаметром 160х мм и методом ГНБ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего – 8 225 тыс. тенге,

в том числе:

строительно-монтажных работ – 7 495 тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 8 225 тыс. тенге, в том числе выполненные:

строительно-монтажные работы – 7 495 тыс. тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге,

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети телефонизации)»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **заместитель руководителя Кашанов Серик Халилович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Шораев Дәурен Асқарұлы аттестат эксперта №KZ66VJE00085533 от 05.03.2024 г, KZ77VJE00085917 от 29.03.2024 г KZ80VJE00085669 от 13.03.2024 г**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) Аккредитованная организация **ТОО «QTB Progress», директор Өтеген Ержан Дүйсенәліұлы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Разработчик проекта **ТОО «Компания "Арыстан-сервис» главный инженер проекта Шонбаев Саят Сайлауович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

1) Организация **ТОО «Компания "Арыстан-сервис» Кулишев Нурлан Ауданбекович**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Шонбаев Саят Сайлауович**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Маханбетова Мадина Аширбаевна**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	0,515	
	1) марка ИК/Т-Т-А8-3,0 кН	км	0,515	
	2) марка	км	-	
	3) марка	км	-	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	0,704	
	1) марка ИКСЛ-М 4П-А8-2,7	км	0,704	
	2) марка	км	-	
	3) марка	км	-	
3	Опоры, в том числе:	шт	-	
	1) металлические	шт	-	
	2) деревянные	шт	-	
	3) анкерные	шт	-	
	4) железобетонные	шт	-	
	5) тросовые подвесы	шт	-	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	-	
	1) ККС 1	шт	2	
	2) ККС 2	шт	-	
	3) ККС 3	шт	-	
	4) ККС 4	шт	-	
	5) ККС 5	шт	-	
5	Муфты соединительные	шт	1	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		-	
	1) керамические	км	-	
	2) бетонные	км	-	
	3) асбесто-цементные	км	-	
	4) пластмассовые	км	-	
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-	
8	Прочие устройства		-	

Заказчик **Кашанов Серик Халилович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Шонбаев Саят Сайлауович** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 1
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 23 » 09 2024 года

Технический надзор **ТОО «QTB Progress», директор Өтеген Ержан Дүйсенәліұлы, город Шымкент, Туркестанская область, Толебийский район, г.Ленгер, Толе би, 20**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта технического надзора Шораев Дәурен Асқарұлы, аттестат эксперта №KZ66VJE00085533 от 05.03.2024 г, KZ77VJE00085917 от 29.03.2024 г KZ80VJE00085669 от 13.03.2024 г**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора о государственных закупках Инжиниринговых услуг по осуществлению технического надзора №60/2024 от 09.07.2024 г**

№ договора и дата

По объекту: **Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети телефонизации)**

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком, которого является: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области", в лице заместитель руководителя Кашанов Серик Халилович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным Подрядчиком) **ТОО «Dim Nur company» 17-ГСЛ №002742 от 18.06.2020 года**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Маханбетова Мадина Аширбаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

ТОО «NIYET construction» № ГСЛ №000376 от 10.02.2006 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Адырбекова Бимұрат Бақтыбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BARRAKAT-group» ГСЛ №0011867 от 10.06.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Тулегенова Айнур Джумабаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BAYTIK GROUP» №24020935 от 10.06.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бердібаев Досмұқан Мұхтарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Али Транс Com» №15012589 от 03.07.2015 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Пралиев Бекжан Алиханулы**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Amira-S Group» №24023305 от 10.07.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Еспулғанов Мухит Анварұлы**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Нұрғасыр» ГСЛ№14009695 от 02.07.2014 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Досанов Сергали Мейрамбаевич**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **22 июль 2024 года**

месяц, год

окончание работ **06 август 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **0,5 месяцев;**

фактически **0,5 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего **8 225 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **7 495 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **тысяч тенге**;

4.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **8 225 тысяч тенге;**

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **7 495 тысяч тенге.**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **тысяч тенге**;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО Компания "Арыстан-сервис» № Р-002/05-21(3)-НСС

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным (ой) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «QTB Progress», Өтеген Ержан Дүйсенәліұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору

Шораев Дәурен Аскарұлы,

Аттестат №KZ66VJE00085533 от 05.03.2024 г, KZ77VJE00085917 от 29.03.2024 г KZ80VJE00085669 от 13.03.2024 г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперт а (экспертов) № аттестатов, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 09 2024 года

Авторский надзор **ТОО «Компания "Арыстан-сервис», директор Кулишев Нурлан Ауданбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Шонбаев Саят Сайлауович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора о государственных закупках услуг Авторского надзора №37/2024 от 13.05.2024 год**
№ договора и дата

По объекту: **Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети телефонизации)**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области", в лице заместитель руководителя Кашанов Серик Халилович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Dim Nur company» 17-ГСЛ №002742 от 18.06.2020 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Маханбетова Мадина Аширбаевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:

ТОО «NIYET construction» № ГСЛ №000376 от 10.02.2006 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Адырбекова Бимұрат Бақтыбекұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BARRAKAT-group» ГСЛ №0011867 от 10.06.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Тулегенова Айнур Джумабаевна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BAYTIK GROUP» №24020935 от 10.06.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бердібаев Досмұқан Мұхтарұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Али Транс Com» №15012589 от 03.07.2015 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Пралиев Бекжан Алиханулы**:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Amira-S Group» №24023305 от 10.07.2024 года;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Еспулғанов Мұхит Анварұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Нұрғасыр», ГСЛ №14009695 от 02.07.2014 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Досанов Сергали Мейрамбаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 август, 2024 год;**

месяц, год

окончание работ **06 август, 2024 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **0,5 месяцев;**

фактически **0,5 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО Компания "Арыстан-сервис» № Р-002/05-21(3)-НСС

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденным (ой) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

ТОО «Компания "Арыстан-сервис» Кулишев Нурлан Ауданбекович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору:

Шонбаев Саят Сайлауович

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение3
К приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Dim Nur company» город Шымкент, микрорайон Нурсат, дом 172Б, кв. 79**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Маханбетова Мадина Аширбаевна,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети телефонизации)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области", в лице заместитель руководителя Кашанов Серик Халилович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2) субподрядными организациями:

ТОО «NIYET construction» № ГСЛ №000376 от 10.02.2006 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Адырбекова Бимұрат Бақтыбекұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BARRAKAT-group» ГСЛ №0011867 от 10.06.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Тулегенова Айнур Джумабаевна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BAYTIK GROUP» №24020935 от 10.06.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Бердібаев Досмұқан Мұхтарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Али Транс Com» №15012589 от 03.07.2015 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Пралиев Бекжан Алиханулы**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Amira-S Group» №24023305 от 10.07.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Еспұлғанов Мұхит Анварұлы**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Нұрғасыр» ГСЛ№14009695 от 02.07.2014 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Досанов Сергали Мейрамбаевич**:

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Компания "Арыстан-сервис» № Р-002/05-21(3)-НСС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области "**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подвеска кабеля связи по существующим опорам	км	0,515	0,515	0,515	0,515
Прокладка кабеля связи в земле в трубе	км	0,704	0,704	0,704	0,704

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

От опоры №12 до концевой опоры, расположенной на углу школьной территории, выполняется подвеска оптико-волоконного кабеля с центральной полимерной трубкой и внешним несущим элементом (стальным тросом) типа ИК/Т-Т-А8-3,0 кН протяженностью 0,515 км. Крепление кабельного троса к опорам выполняется с помощью специальных натяжных узлов крепления типа УК-Н-01-FBS, которые крепятся к стойкам опор бандажными лентами. На концевой опоре выполняется установка муфты типа А-Оптик АО-mini -48F.

От концевой опоры на углу школы до соединительной муфты, предусмотренной проектом внутриплощадочных сетей Швейной фабрики, предусмотрена прокладка оптико- волоконного кабеля марки ИКСЛ-Т-А8-2,7кН в полиэтиленовой трубе диаметром 110х11,2 м. Протяженность телефонной канализации составляет 0,644 км, протяженность кабельной линии - 0,704 км. Укладка трубы для кабеля выполняется на подушке из песка или мелко просеянной земли. Прокладка кабельной линии в земле выполняется на глубине 0,7 м, под автомобильной дорогой - на глубине 1,0 м. В местах поворота трассы на угол, близкий к 90°, предусмотрена установка железобетонных колодцев ККС-1. Пересечение кабельной линии с автомобильной дорогой выполняется в кожухе из полиэтиленовой трубы диаметром 160х мм и методом ГНБ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте не предусмотрено проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 август, 2024 год;**
месяц, год

окончание работ **06 август, 2024 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **0,5 месяцев;**

фактически месяц: **0,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным

заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____не предусмотрено_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____не предусмотрено_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство Швейной фабрики в г. Ленгер Толебийского района Туркестанской области (Наружные подводящие инженерные сети телефонизации)**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Маханбетова Мадина Аширбаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)