ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказган"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ТЕХНАДЗОР: ТОО "DAS Logistic"

ДОГОВОР: №59/24 от 14.06.2024 г.

Срок действие договора 31.12.2024 год

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилому дому 70/3 по ул. Гагарина, г.Жезказган, область Ұлытау»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилому дому 70/3 по ул. Гагарина, г.Жезказган, область Ұлытау»	4 168 763,83	3 722 110,56							446 653,27	4 168 763,83
Удержания 5 %	208 438,19	186 105,53							22 332,66	208 438,19
Всего по стройке	3 960 325,64	3 536 005,03							424 320,61	3 960 325,64

ЗАКАЗЧИК:

И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Анасова А.Д

ТЕХНАДЗОР:

Эксперт технического надзора ТОО "DAS Logistic"

Ташимбетов А.А

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М. А.

Наименование стройки - «Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры к жилому дому 70/3 по ул. Гагарина, г.Жезказган, область Ұлытау»

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказган"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «Проектный институт Премиум»
ТЕХНАДЗОР: ТОО "DAS Logistic"
ДОГОВОР: №59/24 от 14.06.2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ													
1	1	У6101-0102-0108	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	40,3326	464	464	18714	18715	--	--	18714	
						--	98	--	3953		--		
2	2	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,19008	9 092	--	1728	--	--	--	1728	
						9 092	--	1728	--		--		
3	3	У6101-0102-0111	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	115,19235	972	972	111967	111967	--	--	111967	
						--	204	--	23499		--		
4	4	У6101-0201-0106 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м³	0,54288	45 242	--	24561	--	--	--	24561	
						45 242	--	24561	--		--		
5	5	У6101-0105-0501	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка навымет	м³ грунта	9,216	10 695	10 695	98565	98565	--	--	98565	
						--	1 546	--	14248		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	У6101-0102-0211	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	9,216	1 217	1 217	11216	11216	--	--	11216	
						--	256	--	2359		--		
7	7	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	233,1648	43	--	10026	--		--	10026	
						--	--	--	--		--		
8	8	У6101-0101-0304	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	9,216	196	195	1806	1797	9	--	1806	
						--	47	--	433		--		
9	9	У6122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	5,04	12 191	454	61443	2288	35386	--	61443	
						4 716	103	23769	519		--		
10	10	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /пересечение коммуникаций/	м^3 грунта	1	3 599	--	3599	--	--	--	3599	
						3 599	--	3599	--		--		
11	11	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5,272	6 383	--	33651	--	33651	--	33651	Казахстан
						--	--	--	--		--		
12	12	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	37,422	65	65	2432	2433	--	--	2432	
						--	16	--	599		--		
13	14	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	0,6336	3 599	--	2280	--	--	--	2280	
						3 599	--	2280	--		--		
14	15	У6101-0106-0106 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа грунтов 4/	м^3 грунта	87,2292262	74	74	6455	6455	--	--	6455	
						--	18	--	1570		--		
15	17	У6101-0206-0104	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м^3 грунта	2,5126362	7 997	--	20094	--	--	--	20094	
						7 997	--	20094	--		--		
16	18	У6121-0103-0107	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 250 мм /футляр/	км	0,007	4 751 783	1 452 265	33262	10166	2711	--	33262	
						2 912 152	399 169	20385	2794		--		
17	19	С1241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	7	19 881	--	139167	--	139167	--	139167	Казахстан
						--	--	--	--		--		
18	20	У6121-0201-0125	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,007	8 676 706	418 375	60737	2929	48261	--	60737	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1 363 864	75 646	9547	530		--		
19	21	У6121-0801-0301 прим.	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр /п/э трубы д.63 мм/	м трубы, уложенной в футляре	7	5 662	20	39634	140	3913	--	39634	
						5 083	5	35581	35		--		
20	22	У6121-0105-0403 прим.	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /д.63 мм/	км	0,0634	1 429 652	488 400	90640	30965	--	--	90640	
						941 252	120 991	59675	7671		--		
21	23	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	64,034	589	--	37716	--	37716	--	37716	Казахстан
						--	--	--	--		--		
22	27	У6121-0402-0102 прим.	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка /д.65 мм/	задвижка или клапан	1	9 057	273	9057	273	1526	--	9057	
						7 258	88	7258	88		--		
23	28	С1242-101-1203 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65 /Sigmetex/	шт.	1	75 492	--	75492	--	75492	--	75492	
						--	--	--	--		--		
24	30	У6121-0502-0101	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	12 456	555	12456	555	2728	--	12456	
						9 173	172	9173	172		--		
25	+	С1244-404-104	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	62 982	--	62982	--	62982	--	62982	
						--	--	--	--		--		
26	32	У6121-0401-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,055	210 488	37 536	11577	2065	448	--	11577	
						164 808	10 198	9064	561		--		
27	33	С1241-505-0404 прим.	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /разм. 150х100 мм/	шт.	1	90 963,43	--	90963	--	90963	--	90963	Казахстан
						--	--	--	--		--		
28	34	У6121-0403-0102 прим.	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка /д.65 мм/	фланец	2	3 886	73	7772	146	1004	--	7772	
						3 311	--	6622	--		--		
29	35	С1241-116-0208 прим.	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм /свободный/	шт.	1	2 847	--	2847	--	2847	--	2847	
						--	--	--	--		--		
30	36	С1241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2 847	--	2847	--	2847	--	2847	
						--	--	--	--		--		
31	37	У6121-0403-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	5 078	98	5078	98	662	--	5078	
						4 318	--	4318	--		--		
32	38	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 003	--	4003	--	4003	--	4003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		--		
33	45	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 011	--	1011	--	1011	--	1011	
						--	--	--	--		--		
34	+	С1241-208-306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	900	--	900	--	900	--	900	
						--	--	--	--		--		
35	+	С1241-208-507	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	2	2 105	--	4210	--	4210	--	4210	
						--	--	--	--		--		
36	52	Е11-340201-0804 Кзтр и Кэм=1,12	Установка указателя на стене	шт.	1	2 952	--	2952	--	--	--	2952	
						2 952	--	2952	--		--		
37	53	С1251-101-0123 прим.	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм /знак пожарного гидранта/	шт.	1	2 793	--	2793	--	2793	--	2793	
						--	--	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1106633	300773	555230	--	1106635	
								240606	59031	--	--		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1106633					
		Материалы		Тенге				96649					
		Всего заработная плата		Тенге					299637				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				458582					
		Транспортные расходы		Тенге				10026					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1106633					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	Тенге					299637				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1106633					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66	
			Сметная заработная плата	Тенге					299637				
			РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
38	54	У6101-0102-0108	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	27,97674	464	464	12981	12981	--	--	12981	
						--	98	--	2742		--		
39	55	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,86526	9 092	--	7867	--	--	--	7867	
						9 092	--	7867	--		--		
40	56	У6101-0102-0111	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	62,947665	972	972	61185	61185	--	--	61185	
						--	204	--	12841		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	57	У6101-0201-0106 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м^3	1,946835	45 242	--	88079	--	--	--	88079	
						45 242	--	88079	--		--		
42	58	У6122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	3,496	12 191	454	42620	1587	24546	--	42620	
						4 716	103	16487	360		--		
43	59	У6101-0106-0104	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /пересечение коммуникаций/	м^3 грунта	0,5	54	54	27	28	--	--	27	
						--	13	--	7		--		
44	60	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,5	6 383	--	3192	--	3192	--	3192	Казахстан
						--	--	--	--		--		
45	61	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	25,9578	65	65	1687	1687	--	--	1687	
						--	16	--	415		--		
46	63	У6101-0206-0101	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,8842	3 599	--	10380	--	--	--	10380	
						3 599	--	10380	--		--		
47	64	У6101-0106-0106 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа грунтов 4/	м^3 грунта	49,2901644	74	74	3647	3647	--	--	3647	
						--	18	--	887		--		
48	66	У6101-0206-0104	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м^3 грунта	5,4766849	7 997	--	43797	--	--	--	43797	
						7 997	--	43797	--		--		
49	67	У6101-0102-0210	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3,0976507	908	908	2813	2813	--	--	2813	
						--	191	--	592		--		
50	68	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	66,289725	43	--	2850	--		--	2850	
						--	--	--	--		--		
51	69	У6101-0101-0303	Грунты 4 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	3,0976507	83	68	257	211	--	--	257	
						15	16	46	50		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	70	У6121-0105-0202	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм	км	0,008	168 262	8 178	1346	65	29	--	1346	
						156 503	2 639	1252	21		--		
53	71	С1241-204-0701 прим.	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD110/90 ГОСТ Р 54475-2011 /SN 8/	м	8	2 199	--	17592	--	17592	--	17592	Казахстан
						--	--	--	--		--		
54	72	У6121-0301-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,008	104 839	--	839	--	8	--	839	
						103 824	--	831	--		--		
55	73	С1241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	шт.	4	346	--	1384	--	1384	--	1384	
						--	--	--	--		--		
56	74	У6121-0105-0203	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	237 133	17 264	5691	415	114	--	5691	
						215 071	5 571	5162	134		--		
57	75	С1241-204-0702 прим.	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD160/134 ГОСТ Р 54475-2011 /SN 8/	м	24	6 866	--	164784	--	164784	--	164784	Казахстан
						--	--	--	--		--		
58	76	У6121-0301-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,024	126 821	--	3044	--	56	--	3044	
						124 488	--	2988	--		--		
59	77	С1241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	6	432	--	2592	--	2592	--	2592	
						--	--	--	--		--		
60	78	У6122-0401-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	1,12	113 560	31 137	127187	34874	6353	--	127187	
						76 750	9 355	85960	10478		--		
61	79	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,81	30 881	--	25014	--	25014	--	25014	
						--	--	--	--		--		
62	80	С1225-101-0601	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23 712	--	47424	--	47424	--	47424	Казахстан
						--	--	--	--		--		
63	81	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	17 221	--	17221	--	17221	--	17221	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	82	С1225-101-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016										Казахстан
				шт.	1	21 403	--	21403	--	21403	--	21403	
						--	--	--	--		--		
65	83	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	18 711	--	37422	--	37422	--	37422	Казахстан
						--	--	--	--		--		
66	84	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	3 916	--	31328	--	31328	--	31328	Казахстан
						--	--	--	--		--		
67	85	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23 039	--	46078	--	46078	--	46078	Казахстан
						--	--	--	--		--		
68	87	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6,915222	4 206	42	29085	290	20296	--	29085	
						1 229	6	8499	41		--		
69	88	У6103-701-101	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	$м^3$	1,15552	38 488	2 807	44474	3244	34794	--	44474	
						5 570	532	6436	615		--		
70	89	У6122-401-105	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	1,25	80 505	21 106	100631	26382	7461	--	100631	
						53 430	6 413	66788	8016		--		
71	90	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,45	30 881	--	13896	--	13896	--	13896	
						--	--	--	--		--		
72	91	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44 771	--	44771	--	44771	--	44771	Казахстан
						--	--	--	--		--		
73	92	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	25 212	--	50424	--	50424	--	50424	Казахстан
						--	--	--	--		--		
74	93	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	42 727	--	42727	--	42727	--	42727	Казахстан
						--	--	--	--		--		
75	94	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3 916	--	11748	--	11748	--	11748	Казахстан
						--	--	--	--		--		
76	95	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	--	23039	--	23039	--	23039	Казахстан
						--	--	--	--		--		
77	97	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,182302	4 206	42	38621	386	26950	--	38621	
						1 229	6	11285	55		--		
78	98	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство /отмостка/	$м^3$	0,57776	38 488	2 807	22237	1621	17398	--	22237	
						5 570	532	3218	307		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1253384	151416	740044	--	1253384	
								359075	37561	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253384					
		Материалы		Тенге				88850					
		Всего заработная плата		Тенге					396636				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602039					
		Местные материалы		Тенге				49154					
		Транспортные расходы		Тенге				2850					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1253384					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87	
			Сметная заработная плата	Тенге					396636				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1253384					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87	
			Сметная заработная плата	Тенге					396636				
			РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
79	**1**	**У6101-0102-0108**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**4,29516**	**464**	**464**	**1993**	**1993**	**--**	**--**	**1993**	
						--	98	--	421		--		
80	**2**	**У6101-0201-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**0,13284**	**9 092**	**--**	**1208**	**--**	**--**	**--**	**1208**	
						9 092	--	1208	--		--		
81	**3**	**У6101-0102-0111**	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**4,29516**	**972**	**972**	**4175**	**4175**	**--**	**--**	**4175**	
						--	204	--	876		--		
82	**4**	**У6101-0201-0106 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 5р. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.**	**м^3**	**0,13284**	**45 242**	**--**	**6010**	**--**	**--**	**--**	**6010**	
						45 242	--	6010	--		--		
83	**5**	**У6101-0106-0105**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**3,9852**	**65**	**65**	**259**	**259**	**--**	**--**	**259**	
						--	16	--	64		--		
84	**6**	**У6101-0107-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**3,9852**	**628**	**243**	**2503**	**969**	**--**	**--**	**2503**	
						385	77	1534	307		--		
85	**7**	**У6101-0206-0101**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**0,4428**	**3 599**	**--**	**1594**	**--**	**--**	**--**	**1594**	
						3 599	--	1594	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	8	У6101-0106-0106 прим.	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 /группа грунтов 4/	$м^3$ грунта	1,2546	74	74	93	93	--	--	93	
						--	18	--	23		--		
87	9	У6101-0107-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,2546	749	289	940	362	--	--	940	
						460	92	577	115		--		
88	10	У6101-0206-0104	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,1394	7 997	--	1115	--	--	--	1115	
						7 997	--	1115	--		--		
89	11	У6101-0102-0210	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	3,034	908	908	2755	2754	--	--	2755	
						--	191	--	579		--		
90	12	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	64,9276	43	--	2792	--		--	2792	
						--	--	--	--		--		
91	13	У6101-0101-0303	Грунты 4 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	3,034	83	68	252	207	--	--	252	
						15	16	46	49		--		
ТРУБОПРОВОД													
92	14	У6123-101-102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм.Прокладка	км трубопровода	0,01	3 718 642	1 169 273	37186	11693	595	--	37186	
						2 489 827	274 810	24898	2748		--		
93	15	С1241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10,1	2 301	--	23240	--	23240	--	23240	Казахстан
						--	--	--	--		--		
94	17	С1242-205-4301 прим.	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 32 /BBF/KSF V-HS Ду25 PN 1,6 МПа/	шт.	2	99 480	--	198960	--	198960	--	198960	
						--	--	--	--		--		
95	18	С1242-205-4304	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 65 /BBF/KSF V-HS Ду65 PN 1,6 МПа/	шт.	2	199 463	--	398926	--	398926	--	398926	
						--	--	--	--		--		
96	20	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,0024	1 126 773	--	2704	--	2704	--	2704	
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	21	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /врезка д.76/д.100 мм 0,1 м/	т	0,00664	449 705	--	2986	--	2986	--	2986	
						--	--	--	--		--		
98	22	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /врезка д.25/д.76 мм 0,1 м/	т	0,00284	449 705	--	1277	--	1277	--	1277	
						--	--	--	--		--		
99	23	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	6	1 016	--	6096	--	6096	--	6096	Казахстан
						--	--	--	--		--		
100	24	У6111-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	$м^3$ изоляции	0,24	101 830	5 391	24439	1294	3166	--	24439	
						83 245	1 730	19979	415		--		
101	25	С1234-101-0301 прим.	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ /Изовер 50 мм/	$м^3$	0,2592	15 111	--	3917	--	3917	--	3917	Казахстан
						--	--	--	--		--		
102	26	У6111-0301-0701	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	4,9	2 051	43	10050	211	2518	--	10050	
						1 494	13	7321	64		--		
103	27	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,005635	552 642	--	3114	--	3114	--	3114	
						--	--	--	--		--		
104	28	У6111-0501-0526	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	5,5555556	255	6	1417	34	983	--	1417	
						72	1	400	6		--		
105	29	У6109-0301-0201 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщиной 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	4,51	9 105	863	41064	3892	26934	--	41064	
						2 270	212	10238	956		--		
106	30	У6104-0903-0101	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	0,893	36 509	7 215	32603	6443	9777	--	32603	
						18 346	1 918	16383	1713		--		
107	31	С1225-203-0103 прим.	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /4 тс/$м^2$, ЛК 75.90.60-4/	$м^3$	0,11	66 517	--	7317	--	7317	--	7317	Казахстан
						--	--	--	--		--		
108	32	С1225-203-0103 прим.	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /4 тс/$м^2$, ЛК 300.90.60-4/	$м^3$	0,45	66 517	--	29933	--	29933	--	29933	Казахстан
						--	--	--	--		--		
109	33	С1225-202-1104 прим.	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /6 тс/$м^2$, ПТ 75.90.10-6/	$м^3$	0,065	138 341	--	8992	--	8992	--	8992	Казахстан
						--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	34	СІ225-202-ТІ04 прим.	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 /6 тс/м^2, ПТ 300.90.10-6/										Казахстан
				м^3	0,26	138 341	--	35969	--	35969	--	35969	
111	36	ССЦ РК 8.04-08-2023 тех.часть п.2.3.4	Надбавка к ценам за сульфатостойкий цемент			--	--	--	--		--		
				м^3	0,893	284	--	254	--	254	--	254	
112	37	ССЦ РК 8.04-08-2023 тех.часть табл.6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 - W6			--	--	--	--		--		
				м^3	0,893	463,21	--	414	--	414	--	414	
113	40	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок			--	--	--	--		--		
				м^3	0,13	28 417	--	3694	--	3694	--	3694	
114	41	У6103-0101-0304	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство			--	--	--	--		--		
				м^3	0,19	52 109	3 371	9901	640	6283	--	9901	
115	42	У6103-0701-0808	Детали закладные весом до 20 кг. Установка			15 676	690	2978	131		--		
				т	0,01306	317 973	4 021	4153	52	--	--	4153	
116	43	С1214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У /№ 10/			313 952	1 244	4100	16		--		
				т	0,01306	390 438	--	5099	--	5099	--	5099	
117	44	У6111-0501-0205	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз			--	--	--	--		--		
				м^2	0,583782	261	4	152	2	42	--	152	
118	45	У6111-0501-0505	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			185	--	108	--		--		
				м^2	0,583782	200	3	117	2	52	--	117	
119	46	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки, кирпичу, бетону			108	--	63	--		--		
				м^2 поверхности	0,931	4 206	42	3916	40	2732	--	3916	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1 229	6	1144	6		--		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				923579	35115	785974	--	923579	
			Материалы	Тенге				99696	8489	--	--		
			Всего заработная плата	Тенге				923579					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53083					
			Транспортные расходы	Тенге					108185				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				732892					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2792					
			Сметная заработная плата	Тенге				923579					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									23
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					108185				
			Сметная заработная плата	Тенге				923579					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						108185				
													3283598

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				699377					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					487304				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105081				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2081249			
			- Перевозка грузов	Тенге				15668					
			Всего прямые затраты									**3 283 598**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%									**233 135**	
			Итого									**3 516 733**	
			Сметная прибыль 5%									**175 837**	
			Непредвиденные работы и затраты-3 %									**105 502**	
			Итого									**3 798 072**	
			Итого с понижающим К-0,98									**3 722 110,56**	
			Стоимость строительства									**3 722 110,56**	
			НДС 12%									**446 653,27**	
			Стоимость строительства									**4 168 763,83**	

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Анасова А.Д

Заказчик: Главный специалист ГУ "Отдел строительства города Жезказган"

Сабыр Ш.Б

Авторский надзор: ТОО "Проектный институт Премиум"

Баекеева А.К

Технадзор: Эксперт технического надзора ТОО "DAS Logistic"

Ташимбетов А.А

Подрядчик: Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А