Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ
от 02.05.2012 года №170

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**

Наименование строительства: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенногов по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы"**
9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом. Тип 2. Пятно 9.

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за 27 мая 2015 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	30.04.15г.				

№ п/п	Наименование комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге): В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см. ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	В том числе НДС	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке	25 811 231	25 811 231						2 765 489	25 811 231
	Всего к оплате:									25 811 231

Принял:
ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Руководитель _____ Құрманғалиев М.

Сдал:
ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Генеральный директор _____ Касенов. А. К.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО СК «7 Строй»

Договор № 24 от 30.04.15 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса по адресу: мкр. "Жас-Канат" в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта: 9-ти этажный 54-х квартирный монолитный жилой дом, тип 2(Пятно 9)

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейс-курантов, цен и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	181,97	4,85	4,85	883	883	--	--
					--	1,68	--	306	0,01	1
2.	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	181,97	26,20	25,02	4768	4553	0,01	1
			1,15	6,79	209	1235	0,02	4		
3.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2730,96	26,20	25,02	71560	68332	0,01	22
			1,15	6,79	3141	18532	0,02	63		
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	84,46	262,72	--	22190	--	1,85	156
			262,72	--	22190	--	--	--		
5.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	434,30	12,51	12,51	5432	5432	--	--
			--	4,28	--	1859	0,01	6		
6.	Е0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	434,30	6,36	6,36	2760	2760	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см			-- / 1,91	-- / --	831 / 0,01	3 /		
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5545,18	176,40 / --	176,40 / 35,28	978170 / --	978170 / 195634	-- / 0,74	-- / 4108
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2997,39	3,77 / 0,48	3,24 / 1,12	11291 / 1439	9724 / 3357	0,00 / 0,00	10 / 11
9.	Е0101-172-1	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в неустойчивых грунтах	м2	276,10	125,34 / 60,98	9,97 / 3,74	34606 / 16837	2753 / 1033	0,39 / 0,02	108 / 5
10.	Е0101-27-5	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1085,76	3,35 / --	3,35 / 1,16	3639 / --	3639 / 1263	-- / 0,00	-- / 4
11.	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1085,76	10,37 / --	10,37 / 3,60	11262 / --	11262 / 3907	-- / 0,01	-- / 13
12.	С143008-1 04	Балласт	м3	1346,34	630,00 / --	-- / --	848196 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	1085,76	10,14 / -- / 3,61	10,14 / -- / --	11009 / 3924 / 0,01	11009 / 13 /	-- /	-- /
14.	Е0101-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	1085,76	4,39 / -- / 2,01	4,39 / -- / --	4771 / 2177 / 0,01	4771 / 10 /	-- /	-- /
15.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1085,76	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	15328 / 1759	13026 / 2980	0,01 / 0,01	13 / 13
		Итого по разделу: Земляные работы								2025864
		Раздел: Фундаменты								
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	63,60	5420,77	66,01	344761	4198	1,35	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	12450	1586	0,12	8
22.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	64,87	256,00	--	16607	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
23.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	623,00	6173,51	196,62	3846097	122494	1,79	1115
					272,25	74,27	169612	46270	0,36	226
24.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	632,35	256,00	--	161880	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
25.	Е0106-11- 6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	3,47	18837,97	11119,34	65392	38599	42,50	148
					7560,00	4200,75	26243	14582	20,52	71
26.	С11011-89 8	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	3,47	59500,00	--	206542	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
27.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	17,28	51000,00	--	881096	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
28.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,46	50900,00	--	328580	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
29.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	15,80	48300,00	--	763324	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		

Итого по разделу: Фундаменты 6614280

Раздел: Стены

Раздел: Перекрытия

Раздел: Люки и стремянки

Раздел: Лестницы внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел: Конструкции лифта

ИТОГО:	8640144	1281604		1659	
		253880	299476		4560

Накладные расходы :

На общестроительные работы	570691
Всего накладных расходов:	570691
Итого с накладными	9210835

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	552650
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9763485
Итого с временными, 1,1 %	9870883
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	9977489
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10016973
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10115682
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	22593865
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	451877
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23045742
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2765489
Итого с НДС	25811231

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Технадзор: