Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«30» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СПМК-7», г.Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра, 11В**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Руководителя Мырзабаева С. К.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство резервной линии электропередачи к зданию «комфортная школа» в селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района,** 160700, Отырарский район, село Шәуілдір, Д.Алтынбеков, 3, +7-700-447-92-87 в лице руководителя Есінбек М. Ш.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:

ТОО «Рубин и К»

(наименование организации)

ТОО «SpecStroy-1»

(наименование организации)

ТОО «ЭлитИнвест-Б»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО ЖОЛАН ИНЖИНИРИНГ", 22021214, 10.11.2023** г.,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **заказчиком ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Отрарского района" акимата Отрарского района» № 107 от 30.08.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
1	Протяженность ВЛ-10 кВ	км	0,33

2	Категория электроснабжения		I
3	Количество железобетонных опор	шт.	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Категория электроснабжения- I.
Электроснабжение объекта осуществляется от ранее запроектирваной подстанции 2КТПГ-10/0,4кВ мощностью
630кВА, а также ранее запроектированой ДЭС (выполнено отдельным проектом). Питание 2КТПГ предусмотрено:
- Отпайкой от ВЛ-10кВ фидер "мкр.Шаульдер" высоковольтным кабелем марки АПвВбБШв-10 сечением 3х70 кв.мм протяженностью 330м, проложенным в земле в траншее.
-от существующей линии 10 кВ фидер "ПМК" питающейся от ПС-110/35/10кВ "Шаульдер".

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь, 2024 года;
окончание работ: декабрь, 2024 года;

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства - 2 месяцев;
фактически – 1 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Отырарские РЭС, гл. инженер Ержібаев Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство резервной линии электропередачи к зданию «комфортная школа» в селе Шаульдер Отырарского района Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СПМК-7»

Руководитель Мырзабаев С. К. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «Рубин и К»**

Руководитель Жанбаев Д. Т. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «SpecStroy-1»**

Руководитель Досмаханбет Б. К. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик **ТОО «Элитинвест-Б»**

Руководитель Жумагулов К. Ж. _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)