Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021года №420

Заказчик:- КГУ*"Управление комфортной городской среды города Алматы"*
Подрядчик:- ***ТОО "КапиталСтройПроект групп"***
Наименование строительства и его адрес:-
Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр.Жас-Канат. Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №7, Жилой дом №24. (без наружных инженерных сетей)

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за 19 ноября 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно- правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№10	11.02.2021г.						
		доп.согл.№3	26.10.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоим. прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	687 630 000	357 142 857							42 857 143	400 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной среды города Алматы_____**Байназаров С.А.**

Технический надзор: ТОО "ИТМ Карго"
_____**Тыханов Р.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КапиталСтройПроект групп"
_____**Шенсизбаев Т.М**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Капитал Строй Проект групп"
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Туркисбский район, мкр.Жас-Канат. Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №7 Жилой дом №24. (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №10 от 11.02.2021г.
Дополнительное соглашение №3 от 2021-10-26 к договору №10 от 2021-02-11 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за ноябрь 2021г.

Локальная смета 2-1-02 Архитектурно-строительные решения

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
			ПОДВАЛЬНЫЙ ЭТАЖ										
1	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,9167	5563,42	288,70	372286	19319	173652	172135	587974	
			НР - 93%, СП - 85%			2679,68	86,31	179315	5776		43554		
2	2	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1702	441876,00	–	75207	–	75207	–	81224	казахст.
			СП - 85%			–	–	–	–		6017		
			ПЕРВЫЙ ЭТАЖ										
3	3	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	269,3333	5563,42	288,70	1498414	77756	698931	692825	2366538	
			НР - 93%, СП - 85%			2679,68	86,31	721727	23246		175299		
4	4	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6339	441876,00	–	280105	–	280105	–	302513	казахст.
			СП - 85%			–	–	–	–		22408		
5	5	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	254	5105,27	78,17	1296739	19855	795993	452378	1389046	
			НР - 93%, СП - 85%			1893,27	21,80	480891	5537		139929		
6	6	1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	174,26	32673,46	531,77	5693677	92666	4267561	1265594	7516813	
			НР - 93%, СП - 85%			7652,07	157,26	1333450	27404		556742		
			ТИПОВОЙ ЭТАЖ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1945,3333	5563,42	288,70	10822706	561618	5048217	5004118	17092979	
			НР - 93%; СП - 8%			2679,68	86,31	5212871	167902		1266146		коэфиент.
8	8	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	4,6758	441876,00	–	2066124	–	2066124	–	2231414	
			СП - 8%			–	–	–	–		165290		
9	9	1108-0201-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	101,76	31474,15	2937,60	3202810	298930	2164044	764150	4284316	
			НР - 93%; СП - 8%			7270,40	804,15	739836	81830		317357		
10	10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,7825	533727,83	2570,63	951370	4582	787644	149603	1189051	
			НР - 93%; СП - 8%			89281,20	964,98	159144	1720		88078		
11	11	1108-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	710,3145	5105,27	78,17	3626347	55525	2226005	1265081	5282742	
			НР - 93%; СП - 8%			1893,27	21,80	1344817	15485		391314		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29885785	1130251	18583483	9765884	42823803	
								10172051	328900	–	3172134		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				29885785					
			Материалы	Тенге				16162047					
			Всего заработная плата	Тенге					10500951				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2421436					
			Накладные расходы	Тенге				9765884					
			Сметная прибыль	Тенге				3172134					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42823803					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6577
			Сметная заработная плата	Тенге					10500951				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42823803					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6577
			Сметная заработная плата	Тенге					10500951				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									42823804
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10172051					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1130251				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					328900				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18583483			
			- Накладные расходы	Тенге							9765884		
			- Сметная прибыль	Тенге							3172134		

Итого с временными	0,90%		385414	43 209 218
Итого с зимними удорожаниями+прочие затраты	1,08%		466660	43 675 878
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%		873518	44 549 395
Итого в текущих ценах 2021г.	1			44 549 395
НДС	12%			5 345 927
Итого с НДС	Тенге			49 895 323
	0,9			46 667 039
Итого с учетом тендерной скидки	0,9			42 000 335

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Заказчик: Главный специалист отдела жилищной политики Управление комфортной среды города Алматы _____ Мусабеков С.Д.

Технадзор: ТОО ИТМ Карго _____ Тыханов Р.Б.

Авторский надзор: ТОО "НИИТЭП (институт жилища) _____ Джумагалиев У.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Капитал Строй Проект групп" _____ Шенсизбаев Т.М.

Сметчик тех.надзора ТОО ИТМ Карго _____ Иетаева Б.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Капитал Строй Проект групп"
(организация, адрес, телефон)

Наименование стройки и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями по адресу: г.Алматы, Турксибский район, мкр.Жас-Канат. Строительство 9-ти этажного жилого дома. Квартал №7 Жилой дом №24. (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №10 от 11.02.2021г.
Дополнительное соглашение №3 от 2021-10-26 к договору №10 от 2021-02-11 г.

Акт приемки выполненных работ № 3
за ноябрь 2021г.

Локальная смета 2-1-01 Конструкции железобетонные

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--					
			РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
1								--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--					
			РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--					
			РАЗДЕЛ 4. КОЛОННЫ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				--					
			РАЗДЕЛ 5. РИГЕЛИ										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				--	--	--	--	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				--					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 6. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
2	85	214-210-0502 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,3472	334486,00	--	116134	--	116134	--	125425	
			СП - 8%			--	--	--	--		9291		
			Джм-1										
3	86	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,65816	45521,91	1797,00	212048	8371	6895	180965	424454	
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	196782	2081		31441		
4	87	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	3,17208	47211,69	1797,00	149759	5700	4696	128110	300098	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	139363	1417		22230		
5	88	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	169,6152	5045,65	1933,78	855819	327998	220042	357916	1310833	
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	307779	85535		97099		
6	89	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	115,5048	5118,23	1933,78	591180	223361	149844	251363	909947	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	217975	58248		67403		
7	90	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	169,6152	2764,46	1385,34	468894	234975	--	268722	796625	
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	233920	61379		59009		
8	91	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	115,5048	2819,62	1385,34	325680	160014	--	188793	555631	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	165667	41798		41158		
9	92	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	42,40376	26460,34	5176,76	1122018	219514	775846	166893	1392024	
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	126658	56741		103113		
10	93	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	28,87624	26579,82	5176,76	767525	149486	528337	116791	955061	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	89702	38640		70745		
11	94	214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	6,50216	344112,00	--	2237471	--	2237471	--	2416469	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		178998		
12	95	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,32808	349485,00	--	464144	--	464144	--	501276	казахст.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		37132		
			Джм-2,Джм-4,Джм-6,Джм-8										
13	96	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,89804	45521,91	1797,00	405056	15990	13173	345680	810795	
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	375893	3975		60059		
14	97	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,4068	47211,69	1797,00	396899	15107	12446	339523	795336	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	369346	3756		58914		
15	98	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	299,20456	5045,65	1933,78	1509681	578596	388157	631370	2312335	
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	542928	150886		171284		
16	99	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	282,6846	5118,23	1933,78	1446846	546650	366727	615182	2226990	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	533469	142555		164962		
17	100	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	299,20456	2764,46	1385,34	827139	414500	–	474030	1405263	
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	412639	108273		104094		
18	101	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	282,6842	2819,62	1385,34	797063	391614	–	462048	1359839	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	405450	102295		100729		
19	102	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	74,80128	26460,34	5176,76	1979267	387228	1368611	294403	2455564	
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	223428	100092		181894		
20	103	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	70,67092	26579,82	5176,76	1878420	365846	1293040	285831	2337391	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	219534	94565		173140		
21	104	214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	14,87108	344112,00	–	5117317	–	5117317	–	5526702	**казахст.**
			СП - 8%			–	–	–	–		409385		
22	105	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,55716	349485,00	–	893689	–	893689	–	965184	**казахст.**
			СП - 8%			–	–	–	–		71495		
			Джм-3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	106	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,72944	45521,91 42244,47	1797,00 446,75	124249 115304	4904 1219	4041	106036 18423	248708	
24	107	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	1,85872	47211,69 43934,25	1797,00 446,75	87753 81661	3340 830	2752	75068 13026	175846	
25	108	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	100,89344	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	509073 183078	195106 50880	130889	212902 57758	779733	
26	109	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	68,70656	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	351656 129660	132863 34648	89133	149520 40094	541270	
27	110	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	100,89344	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	278916 139144	139771 36510	--	159846 35101	473862	
28	111	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	68,70656	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	193727 98545	95182 24863	--	112301 24482	330510	
29	112	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,22336	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	667419 75341	130576 33752	461502	99274 61335	828029	
30	113	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,17664	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	456552 53358	88919 22984	314275	69471 42082	568105	
31	114	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	3,88016	344112,00 --	-- --	1335210 --	-- --	1335210	-- 106817	1442027	казахст.
32	115	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,708	349485,00 --	-- --	247435 --	-- --	247435	-- 19795	267230	казахст.
		Джм-5											
33	116	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	4,34032	45521,91 42244,47	1797,00 446,75	197580 183355	7800 1939	6425	168617 29296	395493	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	117	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,54144	47211,69	1797,00	167197	6364	5242	143027	335042	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	155591	1582		24818		
35	118	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	158,94704	5045,65	1933,78	801991	307368	206202	335404	1228387	
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	288421	80155		90992		
36	119	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	129,69296	5118,23	1933,78	663799	250798	168251	282239	1021722	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	244750	65403		75683		
37	120	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	158,94704	2764,46	1385,34	439403	220196	–	251820	746521	
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	219207	57518		55298		
38	121	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	129,69296	2819,62	1385,34	365685	179669	–	211983	623882	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	186017	46932		46213		
39	122	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	37,33672	26460,34	5176,76	987942	193284	683135	146950	1225683	
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	111523	49961		90791		
40	123	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	32,42328	26579,82	5176,76	861805	167848	593236	131137	1072377	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	100721	43386		79435		
41	124	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	7,15704	344112,00	–	2462823	–	2462823	–	2659849	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		197026		
42	125	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,72472	349485,00	–	253279	–	253279	–	273541	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		20262		
			Джм-7										
43	126	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,52656	45521,91	1797,00	115014	4540	3741	98154	230222	
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	106733	1129		17053		
44	127	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,0616	47211,69	1797,00	97332	3705	3052	83261	195041	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	90575	921		14447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	128	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	100,44328	5045,65	1933,78	506802	194236	130305	211952	776254	
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	182261	50653		57500		
46	129	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	81,95672	5118,23	1933,78	419474	158486	106323	178355	645656	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	154665	41330		47826		
47	130	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	100,44328	2764,46	1385,34	277671	139148	–	159132	471748	
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	138523	36347		34944		
48	131	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	81,95672	2819,62	1385,34	231087	113538	–	133958	394249	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	117549	29658		29204		
49	132	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	25,1108	26460,34	5176,76	664440	129993	459442	98831	824333	
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	75005	33601		61062		
50	133	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	20,4892	26579,82	5176,76	544599	106068	374883	82869	677666	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	63648	27417		50197		
51	134	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	3,88016	344112,00	–	1335210	–	1335210	–	1442027	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		106817		
52	135	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,708	349485,00	–	247435	–	247435	–	267230	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		19795		
			Джм-9										
53	136	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,65816	45521,91	1797,00	212048	8371	6895	180965	424454	
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	196782	2081		31441		
54	137	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,17208	47211,69	1797,00	149759	5700	4696	128110	300098	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	139363	1417		22230		
55	138	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	182,7504	5045,65	1933,78	922095	353399	237083	385633	1412346	
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	331613	92159		104618		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	139	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	124,4496	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	636962 234855	240658 62759	161449	270829 72623	980414	
57	140	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	182,7504	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	505206 252035	253172 66132	–	289532 63579	858317	
58	141	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	124,4496	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	350901 178496	172405 45035	–	203413 44345	598659	
59	142	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	45,6876	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	1208909 136467	236514 61135	835928	179817 111098	1499825	
60	143	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	31,1124	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	826962 96648	161062 41632	569252	125835 76224	1029021	
61	144	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	6,50216	344112,00 –	– –	2237471 –	– –	2237471	– 178998	2416469	казахст.
62	145	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	1,32808	349485,00 –	– –	464144 –	– –	464144	– 37132	501276	казахст.
			Джм-10										
63	146	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,97992	45521,91 42244,47	1797,00 446,75	181174 168130	7152 1778	5892	154616 26863	362653	
64	147	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,76024	47211,69 43934,25	1797,00 446,75	177527 165203	6757 1680	5567	151864 26351	355742	
65	148	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	98,72552	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	498134 179144	190913 49786	128077	208327 56517	762978	
66	149	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	93,27448	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	477401 176023	180372 47037	121006	202985 54431	734817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	150	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	98,72552	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	272923 136154	136769 35726	--	156411 34347	463681	
68	151	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	93,27448	2819,62 1434,28	1385,34 361,87	262999 133782	129217 33753	--	152457 33237	448693	
69	152	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24,68136	26460,34 2986,95	5176,76 1338,11	653077 73722	127769 33026	451586	97141 60017	810235	
70	153	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" *НР - 91%; СП - 8%*	м3	23,31864	26579,82 3106,43	5176,76 1338,11	619805 72438	120715 31203	426652	94313 57129	771247	
71	154	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм *СП - 8%*	т	6,82448	344112,00 --	-- --	2348385 --	-- --	2348385	-- 187871	2536256	казахст.
72	155	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,91568	349485,00 --	-- --	320016 --	-- --	320016	-- 25601	345617	казахст.
			Джм-11										
73	156	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	4,0672	45521,91 42244,47	1797,00 446,75	185147 171817	7309 1817	6021	158007 27452	370606	
74	157	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	3,84264	47211,69 43934,25	1797,00 446,75	181418 168824	6906 1717	5688	155192 26929	363538	
75	158	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	88,85296	5045,65 1814,57	1933,78 504,29	448321 161230	171822 44808	115269	187494 50865	686680	
76	159	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	83,94704	5118,23 1887,15	1933,78 504,29	429660 158421	162335 42334	108904	182687 48988	661334	
77	160	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	м2	88,85296	2764,46 1379,12	1385,34 361,87	245630 122539	123091 32153	--	140770 30912	417312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	161	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж. опалубки	м2	83,94704	2819,62	1385,34	236699	116295	–	137212	403823	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	120404	30378		29913		
79	162	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	22,21288	26460,34	5176,76	587760	114990	406421	87426	729200	
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	66349	29723		54015		
80	163	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	20,98672	26579,82	5176,76	557823	108644	383985	84881	694121	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	65194	28083		51416		
81	164	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,5855	344112,00	–	545590	–	545590	–	589237	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		43647		
82	165	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	–	349485,00	–	–	–	–	–	–	казахст.
						–	–	–	–		–		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				55198553	10160989	33476767	12925644	73574134	
								11560801	2643206	–	5449936		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				55198553					
Материалы				Тенге				12851022					
Всего заработная плата				Тенге					14204007				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				20625753					
			Накладные расходы	Тенге				12925644					
			Сметная прибыль	Тенге				5449936					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				73574133					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8565	
			Сметная заработная плата	Тенге					14204007				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				73574133					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8565	
			Сметная заработная плата	Тенге					14204007				
РАЗДЕЛ 7. ШАХТЫ ЛИФТОВ													
83	166	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	13,9352	45521,91	1797,00	634357	25042	20630	541369	1269784	
			НР - 91%; СП - 8%			42244,47	446,75	588685	6226		94058		
84	167	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,5992	47211,69	1797,00	547618	20844	17172	468454	1097357	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	509602	5182		81286		
85	168	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	635,2428	5045,65	1933,78	3205213	1228420	824100	1340466	4909333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%; СП - 8%			1814,57	504,29	1152693	320347		363654		
86	169	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	528,7572	5118,23	1933,78	2706302	1022500	685956	1150688	4165550	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	997846	266647		308559		
87	170	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	635,2428	2764,46	1385,34	1756103	880027	–	1006416	2983520	
			НР - 91%; СП - 8%			1379,12	361,87	876076	229875		221002		
88	171	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	528,7572	2819,62	1385,34	1490897	732508	–	864254	2543563	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	758388	191341		188412		
89	172	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	127,0484	26460,34	5176,76	3361744	657699	2324558	500038	4170724	
			НР - 91%; СП - 8%			2986,95	1338,11	379487	170005		308943		
90	173	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	105,7516	26579,82	5176,76	2810858	547450	1934898	427715	3497659	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	328510	141507		259086		
91	174	214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	23,4052	344112,00	–	8054010	–	8054010	–	8698331	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		644321		
92	175	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,1296	349485,00	–	744263	–	744263	–	803804	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		59541		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				25311365	5114490	14605587	6299400	34139625	
								5591287	1331130	–	2528862		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				25311365					
			Материалы	Тенге				5807315					
			Всего заработная плата	Тенге					6922417				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8798273					
			Накладные расходы	Тенге				6299400					
			Сметная прибыль	Тенге				2528862					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				34139627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4170
			Сметная заработная плата	Тенге					6922417				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34139627					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4170
			Сметная заработная плата	Тенге					6922417				
			РАЗДЕЛ 8. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
			Плита /верх на отм.-0.100/										
			Плита /верх на отм.+2.900/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	176	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	3218,04	65,04	3166551	63999	1207644	1739410	5298438	
			НР - 91%; СП - 8%			1925,72	16,80	1894908	16531		392477		
94	177	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	1163,74	32,84	1145120	32315	–	1020336	2338692	
			НР - 91%; СП - 8%			1130,90	8,58	1112806	8443		173236		
95	178	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,1592	29581,40	1239,21	537175	22503	29266	447035	1062947	
			НР - 91%; СП - 8%			26730,60	321,66	485406	5841		78737		
96	179	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	196,8	22601,36	2791,78	4447948	549422	3615435	386841	5221572	
			НР - 91%; СП - 8%			1438,47	721,59	283091	142009		386783		
97	180	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	17,2538	344112,00	–	5937240	–	5937240	–	6412219	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		474979		
98	181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9054	349485,00	–	316424	–	316424	–	341738	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		25314		
			Плита /верх на отм.+5.900...+23.900/										
99	182	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3936	3218,04	65,04	12666205	255998	4830573	6957640	21193753	
			НР - 91%; СП - 8%			1925,72	16,80	7579634	66125		1569908		
100	183	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2952	3295,07	65,04	9727043	191998	3622931	5425154	16364373	
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	5912114	49594		1212176		
101	184	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3936	1163,74	32,84	4580481	129258	–	4081344	9354771	
			НР - 91%; СП - 8%			1130,90	8,58	4451222	33771		692946		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	185	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	2952	1208,98	32,84	3568897	96944	--	3182526	7291537	
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	3471953	25328		540114		
103	186	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	73,602	29581,40	1239,21	2177250	91209	118615	1811901	4308284	
			НР - 91%; СП - 8%			26730,60	321,66	1967426	23675		319132		
104	187	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	55,2014	30650,62	1239,21	1691957	68406	88962	1412634	3352959	
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	1534589	17756		248367		
105	188	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	787,2	22601,36	2791,78	17791791	2197690	14461737	1547363	20886287	
			НР - 91%; СП - 8%			1438,47	721,59	1132364	568036		1547132		
106	189	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	590,4	22658,90	2791,78	13377814	1648267	10846303	1191436	15734790	
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	883244	426027		1165540		
107	190	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	122,6134	344112,00	--	42192742	--	42192742	--	45568161	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		3375419		
108	191	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,1894	349485,00	--	2163102	--	2163102	--	2336150	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		173048		
			Плита /верх на отм.+26.900/										
109	192	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	3295,07	65,04	3242348	63999	1207644	1808385	5454791	
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	1970705	16531		404059		
110	193	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	984	1208,98	32,84	1189632	32315	--	1060842	2430512	
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	1157318	8443		180038		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	194	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	18,9402	30650,62	1239,21	580529	23471	30524	484690	1150437	
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	526534	6092		85218		
112	195	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	196,8	22658,90	2791,78	4459271	549422	3615434	397145	5244930	
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	294415	142009		388513		
113	196	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	18,0558	344112,00	–	6213217	–	6213217	–	6710274	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		497057		
114	197	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8842	349485,00	–	309015	–	309015	–	333736	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		24721		
			Плита /верх на отм.+29.300/										
115	198	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1024,3	3295,07	65,04	3375139	66620	1257103	1882448	5678194	
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	2051416	17208		420607		
116	199	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1024,3	1208,98	32,84	1238354	33638	–	1104289	2530055	
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	1204716	8788		187411		
117	200	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	27,3178	30650,62	1239,21	837308	33852	44026	699078	1659296	
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	759430	8787		122911		
118	201	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	204,86	22658,90	2791,78	4641902	571924	3763506	413411	5459738	
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	306472	147825		404425		
119	202	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	25,9966	344112,00	–	8945742	–	8945742	–	9661401	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		715659		
120	203	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,3212	349485,00	–	461740	–	461740	–	498679	казахст.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		36939		
			Парапет /на отм.+29.300/										
121	204	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	8,7506	47211,69	1797,00	413131	15724	12956	353408	827862	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	384451	3909		61323		
122	205	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	261	5118,23	1933,78	1335859	504717	338595	567992	2056159	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	492547	131620		152308		
123	206	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	261	2819,62	1385,34	735922	361574	--	426605	1255529	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	374348	94448		93002		
124	207	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	52,2	26579,82	5176,76	1387466	270227	955083	211124	1726478	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	162156	69849		127887		
125	208	214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	8,5304	344112,00	--	2935413	--	2935413	--	3170246	**казахст.**
			СП - 8%			--	--	--	--		234833		
126	209	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2202	349485,00	--	76957	--	76957	--	83114	**казахст.**
			СП - 8%			--	--	--	--		6157		
			Плита /на отм.+29.000/										
127	210	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	37,5	3295,07	65,04	123565	2439	46023	68917	207881	
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	75103	630		15399		
128	211	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	37,5	1208,98	32,84	45337	1232	--	40428	92627	
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	44105	322		6861		
129	212	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	0,518	30650,62	1239,21	15877	642	835	13256	31464	
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	14400	167		2331		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	213	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	7,5	22658,90	2791,78	169942	20938	137784	15135	199883	
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	11220	5412		14806		
131	214	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,4872	344112,00	–	167651	–	167651	–	181063	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		13412		
132	215	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0308	349485,00	–	10764	–	10764	–	11625	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		861		
			Плита /верх на отм.+31.600/										
133	216	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	168,5	3295,07	65,04	555219	10959	206797	309668	934077	
			НР - 91%; СП - 8%			2002,75	16,80	337463	2831		69191		
134	217	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	168,5	1208,98	32,84	203712	5534	–	181658	416200	
			НР - 91%; СП - 8%			1176,14	8,58	198179	1446		30830		
135	218	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,4052	30650,62	1239,21	73721	2981	3876	61550	146093	
			НР - 91%; СП - 8%			27799,82	321,66	66864	774		10822		
136	219	1106-1906-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	33,7	22658,90	2791,78	763605	94083	619107	68007	898141	
			НР - 91%; СП - 8%			1496,01	721,59	50415	24318		66529		
137	220	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	2,1438	344112,00	–	737707	–	737707	–	796724	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		59017		
138	221	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	0,1192	336472,00	–	40107	–	40107	–	43316	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		3209		
139	222	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1422	349485,00	–	49697	–	49697	–	53673	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		3976		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Парапет /на отм.+31.600/										
140	223	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	4,3532	47211,69	1797,00	205522	7823	6444	175811	411840	
			НР - 91%; СП - 8%			43934,25	446,75	191255	1945		30507		
141	224	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	102,2	5118,23	1933,78	523083	197632	132584	222409	805131	
			НР - 91%; СП - 8%			1887,15	504,29	192867	51538		59639		
142	225	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	102,2	2819,62	1385,34	288166	141582	–	167046	491629	
			НР - 91%; СП - 8%			1434,28	361,87	146584	36983		36417		
143	226	1106-1904-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"**	м3	20,44	26579,82	5176,76	543291	105813	373983	82670	676038	
			НР - 91%; СП - 8%			3106,43	1338,11	63495	27351		50077		
144	227	214-210-0301 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм**	т	4,1808	344112,00	–	1438663	–	1438663	–	1553756	**казахст.**
			СП - 8%			–	–	–	–		115093		
145	228	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1724	349485,00	–	60251	–	60251	–	65071	**казахст.**
			СП - 8%			–	–	–	–		4820		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				173882565	8467150	123630202	40019592	231014334	
								41785215	2192362	–	17112173		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				173882565					
		Материалы		Тенге				51573769					
		Всего заработная плата		Тенге					43977577				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				72056432					
			Накладные расходы	Тенге				40019592					
			Сметная прибыль	Тенге				17112173					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231014330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27784	
			Сметная заработная плата	Тенге					43977577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				231014330					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27784	
			Сметная заработная плата	Тенге					43977577				
			РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦА										
146	229	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	75	13041,04	173,03	978078	12977	487246	437775	1529122	
			НР - 91%; СП - 8%			6371,40	42,89	477855	3217		113268		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	230	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	75	13041,04	173,03	978078	12977	487246	437775	1529122	
			НР - 91%; СП - 8%			6371,40	42,89	477855	3217		113268		
148	231	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	75	3473,02	161,45	260476	12109	–	228893	528518	
			НР - 91%; СП - 8%			3311,57	42,17	248368	3163		39150		
149	232	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	75	3605,48	161,45	270411	12109	–	237933	549012	
			НР - 91%; СП - 8%			3444,03	42,17	258302	3163		40668		
150	234	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	75	38574,31	8630,47	2893073	647286	1404558	918094	4116061	
			НР - 91%; СП - 8%			11216,39	2235,54	841229	167666		304893		
151	235	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	75	39022,97	8630,47	2926722	647286	1404558	948715	4185472	
			НР - 91%; СП - 8%			11665,05	2235,54	874878	167666		310035		
152	236	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	17,5156	344112,00	–	6027328	–	6027328	–	6509514	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		482186		
153	237	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,91	349485,00	–	318031	–	318031	–	343474	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		25443		
154	238	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,0472	441876,00	–	904609	–	904609	–	976978	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		72369		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				15556806	1344744	11033576	3209185	20267273	
								3178487	348092	–	1501280		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15556806					
			Материалы	Тенге				3783610					
			Всего заработная плата	Тенге					3526579				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7249968					
			Накладные расходы	Тенге				3209185					
			Сметная прибыль	Тенге				1501280					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20267271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2147	
			Сметная заработная плата	Тенге					3526579				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				20267271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2147	
			Сметная заработная плата	Тенге					3526579				
			РАЗДЕЛ 10. Крыльца и пандусы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крыльцо 1										
155	239	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,86	19457,54	1186,72	16733	1021	14260	1575	19773	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1452	279		1465		
156	240	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2	22733,01	1833,88	45466	3668	36446	5820	55389	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	5352	1044		4103		
157	241	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1153	344112,00	--	39676	--	39676	--	42850	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		3174		
158	242	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	349485,00	--	1782	--	1782	--	1925	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
159	243	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0013	441876,00	--	574	--	574	--	620	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
160	244	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
161	245	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	26,62	2101,25	6,90	55935	184	11965	40810	104484	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	43786	95		7740		
			Крыльцо 2										
162	246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1	19457,54	1186,72	19458	1187	16582	1832	22993	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1689	324		1703		
163	247	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,2	22733,01	1833,88	50013	4035	40091	6402	60928	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	5887	1148		4513		
164	248	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1257	344112,00	--	43255	--	43255	--	46715	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		3460		
165	249	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	349485,00	--	1782	--	1782	--	1925	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		143		
166	250	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0014	441876,00	--	619	--	619	--	668	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	251	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
168	252	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	26,951	2101,25	6,90	56631	186	12114	41317	105784	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	44331	96		7836		
			Крыльцо 3 и 4 с пандусом										
169	253	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,8	19457,54	1186,72	35024	2136	29848	3297	41387	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	3040	583		3066		
170	254	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	15,6	22733,01	1833,88	354635	28608	284281	45397	432034	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	41746	8140		32003		
171	255	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	1,1795	344112,00	--	405880	--	405880	--	438350	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		32470		
172	256	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,132	349485,00	--	46132	--	46132	--	49823	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		3691		
173	257	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0334	441876,00	--	14759	--	14759	--	15940	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		1181		
174	258	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0614	942399,39	1569,39	57863	97	51919	5364	68285	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	5847	47		5058		
175	259	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	76,1065	2101,25	6,90	159919	525	34209	116675	298722	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	125185	272		22128		
			Крыльцо 7										
176	260	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	19457,54	1186,72	8756	534	7462	824	10347	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	760	146		766		
177	261	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,8	22733,01	1833,88	131851	10636	105694	16878	160628	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	15521	3026		11898		
178	262	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,5094	344112,00	--	175291	--	175291	--	189314	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		14023		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	263	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	349485,00	--	13630	--	13630	--	14720	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		1090		
180	264	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0294	441876,00	--	12991	--	12991	--	14030	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		1039		
181	265	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
182	266	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	73,2965	2101,25	6,90	154014	506	32945	112367	287692	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	120563	262		21311		
			Крыльцо 8										
183	267	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	19457,54	1186,72	9729	593	8292	916	11496	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	844	162		852		
184	268	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,8	22733,01	1833,88	154584	12470	123917	19788	188322	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	18197	3548		13950		
185	269	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,5227	344112,00	--	179867	--	179867	--	194256	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		14389		
186	270	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443	349485,00	--	15482	--	15482	--	16721	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		1239		
187	271	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0334	441876,00	--	14759	--	14759	--	15940	казахст.
			СП - 8%			--	--	--	--		1181		
188	272	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
189	273	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	57,7975	2101,25	6,90	121447	398	25980	88606	226858	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	95069	206		16804		
			Крыльцо 9										
190	274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	19457,54	1186,72	17512	1068	14924	1649	20693	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1520	292		1533		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	275	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	11,9	22733,01	1833,88	270523	21823	216855	34630	329565	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	31845	6209		24412		
192	276	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,9638	344112,00	–	331655	–	331655	–	358187	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		26532		
193	277	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0765	349485,00	–	26736	–	26736	–	28875	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		2139		
194	278	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,072	441876,00	–	31815	–	31815	–	34360	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		2545		
195	279	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
196	280	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	92,65	2101,25	6,90	194681	640	41644	142037	363655	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	152397	331		26937		
			Крыльцо 5										
197	281	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,71	19457,54	1186,72	13815	843	11773	1300	16325	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1199	230		1209		
198	282	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,7	22733,01	1833,88	38646	3118	30979	4947	47081	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	4549	887		3487		
199	283	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,1038	344112,00	–	35719	–	35719	–	38577	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		2858		
200	284	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	349485,00	–	1782	–	1782	–	1925	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		143		
201	285	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0007	441876,00	–	309	–	309	–	334	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		25		
202	286	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	287	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	20,975	2101,25	6,90	44074	145	9428	32156	82328	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	34501	75		6098		
			Крыльцо 6										
204	288	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	19457,54	1186,72	11675	712	9950	1099	13796	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	1013	194		1022		
205	289	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,5	22733,01	1833,88	34100	2751	27335	4365	41542	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	4014	783		3077		
206	290	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0897	344112,00	–	30867	–	30867	–	33336	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		2469		
207	291	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	349485,00	–	1782	–	1782	–	1925	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		143		
208	292	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0006	441876,00	–	265	–	265	–	286	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		21		
209	293	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
210	294	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	20,975	2101,25	6,90	44074	145	9428	32156	82328	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	34501	75		6098		
			Крыльцо 10										
211	295	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	19457,54	1186,72	9729	593	8292	916	11496	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	844	162		852		
212	296	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,8	22733,01	1833,88	154584	12470	123917	19788	188322	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	18197	3548		13950		
213	297	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,5227	344112,00	–	179867	–	179867	–	194256	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		14389		
214	298	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0443	349485,00	–	15482	–	15482	–	16721	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		1239		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
215	299	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0334	441876,00	–	14759	–	14759	–	15940	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		1181		
216	300	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
217	301	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	42,1205	2101,25	6,90	88506	290	18933	64573	165325	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	69283	150		12246		
			Крыльцо 11										
218	302	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,45	19457,54	1186,72	8756	534	7462	824	10347	
			НР - 91%; СП - 8%			1688,85	323,98	760	146		766		
219	303	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,8	22733,01	1833,88	131851	10636	105694	16878	160628	
			НР - 91%; СП - 8%			2676,05	521,80	15521	3026		11898		
220	304	214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,5094	344112,00	–	175291	–	175291	–	189314	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		14023		
221	305	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	349485,00	–	13630	–	13630	–	14720	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		1090		
222	306	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0294	441876,00	–	12991	–	12991	–	14030	казахст.
			СП - 8%			–	–	–	–		1039		
223	307	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0307	942399,39	1569,39	28932	48	25960	2682	34143	
			НР - 91%; СП - 8%			95236,00	758,07	2924	23		2529		
224	308	1108-0101-0308 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	м2 поверхности	25,711	2101,25	6,90	54025	178	11556	39416	100917	
			НР - 93%; СП - 8%			1644,87	3,57	42291	92		7475		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				4648426	123162	3557244	928740	6023340	
								968020	35785	–	446171		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4648426					
			Материалы	Тенге				1717809					
			Всего заработная плата	Тенге					1003805				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1839429					
			Накладные расходы	Тенге				928740					
			Сметная прибыль	Тенге				446171					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6023337					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								606	
			Сметная заработная плата	Тенге					1003805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10										
			Нормативная трудоемкость	Тенге				6023337				606	
			Сметная заработная плата	чел.-ч					1003805			365018698	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				63083810					
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					25210535				
			- Зарплата рабочих строителей						6550575				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						186303380			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							63382561		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27038422		
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге									

Итого с временными	0,90%		
Итого с зимними удорожаниями+прочие затраты	1,08%	3285168	**368 303 866**
Итого с непредвиденными работами и затратами	2%	3977682	**372 281 548**
Итого в текущих ценах 2021г.	1	7445631	**379 727 179**
НДС	12%		**379 727 179**
Итого с НДС	Тенге		**45 567 261**
Итого с учетом коэффициента до объявленной конкурсной документации	0,9		**425 294 440**
Итого с учетом тендерной скидки			**397 777 406**
НДС	0,9		**357 999 665**
	12%		38357244

Заказчик: **Главный специалист отдела жилищной политики Управление комфортной среды города Алматы** **Мусабеков С.Д.**

Технадзор: **ТОО ИТМ Карго** **Тыханов Р.Б.**

Авторский надзор: **ТОО "НИИТЭП (институт жилища)** **Джумагалиев У.А.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Капитал Строй Проект групп"** **Шенсизбаев Т.М.**

Сметчик тех.надзора ТОО ИТМ Карго **Исатаева Б.Б.**