Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля
2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» 08 2023г.

***Заказчик**: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай*

*Руководитель **Шірінбеков Б.Ә.***

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

*Декларации о соответствии (прилагается) **от «25» 08 2023 года,***

***ТОО «Асанас-Дар»** – директор Карабаева Р.А.*

Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.А.Кашаубаева 13, БИН 030640005245

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от « » 2023 года ,
*Товарищества с Ограниченной Ответственностью «**Глобус Инжиниринг**», БИН 160440004226*
Директор Біләлов Б.М. технического надзора Жакипова К.С.
Аттестат KZ08VJE00021587;KZ62VJE00021585;KZ35VJE00021586 от 21.12.2016г ,

дата заключения, наименованиеорганизации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от « » 2023 года,
*ТОО «**Иртыш-ПВ**», БИН 050940006872 ,лицензия №000170 от 01.12.2005г. г.Шымкент Каратаулский р-н пр.Н.Назарбаева д.22н.п.-1 директор Байоразов М.Р. эксперт Мусабеков О*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство сетей электроснабжения и трансформаторов в населенном пункте Ыntымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области»

Новое строительство,II уровень ответственности,несложный объект

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объект

по адресу: населенный пункт Ыntымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации « » ____ 2023 года,

дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
   1. Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано решение Акима сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области №40 от 26.04.2019 года;;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от ,_____

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
   - Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области"
   уведомительный талон KZ12REA00273029 от 11.05.2022г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Иртыш-ПВ»**, проект №18084002-801эс

проект:**«Строительство сетей электроснабжения и трансформаторов в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственным учреждением "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2022г;**
месяц, год

окончание работ **май 2023г;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4**
фактически, месяц:**6;**

2.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гоф-ростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	10		10	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового	шт	10		10	

трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу воздушный					
3 Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А	шт	1120		1120	
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105	шт	100		100	
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5	шт	120		120	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50	м	9497		9497	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16	м	6750		6750	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50	м	1219		1219	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70	м	1176		1176	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95	м	27754		27754	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16	м	7000		7000	
Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман	шт	429		429	
Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многота- шт. 1 48287 48287 РСНБ РК 2015 рифные активной энергии типа Отан САР3У-Э712	шт	10		10	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: При проведении строительно-монтажных работ были установлены :

- Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гоф- ростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 – 10 шт

- Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу воздушный - 10 шт

- Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А - 1120шт

-Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 – 100шт

- Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 -120шт

- Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50 -9497м

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16 -6750м

-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50 -1219м

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70 -1176м

-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95 27754м

-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16 7000м

-Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман -429шт

-Счетчики электронные трехфазные многофункциональные активной энергии типа Отан САР3У-Э712 – 10шт

-Благоустройство территории

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 359 621 070 тенге 00 тиын, в том числе строительно-монтажных работ 285 738 420 тенге 00 тиын, оборудования, инструмента и инвентаря 18 953 280 тенге 00 тиын, прочие затраты 54 929 370 тенге 00 тиын;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тенге 00 тиын с учетом НДС, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ тенге 00 тиын с учетом НДС стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге; прочие затраты тенге 00 тиын;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90,00% и фактически применено 90,00% (на объектах, финансируемых за счетгосударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __-__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Объект строительства:«Строительство сетей электроснабжения и трансформаторов в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района" Туркестанская область, Келесский район, с.Абай

руководителя отдела (заместитель руководителя,)

Руководитель **Шірінбеков Б.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Жакипов К.С. Аттестат KZ08VJE00021587;KZ62VJE00021585;KZ35VJE00021586 от 21.12.2016г

- (фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО **«Глобус Инжиниринг»**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

- Білалов Б.М директор ТОО **«Глобус Инжиниринг»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта :
ТОО **«Иртыш-ПВ»** директор Байоразов М.Р .

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО **«Иртыш-ПВ»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) Мусабеков О

- Байоразов М.Р Директор ТОО **«Иртыш-ПВ»**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик: (генеральный подрядчик):
ТОО «Асанас-Дар»

Карабаева Рыскуль Абушаметовна - Директор

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)