Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: " Строительство сетей электроснабжения и трансформаторов в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области

Доп.соглашение №35/3 от 02.06.2022г. К договору № 35 от 20.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01											
Сети ВЛ-10кв, ВЛ-0,4кв (Участок 1)											
РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ											
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	101	6982,05	2974,90	705187	300465	67538	387404	1179998
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	337184	147070		87407	
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	70	14068,87	6876,00	984821	481320	46808	553917	1661837
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	456693	235704		123099	
3	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	22	40335,00	--	887370	--	887370	--	958360
		СП - 8%			--	--	--	--		70990	
4	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	222	25746,00	--	5715612	--	5715612	--	6172861
		СП - 8%			--	--	--	--		457249	
5	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	4,356	11245,95	6799,23	48987	29617	--	21662	76301
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	19370	7707		5652	
6	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	99	3109,00	--	307791	--	307791	--	332414
		СП - 8%			--	--	--	--		24623	
7	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Стяжка Г1	шт	99	3624,64	--	358840	--	358840	--	387547
		СП - 8%			--	--	--	--		28707	
8	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У3	шт	65	3925,18	--	255137	--	255137	--	275548
		СП - 8%			--	--	--	--		20411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У4	шт	7	3615,54	--	25309	--	25309	--	27333
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
10	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54	153,00	--	8262	--	8262	--	8923
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
11	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	73,4	410,00	--	30094	--	30094	--	32502
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
12	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	28	3139,00	--	87892	--	87892	--	94923
		СП - 8%			--	--	--	--		7031	
13	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2394,00	--	21546	--	21546	--	23270
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
14	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7235,00	--	7235	--	7235	--	7814
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
15	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	68	384,00	--	26112	--	26112	--	28201
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
16	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	799,00	--	59925	--	59925	--	64719
		СП - 8%			--	--	--	--		4794	
17	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1912,00	--	275328	--	275328	--	297354
		СП - 8%			--	--	--	--		22026	
18	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	1928,00	--	335472	--	335472	--	362310
		СП - 8%			--	--	--	--		26838	
19	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	175	2182,00	--	381850	--	381850	--	412398
		СП - 8%			--	--	--	--		30548	
20	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	165	3873,00	--	639045	--	639045	--	690169
		СП - 8%			--	--	--	--		51124	
21	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	7109,00	--	511848	--	511848	--	552796
		СП - 8%			--	--	--	--		40948	
22	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	2630,00	--	107830	--	107830	--	116456
		СП - 8%			--	--	--	--		8626	
23	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	67	3522,00	--	235974	--	235974	--	254852
		СП - 8%			--	--	--	--		18878	
24	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	101	3025,00	--	305525	--	305525	--	329967
		СП - 8%			--	--	--	--		24442	
25	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	1845,00	--	40590	--	40590	--	43837
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
26	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2951,00	--	26559	--	26559	--	28684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12390140	811402	10765492	962983	14421374
	Стоимость монтажных работ		Тенге				813247	390481	--	1068251	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				639285				
		Сметная прибыль	Тенге				639285				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				51143				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				690428				
	Материалы		Тенге				11750855				
	Всего заработная плата		Тенге				114346				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1203728			
	Местные материалы		Тенге				3101087				
		Накладные расходы	Тенге				6910773				
		Сметная прибыль	Тенге				962983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1017107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				13730945				
		Сметная заработная плата	Тенге								978
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1203728			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14421373				
		Сметная заработная плата	Тенге								978
								1203728			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

Сети ВЛ-10кв, ВЛ-0,4кв (Участок 2)

РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ

27	1133-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	7	9223,54	3320,80	64565	23246	6571	36886	109567
		НР - 80%; СП - 8%			4964,05	1622,73	34748	11359		8116	
28	1133-0202-0105 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	16642,14	7248,20	83211	36241	4694	48006	141714
		НР - 80%; СП - 8%			8455,25	3546,33	42276	17732		10497	
29	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	4	25629,29	11925,90	102517	47704	3754	59526	175006
		НР - 80%; СП - 8%			12764,70	5837,10	51059	23348		12963	
30	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	29	38884,00	--	1127636	--	1127636	--	1217847
		СП - 8%			--	--	--	--		90211	
31	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Кронштейн КМ-1**	шт	2	1420,71	--	2841	--	2841	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
32	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	**Накладка ОГ52**	шт	2	901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Оголовок ОГs56	шт	10	8023,39	--	80234	--	80234	--	86653
		СП - 8%			--	--	--	--		6419	
34	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-1	шт	2	6438,75	--	12878	--	12878	--	13908
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
35	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-2	шт	2	1575,54	--	3151	--	3151	--	3403
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
36	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Вал привода РА-3	шт	6	4763,04	--	28578	--	28578	--	30864
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
37	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-5а	шт	6	928,93	--	5574	--	5574	--	6019
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
38	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ-73ш	шт	4	8005,18	--	32021	--	32021	--	34582
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
39	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ-77	шт	3	5865,00	--	17595	--	17595	--	19003
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
40	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ80А	шт	4	1830,54	--	7322	--	7322	--	7908
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
41	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМs60а	шт	2	2832,32	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
42	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У1	шт	2	3834,11	--	7668	--	7668	--	8282
		СП - 8%			--	--	--	--		613	
43	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Крепление подкоса У52-М	шт	10	3852,32	--	38523	--	38523	--	41605
		СП - 8%			--	--	--	--		3082	
44	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х51	шт	12	683,04	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
45	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х8	шт	2	601,07	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
46	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	52	448,00	--	23296	--	23296	--	25160
		СП - 8%			--	--	--	--		1864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	153,00	--	7038	--	7038	--	7601
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
48	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	59,8	410,00	--	24518	--	24518	--	26479
		СП - 8%			--	--	--	--		1961	
49	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	42,00	--	1008	--	1008	--	1089
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
50	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	49	3060,00	--	149940	--	149940	--	161935
		СП - 8%			--	--	--	--		11995	
51	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634,00	--	43608	--	43608	--	47097
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
52	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.11	Искровой разрядник SDI10.2	шт	21	4717,50	--	99068	--	99068	--	106993
		СП - 8%			--	--	--	--		7925	
53	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.11	Искровой промежуток SDI20.3	шт	42	10928,57	--	459000	--	459000	--	495720
		СП - 8%			--	--	--	--		36720	
54	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	36	12306,00	--	443016	--	443016	--	478457
		СП - 8%			--	--	--	--		35441	
55	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	39	14677,00	--	572403	--	572403	--	618195
		СП - 8%			--	--	--	--		45792	
56	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	799,00	--	50337	--	50337	--	54364
		СП - 8%			--	--	--	--		4027	
57	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	137	1912,00	--	261944	--	261944	--	282900
		СП - 8%			--	--	--	--		20956	
58	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69	2079,00	--	143451	--	143451	--	154927
		СП - 8%			--	--	--	--		11476	
59	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1928,00	--	13496	--	13496	--	14576
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	
60	2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	4102,00	--	86142	--	86142	--	93033
		СП - 8%			--	--	--	--		6891	
61	2404-0207-4711 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	68	3093,83	--	210381	--	210381	--	227211
		СП - 8%			--	--	--	--		16830	
62	2404-0207-3222 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	10560,00	--	221760	--	221760	--	239501
		СП - 8%			--	--	--	--		17741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2815,00	--	14075	--	14075	--	15201
		СП - 8%			--	--	--	--		1126	
64	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3873,00	--	27111	--	27111	--	29280
		СП - 8%			--	--	--	--		2169	
65	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1254,00	--	35112	--	35112	--	37921
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
66	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	13138,00	--	512382	--	512382	--	553373
		СП - 8%			--	--	--	--		40991	
67	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1845,00	--	12915	--	12915	--	13948
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
68	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42	1845,00	--	77490	--	77490	--	83689
		СП - 8%			--	--	--	--		6199	
69	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	412,00	--	21836	--	21836	--	23583
		СП - 8%			--	--	--	--		1747	
70	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
71	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	702,00	--	27378	--	27378	--	29568
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5179364	107190	4944091	144418	5749684
							128083	52439	--	425901	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1826738				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1826738				
		Сметная прибыль	Тенге				146139				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1972877				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3352626				
	Материалы		Тенге				15019				
	Всего заработная плата		Тенге					180523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1974698				
	Местные материалы		Тенге				1127636				
		Накладные расходы	Тенге				144418				
		Сметная прибыль	Тенге				279764				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3776808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					180523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5749685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					180523			
		РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛИ-0,4кВ									
72	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	111	6982,05	2974,90	775007	330214	74224	425760	1296829
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	370569	161632		96061	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	57	14068,87	6876,00	801926	391932	38116	451047	1353210
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	371878	191930		100238	
74	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21555,99	11068,30	43112	22137	1337	24385	72897
		НР - 80%; СП - 8%			9819,00	5421,54	19638	10843		5400	
75	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	42	40335,00	--	1694070	--	1694070	--	1829596
		СП - 8%			--	--	--	--		135526	
76	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	189	25746,00	--	4865994	--	4865994	--	5255274
		СП - 8%			--	--	--	--		389280	
77	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	3,608	11245,95	6799,23	40575	24532	--	17942	63199
		НР - 80%; СП - 8%			4446,72	1769,34	16044	6384		4681	
78	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	82	3109,00	--	254938	--	254938	--	275333
		СП - 8%			--	--	--	--		20395	
79	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Стяжка Г1	шт	82	3624,64	--	297221	--	297221	--	320998
		СП - 8%			--	--	--	--		23778	
80	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У3	шт	47	3925,18	--	184483	--	184483	--	199242
		СП - 8%			--	--	--	--		14759	
81	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У4	шт	14	3615,54	--	50617	--	50617	--	54667
		СП - 8%			--	--	--	--		4049	
82	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	153,00	--	7956	--	7956	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
83	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	70	410,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
84	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	3139,00	--	69058	--	69058	--	74583
		СП - 8%			--	--	--	--		5525	
85	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2394,00	--	38304	--	38304	--	41368
		СП - 8%			--	--	--	--		3064	
86	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7235,00	--	28940	--	28940	--	31255
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
87	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	384,00	--	23040	--	23040	--	24883
		СП - 8%			--	--	--	--		1843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62	799,00	--	49538	--	49538	--	53501
		СП - 8%			--	--	--	--		3963	
89	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	152	1912,00	--	290624	--	290624	--	313874
		СП - 8%			--	--	--	--		23250	
90	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	174	1928,00	--	335472	--	335472	--	362310
		СП - 8%			--	--	--	--		26838	
91	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	178	2182,00	--	388396	--	388396	--	419468
		СП - 8%			--	--	--	--		31072	
92	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	178	3873,00	--	689394	--	689394	--	744546
		СП - 8%			--	--	--	--		55152	
93	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	7109,00	--	462085	--	462085	--	499052
		СП - 8%			--	--	--	--		36967	
94	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	2630,00	--	60490	--	60490	--	65329
		СП - 8%			--	--	--	--		4839	
95	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	3522,00	--	197232	--	197232	--	213011
		СП - 8%			--	--	--	--		15779	
96	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	111	3025,00	--	335775	--	335775	--	362637
		СП - 8%			--	--	--	--		26862	
97	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1845,00	--	33210	--	33210	--	35867
		СП - 8%			--	--	--	--		2657	
98	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2951,00	--	47216	--	47216	--	50993
		СП - 8%			--	--	--	--		3777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12093374	768814	10546430	919134	14053510
							778129	370789	--	1041002	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				532322				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				532322				
		Сметная прибыль	Тенге				42586				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				574907				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11561052				
	Материалы		Тенге				113677				
	Всего заработная плата		Тенге					1148918			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3085430				
	Местные материалы		Тенге				6815002				
		Накладные расходы	Тенге				919134				
		Сметная прибыль	Тенге				998415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13478601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата	Тенге					1148918			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14053509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								934
		Сметная заработная плата	Тенге					1148918			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03											
Сети ВЛ-10кв, ВЛ-0,4кв (Участок 3)											
РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10 кВ											
99	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6982,05	2974,90	6982	2975	669	3836	11683
		НР - 80%; СП - 8%			3338,46	1456,14	3338	1456		865	
100	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14068,87	6876,00	28138	13752	1338	15826	47481
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	13048	6734		3517	
101	2104-0405-0110 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	5	38884,00	--	194420	--	194420	--	209974
		СП - 8%			--	--	--	--		15554	
102	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн КМ-1	шт	2	1420,71	--	2841	--	2841	--	3069
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
103	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Накладка ОГ52	шт	2	901,61	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
104	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Оголовок ОГs55	шт	1	13387,50	--	13388	--	13388	--	14459
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
105	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-1	шт	2	6438,75	--	12878	--	12878	--	13908
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
106	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-2	шт	2	1575,54	--	3151	--	3151	--	3403
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
107	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Вал привода РА-3	шт	6	4763,04	--	28578	--	28578	--	30864
		СП - 8%			--	--	--	--		2286	
108	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн РА-5а	шт	6	928,93	--	5574	--	5574	--	6019
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
109	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМs60а	шт	2	2832,32	--	5665	--	5665	--	6118
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
110	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Кронштейн У1	шт	2	3834,11	--	7668	--	7668	--	8282
		СП - 8%			--	--	--	--		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х8	шт	2	601,07	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
112	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	10	448,00	--	4480	--	4480	--	4838
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
113	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3634,00	--	43608	--	43608	--	47097
		СП - 8%			--	--	--	--		3489	
114	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.11	Искровой промежуток SDI20.3	шт	3	10928,57	--	32786	--	32786	--	35409
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
115	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	5	12306,00	--	61530	--	61530	--	66452
		СП - 8%			--	--	--	--		4922	
116	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	
117	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	799,00	--	8789	--	8789	--	9492
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
118	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	13138,00	--	78828	--	78828	--	85134
		СП - 8%			--	--	--	--		6306	
119	2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
120	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
		Прочее									
121	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Траверса ТМ73	шт	2	7968,75	--	15938	--	15938	--	17213
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
122	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х1	шт	4	728,57	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
123	Прайс-лист ТОО"KArAdEl MECHAniCs" стр.6	Хомут Х7	шт	6	546,43	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				666192	16727	633081	19662	740722
							16387	8191	--	54865	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				287256				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				287256				
		Сметная прибыль	Тенге				22980				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				310236				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				378937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		465	
134	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	49,8	410,00	--	20418	--	20418	--	22051
		СП - 8%			--	--	--	--		1633	
135	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3139,00	--	65919	--	65919	--	71193
		СП - 8%			--	--	--	--		5274	
136	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	2394,00	--	21546	--	21546	--	23270
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
137	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	7235,00	--	28940	--	28940	--	31255
		СП - 8%			--	--	--	--		2315	
138	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39	384,00	--	14976	--	14976	--	16174
		СП - 8%			--	--	--	--		1198	
139	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	799,00	--	38352	--	38352	--	41420
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
140	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	111	1912,00	--	212232	--	212232	--	229211
		СП - 8%			--	--	--	--		16979	
141	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99	1928,00	--	190872	--	190872	--	206142
		СП - 8%			--	--	--	--		15270	
142	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	103	2182,00	--	224746	--	224746	--	242726
		СП - 8%			--	--	--	--		17980	
143	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	104	3873,00	--	402792	--	402792	--	435015
		СП - 8%			--	--	--	--		32223	
144	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	47	7109,00	--	334123	--	334123	--	360853
		СП - 8%			--	--	--	--		26730	
145	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17	2630,00	--	44710	--	44710	--	48287
		СП - 8%			--	--	--	--		3577	
146	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	46	3522,00	--	162012	--	162012	--	174973
		СП - 8%			--	--	--	--		12961	
147	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	51	3025,00	--	154275	--	154275	--	166617
		СП - 8%			--	--	--	--		12342	
148	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	1845,00	--	29520	--	29520	--	31882
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
149	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2951,00	--	14755	--	14755	--	15935
		СП - 8%			--	--	--	--		1180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7766648	520659	6737131	603894	9040184
							508857	246009	--	669645	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				403119				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				403119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				32249				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				435368				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7363529				
	Материалы		Тенге				66200				
	Всего заработная плата		Тенге					754867			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1966002				
	Местные материалы		Тенге				4301810				
		Накладные расходы	Тенге				603893				
		Сметная прибыль	Тенге				637394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8604816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					754867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9040184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					754867			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44005474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2244704				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2224793			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1067909			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33626225		
		- Накладные расходы	Тенге							2650091	
		- Сметная прибыль	Тенге							3259664	

Временные здания и сооружения (2,4%)	1 056 131,38
Итого с временными зданиями и сооружениями	45 061 605,38
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (0,7%)	315 431,24
Итого	45 377 036,61
Непредвиденные работы и затраты 2%	907 540,73
Итого	46 284 577,35
Итого в текущих ценах на 2020 год к=1,049901	48 594 224,04
Итого с понижающим коэффициентом к=0,94999999343	46 146 705,59
НДС 12%	5 537 604,67
ВСЕГО ПО АКТУ С УЧЕТОМ НДС (12 %)	51 684 310,26

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хохяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Подрядчик:

ТОО "Асанас-Дар"

Карабаева Р.А.

ТЕХНАДЗОР