СПРАВКА
стоимости выполненных работ **Ф-3**
за Декабрь 2024 года

ЗАКАЗЧИК: ОНГАРОВ ИЗБАСАР
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"
ТЕХНАДЗОР:ТОО "iVision Build"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ARHPROJECT+"
ДОГОВОР: №29 от 09.11.2024 г

Наименование объекта: Строительства зоны отдыха расположенный по адресу: область Туркестанская, район Толебийский, с.о. Алатауский, учетный квартал 010, участок №1851

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	1987821	16565179	18553000	1987821	16565179	18553000
	Итого к оплате ТОО "Намыс"	**1987821**	**16565179**	**18553000**	**1987821**	**16565179**	**18553000**

ЗАКАЗЧИК
_____ **Онгаров И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "iVision Build"
_____ **Ошибеков Л.Т..**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ARHPROJECT+"
_____ **Абуов Н.С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НАМЫС"
_____ **Оспанов Г.Д.**

Форма 4

Заказчик: **ОНГАРОВ ИЗБАСАР**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "iVision Build"**
Авторский надзор: **ТОО "ARHPROJECT+"**
Наименование строительства и его адрес: Строительства зоны отдыха расположенный по адресу: область Туркестанская, район Толебийский, с.о. Алатауский, учетный квартал
Договор подряда (контракт) №29 от 09.11.2024 г

АКТ №1
выполненных работ
за Декабрь 2024 года

					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения / по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ленточный фундамент									
1	**1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м^3**	15	33,249.48	2,602.01	498742	39030	338240	121000	669321
		НР - 91%, СП - 5%			8,098.14	766.33	121472	11495		49579	
2	**221-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	**м^3**	15	96,989	–	1454835	–	1454835	–	1571222
		СП - 5%			–	–	–	–		116387	
		Стена									
3	**1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Стены наружные простые из Кирпич керамический или силикатный рядовой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	6	27,556.89	5,436.93	165341	32621	35393	100577	287191
		НР - 93%, СП - 5%			16,221.12	1,803.36	97327	10820		21273	
4	**212-401-0203 РСНБ РК 2022**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	**м^3**	0.6497	25,201	–	16373	–	16373	–	17683
		СП - 5%			–	–	–	–		1310	
5	**261-101-0304 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	**1000 шт.**	1.7266	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
6	**213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	19	84,688	–	1609072	–	1609072	–	1737798
		СП - 5%			–	–	–	–		128726	
		Внутренная отделка									
		Стены									
7	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	65	2,470.04	163.84	160553	10650	26252	106293	288194
		НР - 80%, СП - 5%			1,902.33	141.77	123651	9215		21348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	м² оштукатуриваемой поверхности	65	2,553.55	32.02	165981	2082	59315	84399	270410
		НР - 80%, СП - 5%			1,608.98	14.07	104584	915		20030	
9	1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	65	1,556.53	8.28	101174	539	13291	70118	184995
		НР - 80%, СП - 5%			1,343.75	4.67	87344	304		13703	
10	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/	м² потолка	37	4,323.36	28.08	159964	1039	45011	102985	283985
		НР - 90%, СП - 5%			3,078.75	13.89	113914	514		21036	
11	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	30.9	925	–	28582	–	28582	–	30869
		СП - 5%			–	–	–	–		2287	
12	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	37	1,402.99	3.13	51911	115	5650	36956	95976
		НР - 80%, СП - 5%			1,247.2	1.31	46146	48		7109	
13	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	37	1,846.37	8.86	68316	328	8137	48028	125652
		НР - 80%, СП - 5%			1,617.59	4.99	59851	185		9308	
				Наружные отделка							
14	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	40	5,514.92	64.46	220597	2578	80955	110903	358020
		НР - 80%, СП - 5%			3,426.61	39.1	137064	1564		26520	
15	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м² отделываемой поверхности	40	2,331.14	256.59	93246	10264	40528	38323	142094
		НР - 80%, СП - 5%			1,061.35	136.24	42454	5450		10525	
16	236-101-0401 РСНБ РК 2022	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и восстановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)	кг	0.6	855	–	513	–	513	–	554
		СП - 5%			–	–	–	–		41	
				Кровля							
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	3.8	203,970.04	2,259.24	775086	8586	533995	213397	1067562
		НР - 90%, СП - 5%			61,185.6	1,211.21	232505	4603		79079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стропила. Установка с изготовлением** *НР - 90%, СП - 5%*	$м^3$ древесины в конструкции	5.7	221,505.63 60,266.73	1,593.61 736.9	1262582 343520	9083 4200	909979	312949 126042	1701573
19	215-202-0101 РСНБ РК 2022	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1** *СП - 5%*	$м^3$	4.4	117,770 –	– –	518188 –	– –	518188	– 41455	559643
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Отпезащита** *НР - 90%, СП - 5%*	$м^2$ обработанной поверхности	64	287.19 84.87	5.66 2.99	18380 5432	362 191	12586	5061 1875	25316
21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 92%, СП - 5%*	$м^2$ изолируемой поверхности	34	346.61 203.1	24.01 7.79	11785 6905	816 265	4064	6597 1471	19852
22	235-101-0901 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** *СП - 5%*	$м^2$	34	264 –	– –	8976 –	– –	8976	– 718	9694
23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%, СП - 5%*	$м^2$ утепляемого покрытия	48	2,538.22 1,335.12	99.49 30.81	121835 64086	4776 1479	52973	60319 14572	196727
24	234-101-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150** *СП - 5%*	$м^3$	3.8	66,535 –	– –	252833 –	– –	252833	– 20227	273060
25	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%, СП - 5%*	$м^2$ кровли	64	5,587.44 2,825.82	40.78 10.81	357596 180852	2610 692	174134	167021 41969	566586
26	224-101-0202 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм** *СП - 5%*	$м^2$	64	2,810 –	– –	179840 –	– –	179840	– 14387	194227
				ПРОЕМЫ ОКНА							
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/** *НР - 90%, СП - 5%*	$м^2$	6.6	6,752.19 2,995.04	360.16 210.5	44564 19767	2377 1389	22420	19041 5088	68693
28	223-102-0305 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/** *СП - 5%*	$м^2$	7.6	42,612 –	– –	323851 –	– –	323851	– 25908	349759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/	м^2	6.6	9,617.54	357.95	63476	2362	35946	23870	94333
		НР - 90%, СП - 5%			3,813.31	205.15	25168	1354		6988	
30	223-102-0103 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/	м^2	6.6	52,236	–	344758	–	344758	–	372339
		СП - 5%			–	–	–	–		27581	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5	4,017.9	10.2	20090	51	17302	2489	24386
		НР - 90%, СП - 5%			547.37	5.84	2737	29		1806	
32	223-501-0100 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	5	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
33	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	5	1,565	–	7825	–	7825	–	8451
		СП - 5%			–	–	–	–		626	
34	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5	2,463.07	7.56	12315	38	6841	4359	18008
		НР - 80%, СП - 5%			1,087.14	2.73	5436	14		1334	
		Двери металлические									
35	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах /Ди-1,Ди-2/	м^2	4.2	7,038.59	101.8	29562	427	6130	16030	49239
		НР - 69%, СП - 5%			5,477.35	53.88	23005	226		3647	
36	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный /Дн-1/	м^2	4.2	68,169	–	286310	–	286310	–	309215
		СП - 5%			–	–	–	–		22905	
37	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	4	694.44	2.43	2778	9	1961	732	3791
		НР - 90%, СП - 5%			202.06	1.35	808	5		281	
38	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	601	–	2404	–	2404	–	2596
		СП - 5%			–	–	–	–		192	
39	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	4	3,217	–	12868	–	12868	–	13897
		СП - 5%			–	–	–	–		1029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9453102	130743	7478831	1651447	11992911
							1844028	54957	–	888362	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9423540				
	Материалы		тенге				2424971				
	Всего заработная плата		тенге					1875754			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				5047228				
		Накладные расходы	тенге				1635417				
		Сметная прибыль	тенге				884715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11943672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								710
		Сметная заработная плата	тенге					1875754			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				29562				
	Материалы		тенге				6130				
	Всего заработная плата		тенге					23231			
		Накладные расходы	тенге				16030				
		Сметная прибыль	тенге				3647				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				49239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	тенге					23231			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11992911				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								719
		Сметная заработная плата	тенге					1898985			
		РАЗДЕЛ 2.Отмоска									
40	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 100 мм./ОТМОСТКА/ Устройство	$м^2$ стяжки	27.3913	1,280.25	51.92	35068	1422	11288	21888	61513
		НР - 94%, СП - 5%			816.26	33.84	22358	927		4556	
41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.3	51,002.08	1,874.4	15301	562	480	13198	30779
		НР - 91%, СП - 5%			47,528.68	816.82	14259	245		2280	
42	261-102-0122 РСНБ РК 2022	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0.3	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				50369	1984	11768	35086	92292
							36617	1172	–	6836	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				50369				
	Материалы		тенге				11767				
	Всего заработная плата		тенге					37789			
		Накладные расходы	тенге				35086				
		Сметная прибыль	тенге				6836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				92291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					37789			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				92291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	тенге					37789			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ									
43	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	29.4	1,656.25	28.6	48694	841	–	47280	103652
		НР - 98%, СП - 5%			1,627.65	13.33	47853	392		7678	
44	245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	181	2,231	–	403811	–	403811	–	436116
		СП - 5%			–	–	–	–		32305	
45	261-301-0218 РСНБ РК 2022	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных сваренных	комплект	43	727	–	31261	–	31261	–	33762
		СП - 5%			–	–	–	–		2501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	2,749.89	17.38	118245	747	306	114861	251754
		НР - 98%, СП - 58%			2,725.39	0.31	117192	13		18649	
47	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	42.57	198	–	8429	–	8429	–	9103
		СП - 58%			–	–	–	–		674	
48	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	158	2,931.38	20.7	463158	3271	748	450016	986228
		НР - 98%, СП - 58%			2,905.94	0.39	459139	62		73054	
49	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	156.42	294	–	45987	–	45987	–	49666
		СП - 58%			–	–	–	–		3679	
50	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	201	206.63	1.72	41533	346	613	39762	87799
		НР - 98%, СП - 58%			201.86	–	40574	–		6504	
51	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.201	148,282.98	–	29805	–	658	28855	63353
		НР - 99%, СП - 58%			145,007.52	–	29147	–		4693	
52	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	96	18	–	1728	–	1728	–	1866
		СП - 58%			–	–	–	–		138	
53	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	30	34	–	1020	–	1020	–	1102
		СП - 58%			–	–	–	–		82	
54	241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	96	50	–	4800	–	4800	–	5184
		СП - 58%			–	–	–	–		384	
55	241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	66	24	–	1584	–	1584	–	1711
		СП - 58%			–	–	–	–		127	
56	241-211-1601 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	96	353	–	33888	–	33888	–	36599
		СП - 58%			–	–	–	–		2711	
57	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	53	660.43	1.15	35003	61	730	33561	74049
		НР - 98%, СП - 58%			645.5	0.64	34212	34		5485	
58	245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	53	6,365	–	337345	–	337345	–	364333
		СП - 58%			–	–	–	–		26988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	53	8,698	–	460994	–	460994	–	497874
		СП - 8%			--	–	–	–		36880	
60	242-202-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	53	9,909	–	525177	–	525177	–	567191
		СП - 8%			–	–	–	–		42014	
61	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм /гильза/	м	9.2	1,511	–	13901	–	13901	–	15013
		СП - 8%			–	–	–	–		1112	
62	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	5,666	–	67992	–	67992	–	73431
		СП - 8%			–	–	–	–		5439	
63	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	5,964	–	71568	–	71568	–	77293
		СП - 8%			–	–	–	–		5725	
64	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	1,376.65	3.82	8260	23	577	7515	17037
		НР - 98%, СП - 8%			1,276.71	1.4	7660	8		1262	
65	242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	84,708	–	508248	–	508248	–	548908
		СП - 8%			–	–	–	–		40660	
66	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	1	451.53	–	452	–	28	415	937
		НР - 98%, СП - 8%			423.97	–	424	–		69	
67	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	4,549	–	4549	–	4549	–	4913
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	158	1,318.74	152.1	208361	24031	67833	98637	331558
		НР - 76%, СП - 8%			737.32	84.11	116497	13289		24560	
69	234-303-0109 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	173.8	230	–	39974	–	39974	–	43172
		СП - 8%			–	–	–	–		3198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**3515767**	**29320**	**2633749**	**820902**	**4683604**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							852698	13798	–	346935	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2800422				
	Материалы		тенге				68491				
	Всего заработная плата		тенге					158933			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2562256				
		Накладные расходы	тенге				127492				
		Сметная прибыль	тенге				234234				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				3162148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	тенге					158933			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				715345				
	Материалы		тенге				3003				
	Всего заработная плата		тенге					707563			
	Сдача и испытание		тенге				1430				
		Накладные расходы	тенге				693410				
		Сметная прибыль	тенге				112701				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		тенге				1521456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
		Сметная заработная плата	тенге					707563			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4683604				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
		Сметная заработная плата	тенге					866496			
		РАЗДЕЛ 4.НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	22.4	4,187.81	–	93807	–	–	67541	174256
		НР - 72%, СП - 8%			4,187.81	–	93807	–		12908	
71	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	20	2,185.99	–	43720	–	–	31478	81214
		НР - 72%, СП - 8%			2,185.99	–	43720	–		6016	
72	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0.05	91,096.4	4,867.07	4555	244	120	4282	9544
		НР - 99%, СП - 8%			83,817.89	2,691.58	4191	135		707	
73	241-201-0104 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм**	м	50	891	–	44550	–	44550	–	48114
		СП - 8%			–	–	–	–		3564	
74	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2**	$м^3$ грунта	1.8	5,139.59	–	9251	–	–	6661	17185
		НР - 72%, СП - 8%			5,139.59	–	9251	–		1273	
75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1.08	2,185.99	–	2361	–	–	1700	4386
		НР - 72%, СП - 8%			2,185.99	–	2361	–		325	
76	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	1.08	377.33	164.32	408	177	–	234	694
		НР - 72%, СП - 8%			213.01	88.32	230	95		51	
77	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Устройство щебеночного основания.**	$м^3$ грунта	0.36	2,185.99	–	787	–	–	567	1462
		НР - 72%, СП - 8%			2,185.99	–	787	–		108	
78	211-202-0301 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	0.36	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
79	1308-0304-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик водоразборный. Установка на бетонном основании	шт.	1	13,332.97	6,092.25	13333	6092	439	7096	22063
		НР - 72%; СП - 5%			6,801.6	3,054.14	6802	3054		1634	
80	ПРАЙС-ЛИСТ	Ящики металлические утепленные	шт	1	86,517.86	--	86518	--	86518	--	93439
		СП - 5%			--	--	--	--		6921	
81	261-301-0413 РСНБ РК 2022	Вентили муфтовые запорные 1563 P PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
82	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1,348.96	57.58	1349	58	27	1270	2828
		НР - 98%; СП - 5%			1,263.82	31.84	1264	32		209	
83	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24,788	--	24788	--	24788	--	26771
		СП - 5%			--	--	--	--		1983	
		ПАНДУС и лестница									
84	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28)	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	5	37,086.82	1,894.33	185434	9472	121508	53717	258283
		НР - 91%; СП - 5%			10,890.79	915.17	54454	4576		19132	
85	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.15	363,920	--	54588	--	54588	--	58955
		СП - 5%			--	--	--	--		4367	
86	1209-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Решетки лестничные металлические/ПАНДУС/.Устройство	м	23	880.25	2.87	20246	66	10790	6793	29202
		НР - 72%; СП - 5%			408.26	1.92	9390	44		2163	
87	1109-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы в целом. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.18	16,408.56	1,654.79	2954	298	220	1682	5007
		НР - 69%; СП - 5%			13,535.96	6.73	2436	1		371	
88	1212-0103-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м^2	11	2,220.54	0.59	24426	7	1731	16338	44025
		НР - 72%; СП - 5%			2,062.53	0.33	22688	4		3261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				613075	16414	345279	199359	877428
							251381	7941	--	64993	
	Стоимость монтажных работ		тенге				13333				
	Материалы		тенге				439				
	Всего заработная плата		тенге					9856			
		Накладные расходы	тенге				7096				
		Сметная прибыль	тенге				1634				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				22063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					9856			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				595439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				134151				
	Всего заработная плата		тенге					245733			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				210444				
		Накладные расходы	тенге				189311				
		Сметная прибыль	тенге				62779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				847529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	тенге					245733			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				2954				
	Материалы		тенге				219				
	Всего заработная плата		тенге					2437			
		Накладные расходы	тенге				1682				
		Сметная прибыль	тенге				371				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					2437			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				1349				
	Материалы		тенге				28				
	Всего заработная плата		тенге					1296			
		Накладные расходы	тенге				1270				
		Сметная прибыль	тенге				209				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				2828				
		Сметная заработная плата	тенге					1296			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				877427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	тенге					259322			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**16565179**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				2984724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					178461			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					77868			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10469127		
		- Накладные расходы	тенге							2706794	
		- Сметная прибыль	тенге							1307126	

НДС (12%)	12%	1,987,821
Стоимость строительства		**18,553,000**

Заказчик:

Онгаров И.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Оспанов К.Д.

ТОО "НАМЫС" ЖШС

Авторский надзор:
Директор ТОО "ARHPROJECT+"
Абуов Н.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "Vision Build"
Ораибеков Э.Т.