Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №55

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2017 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник	анизац. Праав
				Номер	дата	Номер	дата	Наименов	Код
				03-3/439	22.09.2017		16.10.17г		

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. Стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	144 633 105,46	129 136 701,30		129 136 701,30			15 496 404,16	144 633 105,46
в т.числе за месяц	144 633 105,46	129 136 701,30		129 136 701,30			15 496 404,16	144 633 105,46

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №55

Локальная ресурсная смета выполненных работ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	Е11-010101-0315 11-010101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	2192,5000		117,45	257512,16
		Итого оплата труда:				46,55	102050,23
		Итого эксплуатация машин:				107,32	235298,48
		Накладные расходы	%	--		33,65	73787,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,09	26503,97
		Сметная стоимость:				163,19	357803,54
2	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	165,5000		2219,35	367302,76
		Итого оплата труда:				2219,35	367302,76
		Накладные расходы	%	--		1461,35	241853,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,46	48732,51
		Сметная стоимость:				3975,16	657888,85
3	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м3 грунта	2358,0000		31,65	74621,10
		Итого оплата труда:				11,34	26743,60
		Итого эксплуатация машин:				31,65	74621,10
		Накладные расходы	%	--		8,33	19639,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	7540,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				43,17	101801,51
4	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	4716,0000		27,08	127699,42
		Итого оплата труда:				9,70	45766,44
		Итого эксплуатация машин:				27,08	127699,42
		Накладные расходы	%	--		7,13	33609,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	12904,69
		Сметная стоимость:				36,94	174213,37
5	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	м3 грунта	1104,0000		31,65	34937,11
		Итого оплата труда:				11,34	12521,18
		Итого эксплуатация машин:				31,65	34937,11
		Накладные расходы	%	--		8,33	9195,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	3530,58
		Сметная стоимость:				43,17	47662,79
6	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	2208,0000		27,08	59788,02
		Итого оплата труда:				9,70	21427,54
		Итого эксплуатация машин:				27,08	59788,02
		Накладные расходы	%	--		7,13	15735,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	6041,89
		Сметная стоимость:				36,94	81565,55
7	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	348,0000		22,18	7718,52
		Итого оплата труда:				7,95	2766,26
		Итого эксплуатация машин:				22,18	7718,52
		Накладные расходы	%	--		5,84	2031,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	780,00
		Сметная стоимость:				30,26	10529,96
8	Е11-010205-0503 11-010205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	116,0000		879,14	101979,96
		Итого оплата труда:				879,14	101979,96
		Накладные расходы	%	--		578,88	67149,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,64	13530,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1574,65	182659,89
9	Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	348,0000		143,41	49907,07
		Итого оплата труда:				109,27	38025,38
		Итого эксплуатация машин:				60,91	21195,05
		Накладные расходы	%	--		73,40	25541,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	6035,92
		Сметная стоимость:				234,15	81484,91
10	Е11-010205-0803 11-010205-0803 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта под полы ленточными транспортерами**	м3 грунта	640,0000		1596,56	1021801,41
		Итого оплата труда:				1505,63	963605,96
		Итого эксплуатация машин:				156,58	100211,33
		Накладные расходы	%	--		995,25	636961,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,35	132701,07
		Сметная стоимость:				2799,16	1791464,40
11	Е11-010203-0106 11-010203-0106 РСНБ РК 2015	**Разравниванме грунта**	м2 спланированной площади	1063,9000		123,64	131542,75
		Итого оплата труда:				123,64	131542,75
		Накладные расходы	%	--		81,41	86615,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,40	17452,65
		Сметная стоимость:				221,46	235610,82
12	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	м3 грунта	1254,0000		137,62	172576,00
		Итого оплата труда:				51,51	64587,63
		Итого эксплуатация машин:				129,18	161990,98
		Итого материалов:				0,13	158,59
		Накладные расходы	%	--		37,57	47106,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,01	17574,64
		Сметная стоимость:				189,20	237257,60

1	2	3	4	5	6	7	8
13	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	2194,5000		412,41	905033,74
		Накладные расходы	%	--		17,49	38373,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	75472,57
		Сметная стоимость:				464,29	1018879,75
14	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1254,0000		15,53	19478,57
		Итого оплата труда:				6,52	8175,07
		Итого эксплуатация машин:				13,10	16430,87
		Итого материалов:				0,13	158,59
		Накладные расходы	%	--		4,67	5862,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2027,26
		Сметная стоимость:				21,82	27368,04
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3331898,59
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3331898,59
Материалы -			Тенге				317,17
Всего заработная плата -			Тенге				1886494,74
Транспортные расходы -			Тенге				905033,74
		Накладные расходы -	Тенге				1303463,43
		Сметная прибыль -	Тенге				370828,96
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5006191,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2391,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886494,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5006191,00
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2391,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1886494,74
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
15	Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	16,4000		3355,97	55037,99
		Итого оплата труда:				825,46	13537,53
		Итого эксплуатация машин:				677,72	11114,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2111,54**	**34629,26**
		Накладные расходы	%	--		579,41	9502,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,83	5163,22
		Сметная стоимость:				**4250,21**	**69703,47**
16	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкци**	**6,0000**		**1118,36**	**6710,17**
		Итого оплата труда:				**717,48**	**4304,91**
		Итого эксплуатация машин:				**610,86**	**3665,19**
		Накладные расходы	%	--		511,87	3071,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,42	782,51
		Сметная стоимость:				**1760,65**	**10563,89**
17	**Е11-070101-0102 11-070101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкци**	**47,0000**		**1481,53**	**69631,89**
		Итого оплата труда:				**937,66**	**44070,03**
		Итого эксплуатация машин:				**831,46**	**39078,74**
		Накладные расходы	%	--		669,79	31480,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,11	8088,97
		Сметная стоимость:				**2323,43**	**109201,12**
18	**Е11-070101-0103 11-070101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкци**	**100,0000**		**2135,05**	**213505,32**
		Итого оплата труда:				**1387,52**	**138752,22**
		Итого эксплуатация машин:				**1157,63**	**115762,73**
		Накладные расходы	%	--		988,71	98871,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,90	24990,12
		Сметная стоимость:				**3373,67**	**337366,59**
19	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**93,0800**		**35076,65**	**3264934,58**
		Накладные расходы	%	--		1487,25	138433,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2925,11	272269,42
		Сметная стоимость:				**39489,01**	**3675637,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**93,0800**		**350,77**	**32649,35**
		Накладные расходы	%	--		14,87	1384,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,25	2722,69
		Сметная стоимость:				394,89	36756,37
21	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**93,0800**		**270,00**	**25131,60**
		Накладные расходы	%	--		11,45	1065,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2095,77
		Сметная стоимость:				303,96	28292,95
22	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,3000**		**16304,08**	**21195,31**
		Итого оплата труда:				1092,10	1419,73
		Итого эксплуатация машин:				650,06	845,08
		Итого материалов:				14717,18	19132,34
		Накладные расходы	%	--		1243,42	1616,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1403,80	1824,94
		Сметная стоимость:				18951,30	24636,69
23	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**1,3000**		**132,07**	**171,69**
		Накладные расходы	%	--		5,60	7,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,01	14,32
		Сметная стоимость:				148,68	193,28
24	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**3,2000**		**19762,67**	**63240,55**
		Итого оплата труда:				1607,12	5142,79
		Итого эксплуатация машин:				1006,89	3222,06
		Итого материалов:				17397,99	55673,58
		Накладные расходы	%	--		1650,44	5281,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713,05	5481,76
		Сметная стоимость:				23126,16	74003,72

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1050		148250,36	15572,22
		Накладные расходы	%	--		6285,82	660,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	1298,60
		Сметная стоимость:				166899,07	17531,08
26	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,1050		13766,44	1446,03
		Итого оплата труда:				12999,43	1365,46
		Итого эксплуатация машин:				686,88	72,15
		Итого материалов:				275,40	28,93
		Накладные расходы	%	--		7155,74	751,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	175,81
		Сметная стоимость:				22595,95	2373,48
27	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкци	47,0000		1153,78	54227,66
		Итого оплата труда:				565,71	26588,42
		Итого эксплуатация машин:				538,52	25310,34
		Итого материалов:				244,76	11503,63
		Накладные расходы	%	--		415,12	19510,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	5899,07
		Сметная стоимость:				1694,41	79637,48
28	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкци	144,0000		1637,18	235753,39
		Итого оплата труда:				794,92	114467,85
		Итого эксплуатация машин:				755,77	108830,94
		Итого материалов:				361,45	52049,48
		Накладные расходы	%	--		583,99	84094,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,69	25587,83
		Сметная стоимость:				2398,86	345435,68

1	2	3	4	5	6	7	8
29	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**103,0000**		**2453,53**	**252713,88**
		Итого оплата труда:				1187,01	122261,81
		Итого эксплуатация машин:				1196,15	123203,64
		Итого материалов:				510,07	52536,93
		Накладные расходы	%	--		872.42	89858.85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266.08	27405.82
		Сметная стоимость:				3592,02	369978,55
30	Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**77,0000**		**3460,93**	**266491,50**
		Итого оплата труда:				1617,75	124566,76
		Итого эксплуатация машин:				1791,03	137908,95
		Итого материалов:				728,78	56116,25
		Накладные расходы	%	--		1193.96	91935.09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372.39	28674.13
		Сметная стоимость:				5027,28	387100,72
31	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**32,6710**		**21572,85**	**704806,58**
		Накладные расходы	%	--		914.69	29883.80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1799.00	58775.23
		Сметная стоимость:				24286,54	793465,61
32	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**32,6710**		**215,73**	**7048,07**
		Накладные расходы	%	--		9.15	298.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.99	587.75
		Сметная стоимость:				242,87	7934,66
33	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**18,3470**		**20808,08**	**381765,84**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		882.26	16186.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1735.23	31836.22
		Сметная стоимость:				**23425,57**	**429788,93**
34	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**18,3470**		**208,08**	**3817,66**
		Накладные расходы	%	--		8.82	161.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.35	318.36
		Сметная стоимость:				**234,26**	**4297,89**
35	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**108,2120**		**19647,96**	**2126145,00**
		Накладные расходы	%	--		833.07	90148.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1638.48	177303.49
		Сметная стоимость:				**22119,52**	**2393597,09**
36	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**108,2120**		**196,48**	**21261,45**
		Накладные расходы	%	--		8.33	901.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16.38	1773.03
		Сметная стоимость:				**221,20**	**23935,97**
37	**техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ**	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**159,2300**		**270,00**	**42992,10**
		Накладные расходы	%	--		11.45	1822.87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.52	3585.20
		Сметная стоимость:				**303,96**	**48400,16**
38	**Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Местные заделки из керамического кирпича М100 на растворе М75.Кладка**	**м3 кладки**	**49,8000**		**25926,40**	**1291134,49**
		Итого оплата труда:				4707,50	234433.30
		Итого эксплуатация машин:				1284,73	63979,65
		Итого материалов:				20242,47	1008075,08
		Накладные расходы	%	--		3592.08	178885.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2361.48	117601.62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				31879,96	1587621,83
39	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки из бетона В7,5.Устройство	м3	11,9000		18855,64	224382,10
		Итого оплата труда:				2360,93	28095,03
		Итого эксплуатация машин:				799,44	9513,29
		Итого материалов:				15890,05	189091,57
		Накладные расходы	%	--		1993,08	23717,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667,90	19847,98
		Сметная стоимость:				22516,61	267947,72
40	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка	т металлических изделий	0,0542		274266,98	14859,79
		Итого оплата труда:				44903,40	2432,87
		Итого эксплуатация машин:				1378,13	74,67
		Итого материалов:				228447,91	12377,31
		Накладные расходы	%	--		35407,03	1918,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24773,92	1342,25
		Сметная стоимость:				334447,93	18120,39
41	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры для канализационных труб.Укладка	км трубопровода	0,0110		705832,92	7764,16
		Итого оплата труда:				451522,96	4966,75
		Итого эксплуатация машин:				303425,10	3337,68
		Итого материалов:				55871,18	614,58
		Накладные расходы	%	--		322211,86	3544,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82243,58	904,68
		Сметная стоимость:				1110288,36	12213,17
42	С123-010201-0234 23-010201-0234 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры	м	11,0440		9411,15	103936,74
		Накладные расходы	%	--		399,03	4406,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		784,81	8667,49
		Сметная стоимость:				10595,00	117011,15

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкци	242,0000		301,91	73061,38
		Итого оплата труда:				152,02	36789,80
		Итого эксплуатация машин:				150,27	36364,50
		Итого материалов:				36,44	8818,78
		Накладные расходы	%	--		111,21	26912,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,05	7997,95
		Сметная стоимость:				446,17	107972,29
44	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	5,9920		71493,83	428391,03
		Накладные расходы	%	--		3031,34	18163,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5962,01	35724,38
		Сметная стоимость:				80487,18	482279,19
45	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	тенге	5,9920		714,94	4283,91
		Накладные расходы	%	--		30,31	181,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,62	357,24
		Сметная стоимость:				804,87	4822,79
46	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	тенге	5,9920		270,00	1617,84
		Накладные расходы	%	--		11,45	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	134,91
		Сметная стоимость:				303,96	1821,35
47	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство под перегородки из бетона В15**	м3	2,2000		21098,93	46417,65
		Итого оплата труда:				2360,93	5194,04
		Итого эксплуатация машин:				799,44	1758,76
		Итого материалов:				18133,34	39893,35
		Накладные расходы	%	--		2088,19	4594,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,97	4080,93
		Сметная стоимость:				25042,10	55092,61

1	2	3	4	5	6	7	8
48	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0712		148250,36	10555,43
		Накладные расходы	%	--		6285.82	447.55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362.89	880.24
		Сметная стоимость:				166899,07	11883,21
49	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0712		13766,44	980,17
		Итого оплата труда:				12999,43	925,56
		Итого эксплуатация машин:				686,88	48,91
		Итого материалов:				275,40	19,61
		Накладные расходы	%	--		7155.74	509.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	119.17
		Сметная стоимость:				22595,95	1608,83
50	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида**	м2 поверхности	278,3000		1741,11	484550,54
		Итого оплата труда:				158,46	44099,79
		Итого эксплуатация машин:				27,55	7668,00
		Итого материалов:				1561,09	434451,10
		Накладные расходы	%	--		157.73	43897.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151.91	42275.84
		Сметная стоимость:				2050,75	570723,90
51	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	892,2000		730,75	651973,17
		Итого оплата труда:				181,24	161699,22
		Итого эксплуатация машин:				12,16	10844,86
		Итого материалов:				539,07	480957,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		126.96	113269.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68.62	61219.43
		Сметная стоимость:				926,32	**826462,35**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11210158,27**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11210158,27**
	Материалы -		Тенге				**2455969,00**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1115113,86**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**269038,04**
	Местные материалы -		Тенге				**6906043,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**1137446,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**987808,40**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**13335413,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1367,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115113,86**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**13335413,41**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1367,47**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1115113,86**
		РАЗДЕЛ 3.Приямок ввода теплосети					
52	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Приямок ввода теплосети.Устройство**	**м3**	**0,4000**		**21098,93**	**8439,57**
		Итого оплата труда:				2360,93	944,37
		Итого эксплуатация машин:				799,44	319,77
		Итого материалов:				18133,34	7253,34
		Накладные расходы	%	--		2088,19	835,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1854,97	741,99
		Сметная стоимость:				25042,10	10016,84
53	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0060**		**228447,91**	**1370,69**
		Накладные расходы	%	--		9686,19	58,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19050,73	114,30
		Сметная стоимость:				257184,83	1543,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				9810,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9810,26
		Материалы -	Тенге				7253,34
		Всего заработная плата -	Тенге				944,37
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1370,69
		Накладные расходы -	Тенге				893,39
		Сметная прибыль -	Тенге				856,29
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				11559,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				944,37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11559,95
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				944,37
		РАЗДЕЛ 4.Арматурный пояс					
54	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Арматурный пояс.Устройство**	т металлических изделий	0,7900		45819,07	36198,90
		Итого оплата труда:				44903,40	35475,48
		Итого эксплуатация машин:				1378,13	1088,78
		Накладные расходы	%	--		25720,84	20320,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	4521,55
		Сметная стоимость:				77263,10	61040,94
55	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,0479		178243,21	8537,85
		Накладные расходы	%	--		7557,51	362,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14864,06	711,99
		Сметная стоимость:				200664,78	9611,84
56	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7421		148250,36	110022,52
		Накладные расходы	%	--		6285,82	4664,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	9175,00
		Сметная стоимость:				**166899,07**	**123862,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**154759,27**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**154759,27**
	Всего заработная плата -		Тенге				**35475,48**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**118560,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**25347,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14408,54**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**194515,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35475,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**194515,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**44,98**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35475,48**
		РАЗДЕЛ 5.Монолитный железобетонный пояс					
57	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**14,4000**		**28328,87**	**407935,76**
		Итого оплата труда:				7201,59	103702,87
		Итого эксплуатация машин:				2892,33	41649,52
		Итого материалов:				18856,67	271536,12
		Накладные расходы	%	--		4842,01	69724,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2653,67	38212,85
		Сметная стоимость:				35824,55	515873,53
58	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0479**		**178243,21**	**8537,85**
		Накладные расходы	%	--		7557,51	362,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14864,06	711,99
		Сметная стоимость:				200664,78	9611,84

1	2	3	4	5	6	7	8
59	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7421		148250,36	110022,52
		Накладные расходы	%	--		6285,82	4664,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	9175,00
		Сметная стоимость:				166899,07	123862,48
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				526496,13
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				526496,13
	Материалы -		Тенге				271536,12
	Всего заработная плата -		Тенге				103702,87
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				118560,37
		Накладные расходы -	Тенге				74751,87
		Сметная прибыль -	Тенге				48099,84
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				649347,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				103702,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				649347,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				129,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				103702,87
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки подвала					
60	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,1000		3492,14	140034,80
		Итого оплата труда:				953,03	38216,56
		Итого эксплуатация машин:				146,67	5881,61
		Итого материалов:				2427,63	97348,07
		Накладные расходы	%	--		652,73	26174,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,59	13296,76
		Сметная стоимость:				4476,46	179506,20
61	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки перегородок**	т металлических изделий	0,0121		45819,07	554,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**543,33**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**16,68**
		Накладные расходы	%	--		25720,84	311,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	69,25
		Сметная стоимость:				**77263,10**	**934,88**
62	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0026**		**148250,36**	**385,45**
		Накладные расходы	%	--		6285,82	16,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	32,14
		Сметная стоимость:				**166899,07**	**433,94**
63	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0095**		**178243,21**	**1693,31**
		Накладные расходы	%	--		7557,51	71,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14864,06	141,21
		Сметная стоимость:				**200664,78**	**1906,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**142667,98**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**142667,98**
Материалы -			Тенге				**97348,07**
Всего заработная плата -			Тенге				**38759,89**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2078,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**26574,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13539,36**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**182781,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38759,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**182781,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**50,86**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38759,89**

РАЗДЕЛ 7.Перекрытие над подвалом

1	2	3	4	5	6	7	8
64	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**70,0000**		**2980,33**	**208622,86**
		Итого оплата труда:				1577,68	110437,74
		Итого эксплуатация машин:				587,33	41112,80
		Итого материалов:				954,06	66783,90
		Накладные расходы	%	--		1147,65	80335,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,24	23116,65
		Сметная стоимость:				4458,21	312074,83
65	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкци**	**92,0000**		**4513,53**	**415244,48**
		Итого оплата труда:				2441,09	224580,64
		Итого эксплуатация машин:				789,82	72663,63
		Итого материалов:				1471,19	135349,51
		Накладные расходы	%	--		1771,57	162984,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,81	46258,30
		Сметная стоимость:				6787,90	624487,02
66	С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**702,8400**		**5069,05**	**3562731,10**
		Накладные расходы	%	--		214,93	151059,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,72	297103,27
		Сметная стоимость:				5706,70	4010894,17
67	С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**166,3200**		**4636,99**	**771224,18**
		Накладные расходы	%	--		196,61	32699,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,69	64313,93
		Сметная стоимость:				5220,29	868238,01
68	Е11-070504-0108 11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкци	7,0000		1960,35	13722,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1206,94**	**8448,57**
		Итого эксплуатация машин:				**850,73**	**5955,11**
		Итого материалов:				**107,96**	**755,71**
		Накладные расходы	%	--		864,41	6050,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,98	1581,86
		Сметная стоимость:				**3050,74**	**21355,15**
69	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость ребристых плит**	**м3**	**6,7200**		**58095,91**	**390404,52**
		Накладные расходы	%	--		2463,27	16553,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4844,73	32556,61
		Сметная стоимость:				**65403,91**	**439514,28**
70	**Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных конструкци**	**12,0000**		**8119,96**	**97439,56**
		Итого оплата труда:				**4819,43**	**57833,15**
		Итого эксплуатация машин:				**3858,22**	**46298,64**
		Итого материалов:				**360,12**	**4321,42**
		Накладные расходы	%	--		3464,05	41568,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,72	11120,65
		Сметная стоимость:				**12510,73**	**150128,81**
71	**С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**9,4800**		**60956,15**	**577864,30**
		Накладные расходы	%	--		2584,54	24501,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	48189,26
		Сметная стоимость:				**68623,95**	**650555,01**
72	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,1931**		**329328,91**	**63593,41**
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**29990,43**
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**1881,63**
		Итого материалов:				**165190,60**	**31898,31**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		114500.66	22110.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35506.37	6856.28
		Сметная стоимость:				**479335,93**	**92559,77**
73	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0187**		**129916,38**	**2432,03**
		Накладные расходы	%	--		5508.45	103.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10833.99	202.81
		Сметная стоимость:				**146258,82**	**2737,97**
74	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2118**		**103445,17**	**21911,76**
		Накладные расходы	%	--		4386.08	929.06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	1827.27
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**24668,08**
75	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Распределительная сетка диаметром 6АIII.Установка**	**т металлических изделий**	**0,1325**		**45819,07**	**6070,11**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**5948,80**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**182,57**
		Накладные расходы	%	--		25720.84	3407.50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	758.21
		Сметная стоимость:				**77263,10**	**10235,82**
76	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1325**		**148250,36**	**19640,21**
		Накладные расходы	%	--		6285.82	832.74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362.89	1637.84
		Сметная стоимость:				**166899,07**	**22110,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1325**		**13766,44**	**1823,78**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**1722,16**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**91,00**
		Итого материалов:				**275,40**	**36,49**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	947,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	221,74
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**2993,51**
78	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**1,5000**		**26116,47**	**39174,71**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**6956,96**
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**1345,31**
		Итого материалов:				**20802,80**	**31204,19**
		Накладные расходы	%	--		3452,13	5178,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2365,49	3548,23
		Сметная стоимость:				**31934,09**	**47901,14**
79	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0386**		**149403,93**	**5772,97**
		Накладные расходы	%	--		6334,73	244,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12459,09	481,42
		Сметная стоимость:				**168197,75**	**6499,16**
80	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0967**		**148250,36**	**14338,77**
		Накладные расходы	%	--		6285,82	607,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	1195,74
		Сметная стоимость:				166899,07	16142,48

1	2	3	4	5	6	7	8
81	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитная плита из бетона В15.Устройство**	м3	0,7000		30387,92	21271,55
		Итого оплата труда:				6460,90	4522,63
		Итого эксплуатация машин:				1091,02	763,71
		Итого материалов:				23105,69	16173,99
		Накладные расходы	%	--		4554,84	3188,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2795,42	1956,79
		Сметная стоимость:				37738,19	26416,73
82	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер №14.Укладка**	т стальных элементов	0,5707		51791,62	29558,52
		Итого оплата труда:				39662,23	22636,03
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	2924,64
		Итого материалов:				7887,01	4501,27
		Накладные расходы	%	--		27870,53	15906,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	3637,18
		Сметная стоимость:				86035,13	49101,97
83	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,0856		172596,79	14767,38
		Накладные расходы	%	--		7318,10	626,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14393,19	1231,48
		Сметная стоимость:				194308,09	16625,00
84	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1907		165559,68	31563,95
		Накладные расходы	%	--		7019,73	1338,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13806,35	2632,18
		Сметная стоимость:				186385,76	35534,45
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				6309172,59
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6309172,59

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**291024,78**
	Всего заработная плата -		Тенге				**473077,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**110427,08**
	Местные материалы -		Тенге				**5302224,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**571173,83**
		Сметная прибыль -	Тенге				**550427,71**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7430774,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**561,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473077,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**7430774,14**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**561,96**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**473077,12**

РАЗДЕЛ 8.Монолитный железобетонный пояс облицовки

85	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**6,9000**		**28328,87**	**195469,22**
		Итого оплата труда:				7201,59	49690,96
		Итого эксплуатация машин:				2892,33	19957,06
		Итого материалов:				18856,67	130111,06
		Накладные расходы	%	--		4842,01	33409,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2653,67	18310,33
		Сметная стоимость:				35824,55	247189,40
86	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0174**		**178243,21**	**3094,30**
		Накладные расходы	%	--		7557,51	131,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14864,06	258,04
		Сметная стоимость:				200664,78	3483,54
87	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4839**		**148250,36**	**71741,31**
		Накладные расходы	%	--		6285,82	3041,83

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	5982,65
		Сметная стоимость:				**166899,07**	**80765,80**
88	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,4839**		**13766,44**	**6661,85**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**6290,69**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**332,40**
		Итого материалов:				**275,40**	**133,27**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	3462,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	809,97
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**10934,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**276966,69**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**276966,69**
Материалы -			Тенге				**130244,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**55981,64**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**74835,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**40045,69**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25360,99**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**342373,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55981,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**342373,37**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**70,17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55981,64**
		РАЗДЕЛ 9.Проемы					
89	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Жалюзийные решетки из ПВХ.Монтаж**	**м2**	**12,4800**		**2663,67**	**33242,58**
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**14094,22**
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**1377,40**
		Итого материалов:				**1477,44**	**18438,41**
		Накладные расходы	%	--		816,92	10195,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	3475,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3759,04	46912,79
90	**С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	**м2**	**12,4800**		**11626,79**	**145102,34**
		Накладные расходы	%	--		492,98	6152,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		969,58	12100,37
		Сметная стоимость:				**13089,35**	**163355,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**178344,92**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**178344,92**
Материалы -			Тенге				**18438,41**
Всего заработная плата -			Тенге				**14094,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**145102,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**16347,53**
		Сметная прибыль -	Тенге				**15575,40**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**210267,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14094,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**210267,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**18,07**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14094,22**

РАЗДЕЛ 11.Вход в техподполье

101	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**10,8000**		**234,61**	**2533,74**
		Итого оплата труда:				58,32	629,88
		Итого эксплуатация машин:				22,37	241,62
		Итого материалов:				161,45	1743,64
		Накладные расходы	%	--		46,97	507,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,53	243,28
		Сметная стоимость:				304,10	3284,31
102	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкции**	**10,0000**		**1153,78**	**11537,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**565,71**	**5657,11**
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**5385,18**
		Итого материалов:				**244,76**	**2447,58**
		Накладные расходы	%	--		415,12	4151,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,51	1255,12
		Сметная стоимость:				**1694,41**	**16944,14**
103	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**6,0000**		**1637,18**	**9823,06**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**4769,49**
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**4534,62**
		Итого материалов:				**361,45**	**2168,73**
		Накладные расходы	%	--		583,99	3503,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		177,69	1066,16
		Сметная стоимость:				**2398,86**	**14393,15**
104	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,4600**		**21572,85**	**31496,36**
		Накладные расходы	%	--		914,69	1335,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1799,00	2626,54
		Сметная стоимость:				**24286,54**	**35458,35**
105	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**1,4600**		**215,73**	**314,96**
		Накладные расходы	%	--		9,15	13,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,99	26,27
		Сметная стоимость:				**242,87**	**354,58**
106	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,4360**		**20808,08**	**50688,48**
		Накладные расходы	%	--		882,26	2149,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1735,23	4227,01
		Сметная стоимость:				**23425,57**	**57064,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**2,4360**		**208,08**	**506,88**
		Накладные расходы	%	--		8.82	21.49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17.35	42.27
		Сметная стоимость:				**234,26**	**570,65**
108	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**3,8960**		**270,00**	**1051,92**
		Накладные расходы	%	--		11.45	44.60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22.52	87.72
		Сметная стоимость:				**303,96**	**1184,24**
109	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	**Местные заделки из бетона В7,5.Устройство**	**м3**	**0,4000**		**18855,64**	**7542,26**
		Итого оплата труда:				**2360,93**	**944,37**
		Итого эксплуатация машин:				**799,44**	**319,77**
		Итого материалов:				**15890,05**	**6356,02**
		Накладные расходы	%	--		1993.08	797.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1667.90	667.16
		Сметная стоимость:				**22516,61**	**9006,65**
110	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**4,0000**		**301,91**	**1207,63**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**608,10**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**601,07**
		Итого материалов:				**36,44**	**145,77**
		Накладные расходы	%	--		111.21	444.84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.05	132.20
		Сметная стоимость:				**446,17**	**1784,67**
111	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0560**		**71493,83**	**4003,65**
		Накладные расходы	%	--		3031.34	169.75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5962.01	333.87
		Сметная стоимость:				**80487,18**	**4507,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
112	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**0,0560**		**714,94**	**40,04**
		Накладные расходы	%	--		30,31	1,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,62	3,34
		Сметная стоимость:				**804,87**	**45,07**
113	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**0,0560**		**270,00**	**15,12**
		Накладные расходы	%	--		11,45	0,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	1,26
		Сметная стоимость:				**303,96**	**17,02**
114	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Лестница и площадки входа из бетона В15.Устройство**	**м3**	**2,2000**		**19762,67**	**43477,88**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**3535,67**
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**2215,16**
		Итого материалов:				**17397,99**	**38275,59**
		Накладные расходы	%	--		1650,44	3630,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1713,05	3768,71
		Сметная стоимость:				**23126,16**	**50877,56**
115	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0516**		**148250,36**	**7649,72**
		Накладные расходы	%	--		6285,82	324,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	637,93
		Сметная стоимость:				**166899,07**	**8611,99**
116	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0516**		**13766,44**	**710,35**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**670,77**
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**35,44**
		Итого материалов:				**275,40**	**14,21**
		Накладные расходы	%	--		7155,74	369,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	86,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				22595,95	1165,95
117	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,4000**		**21041,54**	**50499,70**
		Итого оплата труда:				4047,60	9714,24
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	3425,95
		Итого материалов:				15909,02	38181,65
		Накладные расходы	%	--		3035,52	7285,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,17	4622,80
		Сметная стоимость:				26003,23	62407,76
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**223099,56**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**223099,56**
	Материалы -		Тенге				**89333,18**
	Всего заработная плата -		Тенге				**26529,63**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**9578,64**
	Местные материалы -		Тенге				**86188,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**24750,51**
		Сметная прибыль -	Тенге				**19828,01**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**267678,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26529,63**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**267678,08**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**33,08**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**26529,63**
		РАЗДЕЛ 14.Стены					
144	**Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**651,6400**		**21041,54**	**13711511,38**
		Итого оплата труда:				4047,60	2637578,85
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	930203,07
		Итого материалов:				15909,02	10366955,27
		Накладные расходы	%	--		3035,52	1978069,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,17	1255166,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				26003,23	16944747,32
145	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка стен рядовым силикатным кирпичом М125 на растворе М50	м3 кладки	211,8000		21041,54	4456598,90
		Итого оплата труда:				4047,60	857281,93
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	302340,26
		Итого материалов:				15909,02	3369530,91
		Накладные расходы	%	--		3035,52	642924,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,17	407961,85
		Сметная стоимость:				26003,23	5507484,93
146	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен минплитой	м3 изоляции	155,1200		45232,75	7016503,45
		Итого оплата труда:				17753,17	2753872,00
		Итого эксплуатация машин:				1598,66	247983,72
		Итого материалов:				26471,83	4106310,58
		Накладные расходы	%	--		12151,63	1884961,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4590,75	712117,20
		Сметная стоимость:				61975,13	9613582,23
147	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М75 на растворе М50	м3 кладки	256,2000		20971,60	5372923,37
		Итого оплата труда:				4047,60	1036995,43
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	365720,38
		Итого материалов:				15839,08	4057971,44
		Накладные расходы	%	--		3032,56	776941,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1920,33	491989,20
		Сметная стоимость:				25924,49	6641854,26
148	Е11-080201-0103 11-080201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	16,7000		21041,54	351393,78
		Итого оплата труда:				4047,60	67594,94
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	23838,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				15909,02	265680,67
		Накладные расходы	%	--		3035,52	50693,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1926,17	32166,96
		Сметная стоимость:				26003,23	434254,01
149	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1399,0000**		**464,44**	**649757,26**
		Итого оплата труда:				333,97	467227,16
		Итого эксплуатация машин:				1,26	1760,61
		Итого материалов:				129,81	181608,15
		Накладные расходы	%	--		196,54	274964,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,88	73977,77
		Сметная стоимость:				713,87	998699,83
150	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М125 на растворе М50**	**м3 кладки**	**881,6000**		**20288,18**	**17886062,91**
		Итого оплата труда:				3580,96	3156971,51
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	1258466,37
		Итого материалов:				15622,31	13772625,92
		Накладные расходы	%	--		2756,48	2430109,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1843,57	1625293,77
		Сметная стоимость:				24888,23	21941465,92
151	**Е11-070515-0102 11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**28,8000**		**659,93**	**19006,04**
		Итого оплата труда:				424,69	12231,17
		Итого эксплуатация машин:				1,62	46,60
		Итого материалов:				234,39	6750,47
		Накладные расходы	%	--		302,90	8723,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,03	2218,36
		Сметная стоимость:				1039,86	29947,86
152	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкции**	**108,0000**		**1434,64**	**154941,04**
		Итого оплата труда:				817,80	88322,10
		Итого эксплуатация машин:				770,84	83250,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**30,99**	**3346,40**
		Накладные расходы	%	--		590.21	63743.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161.99	17494,73
		Сметная стоимость:				**2186,84**	**236178,85**
153	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкци**	**495,0000**		**301,91**	**149443,74**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**75251,86**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**74381,93**
		Итого материалов:				**36,44**	**18038,42**
		Накладные расходы	%	--		111.21	55049.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33.05	16359.44
		Сметная стоимость:				**446,17**	**220852,41**
154	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**32,7050**		**71493,83**	**2338205,71**
		Накладные расходы	%	--		3031.34	99139.92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5962.01	194987.65
		Сметная стоимость:				**80487,18**	**2632333,28**
155	**Е11-100110-0101 11-100110-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянный брус.Укладка**	**м3**	**0,6000**		**43011,56**	**25806,93**
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**20543,44**
		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**511,95**
		Итого материалов:				**8259,89**	**4955,94**
		Накладные расходы	%	--		23166.79	13900.08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5294.27	3176.56
		Сметная стоимость:				**71472,62**	**42883,57**
156	**С121-070201-0201 21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость деревянного бруса**	**м3**	**0,6000**		**38710,33**	**23226,20**
		Накладные расходы	%	--		1641.32	984.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3228.13	1936.88

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				43579,78	26147,87
157	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянного бруса	м3 древесины в конструкции	0,6000		6019,85	3611,91
		Итого оплата труда:				615,17	369,10
		Итого эксплуатация машин:				37,36	22,42
		Итого материалов:				5383,34	3230,01
		Накладные расходы	%	--		638,71	383,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	319,61
		Сметная стоимость:				7191,25	4314,75
158	Е11-100116-0201 11-100116-0201 РСНБ РК 2015	Антисептирование деревянного бруса	м2 стен	9,2300		164,76	1520,71
		Итого оплата труда:				49,29	454,94
		Итого эксплуатация машин:				0,54	4,98
		Итого материалов:				115,19	1063,16
		Накладные расходы	%	--		37,71	348,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,20	149,50
		Сметная стоимость:				218,67	2018,28
159	Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Прогоны массой до 0,7тн.Укладка	шт. сборных конструкци	39,0000		1434,64	55950,93
		Итого оплата труда:				817,80	31894,09
		Итого эксплуатация машин:				770,84	30062,73
		Итого материалов:				30,99	1208,42
		Накладные расходы	%	--		590,21	23018,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,99	6317,54
		Сметная стоимость:				2186,84	85286,81
160	С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	5,0900		85497,61	435182,83
		Накладные расходы	%	--		3625,10	18451,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7129,82	36290,77
		Сметная стоимость:				96252,53	489925,35

1	2	3	4	5	6	7	8
161	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Опорные подушки.Укладка	шт. сборных конструкци	32,0000		301,91	9661,01
		Итого оплата труда:				152,02	4864,77
		Итого эксплуатация машин:				150,27	4808,53
		Итого материалов:				36,44	1166,12
		Накладные расходы	%	--		111,21	3558,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,05	1057,58
		Сметная стоимость:				446,17	14277,33
162	С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	32,0000		2580,87	82587,84
		Накладные расходы	%	--		109,43	3501,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,22	6887,17
		Сметная стоимость:				2905,52	92976,73
163	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0605		416672,97	25200,38
		Итого оплата труда:				39662,23	2398,77
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	309,93
		Итого материалов:				372768,36	22545,03
		Накладные расходы	%	--		43341,50	2621,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	2225,73
		Сметная стоимость:				496815,64	30047,41
164	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Металлические перемычки.Установка	т стальных элементов	4,1643		51791,62	215674,31
		Итого оплата труда:				39662,23	165164,24
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	21339,71
		Итого материалов:				7887,01	32843,63
		Накладные расходы	%	--		27870,53	116060,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	26538,78
		Сметная стоимость:				86035,13	358273,51

1	2	3	4	5	6	7	8
165	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	4,1643		172574,81	718648,10
		Накладные расходы	%	--		7317,17	30470,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14391,36	59929,50
		Сметная стоимость:				194283,34	809048,29
166	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	418,0000		68,19	28502,21
		Итого оплата труда:				17,38	7263,67
		Итого эксплуатация машин:				0,82	342,60
		Итого материалов:				50,16	20967,53
		Накладные расходы	%	--		12,71	5312,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	2705,16
		Сметная стоимость:				87,37	36519,71
167	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Обечайки перемычек чердака**	т стальных элементов	0,2866		51791,62	14843,48
		Итого оплата труда:				39662,23	11367,20
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	1468,68
		Итого материалов:				7887,01	2260,42
		Накладные расходы	%	--		27870,53	7987,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	1826,49
		Сметная стоимость:				86035,13	24657,67
168	С121-050201-0502 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,2050		172574,81	35370,93
		Накладные расходы	%	--		7317,17	1499,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14391,36	2949,65
		Сметная стоимость:				194283,34	39820,31

1	2	3	4	5	6	7	8
169	**С121-050101-0401 21-050101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,0816**		**200221,79**	**16346,11**
		Накладные расходы	%	--		8489.40	693.07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16696.90	1363.13
		Сметная стоимость:				**225408,09**	**18402,32**
170	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,2856**		**45819,07**	**150543,14**
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**147534,61**
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**4527,98**
		Накладные расходы	%	--		25720.84	84508.39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	18804.12
		Сметная стоимость:				77263,10	**253855,66**
171	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,2856**		**228447,91**	**750588,45**
		Накладные расходы	%	--		9686.19	31824.95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19050.73	62593.07
		Сметная стоимость:				**257184,83**	**845006,48**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**54699613,07**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54699613,07**
Материалы -			Тенге				**36239058,49**
Всего заработная плата -			Тенге				**11545181,83**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1544179,80**
Местные материалы -			Тенге				**2855976,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**8610445,19**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5064804,66**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**68374862,93**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**14586,79**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11545181,83**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**68374862,93**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14586,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				11545181,83
		РАЗДЕЛ 15.Перегородки					
172	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 на растворе М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1831,0000		2988,81	5472520,14
		Итого оплата труда:				953,03	1745000,57
		Итого эксплуатация машин:				146,67	268559,31
		Итого материалов:				1924,31	3523407,88
		Накладные расходы	%	--		631,39	1156081,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,62	530288,10
		Сметная стоимость:				3909,82	7158889,29
173	Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	596,3000		3500,42	2087300,00
		Итого оплата труда:				953,03	568292,65
		Итого эксплуатация машин:				146,67	87461,45
		Итого материалов:				2435,91	1452534,51
		Накладные расходы	%	--		653,09	389434,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		332,28	198138,78
		Сметная стоимость:				4485,78	2674873,56
174	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки перегородок**	т металлических изделий	0,4320		45819,07	19793,84
		Итого оплата труда:				44903,40	19398,27
		Итого эксплуатация машин:				1378,13	595,35
		Накладные расходы	%	--		25720,84	11111,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723,19	2472,42
		Сметная стоимость:				77263,10	33377,66

1	2	3	4	5	6	7	8
175	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,4320		178243,21	77001,07
		Накладные расходы	%	--		7557,51	3264,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14864,06	6421,27
		Сметная стоимость:				200664,78	86687,18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15			Тенге				7656615,07
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7656615,07
Материалы -			Тенге				4975942,39
Всего заработная плата -			Тенге				2332691,48
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				77001,07
		Накладные расходы -	Тенге				1559892,06
		Сметная прибыль -	Тенге				737320,57
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				9953827,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3061,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				2332691,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				9953827,70
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3061,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				2332691,48
		РАЗДЕЛ 17.Перекрытие и покрытие					
195	Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкци	140,0000		2980,33	417245,72
		Итого оплата труда:				1577,68	220875,48
		Итого эксплуатация машин:				587,33	82225,61
		Итого материалов:				954,06	133567,79
		Накладные расходы	%	--		1147,65	160670,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		330,24	46233,31
		Сметная стоимость:				4458,21	624149,66
196	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкци	190,0000		4513,53	857570,13
		Итого оплата труда:				2441,09	463807,84
		Итого эксплуатация машин:				789,82	150066,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1471,19**	**279526,17**
		Накладные расходы	%	--		1771.57	336597.89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502.81	95533.44
		Сметная стоимость:				**6787,90**	**1289701,46**
197	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1394,3700**		**5069,05**	**7068131,25**
		Накладные расходы	%	--		214.93	299688.76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422.72	589425.60
		Сметная стоимость:				**5706,70**	**7957245,61**
198	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**366,9300**		**4636,99**	**1701450,74**
		Накладные расходы	%	--		196.61	72141.51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386.69	141887.38
		Сметная стоимость:				**5220,29**	**1915479,63**
199	**Е11-070504-0108 11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкци**	**14,0000**		**1960,35**	**27444,87**
		Итого оплата труда:				1206,94	16897,14
		Итого эксплуатация машин:				850,73	11910,22
		Итого материалов:				107,96	1511,42
		Накладные расходы	%	--		864.41	12101.70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225.98	3163.73
		Сметная стоимость:				**3050,74**	**42710,29**
200	**С121-040302-9903 21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость ребристых плит**	**м3**	**13,4400**		**58095,91**	**780809,03**
		Накладные расходы	%	--		2463.27	33106.30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4844.73	65113.23

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				65403,91	879028,56
201	С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Стоимость плит ПТ12,5-8.6**	м3	0,3600		60956,15	21944,21
		Накладные расходы	%	--		2584,54	930,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	1829,97
		Сметная стоимость:				68623,95	24704,62
202	Е11-070512-0106 11-070512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкци	18,0000		8119,96	146159,34
		Итого оплата труда:				4819,43	86749,73
		Итого эксплуатация машин:				3858,22	69447,95
		Итого материалов:				360,12	6482,12
		Накладные расходы	%	--		3464,05	62352,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		926,72	16680,98
		Сметная стоимость:				12510,73	225193,22
203	С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	м3	14,2200		60956,15	866796,45
		Накладные расходы	%	--		2584,54	36752,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5083,26	72283,89
		Сметная стоимость:				68623,95	975832,51
204	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0691		416672,97	28800,44
		Итого оплата труда:				39662,23	2741,45
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	354,20
		Итого материалов:				372768,36	25765,75
		Накладные расходы	%	--		43341,50	2995,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	2543,70
		Сметная стоимость:				496815,64	34339,90

1	2	3	4	5	6	7	8
205	**Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкера диаметром 12АIII.Установка**	**т стальных элементов**	**0,3420**		**329328,91**	**112630,49**
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**53116,14**
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**3332,55**
		Итого материалов:				**165190,60**	**56495,19**
		Накладные расходы	%	--		114500.66	39159.22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35506.37	12143.18
		Сметная стоимость:				**479335,93**	**163932,89**
206	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,4111**		**103445,17**	**42528,38**
		Накладные расходы	%	--		4386.08	1803.20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626.50	3546.53
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**47878,11**
207	**Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3941**		**21889,80**	**8627,65**
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**5033,48**
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**3131,45**
		Итого материалов:				**2969,77**	**1170,51**
		Накладные расходы	%	--		9035.30	3561.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2474.01	975.11
		Сметная стоимость:				**33399,11**	**13163,93**
208	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,3941**		**9043,55**	**3564,43**
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**2344,84**
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**565,53**
		Итого материалов:				**1662,03**	**655,07**
		Накладные расходы	%	--		4160.16	1639.68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056.30	416.33
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**5620,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
209	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,1943		172596,79	33542,46
		Накладные расходы	%	--		7318.10	1422.20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14393.19	2797.17
		Сметная стоимость:				194308,09	37761,83
210	С121-050204-0803 21-050204-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,1482		297774,47	44130,18
		Накладные расходы	%	--		12625.64	1871.12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24832.01	3680.10
		Сметная стоимость:				335232,12	49681,40
211	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 опорная плита**	т	0,0516		206930,72	10677,63
		Накладные расходы	%	--		8773.86	452.73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17256.37	890.43
		Сметная стоимость:				232960,95	12020,79
212	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Распределительная сетка диаметром 6АIII.Установка**	т металлических изделий	0,2070		45819,07	9484,55
		Итого оплата труда:				44903,40	9295,00
		Итого эксплуатация машин:				1378,13	285,27
		Накладные расходы	%	--		25720.84	5324.21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5723.19	1184.70
		Сметная стоимость:				77263,10	15993,46

1	2	3	4	5	6	7	8
213	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2070		148250,36	30687,82
		Накладные расходы	%	--		6285,82	1301,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	2559,12
		Сметная стоимость:				166899,07	34548,11
214	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3128		13766,44	4306,14
		Итого оплата труда:				12999,43	4066,22
		Итого эксплуатация машин:				686,88	214,86
		Итого материалов:				275,40	86,15
		Накладные расходы	%	--		7155,74	2238,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	523,56
		Сметная стоимость:				22595,95	7068,01
215	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	10,2000		68,19	695,51
		Итого оплата труда:				17,38	177,25
		Итого эксплуатация машин:				0,82	8,36
		Итого материалов:				50,16	511,65
		Накладные расходы	%	--		12,71	129,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	66,01
		Сметная стоимость:				87,37	891,15
216	Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	м3	3,9000		26116,47	101854,24
		Итого оплата труда:				4637,97	18088,10
		Итого эксплуатация машин:				896,87	3497,80
		Итого материалов:				20802,80	81130,91
		Накладные расходы	%	--		3452,13	13463,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2365,49	9225,40
		Сметная стоимость:				31934,09	124542,96

1	2	3	4	5	6	7	8
217	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1911		149403,93	28554,08
		Накладные расходы	%	--		6334,73	1210,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12459,09	2381,18
		Сметная стоимость:				168197,75	32145,95
218	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2257		148250,36	33457,14
		Накладные расходы	%	--		6285,82	1418,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	2790,06
		Сметная стоимость:				166899,07	37665,78
219	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0200		144971,79	2899,44
		Накладные расходы	%	--		6146,80	122,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12089,49	241,79
		Сметная стоимость:				163208,08	3264,16
220	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3358		13766,44	4623,32
		Итого оплата труда:				12999,43	4365,73
		Итого эксплуатация машин:				686,88	230,68
		Итого материалов:				275,40	92,49
		Накладные расходы	%	--		7155,74	2403,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	562,12
		Сметная стоимость:				22595,95	7588,63

1	2	3	4	5	6	7	8
221	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Монолитная плита из бетона В15.устройство**	м3	2,1000		30387,92	63814,64
		Итого оплата труда:				6460,90	13567,88
		Итого эксплуатация машин:				1091,02	2291,14
		Итого материалов:				23105,69	48521,96
		Накладные расходы	%	--		4554.84	9565.17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2795.42	5870,38
		Сметная стоимость:				37738,19	79250,19
222	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Швеллер №14.Укладка**	т стальных элементов	0,5707		51791,62	29558,52
		Итого оплата труда:				39662,23	22636,03
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	2924,64
		Итого материалов:				7887,01	4501,27
		Накладные расходы	%	--		27870.53	15906.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	3637.18
		Сметная стоимость:				86035,13	49101,97
223	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,5707		172596,79	98504,44
		Накладные расходы	%	--		7318.10	4176.59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14393.19	8214.48
		Сметная стоимость:				194308,09	110895,51
224	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2567		165559,68	42495,86
		Накладные расходы	%	--		7019.73	1801.82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13806.35	3543.81
		Сметная стоимость:				186385,76	47841,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17			Тенге				12622989,09
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12610797,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				638192,86
		Всего заработная плата -	Тенге				916384,00
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				367477,42
		Местные материалы -	Тенге				10439131,69
		Накладные расходы -	Тенге				1121108,43
		Сметная прибыль -	Тенге				1098552,44
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				14830457,88
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1091,02
		Сметная заработная плата -	Тенге				916384,00
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				12192,07
		Материалы -	Тенге				1825,58
		Всего заработная плата -	Тенге				7378,31
		Накладные расходы -	Тенге				5200,86
		Сметная прибыль -	Тенге				1391,43
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18784,36
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,26
		Сметная заработная плата -	Тенге				7378,31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				14849242,24
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1099,28
		Сметная заработная плата -	Тенге				923762,31
		РАЗДЕЛ 20.Лестница=3шт					
252	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки.Монтаж**	шт. сборных конструкци	30,0000		301,91	9057,20
		Итого оплата труда:				152,02	4560,72
		Итого эксплуатация машин:				150,27	4508,00
		Итого материалов:				36,44	1093,24
		Накладные расходы	%	--		111,21	3336,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,05	991,48
		Сметная стоимость:				446,17	13384,99
253	С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	шт.	10,0000		2580,87	25808,70
		Накладные расходы	%	--		109,43	1094,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,22	2152,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2905,52	29055,23
254	С121-040102-0102 21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	20,0000		2580,66	51613,20
		Накладные расходы	%	--		109,42	2188,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,21	4304,13
		Сметная стоимость:				2905,29	58105,73
255	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	1,5136		21889,80	33132,40
		Итого оплата труда:				12770,79	19329,87
		Итого эксплуатация машин:				7945,01	12025,57
		Итого материалов:				2969,77	4495,05
		Накладные расходы	%	--		9035,30	13675,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2474,01	3744,66
		Сметная стоимость:				33399,11	50552,90
256	Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,5136		9043,55	13688,32
		Итого оплата труда:				5949,24	9004,78
		Итого эксплуатация машин:				1434,85	2171,79
		Итого материалов:				1662,03	2515,65
		Накладные расходы	%	--		4160,16	6296,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	1598,81
		Сметная стоимость:				14260,00	21583,94
257	С121-050204-0703 21-050204-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,3546		287138,63	388957,99
		Накладные расходы	%	--		12174,68	16491,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23945,06	32435,98
		Сметная стоимость:				323258,37	437885,79

1	2	3	4	5	6	7	8
258	**С121-050103-0112 21-050103-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,1590**		**1421448,89**	**226010,37**
		Накладные расходы	%	--		60269,43	9582,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118537,47	18847,46
		Сметная стоимость:				1600255,79	254440,67
259	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**1,7912**		**49449,85**	**88574,57**
		Итого оплата труда:				29367,96	52603,89
		Итого эксплуатация машин:				17544,38	31425,49
		Итого материалов:				7728,60	13843,47
		Накладные расходы	%	--		20740,09	37149,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5615,20	10057,94
		Сметная стоимость:				75805,13	135782,16
260	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**1,7912**		**243523,94**	**436200,08**
		Накладные расходы	%	--		10325,42	18494,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	36375,60
		Сметная стоимость:				274157,30	491070,56
261	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0520**		**416672,97**	**21650,33**
		Итого оплата труда:				39662,23	2060,85
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	266,27
		Итого материалов:				372768,36	19369,04
		Накладные расходы	%	--		43341,50	2252,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	1912,19
		Сметная стоимость:				496815,64	25814,54

1	2	3	4	5	6	7	8
262	Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	165,6000		940,54	155753,70
		Итого оплата труда:				886,73	146841,96
		Итого эксплуатация машин:				34,45	5704,73
		Итого материалов:				33,68	5577,34
		Накладные расходы	%	--		613,88	101659,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,35	20593,03
		Сметная стоимость:				1678,78	278005,95
263	С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	165,6000		2743,74	454363,34
		Накладные расходы	%	--		116,33	19265,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		228,81	37890,27
		Сметная стоимость:				3088,88	511518,62
264	Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	50,2000		2578,58	129444,80
		Итого оплата труда:				1171,33	58800,53
		Итого эксплуатация машин:				58,00	2911,37
		Итого материалов:				1373,01	68925,11
		Накладные расходы	%	--		867,57	43551,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,69	13839,73
		Сметная стоимость:				3721,84	186836,36
265	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	172,8000		68,19	11782,73
		Итого оплата труда:				17,38	3002,78
		Итого эксплуатация машин:				0,82	141,63
		Итого материалов:				50,16	8667,92
		Накладные расходы	%	--		12,71	2196,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,47	1118,31
		Сметная стоимость:				87,37	15097,14

1	2	3	4	5	6	7	8
266	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,6939**		**299947,97**	**208133,90**
		Накладные расходы	%	--		12717,79	8824,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	17356,70
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**234315,48**
267	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**124,4000**		**2312,39**	**287661,34**
		Итого оплата труда:				951,05	118310,24
		Итого эксплуатация машин:				22,95	2854,84
		Итого материалов:				1349,45	167872,12
		Накладные расходы	%	--		641,32	79779,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,30	29395,29
		Сметная стоимость:				**3190,00**	**396836,45**
268	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**124,4000**		**430,83**	**53595,56**
		Итого оплата труда:				183,95	22883,00
		Итого эксплуатация машин:				4,54	564,90
		Итого материалов:				244,02	30355,56
		Накладные расходы	%	--		123,34	15344,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,33	5515,17
		Сметная стоимость:				598,51	74454,75
269	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическая стремянка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2286**		**49449,85**	**11304,24**
		Итого оплата труда:				29367,96	6713,52
		Итого эксплуатация машин:				17544,38	4010,64
		Итого материалов:				7728,60	1766,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		20740.09	4741.18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5615.20	1283.63
		Сметная стоимость:				**75805,13**	**17329,05**
270	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость металлической стремянки**	**т**	**0,2286**		**299947,97**	**68568,11**
		Накладные расходы	%	--		12717.79	2907.29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013.26	5718.03
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**77193,43**
271	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**3,0000**		**2578,57**	**7735,72**
		Итого оплата труда:				**1010,27**	**3030,82**
		Итого эксплуатация машин:				**320,84**	**962,53**
		Итого материалов:				**1332,58**	**3997,75**
		Накладные расходы	%	--		739.09	2217.27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265.41	796.24
		Сметная стоимость:				**3583,08**	**10749,23**
272	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость люка**	**м2**	**3,0000**		**31529,44**	**94588,32**
		Накладные расходы	%	--		1336.85	4010.54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2629.30	7887.91
		Сметная стоимость:				**35495,59**	**106486,77**
273	**С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**6,0000**		**428,37**	**2570,22**
		Накладные расходы	%	--		18.16	108.98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35.72	214.34
		Сметная стоимость:				**482,26**	**2893,53**
274	**С121-090404-0306 21-090404-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,0000**		**2690,72**	**8072,16**
		Накладные расходы	%	--		114.09	342.26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224.38	673.15
		Сметная стоимость:				**3029,19**	**9087,57**
275	**Е11-100107-0612 11-100107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны**	**м2**	**3,9000**		**2433,35**	**9490,08**
		Итого оплата труда:				**533,59**	**2080,99**
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**16,33**
		Итого материалов:				**1897,32**	**7399,56**
		Накладные расходы	%	--		435.79	1699.58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229.53	895.17
		Сметная стоимость:				**3098,67**	**12084,83**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20			Тенге				**2797757,36**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1927513,37**
Материалы -			Тенге				**313257,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**361571,89**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**709556,68**
Местные материалы -			Тенге				**531785,24**
		Накладные расходы -	Тенге				**304669,08**
		Сметная прибыль -	Тенге				**178574,60**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2410757,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**441,38**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**361571,89**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**870243,99**
Материалы -			Тенге				**22620,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**87652,06**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**723544,46**
		Накладные расходы -	Тенге				**92541,76**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**77022,86**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1039808,62**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**100,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87652,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**3450565,67**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**542,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**449223,95**
		РАЗДЕЛ 26.Ограждение лоджии					
317	**Е11-080401-0305 11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Ограждение лоджий из керамического кирпича М150 на растворе М50**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**263,2300**		**4317,02**	**1136369,90**
		Итого оплата труда:				953,03	250866,47
		Итого эксплуатация машин:				146,67	38608,88
		Итого материалов:				3252,52	856159,73
		Накладные расходы	%	--		687,71	181025,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		400,38	105391,65
		Сметная стоимость:				5405,11	1422787,26
318	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,9191**		**51791,62**	**47602,20**
		Итого оплата труда:				39662,23	36453,95
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	4709,96
		Итого материалов:				7887,01	7249,03
		Накладные расходы	%	--		27870,53	25616,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372,97	5857,46
		Сметная стоимость:				86035,13	79075,75
319	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0864**		**148250,36**	**12808,83**
		Накладные расходы	%	--		6285,82	543,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12362,89	1068,15
		Сметная стоимость:				166899,07	14420,08

1	2	3	4	5	6	7	8
320	**С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0324**		**150409,31**	**4873,26**
		Накладные расходы	%	--		6377.35	206.63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12542.93	406.39
		Сметная стоимость:				**169329,60**	**5486,28**
321	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1952**		**178243,21**	**34793,07**
		Накладные расходы	%	--		7557.51	1475.23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14864.06	2901.46
		Сметная стоимость:				**200664,78**	**39169,77**
322	**С121-050201-0501 21-050201-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 поручень**	**т**	**0,6051**		**180292,32**	**109098,49**
		Накладные расходы	%	--		7644.39	4625.78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15034.94	9097.94
		Сметная стоимость:				**202971,65**	**122822,21**
323	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 поручень за два раза**	**м2**	**157,6000**		**68,19**	**10746,29**
		Итого оплата труда:				17,38	2738,65
		Итого эксплуатация машин:				0,82	129,17
		Итого материалов:				50,16	7905,46
		Накладные расходы	%	--		12.71	2002.93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6.47	1019.94
		Сметная стоимость:				87,37	13769,15
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26			Тенге				**1356292,00**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1356292,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**871314,22**
	Всего заработная плата -		Тенге				**290059,07**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**161573,66**
		Накладные расходы -	Тенге				**215495,45**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125743,00**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1697530,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**372,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**290059,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**1697530,49**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**372,91**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**290059,07**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	**101496640,85**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**10386310,16**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**111882951,01**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**4743837,11**
ИТОГО:	Тенге	**116626788,12**
Сметная прибыль	Тенге	**9330143,05**
ИТОГО по смете:	Тенге	**125956931,17**
Всего		**125 956 931,17**
Временные здания и сооружения (0.9 %)		**1 133 612,38**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.61 %)		**2 046 157,75**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		**129 136 701,30**
НДС (12 %)		**15 496 404,16**
Всего по акту с учетом НДС		**144 633 105,46**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Абаишева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.

сметные расценки проверены