Счет-фактура № 00000000025 от 30 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 30.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп. соглашения от 16.10.2017г к договору №03-3/439 от 22.09.2017г. Дом №55

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №55	шт	1	55 249 732,88	55 249 732,88	12%	6 629 967,95	61 879 700,83		
Всего по счету:					**55 249 732,88**		**6 629 967,95**	**61 879 700,83**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе" Типовая форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур-Актобе" в микрорайоне №1 г. Актобе 3-х этажный жилой дом №55

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2017 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		анизац. Праавс
				Номер	дата	Номер	дата	Наименова		Код
				03-3/439	22.09.2017		16.10.17г.			

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего (тенге)
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	206 512 806,29	184 386 434,19		184 386 434,19			**22 126 372,10**	**206 512 806,29**
в т.числе за месяц	61 879 700,83	55 249 732,88		55 249 732,88			**6 629 967,95**	**61 879 700,83**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен-групп" _____ **Баяшева Л.И.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажной застройки Нур-Актобе в микрорайоне 1 г.Актобе.3-х этажный жилой дом по генплану 55.ЖСК"Крост"

Наименование объекта - 3-х этажный жилой дом по генплану 55.ЖСК"Крост"

Акт
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 18.Крыша					
225	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	13,8500		64043,91	887008,19
		Итого оплата труда:				17087,68	236664,35
		Итого эксплуатация машин:				678,00	9390,30
		Итого материалов:				46586,54	645223,55
		НР первого уровня	%	59,8		10218,43	141525,28
		НР второго уровня	%	4,24		3148,72	43609,82
		Накладные расходы	%	--		13367,16	185135,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6192,89	85771,46
		Сметная стоимость:				83603,95	1157914,76
226	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	10,1500		69729,77	707757,12
		Итого оплата труда:				16700,57	169510,76

		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**9207,33**
		Итого материалов:				**52482,78**	**532700,25**
		НР первого уровня	%	59,8		9986,94	101367,43
		НР второго уровня	%	4,24		3379,99	34306,88
		Накладные расходы	%	--		13366,93	135674,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	67474,51
		Сметная стоимость:				**89744,43**	**910905,95**
227	**Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**740,0000**		**435,40**	**322196,00**
		Итого оплата труда:				**142,50**	**105453,60**
		Итого эксплуатация машин:				**7,89**	**7308,03**
		Итого материалов:				**289,06**	**213900,82**
		НР первого уровня	%	59,1		84,22	4977,40
		НР второго уровня	%	4,24		22,03	93,41
		Накладные расходы	%	--		106,25	5070,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,33	346,64
		Сметная стоимость:				**584,98**	**327613,45**
228	**Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**740,0000**		**2507,12**	**1855268,80**
		Итого оплата труда:				**456,51**	**337814,30**
		Итого эксплуатация машин:				**14,36**	**13299,24**
		Итого материалов:				**2041,10**	**1510410,44**
		НР первого уровня	%	56,4		257,47	190527,80
		НР второго уровня	%	4,24		117,22	86742,80
		Накладные расходы	%	--		374,69	277270,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		230,54	170599,60
		Сметная стоимость:				**3112,35**	**2303139,00**

233	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из влагозащитной пленки.Устройство	м2 изолируемой поверхности	740,0000		112,11	82961,40
		Итого оплата труда:				55,96	41412,96
		Итого эксплуатация машин:				7,67	7103,86
		Итого материалов:				50,41	37307,10
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	23354,40
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	4506,60
		Накладные расходы	%	--		37,65	27861,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	8865,20
		Сметная стоимость:				161,74	119687,60
234	С121-130810-0101 21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Стоимость влагозащитной пленки	1000 м2	1,0186		77745,42	79191,48
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	3357,72
		Накладные расходы	%	--		3296,41	3357,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	6603,94
		Сметная стоимость:				87525,17	89153,14
236	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0124		416672,97	5150,08
		Итого оплата труда:				39662,23	490,23
		Итого эксплуатация машин:				5124,48	63,34
		Итого материалов:				372768,36	4607,42
		НР первого уровня	%	62,1		24630,25	304,43
		НР второго уровня	%	4,24		18711,26	231,27
		Накладные расходы	%	--		43341,50	535,70

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	454,86
		Сметная стоимость:				**496815,64**	**6140,64**
239	***Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9***	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**1,2800**		**3009,56**	**3852,23**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**1366,65**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**148,00**
		Итого материалов:				**1879,72**	**2406,04**
		НР первого уровня	%	59,8		638,48	817,26
		НР второго уровня	%	4,24		154,68	197,99
		Накладные расходы	%	--		793,16	1015,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	389,40
		Сметная стоимость:				**4106,93**	**5256,87**
240	**С121-090201-0102 21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**1,2800**		**17736,59**	**22702,84**
		НР второго уровня	%	4,24		752,03	962,60
		Накладные расходы	%	--		752,03	962,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1479,09	1893,23
		Сметная стоимость:				**19967,71**	**25558,67**
241	**Е11-120101-1001 11-**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и**	**м2**	**95,0000**		**2270,31**	**215679,18**
		Итого оплата труда:				739,61	**70263,25**
		Итого эксплуатация машин:				**8,40**	**797,61**
		Итого материалов:				**1524,61**	**144837,99**
		НР первого уровня	%	56,4		417,14	39628,47
		НР второго уровня	%	4,24		113,95	10825,04
		Накладные расходы	%	--		531,09	50453,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,11	21290,62
		Сметная стоимость:				**3025,51**	**287423,31**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18			Тенге				**3 966 088,14**

В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 966 088,14**
Материалы -		Тенге				**3 091 393,61**
Всего заработная плата -		Тенге				**962 976,10**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**101 894,32**
Накладные расходы -		Тенге				**686 321,37**
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				**502 502,47**
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				**180 327,53**
Сметная прибыль -		Тенге				**363 689,46**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5 016 098,97**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1 601,00**
Сметная заработная плата -		Тенге				**962 976,10**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге				5 016 098,97
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1 601,00**
Сметная заработная плата -		Тенге				**962 976,10**
РАЗДЕЛ 19.Кровля						
248	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**978,0000**		**112,11**	**109643,58**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**54732,26**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**9383,08**
		Итого материалов:				**50,41**	**49305,87**
		НР первого уровня	%	56,4		31,56	30865,68
		НР второго уровня	%	4,24		6,09	5956,02
		Накладные расходы	%	--		37,65	36821,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,98	11716,44
		Сметная стоимость:				**161,74**	**158181,72**

249	**С121-130810-0101 21-130810-0101 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,3454**		**77745,42**	**104599,47**
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	4435,02
		Накладные расходы	%	--		3296,41	4435,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6483,35	8722,76
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**117757,24**
251	**С121-110102-0106 21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**226,7627**		**22276,14**	**5051398,54**
		НР второго уровня	%	4,24		944,51	214179,30
		Накладные расходы	%	--		944,51	214179,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1857,65	421246,23
		Сметная стоимость:				**25078,30**	**5686824,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				**5 265 641,59**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5 265 641,59**
Материалы -			Тенге				**49 305,87**
Всего заработная плата -			Тенге				**54 732,26**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5 155 998,01**
Накладные расходы -			Тенге				**255 436,02**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**30 865,68**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**224 570,34**
Сметная прибыль -			Тенге				**441 685,43**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5 962 763,04**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**479,21**
Сметная заработная плата -			Тенге				**54 732,26**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге				5 962 763,04

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				479,21
		Сметная заработная плата -	Тенге				54 732,26
		РАЗДЕЛ 21.Окна					
276	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	37,8000		3009,56	113761,20
		Итого оплата труда:				1067,70	40358,97
		Итого эксплуатация машин:				115,62	4370,58
		Итого материалов:				1879,72	71053,25
		НР первого уровня	%	59.8		638,48	24134,66
		НР второго уровня	%	4.24		154,68	5846,78
		Накладные расходы	%	--		793,16	29981,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	11499,41
		Сметная стоимость:				4106,93	155242,06
277	Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	75,6000		2533,71	191548,47
		Итого оплата труда:				919,87	69541,81
		Итого эксплуатация машин:				115,71	8747,56
		Итого материалов:				1552,38	117359,64
		НР первого уровня	%	59.8		550,08	41586,00
		НР второго уровня	%	4.24		130,75	9884,90
		Накладные расходы	%	--		680,83	51470,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	19441,55
		Сметная стоимость:				3471,71	262460,92
278	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	234,9000		1906,64	447869,33
		Итого оплата труда:				689,78	162029,09
		Итого эксплуатация машин:				112,84	26505,28

		Итого материалов:				**1158,26**	**272075,91**
		НР первого уровня	%	59,8		412,49	96893,40
		НР второго уровня	%	4,24		98,33	23097,94
		Накладные расходы	%	--		510,82	119991,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	45428,85
		Сметная стоимость:				**2610,85**	**613289,52**
279	С121-090201-0705 21-090201-0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**37,8000**		**26541,14**	**1003255,09**
		НР второго уровня	%	4,24		1125,34	42538,02
		Накладные расходы	%	--		1125,34	42538,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2213,32	83663,45
		Сметная стоимость:				**29879,80**	**1129456,56**
280	С121-090201-0806 21-090201-0806 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**310,5000**		**20568,02**	**6386370,21**
		НР второго уровня	%	4,24		872,08	270782,10
		Накладные расходы	%	--		872,08	270782,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,21	532572,18
		Сметная стоимость:				**23155,31**	**7189724,49**
		Сметная стоимость:				**66,68**	**22404,70**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге				**8 142 804,30**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8 142 804,30**
Материалы -			Тенге				**460 488,80**
Всего заработная плата -			Тенге				**271 929,87**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7 389 625,30**
Накладные расходы -			Тенге				**514 763,81**

	в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				162 614,06
	в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				352 149,74
	Сметная прибыль -	Тенге				692 605,44
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9 350 173,55
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				403,72
	Сметная заработная плата -	Тенге				271 929,87
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				9 350 173,55
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				403,72
	Сметная заработная плата -	Тенге				271 929,87

РАЗДЕЛ 22.Двери

293	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	105,6000	3017,71	318669,86
		Итого оплата труда:			1058,29	111755,39
		Итого эксплуатация машин:			119,58	12627,94
		Итого материалов:			1895,89	200206,51
		НР первого уровня	%	59,8	632,86	66829,72
		НР второго уровня	%	4,24	154,78	16345,18
		Накладные расходы	%	--	787,64	83174,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	304,43	32147,58
		Сметная стоимость:			4109,78	433992,34
294	С121-090203-0502 21-090203-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	105,6000	26750,24	2824825,34
		НР второго уровня	%	4,24	1134,21	119772,59
		Накладные расходы	%	--	1134,21	119772,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2230,76	235567,84
		Сметная стоимость:			30115,21	3180165,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22			Тенге			3 143 495,20

В том числе:							
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 143 495,20**
	Материалы -		Тенге				**200 206,51**
	Всего заработная плата -		Тенге				**111 755,39**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2 824 825,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**202 947,49**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**66 829,72**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**136 117,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**267 715,42**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3 614 158,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111 755,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				3 614 158,11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**143,29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**111 755,39**
РАЗДЕЛ 23.Витражи							
297	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Витражи из ПВХ.Монтаж**	**м2**	**15,1200**		**2104,60**	**31821,53**
		Итого оплата труда:				**851,51**	12874,78
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**1729,60**
		Итого материалов:				**1193,62**	**18047,58**
		НР первого уровня	%	59.8		509.20	7699.12
		НР второго уровня	%	4.24		110.83	1675.68
		Накладные расходы	%	--		620.03	9374.79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217.97	3295.71
		Сметная стоимость:				**2942,59**	**44492,03**

298	**С121-090201-0901 21-090201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стоимость витражей из ПВХ**	**м2**	**15,1200**		**14337,95**	**216789,80**
		НР второго уровня	%	4,24		607,93	9191,89
		Накладные расходы	%	--		607,93	9191,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,67	18078,54
		Сметная стоимость:				**16141,55**	**244060,23**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				**248 611,33**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**248 611,33**
Материалы -			Тенге				**18 047,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**12 874,78**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**216 789,80**
Накладные расходы -			Тенге				**18 566,68**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**7 699,12**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**10 867,57**
Сметная прибыль -			Тенге				**21 374,25**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**288 552,26**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12 874,78**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23			Тенге				288 552,25
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**16,50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12 874,78**

РАЗДЕЛ 25.Внутренняя отделка

314	**Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**10136,2000**	**865,63**	**8774214,33**

		Итого оплата труда:				**565,42**	**5731188,19**
		Итого эксплуатация машин:				**50,87**	**515586,63**
		Итого материалов:				**289,70**	**2936479,05**
		НР первого уровня	%	54,8		309,85	3140691,13
		НР второго уровня	%	4,24		49,84	505191,99
		Накладные расходы	%	--		359,69	3645883,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,03	993607,80
		Сметная стоимость:				**1323,35**	**13413705,25**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				**8 774 214,33**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8 774 214,33**
Материалы -			Тенге				**2 936 479,05**
Всего заработная плата -			Тенге				**5 731 188,19**
Накладные расходы -			Тенге				**3 645 883,12**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3 140 691,13**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**505 191,99**
Сметная прибыль -			Тенге				**993 607,80**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13 413 705,25**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7 127,78**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5 731 188,19**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25			Тенге				13 413 705,25
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7 127,78**
Сметная заработная плата -			Тенге				**5 731 188,19**
		РАЗДЕЛ 28.Наружная отделка					
341	**Е11-150402-0201 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2181,1000**		609,63	1329662,85
		Итого оплата труда:				110,19	240333,32
		Итого эксплуатация машин:				2,24	4889,34

		Итого материалов:				**498,23**	**1086681,67**
		НР первого уровня	%	54,8		60,38	131702,66
		НР второго уровня	%	4,24		28,41	61961,90
		Накладные расходы	%	--		88,79	193664,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,87	121866,19
		Сметная стоимость:				**754,30**	**1645193,60**
342	**Е11-150106-0102 11-150106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе цоколя**	**м2 поверхности облицовки**	**226,0000**		**4698,81**	**1061931,06**
		Итого оплата труда:				**2268,86**	**512762,23**
		Итого эксплуатация машин:				**20,67**	**4671,19**
		Итого материалов:				**2419,40**	**546784,18**
		НР первого уровня	%	54.8		1243.33	280993,70
		НР второго уровня	%	4,24		251.95	56940,01
		Накладные расходы	%	--		1495,28	337933,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,53	111989,18
		Сметная стоимость:				**6689,62**	**1511853,96**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге				**2 391 593,91**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2 391 593,91**
		Материалы -	Тенге				**1 633 465,85**
		Всего заработная плата -	Тенге				**753 095,55**
		Накладные расходы -	Тенге				**531 598,26**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**412 696,36**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**118 901,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**233 855,37**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3 157 047,56**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 057,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**753 095,55**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				3 157 047,56
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 057,00**

		Сметная заработная плата -	Тенге				753 095,55
		ОТДЕЛ 1.Внутреннее газоснабжение блоков А,В					
		РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы					
1	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	10,0000		19158,51	191585,09
		Итого оплата труда:				6954,04	69540,39
		Итого эксплуатация машин:				1332,31	13323,11
		Итого материалов:				11135,93	111359,30
		НР первого уровня	%	62,1		4318,46	43184,58
		НР второго уровня	%	4,24		995,42	9954,23
		Накладные расходы	%	--		5313,88	53138,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1957,79	19577,91
		Сметная стоимость:				26430,18	264301,83
2	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	52,5200		834,40	43822,69
		НР второго уровня	%	4,24		35,38	1858,08
		Накладные расходы	%	--		35,38	1858,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	3654,46
		Сметная стоимость:				939,36	49335,23
3	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	153,0000		528,30	80829,59
		Итого оплата труда:				489,94	74961,51
		Итого эксплуатация машин:				25,28	3867,48
		Итого материалов:				22,36	3420,81
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	45276,75

		НР второго уровня	%	4,24		34,95	5346,91
		Накладные расходы	%	--		330,87	50623,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	10516,26
		Сметная стоимость:				**927,91**	**141969,51**
4	**С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**64,0000**		**218,91**	**14010,24**
		НР второго уровня	%	4,24		9,28	594,03
		Накладные расходы	%	--		9,28	594,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,26	1168,34
		Сметная стоимость:				**246,45**	**15772,62**
5	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,00мм ГОСТ10705-80**	**м**	**89,0000**		**172,03**	**15310,67**
		НР второго уровня	%	4.24		7.29	649,17
		Накладные расходы	%	--		7,29	649,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	1276,79
		Сметная стоимость:				**193,67**	**17236,63**
6	**Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**м газопровода**	**153,0000**		**341,45**	**52242,11**
		Итого оплата труда:				**333,74**	**51062,11**
		Итого материалов:				**7,71**	**1180,00**
		НР первого уровня	%	60.4		201.58	30841,51
		НР второго уровня	%	4.24		23.02	3522,75
		Накладные расходы	%	--		224,60	34364,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45.28	6928,51

		Сметная стоимость:			**611,34**	**93534,88**
7	**Е11-160401-0201 11-*160401-0201* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 48х3мм,длина 600мм,400мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**7,6000**	**528,30**	**4015,06**
		Итого оплата труда:			**489,94**	**3723,58**
		Итого эксплуатация машин:			**25,28**	**192,11**
		Итого материалов:			**22,36**	**169,92**
		НР первого уровня	%	60,4	295,93	2249,04
		НР второго уровня	%	4,24	34,95	265,60
		Накладные расходы	%	--	330,87	2514,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,73	522,38
		Сметная стоимость:			**927,91**	**7052,08**
8	**С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,6000**	**653,96**	**4970,10**
		НР второго уровня	%	4,24	27,73	210,73
		Накладные расходы	%	--	27,73	210,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,54	414,47
		Сметная стоимость:			**736,22**	**5595,29**
9	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 48х2мм,длина 350мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**7,0000**	**528,30**	**3698,09**
		Итого оплата труда:			**489,94**	**3429,61**
		Итого эксплуатация машин:			**25,28**	**176,94**
		Итого материалов:			**22,36**	**156,51**
		НР первого уровня	%	60,4	295,93	2071,49
		НР второго уровня	%	4,24	34,95	244,63
		Накладные расходы	%	--	330,87	2316,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	68,73	481,14

		Сметная стоимость:				**927,91**	**6495,34**
10	**С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**445,97**	**3121,79**
		НР второго уровня	%	4.24		18,91	132,36
		Накладные расходы	%	--		18,91	132,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,19	260,33
		Сметная стоимость:				**502,07**	**3514,49**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**413 605,43**
В том числе:						
Стоимость монтажных работ -	Тенге					**413 605,43**
Материалы -	Тенге					**116 286,54**
Всего заработная плата -	Тенге					**202 717,20**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					**81 235,49**
Накладные расходы -	Тенге					**146 401,87**
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**123 623,37**
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**22 778,49**
Сметная прибыль -	Тенге					**44 800,59**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге					**604 807,89**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**60,00**
Сметная заработная плата -	Тенге					**202 717,20**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**604 807,89**
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					**60,00**
Сметная заработная плата -	Тенге					**202 717,20**

ОТДЕЛ 2.Внутреннее газоснабжение блока Б

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

23	Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство**	газовый ввод	8,0000		19158,51	153268,08
		Итого оплата труда:				6954,04	55632,32
		Итого эксплуатация машин:				1332,31	10658,49
		Итого материалов:				11135,93	89087,44
		НР первого уровня	%	62,1		4318,46	34547,67
		НР второго уровня	%	4,24		995,42	7963,39
		Накладные расходы	%	--		5313,88	42511,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1957,79	15662,33
		Сметная стоимость:				26430,18	211441,46
24	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	42,0160		834,40	35058,15
		НР второго уровня	%	4,24		35,38	1486,47
		Накладные расходы	%	--		35,38	1486,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	2923,57
		Сметная стоимость:				939,36	39468,19
25	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	118,5000		528,30	62603,31
		Итого оплата труда:				489,94	58058,42
		Итого эксплуатация машин:				25,28	2995,40
		Итого материалов:				22,36	2649,45
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	35067,29
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	4141,23
		Накладные расходы	%	--		330,87	39208,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	8144,95
		Сметная стоимость:				927,91	109956,78

26	С123-010201-0111 23-010201-0111 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	47,5000		218,91	10398,23
		НР второго уровня	%	4,24		9,28	440,88
		Накладные расходы	%	--		9,28	440,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,26	867,13
		Сметная стоимость:				**246,45**	**11706,24**
27	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,00мм ГОСТ10705-80**	м	71,0000		172,03	12214,13
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	517,88
		Накладные расходы	%	--		7,29	517,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	1018,56
		Сметная стоимость:				**193,67**	**13750,57**
28	Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	118,5000		341,45	40462,02
		Итого оплата труда:				**333,74**	**39548,10**
		Итого материалов:				**7,71**	**913,92**
		НР первого уровня	%	60,4		201.58	23887,05
		НР второго уровня	%	4,24		23.02	2728.40
		Накладные расходы	%	--		224.60	26615.45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45.28	5366.20
		Сметная стоимость:				**611,34**	**72443,68**
29	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 48х3мм,длина 600мм,400мм.Прокладка**	м трубопровода	5,6000		528,30	2958,47

		Итого оплата труда:				**489,94**	**2743,69**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**141,56**
		Итого материалов:				**22,36**	**125,21**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	1657,19
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	195,70
		Накладные расходы	%	--		330,87	1852,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	384,91
		Сметная стоимость:				**927,91**	**5196,27**
30	**С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,6000**		**653,96**	**3662,18**
		НР второго уровня	%	4,24		27,73	155,28
		Накладные расходы	%	--		27,73	155,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,54	305,40
		Сметная стоимость:				**736,22**	**4122,85**
31	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 48х2мм,длина 350мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**5,6000**		**528,30**	**2958,47**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**2743,69**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**141,56**
		Итого материалов:				**22,36**	**125,21**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	1657,19
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	195,70
		Накладные расходы	%	--		330,87	1852,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	384,91
		Сметная стоимость:				**927,91**	**5196,27**

32	**С123-010201-0135 23-010201-0135 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5,6000**		**445,97**	**2497,43**
		НР второго уровня	%	4,24		18,91	105,89
		Накладные расходы	%	--		18,91	105,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,19	208,27
		Сметная стоимость:				**502,07**	**2811,59**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**326 080,47**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**326 080,47**
Материалы -			Тенге				**92 901,23**
Всего заработная плата -			Тенге				**158 726,22**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**63 830,12**
		Накладные расходы -	Тенге				**114 747,21**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**96 816,39**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**17 930,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35 266,23**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**476 093,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158 726,22**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**476 093,91**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**48,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158 726,22**

2-1-8. Электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Монтаж

9	**Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**270,0000**	**635,40**	**171557,07**

		Итого оплата труда:				**373,10**	**100737,95**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**5061,01**
		Итого материалов:				**248,56**	**67111,55**
		НР первого уровня	%	42,8		159,69	43115,84
		НР второго уровня	%	4,24		33,71	9102.13
		Накладные расходы	%	--		193,40	52217,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,30	17902,00
		Сметная стоимость:				**895,10**	**241677,05**
30	**Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**130,0000**		**59,26**	**7703,54**
		Итого оплата труда:				**42,03**	**5463,77**
		Итого эксплуатация машин:				**0,56**	**73,31**
		Итого материалов:				**16,87**	**2192,53**
		НР первого уровня	%	42,8		17,99	2338.49
		НР второго уровня	%	4,24		3,28	425,78
		Накладные расходы	%	--		21,26	2764,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,44	837,43
		Сметная стоимость:				**86,96**	**11305,25**
31	**Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**685,0000**		**69,69**	**47735,45**
		Итого оплата труда:				**50,60**	**34657,72**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**772,54**
		Итого материалов:				**18,36**	**12579,89**
		НР первого уровня	%	42,8		21,65	14833.51
		НР второго уровня	%	4,24		3,87	2652,92
		Накладные расходы	%	--		25,53	17486,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,62	5217,75
		Сметная стоимость:				**102,83**	**70439,63**

32	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ *РК 2015*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**36,0000**	**113,54**	**4087,46**
		Итого оплата труда:			**85,26**	**3069,40**
		Итого эксплуатация машин:			**4,51**	**162,40**
		Итого материалов:			**25,37**	**913,40**
		НР первого уровня	%	42,8	36,49	1313,70
		НР второго уровня	%	4,24	6,36	229,01
		Накладные расходы	%	--	42,85	1542,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,51	450,41
		Сметная стоимость:			**168,91**	**6080,58**
33	Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**591,0000**	**635,40**	**375519,37**
		Итого оплата труда:			**373,10**	**220504,18**
		Итого эксплуатация машин:			**18,74**	**11077,98**
		Итого материалов:			**248,56**	**146899,73**
		НР первого уровня	%	42,8	159,69	94375.79
		НР второго уровня	%	4,24	33,71	19923.55
		Накладные расходы	%	--	193,40	114299,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	66,30	39185,50
		Сметная стоимость:			**895,10**	**529004,21**
34	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	**м**	**3394,0000**	**124,24**	**421655,21**
		Итого оплата труда:			**92,62**	**314366,63**
		Итого эксплуатация машин:			**1,69**	**5741,60**
		Итого материалов:			**30,52**	**103588,57**
		НР первого уровня	%	42,8	39,64	134548.92
		НР второго уровня	%	4,24	6,95	23583.05
		Накладные расходы	%	--	46,59	158131,97

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,67	46382,97
		Сметная стоимость:				**184,49**	**626170,15**
35	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**5091,0000**		**281,83**	**1434788,12**
		Итого оплата труда:				**134,45**	**684498,83**
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**8612,40**
		Итого материалов:				**146,29**	**744739,26**
		НР первого уровня	%	42,8		57,55	292965.50
		НР второго уровня	%	4,24		14,39	73256,75
		Накладные расходы	%	--		71,94	366222,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,30	144080,83
		Сметная стоимость:				**382,06**	**1945091,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2 463 046,22**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**2 463 046,22**
Материалы -			Тенге				**1 078 024,93**
Всего заработная плата -			Тенге				**1 363 298,48**
Накладные расходы -			Тенге				**712 664,96**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**583 491,75**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**129 173,21**
Сметная прибыль -			Тенге				**254 056,89**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**3 429 768,07**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3 118,56**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1 363 298,48**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3 429 768,07
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3 118,56**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1 363 298,48**

ОТДЕЛ 1.Отопление ниже отметки 0.000 блока А

РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы

1	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка диаметром 76х3мм	м трубопровода	12,0000		1723,15	20677,77
		Итого оплата труда:				581,04	6972,50
		Итого эксплуатация машин:				30,29	363,47
		Итого материалов:				1122,67	13472,04
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	4211,39
		НР второго уровня	%	4,24		87,94	1055,30
		Накладные расходы	%	--		438,89	5266,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,96	2075,56
		Сметная стоимость:				2335,00	28020,02
2	Е11-161101-0102 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,0000		57,51	690,10
		Итого оплата труда:				51,85	622,15
		Итого эксплуатация машин:				1,87	22,44
		Итого материалов:				3,79	45,51
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	375,78
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	45,19
		Накладные расходы	%	--		35,08	420,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,41	88,89
		Сметная стоимость:				100,00	1199,95
3	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка диаметром 57х3мм	м трубопровода	40,0000		1365,03	54601,32
		Итого оплата труда:				489,94	19597,78
		Итого эксплуатация машин:				25,28	1011,11
		Итого материалов:				859,09	34363,73
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	11837,06
		НР второго уровня	%	4,24		70,42	2816,99
		Накладные расходы	%	--		366,35	14654,05

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	5540,43
		Сметная стоимость:				**1869,89**	**74795,80**
4	***Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5***	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**40,0000**		**54,90**	**2196,17**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**2073,82**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**74,80**
		Итого материалов:				**1,19**	**47,55**
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	1252,59
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	146,23
		Накладные расходы	%	--		34,97	1398,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	287,60
		Сметная стоимость:				**97,06**	**3882,59**
5	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отоления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1050,51**	**58828,73**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**54017,83**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**6377,10**
		Итого материалов:				**9,89**	**553,57**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	32626,77
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	3877,71
		Накладные расходы	%	--		651,87	36504,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	7626,66
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**102959,87**
6	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**56,0000**		**313,75**	**17570,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	744,97
		Накладные расходы	%	--		13,30	744,97

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	1465,20
		Сметная стоимость:				**353,22**	**19780,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**154 564,09**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**154 564,09**
		Материалы -	Тенге				**48 482,40**
		Всего заработная плата -	Тенге				**83 284,08**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**17 570,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**58 989,97**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**50 303,59**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8 686,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17 084,34**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**230 638,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83 284,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**230 638,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**109,58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83 284,08**

ОТДЕЛ 2.Отопление выше отметки 0.000 блока А

РАЗДЕЛ 3.Сантехнические работы

21	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**1342,71**	**13427,13**
		Итого оплата труда:				**1202,83**	**12028,30**
		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**1942,69**
		Итого материалов:				**9,86**	**98,64**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	7265,09
		НР второго уровня	%	4,24		87,74	877,35
		Накладные расходы	%	--		814,24	8142,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	1725,57
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**23295,15**

22	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**10,0000**		**202,46**	**2024,60**
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	85,84
		Накладные расходы	%	--		8,58	85,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	168,84
		Сметная стоимость:				**227,93**	**2279,28**
23	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отпления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**870,0000**		**1050,51**	**913946,33**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**839205,60**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**99072,81**
		Итого материалов:				**9,89**	**8600,15**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	506880,19
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	60243,04
		Накладные расходы	%	--		651,87	567123,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	118485,56
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**1599555,12**
24	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**870,0000**		**313,75**	**272962,50**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	11573,61
		Накладные расходы	%	--		13,30	11573,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	22762,89
		Сметная стоимость:				**353,22**	**307299,00**

25	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка диаметром 57х3мм**	м трубопровода	30,0000		1365,03	40950,99
		Итого оплата труда:				489,94	14698,34
		Итого эксплуатация машин:				25,28	758,33
		Итого материалов:				859,09	25772,80
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	8877,79
		НР второго уровня	%	4,24		70,42	2112,74
		Накладные расходы	%	--		366,35	10990,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	4155,32
		Сметная стоимость:				1869,89	56096,85
26	Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,0000		1475,35	8852,09
		Итого оплата труда:				258,84	1553,02
		Итого эксплуатация машин:				11,55	69,32
		Итого материалов:				1209,44	7256,67
		НР первого уровня	%	60,4		156,34	938,03
		НР второго уровня	%	4,24		69,18	415,10
		Накладные расходы	%	--		225,52	1353,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,07	816,42
		Сметная стоимость:				1836,94	11021,64
27	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	36,0000		54,90	1976,55
		Итого оплата труда:				51,85	1866,44
		Итого эксплуатация машин:				1,87	67,32
		Итого материалов:				1,19	42,80
		НР первого уровня	%	60,4		31,31	1127,33
		НР второго уровня	%	4,24		3,66	131,60
		Накладные расходы	%	--		34,97	1258,93

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	258,84
		Сметная стоимость:				**97,06**	**3494,33**
34	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**102,0000**		**57,42**	**5856,84**
		НР второго уровня	%	4,24		2,43	248,33
		Накладные расходы	%	--		2,43	248,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	488,41
		Сметная стоимость:				**64,64**	**6593,58**
36	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**834,40**	**10012,80**
		НР второго уровня	%	4,24		35,38	424,54
		Накладные расходы	%	--		35,38	424,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	834,99
		Сметная стоимость:				**939,36**	**11272,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1 264 152,99**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1 264 152,99**
Материалы -			Тенге				**41 771,06**
Всего заработная плата -			Тенге				**869 351,70**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**290 856,74**
Накладные расходы -			Тенге				**593 058,15**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**516 946,00**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**76 112,15**
Сметная прибыль -			Тенге				**149 696,84**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**2 006 907,98**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1 330,49**

		Сметная заработная плата -	Тенге				869 351,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 006 907,98
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1 330,49
		Сметная заработная плата -	Тенге				869 351,70

ОТДЕЛ 3.Тепловой пункт

РАЗДЕЛ 5.Сантехнические работы

103	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	30,0000		2775,16	83254,75
		Итого оплата труда:				645,61	19368,40
		Итого эксплуатация машин:				43,92	1317,49
		Итого материалов:				2101,08	63032,38
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	11698,51
		НР второго уровня	%	4,24		134,20	4026,02
		Накладные расходы	%	--		524,15	15724,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,94	7918,34
		Сметная стоимость:				3563,25	106897,63
104	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,0000		1723,15	24124,07
		Итого оплата труда:				581,04	8134,59
		Итого эксплуатация машин:				30,29	424,05
		Итого материалов:				1122,67	15717,38
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	4913,29
		НР второго уровня	%	4,24		87,94	1231,18
		Накладные расходы	%	--		438,89	6144,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,96	2421,48
		Сметная стоимость:				2335,00	32690,03

105	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,0000		1365,03	43681,06
		Итого оплата труда:				489,94	15678,22
		Итого эксплуатация машин:				25,28	808,89
		Итого материалов:				859,09	27490,98
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	9469,65
		НР второго уровня	%	4,24		70,42	2253,59
		Накладные расходы	%	--		366,35	11723,24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	4432,34
		Сметная стоимость:				1869,89	59836,64
106	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	34,0000		528,30	17962,13
		Итого оплата труда:				489,94	16658,11
		Итого эксплуатация машин:				25,28	859,44
		Итого материалов:				22,36	760,18
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	10061,50
		НР второго уровня	%	4,24		34,95	1188,20
		Накладные расходы	%	--		330,87	11249,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,73	2336,95
		Сметная стоимость:				927,91	31548,78
107	С123-010201-0125 23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба стальная электросварная диаметром 38х2,5мм	м	16,0000		441,19	7059,04
		НР второго уровня	%	4,24		18,71	299,30
		Накладные расходы	%	--		18,71	299,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,79	588,67
		Сметная стоимость:				496,69	7947,01

108	**С123-010201-0118 23-010201-0118 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**347,61**	**4171,32**
		НР второго уровня	%	4,24		14,74	176,86
		Накладные расходы	%	--		14,74	176,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,99	347,85
		Сметная стоимость:				**391,34**	**4696,04**
109	**С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная электросварная диаметром 18х2мм**	**м**	**6,0000**		**172,03**	**1032,18**
		НР второго уровня	%	4,24		7,29	43,76
		Накладные расходы	%	--		7,29	43,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,35	86,08
		Сметная стоимость:				**193,67**	**1162,02**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**181 284,55**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**181 284,55**
Материалы -			Тенге				**107 000,92**
Всего заработная плата -			Тенге				**59 839,32**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12 262,54**
Накладные расходы -			Тенге				**45 361,86**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				36 142,95
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				9 218,91
Сметная прибыль -			Тенге				**18 131,71**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**244 778,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**322,00**
Сметная заработная плата -			Тенге				**59 839,32**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**244 778,12**

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					322,00
	Сметная заработная плата -	Тенге					59 839,32

ОТДЕЛ 4.Отопление ниже отметки 0.000 блока Б

РАЗДЕЛ 7.Сантехнические работы

120	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	50,0000		2775,16	138757,92
		Итого оплата труда:				645,61	32280,67
		Итого эксплуатация машин:				43,92	2195,81
		Итого материалов:				2101,08	105053,97
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	19497,52
		НР второго уровня	%	4,24		134,20	6710,03
		Накладные расходы	%	--		524,15	26207,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,94	13197,24
		Сметная стоимость:				3563,25	178162,71
121	Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка диаметром 76х3мм	м трубопровода	15,0000		1723,15	25847,22
		Итого оплата труда:				581,04	8715,63
		Итого эксплуатация машин:				30,29	454,34
		Итого материалов:				1122,67	16840,05
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	5264,24
		НР второго уровня	%	4,24		87,94	1319,13
		Накладные расходы	%	--		438,89	6583,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,96	2594,45
		Сметная стоимость:				2335,00	35025,03
123	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка диаметром 89х3мм	м трубопровода	65,0000		2008,14	130529,00
		Итого оплата труда:				645,61	41964,87

		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**2854,56**
		Итого материалов:				**1334,06**	**86713,86**
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	25346,78
		НР второго уровня	%	4,24		101,68	6609,13
		Накладные расходы	%	--		491,63	31955,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,98	12998,79
		Сметная стоимость:				**2699,75**	**175483,70**
124	**Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**2775,16**	**222012,68**
		Итого оплата труда:				**645,61**	**51649,07**
		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**3513,30**
		Итого материалов:				**2101,08**	**168086,36**
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	31196,04
		НР второго уровня	%	4,24		134,20	10736,05
		Накладные расходы	%	--		524,15	41932,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,94	21115,58
		Сметная стоимость:				**3563,25**	**285060,34**
126	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отоления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1050,51**	**42020,52**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**38584,17**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**4555,07**
		Итого материалов:				**9,89**	**395,41**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	23304,84
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	2769,80
		Накладные расходы	%	--		651,87	26074,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	5447,61
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**73542,76**

127	**С123-010602-0204 23-010602-0204 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**40,0000**		**313,75**	**12550,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	532,12
		Накладные расходы	%	--		13,30	532,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	1046,57
		Сметная стоимость:				**353,22**	**14128,69**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**571 717,34**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**571 717,34**
Материалы -			Тенге				**377 089,65**
Всего заработная плата -			Тенге				**173 194,41**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**12 550,00**
Накладные расходы -			Тенге				**114 328,54**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**104 609,42**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**9 719,12**
Сметная прибыль -			Тенге				**56 400,24**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**742 446,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**234,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**173 194,41**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**742 446,12**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**234,32**
Сметная заработная плата -			Тенге				**173 194,41**

ОТДЕЛ 5.Отопление выше отметки 0.000 блока Б

РАЗДЕЛ 9.Сантехнические работы

142	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**25,0000**		**1342,71**	**33567,84**
		Итого оплата труда:				1202,83	30070,75

		Итого эксплуатация машин:				**194,27**	**4856,73**
		Итого материалов:				**9,86**	**246,61**
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	18162,74
		НР второго уровня	%	4,24		87,74	2193,38
		Накладные расходы	%	--		814,24	20356,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	4313,92
		Сметная стоимость:				**2329,51**	**58237,86**
143	**С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**25,0000**		**202,46**	**5061,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	214,61
		Накладные расходы	%	--		8,58	214,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	422,09
		Сметная стоимость:				**227,93**	**5698,20**
144	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отпления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32x5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**1230,0000**		**1050,51**	**1292131,00**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**1186463,10**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**140068,45**
		Итого материалов:				**9,89**	**12158,83**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	716623,71
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	85171,20
		Накладные расходы	%	--		651,87	801794,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	167514,07
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**2261440,00**

145	**С123-010602-0204 23-010602-0204 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1230,0000**		**313,75**	**385912,50**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	16362,69
		Накладные расходы	%	--		13,30	16362,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	32182,02
		Сметная стоимость:				**353,22**	**434457,21**
146	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,0000**		**1475,35**	**106225,13**
		Итого оплата труда:				**258,84**	**18636,29**
		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**831,85**
		Итого материалов:				**1209,44**	**87080,02**
		НР первого уровня	%	60,4		156,34	11256,32
		НР второго уровня	%	4,24		69,18	4981,21
		Накладные расходы	%	--		225,52	16237,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,07	9797,01
		Сметная стоимость:				**1836,94**	**132259,68**
154	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**132,0000**		**57,42**	**7579,44**
		НР второго уровня	%	4,24		2,43	321,37
		Накладные расходы	%	--		2,43	321,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	632,06
		Сметная стоимость:				**64,64**	**8532,87**

156	С123-010201-0143 23-010201-0143 *РСНБ РК 2015* в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	24,0000		834,40	20025,60
		НР второго уровня	%	4,24		35,38	849,09
		Накладные расходы	%	--		35,38	849,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	1669,97
		Сметная стоимость:				939,36	22544,66
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				1 850 503,01
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				1 850 503,01
Материалы -			Тенге				99 485,46
Всего заработная плата -			Тенге				1 235 170,14
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				418 579,04
Накладные расходы -			Тенге				856 136,31
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				746 042,77
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				110 093,54
Сметная прибыль -			Тенге				212 217,22
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2 918 856,54
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1 938,31
Сметная заработная плата -			Тенге				1 235 170,14
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				2 918 856,54
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				1 938,31
Сметная заработная плата -			Тенге				1 235 170,14

ОТДЕЛ 6.Отопление ниже отметки 0.000 блока В

РАЗДЕЛ 11.Сантехнические работы

169	Е11-160401-0205 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	68,0000		2775,16	188710,78
		Итого оплата труда:				645,61	43901,71

		Итого эксплуатация машин:				**43,92**	**2986,30**
		Итого материалов:				**2101,08**	**142873,40**
		НР первого уровня	%	60,4		389,95	26516,63
		НР второго уровня	%	4,24		134,20	9125,64
		Накладные расходы	%	--		524,15	35642,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,94	17948,24
		Сметная стоимость:				**3563,25**	**242301,29**
170	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка диаметром 76х3мм**	**м трубопровода**	**12,0000**		**1723,15**	**20677,77**
		Итого оплата труда:				**581,04**	**6972,50**
		Итого эксплуатация машин:				**30,29**	**363,47**
		Итого материалов:				**1122,67**	**13472,04**
		НР первого уровня	%	60,4		350,95	4211,39
		НР второго уровня	%	4,24		87,94	1055,30
		Накладные расходы	%	--		438,89	5266,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,96	2075,56
		Сметная стоимость:				**2335,00**	**28020,02**
172	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка диаметром 57х3мм**	**м трубопровода**	**40,0000**		**1365,03**	**54601,32**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**19597,78**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**1011,11**
		Итого материалов:				**859,09**	**34363,73**
		НР первого уровня	%	60.4		295,93	11837.06
		НР второго уровня	%	4,24		70,42	2816,99
		Накладные расходы	%	--		366,35	14654,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	5540,43
		Сметная стоимость:				**1869,89**	**74795,80**

174	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**56,0000**		**1050,51**	**58828,73**
		Итого оплата труда:				**964,60**	**54017,83**
		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**6377,10**
		Итого материалов:				**9,89**	**553,57**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	32626,77
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	3877,71
		Накладные расходы	%	--		651,87	36504,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	7626,66
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**102959,87**
175	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**56,0000**		**313,75**	**17570,00**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	744,97
		Накладные расходы	%	--		13,30	744,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	1465,20
		Сметная стоимость:				**353,22**	**19780,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**340 388,60**
В том числе:							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**340 388,60**
Материалы -			Тенге				**191 262,74**
Всего заработная плата -			Тенге				**124 489,82**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17 570,00**
Накладные расходы -			Тенге				**92 812,46**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**75 191,85**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**17 620,61**
Сметная прибыль -			Тенге				**34 656,09**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**467 857,15**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**163,49**

	Сметная заработная плата -	Тенге					124 489,82
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					467 857,15
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					163,49
	Сметная заработная плата -	Тенге					124 489,82

ОТДЕЛ 7.Отопление выше отметки 0.000 блока В

РАЗДЕЛ 13.Сантехнические работы

190	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из полипропиленовых армированных труб диаметром 25х4,2мм.Прокладка	м трубопровода	10,0000		1342,71	13427,13
		Итого оплата труда:				1202,83	12028,30
		Итого эксплуатация машин:				194,27	1942,69
		Итого материалов:				9,86	98,64
		НР первого уровня	%	60,4		726,51	7265,09
		НР второго уровня	%	4,24		87,74	877,35
		Накладные расходы	%	--		814,24	8142,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,56	1725,57
		Сметная стоимость:				2329,51	23295,15
191	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10,0000		202,46	2024,60
		НР второго уровня	%	4,24		8,58	85,84
		Накладные расходы	%	--		8,58	85,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,88	168,84
		Сметная стоимость:				227,93	2279,28
192	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отпления из полипропиленовых армированных труб диаметром 32х5,4мм.Прокладка	м трубопровода	870,0000		1050,51	913946,33
		Итого оплата труда:				964,60	839205,60

		Итого эксплуатация машин:				**113,88**	**99072,81**
		Итого материалов:				**9,89**	**8600,15**
		НР первого уровня	%	60,4		582,62	506880,19
		НР второго уровня	%	4,24		69,24	60243,04
		Накладные расходы	%	--		651,87	567123,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,19	118485,56
		Сметная стоимость:				**1838,57**	**1599555,12**
193	**С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**870,0000**		**313,75**	**272962,50**
		НР второго уровня	%	4,24		13,30	11573,61
		Накладные расходы	%	--		13,30	11573,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,16	22762,89
		Сметная стоимость:				**353,22**	**307299,00**
194	**Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка диаметром 57x3мм**	**м трубопровода**	**30,0000**		**1365,03**	**40950,99**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**14698,34**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**758,33**
		Итого материалов:				**859,09**	**25772,80**
		НР первого уровня	%	60,4		295,93	8877,79
		НР второго уровня	%	4,24		70,42	2112,74
		Накладные расходы	%	--		366,35	10990,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,51	4155,32
		Сметная стоимость:				**1869,89**	**56096,85**
195	**Е11-160301-0105 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**6,0000**		**1475,35**	**8852,09**
		Итого оплата труда:				**258,84**	**1553,02**

		Итого эксплуатация машин:				**11,55**	**69,32**
		Итого материалов:				**1209,44**	**7256,67**
		НР первого уровня	%	60,4		156,34	938,03
		НР второго уровня	%	4,24		69,18	415,10
		Накладные расходы	%	--		225,52	1353,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,07	816,42
		Сметная стоимость:				**1836,94**	**11021,64**
203	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**102,0000**		**57,42**	**5856,84**
		НР второго уровня	%	4,24		2,43	248,33
		Накладные расходы	%	--		2,43	248,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	488,41
		Сметная стоимость:				**64,64**	**6593,58**
204	**Е11-180601-0101 11-180601-0101 РСНБ РК 2015**	**Распределительная гребенка 2диаметра 50мм.Установка**	**шт.**	**6,0000**		**6305,44**	**37832,63**
		Итого оплата труда:				**6092,46**	**36554,74**
		Итого эксплуатация машин:				**151,76**	**910,56**
		Итого материалов:				**102,53**	**615,17**
		НР первого уровня	%	60,4		3679,84	22079,06
		НР второго уровня	%	4,24		423,38	2540,26
		Накладные расходы	%	--		4103,22	24619,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		832,69	4996,16
		Сметная стоимость:				**11241,35**	**67448,11**
205	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12,0000**		**834,40**	**10012,80**

		НР второго уровня	%	4,24		35,38	424,54
		Накладные расходы	%	--		35,38	424,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,58	834,99
		Сметная стоимость:				**939,36**	**11272,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1 305 865,91**
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1 305 865,91**
		Материалы -	Тенге				**42 343,43**
		Всего заработная плата -	Тенге				**67 113,68**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**290 856,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**624 560,98**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**546 040,16**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**78 520,82**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34 223,03**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1 964 649,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 330,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67 113,68**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1 964 649,92**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1 330,49**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67 113,68**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ			Тенге				**40 803 657,41**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**12 235 737,19**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27 478 479,07**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**7 203 106,80**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**48 006 764,21**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**2 007 980,91**
ИТОГО:			Тенге				**50 014 745,11**
Сметная прибыль			Тенге				**3 874 557,72**
ИТОГО			Тенге				**53 889 302,83**

Всего	**53 889 302,83**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	**485 003,73**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,61 %)	**875 426,34**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**55 249 732,89**
НДС (12 %)	**6 629 967,95**
Всего по акту с учетом НДС	**61 879 700,83**

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" _____ Баяшева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.