Форма по приложению 3-6
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТАЛИПОВА НУРИЛА ИБАДУЛЛАЕВНА
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Энергия»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство магазина по продаже строительных материалов по ул. Абилхайыр хана, №166 в мкр. «Шугылла», г.Кентау, ТО»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство магазина по продаже строительных материалов по ул. Абилхайыр хана, №166 в мкр. «Шугылла», г.Кентау, ТО»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л.с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	97,52	104,72	104,72	10212	10212	0	1659	12821
						0	23,62	0	2304		950	
2	2	E11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	82,892	102,22	97,26	8473	8063	0	1606	10885
						4,95	21,95	411	1820		806	
3	3	E11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	66,3136	25,34	25,34	1681	1681	0	448	2299
						0	9,37	0	622		170	
4	4	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	66,3136	116,47	54,89	7724	3640	0	4160	12835
						61,59	25,53	4084	1693		951	
5	5	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,2	11606,4	800,3	37140	2561	31634	3194	43561
						920,48	176,36	2946	564		3227	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	16	16843,66	1318,73	269499	21099	212516	36551	330534
						2242,66	267,72	35882	4283		24484	
7	7	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,36	228894		311296		311296		336200
											24904	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	60	630,4	14,22	37824	854	24781	11445	53210
						203,16	1,94	12198	117		3941	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		24	8428,4	1148,21	202282	27557	62094	110758	338083
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	6464		25043	
10	10	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	3,2	34592,89	1332,76	110697	4265	64991	38606	161247
						12950,5	307,12	41442	983		11944	
11	11	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,272	228894		62259		62259		67240
											4981	
12	12	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,8	22860,04	3413,58	109728	16386	72818	21892	142150
						4275,94	735,96	20524	3533		10530	
13	13	C121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,408	228894		93389		93389		100860
											7471	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	120	1069,42 966,04	103,38 50,74	128331 115925	12407 6089	0	97611 18075	244017
15	15	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 15 мм в комплекте	м2	120	2750		330000		330000	26400	356400
16	16	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	1046,25 697,44	58,54 45,12	219712 146461	12294 9474	60956	124748 27557	372017
17	17	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	210	710,4 330	6,87 2,15	149185 69299	1442 452	78443	55801 16399	221385
18	18	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	210	443,02 342,58	3,29 1,62	93035 71941	691 340	20403	57825 12069	162929
19	19	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	120	513,12 251,96	21,42 10,34	61575 30236	2571 1241	28769	29588 7293	98456
20	20	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	120	532,85 24,94	29,14 13,68	63942 2993	3497 1642	57453	4356 5464	73762
21	21	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	120	518,21 295,39	15,49 7,71	62186 35447	1859 925	24879	34190 7710	104086
22	22	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	120	4900,6 4901		588072 588072		588072		588072
			Отпускная цена									
			Сметная стоимость оборудования					*588072*				
23	23	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	110	279,11 62,29	1,58 0,78	30702 6852	175 86	23675	6522 2978	40202
24	24	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	26,88	1826,09 866,53	126,3 60,87	49085 23292	3395 1636	22398	22436 5722	77243
25	25	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	26,88	22668		609316		609316	48745	658061
26	26	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	8,4	1218,1 825,8	56,23 25,13	10232 6937	472 211	2823	6433 1333	17998
27	27	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8,4	9239		77608		77608	6289	83817
28	28	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	60	48,43 34,12	1,51 0,67	2906 2047	91 40	768	1879 383	5168
29	29	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	60	2144,99 1419,57	72,6 20,17	128699 85174	4355 1210	39169	79474 16654	224827
30	30	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	60	5728		343680		343680	27494	371174
31	31	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	60	116,78 58,76	9,06 2,25	7007 3526	544 135	2938	3368 830	11205

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	96	2653,99	18,42	254783	1768	82108	137088	423221
						1780,27	4,72	170906	453		31350	
33	33	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	9,6	29451		282730		282730		305348
											22618	
34	34	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	96	152,99	1,03	14687	99	6766	6295	22661
						81,48	0,49	7822	47		1679	
35	35	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кат	23,04	823,75	11,92	18979	275	7246	11321	32724
						497,34	4,07	11459	94		2424	
36	36	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секции	144	1902		273888		273888		295799
											21911	
37	37	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60	731,84	1,49	43910	89	474	42492	93314
						722,44	0,22	43346	13		6912	
38	38	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	60	454,31	49,48	27258	2968	11492	10835	41140
						213,29	24,32	12798	1459		3047	
39	39	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	7898,66	305,15	15797	611	1062	14029	32212
						7062,6	94,84	14125	190		2386	
40	40	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	192646		385292		385292		416115
											30823	
41	41	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50	3956,37	38,86	197818	1943	127418	67850	286921
						1369,15	15,55	68457	778		21253	
42	42	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	116,3136	1385,33	85,11	161133	9900	80686	57313	235922
						606,53	41,82	70547	4865		17476	
43	43	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	10	1237,48	23,84	12375	238	2267	9772	23919
						986,88	10,21	9869	102		1772	
44	44	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	2460		24600		24600		26568
			ИТОГО:								1968	
			НДС			12 %		907033				7558608
			Итого с НДС									8465641

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания [illegible]»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Сатыбалдиев И.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Аяшев Е.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)