Форма по приложению 3-0
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТАЛИПОВА НУРИЛА ИБАДУЛЛАЕВНА

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Строительная компания «Энергия»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство магазина по продаже строительных материалов по ул. Абылхайыр хана, №166 в мкр. «Шугылла», г.Кентау, ТО»

(наименование, адрес)

Объект : «Строительство магазина по продаже строительных материалов по ул. Абылхайыр хана, №166 в мкр. «Шугылла», г.Кентау, ТО»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	20	728,49 590,36	1 0,33	14570 11807	20 7	2743	11577 2092	28239
46	46	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10	1171,64 566,09	2,43 0,76	11716 5661	25 8	6031	5555 1382	18653
47	47	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1278,07 1098,3	14,41 0,12	76684 65898	865 7	9922	64587 11302	152573
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	60	454,31 213,29	49,48 24,32	27258 12798	2968 1459	11492	10835 3047	41140
49	49	Е11-170501-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	18778,01 1897,47	100,76 50,38	37556 3795	202 101	33560	3818 3310	44684
50	50	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731		41462		41462	3317	44779
51	51	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770		3540		3540	283	3823
52	52	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	1084,31 787,9	39,12 19,32	2169 1576	79 39	515	1582 300	4051
53	53	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифонов СБПиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д размер 500х400х140 мм	шт.	2	7143		14284		14284	1143	15427
54	54	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5563,6 4212	90,94 32,81	11127 8424	182 66	2521	6113 1379	18619
55	55	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7600		15200		15200	1216	16416
56	56	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2701,85 1331	27,25 0	54037 26620	545 0	26872	19166 5856	79059
57	57	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	3640		72800		72800	5824	78624

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	58	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	24	2170,87 575,64	667,09 482,17	52101 13815	16010 11572	22275	18279 5630	76010
59	59	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	24	18435		442440		442440	35395	477835
60	60	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	423,37 407,16	3,25 1,31	2964 2850	23 9	91	2059 402	5425
61	61	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20	505,82 477,36	3,25 1,31	10116 9547	65 26	504	6893 1361	18370
62	62	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	330		2310		2310	185	2495
63	63	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	20	560		11200		11200	896	12096
64	64	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3490	280,98 47,29	105,94 35,58	980603 165025	369730 124174	445848	208223 95106	1283932
65	65	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,65	177812		293390		293390	23471	316861
66	66	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,84	276394		508565		508565	40685	549250
67	67	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1390,69 1351	0,9 0	8344 8106	5 0	233	4945 1063	14352
68	68	С123-080301-0202	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М	шт.	6	14272		85632		85632	6851	92483
69	69	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4243,06 4237,29	5,77 0	16972 16949	23 0	0	10339 2185	29496
70	70	С123-080501-2108	IP видеокамера модели EDN2260, типа EverFocus	шт.	4	65237		260948		260948	20876	281824
71	71	С123-080505-0511	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322
72	72	С123-080502-0416	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4K2, типа EverFocus	шт.	1	51764		51764		51764	4141	55905
73	73	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на [illegible]	м	[illegible]	148,61	6,62	13375	596	[illegible]	1917	[illegible]
74	74	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	375,86	45,09 0	45,09 17,93	16946 0	16946 6738	0	4852 1744	23542
75	75	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	375,86	24,29 0	24,29 9,73	9131 0	9131 3656	0	2632 941	12704
76	76	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		150,344	4014,7	750,3	603586	112803	475180	44126	699529

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 материала основания в плотном теле			103,78	167,98	15603	25254		51817	
77	77	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1503,44	1124,3	96,89	1690320	136641	1504545	89469	1922172
						32,68	22,42	49134	33708		142383	
78	78	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением: 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	240	1082,01	22,79	259682	5469	120210	147021	439239
						558,35	8,86	134003	2127		32536	
79	79	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,84	41347		158772		158772	12702	171474
80	80	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	310	284,03	7,12	88050	2208	27085	52211	151482
						189,54	1,85	58757	574		11221	
81	81	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	310	186,39	112,77	57780	34958	9803	18728	82629
						42	26,65	13019	8263		6121	
			ИТОГО:									7316392
			НДС			12 %		877967				
			Итого с НДС									8194359

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Энергия» Камербаев А.А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Талипова Н.И.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта стоимости или эксперт(ы) технического надзора :

Аяшев Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)