Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

Субподрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970, город Шымкент, Каратауский район, ул. Аккум, 57**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школе на 600 мест в с.Акниет,с.о.Ынтымак,Жетисайского района,Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июль 2024 год** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№03/Ж	15.07.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школе на 600 мест в с.Акниет,с.о.Ынтымак,Жетисайского района,Туркестанской области	**1 182 313,00**	**2 713 438,19**							**325 612,58**	**3 039 050,78**
ИТОГО по справке	**1 182 313,00**	**2 713 438,19**							**325 612,58**	**3 039 050,78**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалдаров Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
ТОО "Allians & Arena" БИН 030940005781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970, город Шымкент, Каратауский район, ул. Аккум, 57**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школе на 600 мест в с.Акниет,с.о.Ынтымак,Жетисайского района,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №03/Ж от 15.07.2024г.

Акт выполненных работ №1

за Июль 2024 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	6,9774	325,00 0,00	325,00 69,00	2267,67 0,00	2267,64 481,44			2267,67	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	1,5741	8328,00 8328,00	0,00 0,00	13109,10 13109,10	0,00 0,00			13109,10	
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,04752	6940,00 6940,00	0,00 0,00	329,79 329,79	0,00 0,00			329,79	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,6336	3623,00 3623,00	0,00 0,00	2295,54 2295,54	0,00 0,00			2295,54	
5	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м^3	17,445	60,00 0,00	60,00 15,00	1046,70 0,00	1046,73 261,69			1046,70	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	17,445	575,00 353,00	222,00 70,00	10030,89 6158,10	3872,79 1221,15			10030,89	
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,4884	13779,00 4321,00	401,00 94,00	6729,66 2110,38	195,84 45,90	4423,44		6729,66	
8	9	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,074	1301794,00 862244,00	439550,00 110810,00	96333,00 63806,00	32527,00 8200,00			96333,00	
9	11	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 100 мм	км	0,0004	2038386,00 1633133,00	290252,00 83465,00	815,50 653,50	116,00 33,50	46,00		815,50	
10	13	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 100 мм	шт.	1	8919,00 6845,00	248,00 81,00	8919,00 6845,00	248,00 81,00	1826,00		8919,00	
11	28	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,00608	1772220,00 164168,00	5280,00 1426,00	10775,00 998,00	32,00 9,00	9745,00		10775,00	
12	30	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 100 мм	км	0,0008	3851865,00 859637,00	48230,00 349,00	3081,00 688,00	38,00 0,00	2355,00		3081,00	
13	32	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	1	23640,00 12588,00	10255,00 2704,00	23640,00 12588,00	10255,00 2704,00	797,00		23640,00	
14	33	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	2,19	68819,00 42506,00	24812,00 7566,00	150713,50 93088,00	54338,00 16569,50	3287,50		150713,50	
			Наружные сети газопровода работы										
			Раздел 1: Подземный газопровод среднего давления										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2	м^3	7,2	411,00 0,00	411,00 89,00	2959,20 0,00	2959,20 640,80			2959,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,36	6940,00 6940,00	0,00 0,00	2498,40 2498,40	0,00 0,00			2498,40	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,6	3623,00 3623,00	0,00 0,00	2173,84 2173,84	0,00 0,00			2173,84	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	1,2	88,00 0,00	88,00 22,00	105,60 0,00	105,60 26,40			105,60	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1,2	575,00 353,00	222,00 70,00	690,00 423,60	266,40 84,00			690,00	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,06	13779,00 4321,00	401,00 94,00	826,72 259,28	24,08 5,68	543,36		826,72	
7	7	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,024	1134123,00 939736,00	193089,00 47933,00	27219,00 22553,60	4634,20 1150,40	31,20		27219,00	
8	9	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0002	2709222,00 2032343,00	609992,00 188181,00	541,80 406,40	122,00 37,60	13,40		541,80	
9	11	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 200 мм	км	0,000232	3910542,00 2274289,00	1263720,00 340557,00	907,20 527,60	293,20 79,00	86,40		907,20	
10	13	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	м трубопровода	0,232	-370,00 -343,00	-2,00 0,00	-85,80 -79,60	-0,40 0,00	-5,80		-85,80	
11	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,003428	263238,00 248152,00	15086,00 2766,00	902,40 850,60	51,60 9,40			902,40	
12	16	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 65 мм	км	0,00115	1134123,00 939736,00	193089,00 47933,00	1304,00 1080,50	222,00 55,00	1,50		1304,00	
13	18	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 200 мм	м трубопровода	1,15	-370,00 -343,00	-2,00 0,00	-425,50 -394,50	-2,50 0,00	-28,50		-425,50	
14	19	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Испытание газопровода пневматическое	м	1,15	2212,00 2195,00	0,00 0,00	2544,00 2524,50	0,00 0,00	19,50		2544,00	
15	26	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	11497,00 7508,00	1157,00 25,00	11497,00 7508,00	1157,00 25,00	2832,00		11497,00	
16	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	38262,00 5102,00	2411,00 486,00	1913,00 255,00	121,00 24,50	1537,00		1913,00	
17	30	6106-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью,масса: до 0,1 т	т конструкций	0,00314	255100,00 110587,00	98246,00 24466,00	801,00 347,00	308,50 77,00	145,50		801,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод среднего давления					**56371,86** **40934,22**	**10261,88** **2214,78**	**5175,56** **0,00**	**0,00** **0,00**		
			Раздел 2: Надземный газопровод среднего давления										
18	82	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	1	6717,00 5522,00	248,00 81,00	6717,00 5522,00	248,00 81,00	947,00		6717,00	
19	85	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	66923,00 57668,00	2444,00 632,00	66923,00 57668,00	2444,00 632,00	6811,00		66923,00	
20	87	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм	км	0,0025	2709222,00 2032343,00	609992,00 188181,00	6773,00 5081,00	1525,00 470,00	167,00		6773,00	
21	89	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	1	6717,00 5522,00	248,00 81,00	6717,00 5522,00	248,00 81,00	947,00		6717,00	
22	93	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	$м^3$	0,18	10937,00 10937,00	0,00 0,00	1969,00 1969,00	0,00 0,00			1969,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	94	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	0,18	3623,00 3623,00	0,00 0,00	652,00 652,00	0,00 0,00			652,00	
24	95	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,206	59790,00 19910,00	3835,00 784,00	12317,00 4101,00	791,00 162,00	7425,00		12317,00	
25	104	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,58	509,00 352,00	9,00 2,00	295,00 204,00	5,00 1,00	86,00		295,00	
26	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,58	395,00 206,00	7,00 2,00	229,00 119,00	4,00 1,00	106,00		229,00	
27	106	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,175	38262,00 5102,00	2411,00 486,00	6696,00 893,00	422,00 85,00	5381,00		6696,00	
28	107	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,49	68868,00 28623,00	4249,00 875,00	33745,00 14025,00	2082,00 429,00	17638,00		33745,00	
29	109	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,00497	2097079,00 982032,00	3661,00 1139,00	10422,00 4881,00	19,00 6,00	5522,00		10422,00	
30	112	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной,криволинейной,пожарной с ограждением	т конструкций	0,22005	246440,00 150941,00	62031,00 16903,00	54229,00 33215,00	13650,00 3720,00	7364,00		54229,00	
31	117	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	6,38145	509,00 352,00	9,00 2,00	3248,00 2246,00	58,00 13,00	944,00		3248,00	
32	118	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	6,38145	395,00 206,00	7,00 2,00	2521,00 1315,00	45,00 13,00	1161,00		2521,00	
33	119	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 1,5 м группа грунта 2	$м^3$	2,376	6016,00 6016,00	0,00 0,00	14294,00 14294,00	0,00 0,00			14294,00	
34	120	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	2,376	3623,00 3623,00	0,00 0,00	8608,00 8608,00	0,00 0,00			8608,00	
35	121	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,48	58024,00 19910,00	3835,00 784,00	27852,00 9557,00	1840,00 376,00	16455,00		27852,00	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод среднего давления					**264207,00** **169872,00**	**23381,00** **6070,00**	**70954,00** **0,00**	**0,00** **0,00**		
			2-2 Сети связи работы										
1	1	6101-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 $м^3$,группа грунта 1	$м^3$	248,25792	257,00 17,00	240,00 61,00	63802,32 4220,40	59581,92 15143,76			63802,32	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	7,67808	8328,00 8328,00	0,00 0,00	63943,04 63943,04	0,00 0,00			63943,04	
3	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2	$м^3$	255,936	60,00 0,00	60,00 15,00	15356,16 0,00	15356,16 3839,04			15356,16	
4	4	6125-0704-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м	710,56	960,00 743,00	216,00 64,00	682137,60 527946,08	153480,96 45475,84	710,56		682137,60	
5	6	6124-0201-3104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 50 мм	м	655,76	157,00 149,00	1,00 0,00	102954,32 97708,24	655,76 0,00	4590,32		102954,32	
			ИТОГО по акту					**928193,44** **693817,76**	**229074,80** **64458,64**	**5300,88** **0,00**	**0,00** **0,00**		
			Раздел 1: Сети 10кВ										
1	3	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,340467	525914,00 275923,00	245140,00 61037,00	704970,20 369865,60	328602,00 81818,00	6502,60		704970,20	
2	5	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой,диаметр 12 мм	шт.	5	8356,00 3702,00	245,00 51,00	41780,00 18510,00	1225,00 255,00	22045,00		41780,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	6	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка		1	80203,00	36344,00	80203,00	36344,00	925,00		80203,00	
				опора		42934,00	11610,00	42934,00	11610,00				
4	23	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка		5	25279,00	9757,00	126395,00	48785,00	4625,00		126395,00	
				опора		14597,00	3118,00	72985,00	15590,00				
5	34	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		1	52020,00	22568,00	52020,00	22568,00	925,00		52020,00	
				опора		28527,00	7211,00	28527,00	7211,00				
			Итого по разделу 1: Сети 10кВ					**1005368,20**	**437524,00**	**35022,60**	**0,00**		
								532821,60	**116484,00**	**0,00**	**0,00**		
			Итого по форме									**2 584 227**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00**							**129 211**	
			Итого									**2 713 438**	
			НДС	**%**	**12,00**							**325 613**	
			Итого с НДС									**3 039 051**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Ел-Даму-Ырыс" БИН 161140013970, город Шымкент, Каратауский район, ул. Аккум, 57
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шалдаров Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)