Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 09 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Allians & Arena», БИН 030940005781 юридический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **директора Тулебаев Бауржан Ералыевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школе на 600 мест в с.Акниет, с.о.Ынтымак, Жетисайского района, Туркестанской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района", в лице руководителя Абишев Мырзабек Абдикаликович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Elite Group LTD» ГСЛ №009167 от 17.04.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дат а получения

в лице директора Өмірбеков Дулат Бақтыбекұлы

фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «Ел-Даму-Ырыс» №17001509 от 15.09.2023 г.

наименование организации, № лицензии и дат а получения

в лице директора Шалдаров Балтабек Бейбітұлы

фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

б) ТОО «Kaz Remont Kapital» №24015731 от 10.04.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дат а получения

в лице директора Тұрысбек Нұрлыбек Нұрмаханұлы

фамилия имя отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Alystroyproekt» №03-2023-НСС

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а): **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность электрических сетей:					
Протяженность ВЛ-6кВ (СИП-3 1х50-20)	км	20,107	20,107	21,407	21,407
Опора СВ105-5	шт	125	125	119	119
Сети связи:					
Протяженность (ОК-М6П-А12-2.7)	км	8,882	8,882	9,206	9,206
Наружные сети водопровода:					
Протяженность (РЕ 100 SDR 17 110х6,6 мм)	м	149,48	149,48	149,48	149,48
Колодцы Д-2000мм	шт	2	2	2	2
Сети газопровода:					
Протяженность (РЕ 100 ГАЗ SDR 11 63х5,8 мм)	м	121,2	121,2	121,2	121,2
ГРПШ с ограждением	к-т	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Школа на 600мест по степени надежности электроснабжения относится к потребителю II-категории. По проекту выполняется только наружное электроснабжение ВЛ-10кВ до территории школы. Основное питание от РУ-10кВ ПС-35/10кВ " Победа" Резервное питание ДЭС проектной мощности По ТУ в ПС35/ 10кВ устанавливается КРУН10кВ с ваккумным выключателем с микропроцессорной защитой

Предусмотрен проект внеплощадочной сети (до колодца возле территории здании), внутриплощадочная сеть (от колодца до здания школы) выполняется отдельным проектом - в процессе проекта самой школы.В данном проекте учтены виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ(акт на скрытые работы по рытье траншеи).Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконного кабеля ОК-4 от АТС-4 до существующего телефонного колодца К355 в существующей кабельной канализации,от существующего колодца К355 до проектируемой муфты в проектируемом колодце (КОД)возле здания школы - в грунте. Кабель в грунте прокладывается на глубине 1м, сверху кабеля на 500мм прокладывается сигнальная лента "Осторожно оптический кабель". На пересецении с другими инженерными сетями кабель защищается полиэтиленовой трубой диаметром 63мм, Переход через бетонные каналы осуществляется металлической трубой диаметром 60мм.Переход оптического кабеля через автомобильную дорогу (возле территории школы) осуществляется методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

Магистральные наружные сети водопровода приняты кольцевыми и запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17d=110мм СТ РК ИСО 4427-2004, протяженностью: Ø110-148,0м. В местах пересечения водопровода с автодорогами, трубопроводы прокладываются в хризотилцементном кожухе закрытымспособом методом ГНБ. Внутреннее пожаротушение зданий не предусматривается. Расход на наружное пожаротушение здания со строительным объемом 113475,0м3, равен 30л/сек решается из пожарныхрезервуаров которые будут предусмотрены во внутри площадочных сетях отдельным проектом. В пониженных точках каждого ремонтного участка, а также в местах выпуска воды при промывке трубопроводов предусмотреноустройство мокрых колодцев,в высоких точках трубопроводов предусматривается выпуск воздуха. Средняя глубина заложения труб - 1,27м. На сетях устанавливаются колодцы из сборных железобетонных

колец по типовомупроекту 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации» выпуск1. Трубопроводная арматура в колодцах - чугунная и стальная, фасонные части - стальные.

Для понижение давления газа со среднего 0,005-0,3МПа до низкого давления 0,005МПа предусматривается газо-регуляторный пункт шкафного типа ГРПШ-07-1У1 с регулятором давления РДНК-1000 с узлом учета СТГ-50-100 M.Elcor. Газопровод среднего давления Р=0,005-0.3МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы Ø63х5,8 ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземно из стальных труб Ø 57х3,0 по ГОСТ 10704-91. Газопровод низкого давления Р=0,005МПа запроектировано надземно из стальных труб Ø 57х3,0 по ГОСТ 10704-91.Глубина заложения газопровода до дна траншеи 1,2м. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание толщиной 10см и присыпается просеянным грунтом без твердых включений на высоту 20см с послойной трамбовкой. Для обозначения трассы газопровода предусматриваются установки опознавательных знаков и укладки сигнальной ленты по всей длине сети, в соответствии п. 5.6 МСП 4.03-103-2005. Подземный газопровод при переходе через местные а/дороги и улицы проложить в ПЭ футляре с запасом прочности не менее 2.5. Футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Соединения полиэтиленовых труб со стальными осуществляют с помощью неразъемных соединений "полиэтилен-сталь" на выходе из земли. Переход "полиэтилен-сталь" должен располагаться таким образом, чтобы место соединения полиэтиленовой и стальной его частей располагалось не выше уровня земли. Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы. Сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Осторожно ГАЗ» укладывается на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода. Укладка полиэтиленовых труб в траншею производится:- при температуре окружающего воздуха выше +10 С со свободным изгибом (змейкой) с засыпкой в наиболее холодное время суток;- при температуре окружающего воздуха ниже + 10 С возможна укладка прямолинейно, а засыпку газопровода производить в самое теплое время суток.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: _____ 2024 г.
окончание работ: _____ 2024 г.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: _____
фактически: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры для Комфортной школе на 600 мест в с.Акниет, с.о.Ынтымак, Жетисайского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Allians & Arena»_____ Тулебаев Бауржан Ералыевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.

Субподрядчик:

ТОО «Elite Group LTD»_____ Өмірбеков Дулат Бақтыбекұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.

Субподрядчик:

ТОО «Ел-Даму-Ырыс»_____ Шалдаров Балтабек Бейбітұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.

Субподрядчик:

ТОО «Kaz Remont Kapital»_____ Тұрысбек Нұрлыбек Нұрмаханұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата _____ М.П.