# Счет-фактура № 00000000023 от 28 ноября 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.11.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашения №2 от 12.10.17г к договору №03-3/339 от 19.08.2017 Дом №2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №2 | шт | 1 | 7 151 333,05 | 7 151 333,05 | 12% | 858 159,97 | 8 009 493,02 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **7 151 333,05** | | **858 159,97** | **8 009 493,02** | | |

**Руководитель: Баяшева Л. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Типовая форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

*Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного*

застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №2

# С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь месяц 2017 года

| Код заказчика | | Код подрядчика | | договор | | Дополнительное | | Источник | | ганизац. Прааво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Номер | дата | Номер | дата | Наименован | | Код |
| | | | | 03-3/339 | 19.08.2017 | 2 | 12.10.17г | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектовработ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ | | | | | | Налог на добавлен. Стоимость 12 % | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС | В отчетном месяце,без НДС | ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных | СМР в ценах текущего года, без НДС | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 126 504 806.62 | 112 950 720.20 | | 112 950 720.20 | | | 13 554 086.42 | 126 504 806.62 |
| | | | | | | | | |
| в т.числе за месяц | 8 009 493.02 | 7 151 333.05 | | 7 151 333.05 | | | 858 159.97 | 8 009 493.02 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №2

**Акт**

**приемки выполненных работ**

**Электроосвещение**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Монтаж** | | | | | |
| 11 | Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 0,8357 | | 1695,12 | 1416,61 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 685,10 | 572,54 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 449,35 | 375,52 |
| | | Итого материалов: | | | | 883,90 | 359,11 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 293,22 | 245,05 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 84,31 | 70,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 377,53 | 315,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,81 | 138,57 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 2238,46 | 1870,68 |
| 12 | Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015 | Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования | комплект | 18,0000 | | 598,03 | 10764,60 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 566,88 | 10203,87 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,54 | 135,65 |
| | | Итого материалов: | | | | 25,62 | 461,17 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 242,63 | 4367,26 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,64 | 644,59 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 278.27 | 5008.85 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 70.10 | 1261.88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **946,41** | **17035,33** |
| 13 | Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **64,0000** | **270,29** | **17298,29** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **256,76** | **16432,76** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,26** | **144,36** |
| | | **Итого материалов:** | | | **12,07** | **772,51** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 109.89 | 7033.22 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 16.12 | 1031.66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 126.01 | 8064.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 31.70 | 2029.05 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **428,00** | **27392,23** |
| 14 | Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015 | **Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **38,0000** | **270,29** | **10270,86** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **256,76** | **9756,95** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,26** | **85,71** |
| | | **Итого материалов:** | | | **12,07** | **458,68** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 109.89 | 4175.97 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 16.12 | 612.55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 126.01 | 4788.52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 31.70 | 1204.75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **428,00** | **16264,13** |
| 15 | Ц13-080305-0103 13-080305-0103 РСНБ РК 2015 | **Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования** | **шт.** | **13,0000** | **725,20** | **9427,64** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **602,19** | **7828,43** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **12,79** | **166,21** |
| | | **Итого материалов:** | | | **112,24** | **1459,08** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 257.74 | 3350.57 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 43.68 | 541.80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 299.41 | 3892.36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 81.97 | 1065.60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1106,58** | **14385,60** |
| **16** | **Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель энергосберегающий оптико-акустический.Монтаж** | **шт.** | **8,0000** | **270,29** | **2162,29** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **256,76** | **2054,09** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,26** | **18,04** |
| | | **Итого материалов:** | | | **12,07** | **96,56** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 109.89 | 879.15 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 16.12 | 128.96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 126.01 | 1008.11 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 31.70 | 253.63 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **428,00** | **3424,03** |
| **17** | **Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **282,0000** | **322,75** | **91016,15** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **300,89** | **84851,78** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **2,26** | **636,08** |
| | | **Итого материалов:** | | | **20,41** | **5754,47** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 128.78 | 36316.56 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 19.15 | 5398.91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 147.93 | 41715.47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 37.65 | 10618.53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **508,33** | **143350,15** |
| **18** | **Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1,0000** | **723,24** | **723,24** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **602,59** | **602,59** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **13,91** | **13,91** |
| | | **Итого материалов:** | | | **109,14** | **109,14** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 257.91 | 257.91 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 41.60 | 41.60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 299.51 | 299.51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 81.82 | 81.82 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 1104,57 | 1104,57 |
| 19 | Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015 | Колодки клеммные.Монтаж | шт. | 72,0000 | 1024,09 | 73734,82 |
| | | Итого оплата труда: | | | 726,56 | 52312,32 |
| | | Итого материалов: | | | 297,53 | 21422,50 |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | 294,98 | 21238,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 55,93 | 4026,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 350,91 | 25265,68 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 110,00 | 7920,04 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1485,01 | 106920,54 |
| 20 | Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 6,0000 | 447,73 | 2686,41 |
| | | Итого оплата труда: | | | 434,89 | 2609,34 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 7,71 | 46,26 |
| | | Итого материалов: | | | 7,54 | 45,25 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 186,13 | 1116,80 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 26,88 | 161,26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 213,01 | 1278,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 52,86 | 317,16 |
| | | Сметная стоимость: | | | 713,60 | 4281,62 |
| 21 | Ц13-080305-0202 13-080305-0202 РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 36,0000 | 1355,26 | 48789,21 |
| | | Итого оплата труда: | | | 435,09 | 15663,26 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 8,02 | 288,66 |
| | | Итого материалов: | | | 914,75 | 32931,13 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 186,22 | 6703,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 65,36 | 2352,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 251,58 | 9056,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 128,55 | 4627,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1735,38 | 62473,67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка потолочная.Монтаж | шт. | 72,0000 | 322,75 | 23238,17 |
| | | Итого оплата труда: | | | 300,89 | 21664,28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 2,26 | 162,40 |
| | | Итого материалов: | | | 20,41 | 1469,23 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 128,78 | 9272,31 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 19,15 | 1378,44 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 147,93 | 10650,76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 37,65 | 2711,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | 508,33 | 36600,04 |
| 23 | Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 2,0000 | 1015,13 | 2030,25 |
| | | Итого оплата труда: | | | 922,72 | 1845,44 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 115,35 | 230,70 |
| | | Итого материалов: | | | 17,16 | 34,32 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 394,92 | 789,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 59,79 | 119,57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 454,71 | 909,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 117,59 | 235,17 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1587,42 | 3174,85 |
| 24 | Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015 | Коробка ответвительная.Монтаж | шт. | 7,0000 | 780,19 | 5461,30 |
| | | Итого оплата труда: | | | 758,54 | 5309,78 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5,62 | 39,33 |
| | | Итого материалов: | | | 16,03 | 112,18 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 324,66 | 2272,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 46,85 | 327,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 371,50 | 2600,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 92,13 | 644,94 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1243,82 | 8706,75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Ц13-100902-1208 13-100902-1208 РСНБ РК 2015 | Коробка протяжная.Монтаж | шт. | 2,0000 | 780,19 | 1560,37 |
| | | Итого оплата труда: | | | 758,54 | 1517,08 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5,62 | 11,24 |
| | | Итого материалов: | | | 16,03 | 32,05 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 324,66 | 649,31 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 46,85 | 93,69 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 371,50 | 743,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 92,13 | 184,27 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1243,82 | 2487,64 |
| 26 | Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 384,0000 | 309,35 | 118791,45 |
| | | Итого оплата труда: | | | 186,25 | 71520,38 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 11,04 | 4238,50 |
| | | Итого материалов: | | | 114,27 | 43879,51 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 79,72 | 30610,72 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 16,50 | 6334,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 96,21 | 36945,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 32,45 | 12458,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | 438,01 | 168195,77 |
| 27 | Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 18,0000 | 381,06 | 6859,10 |
| | | Итого оплата труда: | | | 249,22 | 4486,00 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,74 | 427,32 |
| | | Итого материалов: | | | 114,72 | 2064,88 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 106,67 | 1920,01 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 20,68 | 372,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 127,35 | 2292,24 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 40,67 | 732,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | 549,08 | 9883,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 5,0000 | 306,72 | 1533,61 |
| | | Итого оплата труда: | | | 226,93 | 1134,66 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 37,25 | 186,27 |
| | | Итого материалов: | | | 51,96 | 259,80 |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 97.13 | 485.63 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 17.12 | 85.62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 114.25 | 571.25 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 33.68 | 168.39 |
| | | Сметная стоимость: | | | 454.65 | 2273.25 |
| 29 | Ц13-080103-3603 13-080103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,1484 | 72355,75 | 10733,98 |
| | | Итого оплата труда: | | | 48021.66 | 7124.01 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 12137.36 | 1800.58 |
| | | Итого материалов: | | | 15685.59 | 2326.96 |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 20553.27 | 3049.08 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 3939.34 | 584.40 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 24492.61 | 3633.48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 7747.87 | 1149.40 |
| | | Сметная стоимость: | | | 104596.23 | 15516.85 |
| 30 | Ц13-080208-0202 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 30,0000 | 174,73 | 5242,04 |
| | | Итого оплата труда: | | | 121.53 | 3645.93 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 17.23 | 516.79 |
| | | Итого материалов: | | | 40.39 | 1211.66 |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 52.02 | 1560.46 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 9.61 | 288.43 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 61.63 | 1848.88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 18.91 | 567.27 |
| | | Сметная стоимость: | | | 255.27 | 7658.20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 65,0000 | 59,26 | 3851,77 |
| | | Итого оплата труда: | | | 42,03 | 2731,89 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,56 | 36,65 |
| | | Итого материалов: | | | 16,87 | 1096,27 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 17,99 | 1169,25 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 3,28 | 212,89 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 21,26 | 1382,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6,44 | 418,71 |
| | | Сметная стоимость: | | | 86,96 | 5652,62 |
| 32 | Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 260,0000 | 69,69 | 18118,57 |
| | | Итого оплата труда: | | | 50,60 | 13154,76 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,13 | 293,23 |
| | | Итого материалов: | | | 18,36 | 4774,85 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 21,65 | 5630,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 3,87 | 1006,95 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 25,53 | 6637,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 7,62 | 1980,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | 102,83 | 26736,21 |
| 33 | Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 18,0000 | 113,54 | 2043,73 |
| | | Итого оплата труда: | | | 85,26 | 1534,70 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 4,51 | 81,20 |
| | | Итого материалов: | | | 25,37 | 456,70 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 36,49 | 656,85 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 6,36 | 114,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 42,85 | 771,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12.51 | 225.21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **168,91** | **3040,29** |
| 34 | Ц13-080206-1101 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | **Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок** | **м кабеля** | **437,0000** | **633,04** | **276636,71** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **373,10** | **163046,24** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **18,74** | **8191,33** |
| | | **Итого материалов:** | | | **246,20** | **107589,69** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 159.69 | 69783.79 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 33.61 | 14688.23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 193.30 | 84472.02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 66.11 | 28888.70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **892,44** | **389997,42** |
| 35 | Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий** | **м** | **1132,0000** | **124,46** | **140894,07** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **92,62** | **104850,63** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1,69** | **1914,99** |
| | | **Итого материалов:** | | | **30,75** | **34809,38** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 39.64 | 44876.07 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 6.96 | 7876.65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 46.60 | 52752.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13.69 | 15491.74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **184,75** | **209138,54** |
| 36 | Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **1697,0000** | **282,06** | **478651,74** |
| | | Итого оплата труда: | | | 134.45 | 228166.28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1.69 | 2870.80 |
| | | Итого материалов: | | | 146.51 | 248635.46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПР первого уровня | % | 42.8 | | 57.55 | 97655.17 |
| | | ПР второго уровня | % | 4.24 | | 14.40 | 24435.41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71,94 | 122090.58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,32 | 48059.39 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **382,32** | **648801,71** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **1 363 936,94** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1 363 936,94** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **513 002,02** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **823 622,97** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **428 994,51** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 356 066,63 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 72 927,88 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **271 571,91** |
| ВСЕГО. Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **1 936 366,13** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **995,77** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **834 619,99** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1 936 366,13** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **995,77** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **834 619,99** |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Материалы** | | | | | |
| 37 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Трансформатор тока 150/5А 380В** | шт | 3,0000 | | 2075,89 | 6227,68 |
| | | ПР второго уровня | % | 4.24 | | 88.02 | 264.05 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 88.02 | 264.05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 173.11 | 519.34 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2337,02** | **7011,07** |
| 38 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Маршрутизатор GL 1R2E5/G-3** | шт | 1,0000 | | 298214,29 | 298214,29 |
| | | ПР второго уровня | % | 4.24 | | 12644.29 | 12644.29 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12644.29 | 12644.29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 24868.69 | 24868.69 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 335727,26 | 335727,26 |
| 39 | прайслист *ТПРАЙСЛИСТ* | **Счетчик многотарифный трансформаторного включения 380В,5А МТХЗ R20.DH.4LO-P04** | шт | 1,0000 | 67517,86 | 67517,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 2862.76 | 2862.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2862.76 | 2862.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5630.45 | 5630.45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 76011,06 | 76011,06 |
| 40 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Счетчик многотарифный прямого включения 380В,100А МТХЗ R30.DH.4LO-P04** | шт | 1,0000 | 67517,86 | 67517,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 2862.76 | 2862.76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2862.76 | 2862.76 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5630.45 | 5630.45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 76011,06 | 76011,06 |
| 41 | С123-070201-0602 23-070201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛЗ IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 6,0000 | 17802,44 | 106814,64 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 754.82 | 4528.94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 754.82 | 4528.94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1484.58 | 8907.49 |
| | | Сметная стоимость: | | | 20041,84 | 120251,07 |
| 42 | С123-070204-0630 23-070204-0630 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 18,0000 | 915,06 | 16471,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 38.80 | 698.37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 38.80 | 698.37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 76.31 | 1373.56 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1030,17 | 18543,01 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С123-070204-0610<br>23-070204-0610<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18,0000 | 419,34 | 7548,12 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 17.78 | 320.04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17.78 | 320.04 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 34.97 | 629.45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 472,09 | 8497,61 |
| 44 | С123-070204-0301<br>23-070204-0301<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18,0000 | 3580,17 | 64443,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 151.80 | 2732.39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 151.80 | 2732.39 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 298.56 | 5374.04 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4030.53 | 72549.48 |
| 45 | С123-070204-0302<br>23-070204-0302<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18,0000 | 3580,17 | 64443,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 151.80 | 2732.39 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 151.80 | 2732.39 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 298.56 | 5374.04 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4030.53 | 72549.48 |
| 46 | прайслист<br>ТПРАЙСЛИСТ | Счетчик активной электроэнергии однофазный многофункциональный MTX1 A10.DF.2LO-P04 | шт | 18,0000 | 26607,14 | 478928.57 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 1128.14 | 20306.57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1128.14 | 20306.57 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 2218.82 | 39938.81 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 29954,11 | 539173,95 |
| 47 | С123-060902-0111 *23-060902-0111* РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79** | км | 0,0900 | 131589,59 | 11843,06 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 5579.40 | 502.15 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5579.40 | 502.15 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 10973.52 | 987.62 |
| | | Сметная стоимость: | | | 148142,51 | 13332,83 |
| 48 | С123-070101-0207 23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82** | шт. | 4,0000 | 3817,99 | 15271,96 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 161.88 | 647.53 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 161.88 | 647.53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 318.39 | 1273.56 |
| | | Сметная стоимость: | | | 4298,26 | 17193,05 |
| 49 | С123-070101-0324 23-070101-0324 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники потолочные,тип НПП03х60** | шт. | 4,0000 | 1461,06 | 5844,24 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 61.95 | 247.80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 61.95 | 247.80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 121.84 | 487.36 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1644,85 | 6579,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С123-070101-0261 23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82** | шт. | 12,0000 | 659,12 | 7909,44 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 27,95 | 335,36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 27,95 | 335,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 54,97 | 659,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | 742,03 | 8904,38 |
| 51 | С123-070101-1803 23-070101-1803 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82** | шт. | 37,0000 | 717,09 | 26532,33 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 30,40 | 1124,97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 30,40 | 1124,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 59,80 | 2212,58 |
| | | Сметная стоимость: | | | 807,29 | 29869,88 |
| 52 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Светильник URAN6523-4LED** | шт | 1,0000 | 21400,13 | 21400,13 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 907,37 | 907,37 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 907,37 | 907,37 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1784,60 | 1784,60 |
| | | Сметная стоимость: | | | 24092,09 | 24092,09 |
| 53 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Лампа энергосберегающая,220В,13Вт,цоколь Е27** | шт | 21,0000 | 553,57 | 11625,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 23,47 | 492,90 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23,47 | 492,90 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 46,16 | 969,43 |
| | | Сметная стоимость: | | | 623,21 | 13087,33 |
| 54 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Лампа энергосберегающая,220В,20Вт,цоколь Е27** | шт | 2,0000 | 638,39 | 1276,79 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 27,07 | 54,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 27.07 | 54.14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 53.24 | 106,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **718,70** | **1437,40** |
| **55** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Лампа энергосберегающая,220В,25Вт,цоколь Е27** | **шт** | **2,0000** | **669,64** | **1339,29** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 28,39 | 56.79 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 28,39 | 56.79 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 55,84 | 111.69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **753,88** | **1507,76** |
| **56** | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Лампа энергосберегающая,220В,9Вт,цоколь Е27** | **шт** | **14,0000** | **258,93** | **3625,00** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 10,98 | 153.70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 10,98 | 153.70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 21.59 | 302.30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **291,50** | **4081,00** |
| **57** | С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89** | **шт.** | **18,0000** | **704,95** | **12689,10** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 29,89 | 538.02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 29,89 | 538.02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 58,79 | 1058.17 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **793,63** | **14285,29** |
| **58** | С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** | **шт.** | **64,0000** | **246,98** | **15806,72** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 10.47 | 670,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 10,47 | 670,20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 20,60 | 1318,15 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 278,05 | 17795,08 |
| 59 | С123-070218-1504 *23-070218-1504* РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 38,0000 | 259,21 | 9849,98 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 10,99 | 417,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 10,99 | 417,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 21,62 | 821,41 |
| | | Сметная стоимость: | | | 291,82 | 11089,03 |
| 60 | С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Выключатель герметический 6,3А,250В,IP20 | шт. | 13,0000 | 199,99 | 2599,87 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8,48 | 110,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8,48 | 110,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16,68 | 216,81 |
| | | Сметная стоимость: | | | 225,15 | 2926,91 |
| 61 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | Выключатель энергосберегающий оптико-акустический ЭВ-01 | шт | 8,0000 | 863,31 | 6906,51 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 36,60 | 292,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 36,60 | 292,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 71,99 | 575,95 |
| | | Сметная стоимость: | | | 971,91 | 7775,29 |
| 62 | С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,10А,250В,IP20 | шт. | 6,0000 | 340,73 | 2044,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 14,45 | 86,68 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14,45 | 86,68 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 28.41 | 170.48 |
| | | Сметная стоимость: | | | 383,59 | 2301,55 |
| 63 | С123-070220-0504 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная с/у с з/к,16А,250В,IP20 | шт. | 276,0000 | 340,73 | 94041,48 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 14.45 | 3987.36 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14.45 | 3987.36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 28.41 | 7842.31 |
| | | Сметная стоимость: | | | 383,59 | 105871,15 |
| 64 | С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка герметическая,10А,220В,IP54 | шт. | 1,0000 | 320,34 | 320,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 13.58 | 13.58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 13.58 | 13.58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 26.71 | 26.71 |
| | | Сметная стоимость: | | | 360,64 | 360,64 |
| 65 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | Колодки клеммные на 3 контакта | шт | 36,0000 | 220,99 | 7955,64 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 9.37 | 337.32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9.37 | 337.32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 18.43 | 663.44 |
| | | Сметная стоимость: | | | 248,79 | 8956.40 |
| 66 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | Колодки клеммные на 4 контакта | шт | 36,0000 | 291,06 | 10478,16 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 12.34 | 444.27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 12.34 | 444.27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 24.27 | 873.79 |
| | | Сметная стоимость: | | | 327,67 | 11796,23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | С123-070219-0103<br>23-070219-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 36,0000 | 150,98 | 5435,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 6.40 | 230.46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6.40 | 230.46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12.59 | 453.26 |
| | | Сметная стоимость: | | | 169,97 | 6118,99 |
| 68 | С123-070219-0101<br>23-070219-0101<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 6,0000 | 195,86 | 1175,16 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 8.30 | 49.83 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8.30 | 49.83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16.33 | 98.00 |
| | | Сметная стоимость: | | | 220,50 | 1322,99 |
| 69 | С123-070217-0107<br>23-070217-0107<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка потолочная | шт. | 72,0000 | 214,25 | 15426,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 9.08 | 654.06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9.08 | 654.06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 17.87 | 1286.40 |
| | | Сметная стоимость: | | | 241,20 | 17366,47 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | С123-070105-0201 23-070105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Крюк для подвески светильников | 10 шт. | 7,2000 | 416,00 | 2995,20 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 17,64 | 127,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17,64 | 127,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 34,69 | 249,78 |
| | | Сметная стоимость: | | | 468,33 | 3371,97 |
| 71 | С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 2,0000 | 6823,85 | 13647,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 289,33 | 578,66 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 289,33 | 578,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 569,05 | 1138,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7682,24 | 15364,47 |
| 72 | С123-080306-0105 23-080306-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Коробка для скрытой установки розеток и выключателей КУВ-1 | шт. | 378,0000 | 31,75 | 12001,50 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1,35 | 508,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1,35 | 508,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2,65 | 1000,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | 35,74 | 13511,19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С123-061707-0201<br>23-061707-0201<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробка ответвительная для скрытой проводки У197 УХЛ3** | шт. | **220,0000** | **70,41** | **15490,20** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 2.99 | 656.78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2.99 | 656.78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5.87 | 1291.76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **79,27** | **17438,74** |
| 74 | С123-061707-0202 | **Коробка ответвительная для открытой проводки** | шт. | **20,0000** | **101,03** | **2020,60** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 4.28 | 85.67 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4.28 | 85.67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 8.43 | 168.50 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **113,74** | **2274,78** |
| 75 | С123-080306-0107<br>23-080306-0107<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробка протяжная для открытой проводки У994** | шт. | **2,0000** | **432,75** | **865,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 18.35 | 36.70 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 18.35 | 36.70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 36.09 | 72.18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **487,19** | **974,37** |
| 76 | С123-070202-0212<br>23-070202-0212<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм** | шт. | **7,0000** | **7215,56** | **50508,92** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 305.94 | 2141.58 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 305.94 | 2141.58 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 601.72 | 4212.04 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | 8123,22 | 56862,54 |
| 77 | С121-050101-0112 21-050101-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)** | **т** | **0,0495** | **197351,61** | **9759,04** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8367,71 | 413,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8367,71 | 413,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16457,55 | 813,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | 222176,86 | 10986,65 |
| 78 | С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)** | **т** | **0,0378** | **195064,13** | **7373,42** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8270,72 | 312,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8270,72 | 312,63 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16266,79 | 614,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | 219601,64 | 8300,94 |
| 79 | С123-011305-0101 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 10мм** | **м** | **72,0000** | **39,84** | **2868,48** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 1,69 | 121,62 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1,69 | 121,62 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3,32 | 239,21 |
| | | Сметная стоимость: | | | 44,85 | 3229,31 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | С123-011305-0102<br>23-011305-0102<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 252,0000 | 52,09 | 13126,68 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 2.21 | 556.57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2.21 | 556.57 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 4.34 | 1094.66 |
| | | Сметная стоимость: | | | 58,64 | 14777,91 |
| 81 | С123-011305-0103<br>23-011305-0103<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 60,0000 | 69,46 | 4167,60 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 2.95 | 176.71 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2.95 | 176.71 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 5.79 | 347.54 |
| | | Сметная стоимость: | | | 78.20 | 4691.85 |
| 82 | С123-011305-0106<br>23-011305-0106<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм | м | 18,0000 | 224,69 | 4044,42 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 9.53 | 171.48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 9.53 | 171.48 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 18.74 | 337.27 |
| | | Сметная стоимость: | | | 252.95 | 4553.18 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С123-010101-0203 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Труба стальная водогазопроводная неоцинкованная диаметром 26х2,8мм | м | 5,0000 | 322,18 | 1610,90 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 13.66 | 68.30 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 13.66 | 68.30 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 26.87 | 134.34 |
| | | Сметная стоимость: | | | 362,71 | 1813,54 |
| 84 | С123-060142-1006 23-060142-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0650 | 687284,47 | 44673,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 29140.86 | 1894.16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 29140.86 | 1894.16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 57314.03 | 3725.41 |
| | | Сметная стоимость: | | | 773739,36 | 50293,06 |
| 85 | С123-060145-0303 23-060145-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,2500 | 93718,99 | 23429,75 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 3973.69 | 993.42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3973.69 | 993.42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 7815.41 | 1953.85 |
| | | Сметная стоимость: | | | 105508,09 | 26377,02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С123-060145-0503 23-060145-0503 *РСНБ РК 2015* в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,9000 | 131271,66 | 118144,49 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 5565,92 | 5009,33 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5565,92 | 5009,33 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 10947,01 | 9852,31 |
| | | Сметная стоимость: | | | 147784,58 | 133006,13 |
| 87 | С123-060145-0504 23-060145-0504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 1,8000 | 202272,70 | 364090,86 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8576,36 | 15437,45 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8576,36 | 15437,45 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 16867,92 | 30362,26 |
| | | Сметная стоимость: | | | 227716,99 | 409890,58 |
| 88 | С123-060145-0703 23-060145-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,3000 | 203758,84 | 61127,65 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8639,37 | 2591,81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8639,37 | 2591,81 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 16991,86 | 5097,56 |
| | | Сметная стоимость: | | | 229390,07 | 68817,02 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | С123-060145-1005 23-060145-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0010 | 591649,19 | 591,65 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 25085.93 | 25.09 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 25085.93 | 25.09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 49338.81 | 49.34 |
| | | Сметная стоимость: | | | 666073,92 | 666,07 |
| 90 | С123-060145-1006 23-060145-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0330 | 815447,43 | 26909,77 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 34574.97 | 1140.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 34574.97 | 1140.97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 68001.79 | 2244.06 |
| | | Сметная стоимость: | | | 918024,19 | 30294,80 |
| 91 | С123-060902-0204 23-060902-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,2600 | 110890,61 | 28831,56 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 4701.76 | 1222.46 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4701.76 | 1222.46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 9247.39 | 2404.32 |
| | | Сметная стоимость: | | | 124839.76 | 32458.34 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 2 277 801,44 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 2 277 801,44 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 2 277 801,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 96 578,78 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 17 950,42 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 2 564 330,64 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 2 564 330,64 |

## Смета 2-1-9. Домофонная связь

### РАЗДЕЛ 1.Монтаж

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-100202-0105 13-100202-0105 РСНБ РК 2015 | Блок вызова.Монтаж | номер | 2,0000 | 14709,07 | 29418,15 |
| | | Итого оплата труда: | | | 5119,56 | 10239,12 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 748,70 | 1497,39 |
| | | Итого материалов: | | | 9029,23 | 18058,45 |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | 2078,54 | 4157,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 711,79 | 1423,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2790,34 | 5580,67 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 1399,95 | 2799,91 |
| | | Сметная стоимость: | | | 18899,36 | 37798,72 |
| 2 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | Блок вызова ЦИФРАЛ ССД-2094.1М | шт | 2,0000 | 12200,58 | 24401,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 517,30 | 1034,61 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 517,30 | 1034,61 |
| | | Сметная прибыль (НЗО=8) | % | 8 | 1017,43 | 2034,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | 13735,32 | 27470,64 |
| 3 | Ц13-100203-0102 13-100203-0102 РСНБ РК 2015 | Трубка вызова абонентская переговорная.Монтаж | шт. | 18,0000 | 836,51 | 15057,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | 616,61 | 11098,94 |
| | | Итого материалов: | | | 219,91 | 3958,32 |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | 250,34 | 4506,17 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 46,08 | 829,49 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 296,43 | 5335,66 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 90,64 | 1631,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1223,58** | **22024,35** |
| 4 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ-КС** | шт | **18,0000** | **1831,69** | **32970,36** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 77,66 | 1397,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 77,66 | 1397,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 152,75 | 2749,46 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2062,10** | **37117,76** |
| 5 | Ц13-100202-0206 13-100202-0206 РСНБ РК 2015 | **Блок питания для домофона и замка.Установка** | шт. | **2,0000** | **11828,54** | **23657,07** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **9252,89** | **18505,77** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **1497,39** | **2994,79** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1455,07** | **2910,14** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | 3756,67 | 7513,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 660,81 | 1321,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4417,48 | 8834,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1299,68 | 2599,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **17545,70** | **35091,40** |
| 6 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2** | шт | **2,0000** | **3494,36** | **6988,73** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 148,16 | 296,32 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 148,16 | 296,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 291,40 | 582,80 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3933,93** | **7867,85** |
| 7 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т** | шт | **2,0000** | **2334,14** | **4668,29** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 98,97 | 197,94 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 98,97 | 197,94 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 194,65 | 389,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2627,76** | **5255,52** |
| 8 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350** | шт | **2,0000** | **6472,57** | **12945,14** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 274,11 | 548,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 274.44 | 548,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 539.76 | 1079,52 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **7286,77** | **14573,53** |
| 9 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Кнопка открывания дверей с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2** | шт | 2,0000 | **1374,91** | **2749,81** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 58.30 | 116.59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 58.30 | 116.59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 114.66 | 229.31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1547,86** | **3095,72** |
| 10 | Ц13-100405-0104 13-100405-0104 РСНБ РК 2015 | **Колодка коммутационная.Установка** | шт. | 6,0000 | **1024,09** | **6144,57** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **726,56** | **4359,36** |
| | | **Итого материалов:** | | | **297,53** | **1785,21** |
| | | НР первого уровня | % | 40,6 | 294.98 | 1769.90 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 55.93 | 335.57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 350.91 | 2105.47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 110.00 | 660.00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1485,01** | **8910,05** |
| 11 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Колодка коммутационная ЦИФРАЛ РК10х10** | шт | 6,0000 | **2283,90** | **13703,39** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 96.84 | 581.02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 96.84 | 581.02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 190.46 | 1142.75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2571,19** | **15427,17** |
| 12 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | **Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А** | шт | 38,0000 | **150,74** | **5728,02** |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 6.39 | 242.87 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6.39 | 242.87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12.57 | 477.67 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **169,70** | **6448,56** |
| 13 | Ц13-080305-0108 13-080305-0108 РСНБ РК 2015 | **Розетка с вилкой без заземляющего контакта.Установка** | шт. | 2,0000 | **326,85** | **653,69** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 318,55 | 637,09 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,89 | 5,78 |
| | | Итого материалов: | | | | 6,21 | 12,43 |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 136.34 | 272.67 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 19,64 | 39.28 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 155.98 | 311.95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 38.63 | 77.25 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 521,45 | 1042,90 |
| 14 | С123-070220-0704 23-070220-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Розетка с вилкой без заземляющего контакта | шт. | 2,0000 | | 259,11 | 518,22 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 10.99 | 21.97 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 10.99 | 21.97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 21.61 | 43.22 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 291,70 | 583,41 |
| 15 | Ц13-080206-1901 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 100,0000 | | 309,35 | 30935,27 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 186,25 | 18625,10 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,04 | 1103,78 |
| | | Итого материалов: | | | | 114,27 | 11426,96 |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 79.72 | 7971.54 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 16.50 | 1649.65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 96.21 | 9621.19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 32.45 | 3244.52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 438,01 | 43800,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 100,0000 | 69,46 | 6946,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 2,95 | 294,51 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2,95 | 294,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5,79 | 579,24 |
| | | Сметная стоимость: | | | 78,20 | 7819,75 |
| 17 | Ц13-080206-1902 13-080206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20,0000 | 381,06 | 7621,22 |
| | | Итого оплата труда: | | | 249,22 | 4984,44 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 23,74 | 474,80 |
| | | Итого материалов: | | | 114,72 | 2294,32 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 106,67 | 2133,34 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 20,68 | 413,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 127,35 | 2546,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 40,67 | 813,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 549,08 | 10981,61 |
| 18 | С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм | м | 20,0000 | 160,35 | 3207,00 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 6,80 | 135,98 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6,80 | 135,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,37 | 267,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | 180,52 | 3610,41 |
| 19 | Ц13-080206-2201 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 120,0000 | 59,26 | 7110,96 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **42,03** | **5043,48** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,56** | **67,67** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16,87** | **2023,88** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 17,99 | 2158.61 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 3,28 | 393.03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 21.26 | 2551.64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,44 | 773,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **86,96** | **10435,61** |
| **20** | **Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015** | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах** | **м** | **116,0000** | | **282,06** | **32718,68** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **134,45** | **15596,52** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,69** | **196,24** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **146,51** | **16995,71** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | | 57,55 | 6675,31 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 14,40 | 1670,31 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 71.94 | 8345,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 28,32 | 3285,14 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **382,32** | **44349,44** |
| **21** | **С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,0400** | | **300037,48** | **12001,50** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | | 12721,59 | 508,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 12721,59 | 508,86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 25020,73 | 1000,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **337779,79** | **13511,19** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-060408-0502<br>23-060408-0502<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4** | км | 0,1280 | 17318,39 | 2216,75 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 734.30 | 93.99 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 734.30 | 93.99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1444.22 | 184.86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 19496,90 | 2495,60 |
| 23 | С123-060408-0506<br>23-060408-0506<br>РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 12х0,4** | км | 0,0680 | 48304,68 | 3284,72 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 2048.12 | 139.27 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2048.12 | 139.27 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 4028.22 | 273.92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 54381,02 | 3697,91 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | 285 645,96 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 285 645,96 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 59 465,40 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 89 089,82 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 132 329,09 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 50 844,86 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 37 157,97 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 13 686,89 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 26 919,27 |
| ВСЕГО. Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 363 410,09 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 101,81 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 89 089,82 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 363 410,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 101,81 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 89 089,82 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 285645,96 |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 87511,04 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 6340,44 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 1578,79 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 191794,49 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 0,00 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0,00 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 37157,97 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 322803,93 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 13686,89 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 336490,82 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 26919,27 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 363410,09 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | |
| Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 3 927 384,34 |
| в том числе: | | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 922 131,03 |
| - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 28 924,18 |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 24 490,52 |
| - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 2 982 597,95 |
| - перевозка грузов | Тенге | | | | 0,00 |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0,00 |
| Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 393 224,60 |
| Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 4 320 608,94 |
| Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 183 193,55 |
| ИТОГО: | Тенге | | | | 4 503 802,49 |
| Сметная прибыль | Тенге | | | | 316 441,60 |
| ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 4 820 244,09 |

| | |
|---|---|
| **Всего** | **4 820 244,09** |
| Временные здания и сооружения (0.9 %) | **433 821,97** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.61 %) | **84 590,46** |
| Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты | **2 215 170,20** |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.** | **7 553 826,72** |
| **Итого согласно по доп. соглашению №2 от 12.10.17 года цена** | **7 151 333,05** |
| НДС (12 %) | **858 159,97** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **8 009 493,02** |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.