# Счет-фактура № 00000000017 от 26 октября 2017 г.

Дата совершения оборота: 26.10.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашения №2 от 12.10.17г к договору №03-3/339 от 19.08.2017 Дом №2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №2 | шт | 1 | 4 464 285,71 | 4 464 285,71 | 12% | 535 714,29 | 5 000 000,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **4 464 285,71** | | **535 714,29** | **5 000 000,00** | | |

**Руководитель: Баяшева Л. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Типовая форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №2

# С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2017 года

| Код заказчика | | Код подрядчика | | договор | | Дополнительное | | Источник | | ганизац. Прааво |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Номер | дата | Номер | дата | Наименован | | Код |
| | | | | 03-3/339 | 19.08.2017 | 2 | 12.10.17г | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектовработ | СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ | | | | | | Налог на добавлен. Стоимость 12 % | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС | В отчетном месяце,без НДС | ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных | СМР в ценах текущего года, без НДС | Стоимость оборудования | Стоимость прочих затрат не вход.в | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| Всего по стройке | 118 495 313,60 | 105 799 387,14 | | 105 799 387,14 | | | 12 695 926,46 | 118 495 313,60 |
| | | | | | | | | |
| в т.числе за месяц | 5 000 000,00 | 4 464 285,71 | | 4 464 285,71 | 216 620,39 | | 535 714,29 | 5 000 000,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Адимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Бояшева Л.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №2

## Локальная ресурсная смета выполненных работ

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на.единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| канализация бытовая | | | | | | | |
| 17 | С123-010604-0102 23-010604-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 32414-2013** | м | 35,3389 | | 320,61 | 11330,00 |
| | | ПР второго уровня | % | 4.24 | | 13.59 | 480.26 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13.59 | 480.26 |
| | | Сметная прибыль (ПЗО=8) | % | 8 | | 26.74 | 944.82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 360,94 | 12755,22 |
| 18 | Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | 101,0000 | | 502,56 | 50758,56 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4.2=882.62) | чел-ч | 0.56 | 56.56 | 882.62 | 49920.99 |
| 18. 2 | 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0.0007 | 0.0707 | 939.91 | 66.452 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 494.93 | 49987.44 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 2.06 | 208.06 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | 6,23 | 629,23 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 332.92 | 33624.92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 66.84 | 6750.68 |
| | | Сметная стоимость: | | | 902,32 | 91134,16 |
| 19 | С123-010604-0109 23-010604-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013** | м | 102,0000 | 1034,71 | 105540,42 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 43.87 | 4474.91 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 86.29 | 8801.23 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1164,87 | 118816,56 |
| 20 | С123-020403-0703 23-020403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 24,0000 | 112,11 | 2690,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4.75 | 114.08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 9.35 | 224.38 |
| | | Сметная стоимость: | | | 126.21 | 3029.10 |
| 21 | С123-020403-0707 23-020403-0707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013** | шт. | 24,0000 | 351,95 | 8446,80 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14.92 | 358.14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 29.35 | 704.40 |
| | | Сметная стоимость: | | | 396.22 | 9509.34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-020403-1106 23-020403-1106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 12,0000 | 505,98 | 6071,76 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 21.45 | 257.44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 42.19 | 506.34 |
| | | Сметная стоимость: | | | 569,63 | 6835,54 |
| 23 | С123-020403-1405 23-020403-1405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 30,0000 | 144,92 | 4347,60 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 6.14 | 184.34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 12.09 | 362.56 |
| | | Сметная стоимость: | | | 163,15 | 4894,49 |
| 24 | С123-020403-0403 23-020403-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 48,0000 | 69,29 | 3325,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 2.94 | 141.02 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 5.78 | 277.36 |
| | | Сметная стоимость: | | | 78,01 | 3744,29 |
| 25 | С123-020403-1301 23-020403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 4,0000 | 325,22 | 1300,88 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 13.79 | 55.16 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 27.12 | 108.48 |
| | | Сметная стоимость: | | | 366.13 | 1464.52 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **12,0000** | **441,99** | **5303,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 18,74 | 224,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 36,86 | 442,30 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **497,59** | **5971,07** |
| 27 | С123-020403-0103 23-020403-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **12,0000** | **78,39** | **940,68** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 3,32 | 39,88 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6,54 | 78,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **88,25** | **1059,01** |
| 28 | С123-020403-0105 23-020403-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 100 ГОСТ 32414-2013** | **шт.** | **24,0000** | **208,68** | **5008,32** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8,85 | 212,35 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 17,40 | 417,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **234,93** | **5638,33** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | **205065,46** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | **205065,46** |
| | | В том числе: | | | | |
| - зарплата рабочих-строителей | | | Тенге | | | **49920,99** |
| - затраты на эксплуатацию машин | | | Тенге | | | **208,06** |
| - в том числе зарплата машинистов | | | Тенге | | | **66,452** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **154936,42** |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | 30191,93 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | 9974,44 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 19618,65 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 264850,48 |

## РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е11-260101-0601 11-260101-0601 РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ** | м3 изоляции | 0,2200 | 78656,54 | 17304,44 |
| | | Итого оплата труда: | | | 77224,54 | 16989,40 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 689,04 | 151,59 |
| | | Итого материалов: | | | 1068,39 | 235,04 |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | 42705.17 | 9395.14 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 5145.74 | 1132.06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 47850.91 | 10527.20 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 10120.60 | 2226.53 |
| | | Сметная стоимость: | | | 136628,04 | 30058,17 |
| 30 | С121-110206-0106 21-110206-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Полотно холсто-прошивное из отходов стеклянного волокна толщиной 40мм** | м3 | 0,2266 | 26399,52 | 5982,13 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1119.34 | 253.64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 2201.51 | 498.86 |
| | | Сметная стоимость: | | | 29720,37 | 6734,64 |
| 31 | Е11-260301-0701 11-260301-0701 РСНБ РК 2015 | **Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** | м2 поверхности покрытия изоляции | 7,1000 | 390,66 | 2773,70 |
| | | Итого оплата труда: | | | 249.68 | 1772,70 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 10.45 | 74.21 |
| | | Итого материалов: | | | 134.56 | 955.36 |
| | | НР первого уровня | % | 55.3 | 138.07 | 980.30 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 22.42 | 159.17 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 160.49 | 1139.47 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 44,09 | 313,05 |
| | | | | | | 595,24 | 4226,22 |
| 32 | С121-100406-0301 21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | **Сметная стоимость:** | | | | | |
| | | **Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** | **1000 м2** | **0,0082** | | **314117,26** | **2564,77** |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 13318,57 | 108,75 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 26194,87 | 213,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **353630,70** | **2887,39** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **28625,03** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | | Тенге | | | | **28625,03** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **1190,40** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **18762,10** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **8546,90** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **12029,06** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 10375,44 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1653,62 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **3252,33** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **43906,42** |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | **23,09** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | **18762,10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **43906,42** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | чел.-ч | | | | **23,09** |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | **18762,10** |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Сантехническое оборудование** | | | | | |
| 33 | Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | **Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** | **комплект** | **18,0000** | | **2487,41** | **44773,35** |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1937,59 | 34876,64 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 115,07 | 2071,34 |
| | | Итого материалов: | | | | 492,42 | 8863,48 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 60.4 | 1170.31 | 21065.49 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 155.09 | 2791.57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1325.39 | 23857.06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 305.02 | 5490.43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4117,82** | **74120,84** |
| **34** | **С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96** | **комплект** | **18,0000** | **11282,18** | **203079,24** |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 478.36 | 8610.56 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 478.36 | 8610.56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 940.84 | 16935.18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **12701,39** | **228624,98** |
| **35** | **Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015** | **Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** | **комплект** | **18,0000** | **1941,30** | **34943,45** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1698,68** | **30576,27** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **57,93** | **1042,82** |
| | | **Итого материалов:** | | | **213,39** | **3840,99** |
| | | НР первого уровня | % | 60.4 | 1026.00 | 18468.07 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 125.81 | 2264.65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1151.82 | 20732.72 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 247.45 | 4454.09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3340,57** | **60130,26** |
| **36** | **С123-030102-0901 23-030102-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96** | **шт.** | **18,0000** | **4111,30** | **74003,40** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 174.32 | 3137.74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 342.85 | 6171.29 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4628,47** | **83312,44** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 18,0000 | 551,40 | 9925,20 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23,38 | 420,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 45,98 | 827,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | 620,76 | 11173,71 |
| 38 | Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015 | Ванны купальные стальные. Установка | комплект | 18,0000 | 2058,60 | 37054,77 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1778,04 | 32004,78 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 227,32 | 4091,71 |
| | | Итого материалов: | | | 161,30 | 2903,42 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 1073,94 | 19330,89 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 132,82 | 2390,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1206,76 | 21721,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 261,23 | 4702,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3526,58 | 63478,53 |
| 39 | С123-030102-0121 23-030102-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94 | шт. | 18,0000 | 17945,44 | 323017,92 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 760,89 | 13695,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1496,51 | 26937,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | 20202,83 | 363650,99 |
| 40 | С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 | шт. | 18,0000 | 1366,52 | 24597,36 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | 57,94 | 1042,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 113,96 | 2051,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1538,42** | **27691,51** |
| **41** | **Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015** | **Мойки на одно отделение. Установка** | **комплект** | **18,0000** | **1672,03** | **30096,57** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1357,83** | **24441,02** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **43,55** | **783,93** |
| | | **Итого материалов:** | | | **292,50** | **5264,93** |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 820,13 | 14762,38 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 105,67 | 1902,02 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 925,80 | 16664,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 207,83 | 3740,88 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **2805,66** | **50501,84** |
| **42** | **С123-030102-1104 23-030102-1104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94** | **шт.** | **18,0000** | **3944,66** | **71003,88** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 167,25 | 3010,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 328,95 | 5921,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4440,87** | **79935,60** |
| **43** | **С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94** | **шт.** | **18,0000** | **551,40** | **9925,20** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 23,38 | 420,83 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 45,98 | 827,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **620,76** | **11173,71** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Е11-170201-0103 *11-170201-0103* РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | шт. | 54,0000 | 627,41 | 33880,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | 599,48 | 32371,92 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 0,10 | 5,34 |
| | | Итого материалов: | | | 27,83 | 1503,01 |
| | | НР первого уровня | % | 60.4 | 362.09 | 19552.64 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 41.95 | 2265.55 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 404.04 | 21818.19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 82.52 | 4455.88 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1113,97 | 60154,33 |
| 45 | С123-030102-1228 23-030102-1228 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 18,0000 | 4846,51 | 87237,18 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 205.49 | 3698.86 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 404.16 | 7274.88 |
| | | Сметная стоимость: | | | 5456,16 | 98210,92 |
| 46 | С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 18,0000 | 3513,71 | 63246,78 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 148.98 | 2681.66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 293.02 | 5274.28 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3955,71 | 71202,72 |
| 47 | С123-030102-1232 23-030102-1232 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 18,0000 | 2596,73 | 46741,14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 110,10 | 1981,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 216,55 | 3897,84 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2923,38** | **52620,80** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | **1093525,70** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **1093525,70** |
| | | Материалы - | Тенге | | | | **22375,83** |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | **154270,64** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **912777,30** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **143495,77** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **93179,47** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **50316,30** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **98961,72** |
| | | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | **1335983,19** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **180,72** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **154270,64** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **1335983,19** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **180,72** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **154270,64** |
| внутреннее газоснабжение | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы** | | | | | |
| 1 | **Е11-240201-0101 11-240201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство** | **газовый ввод** | **6,0000** | | **18639,84** | **111839,04** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6954,04** | **41724,24** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1332,31** | **7993,87** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **10617,26** | **63703,56** |
| | | ПР первого уровня | % | 62,1 | | 4318,46 | 25910,75 |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | | 973,43 | 5840,59 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 5291,89 | 31751,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1914,54 | 11487,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **25846,27** | **155077,61** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 31,5120 | 782,81 | 24667,91 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 33,19 | 1045,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 65,28 | 2057,11 |
| | | Сметная стоимость: | | | 881,28 | 27770,93 |
| 3 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 105,0000 | 528,12 | 55452,18 |
| | | Итого оплата труда: | | | 489,94 | 51444,17 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 25,28 | 2654,16 |
| | | Итого материалов: | | | 22,18 | 2328,51 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 295,93 | 31072,28 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 34,94 | 3668,64 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 330,87 | 34740,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 68,72 | 7215,45 |
| | | Сметная стоимость: | | | 927,70 | 97408,55 |
| 4 | С123-010201-0111 23-010201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 46,0000 | 211,67 | 9736,82 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 8,97 | 412,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8,97 | 412,84 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 17,65 | 811,97 |
| | | Сметная стоимость: | | | 238,30 | 10961,63 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные,D18мм,толщина стенки 2,00мм ГОСТ10705-80 | м | 59,0000 | 166,35 | 9814,65 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 7,05 | 416,14 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 13,87 | 818,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | 187,28 | 11049,25 |
| 6 | Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Газопроводы. Испытание пневматическое | м газопровода | 105,0000 | 341,45 | 35852,43 |
| | | Итого оплата труда: | | | 333,74 | 35042,62 |
| | | Итого материалов: | | | 7,71 | 809,80 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 201,58 | 21165,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 23,02 | 2417,57 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 224,60 | 23583,31 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 45,28 | 4754,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | 611,34 | 64190,60 |
| 7 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 48х3мм,длина 700мм.Прокладка | м трубопровода | 4,2000 | 528,12 | 2218,09 |
| | | Итого оплата труда: | | | 489,94 | 2057,77 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 25,28 | 106,17 |
| | | Итого материалов: | | | 22,18 | 93,14 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 295,93 | 1242,89 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 34,94 | 146,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 330,87 | 1389,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 68,72 | 288,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | 927,70 | 3896,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С123-010201-0138 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,2000 | 619,49 | 2601,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 26,27 | 110,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 51,66 | 216,97 |
| | | Сметная стоимость: | | | 697,42 | 2929,15 |
| 9 | Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Гильза из стальной электросварной трубы диаметром 48х2мм,длина 350мм.Прокладка | м трубопровода | 4,2000 | 528,12 | 2218,09 |
| | | Итого оплата труда: | | | 489,94 | 2057,77 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 25,28 | 106,17 |
| | | Итого материалов: | | | 22,18 | 93,14 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 295,93 | 1242,89 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 34,94 | 146,75 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 330,87 | 1389,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 68,72 | 288,62 |
| | | Сметная стоимость: | | | 927,70 | 3896,34 |
| 10 | С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,2000 | 421,57 | 1770,59 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 17,87 | 75,07 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 17,87 | 75,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 35,16 | 147,65 |
| | | Сметная стоимость: | | | 474,60 | 1993,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-160601-0101 *11-160601-0101* РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 18,0000 | 1542,88 | 27771,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1196,02 | 21528,28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 71,88 | 1293,87 |
| | | Итого материалов: | | | 283,55 | 5103,85 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | 722,39 | 13003,08 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 96,05 | 1728,86 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 818,44 | 14731,93 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 188,91 | 3400,30 |
| | | Сметная стоимость: | | | 2550,23 | 45904,08 |
| 12 | С123-040905-0901 23-040905-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 18,0000 | 501,03 | 9018,54 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 21,24 | 382,39 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 41,78 | 752,07 |
| | | Сметная стоимость: | | | 564,06 | 10153,00 |
| 13 | Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Счетчик газовый мембранный.Установка | шт. | 18,0000 | 819,25 | 14746,50 |
| | | Итого оплата труда: | | | 778,37 | 14010,66 |
| | | Итого материалов: | | | 40,88 | 735,84 |
| | | НР первого уровня | % | 44 | 342,48 | 6164,69 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 49,26 | 886,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 391,74 | 7051,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 96,88 | 1743,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1307,87 | 23541,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом | шт. | 18,0000 | 7104,67 | 127884,06 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 301.24 | 5422.28 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 592.47 | 10664.51 |
| | | Сметная стоимость: | | | 7998.38 | 143970,85 |
| 15 | Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка | прибор | 18,0000 | 2656,59 | 47818,59 |
| | | Итого оплата труда: | | | 1005.06 | 18091,01 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 157.81 | 2840,66 |
| | | Итого материалов: | | | 1569,82 | 28256,68 |
| | | НР первого уровня | % | 60.4 | 607.05 | 10926.97 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 138.38 | 2490.81 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 745.43 | 13417.78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 272.16 | 4898.91 |
| | | Сметная стоимость: | | | 3674.18 | 66135.28 |
| 16 | С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 18,0000 | 37573,68 | 676326,24 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1593.12 | 28676.23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3133.34 | 56400.20 |
| | | Сметная стоимость: | | | 42300.15 | 761402.67 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С123-020101-0108 23-020101-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 18,0000 | 100,25 | 1804,50 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 4,25 | 76,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 8,36 | 150,48 |
| | | Сметная стоимость: | | | 112,86 | 2031,49 |
| 18 | С123-020101-1001 23-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Переход с диаметра 25х2мм на 18х2мм | шт. | 12,0000 | 120,93 | 1451,16 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 5,13 | 61,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 10,08 | 121,02 |
| | | Сметная стоимость: | | | 136,14 | 1633,70 |
| 19 | Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015 | Система автоматического контроля загазованности.Установка | шт. | 18,0000 | 819,25 | 14746,50 |
| | | Итого оплата труда: | | | 778,37 | 14010,66 |
| | | Итого материалов: | | | 40,88 | 735,84 |
| | | ПР первого уровня | % | 44 | 342,48 | 6164,69 |
| | | ПР второго уровня | % | 4,24 | 49,26 | 886,63 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 391,74 | 7051,32 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 96,88 | 1743,83 |
| | | Сметная стоимость: | | | 1307,87 | 23541,65 |
| 20 | прайслист ТПРАЙСЛИСТ | Система автоматического контроля загазованности:электромагнитный клапан,сигнализатор загазованности природного газа,соединительный кабель для блока и клапана 5м | комплект | 18,0000 | 21250,00 | 382500,00 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 901,00 | 16218,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 1772,08 | 31897,44 |
| | | Сметная стоимость: | | | 23923,08 | 430615,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 1,8000 | 511,02 | 919,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 21,67 | 39,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 42,61 | 76,71 |
| | | Сметная стоимость: | | | 575,30 | 1035,54 |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | 1561159,43 |
| в том числе: | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | 195808,00 |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | 14994,90 |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | 4159,17 |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | 1350356,53 |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | 116893,98 |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | 1678053,41 |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | 71149,47 |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | 1749202,88 |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | 139936,23 |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | 1889139,11 |

## РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за два раза | м2 | 15,6400 | 60,78 | 950,53 |
| | | Итого оплата труда: | | | 28,11 | 439,71 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 1,03 | 16,17 |
| | | Итого материалов: | | | 31,80 | 497,33 |
| | | НР первого уровня | % | 54,2 | 15,24 | 238,32 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 3,22 | 50,41 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 18,46 | 288,73 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 6,34 | 99,14 |
| | | Сметная стоимость: | | | 85,58 | 1338,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-130301-1421<br>11-130301-1421<br>РСНБ РК 2015 | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза** | м2 | 15,6400 | 95,71 | 1496,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | 13,18 | 206,16 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | 1,34 | 20,97 |
| | | **Итого материалов:** | | | 81,45 | 1273,85 |
| | | НР первого уровня | % | 54.2 | 7,14 | 111,74 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 4,36 | 68,21 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 11,51 | 179,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 8,58 | 134,15 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | 115,80 | 1811,07 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | 2447,50 |
| | | В том числе: | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 2447,50 |
| Материалы - | | | Тенге | | | 1771,19 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | 645,87 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 468,68 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | 350,06 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | 118,62 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 233,29 |
| ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 3149,47 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 0,72 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 645,87 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 3149,47 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 0,72 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 645,87 |

электроосвещение

## РАЗДЕЛ 1.Монтаж

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080101-2601<br>13-080101-2601<br>РСНБ РК 2015 | **Вводная панель.Монтаж** | шт. | 1,0000 | 34535,03 | 34535,03 |
| | | Итого оплата труда: | | | 30042,14 | 30042,14 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 5468,18 | 5468,18 |
| | | Итого материалов: | | | 805,65 | 805,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 12858,03 | 12858,03 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 2009,47 | 2009,47 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 14867,50 | 14867,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 3952,20 | 3952,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **53354,73** | **53354,73** |
| **2** | **51-080401-0401 51-080401-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года** | **Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012** | **шт.** | **1,0000** | **192416,00** | **192416,00** |
| | | Накладные расходы | % | -- | 8158,44 | 8158,44 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 16045,96 | 16045,96 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **216620,39** | **216620,39** |
| **3** | **Ц13-080103-0201 13-080103-0201 РСНБ РК 2015** | **Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3,0000** | **2267,27** | **6801,80** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1808,17** | **5424,52** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **270,25** | **810,75** |
| | | **Итого материалов:** | | | **284,22** | **852,65** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 773,90 | 2321,70 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 128,95 | 386,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 902,84 | 2708,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 253,61 | 760,83 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **3423,72** | **10271,16** |
| **4** | **Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015** | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** | **шт.** | **2,0000** | **829,77** | **1659,55** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **787,93** | **1575,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **56,39** | **112,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | **5,50** | **11,01** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 337,23 | 674,47 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 49,48 | 98,96 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 386,72 | 773,43 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 97.32 | 194.64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **1313.81** | **2627,62** |
| **5** | **Ц13-080305-0902 13-080305-0902 РСНБ РК 2015** | **Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями** | **шт.** | **6,0000** | **3169,96** | **19019,76** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **2667,91** | **16007,47** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **61,70** | **370,21** |
| | | **Итого материалов:** | | | **460,40** | **2762,38** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 1141.87 | 6851.20 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 182.82 | 1096.93 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 1324.69 | 7948.12 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 359.57 | 2157.43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **4854,22** | **29125,31** |
| **6** | **Ц13-100905-0501 13-100905-0501 РСНБ РК 2015** | **Маршрутизатор.Монтаж** | **шт.** | **1,0000** | **60812,48** | **60812,48** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **22300,16** | **22300,16** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 26027.74 | 26027.74 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 3682.03 | 3682.03 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 29709.77 | 29709.77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 7241.78 | 7241.78 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | **97764,03** | **97764,03** |
| **7** | **Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | **шт.** | **18,0000** | **2984,33** | **53717,96** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | **1713,67** | **30846,08** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | **82,16** | **1478,85** |
| | | **Итого материалов:** | | | **1208,55** | **21753,95** |
| | | НР первого уровня | % | 42.8 | 733.45 | 13202.12 |
| | | НР второго уровня | % | 4.24 | 157.63 | 2837.11 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 891.09 | 16039.53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 310.03 | 5580.60 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 4185,45 | 75338,09 |
| 8 | Ц13-080303-0601<br>13-080303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Сметная стоимость:<br>Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 54,0000 | 1789,68 | 96642,62 |
| | | Итого оплата труда: | | | 846,81 | 45727,74 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 20,42 | 1102,49 |
| | | Итого материалов: | | | 922,45 | 49812,39 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 362,43 | 19571,47 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 91,25 | 4927,48 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 453,68 | 24498,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 179,47 | 9691,33 |
| | | | | | 2422,83 | 130832,89 |
| 9 | Ц13-080305-1001<br>13-080305-1001<br>РСНБ РК 2015 | Сметная стоимость:<br>Счетчики однофазные. Установка на готовом основании | шт. | 18,0000 | 361,99 | 6515,73 |
| | | Итого оплата труда: | | | 320,14 | 5762,55 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 56,39 | 1015,01 |
| | | Итого материалов: | | | 5,50 | 99,08 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 137,02 | 2466,37 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 21,16 | 380,84 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 158,18 | 2847,21 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | 41,61 | 749,04 |
| | | | | | 561,78 | 10111,98 |
| 10 | Ц13-080206-1101<br>13-080206-1101<br>РСНБ РК 2015 | Сметная стоимость:<br>Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 90,0000 | 633,04 | 56973,23 |
| | | Итого оплата труда: | | | 373,10 | 33579,32 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | 18,74 | 1687,00 |
| | | Итого материалов: | | | 246,20 | 22158,06 |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | 159,69 | 14371,95 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | 33,61 | 3025,04 |
| | | Накладные расходы | % | -- | 193,30 | 17396,98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 66,11 | 5949,62 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **892,44** | **80319,84** |
| **11** | **Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015** | **Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк** | **шт.** | **57,1643** | | **1695,12** | **96900,31** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **685,10** | **39163,25** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **449,35** | **25686,77** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **883,90** | **50527,51** |
| | | НР первого уровня | % | 42,8 | | 293,22 | 16761,71 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 84,31 | 4819,52 |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 377,53 | 21581,23 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 165,81 | 9478,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2238,46** | **127959,95** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | **625994,47** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **192416,00** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **8158,44** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **16045,96** |
| ВСЕГО. Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **216620,39** |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **433578,47** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **148782,68** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **279938,38** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **138371,28** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 115106,76 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 23264,52 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **45755,88** |
| ВСЕГО | | | Тенге | | | | **834326,02** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **3324401,60** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **366097,64** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **3678838,77** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **156476,97** |
| ИТОГО: | | | Тенге | | | | **3835315,74** |
| Сметная прибыль | | | Тенге | | | | **307758,10** |
| ИТОГО по смете: | | | Тенге | | | | **4143073,84** |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего** | | **4 143 073,84** |
| Временные здания и сооружения (0.9 %) | | **37 287,66** |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1.61 %) | | **67 303,82** |
| - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | **216620,39** |
| **Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.** | | **4 464 285,71** |
| НДС (12 %) | | **535 714,29** |
| **Всего по акту с учетом НДС** | | **5 000 000,00** |

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Технический надзор
Инженер -эксперт
ТОО "АктобеСтройЭксперт" Сарсенгалиев К.С.

соответствие расчетов проверено