Счет-фактура № 00000000012 от 29 августа 2017 г.

Дата совершения оборота: 29.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп соглашения №1 от 28.08.17г к договору №03-3/339 от 19.08.2017 Дом №2

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе", Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел строительства г. Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, Актюбинская область, И.Алтынсарина, дом № 31, к.57е

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Нур-Актобе" 3-х эт жилой дом №2	шт	1	101 335 101,43	101 335 101,43	12%	12 160 212,17	113 495 313,60		
Всего по счету:					**101 335 101,43**		**12 160 212,17**	**113 495 313,60**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Типовая форма №КС-3

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного

застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №2

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2017 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное		Источник		анизац. Прааво
				Номер	дата	Номер	дата	Наименован		Код
				03-3/339	19.08.2017	1	28.08.2017			

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. Стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с НДС	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных базисных	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке	113 495 313,60	101 335 101,43		101 335 101,43			12 160 212,17	113 495 313,60
в т.числе за месяц	113 495 313,60	101 335 101,43		101 335 101,43			12 160 212,17	113 495 313,60

Заказчик
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе" Алимбаев А.С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Ерен групп" Баяшева Л.И.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Ерен групп"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива малоэтажного застройки "Нур- Актобе" в микрорайоне № 1 г. Актобе. 3-х этажный жилой дом №2

Локальная ресурсная смета выполненных работ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**877,1000**		**73,35**	**64339,13**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00911	7,99	693,95	5544,93
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	17,367	1148,69	19948,82
		Итого оплата труда:				**29,07**	**25493,74**
1. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	17,367	3385,48	58794,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	17,367	1148,69	19949,30
		Итого эксплуатация машин:				**67,03**	**58794,21**
		НР первого уровня	%	59,1		17,18	15066,80
		НР второго уровня	%	4,24		3,84	3366,81
		Накладные расходы	%	--		21,02	18433,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,55	6621,82
		Сметная стоимость:				**101,92**	**89394,57**

2	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**66,0000**		**1378,15**	**90957,64**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,848	121,968	745,75	90957,64
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**90957,64**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	53755,96
		НР второго уровня	%	4,24		92,97	6135,86
		Накладные расходы	%	--		907,45	59891,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	12067,96
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**162917,41**
3	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	**м3 грунта**	**943,1000**		**31,65**	**29845,28**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	10,846	986,23	10696,31
		Итого оплата труда:				**11,34**	**10696,31**
3. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	10,846	2751,82	29845,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	10,846	986,23	10696,65
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**29845,28**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	6321,52
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	1533,47
		Накладные расходы	%	--		8,33	7854,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	3016,02
		Сметная стоимость:				**43,17**	**40716,29**
4	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	**м3 грунта**	**943,1000**		**27,08**	**25537,18**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	9,28	986,23	9152,32
		Итого оплата труда:				**9,70**	**9152,32**
4. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	9,28	2751,82	25537,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	9,28	986,23	9152,21
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**25537,18**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	5409,02

		НР второго уровня	%	4,24		1,39	1312,12
		Накладные расходы	%	--		7,13	6721,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	2580,67
		Сметная стоимость:				**36,94**	**34838,98**
5	**Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки и подсыпки под полы**	**м3 грунта**	**245,5100**		**31,65**	**7769,39**
5. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	2,823	986,23	2784,49
		Итого оплата труда:				**11,34**	**2784,49**
5. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	2,823	2751,82	7769,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	2,823	986,23	2784,13
		Итого эксплуатация машин:				**31,65**	**7769,39**
		НР первого уровня	%	59,1		6,70	1645,63
		НР второго уровня	%	4,24		1,63	399,20
		Накладные расходы	%	--		8,33	2044,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,20	785,14
		Сметная стоимость:				**43,17**	**10599,36**
6	**Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м**	**м3 грунта**	**245,5100**		**27,08**	**6647,90**
6. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	2,416	986,23	2382,55
		Итого оплата труда:				**9,70**	**2382,55**
6. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,416	2751,82	6647,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,416	986,23	2382,73
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**6647,90**
		НР первого уровня	%	59,1		5,74	1408,09
		НР второго уровня	%	4,24		1,39	341,57
		Накладные расходы	%	--		7,13	1749,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	671,80
		Сметная стоимость:				**36,94**	**9069,36**
7	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**50,5500**		**5433,16**	**274646,47**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=726,56)	чел-ч	0,85	42,968	726,56	31218,47

7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	27,297	875,63	23902,18
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**55120,65**
7. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	23,253	1903,05	44251,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	23,253	856,40	19913,87
7. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	46,506	11,48	533,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3007 С (31-050502-0102)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	4,044	3415,70	13813,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	4,044	986,23	3988,31
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**58598,60**
7. 6	100080 С (21-010201-0603)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	58,133	3167,32	184124,23
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	7,582	93,00	705,17
		Итого материалов:				**3656,37**	**184829,40**
		НР первого уровня	%	50,8		553,93	28001,29
		НР второго уровня	%	4,24		253,85	12832,27
		Накладные расходы	%	--		807,79	40833,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		499,28	25238,40
		Сметная стоимость:				**6740,23**	**340718,43**
8	**Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015**	**Укатка щебня в грунт**	**м2 площади уплотнени**	**505,5000**		**64,30**	**32502,23**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	0,0681	34,425	745,75	25672,11
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,123	856,40	1818,22
		Итого оплата труда:				**54,38**	**27490,33**
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	1,668	3403,17	5677,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,668	856,40	1428,48
8. 4	620 С (32-010101-0101)	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,45495	2534,62	1153,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,45495	856,40	389,62
		Итого эксплуатация машин:				**13,51**	**6830,12**
		НР первого уровня	%	60,9		33,12	16741,61
		НР второго уровня	%	4,24		4,13	2087,94

		Накладные расходы	%	--		37,25	18829,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,12	4106,54
		Сметная стоимость:				**109,67**	**55438,32**
9	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**184,1325**		**22,18**	**4084,00**
9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,484	986,23	1463,67
		Итого оплата труда:				**7,95**	**1463,67**
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,484	2751,82	4084,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,484	986,23	1463,57
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**4084,00**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	865,03
		НР второго уровня	%	4,24		1,14	209,84
		Накладные расходы	%	--		5,84	1074,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	412,71
		Сметная стоимость:				**30,26**	**5571,58**
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**61,3775**		**658,98**	**40446,37**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	59,659	677,96	40446,37
		Итого оплата труда:				**658,98**	**40446,37**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	23903,80
		НР второго уровня	%	4,24		44,45	2728,45
		Накладные расходы	%	--		433,91	26632,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	5366,29
		Сметная стоимость:				**1180,32**	**72444,91**
11	**Е11-010201-0502 11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн ого грунта**	**184,1325**		**143,41**	**26406,65**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,129	23,753	639,58	15192,00
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	5,754	856,40	4927,85
		Итого оплата труда:				**109,27**	**20119,85**
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	5,754	1903,05	10950,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	5,754	856,40	4927,73

11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	23,017	11,48	264,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**60,91**	**11214,65**
		НР первого уровня	%	59,1		64,58	11890,83
		НР второго уровня	%	4,24		8.82	1623,81
		Накладные расходы	%	--		73,40	13514,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,34	3193,70
		Сметная стоимость:				**234,15**	**43115,00**
12	**Е11-010102-0313 11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 излишнего грунта**	**м3 грунта**	**697,5900**		**112,69**	**78612,17**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,0106	7,394	639,58	4729,34
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	21,486	1148,69	24680,49
		Итого оплата труда:				**42,16**	**29409,84**
12. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	5,371	3586,05	19262,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	5,371	1148,69	6169,61
12. 4	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	16,114	3385,48	54554,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	16,114	1148,69	18509,99
		Итого эксплуатация машин:				**105,82**	**73817,00**
12. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,020928	3145,46	65,83
		Итого материалов:				**0,09**	**65,83**
		НР первого уровня	%	59,1		24,92	17381,21
		НР второго уровня	%	4,24		5.83	4070,12
		Накладные расходы	%	--		30,75	21451,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,48	8005,08
		Сметная стоимость:				**154,92**	**108068,59**
13	**С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**983,6019**		**412,41**	**405647,26**
		НР второго уровня	%	4,24		17,49	17199,44

		Накладные расходы	%	--		17,49	17199,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,39	33827,74
		Сметная стоимость:				**464,29**	**456674,44**
14	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**697,5900**		**15,53**	**10835,32**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00332	2,316	693,95	1607,19
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,574	1142,35	2940,54
		Итого оплата труда:				**6,52**	**4547,73**
14. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,055807	1964,08	109,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,055807	856,40	47,79
14. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,518	3586,05	9030,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,518	1148,69	2892,40
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**9140,36**
14. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,027904	3145,46	87,77
		Итого материалов:				**0,13**	**87,77**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	2687,71
		НР второго уровня	%	4,24		0,82	573,38
		Накладные расходы	%	--		4,67	3261,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	1127,71
		Сметная стоимость:				**21,82**	**15224,11**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
15	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**19,3200**		**16229,90**	**313561,62**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	1,35	26,082	693,95	18099,60
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	3,503	856,40	2999,73
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**21099,33**
15. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	9,274	11,17	103,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	3,478	3568,70	12410,51

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	3,478	856,40	2978,56
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,025116	1797,83	45,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,025116	856,40	21,51
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**12559,25**
15. 6	100771 С (21-020101-2201)	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	19,706	12738,45	251028,99
15. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4,83	6598,38	31870,18
15. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,03864	93,00	3,59
		Итого материалов:				**14643,00**	**282902,76**
		НР первого уровня	%	48,5		529,67	10233,17
		НР второго уровня	%	4,24		710,61	13728,90
		Накладные расходы	%	--		1240,27	23962,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1397,61	27001,90
		Сметная стоимость:				**18867,78**	**364525,58**
16	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**19,3200**		**127,38**	**2461,07**
		НР второго уровня	%	4,24		5,40	104,35
		Накладные расходы	%	--		5,40	104,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,62	205,23
		Сметная стоимость:				**143,41**	**2770,65**
17	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство из бетона В20**	**м3**	**47,5400**		**20197,87**	**960206,97**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,79	85,097	758,54	64549,18
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	13,682	866,35	11853,45
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**76402,63**
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,128358	3403,17	436,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,128358	856,40	109,93
17. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	5,092	34,14	173,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

65	**С121-130210-0101 21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0791**		**129916,38**	**10273,79**
		НР второго уровня	%	4,24		5508,45	435,61
		Накладные расходы	%	--		5508,45	435,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10833,99	856,75
		Сметная стоимость:				**146258,82**	**11566,15**
66	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0791**		**103445,17**	**8180,44**
		НР второго уровня	%	4,24		4386,08	346,85
		Накладные расходы	%	--		4386,08	346,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8626,50	682,18
		Сметная стоимость:				**116457,74**	**9209,48**
67	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Монолитные участки из бетона В15.Устройство**	**м3**	**2,7660**		**25713,35**	**71123,11**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	5,75	15,905	768,14	12216,88
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,707819	864,28	611,75
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**12828,64**
67. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007468	3403,17	25,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007468	856,40	6,40
67. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,947908	11,17	10,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,652499	3568,70	2328,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,652499	856,40	558,80
67. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,019085	3157,28	60,26

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,019085	1148,69	21,92
67. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,080214	52,28	4,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,028766	1797,83	51,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,028766	856,40	24,64
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**2480,75**
67. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,807	16719,63	46940,19
67.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,174258	107,10	18,66
67.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,006638	346297,00	2298,86
67.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,016596	39465,13	654,96
67.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,105108	23319,55	2451,07
67.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,008851	26031,73	230,41
67.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,044256	26031,73	1152,06
67.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,001189	15153,44	18,02
67.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	1,964	196,54	385,98
67.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,005947	6598,38	39,24
67.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,063618	19717,62	1254,40
67.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,00354	93,00	0,33
67.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,455	674,47	981,30
		Итого материалов:				**20399,67**	**56425,48**
		НР первого уровня	%	48,5		2249,42	6221,89
		НР второго уровня	%	4,24		1185,62	3279,43
		Накладные расходы	%	--		3435,04	9501,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2331,87	6449,95

		Сметная стоимость:			31480,26	87074,39
68	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0497	150905,19	7496,97
		НР второго уровня	%	4,24	6398,38	317,87
		Накладные расходы	%	--	6398,38	317,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12584,29	625,19
		Сметная стоимость:			169887,86	8440,03
69	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2203	149630,18	32966,52
		НР второго уровня	%	4,24	6344,32	1397,78
		Накладные расходы	%	--	6344,32	1397,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12477,96	2749,14
		Сметная стоимость:			168452,46	37113,45
70	С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2389	148628,40	35510,30
		НР второго уровня	%	4,24	6301,84	1505,64
		Накладные расходы	%	--	6301,84	1505,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12394,42	2961,27
		Сметная стоимость:			167324,66	39977,21
		РАЗДЕЛ 5.Проемы				
71	Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из ПВХ.Монтаж	м2 проемов	4,3200	2663,67	11507,05

71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	1,382	5,971	778,37	4647,73
71. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,284688	811,55	231,04
		Итого оплата труда:				**1129,34**	**4878,77**
71. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,130464	1398,80	182,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,130464	758,54	98,96
71. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,423792	18,64	7,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,154224	1797,83	277,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,154224	856,40	132,08
71. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,653184	13,98	9,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**110,37**	**476,79**
71. 7	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,974	982,74	3905,80
71. 8	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	13,219	24,49	323,74
71. 9	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,067	108,14	331,69
71.10	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	9,245	80,69	745,96
71.11	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	34,56	9,87	341,11
71.12	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	14,99	48,98	734,23
		Итого материалов:				**1477,44**	**6382,53**
		НР первого уровня	%	59,8		675,35	2917,50
		НР второго уровня	%	4,24		141,57	611,60
		Накладные расходы	%	--		816,92	3529,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,45	1202,89
		Сметная стоимость:				**3759,04**	**16239,04**

72	С121-090201-0101 21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Стоимость жалюзийных решеток из ПВХ**	м2	4,3200		12442,55	53751,82
		НР второго уровня	%	4,24		527,56	2279,08
		Накладные расходы	%	--		527,56	2279,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,61	4482,47
		Сметная стоимость:				14007,72	60513,36
		РАЗДЕЛ 6.Утепление теплового пункта					
73	Е11-150108-1606 11-150108-1606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников**	м2	17,7000		8570,77	151702,69
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	7,898	139,795	807,79	112924,68
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0397	0,70269	841,86	591,56
		Итого оплата труда:				6413,35	113516,24
73. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	0,94695	9,88	9,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0018	0,03186	14,90	0,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 5	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0059	0,10443	1398,80	146,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,10443	758,54	79,21
73. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0338	0,59826	1797,83	1075,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0338	0,59826	856,40	512,35
		Итого эксплуатация машин:				69,57	1231,48
73. 7	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,18585	38710,33	7194,31
73. 8	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0105	0,18585	38743,99	7200,57

73. 9	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000521	0,009222	381819,66	3521,03
73.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,082	1,451	196,54	285,26
73.11	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000035	0,000619	67003,80	41,51
73.12	146856 С (21-130704-2301)	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) ГОСТ 10873-73	т	0,00059	0,010443	328693,24	3432,54
73.13	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00076	0,013452	774943,68	10424,54
73.14	146895 С (21-130704-3602)	Натрий кремнефтористый технический, I сорта	т	0,00009	0,001593	547544,15	872,24
73.15	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,0354	84,66	3,00
73.16	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,17	3,009	371,47	1117,75
73.17	149612 С (22-040803-0202)	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,16	2,832	178,63	505,88
73.18	248394 С (21-070510-0901)	Нащельник окрашенный, размер 34х13 мм	м	1,12	19,824	120,71	2392,96
73.19	249372 С (22-040201-0101)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,00002	0,000354	1567642,94	554,95
		Итого материалов:				**2121,27**	**37546,53**
		НР первого уровня	%	54,8		3514,51	62206,90
		НР второго уровня	%	4,24		512,42	9069,77
		Накладные расходы	%	--		4026,93	71276,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1007,82	17838,35
		Сметная стоимость:				**13605,52**	**240817,71**
74	**С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**1,8231**		**9129,44**	**16643,88**
		НР второго уровня	%	4,24		387,09	705,70
		Накладные расходы	%	--		387,09	705,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	1387,97
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**18737,55**

75	**С122-030201-0205 22-030201-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**18,2310**		**479,69**	**8745,23**
		НР второго уровня	%	4,24		20,34	370,80
		Накладные расходы	%	--		20,34	370,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,00	729,28
		Сметная стоимость:				**540,03**	**9845,31**
76	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**9,9000**		**1786,76**	**17688,96**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,7895	7,816	807,79	6313,73
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,03366	1002,55	33,75
		Итого оплата труда:				**641,16**	**6347,47**
76. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,01683	3157,28	53,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,01683	1148,69	19,33
76. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,20691	18,64	3,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,01683	1797,83	30,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,01683	856,40	14,41
76. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,03168	179,51	5,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,11781	13,98	1,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,55**	**94,59**
76. 8	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7774	7,696	133,10	1024,37

76. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	20,796	162,35	3376,22
76.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	11,799	14,44	170,37
76.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	3,6	63,06	226,99
76.12	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	2,564	43,89	112,54
76.13	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,1584	1077,06	170,61
76.14	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	10,395	479,69	4986,38
76.15	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,0594	187,87	11,16
76.16	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	4,583	133,34	611,06
76.17	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	28,297	1,02	28,86
76.18	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,00198	235,86	0,47
76.19	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	3,332	47,95	159,79
76.20	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	8,94	37,75	337,47
76.21	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,061	10,499	6,13	64,36
		Итого материалов:				**1139,46**	**11280,65**
		НР первого уровня	%	59,8		383,41	3795,79
		НР второго уровня	%	4,24		92,02	910,95
		Накладные расходы	%	--		475,43	4706,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,98	1791,66
		Сметная стоимость:				**2443,17**	**24187,36**
77	**Е11-100404-0105 11-100404-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**24,6000**		**1897,25**	**46672,26**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,8272	20,349	807,79	16437,82

77. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,08364	1002,55	83,85
		Итого оплата труда:				**671,61**	**16521,67**
77. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,04182	3157,28	132,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,04182	1148,69	48,04
77. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0222	0,54612	18,64	10,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,04182	1797,83	75,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,04182	856,40	35,81
77. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0039	0,09594	179,51	17,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,012	0,2952	13,98	4,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9,71**	**238,75**
77. 8	131275 С (21-060902-0101)	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 30 мм	м	0,7855	19,323	133,10	2571,93
77. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,21	54,373	162,35	8827,52
77.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,165	28,657	14,44	413,80
77.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3939	9,69	63,06	611,05
77.12	131535 С (21-070201-0102)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00139	0,034194	36201,22	1237,86
77.13	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,228	5,609	43,89	246,17
77.14	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0165	0,4059	1077,06	437,18
77.15	149147 С (22-030201-0205)	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,12	27,552	479,69	13216,42
77.16	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,1476	187,87	27,73
77.17	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,2782	6,844	133,34	912,54

77.18	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	70,314	1,02	71,72
77.19	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,00246	235,86	0,58
77.20	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,364	8,954	47,95	429,36
77.21	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,8956	22,032	37,75	831,70
77.22	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,062	26,123	6,13	160,13
		Итого материалов:				**1219,34**	**29995,70**
		НР первого уровня	%	59,8		401,62	9879,96
		НР второго уровня	%	4,24		97,47	2397,81
		Накладные расходы	%	--		499,10	12277,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,71	4716,00
		Сметная стоимость:				**2588,05**	**63666,04**
78	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Утепление стен минплитой**	**м3 изоляции**	**3,4500**		**9881,16**	**34089,99**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	10,58	36,501	826,98	30185,60
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6	2,07	856,40	1772,75
		Итого оплата труда:				**9263,29**	**31958,35**
78. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,75	2,587	70,68	182,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,6	2,07	1797,83	3721,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	2,07	856,40	1772,75
		Итого эксплуатация машин:				**1131,71**	**3904,39**
		НР первого уровня	%	55,3		5122,60	17672,96
		НР второго уровня	%	4,24		636,16	2194,75
		Накладные расходы	%	--		5758,76	19867,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1251,19	4316,62
		Сметная стоимость:				**16891,11**	**58274,32**

79	С121-110102-0102 21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**3,5190**		**9129,44**	**32126,50**
		НР второго уровня	%	4,24		387,09	1362,16
		Накладные расходы	%	--		387,09	1362,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,32	2679,09
		Сметная стоимость:				**10277,85**	**36167,76**
		РАЗДЕЛ 7.Вход в техподполье и на 1 этаж					
80	Е11-090302-0401 11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лобовая балка.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2275**		**21834,87**	**4967,00**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	14,1	3,207	778,37	2496,60
80. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,598	0,363513	1123,76	408,50
		Итого оплата труда:				**12770,79**	**2905,10**
80. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,58	0,131938	264,73	34,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13	0,029572	3157,28	93,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,029572	1148,69	33,97
80. 5	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	1,19	0,270701	5500,60	1489,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,19	0,270701	1148,69	310,95
80. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,020018	5480,65	109,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,020018	1327,13	26,57
80. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,043221	1797,83	77,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,043221	856,40	37,01
80. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	0,152412	17,05	2,60

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7945,01**	**1807,33**
80. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000441	258824,83	114,22
80.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006824	66,94	0,46
80.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004254	2742,28	11,67
80.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	0,000023	327488,99	7,45
80.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000234	32882,05	7,70
80.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	0,000682	381819,66	260,57
80.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002275	196,54	0,45
80.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,11374	180,96	20,58
80.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,034122	91,04	3,11
80.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000023	1774323,66	40,36
80.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,000591	200244,36	118,43
80.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000071	307670,02	21,70
80.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000136	413020,28	56,37
		Итого материалов:				**2914,84**	**663,07**
		НР первого уровня	%	60,9		7777,41	1769,21
		НР второго уровня	%	4,24		1255,56	285,61
		Накладные расходы	%	--		9032,97	2054,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2469,43	561,75
		Сметная стоимость:				**33337,27**	**7583,56**
81	**Е11-090501-0204 11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка**	**т**	**0,2275**		**9043,55**	**2057,23**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1132,7)	чел-ч	5,25	1,194	1132,70	1352,75

81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,000682	856,34	0,58
		Итого оплата труда:				**5949,24**	**1353,33**
81. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	1,149	264,73	304,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,034122	22,25	0,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	0,136488	148,72	20,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,000682	1797,83	1,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,000682	856,40	0,58
		Итого эксплуатация машин:				**1434,85**	**326,40**
81. 7	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,001888	200244,36	378,08
		Итого материалов:				**1662,03**	**378,08**
		НР первого уровня	%	60,9		3623,09	824,18
		НР второго уровня	%	4,24		537,07	122,17
		Накладные расходы	%	--		4160,16	946,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1056,30	240,29
		Сметная стоимость:				**14260,00**	**3243,87**
82	**С121-050204-0214 21-050204-0214 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 27П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)**	**т**	**0,2275**		**266565,90**	**60638,41**
		НР второго уровня	%	4,24		11302,39	2571,07
		Накладные расходы	%	--		11302,39	2571,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22229,46	5056,76
		Сметная стоимость:				**300097,76**	**68266,24**

83	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлические косоуры.Монтаж**	**т конструкций**	**0,2219**		**49394,92**	**10958,56**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	6,412	836,57	5363,78
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,164	989,53	1151,67
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**6515,46**
83. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,906	264,73	504,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,190796	20,01	3,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,026623	3157,28	84,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,026623	1148,69	30,58
83. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,08	2890,73	3123,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,08	986,23	1065,13
83. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,014643	5480,65	80,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,014643	1327,13	19,43
83. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,064338	22,25	1,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,086524	148,72	12,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,042153	1797,83	75,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,042153	856,40	36,10
83.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,372718	17,05	6,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**3892,33**
83.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,00043	258824,83	111,40

83.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006656	66,94	0,45
83.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004149	2742,28	11,38
83.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000222	327488,99	72,66
83.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000229	32882,05	7,51
83.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002973	381819,66	1135,10
83.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002219	196,54	0,44
83.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,303943	180,96	55,00
83.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,090961	91,04	8,28
83.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1774323,66	39,36
83.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000887	208172,82	184,74
83.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	307670,02	21,16
83.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000133	413020,28	54,98
		Итого материалов:				**7673,67**	**1702,45**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	3967,91
		НР второго уровня	%	4,24		2852,67	632,88
		Накладные расходы	%	--		20737,76	4600,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1244,75
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**16804,10**
84	**С121-060208-0401 21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2219**		**243523,94**	**54027,25**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,42	2290,76

		Накладные расходы	%	--		10325,42	2290,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	4505,44
		Сметная стоимость:				**274157,30**	**60823,44**
85	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**10,0000**		**2975,76**	**29757,61**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	1,74	17,4	826,98	14389,45
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,62	856,40	1387,37
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**15776,82**
85. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,54	3568,70	5495,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,54	856,40	1318,86
85. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,517	154,01	233,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,08	1797,83	143,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,08	856,40	68,51
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**5873,26**
85. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,428	14469,82	6193,08
85. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00066	0,0066	364881,35	2408,22
85. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,003	197175,18	591,53
85. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,8	377,59	302,07
		Итого материалов:				**949,49**	**9494,90**
		НР первого уровня	%	62,1		979,74	9797,41
		НР второго уровня	%	4,24		167,71	1677,13
		Накладные расходы	%	--		1147,45	11474,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	3298,57
		Сметная стоимость:				**4453,07**	**44530,72**
86	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкц**	**2,0000**		**4506,56**	**9013,12**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	2,66	5,32	846,81	4505,03

86. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	0,4404	856,40	377,16
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**4882,19**
86. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	0,396	3568,70	1413,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	0,396	856,40	339,13
86. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	0,5624	154,01	86,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,0444	1797,83	79,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,0444	856,40	38,02
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**1579,64**
86. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	0,1306	14469,82	1889,76
86. 7	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-	т	0,00106	0,00212	364881,35	773,55
86. 8	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,001	197175,18	197,18
86. 9	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	0,18	377,59	67,97
		Итого материалов:				**1464,22**	**2928,45**
		НР первого уровня	%	62,1		1515,92	3031,84
		НР второго уровня	%	4,24		255,35	510,71
		Накладные расходы	%	--		1771,27	3542,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	1004,45
		Сметная стоимость:				**6780,06**	**13560,12**
87	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**34,3800**		**5064,15**	**174105,48**
		НР второго уровня	%	4,24		214,72	7382,07
		Накладные расходы	%	--		214,72	7382,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	14519,00
		Сметная стоимость:				**5701,18**	**196006,55**

88	**С121-040108-9910 21-040108-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**10,5600**		**4628,93**	**48881,50**
		НР второго уровня	%	4,24		196,27	2072,58
		Накладные расходы	%	--		196,27	2072,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		386,02	4076,33
		Сметная стоимость:				**5211,21**	**55030,40**
89	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Укладка**	**шт. сборных конструкц**	**4,0000**		**301,64**	**1206,56**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,148	0,592	778,37	460,80
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	856,40	147,30
		Итого оплата труда:				**152,02**	**608,10**
89. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	3568,70	588,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	856,40	141,13
89. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	1797,83	12,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	856,40	6,17
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**601,07**
89. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	14469,82	144,70
		Итого материалов:				**36,17**	**144,70**
		НР первого уровня	%	62,1		94,41	377,63
		НР второго уровня	%	4,24		16,79	67,17
		Накладные расходы	%	--		111,20	444,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	132,11
		Сметная стоимость:				**445,87**	**1783,46**
90	**С121-040102-0102 21-040102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**2579,29**	**10317,16**

		НР второго уровня	%	4,24		109,36	437,45
		Накладные расходы	%	--		109,36	437,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,09	860,37
		Сметная стоимость:				**2903,74**	**11614,98**
91	**Е11-070518-0101 11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**49,2000**		**939,14**	**46205,70**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	1,08	53,136	807,79	42922,73
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,72324	973,71	704,23
		Итого оплата труда:				**886,73**	**43626,96**
91. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,29028	3157,28	916,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,29028	1148,69	333,44
91. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,43296	1797,83	778,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,43296	856,40	370,79
		Итого эксплуатация машин:				**34,45**	**1694,88**
91. 5	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,123	12911,26	1588,08
		Итого материалов:				**32,28**	**1588,09**
		НР первого уровня	%	62,1		550,66	27092,34
		НР второго уровня	%	4,24		63,17	3107,84
		Накладные расходы	%	--		613,82	30200,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,24	6112,47
		Сметная стоимость:				**1677,20**	**82518,35**
92	**С121-040110-9903 21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**49,2000**		**2688,81**	**132289,45**
		НР второго уровня	%	4,24		114,01	5609,07
		Накладные расходы	%	--		114,01	5609,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	11031,88
		Сметная стоимость:				**3027,04**	**148930,41**

93	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0214**		**51791,62**	**1108,34**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=908,2)	чел-ч	42,7	0,91378	908,20	829,89
93. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,022042	856,40	18,88
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**848,77**
93. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	0,45475	154,01	70,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,022042	1797,83	39,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,022042	856,40	18,88
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**109,66**
93. 5	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000856	197175,18	168,78
		Итого материалов:				**7887,01**	**168,78**
		НР первого уровня	%	62.1		24630,25	527.09
		НР второго уровня	%	4,24		3240.29	69,34
		Накладные расходы	%	--		27870,53	596,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6372.97	136,38
		Сметная стоимость:				**86035,13**	**1841,15**
94	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0214**		**148173,04**	**3170,90**
		НР второго уровня	%	4,24		6282,54	134,45
		Накладные расходы	%	--		6282,54	134,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,45	264,43
		Сметная стоимость:				**166812,02**	**3569,78**
95	**Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Металлическое ограждение.Монтаж**	**т конструкций**	**0,0994**		**49394,92**	**4908,87**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	28,9	2,872	836,57	2402,70

95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,521347	989,53	515,89
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**2918,59**
95. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,853674	264,73	225,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,085467	20,01	1,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,011926	3157,28	37,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,011926	1148,69	13,70
95. 6	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,483981	2890,73	1399,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,483981	986,23	477,32
95. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,006559	5480,65	35,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,006559	1327,13	8,70
95. 8	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,02882	22,25	0,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,038758	148,72	5,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,018882	1797,83	33,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,018882	856,40	16,17
95.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,166958	17,05	2,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**1743,56**
95.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000193	258824,83	49,90
95.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002981	66,94	0,20
95.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001858	2742,28	5,10
95.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000099	327488,99	32,55

95.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000102	32882,05	3,37
95.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001332	381819,66	508,47
95.18	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000994	196,54	0,20
95.19	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,136151	180,96	24,64
95.20	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,040746	91,04	3,71
95.21	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00001	1774323,66	17,63
95.22	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000398	208172,82	82,75
95.23	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000031	307670,02	9,48
95.24	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	413020,28	24,63
		Итого материалов:				**7673,67**	**762,61**
		НР первого уровня	%	60,9		17885,09	1777,42
		НР второго уровня	%	4,24		2852,67	283,50
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2060,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	557,58
		Сметная стоимость:				**75743,30**	**7527,37**
96	**С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стоимость металлического ограждения**	**т**	**0,0994**		**299947,97**	**29808,83**
		НР второго уровня	%	4,24		12717,79	1263,89
		Накладные расходы	%	--		12717,79	1263,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25013,26	2485,82
		Сметная стоимость:				**337679,03**	**33558,54**

97	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,5000**		**2311,97**	**21963,73**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	1,15	10,925	817,38	8929,88
97. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,1368	768,05	105,07
		Итого оплата труда:				**951,05**	**9034,95**
97. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0133	3403,17	45,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0133	856,40	11,39
97. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,1235	1398,80	172,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,1235	758,54	93,68
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**218,01**
97. 5	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,2945	18607,04	5479,77
97. 6	128234 С (21-050308-0375)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,08	10,26	646,00	6627,96
97. 7	144476 С (21-130101-0101)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,001235	17384,25	21,47
97. 8	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,2375	263,01	62,46
97. 9	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	1,14	547,44	624,08
97.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0001	0,00095	93,00	0,09
		Итого материалов:				**1349,04**	**12815,84**
		НР первого уровня	%	54,8		521,17	4951,15
		НР второго уровня	%	4,24		120,13	1141,19
		Накладные расходы	%	--		641,30	6092,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	2244,49
		Сметная стоимость:				**3189,53**	**30300,56**

98	**Е11-150207-0201 11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании балок и косоуров**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9,5000**		**430,89**	**4093,41**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	0,223	2,119	817,38	1731,62
98. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,01995	795,82	15,88
		Итого оплата труда:				**183,95**	**1747,50**
98. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0076	3403,17	25,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0076	856,40	6,51
98. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,01235	1398,80	17,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,01235	758,54	9,37
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**43,14**
98. 5	127907 С (21-050307-0104)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,1235	237,28	29,30
98. 6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	34,2	66,94	2289,35
		Итого материалов:				**244,07**	**2318,65**
		НР первого уровня	%	54,8		100,80	957,63
		НР второго уровня	%	4,24		22,54	214,16
		Накладные расходы	%	--		123,35	1171,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	421,22
		Сметная стоимость:				**598,57**	**5686,42**

РАЗДЕЛ 8.Крыльца

99	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**Крыльца из бетона В15.Устройство**	**м3**	**3,0000**		**19339,12**	**58017,37**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	1,79	5,37	758,54	4073,36
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,8634	866,35	748,01
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**4821,37**
99. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0081	3403,17	27,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0081	856,40	6,94

99. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,3213	34,14	10,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,7818	3568,70	2790,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,7818	856,40	669,53
99. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,0294	3157,28	92,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,0294	1148,69	33,77
99. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,003	52,28	0,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,129	154,01	19,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,0441	1797,83	79,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,0441	856,40	37,77
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**3020,68**
99.10	100841 С (21-020101-2701)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,045	16463,26	50130,63
99.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,306	66,94	20,48
99.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,0012	26031,73	31,24
99.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,0003	15153,44	4,55
99.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,06	196,54	11,79
99.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,09	6598,38	593,85
99.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00015	200244,36	30,04
99.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,0219	93,00	2,04
99.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,108	914,08	98,72
		Итого материалов:				**16974,45**	**50923,33**
		НР первого уровня	%	48,5		779,45	2338,36

17. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	12,389	3568,70	44212,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	12,389	856,40	10609,94
17. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,465892	3157,28	1470,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,465892	1148,69	535,17
17. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,04754	52,28	2,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,044	154,01	314,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,698838	1797,83	1256,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,698838	856,40	598,48
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**47867,66**
17.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	48,253	17309,32	835228,35
17.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	4,849	66,94	324,60
17.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,019016	26031,73	495,02
17.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,004754	15153,44	72,04
17.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,9508	196,54	186,87
17.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	1,426	6598,38	9410,61
17.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,002377	200244,36	475,98
17.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	0,347042	93,00	32,27
17.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1,711	914,08	1564,39
		Итого материалов:				**17833,20**	**847790,13**
		НР первого уровня	%	48,5		779,45	37055,27
		НР второго уровня	%	4,24		889,44	42283,92
		Накладные расходы	%	--		1668,89	79339,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1749,34	83163,69

		Сметная стоимость:			23616,11	1122709,86
18	С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1764	173311,80	30572,20
		НР второго уровня	%	4,24	7348,42	1296,26
		Накладные расходы	%	--	7348,42	1296,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	14452,82	2549,48
		Сметная стоимость:			195113,04	34417,94
19	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	0,1056	195624,30	20648,14
		НР второго уровня	%	4,24	8294,47	875,48
		Накладные расходы	%	--	8294,47	875,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	16313,50	1721,89
		Сметная стоимость:			220232,27	23245,52
20	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7370	149630,18	110277,44
		НР второго уровня	%	4,24	6344,32	4675,76
		Накладные расходы	%	--	6344,32	4675,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12477,96	9196,26
		Сметная стоимость:			168452,46	124149,46
21	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,9134	13766,44	12574,26

21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=758,54)	чел-ч	16,88	15,418	758,54	11695,32
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,155278	1148,69	178,37
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**11873,68**
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,155278	3157,28	490,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,155278	1148,69	178,37
21. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,036536	22,19	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,675916	201,70	136,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**627,40**
21. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,74	91,80	251,55
		Итого материалов:				**275,40**	**251,55**
		НР первого уровня	%	48.5		6304.72	5758.74
		НР второго уровня	%	4.24		851,02	777.32
		Накладные расходы	%	--		7155.74	6536.05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673.77	1528.83
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**20639,15**
22	**Е11-060701-0101 11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство из бетона В25**	**м3**	**1,3060**		**34021,26**	**44431,77**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	11	14,366	768,14	11035,10
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6101	0,796791	860,86	685,92
		Итого оплата труда:				**8974,75**	**11721,02**
22. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003526	3403,17	12,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003526	856.40	3.02
22. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6545	0,854777	34,14	29,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5843	0,763096	3568,70	2723,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5843	0,763096	856,40	653,52

22. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0093	0,012146	3157,28	38,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0093	0,012146	1148,69	13,95
22. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0411	0,053677	52,28	2,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,416	1,849	154,01	284,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0138	0,018023	1797,83	32,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0138	0,018023	856,40	15,43
		Итого эксплуатация машин:				**2391,14**	**3122,83**
22.10	100910 С (21-020101-3001)	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,326	19417,62	25739,80
22.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,42	0,54852	66,94	36,72
22.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,011493	39465,13	453,56
22.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0553	0,072222	23319,55	1684,18
22.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	0,024161	26031,73	628,95
22.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00095	0,001241	15153,44	18,80
22.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,95	1,241	196,54	243,85
22.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	0,00222	200244,36	444,58
22.18	248314 С (21-070101-9901)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00087	0,001136	14279,76	16,22
22.19	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00285	0,003722	93,00	0,35
22.20	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,143	1,493	674,47	1006,82
		Итого материалов:				**23180,58**	**30273,84**
		НР первого уровня	%	48,5		4352,75	5684,70
		НР второго уровня	%	4,24		1627,06	2124,94
		Накладные расходы	%	--		5979,81	7809,63

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3200,09	4179,31
		Сметная стоимость:				**43201,16**	**56420,71**
23	**С121-050301-2706 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,0150**		**173311,80**	**2599,68**
		НР второго уровня	%	4,24		7348,42	110,23
		Накладные расходы	%	--		7348,42	110,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14452,82	216,79
		Сметная стоимость:				**195113,04**	**2926,70**
24	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0516**		**150905,19**	**7786,71**
		НР второго уровня	%	4,24		6398,38	330,16
		Накладные расходы	%	--		6398,38	330,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,29	649,35
		Сметная стоимость:				**169887,86**	**8766,21**
25	**С121-050301-0107 21-050301-0107 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0724**		**148173,19**	**10730,70**
		НР второго уровня	%	4,24		6282,54	454,98
		Накладные расходы	%	--		6282,54	454,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12356,46	894,85
		Сметная стоимость:				**166812,19**	**12080,54**

26	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0348**		**13766,44**	**479,07**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	16,88	0,587424	758,54	445,58
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,005916	1148,70	6,80
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**452,38**
26. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,005916	3157,28	18,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,005916	1148,69	6,80
26. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,001392	22,19	0,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,025752	201,70	5,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**23,90**
26. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,1044	91,80	9,58
		Итого материалов:				**275,40**	**9,58**
		НР первого уровня	%	48,5		6304,72	219,40
		НР второго уровня	%	4,24		851,02	29,62
		Накладные расходы	%	--		7155,74	249,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	58,25
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**786,34**
27	**Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,0724**		**10482,62**	**759,15**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=758,54)	чел-ч	12,62	0,91394	758,54	693,26
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,012311	1148,69	14,14
		Итого оплата труда:				**9768,05**	**707,40**
27. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,012311	3157,28	38,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,012311	1148,69	14,14

27. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002897	22,19	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	0,034762	201,70	7,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**634,44**	**45,95**
27. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,21726	91,80	19,94
		Итого материалов:				**275,40**	**19,94**
		НР первого уровня	%	48,5		4737,51	343,09
		НР второго уровня	%	4,24		645,33	46,74
		Накладные расходы	%	--		5382,84	389,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1269,24	91,92
		Сметная стоимость:				**17134,69**	**1240,89**
28	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкц**	**102,0000**		**1148,47**	**117143,71**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,476	48,552	778,37	37791,42
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	20,278	981,93	19911,11
		Итого оплата труда:				**565,71**	**57702,53**
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	2,683	3157,28	8469,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	2,683	1148,69	3081,94
28. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	13,566	2890,73	39215,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	13,566	986,23	13379,20
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	4,029	1797,83	7243,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	4,029	856,40	3450,44
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**54928,82**
28. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,4182	16050,71	6712,41
28. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	1,224	14469,82	17711,06
		Итого материалов:				**239,45**	**24423,47**
		НР первого уровня	%	62,1		351,31	35833,27

		НР второго уровня	%	4,24		63,59	6486,22
		Накладные расходы	%	--		414,90	42319,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	12757,06
		Сметная стоимость:				**1688,43**	**172220,26**
29	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкц**	**115,0000**		**1628,43**	**187269,87**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	0,668	76,82	778,37	59794,38
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	32,212	981,67	31620,91
		Итого оплата труда:				**794,92**	**91415,30**
29. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	4,508	3157,28	14233,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	4,508	1148,69	5178,29
29. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	20,93	2890,73	60502,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	20,93	986,23	20641,79
29. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	6,774	1797,83	12177,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	6,774	856,40	5801,25
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**86913,60**
29. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8165	16050,71	13105,40
29. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	1,897	14469,82	27456,48
		Итого материалов:				**352,71**	**40561,89**
		НР первого уровня	%	62,1		493,64	56768,90
		НР второго уровня	%	4,24		89,98	10347,24
		Накладные расходы	%	--		583,62	67116,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	20350,88
		Сметная стоимость:				**2389,02**	**274736,89**
30	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкц**	**38,0000**		**2445,76**	**92939,02**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	0,937	35,606	797,56	28397,92
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	17,032	981,02	16708,38
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**45106,30**

30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	2,755	3157,28	8698,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	2,755	1148,69	3164,64
30. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	10,146	2890,73	29329,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	10,146	986,23	10006,29
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	4,131	1797,83	7426,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	4,131	856,40	3537,79
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**45453,77**
30. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1786	16050,71	2866,66
30. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	1,121	14469,82	16220,67
		Итого материалов:				**502,30**	**19087,33**
		НР первого уровня	%	62,1		737,13	28011,01
		НР второго уровня	%	4,24		134,95	5128,28
		Накладные расходы	%	--		872,09	33139,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	10086,26
		Сметная стоимость:				**3583,28**	**136164,57**
31	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкц**	**48,0000**		**3449,50**	**165575,89**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=797,56)	чел-ч	1,18	56,64	797,56	45173,80
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	33,168	979,20	32478,20
		Итого оплата труда:				**1617,75**	**77652,00**
31. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	7,219	3157,28	22793,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	7,219	1148,69	8292,39
31. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	15,12	2890,73	43707,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	15,12	986,23	14911,80
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	10,829	1797,83	19468,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	10,829	856,40	9273,96
		Итого эксплуатация машин:				**1791,03**	**85969,21**
31. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,3408	16050,71	5470,08

31. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	2,002	14469,82	28962,79
		Итого материалов:				**717,35**	**34432,87**
		НР первого уровня	%	62,1		1004,62	48221,89
		НР второго уровня	%	4,24		188,85	9065,03
		Накладные расходы	%	--		1193,48	57286,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,44	17829,02
		Сметная стоимость:				**5014,41**	**240691,83**
32	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**38,4530**		**21509,98**	**827123,26**
		НР второго уровня	%	4,24		912,02	35070,03
		Накладные расходы	%	--		912,02	35070,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	68975,46
		Сметная стоимость:				**24215,76**	**931168,75**
33	**техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9**	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**38,4530**		**215,10**	**8271,23**
		НР второго уровня	%	4,24		9,12	350,70
		Накладные расходы	%	--		9,12	350,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,94	689,75
		Сметная стоимость:				**242,16**	**9311,69**
34	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,5220**		**20754,27**	**239130,70**
		НР второго уровня	%	4,24		879,98	10139,14
		Накладные расходы	%	--		879,98	10139,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,74	19941,59
		Сметная стоимость:				**23364,99**	**269211,43**

35	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**11,5220**		**207,54**	**2391,31**
		НР второго уровня	%	4,24		8,80	101,39
		Накладные расходы	%	--		8,80	101,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,31	199,42
		Сметная стоимость:				**233,65**	**2692,11**
36	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**54,0420**		**19608,10**	**1059660,94**
		НР второго уровня	%	4,24		831,38	44929,62
		Накладные расходы	%	--		831,38	44929,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	88367,25
		Сметная стоимость:				**22074,64**	**1192957,81**
37	техн.частьТ9 ТТЕХН.ЧАСТЬ Т9	**Надбавка на водонепроницаемость**	**тенге**	**54,0420**		**196,08**	**10596,61**
		НР второго уровня	%	4,24		8,31	449,30
		Накладные расходы	%	--		8,31	449,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,35	883,67
		Сметная стоимость:				**220,75**	**11929,58**
38	техн.часть ТТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка на сульфатостойкость**	**тенге**	**104,0170**		**270,00**	**28084,59**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	1190,79
		Накладные расходы	%	--		11,45	1190,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,52	2342,03
		Сметная стоимость:				**303,96**	**31617,41**
39	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Местные заделки из блоков СКЦ-1Р.Устройство**	**м3 кладки**	**5,0000**		**6377,90**	**31889,52**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=768,14)	чел-ч	3,72	18,6	768,14	14287,40
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	2,2	856,40	1884,08
		Итого оплата труда:				**3234,30**	**16171,48**

39. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	2,2	3568,70	7851,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	2,2	856,40	1884,08
		Итого эксплуатация машин:				**1570,23**	**7851,14**
39. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,11	0,55	17429,86	9586,42
39. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0025	17462,16	43,66
39. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,26	1,3	93,00	120,90
		Итого материалов:				**1950,20**	**9750,98**
		НР первого уровня	%	50,8		1643,02	8215,11
		НР второго уровня	%	4,24		340,09	1700,44
		Накладные расходы	%	--		1983,11	9915,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		668,88	3344,41
		Сметная стоимость:				**9029,90**	**45149,48**
40	**С121-030302-0203 21-030302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**360,0000**		**177,94**	**64058,40**
		НР второго уровня	%	4,24		7,54	2716,08
		Накладные расходы	%	--		7,54	2716,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,84	5341,96
		Сметная стоимость:				**200,32**	**72116,43**
41	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Арматурные сетки диаметром 4ВрI.Укладка**	**т металлических**	**0,1096**		**221768,90**	**24305,87**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=787,96)	чел-ч	56,4	6,181	787,96	4870,73
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,059184	856,40	50,69
		Итого оплата труда:				**44903,40**	**4921,41**
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,025208	3568,70	89,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,025208	856,40	21,59
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,033976	1797,83	61,08

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,033976	856,40	29,10
		Итого эксплуатация машин:				**1378,13**	**151,04**
41. 5	127721 С (21-050301-9911)	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	1	0,1096	175949,83	19284,10
		Итого материалов:				**175949,83**	**19284,10**
		НР первого уровня	%	50,8		22810,93	2500,08
		НР второго уровня	%	4,24		10370,18	1136,57
		Накладные расходы	%	--		33181,11	3636,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20396,00	2235,40
		Сметная стоимость:				**275346,02**	**30177,92**
42	**Е11-220301-0107 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Футляры для канализационных труб.Укладка**	**км трубопровода**	**0,0022**		**782925,98**	**1722,44**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	441	0,9702	921,64	894,18
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	115,86	0,254892	973,78	248,21
		Итого оплата труда:				**519265,80**	**1142,38**
42. 3	126 С (31-060201-0501)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	0,154924	3140,06	486,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	70,42	0,154924	986,23	152,79
42. 4	270 С (31-010101-0402)	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,00363	3820,63	13,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,00363	1148,69	4,17
42. 5	846 С (32-040102-0101)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	0,02992	3931,41	117,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	13,6	0,02992	1148,69	34,37
42. 6	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	0,09075	22,25	2,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 7	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	0,033264	148,72	4,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	29,73	0,065406	1199,40	78,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	29,73	0,065406	856,40	56,01

42. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,001012	1797,83	1,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,001012	856,40	0,87
		Итого эксплуатация машин:				**320545,86**	**705,20**
42.10	127966 С (21-050307-0507)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	0,132	416,80	55,02
42.11	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,000462	23319,55	10,77
42.12	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000286	200244,36	57,27
		Итого материалов:				**55936,87**	**123,06**
		НР первого уровня	%	62,1		322464,06	709,42
		НР второго уровня	%	4,24		46868,54	103,11
		Накладные расходы	%	--		369332,60	812,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92180,69	202,80
		Сметная стоимость:				**1244439,26**	**2737,77**
43	**С123-010201-0238 23-010201-0238 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 футляры**	**м**	**2,2088**		**9438,27**	**20847,25**
		НР второго уровня	%	4,24		400,18	883,92
		Накладные расходы	%	--		400,18	883,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,08	1738,49
		Сметная стоимость:				**10625,53**	**23469,67**
44	**Е11-230201-0101 11-230201-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0040**		**403281,79**	**1613,13**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	361	1,444	807,79	1166,45
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,98	0,00392	972,73	3,81
		Итого оплата труда:				**292565,46**	**1170,26**
44. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,39	0,00156	3157,28	4,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,00156	1148,69	1,79
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,59	0,00236	1797,83	4,24