Заказчик: ГУ «Махамбетский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО «Гранд-Мастер»

Наименование строики: Электроснабжение в населенных пунктах Махамбетского района Атырауской области (с.Талдыколь,**с.Шаттык)**

Наименование строики: : Электроснабжение в населенных пунктах Махамбетского района Атырауской области (с.Талдыколь,**с.Шаттык)**

Договор №16 от 20.04.2017г.

АКТ №2

выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

№п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость,тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
10	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30,0000**		**2116,71**	**63501**
		НР второго уровня	%	4,1		86,79	2604
		Накладные расходы	%	-		86,79	2604
		Сметная прибыль	%	8		176,28	5288
		Сметная стоимость				**2379,77**	**71393**
16	**23-020304-2522РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Муфта кабельная концевая сечением 3х95,GUST 12/70-120**	**шт**	**2,0000**		**63621,87**	**127244**
		НР второго уровня	%	4,1		2608,50	5217
		Накладные расходы	%	-		2608,50	5217
		Сметная прибыль	%	8		5298,43	10597
		Сметная стоимость				**71528,80**	**143058**
		УА 10-1					
22	**21-040405-0101РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи марка СВ 105 ГОСТ 13015-2012**	**шт**	**39,0000**		**26006,38**	**1014249**
		НР второго уровня	%	4,1		1066,26	41584
		Накладные расходы	%	-		1066,26	41584

		Сметная прибыль	%	8		2165,81	84467
		Сметная стоимость				**29238,45**	**1140300**
25	**24-040207-1909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Траверсы ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**13,0000**		**1393,32**	**18113**
		НР второго уровня	%	4,1		57,13	743
		Накладные расходы	%	-		57,13	743
		Сметная прибыль	%	8		116,04	1508
		Сметная стоимость				**1566,48**	**20364**
31	**24-040207-2305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Стяжка Г1**	**шт**	**39,0000**		**3086,52**	**120374**
		НР второго уровня	%	4,1		126,55	4935
		Накладные расходы	%	-		126,55	4935
		Сметная прибыль	%	8		257,05	10025
		Сметная стоимость				**3470,11**	**135334**
33	**21-130814-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Проводник ЗП1**	**т**	**1,0712**		**109406,22**	**117196**
		НР второго уровня	%	4,1		4485,66	4805
		Накладные расходы	%	-		4485,66	4805
		Сметная прибыль	%	8		9111,35	9760
		Сметная стоимость				**123003,23**	**131761**
35	**24-040109-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Изолятор ШФ 20-8**	**шт**	**26,0000**		**16593,99**	**431444**
		НР второго уровня	%	4,1		680,35	17689
		Накладные расходы	%	-		680,35	17689
		Сметная прибыль	%	8		1381,95	35931
		Сметная стоимость				**18656,29**	**485064**

36	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Изолятор колпачок К-6(КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт**	**26,0000**		**37,23**	**968**
		НР второго уровня	%	4,1		1,53	40
		Накладные расходы	%	-		1,53	40
		Сметная прибыль	%	8		3,1	81
		Сметная стоимость				**41,86**	**1088**
38	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Зажим ПС-2**	**шт**	**39,0000**		**3854,08**	**150309**
		НР второго уровня	%	4,1		158,02	6163
		Накладные расходы	%	-		158,02	6163
		Сметная прибыль	%	8		320,97	12518
		Сметная стоимость				**4333,07**	**168990**
39	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Зажим ПА**	**шт**	**78,0000**		**3854,08**	**300618**
		НР второго уровня	%	4,1		158,02	12325
		Накладные расходы	%	-		158,02	12325
		Сметная прибыль	%	8		320,97	25035
		Сметная стоимость				**4333,07**	**337979**
40	**24-010103-9904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Подвеска изолирующий ГОСТ 8193-73**	**комплект**	**78,0000**		**35700,00**	**2784600**
		НР второго уровня	%	4,1		1463,70	114169
		Накладные расходы	%	-		1463,70	114169
		Сметная прибыль	%	8		2973,10	231901
		Сметная стоимость				**40136,80**	**3130670**
41	**24-010202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Скоба С**	**шт**	**13,0000**		**669,33**	**8701**
		НР второго уровня	%	4,1		27,44	357
		Накладные расходы	%	-		27,44	657

		Сметная прибыль	%	8		55,74	725
		Сметная стоимость				**752,51**	**9783**
42	**24-040201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Серьга СРС-7-17, ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**13,0000**		**110,35**	**1435**
		НР второго уровня	%	4,1		4,52	59
		Накладные расходы	%	-		4,52	59
		Сметная прибыль	%	8		9,19	119
		Сметная стоимость				**124,06**	**1613**
		П 10-1					
44	**21-040405-0101РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи марка СВ 105 ГОСТ 13015-2012**	**шт**	**98,0000**		**26006,38**	**2548625**
		НР второго уровня	%	4,1		1066,26	104494
		Накладные расходы	%	-		1066,26	104494
		Сметная прибыль	%	8		2165,81	212250
		Сметная стоимость				**29238,45**	**2865368**
46	**24-040207-1909 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Траверсы ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**98,0000**		**1393,32**	**136545**
		НР второго уровня	%	4,1		57,13	5598
		Накладные расходы	%	-		57,13	5598
		Сметная прибыль	%	8		116,04	11371
		Сметная стоимость				**1566,48**	**153515**
48	**24-040207-0718 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98**	**кг**	**117,6000**		**176,46**	**20752**
		НР второго уровня	%	4,1		7,23	851
		Накладные расходы	%	-		7,23	851
		Сметная прибыль	%	8		14,7	1728
		Сметная стоимость				**198,39**	**23331**

50	**24-040109-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Изолятор ШФ 20-8**	**шт**	**294,0000**		**16593,99**	**4878633**
		НР второго уровня	%	4,1		680,35	200024
		Накладные расходы	%	-		680,35	200024
		Сметная прибыль	%	8		1381,95	406293
		Сметная стоимость				**18656,29**	**5484950**
51	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Изолятор колпачок К-6(КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт**	**294,0000**		**37,23**	**10946**
		НР второго уровня	%	4,1		1,53	449
		Накладные расходы	%	-		1,53	449
		Сметная прибыль	%	8		3,1	912
		Сметная стоимость				**41,86**	**12306**
53	**24-040207-3601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016года**	**Зажим ПС-2**	**шт**	**98,0000**		**3854,08**	**377700**
		НР второго уровня	%	4,1		158,02	15486
		Накладные расходы	%	-		158,02	15486
		Сметная прибыль	%	8		320,97	31455
		Сметная стоимость				**4333,07**	**424640**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1						**39009518,83**
	В том числе оборудование						**2017594**
	Накладные расходы						**531729**
	Сметная прибыль						**952871,3**
	Всего стоимость оборудования						**2268341**
	Всего заработная плата						**31026404**
	Стоимость материалов и конструкции						**5013406**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**17857143**
	Нормативная трудоемкость						**30939**
	Сметная заработная плата						**118665**

	ИТОГО ПО АКТУ:					**40494119,08**
	Итого по акту с текущих ценах 3 кв.2016г					
	В том числе в текущих ценах на 2016г.-100%,К=1					**40494119,08**
	НДС-12%					**4859294,29**
	Всего по акту:					**45353413,37**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Куанганалиев А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Гранд- Мастер"

Лиманов М.К.

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО «G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP»

Оразалиев Н.О.

АВТОР:
Директор ТОО "САЛА"

Амантурлы Ж.Ш.

сперта М.П.