Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

**Декларация о соответствии**

«28» 11 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Гранд-Мастер» г. Актобе, мкр. 12,дом 21, блок-секция «В»,офисный центр «Dastan Оптимум», 2 этаж, оф.каб. 2В-9, 2В-10, 2В-11:

*наименование организации, юридический адрес*

в лице Директора Лиманов М.К..

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*

по объекту: «Электроснабжение в населенных пунктах Махамбетского района Атырауской области, (с.Талдыколь,**с.Шаттык)**

*наименование, местонахождения объекта*

заказчиком которого является: ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства»
в лице руководителя управления Куангалиева А.Е.

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:отсутствует

*наименование организации*

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Сала»

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержден(а): ТОО «Атырау Құрылысконсалтинг» № 15/13-16эп от 24 июнь 2016г

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Строительство ВЛ-10кВ необходимо для электроснабжения ИЖС в Махамбетском районе, село Талдыколь. | м | 4389 | | 4389 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | Попроекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | Попроекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | | Число квартир | Площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

-КТПНГ-160-10/0,4 2шт;

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: июль 2017г.;
месяц, год
окончание работ: ноябрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;
фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
***Электроснабжение*** *АО «Атырау Жарык»*

*наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Электроснабжение в населенных пунктах Махамбетского района Атырауской области, с. (с.Талдыколь,**с.Шаттык)**» готовым к приемке вэксплуатацию.
*наименование объекта (комплекса)*
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик):

**Директор**
**ТОО «Гранд-Мастер»** **Лиманов М.К.**