Форма 3

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор № №73 от 24.07.217г.

Наименование строительства и ее адрес : РП. Реконструкция водовода по ул. Садуакасова от КП "Южный" до КП по ул. Байконур города Кызылорда

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017 года

(тыс.тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	Реконструкция водовода по ул. Садуакасова от КП "Южный до КП по ул. Байконур в г. Кызылорда	140 730,320	117 456,168	140 000,000	133 000,000	111 583,357	133 000,000	111 583,357	27 420,009	23 004,636

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения""
"Кызылорда су жуйеси"

Подрядчик:
ТОО "Асанас-Дар"

Технадзор:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"

Заказчик : ГКП на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"
Подрядчик : ТОО "Асанас-Дар"
Договор: № 73 от 24.07.2017г.

Форма 2В

Наименование объекта: РП .Реконструкция водовода по ул.Садуакасова от КП "Южный" до КП по ул.Байконур города Кызылорда

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ГИДРАНТ ПОЖАРНЫЙ								
1	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка** шт.	5	46728,19	113,44	233640,97	567,19	14370,50	1,82	9,10
		Накладные расходы -		1332,28	46,96	6661,38	234,82	62,1	0,05	0,25
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2874,10*		*14370,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*856,51*				*4283,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2017,59*				*10088,00*		
		Сметная стоимость		*3968,18*		*19841,00*				
2	11-250129-0501 РСНБ РК 2015	**Установка указателя пожарного гидранта** знак	5	1689,72	–	8448,60	–	3993,80	1,68	8,40
		Накладные расходы -		1188,31	–	5941,57	–	58,7	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*798,76*		*3994,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*697,54*				*3488,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,22*				*506,00*		
		Сметная стоимость		*199,08*		*995,00*				
3	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** т фасонных частей	0,09456	919505,30	280128,05	86948,42	26488,91	27380,62	312,70	29,57
		Накладные расходы -		297609,10	89474,70	28141,92	8460,73	62,1	94,30	8,92
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*289558,13*		*27381,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*240379,04*				*22730,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49179,10*				*4650,00*		
		Сметная стоимость		*96725,07*		*9146,00*				
4	11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** км трубопровода	0,003	300889,12	31194,54	902,67	93,58	187,36	76,70	0,23
				65329,99	11442,02	195,99	34,33	62,1	12,07	0,04
						123475,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*62454,55*		*187,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*47675,42*				*143,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14779,14*				*44,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29067,49*		*87,00*				
		Сметная стоимость				*1177,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**329940,65**	**27149,68**			**47,30**
		Накладные расходы -	Тенге			**45932,28**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**30069,83**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**405942,77**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**56,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49670,73**			
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ								
5	**11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**30,974**	**41585,39**	**5765,05**	**1288066,00**	**178566,76**	**321920,91**	**13,90**	**430,54**
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		**11093,03**	**2238,71**	**343595,64**	**69341,74**	**62,1**	**2,23**	**69,10**
		Накладные расходы -		*10393,26*		*321921,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8279,01*				*256434,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2114,25*				*65487,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4158,29*		*128799,00*				
		Сметная стоимость				*1738786,00*				
6	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**31,4388**	**788,00**	**–**	**24773,77**	**–**	**1050,41**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*33,41*		*1050,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*1050,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*2066,00*				
		Сметная стоимость				*27890,00*				
7	**11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	**6**	**1403,17**	**–**	**8419,03**	**–**	**5657,67**	**1,80**	**10,80**
		сальник		**1403,17**	**–**	**8419,03**	**–**	**60,4**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*942,95*		*5658,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*847,52*				*5085,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,43*				*573,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,69*		*1126,00*				
		Сметная стоимость				*15203,00*				
8	**11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	**4**	**1839,71**	**–**	**7358,86**	**–**	**4945,22**	**2,36**	**9,44**
		сальник		**1839,71**	**–**	**7358,86**	**–**	**60,4**	**–**	**–**
		Накладные расходы -		*1236,31*		*4945,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1111,19*				*4445,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,12*				*500,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*246,08*		*984,00*				
		Сметная стоимость				*13288,00*				
9	11-161201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм**	20	2792,78	17,62	55855,57	352,32	37417,72	3,56	71,20
		сальник		2775,16	8,26	55503,25	165,29	60,4	0,01	0,20
		Накладные расходы -		*1870,89*		*37418,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1681,19*				*33624,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*189,70*				*3794,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,09*		*7462,00*				
		Сметная стоимость				*100735,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1384473,23**	**178919,08**			**521,98**
		Накладные расходы -	Тенге			**322971,32**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**130864,89**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48020,62**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**9572,33**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1895902,39**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**484383,80**			**591,28**
		РАЗДЕЛ 5. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
10	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	8	3302,08	107,48	26416,61	859,87	4417,15	0,77	6,18
		фильтр		623,65	30,94	4989,24	247,48	60,4	0,04	0,30
		Накладные расходы -		*552,14*		*4417,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*395,37*				*3163,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*156,77*				*1254,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*308,34*		*2467,00*				
		Сметная стоимость				*33300,00*				
11	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	8	2901,62	17,62	23212,95	140,93	2693,07	0,41	3,28
		счетчик (водомер)		331,00	8,26	2648,01	66,12	60,4	0,01	0,08
		Накладные расходы -		*336,63*		*2693,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*1639,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*131,72*				*1054,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*259,06*		*2072,00*				
		Сметная стоимость				*27979,00*				
12	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	2,4	753,52	24,81	1808,46	59,55	791,12	0,55	1,33
		м трубопровода		463,85	8,96	1113,24	21,50	60,4	0,01	0,03
		Накладные расходы -		*329,63*		*791,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,58*				*685,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,06*				*106,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,65*		*208,00*				
		Сметная стоимость				*2808,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**51438,01**	**1060,35**			**10,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			7901,34				
		Сметная прибыль -	Тенге			4747,15				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			64086,51				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11,19
		Сметная заработная плата -	Тенге				9085,59			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕВРЕЗКИ								
13	11-221101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	1	49013,61	15578,54	49013,61	15578,54	10637,77	8,83	8,83
		врезка		8294,90	4928,01	8294,90	4928,01	62,1	5,05	5,05
		Накладные расходы -		*10637,77*		*10638,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8211,43*				*8211,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2426,34*				*2426,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4772,11*		*4772,00*				
		Сметная стоимость				*64423,00*				
14	11-221101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 700 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	1	70700,23	27773,04	70700,23	27773,04	14862,63	10,38	10,38
		врезка		9750,97	8578,07	9750,97	8578,07	62,1	8,50	8,50
		Накладные расходы -		*14862,63*		*14863,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*11382,33*				*11382,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3480,30*				*3480,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6845,03*		*6845,00*				
		Сметная стоимость				*92408,00*				
15	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	6	2613,44	1305,07	15680,61	7830,43	7001,07	1,30	7,80
		врезка		1188,32	443,05	7129,90	2658,32	62,1	0,48	2,88
		Накладные расходы -		*1166,85*		*7001,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1013,08*				*6078,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*153,76*				*923,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*302,42*		*1815,00*				
		Сметная стоимость				*24496,00*				
16	11-221101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	2	3736,76	1856,11	7473,53	3712,23	3331,62	1,86	3,72
		врезка		1700,21	628,39	3400,41	1256,78	62,1	0,68	1,36
		Накладные расходы -		*1665,81*		*3332,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1446,06*				*2892,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219,75*				*440,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*432,21*		*864,00*				
		Сметная стоимость				*11670,00*				
17	11-221101-0105 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	1	9835,98	5321,76	9835,98	5321,76	3771,43	3,64	3,64
		врезка		3419,42	1762,45	3419,42	1762,45	62,1	1,89	1,89
		Накладные расходы -		*3771,43*		*3771,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3217,94*				*3218,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*553,49*				*553,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1088,59*		*1089,00*				
		Сметная стоимость				*14696,00*				
18	11-221101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	2	16443,65	9559,10	32887,31	19118,20	12173,80	5,59	11,18
		врезка		5251,25	3074,78	10502,49	6149,56	62,1	3,20	6,40
		Накладные расходы -		*6086,90*		*12174,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5170,46*				*10341,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*916,44*				*1833,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1802,44*		*3605,00*				
		Сметная стоимость				*48666,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**185591,27**	**79334,20**			**45,55**
		Накладные расходы -	Тенге			**51778,32**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**18989,57**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**256359,16**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**71,63**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67831,28**			
		РАЗДЕЛ 8. ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ								
19	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	777,36	870,11	769,61	676389,10	598264,91	143794,21	0,14	111,94
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	136,49	77035,88	106103,35	60,3	0,14	105,49
		Накладные расходы -		*184,98*		*143794,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*142,06*				*110433,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,92*				*33361,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,41*		*65615,00*				
		Сметная стоимость				*885798,00*				
20	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	621,888	895,09	794,03	556645,18	493797,58	118052,33	0,14	89,55
		м3 материала основания в плотном теле		99,10	142,52	61628,70	88634,58	60,3	0,14	88,93
		Накладные расходы -		*189,83*		*118052,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*145,70*				*90609,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,13*				*27444,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,79*		*53976,00*				
		Сметная стоимость				*728673,00*				
21	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство+ толщ 8см**	5182,4	462,95	136,92	2399197,00	709565,24	305994,22	0,04	206,26
		м2 основания		27,91	34,80	144620,92	180353,51	60,3	0,03	171,80
		Накладные расходы -		*59,04*		*305994,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*37,81*				*195960,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,23*				*110035,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,76*		*216415,00*				
		Сметная стоимость				*2921606,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=4	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	5182,4	133,06	33,67	689577,60	174511,10	63050,86	0,00	3,21
		м2 основания		1,74	8,64	9011,56	44781,84	60,3	0,01	44,78
		Накладные расходы -		*12,17*		*63051,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*6,26*				*32437,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,91*				*30613,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,62*		*60210,00*				
		Сметная стоимость				*812839,00*				
23	11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство+ 5см**	3190	1274,50	24,06	4065644,65	76763,68	250156,56	0,05	143,87
		м2 покрытия		32,74	6,05	104425,88	19305,09	60,3	0,01	18,82
		Накладные расходы -		*78,42*		*250157,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*23,39*				*74610,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,03*				*175547,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,23*		*345264,00*				
		Сметная стоимость				*4661065,00*				
24	11-270602-0204 РСНБ РК 2015 к=4	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201**	3190	814,38	0,02	2597871,25	48,09	118067,13	0,00	4,34
		м2 покрытия		3,95	--	12595,94	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*37,01*		*118067,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2,38*				*7595,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,63*				*110472,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,11*		*217275,00*				
		Сметная стоимость				*2933213,00*				
25	11-270602-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением щебня**	3175,21	156,51	23,43	496967,75	74390,93	55019,91	0,01	46,99
		м2 покрытия		10,83	6,18	34399,89	19609,41	60,3	0,01	18,77
		Накладные расходы -		*17,33*		*55020,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*10,26*				*32568,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,07*				*22452,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,91*		*44159,00*				
		Сметная стоимость				*596147,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**11482292,50**	**2127341,54**			**606,16**
		Накладные расходы -	Тенге			**1054135,22**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1002914,22**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**13539341,94**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1054,74**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**902506,55**			

РАЗДЕЛ 9. КАМЕРА КП-1-1ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	12,623	27941,43	2289,74	352704,65	28903,34	86352,23	9,07	114,49
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7725,46	1012,19	97518,52	12776,86	62,1	1,09	13,80
		Состав работ: 10. Гидроизоляция стен и днища								
		Накладные расходы -		*6840,86*		*86352,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5426,08*				*68493,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1414,78*				*17859,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2782,58*		*35125,00*				
		Сметная стоимость				*474181,00*				
27	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство(тумба)В15**	0,25	22518,05	991,09	5629,51	247,77	434,72	1,79	0,45
		м3		1310,32	240,62	327,58	60,15	48,5	0,29	0,07
		Накладные расходы -		*1738,86*		*435,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*752,20*				*188,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*986,66*				*247,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,55*		*485,00*				
		Сметная стоимость				*6549,00*				
28	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	13,0661	788,00	–	10296,08	–	436,55	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*33,41*		*437,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*437,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*859,00*				
		Сметная стоимость				*11591,00*				
29	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка+ МН1**	0,00488	415040,34	4846,62	2025,40	23,65	206,79	42,70	0,21
		т стальных элементов		37423,99	851,24	182,63	4,15	62,1	1,03	0,01
		Накладные расходы -		*42374,43*		*207,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*116,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18605,51*				*91,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36593,18*		*179,00*				
		Сметная стоимость				*2411,00*				
		КП-2-1ШТ								
30	11-221301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	37,06	27941,43	2289,74	1035509,32	84857,61	253522,43	9,07	336,13
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7725,46	1012,19	286305,67	37511,72	62,1	1,09	40,51
		Состав работ: 10. Гидроизоляция стен и днища								
		Накладные расходы -		*6840,86*		*253522,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5426,08*				*201091,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1414,78*				*52432,00*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2782,58*		*103123,00*				
		Сметная стоимость				*1392154,00*				
31	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство(тумба)В15**	0,65	22518,05	991,09	14636,73	644,21	1130,26	1,79	1,16
		м3		1310,32	240,62	851,71	156,40	48,5	0,29	0,19
		Накладные расходы -		*1738,86*		*1130,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*752,20*				*489,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*986,66*				*641,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1940,55*		*1261,00*				
		Сметная стоимость				*17028,00*				
32	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	38,2757	788,00	–	30161,21	–	1278,84	–	--
		м3		–	–	–	–	–	–	--
		Накладные расходы -		*33,41*		*1279,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,41*				*1279,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,71*		*2515,00*				
		Сметная стоимость				*33955,00*				
33	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка+ МН1**	0,00488	415040,34	4846,62	2025,40	23,65	206,79	42,70	0,21
		т стальных элементов		37423,99	851,24	182,63	4,15	62,1	1,03	0,01
		Накладные расходы -		*42374,43*		*207,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*116,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18605,51*				*91,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36593,18*		*179,00*				
		Сметная стоимость				*2411,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1452988,30**	**114700,23**			**452,65**
		Накладные расходы -	Тенге			**343568,60**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**143724,55**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**1940281,45**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**507,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**435882,17**			
		РАЗДЕЛ 10. МОКРЫЙ КОЛОДЕЦ								
34	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	1,29	40580,29	6816,90	52348,58	8793,80	14695,52	15,87	20,47
		м3 конструкций колодца		12369,74	2570,50	15956,97	3315,95	62,1	2,44	3,15
		Накладные расходы -		*11391,88*		*14696,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9277,89*				*11968,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2113,99*				*2727,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4157,77*		*5364,00*				
		Сметная стоимость				*72408,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,006	216403,80	58806,52	1298,42	352,84	733,64	194,00	1,16
		км трубопровода		154823,64	19890,77	928,94	119,34	62,1	26,83	0,16
		Накладные расходы -		*122273,47*		*734,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108497,65*				*651,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13775,82*				*83,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27094,18*		*163,00*				
		Сметная стоимость				*2195,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**53647,00**	**9146,64**			**21,63**
		Накладные расходы -	Тенге			**15429,16**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5526,09**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**74602,26**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20321,20**			
		РАЗДЕЛ 11. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ ДО ГРАНИЦЫ								
		Земляные работы								
36	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	669,69	106,09	98,66	71047,72	66069,62	17112,56	0,01	7,43
		м3 грунта		7,43	26,74	4978,11	17909,55	59,1	0,02	16,16
		Накладные расходы -		*25,55*		*17113,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,20*				*13527,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,35*				*3586,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,53*		*7053,00*				
		Сметная стоимость				*95213,00*				
37	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	20,71	1329,95	–	27543,27	–	18136,10	1,85	38,27
		м3 грунта		1329,95	–	27543,27	–	59,1	–	--
		Накладные расходы -		*875,72*		*18136,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*786,00*				*16278,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,72*				*1858,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,45*		*3654,00*				
		Сметная стоимость				*49334,00*				
38	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	552,187618	21,32	21,32	11774,64	11774,64	3108,77	–	--
		м3 грунта		–	7,67	–	4235,84	59,1	0,01	4,45
		Накладные расходы -		*5,63*		*3109,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,53*				*2503,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*605,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*1191,00*				
		Сметная стоимость				*16074,00*				
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	138,046904	635,93	–	87788,31	–	57804,95	0,97	134,18
		м3 грунта		635,93	–	87788,31	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*418,73*		*57805,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*375,84*				*51883,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,90*				*5922,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,37*		*11647,00*				
		Сметная стоимость				*157241,00*				
40	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	552,187618	115,43	48,77	63739,09	26930,99	32758,44	0,11	59,64
		м3 уплотненного грунта		66,66	21,69	36808,10	11979,33	59,1	0,03	14,49
		Накладные расходы -		*59,32*		*32758,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,22*				*28833,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,11*				*3925,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,98*		*7720,00*				
		Сметная стоимость				*104217,00*				
41	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	0,527	179754,52	40911,55	94730,63	21560,39	55815,38	173,00	91,17
		км трубопровода		138064,38	13774,55	72759,93	7259,19	62,1	18,65	9,83
		Накладные расходы -		*105911,55*		*55815,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*94291,98*				*49692,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11619,57*				*6124,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22853,28*		*12044,00*				
		Сметная стоимость				*162590,00*				
42	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	0,527	39708,18	–	20926,21	–	13748,04	51,50	27,14
		км трубопровода		37699,03	–	19867,39	–	62,1	–	–
		Накладные расходы -		*26087,36*		*13748,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23411,10*				*12338,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2676,26*				*1410,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5263,64*		*2774,00*				
		Сметная стоимость				*37448,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**377549,86**	**126335,63**			**357,83**
		Накладные расходы -	Тенге			**198484,23**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**46082,73**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**622116,83**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**402,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291129,01**			

РАЗДЕЛ 12. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	11-220301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	1,005	956575,47	433162,27	961358,35	435328,08	428251,22	857,00	861,28
		км трубопровода		457334,62	138283,66	459621,30	138975,08	62,1	144,77	145,49
		Накладные расходы -		*426120,62*		*428251,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*369878,95*				*371728,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56241,67*				*56523,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110615,69*		*111169,00*				
		Сметная стоимость				*1500778,00*				
44	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	19,8	9898,19	4574,04	195984,25	90566,06	99395,04	8,86	175,43
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5324,15	1782,37	105418,19	35290,95	62,1	1,77	35,13
		Накладные расходы -		*5019,95*		*99395,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4413,15*				*87380,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*606,80*				*12015,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1193,45*		*23630,00*				
		Сметная стоимость				*319010,00*				
45	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,8	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих+Камера	13,5	6696,05	1459,50	90396,71	19703,24	55548,26	8,01	108,14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		5236,55	681,25	70693,47	9196,86	62,1	0,73	9,87
		Накладные расходы -		*4114,69*		*55548,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3674,96*				*49612,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*439,73*				*5936,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*864,86*		*11676,00*				
		Сметная стоимость				*157621,00*				
46	41-310103-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	116,2182	387,00	–	44976,44	–	1907,00	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*16,41*		*1907,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,41*				*1907,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,27*		*3751,00*				
		Сметная стоимость				*50634,00*				
47	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	83,25	360,00	–	29970,00	–	1270,73	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*15,26*		*1271,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,26*				*1271,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,02*		*2499,00*				
		Сметная стоимость				*33740,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	41-020102-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**199,4682**	**277,10**	**–**	**55273,44**	**–**	**2343,59**	**–**	**–**
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*11,75*		*2344,00*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,75*				*2344,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,11*		*4609,00*				
		Сметная стоимость				*62226,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1377959,19**	**545597,38**			**1144,85**
		Накладные расходы -	Тенге			**588715,85**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**157334,00**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**2124009,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1335,34**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**819195,85**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**16695880,03**	**3209584,74**			**3208,75**
		Накладные расходы -	Тенге			**2676936,96**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1549825,35**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**20922642,34**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4055,62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3080006,19**			

Временные здания и сооружения (1,04 %)	**217595**
Итого с временными зданиями и сооружениями	**21140237**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	**437603**
На дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1426796**
Итого в базовых ценах 2001 года	**23004636**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года К=1,0697784	**24609864**
Понижающий коэффициент 0,994810503	**24482151**
НДС (12 %)	**2937858**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27420009**

ЗАКАЗЧИК:
КГП на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Асанас-Дар"

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "СК-КОРГАНСТРОЙ"