Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1 БИН 010440011378**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания дома культуры в населенном пункте Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактааральского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июнь 2024 года *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		5	18.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры в населенном пункте Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактааральского района Туркестанской области	635 177,72	567 122,97							68 054,76	635 177,72
ИТОГО по справке	**635 177,72**	**567 122,97**							**68 054,76**	**635 177,72**

Заказчик:

Директор ТОО "Allians & Arena"

_____ Сулейбаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "КазИнсПроект"

_____ Өмірзаков Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1 БИН 010440011378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры в населенном пункте Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №5 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: СЦЕНА. АС-42										
1	146	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,46898	200738,67	1946,39	94142,40	912,80	74804,00	13551,80	116309,70	
				м³ древесины в конструкции		39288,60	845,21	18425,60	396,40		8615,50		
2	147	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,46898	18451,80	74,52	8653,50	34,90	6962,00	1203,60	10645,70	
				м³ древесины в конструкции		3532,36	32,20	1656,60	15,10		788,60		
3	148	1111-0101-1203 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по плитам перекрытий		13,907	2669,87	18,99	37129,90	264,10	28923,60	5813,10	46378,40	
				м² поля		571,09	9,46	7942,10	131,60		3435,40		
4	149	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		13,907	9700,84	82,30	134909,60	1144,50	118941,30	11073,40	157661,70	
				м² покрытия		1065,92	39,98	14823,70	556,00		11678,70		
5	150	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство		4,07	433,63	4,08	1764,90	16,60	1196,10	403,00	2341,30	
				м плинтусов		135,68	1,84	552,20	7,50		173,40		
6	151	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80		0,001134	379988,00		430,90		430,90		465,40	
				т							34,50		
7	152	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза		13,907	1103,63	6,23	15348,20	86,70	2615,50	9134,30	26441,20	
				м² окрашиваемой поверхности		909,33	2,91	12646,10	40,50		1958,70		
8	153	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Угольник		0,0145	1152256,49	12255,55	16707,70	177,70	15089,00	1062,80	19192,10	
				т стальных элементов		99380,66	2418,24	1441,00	35,10		1421,60		
9	154	1110-0102-0604 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками под штукатурку		0,96	2206,52	38,48	2118,30	37,00	1729,80	265,10	2574,10	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		366,13	17,37	351,50	16,70		190,70		
10	155	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		0,96	1103,63	6,23	1059,50	6,00	180,50	630,50	1825,20	
				м² окрашиваемой поверхности		909,33	2,91	873,00	2,80		135,20		
11	156	1110-0109-0102 РСНБ РК 2022	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство		0,2571	48579,13	311,61	12489,70	80,10	10143,80	1657,40	15278,90	
				м² горизонтальной проекции		8812,70	140,86	2265,70	36,20		1131,80		
			Итого по разделу 9: СЦЕНА. АС-42					324754,60	2760,40	261016,50	44795,00	399113,70	
								60977,50	1237,90	0,00	29564,10		
			Раздел 10: Развертка стен АС44										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	157	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		1,2629	46807,28	5248,33	59112,90	6628,20	39328,10	10617,10	75308,40	
				$м^3$ кладки		10417,83	1258,42	13156,70	1589,30		5578,40		
13	158	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство		0,194398	66878,47	8778,95	13001,00	1706,60	8167,90	2489,90	16730,20	
				$м^3$		16083,21	1706,15	3126,50	331,70		1239,30		
14	159	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,006546	354275,00		2319,30		2319,30		2504,80	
				т							185,50		
15	160	РК 2022	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,018725	331233,00		6202,40		6202,40		6698,60	
				т							496,20		
16	161	1106-0501-0115 РСНБ РК 2022	Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство		0,12065	77388,04	11724,54	9336,90	1414,50	5383,40	2040,00	12287,10	
				$м^3$		21043,86	2440,44	2538,90	294,40		910,20		
17	162	261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,000828	354275,00		293,20		293,20		316,70	
				т							23,50		
18	163	РК 2022	диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0043	331233,00		1424,30		1424,30		1538,20	
				т							113,90		
19	164	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м Анкера		0,002416	866188,47	3982,43	2092,70	9,60	746,10	965,60	3303,00	
				т		553376,04	1707,19	1337,00	4,10		244,70		
20	165	РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,002632	24715,13	2461,50	65,10	6,50	0,10	44,10	117,90	
				т		22211,63	1053,15	58,50	2,80		8,70		
			ИТОГО по акту									**517 919**	
			Временные здания и сооружения 1,2%									**6 215**	
			Итого с Временные здания и сооружения 1,2%									**524 134**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ									**1 677**	
			ИТОГО с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)									**525 811**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**10 516**	
			Итого с Непредвиденные работы и затраты-2%									**536 327**	
			Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 + оборудование									**578 697**	
			Коэффициент перехода сметной стоимости к договорной стоимости 0,98									**567 122,97**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**68 054,76**	
			Итого по акту									**635 177,72**	

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КазИнсПроект" г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1 БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Өмірзаков Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)