Форма по приложению 3-0
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КОЛЕБАЕВ ТАЛГАТ ЛЕСАЛИЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Строительная компания «Энергия»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства торгового центра "Nur Max"в городе Туркестан, трасса Атабай, уч. 12Б, в Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительства торгового центра "Nur Max"в городе Туркестан, трасса Атабай, уч. 12Б, в Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №3

за **июль 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Отопления и Вентиляция									
42	42	**Е11-180301-0104** Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	квт	102,4	3167,67	45,35	324370	4643	114483	202787	569330
						2004,33	16,43	205243	1682		42173	
43	43	С1245-103-0106	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	секция	640	2182		1396480		1396480		1508198
											111718	
44	44	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	шт.	32	796,06	0	25474	0	8763	16377	45199
						522,21	0	16711	0		3348	
45	45	**Е11-160601-0101** Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	32	6267,25	282,48	200552	9039	21934	167418	397408
						5299,35	39,23	169579	1255		29438	
46	46	**Е11-160501-0603** Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	280	2946,43	5,48	824999	1533	7756	799629	1754598
						2913,25	0,85	815710	238		129970	
47	47	**Е11-260101-1701** Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	280	1888,45	200,88	528766	56245	231917	203724	791089
						859,3	98,05	240604	27454		58599	
48	48	**Е11-201401-0102**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка**	вентилятор	16	31484,8	1171,93	503757	18751	29500	452392	1032641
						28469,12	382,41	455506	6119		76492	
49	49	С1246-401-0401	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В**	комплект	16	93900		1502400		1502400		1622592
											120192	
50	50	**Е11-200101-0102** Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса П (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	120	19781,9	149,89	2373828	17986	1693680	656293	3272531
						5518,01	62,71	662162	7525		242410	
51	51	**Е11-200101-0103** Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	110	19285,16	119,18	2121367	13109	1552515	549936	2885007
						5052,21	49,24	555743	5417		213704	
52	52	**Е11-260101-1801** Изм. и доп. вып. 13	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex**	м2 изолируемой поверхности	230	5671,83	345,5	1304520	79465	663050	456608	1902018
						2443,5	168,68	562005	38795		140890	
53	53	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	30	4972,88	96,42	149186	2893	26978	118140	288712
						3977,19	41,19	119316	1236		21386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	54	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	30	2696		80880		80880	6470	87350
			Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция									16156673
			Раздел: 7. Канализация и водоснабжение									
55	55	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	270	2387,03 / 2378,35	3,73 / 1,35	644497 / 642154	1005 / 364	1336	629669 / 101933	1376099
56	56	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	210	2300,68 / 2280,6	9,08 / 3,08	483142 / 478926	1906 / 646	2310	469980 / 76250	1029372
57	57	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	280	7283,08 / 1321,88	58,45 / 24,32	2039261 / 370125	16366 / 6811	1652770	369397 / 192693	2601351
58	58	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	280	1888,45 / 859,3	200,88 / 98,05	528766 / 240604	56245 / 27454	231917	203724 / 58599	791089
59	59	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	66316,68 / 7647,75	402,83 / 203,1	265267 / 30591	1611 / 812	233064	30775 / 23683	319725
60	60	С1244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	4	8879		35516		35516	2841	38357
61	61	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	4	1372		5488		5488	439	5927
62	62	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	4233,73 / 3177,23	157,43 / 77,9	16935 / 12709	630 / 312	3596	12760 / 2376	32071
63	63	С1244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	4	10521		42084		42084	3367	45451
			Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение									6239442
			Раздел: 8. Электрооборудование									
64	64	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3	13192,53 / 8790,08	312,2 / 129,55	39578 / 26370	937 / 389	12271	19266 / 4708	63552
65	65	С1247-201-0112	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	3	7068		21204		21204	1696	22900
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	2892,7 / 1545	30,71 / 0	43390 / 23175	461 / 0	19755	16686 / 4806	64882
67	67	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	15	1691		25365		25365	2029	27394
68	68	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	48	1599,5 / 1417,73	10,65 / 4,75	76776 / 68051	511 / 228	8214	49161 / 10075	136012
69	69	С1247-102-0112	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	48	16437		788976		788976	63118	852094
70	70	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	61	649,08 / 563,93	0,55 / 0,28	39594 / 34399	34 / 17	5161	24780 / 5150	69524

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	71	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	345		4830		4830	386	5216
72	72	С1247-214-0113	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	42	358		15036		15036	1203	16239
73	73	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	13500	644,7 512,63	5,58 0,17	8703450 6920438	75262 2362	1707750	4984416 1095029	14782895
74	74	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,3	222611		1402449		1402449	112196	1514645
75	75	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	7,2	346715		2496348		2496348	199708	2696056
			Итого по разделу: 8. Электрооборудование									20251409
			Раздел: 9. Покрытия									
76	76	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	136,5	377,53 0	377,53 95,25	51532 0	51533 13002	0	9361 4871	65764
77	77	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	34,125	164,75 0	164,75 72,28	5622 0	5622 2466	0	1776 592	7990
78	78	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	13,65	14300,18 418,33	2741,6 677,27	195197 5710	37423 9245	152064	16151 16908	228256
79	79	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м2	136,5	5245,2 4779	449,83 196,5	715970 652334	61401 26822	2235	597657 105090	1418717
80	80	С1255-102-0108	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	136,5	4541		619846		619846	49588	669434
81	81	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	60	3948,68 2249,3	84,28 35,75	236920 134958	5057 2145	96906	148071 30799	415790
82	82	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,96	35732		34303		34303	2744	37047
83	83	Е11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см		20,08	792,03	28,13	15904	565	0	13630	31897

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	84	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	20,08	763,9	7,45	15339	150		2363	
						770,05	453,88	15463	9114	2952	4889	21980
			Итого по разделу: 9. Покрытия	м2		169,18	107,47	3397	2158		1628	
												2896873
			ИТОГО:									
			НДС									45544397
			Итого с НДС			12 %		5465328				
												51009725

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Строительная компания «Энергия» Казгербаев А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Колебаев Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кульжанов А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)