Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1 БИН 010440011378**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт школы банно-прачечного комплекса КГУ "Специальный профессиональный колледж" по адресу пр.Кунаева 28 в г.Кентау**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Октябрь 2024 года *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№05/24	19.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт школы банно-прачечного комплекса КГУ "Специальный профессиональный колледж" по адресу пр.Кунаева 28 в г.Кентау	1 277 735,97	1 140 835,69							136 900,28	1 277 735,97
ИТОГО по справке	**1 277 735,97**	**1 140 835,69**							**136 900,28**	**1 277 735,97**

Заказчик:

Директор ТОО "Allians & Arena" Тулебаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "КазИнсПроект" Өмірзақов Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1 БИН 010440011378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт школы банно-прачечного комплекса КГУ "Специальный профессиональный колледж" по адресу пр.Кунаева 28 в г.Кентау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №05/24 от 19.08.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	5,8	3620,46	141,21	20998,60	819,00	13950,40	4573,20	27617,60	
						1074,02	21,10	6229,40	122,40		2045,80		
2	6	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные,толщина 30 мм /20 ММ/.Устройство	м² покрытия	5,477	1401,74	172,41	7677,30	944,30	3685,60	2439,80	10926,50	
						556,41	62,29	3047,50	341,20		809,40		
3	33	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	5,55381	2466,69	301,84	13699,50	1676,40	3152,00	6974,80	22328,20	
						1597,32	146,91	8871,20	815,90		1653,90		
4	7	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	0,882	-2466,69	-301,84	-2175,60	-266,20	-500,60	-1107,70	-3546,00	
						-1597,32	-146,91	-1408,80	-129,60		-262,70		
5	34	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м²	0,30429	2131,00	303,48	648,40	92,30	131,00	339,40	1066,80	
						1396,98	152,22	425,10	46,30		79,00		
6	54	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей-затирка алинекс) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	49,235	804,93	7,56	39630,70	372,20	14999,40	17560,20	61766,20	
						492,72	2,64	24259,10	130,00		4575,30		
7	55	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	32,191	1011,29	8,28	32554,40	266,50	8283,70	17371,90	53920,60	
						745,68	3,84	24004,20	123,60		3994,30		
8	56	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	51,56	830,01	7,88	42795,30	406,20	7233,80	25491,30	73749,40	
						681,83	4,83	35155,10	249,00		5462,80		
9	57	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	29,4312	6265,21	29,80	184392,66	877,08	66828,54	84369,84	290263,47	
						3964,74	16,76	116687,07	493,29		21500,97		
10	95	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	80,144	300,22	0,00	24060,80	0,00		17324,00	44695,60	
						300,22	0,00	24060,80	0,00		3310,80		
11	100	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с цоколя	м²	8,4	300,22	0,00	2521,80	0,00		1815,80	4684,60	
						300,22	0,00	2521,80	0,00		347,00		
12	12	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	34	1445,27	30,76	49139,00	1045,00	26987,00	15476,00	69784,00	
						620,79	11,42	21107,00	388,00		5169,00		
13	13	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	46	1743,61	30,76	80206,00	1414,00	50234,00	20939,00	109237,00	
						620,79	11,42	28557,00	525,00		8092,00		
14	14	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка		23	2159,06	30,76	49658,00	707,00	34673,00	10470,00	64938,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		620,79	11,42	14278,00	262,00		4810,00		
15	9	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 900х600х500 мм.Установка		2	6802,60	2734,93	13606,00	5470,00	406,00	7122,00	22386,00	
				шт.		3864,56	1081,56	7730,00	2164,00		1658,00		
16	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне		4	6899,10	166,18	27596,00	664,50	12272,50	10684,50	41343,00	
				шт.		3664,74	45,18	14659,00	180,50		3062,50		
17	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне		8	3666,43	34,18	29331,00	273,50	14399,50	10554,00	43076,00	
				шт.		1832,37	0,00	14658,50	0,00		3191,00		
18	43	1121-0401-0502 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 4.Установка		5,5	3842,08	32,25	21131,50	177,00	9661,50	8185,00	31662,00	
				шт.		2053,23	13,68	11293,00	75,00		2345,50		
19	45	1121-0401-0501 РСНБ РК 2022	Светильники для люминесцентных ламп,устанавливаемых на штырях,количество ламп до 2.Установка		11	3251,74	21,50	35769,00	236,50	19322,50	11743,50	51313,50	
				шт.		1473,64	9,12	16210,00	100,50		3801,00		
20	82	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах		20,2	176,13	2,29	3557,80	46,20	404,80	2242,60	6264,40	
				м		153,80	0,40	3106,80	8,00		464,00		
21	83	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 35 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		16,4	339,02	2,81	5560,00	46,20	2147,60	2431,00	8630,20	
				м		205,26	0,62	3366,20	10,20		639,20		
22	84	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 70 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава		10	425,29	3,14	4253,00	31,60	1683,80	1832,60	6572,40	
				м		253,78	0,75	2537,80	7,60		486,80		
			ИТОГО по ФОРМЕ									**1042679,47**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,12**			**11 678**					
			Итого с временными									**1 054 357**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,32**			**3 374**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 057 731**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**21 155**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 078 886**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**1 164 118**	
			Итого с понижающим коэф.0,9799999988516019									**1 140 836**	
			НДС	**%**	**12,00**			**136 900**					
			Итого с НДС									**1 277 736**	

ЗАКАЗЧИК

ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "КазИнсПроект" г.Шымкент, Проспект БАЙДИБЕК БИ, 116\ 1 БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Өмірзаков Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)