Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-строй" Кызылординская область, г.Кызылорда, ПРОСПЕКТ АСТАНА, 74 БИН 040640015889**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания дома культуры в населенном пункте Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактааральского района Туркестанской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июнь 2024 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		3	18.03.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры в населенном пункте Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактааральского района Туркестанской области	909 387,00	**811 952,68**							**97 434,32**	**909 387,00**
ИТОГО по справке	**909 387,00**	**811 952,68**							**97 434,32**	**909 387,00**

Заказчик:

Директор ТОО "Allians & Arena"

Тулебаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ВИБО-строй"

Атабаев М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ВИБО-строй" Кызылординская область, г.Кызылорда, ПРОСПЕКТ АСТАНА, 74 БИН 040640015889**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры в населенном пункте Алгабас, сельского округа Бирлик, Мактааральского района Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №3 от 18.03.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **Июнь 2024 год**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			№ 2-1-1 общестроительные работы - КЖ										
1	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	16,928	1597,70 1170,53	91,61 81,56	27045,80 19814,80	1550,80 1380,60	5680,40	16956,20 3520,20	47522,20	
2	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,314	873,07 724,00	7,13 4,71	10751,00 8915,40	87,80 58,00	1747,80	7178,60 1434,40	19364,00	
3	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	23,128	275,34 223,07	3,31 1,73	6368,00 5159,20	76,60 40,00	1132,40	4159,40 842,00	11369,40	
4	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,114	566,53 375,70	2,57 1,31	3463,80 2297,00	15,80 8,00	1151,00	1844,00 424,60	5732,40	
5	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	164,356	168,80 152,05	2,40 1,28	27743,20 24990,40	394,40 210,40	2358,60	20160,00 3832,80	51736,00	
6	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,05322	15806,24 322,76	51,68 25,44	841,20 17,20	2,80 1,40	821,25	21,85 69,05	932,10	
7	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,00903	31162,00		281,40		281,40	22,50	303,90	
8	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	23,205	573,92 523,99	49,93 25,44	13317,80 12159,20	1158,65 590,35		11984,50 2024,15	27326,45	
9	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	104,689	3718,06 438,37	64,87 29,21	389240,00 45892,50	6791,15 3057,95	336556,30	46013,95 34820,60	470074,55	
10	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31,6725	563,62 522,83	2,74 1,35	17851,25 16559,35	86,75 42,75	1205,15	15606,00 2676,65	36133,90	
11	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	107,8205	415,34 206,21	1,37 0,68	44782,15 22233,65	147,70 73,30	22400,80	20968,95 5260,55	71011,65	
			ИТОГО по акту									**741 507**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения 1,2%									**8 898**	
			Итого с Временные здания и сооружения 1,2%									**750 405**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ									**2 401**	
			ИТОГО с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)									**752 806**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**15 056**	
			Итого с Непредвиденные работы и затраты-2%									**767 862**	
			Итого в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 + оборудование									**828 523**	
			Коэффициент перехода сметной стоимости к договорной стоимости 0,98									**811 952,68**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**97 434,32**	
			Итого по акту									**909 387,00**	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "Allians & Arena" Туркестанская область, Отрарский район, с.Акколь, АСАН АТА, 2 БИН 030940005781
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тулебаев Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "ВИБО-строй" Кызылординская область, г.Кызылорда, ПРОСПЕКТ АСТАНА, 74 БИН 040640015889
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Атабаев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)