Приложение 3
к приказу министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«23» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «СК Энерго-OIL», инд:120012, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра, 54
наименование организации, юридический адрес

в лице: Қайыров Сұлтан Нұрланұлы – директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области», Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Торетам и а.о. Акай
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"
руководитель - Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана
ТОО «Пауэр Центр», №01-17
наименование проектной организации, номер проекта

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", приказ №65-НК от 05.03.2018г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

РП-10 кВ У1	компл	1		1	
КТПН-100/10-0,4 У1 кВ	компл	1		1	
КТПН-160/10-0,4 У1 кВ	компл	1		1	
КТПН-250/10-0,4 У1 кВ	компл	13		13	
КТПГ-250/10-0,4 У1 кВ	компл	6		6	
КТПГ-400/10-0,4 У1 кВ	компл	1		1	
КТПН-400/10-0,4 У1 кВ	компл	9		9	
КТПГ-630/10-0,4 У1 кВ	компл	1		1	
КТПН-630/10-0,4 У1 кВ	компл	1		1	
Кабели силовые АВБбШв 4х70	км	2,35		2,478	
Кабели силовые с изоляцией АПвПу 3х70/25	км	0,2		0,303	
Кабели силовые с изоляцией АПвПу 3х95/25	км	0,335		0,338	
Провод МГ сечением 16 мм2	км	1,0065		1,0065	
Провод СИП-3 1х50-20	км	18,4		19,220	
Провод СИП-3 1х70-20	км	59,99		61,114	
Провод СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	83,854		83,860	
Провод СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	78,832		78,832	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период.

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	- -	- -	- -	- -	- -
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Фундаменты опоры для КРУН-10 кВ выполнены из ФБС 12.4.6, фундаменты опоры для КТПН – 10/0,4 кВ выполнены из ФБС 24.4.6-Т, ВЛ с защищенными проводами – 10кВ, выполняются проводами СИП-3, сеч. 50, 70мм^2, проводы СИП-4 самонесущие изолированные 4х70, 4х50, 4х35 мм^2, для крепления СИП на стенах зданий применены кронштейны СА 16 и анкерные зажимы РА 1500, ж/бетонные опоры ВЛ 0,4кВ на стойках СВ95-2, СВ105-3,5, СВ110-3,5, ж/бетонные опоры ВЛ 10кВ на стойках СВ105-5, СВ110-5, СВ164-12, установлено РП-10кВ блочно-модульного исполнения, КТПН-10/0,4кВ с трансформаторами мощн. 630 кВа, 400кВа, 250 кВа, 160 кВа, 100 кВа,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2020 года (месяц, год) окончание работ: декабрь 2020 года (месяц, год)
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); _____

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник Торетамского РЭС АО «КРЭК» Бактыбаев Сейтаскар Тобжанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); *не требуется*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; *не требуется*

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Расширение и реконструкция электрических сетей 6-10/0,4кВ поселка Торетам и аульного округа Акай Кармакшинского района Кызылординской области»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «СК Энерго-OIL» - Қайыров Сұлтан Нұрланұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, подпись

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "СК Энерго - OIL" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЖСНБСН 150740012385