Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	39 033 725,91	34 851 540,99	-						4 182 184,92	39 033 725,91
Итого	39 033 725,91	34 851 540,99								39 033 725,91
Сумма возврата авансового платежа										11 710 117,77
Итого за минусом аванса										27 323 608,14

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 120240000065

Директор _____ **Бондарченко Е.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мергенова М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель _____ **Искаков Ж.Д.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2024 г. № 1

(Локальный сметный расчет 2-1 Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	23253,79917	126,07	119,65	2931606	2782317	–	569486	3781067
					6,42	27,60	149289	641805		279976	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	719,198428	1909,69	–	1373446	–	–	388883	2551313
					1909,69	–	1373446	–		188984	
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ:КОЛОДЦЫ									
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	299,41097	1184,71	–	354715	–	–	255395	658920
					1184,71	–	354715	–		48810	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	23653,81663	47,49	47,49	1123320	1123320	–	235592	1467720
					–	13,84	–	327369		108808	
5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	299,41097	245,59	118,76	73532	35558	–	38672	121180
					126,83	52,56	37974	15737		8976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети									
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,382	587232,99	274022,75	1986022	926745	–	1325377	3576311
					313210,24	82639,72	1059277	279488		264912	
7	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	3428,95	2542,00	–	8716391	–	8716391	–	9413792
					–	–	–	–		697311	
8	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,031	554034,24	252693,17	17175	7833	–	11744	31233
					301341,07	81324,18	9342	2521		2314	
9	241-201-0610 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	31,31	857,00	–	26833	–	26833	–	28980
					–	–	–	–		2147	
10	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,59	547056,50	248426,20	322763	146572	–	221713	588034
					298630,30	80950,29	176192	47761		43558	
11	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	595,9	139,00	–	82830	–	82830	–	89456
					–	–	–	–		6626	
12	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27 п.46	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	2268310,20	1767297,35	29488	22975	–	13256	46163
					501012,85	528950,50	6513	6876		3419	
13	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	13	20163,00	–	262119	–	262119	–	283089
					–	–	–	–		20970	
14	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.48	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протискивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	1903,68	11,84	24748	154	2623	21795	50266
					1690,06	3,40	21971	44		3723	
		Опора бетонная под задвижку									
15	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.58	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/гильза/	м	17,2	20163,00	–	346804	–	346804	–	374548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		27744	
		РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (5 шт)									
16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.60	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,6	35187,87	13515,13	197052	75685	34901	116884	339051
					15440,32	5642,65	86466	31599		25115	
17	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.61	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	19864,00	–	99320	–	99320	–	107266
					–	–	–	–		7946	
18	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.62	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	21080,00	–	105400	–	105400	–	113832
					–	–	–	–		8432	
19	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.63	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	5	21080,00	–	105400	–	105400	–	113832
					–	–	–	–		8432	
20	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.64	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	22061,00	–	110305	–	110305	–	119129
					–	–	–	–		8824	
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.69	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	55,85	1204,05	29,04	67246	1621	42271	21927	96307
					418,16	4,00	23354	223		7134	
22	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.81	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	2	6754,00	–	13508	–	13508	–	14589
					–	–	–	–		1081	
		РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (1 шт)									
23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.96	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	35187,87	13515,13	39410	15137	6980	23377	67810
					15440,32	5642,65	17293	6320		5023	
24	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.97	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19864,00	–	19864	–	19864	–	21453
					–	–	–	–		1589	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
26	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.99	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
27	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.100	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	22061,00	–	22061	–	22061	–	23826
					–	–	–	–		1765	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.105	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,17	1204,05	29,04	13449	325	8453	4385	19261
					418,16	4,00	4671	45		1427	
29	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	0,4	6754,00	–	2702	–	2702	–	2918
					–	–	–	–		216	
		РАЗДЕЛ 5.Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (10 штук)									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.132	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,2	35187,87	13515,13	394104	151370	69802	233768	678102
					15440,32	5642,65	172932	63198		50230	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.133	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	10	19864,00	–	198640	–	198640	–	214531
					–	–	–	–		15891	
32	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.134	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	21080,00	–	210800	–	210800	–	227664
					–	–	–	–		16864	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.135	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	10	21080,00	–	210800	–	210800	–	227664
					–	–	–	–		16864	
34	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.136	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	10	22061,00	–	220610	–	220610	–	238259
					–	–	–	–		17649	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.141	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	111,7	1204,05	29,04	134492	3244	84540	43855	192614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					418,16	4,00	46708	447		14267	
36	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.153	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/тпльза/	м	4	6754,00	–	27016	–	27016	–	29177
					–	–	–	–		2161	
		РАЗДЕЛ 6. Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (24 шт)									
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.170	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	33,24	35187,87	13515,13	1169645	449243	207166	693790	2012510
					15440,32	6642,65	513236	187562		149075	
38	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.171	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	24	19864,00	–	476736	–	476736	–	514875
					–	–	–	–		38139	
39	225-101-0108 РСНБ РК 2022 п.172	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6б	шт.	24	16826,00	–	403824	–	403824	–	436130
					–	–	–	–		32306	
40	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.173	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	24	21080,00	–	505920	–	505920	–	546394
					–	–	–	–		40474	
41	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.174	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	24	21080,00	–	505920	–	505920	–	546394
					–	–	–	–		40474	
42	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.175	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	24	22061,00	–	529464	–	529464	–	571821
					–	–	–	–		42357	
43	261-107-0627 РСНБ РК 2022 п.180	Скобы ходовые	кг	40,8	457,00	–	18646	–	18646	–	20138
					–	–	–	–		1492	
44	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.182	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	307,2	1204,05	29,04	369884	8921	232504	120610	529732
					418,16	4,00	128459	1229		39239	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								31132755
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				4181838				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5751020			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1612224			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						13953315		
		- Накладные расходы	тенге							4940509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							2306116	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			809 452,67				
		Итого с временными	Тенге								31 942 247,67
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			370 530,07				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								32 312 777,74
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			646 255,55				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								32 959 033,30
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								35 562 796,93
		НДС 12%	Тенге	12%		4 267 535,63					
		Итого с НДС	Тенге								39 830 332,56
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							39 033 725,91

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 0[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор [illegible] Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора [illegible] А.К.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

ГИП [illegible]

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	165 617 769,27	113 021 467,29							13 562 576,07	126 584 043,36
Итого	165 617 769,27	113 021 467,29								126 584 043,36
Сумма возврата авансового платежа										37 975 213,01
Итого за минусом аванса										88 608 830,35

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 0[illegible]65

Директор _____ **Заиченко Е.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мергенов М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель _____ **Искаков Ж.Д.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2024 г. № 2

(Локальный сметный расчет 2-1 Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
		ЗАТРАТЫ НА УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 1% ОТ ОБЩЕЙ РАЗРАБОТКИ									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3829,87	126,07	119,65	482832	458244	–	93794	632737
					6,42	27,60	24588	105704		46112	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	118,45	1909,69	–	226203	–	–	162866	420194
					1909,69	–	226203	–		31125	
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ:КОЛОДЦЫ									
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.3	Траншеи, ямы, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	49,313	1184,71	–	58422	–	–	42063	108525
					1184,71	–	58422	–		8039	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	3895,754	47,49	47,49	185009	185009	–	38882	241731
					–	13,84	–	53917		17920	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	49,313	245,59	118,76	12111	5857	–	6369	19959
					126,83	52,56	6254	2592		1478	
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,052	587232,99	274022,75	30536	14249	–	20378	54988
					313210,24	82639,72	16287	4297		4073	
7	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1905,87	2542,00	–	4844722	–	4844722	–	5232300
					–	–	–	–		387578	
8	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,092	554034,24	252693,17	50971	23248	–	34853	52690
					301341,07	81324,18	27723	7482		6866	
9	241-201-0610 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	92,92	857,00	–	79632	–	79632	–	86003
					–	–	–	–		6371	
10	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,513	547056,50	248426,20	280640	127442	–	192778	511291
					298630,30	80950,29	153197	41527		37873	
11	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	3676,4	139,00	–	511020	–	511020	–	551902
					–	–	–	–		40882	
12	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.47	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/футляр/	м	26	20163,00	–	524238	–	524238	–	566177
					–	–	–	–		41939	
13	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.48	Трубы ПЭ диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	1903,68	11,84	49486	307	5247	43590	100533
					1690,06	3,40	43942	88		7447	
РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (3 шт)											
14	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.60	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,36	35187,87	13515,13	118231	45411	20941	70130	203430
					15440,32	5642,65	51879	18959		15069	
15	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.61	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	19864,00	–	59592	–	59592	–	64359
					–	–	–	–		4767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.62	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21080,00	–	63240	–	63240	–	68299
					–	–	–	–		5059	
17	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.63	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	3	21080,00	–	63240	–	63240	–	68299
					–	–	–	–		5059	
18	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.64	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	22061,00	–	66183	–	66183	–	71478
					–	–	–	–		5295	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.69	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,51	1204,05	29,04	40348	973	25362	13156	57788
					418,16	4,00	14013	134		4280	
20	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.81	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	3,6	6754,00	–	24314	–	24314	–	26259
					–	–	–	–		1945	
		Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (1шт)									
21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.96	Кольцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,12	35187,87	13515,13	39410	15137	6980	23377	67818
					15440,31	5642,65	17293	6320		5013	
22	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.97	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19864,00	–	19864	–	19864	–	21453
					–	–	–	–		1589	
23	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.98	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
24	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.99	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
25	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.100	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	22061,00	–	22061	–	22061	–	23826
					–	–	–	–		1765	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.105	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,17	1204,05	29,04	13449	325	8453	4385	19261
					418,16	4,00	4671	45		1427	
27	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	1,2	6754,00	–	8105	–	8105	–	8753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–			648	
				Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (17 шт)							
28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.132	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,04	35187,87	13515,13	669977	257328	118665	397406	1152773
					15440,32	5642,65	293984	107436		85391	
29	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.133	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	19864,00	–	337688	–	337688	–	364703
					–	–	–	–		27015	
30	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.134	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	21080,00	–	358360	–	358360	–	387029
					–	–	–	–		28669	
31	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.135	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	17	21080,00	–	358360	–	358360	–	387029
					–	–	–	–		28669	
32	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.136	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	22061,00	–	375037	–	375037	–	405040
					–	–	–	–		30003	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.141	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	189,89	1204,05	29,04	228637	5515	143718	74553	327444
					418,16	4,80	79404	760		24255	
34	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.153	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	20,4	6754,00	–	137782	–	137782	–	148805
					–	–	–	–		11023	
				Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (15 шт)							
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.170	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,775	35187,87	13515,13	751028	280777	129478	433619	1257818
					15440,32	5642,65	320773	117226		93172	
36	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.171	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	19864,00	–	297960	–	297960	–	321797
					–	–	–	–		23837	
37	225-101-0108 РСНБ РК 2022 п.172	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-66	шт.	15	16816,00	–	252390	–	252390	–	272581
					–	–	–	–		20191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.173	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	15	21080,00	–	316200	–	316200	–	341496
					–	–	–	–		25296	
39	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.174	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	15	21080,00	–	316200	–	316200	–	341496
					–	–	–	–		25296	
40	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.175	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	15	22061,00	–	330915	–	330915	–	357388
					–	–	–	–		26473	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 п.181	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	167,55	1204,05	29,04	201739	4865	126811	65782	288922
					418,16	4,00	70063	670		21401	
РАЗДЕЛ 4. Корректировка №1											
42	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	26,26	2542,00	–	66753	–	66753	–	72093
					–	–	–	–		5340	
43	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	3	23348,91	21148,62	70047	63445	–	11824	88421
					2200,29	1780,80	6601	5342		6550	
44	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	474	9331,20	6080,30	4422989	2882063	999627	977179	5832182
					1141,98	940,40	541299	445750		432013	
45	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	2	23348,91	21148,62	46698	42298	–	7883	58947
					2200,29	1780,80	4401	3562		4366	
46	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26	26420,38	12091,79	686930	314386	322075	109455	860095
					1941,11	2311,21	50469	60091		63711	
Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (9шт)											
47	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	16826,00	–	134608	–	134608	–	145377
					–	–	–	–		10769	
48	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	9564,00	–	76512	–	76512	–	82633
					–	–	–	–		6121	
49	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	10069,00	–	80552	–	80552	–	86996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		6444	
50	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	8	785,00	–	6280	–	6280	–	6782
					–	–	–	–		502	
				Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)							
51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,63	35187,87	13515,13	57356	22030	10158	34022	98688
					15440,32	5642,65	25168	9198		7310	
52	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	16826,00	–	33652	–	33652	–	36344
					–	–	–	–		2692	
				Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (27 шт)							
53	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,005	35187,87	13515,13	774309	297401	137144	459291	1332288
					15440,32	5642,65	339764	124167		98688	
54	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27	16826,00	–	454302	–	454302	–	490646
					–	–	–	–		36344	
55	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	162	785,00	–	127170	–	127170	–	137344
					–	–	–	–		10174	
				Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (50 шт)							
56	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,45	35187,87	13515,13	754780	289900	133685	447707	1298686
					15440,32	5642,65	331195	121035		96199	
57	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	39	10069,00	–	392691	–	392691	–	424106
					–	–	–	–		31415	
				РАЗДЕЛ 5. Корректировка №2							
58	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	3127	8627,82	4853,26	26979193	15176144	8895052	6834059	36818328
					1185,80	1021,78	3707997	3195106		2705074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кгр в Кзн=1,11 Изм. и доп. вып. 27	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах I-3 групп**	м	1361	9331,20	6080,30	12699783	8275288	2370240	2805783	16745989
					1141,98	940,40	1554235	1179884		1240443	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								80025838
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7969825				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					28787642			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5711292			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23935421		
		- Накладные расходы	тенге							13405104	
		- Сметная прибыль	тенге							5927847	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			2 080 671,79				
		Итого с временными	Тенге								82 106 509,79
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			952 435,51				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								83 058 945,30
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			1 661 178,91				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								84 720 124,21
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								91 413 014,02
		НДС 12%	Тенге	12%		10 969 561,68					
		Итого с НДС	Тенге								102 382 575,70
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							100 334 924,19

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомплекс", БИН 070240000085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дмитриенко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов Н.К.

Аттестат № KZ16VJE00077944

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлібек Ө.Н.

Приказ № 7 от 20.12.2021 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2024 г. № 3

(Локальный сметный расчет 2-1-1 Внутриплощадочные сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Корректировка 1									
		Земляные работы									
		ЗАТРАТЫ НА УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 1% ОТ ОБЩЕЙ РАЗРАБОТКИ									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	6737,59	126,07	119,65	849408	806152	–	165004	1095532
					6,42	27,60	43255	185957		81121	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	208,38	1909,69	–	397941	–	–	286518	739215
					1909,69	–	397941	–		54756	
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ:КОЛОДЦЫ									
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	86,75	1184,71	–	102774	–	–	73997	190913
					1184,71	–	102774	–		14142	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	6853,36	47,49	47,49	325466	325467	–	68259	425251
					–	13,84	–	94851		31525	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	86,75	245,59	118,76	21305	10303	–	11205	35110
					126,83	52,56	11003	4560		2601	
		Водопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,738	587232,99	274022,75	433378	202229	–	289216	780401
					313210,24	82639,72	231149	60988		57888	
7	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	745,38	2542,00	–	1894756	–	1894756	–	2046336
					–	–	–	–		151580	
8	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,45	633907,90	306270,89	285259	137822	–	185631	508561
					327637,01	89043,44	147437	40070		37671	
9	241-201-0614 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	454,5	3235,00	–	1470348	–	1470348	–	1587933
					–	–	–	–		117625	
10	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7/гильза/ мм	м	1,8	20163,00	–	36293	–	36293	–	39196
					–	–	–	–		2983	
				Водопроводные колодцы 8 штук							
11	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.51	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,545	35187,87	12515,13	159929	61424	28327	94864	275176
					15440,32	5642,65	70176	25646		20383	
12	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.52	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	19864,00	–	59592	–	59592	–	64359
					–	–	–	–		4767	
13	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.53	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21080,00	–	63240	–	63240	–	68299
					–	–	–	–		5059	
14	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.54	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	3	21080,00	–	63240	–	63240	–	68299
					–	–	–	–		5059	
15	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.55	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	22061,00	–	66183	–	66183	–	71478
					–	–	–	–		5295	
16	261-107-0626 РСНБ РК 2022 п.60	Скобы лодочные	шт.	30	785,00	–	23550	–	23550	–	25434
					–	–	–	–		1884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1108-0101-4307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзпг=1,11 п.62	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	69,2925	1204,05	29,04	83432	2012	52445	27285	119488
					418,16	4,00	28975	277		8851	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								8140983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих-строителей	тенге				1032710				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1545411			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					412349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3757952		
		- Накладные расходы	тенге							1201899	
		- Сметная прибыль	тенге							603030	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			211 665,56				
		Итого с временными	Тенге								8 352 648,56
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			96 890,72				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								8 449 539,28
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			168 990,79				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8 618 530,07
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								9 299 393,94
		НДС 12%	Тенге	12%		1 115 927,27					
		Итого с НДС	Тенге								10 415 321,22
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							10 207 014,79

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 6[illegible]
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Заславченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мезенов В.В.
Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчики проекта сметной документации или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"
ГИП Аліпбек Ә.Н.
Приказ № 7[illegible]

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2024 г. № 4

(Локальный сметный расчет 6-1-1 Насосная I-го подъема. Общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Скважина									
1	1104-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	42	9116,03	4747,27	382873	199385	85088	145156	570271
					2342,85	1723,14	98400	72372		42242	
2	1104-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты-9 группы	м бурения	18	88101,08	43187,17	1585819	777369	369796	569965	2328180
					24369,69	12878,90	438654	231820		172458	
3	211-102-0501 РСНБ РК 2022 п.3	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	3,92	46839,00	–	183609	–	183609	–	198298
					–	–	–	–		14689	
4	217-603-0104 РСНБ РК 2022 п.4	Вода техническая	$м^3$	8,74	15,00	–	131	–	131	–	141
					–	–	–	–		10	
5	1104-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5 ТЧ 04 п.3,51 Кзтр=1,0, Кзм=1,0	Скважины глубиной до 100 м.Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей.Грунты 1 группы по устойчивости.Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм.применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	40	4283,50	2237,23	257010	134233	3472	133519	421771

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1988,42	629,59	119305	37775		31242	
6	1104-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм.Сварка	сварка	14	3215,20	1194,99	45013	16730	4579	20387	70632
					1693,15	20,02	23704	280		5232	
7	1104-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.7 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кзм=1,03	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	колонна	2	695970,27	392780,83	1391941	785562	–	751003	2314379
					303189,44	138576,76	606379	277154		171435	
8	216-101-0101 РСНБ РК 2022 п.8	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	2	32443,00	–	64886	–	64886	–	70077
					–	–	–	–		5191	
9	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.9 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кзм=0,8	Фильтры.Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения.Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм,применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	20	1322,70	802,89	26454	16057	1399	11523	41015
					449,89	227,92	8998	4558		3038	
10	241-110-0103 РСНБ РК 2022 п.10	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х7,7 мм	м	47	20613,00	–	968811	–	968811	–	1046316
					–	–	–	–		77505	
11	261-103-0103 РСНБ РК 2022 п.11	Пробки деревянные диаметром 100 мм,длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	2	177,00	–	354	–	354	–	382
					–	–	–	–		28	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								7061462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1295440				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1929336			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					623959			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1682123		
		- Накладные расходы	тенге							1631491	
		- Сметная прибыль	тенге							523070	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			183 558,01				
		Итого с временными	Тенге								7 245 060,01
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			84 042,70				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**7 329 102,71**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			146 582,05				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**7 475 684,76**
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								**8 066 263,86**
		НДС 12%	Тенге	12%		967 951,66					
		Итого с НДС	Тенге								**9 034 215,52**
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							**8 853 531,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН [illegible]

(наименование организации, адрес, телефонный номер, индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, адрес, телефонный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мусаев М.Б.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлімбек Ө.Н.

Приказ № 7-ОД 30.05.2023

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2024 г. № 5

(Локальный сметный расчет 6-3 Резервуары чистой воды)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	$м^3$ грунта	71,25	67,63	67,63	4819	4819	–	1010	6295
					–	19,70	–	1404		466	
2	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработки с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	71,25	289,30	289,30	20613	20612	–	3585	26145
					–	70,08	–	4993		1937	
3	412-102-0101 РСНБ РК 2022 п.3	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	128,25	206,00	–	26420	–	–	–	28534
					–	–	–	–		2114	
4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.4	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	71,25	33,68	29,86	2400	2127	–	638	3281
					3,82	8,61	272	613		243	
5	1101-0101-0538 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.5	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	443,9392312	296,39	296,39	131579	131579	–	22952	166894
					–	71,80	–	31875		12364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.6 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	49,3265812	3670,49	–	181053	–	–	130358	336324
					3670,49	–	181053	–		24913	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)	м³ грунта	493,2658126	67,63	67,63	33360	33359	–	6995	43580
					–	19,70	–	9717		3226	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.19	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м³	12,74	32808,16	1720,35	417976	21917	371928	26168	479675
					1894,10	363,04	24131	4625		35531	
9	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.20	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	м³	21,2	55528,01	4359,72	1177194	92426	817139	275569	1568984
					12624,00	1660,09	267629	35194		116221	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.21	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 4 до 12 мм	т	0,051	376202,00	–	19186	–	19186	–	20721
					–	–	–	–		1535	
11	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,523	349794,00	–	532736	–	532736	–	575355
					–	–	–	–		42619	
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.23	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,032	30066,45	1389,88	962	45	12	838	1944
					28291,57	486,28	905	16		144	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.24	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032	349794,00	–	11193	–	11193	–	12088
					–	–	–	–		895	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,024	1325998,62	1981,38	31824	47	23032	7977	42985
					364395,24	849,58	8745	20		3184	
15	261-102-0124 РСНБ РК 2022 п.26	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,584	144002,00	–	141698	–	141698	–	153034
					–	–	–	–		11336	
		Корректировка №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основание щебеночное под резервуары толщиной 400мм									
16	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	71,2	15717,86	2584,81	1119112	184039	599555	385076	1624523
					4711,77	1041,81	335478	74177		120335	
17	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,05 Инд. и доп. вып. 26	Пропитка битумом щебеночного основания. Устройство	м² покрытия	178	2911,49	242,90	518245	43236	405781	77264	643149
					389,37	72,41	69308	12889		47640	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5733513
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				887521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					534206			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					175523			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2922219		
		- Перевозка грузов	тенге				26420				
		- Накладные расходы	тенге							938440	
		- Сметная прибыль	тенге							624703	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			149 071,34				
		Итого с временными	Тенге								5 882 584,34
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			68 237,98				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								5 950 822,32
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			119 016,45				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								6 069 838,76
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								6 549 356,02
		НДС 12%	Тенге	12%		785 922,72					
		Итого с НДС	Тенге								7 335 278,75
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							7 188 573,17

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор [illegible] Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора [illegible] М.К.

Аттестат № KZ16VJE0077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проектной документации или эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлібек Ө.Н.

Приказ № [illegible] от [illegible] 2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	191 514 294,97	23 121 897,95							2 774 627,75	25 896 525,70
Итого	191 514 294,97	23 121 897,95								25 896 525,70
Сумма возврата авансового платежа										7 768 957,71
Итого за минусом аванса										18 127 567,99

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

Директор _____ **Захарченко Е.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мерденов М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель _____ **Искаков Ж.Д.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г. № 6

(Локальный сметный расчет 2-1 Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4302,05	126,07	119,65	542359	514741	–	105357	699513
					6,42	27,60	27619	118737		51797	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	133,05	1909,69	–	254084	–	–	182941	471987
					1909,69	–	254084	–		34962	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	55,39	1184,71	–	65621	–	–	47247	121898
					1184,71	–	65621	–		9030	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	4376,05	47,49	47,49	207819	207819	–	43688	271534
					–	13,84	–	60565		20130	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	55,39	245,59	118,76	13603	6578	–	7154	22418
					126,83	52,56	7025	2911		1661	
		Внутриплощадочные сети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,363	587232,99	274022,75	213166	99470	–	142257	383856
					313210,24	82639,72	113695	29998		28434	
7	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	952,43	2542,00	–	2421077	–	2421077	–	2614763
					–	–	–	–		193686	
8	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	554034,24	252693,17	14405	6570	–	9850	26195
					301341,07	81324,18	7835	2114		1940	
9	241-201-0610 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	26,26	857,00	–	22505	–	22505	–	24305
					–	–	–	–		1800	
10	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,349	547056,50	248426,20	190923	86701	–	131149	347838
					298630,30	80950,29	104222	28252		25766	
11	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	668,62	139,00	–	92938	–	92938	–	100373
					–	–	–	–		7435	
РАЗДЕЛ 1. Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (шт)											
12	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.170	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,08	35187,87	13515,13	389882	149748	69055	231263	670837
					15440,32	5642,65	171079	62521		49692	
13	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.171	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	19864,00	–	158912	–	158912	–	171625
					–	–	–	–		12713	
14	225-101-0108 РСНБ РК 2022 п.172	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-66	шт.	8	16826,00	–	134608	–	134608	–	145377
					–	–	–	–		10769	
15	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.173	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	21080,00	–	168640	–	168640	–	182131
					–	–	–	–		13491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.174	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	8	21080,80 –	– –	168640 –	– –	168640	– 13491	182131
17	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.175	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	8	22061,80 –	– –	176488 –	– –	176488	– 14119	190607
		РАЗДЕЛ 2. Корректировка №1									
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (50 шт)									
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	35187,87 15440,32	13515,13 5642,65	154827 67937	59467 24828	27423	91837 19733	266398
19	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	9564,00 –	– –	76512 –	– –	76512	– 6121	82633
20	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	10869,00 –	– –	80552 –	– –	80552	– 6444	86996
		РАЗДЕЛ 3. Корректировка №2									
21	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,11 Изм. в доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	313	8627,82 1185,90	4853,26 1821,78	2700508 371158	1519070 319817	810283	684062 270767	3655336
22	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзт=1,11 Изм. в доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	580	9331,20 1141,98	6080,30 940,40	5412096 662348	3526574 545432	1223174	1195708 528624	7136424
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								17855177
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1852610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6176738			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1195175			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5630806		
		- Накладные расходы	тенге							2872407	
		- Сметная прибыль	тенге							1322605	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			464 234,60				
		Итого с временными	Тенге								18 319 411,60
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			212 505,17				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								18 531 916,78
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			370 638,34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**18 902 556,11**
		в том числе в ценах на 2025 год-100%, К=1,079	Тенге								**20 395 856,97**
		НДС 12%	Тенге	**12%**		**2 447 502,84**					
		Итого с НДС	Тенге								**22 843 359,80**
		Итого с договорной скидкой	Тенге	**0,98**							**22 386 492,61**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 170140000065
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Заскалиев Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов К.К.
Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Redline Pro"
ГИП Әлімбек Ө.Н.
Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г. № 7

(Локальный сметный расчет 6-3 Резервуары чистой воды. АС)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
1	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.20	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	$м^3$	24,9	55528,01	4359,72	1382647	108557	959752	323663	1842815
					12624,00	1660,09	314338	41336		136905	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.21	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	376201,00	–	22572	–	22572	–	24378
					–	–	–	–		1806	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,806	349794,00	–	631728	–	631728	–	682266
					–	–	–	–		50538	
4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.23	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,038	30066,45	1389,88	1143	52	16	998	2309
					28292,57	486,28	1075	18		171	
5	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.24	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	349794,00	–	13292	–	13292	–	14355
					–	–	–	–		1063	
6	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,029	1325998,62	1981,38	38454	58	27829	9639	51940
					364395,24	849,58	10567	25		3847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	261-102-0124 РСНБ РК 2022 п.26	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,167	144002,00	–	168050	–	168050	–	181494
					–	–	–	–		13444	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2799557
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				325988				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					108667			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					41379			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1835239		
		- Накладные расходы	тенге							334297	
		- Сметная прибыль	тенге							207374	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			72 788,48				
		Итого с временными	Тенге								2 872 345,48
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			33 319,21				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 905 664,69
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			58 113,29				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 963 777,98
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								3 197 916,44
		НДС 12%	Тенге	12%		383 749,97					
		Итого с НДС	Тенге								3 581 666,42
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							3 510 033,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСервисКонтракт", БИН 030240000065

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или индивидуального предпринимателя)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов М.К.

Аттестат № KZ16VTE00077994

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Эдилбек Ә.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	208 978 244,12	15 592 811,74							1 871 137,41	17 463 949,15
Итого	208 978 244,12	15 592 811,74								17 463 949,15
Сумма возврата авансового платежа										5 239 184,75
Итого за минусом аванса										12 224 764,41

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

Директор _____ **Захарченко Е.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мергенов М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель_____ **Исаков Ж.Д.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г. № 8

(Локальный сметный расчет 2-1 Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети									
1	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	55,55	2542,00	–	141208	–	141208	–	152505
					–	–	–	–		11297	
2	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	161,6	139,00	–	22462	–	22462	–	24259
					–	–	–	–		1797	
3	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	2924,31	132,20	14622	661	1537	12597	29397
					2484,85	60,07	12424	300		2178	
4	242-101-0503 РСНБ РК 2022 п.13	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	26	25168,00	–	654368	–	654368	–	706717
					–	–	–	–		52349	
5	242-101-0501 РСНБ РК 2022 п.15	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	21	18940,00	–	397740	–	397740	–	429559
					–	–	–	–		31819	
6	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.16	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	15	844,02	49,95	12660	749	418	11378	25961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					766,17	–	11493	–		1923	
7	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.17	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	15	2226,00	–	33390	–	33390	–	36061
					–	–	–	–		2671	
8	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.18	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	32	1617,37	99,90	51756	3197	2589	45510	105047
					1436,56	–	45970	–		7781	
9	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.19	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	32	4249,00	–	135968	–	135968	–	146845
					–	–	–	–		10877	
10	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.20	Фланецплоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	47	4249,00	–	199703	–	199703	–	215679
					–	–	–	–		15976	
11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.21	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	47	1799,22	275,76	84563	12961	–	70952	167956
					1523,46	1,40	71603	66		12441	
12	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.22	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	47	2452,00	–	115244	–	115244	–	124464
					–	–	–	–		9220	
13	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.23	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	7	1237,66	74,92	8664	524	430	7632	17600
					1101,36	–	7710	–		1304	
14	241-116-0208 РСНБ РК 2022 п.24	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	7	2938,00	–	20566	–	20566	–	22211
					–	–	–	–		1645	
15	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1622,49	163,62	11357	1146	–	10113	23187
					1458,87	0,40	10212	3		1718	
16	241-214-0105 РСНБ РК 2022 п.26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	1018,00	–	7126	–	7126	–	7696
					–	–	–	–		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.27	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/Крестовина/. Установка	т фасонных частей	0,0194	1476275,76	702859,40	28640	13635	480	18699	51126
					748688,23	224921,55	14525	4363		3787	
18	241-102-0177 РСНБ РК 2022 п.28	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,6	4695,00	–	7512	–	7512	–	8113
					–	–	–	–		601	
19	241-509-0102 РСНБ РК 2022 п.30	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	294969,00	–	294969	–	294969	–	318567
					–	–	–	–		23598	
20	241-113-0117 РСНБ РК 2022 п.31	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2882,00	–	28820	–	28820	–	31126
					–	–	–	–		2306	
21	241-505-0404 РСНБ РК 2022 п.32	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	5	207562,00	–	1037810	–	1037810	–	1120835
					–	–	–	–		83025	
22	241-113-0222 РСНБ РК 2022 п.33	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	12	7510,00	–	90120	–	90120	–	97330
					–	–	–	–		7210	
23	241-113-0106 РСНБ РК 2022 п.34	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931,00	–	3724	–	3724	–	4022
					–	–	–	–		298	
24	241-114-0122 РСНБ РК 2022 п.35	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	3	2141,00	–	6423	–	6423	–	6937
					–	–	–	–		514	
25	241-515-0201 РСНБ РК 2022 п.36	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	12	151884,00	–	1822608	–	1822608	–	1968417
					–	–	–	–		145809	
				КОРРЕКТИРОВКА №2							
26	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	160	8627,82	4853,26	1380451	776522	414201	349680	1868542
					1185,80	1021,78	189728	163485		138411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр к Кзт=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	88	9331,20	6080,10	513216	334417	115990	113386	676730
					1141,98	940,40	62809	51722		50128	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								8386890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				426474				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1143812			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					219939			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5555408		
		- Накладные расходы	тенге							639947	
		- Сметная прибыль	тенге							621253	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			218 059,14				
		Итого с временными	Тенге								8 604 949,14
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			99 817,41				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								8 704 766,55
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			174 095,33				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								8 878 861,88
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								9 580 291,97
		НДС 12%	Тенге	12%		1 149 635,04					
		Итого с НДС	Тенге								10 729 927,01
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							10 515 328,47

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 120240009065

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закирова Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов Б.К.

Аттестат № KZ16VJE0077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлімбек Ә.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г. № 9

(Локальный сметный расчет 6-3 Резервуары чистой воды. АС)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
1	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,52332	349794,00	–	1582230	–	1582230	–	1708860
					–	–	–	–		126578	
2	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.23	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,09608	30066,45	1389,88	2889	134	37	2516	5838
					28292,57	486,28	2718	47		432	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.24	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09608	349794,00	–	33608	–	33608	–	36297
					–	–	–	–		2689	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.25	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0738	1325998,62	1981,38	97859	147	70820	24529	132179
					364395,24	849,58	26892	63		9791	
5	261-102-0124 РСНБ РК 2022 п.26	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	2,921	144002,00	–	420630	–	420630	–	454280
					–	–	–	–		33650	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2337401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				29610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					281			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					110			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2107325		
		- Накладные расходы	тенге							27045	
		- Сметная прибыль	тенге							173140	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,68%			60 772,43				
		Итого с временными	Тенге								2 398 173,43
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			27 818,81				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 425 992,24
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			48 519,84				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 474 512,08
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								2 669 998,54
		НДС 12%	Тенге	12%		320 399,82					
		Итого с НДС	Тенге								2 990 398,36
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							2 930 590,39

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 210240030065

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Заргарян Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов К.К.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлібек Ө.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2024 г. № 10

(Локальный сметный расчет 7-1 Благоустройство территории)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Скважина							
1	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021 ф п.12	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, в металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	35	54819,00	8640,00	1918665	302400	1403955	296842	2392748
					6066,00	3254,00	212310	113890		177241	
				КОРРЕКТИРОВКА 1							
		Ж/Б Ограда БЗВ-2-314,5м									
2	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Грунт грунтов 2	яма	35	1437,28	1161,29	50305	40650	–	19781	75693
					274,99	509,98	9625	17849		5607	
3	1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,0185	179173,65	73959,59	182488	75328	33769	65925	268286
					72057,54	21758,66	73391	22153		19873	
4	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	105	4127,00	–	433335	–	433335	–	468802
					–	–	–	–		34667	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3204729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				295326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					418408			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					153892			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1871060		
		- Накладные расходы	тенге							382548	
		- Сметная прибыль	тенге							237388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			83 322,95				
		Итого с временными	Тенге								3 288 051,95
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			38 141,40				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3 326 193,36
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			66 523,87				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3 392 717,22
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								3 660 741,88
		НДС 12%	Тенге	12%		439 289,03					
		Итого с НДС	Тенге								4 100 030,91
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							4 018 030,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 120240000065

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Заславский Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенбек К.К.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Елінбек Ә.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	296 434 520,24	78 085 960,82							9 370 315,30	87 456 276,12
Итого	296 434 520,24	78 085 960,82								87 456 276,12
Сумма возврата авансового платежа										26 236 882,84
Итого за минусом аванса										61 219 393,28

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН [illegible]

Директор _____ **Захарченко Е.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мергенов М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель _____ **Искаков Ж.Д.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского районе Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 11

(Локальный сметный расчет 2-1 Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети									
1	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,3	2542,00	–	77023	–	77023	–	83185
					–	–	–	–		6162	
2	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,073	554034,24	252693,17	40444	18447	–	27655	73547
					301341,07	81324,18	21998	5937		5448	
3	241-201-0610 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	73,73	857,00	–	63187	–	63187	–	68242
					–	–	–	–		5055	
4	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,081	547056,50	248426,20	44312	20123	–	30439	88731
					298630,30	80950,29	24189	6557		5980	
5	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	117,16	139,00	–	16285	–	16285	–	17588
					–	–	–	–		1303	
6	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2924,31	132,30	29243	1323	3071	25195	58793
					2484,85	60,07	24849	601		4355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.14	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1767,85	44,10	17679	441	1619	15661	36007
					1561,90	20,02	15619	200		2667	
8	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.16	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	844,02	49,95	8440	500	278	7585	17307
					766,17	–	7662	–		1282	
9	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.17	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2226,00	–	22260	–	22260	–	24041
					–	–	–	–		1781	
10	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.18	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	1617,37	99,90	32347	1998	1618	28444	65654
					1436,56	–	28731	–		4863	
11	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.19	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	20	4249,00	–	84980	–	84980	–	91778
					–	–	–	–		6798	
12	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.20	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	40	4249,00	–	169960	–	169960	–	183557
					–	–	–	–		13597	
13	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.21	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	40	1799,22	275,76	71969	11030	–	60384	142942
					1523,46	1,40	60938	56		10588	
14	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.22	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	2452,00	–	98080	–	98080	–	105926
					–	–	–	–		7846	
15	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.23	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1237,66	74,92	9901	599	491	8723	20114
					1101,36	–	8811	–		1490	
16	241-116-0208 РСНБ РК 2022 п.24	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	8	2938,00	–	23504	–	23504	–	25384
					–	–	–	–		1880	
17	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	1622,49	163,62	12980	1309	–	11557	26500
					1458,87	0,40	11671	3		1963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	241-214-0105 РСНБ РК 2022 п.26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	8	1018,00	–	8144	–	8144	–	8796
					–	–	–	–		652	
19	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.29	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,0455	116825,77	4630,53	122141	4841	43526	75213	213142
					70563,81	2102,56	73774	2198		15788	
20	241-113-0117 РСНБ РК 2022 п.31	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00	–	5764	–	5764	–	6225
					–	–	–	–		461	
21	241-113-0222 РСНБ РК 2022 п.33	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0-89х3,5 мм	шт.	3	7510,00	–	22530	–	22530	–	24332
					–	–	–	–		1802	
22	241-113-0106 РСНБ РК 2022 п.34	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931,00	–	1862	–	1862	–	2011
					–	–	–	–		149	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.43	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/Пятрубок/. Установка	т фасонных частей	0,00512	1476275,76	702859,40	7559	3599	127	4935	13494
					748688,23	224921,55	3833	1152		999	
24	241-102-0177 РСНБ РК 2022 п.44	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,5	4695,00	–	2348	–	2348	–	2536
					–	–	–	–		188	
25	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.45	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	2061474,02	56505,22	1031	28	804	197	1326
					397529,85	360,44	199	–		98	
			Опора бетонная под задвижку (47шт)								
26	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.51	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,584	41576,24	2718,71	65857	4306	49843	11498	83543
					7391,68	584,88	11708	926		6188	
27	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.52	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,02288	58016,46	12646,66	1327	289	270	589	2060
					33547,64	3189,82	768	73		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	222-525-0301 РСНБ РК 2022 п.53	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02288	1018274,00	–	23298	–	23298	–	25162
					–	–	–	–		1864	
29	217-101-0304 РСНБ РК 2022 п.54	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	88	167,00	–	14696	–	14696	–	15872
					–	–	–	–		1176	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.55 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,66352	190,67	4,64	127	4	74	34	174
					74,17	0,76	49	1		13	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.56 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,66352	228,84	6,38	152	5	63	58	227
					126,95	0,76	84	1		17	
32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.57	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство столбик под гидранты,$м^3$	$м^3$	1,1	45768,44	2718,71	50345	2990	39224	7984	62996
					7391,60	584,88	8131	643		4666	
33	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.58	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/гильза/	м	38,4	20163,00	–	774259	–	774259	–	836200
					–	–	–	–		61941	
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.59	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	$м^3$ подстилающего слоя	24,831	34978,41	12,60	868549	313	736072	124235	1072206
					5322,56	–	132164	–		79423	
		РАЗДЕЛ 2.Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (9шт)									
35	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.60	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,67	35187,87	13515,13	23576	9056	4175	13984	40565
					15440,32	5642,65	10345	3781		3005	
36	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.61	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	19864,00	–	19864	–	19864	–	21453
					–	–	–	–		1589	
37	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.62	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1686	
38	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.63	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
39	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.64	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	22061,00	–	22061	–	22061	–	23826
					–	–	–	–		1765	
40	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.65	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	6241,00	–	56169	–	56169	–	60663
					–	–	–	–		4494	
41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.69	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,17	1204,05	29,04	13449	325	8453	4385	19261
					418,16	4,00	4671	45		1427	
42	241-102-0137 РСНБ РК 2022 п.70	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5,4	1801,00	–	9725	–	9725	–	10503
					–	–	–	–		778	
43	241-102-0117 РСНБ РК 2022 п.71	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7,2	926,00	–	6667	–	6667	–	7200
					–	–	–	–		533	
44	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.76	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	54	1799,22	275,76	97158	14891	–	81519	192971
					1523,46	1,40	82267	76		14294	
45	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.77	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	18	2452,00	–	44136	–	44136	–	47667
					–	–	–	–		3531	
46	241-211-1807 РСНБ РК 2022 п.78	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4"	шт.	36	405,00	–	14580	–	14580	–	15746
					–	–	–	–		1166	
47	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.79	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	844,02	49,95	15192	899	502	13653	31153
					766,17	–	13791	–		2308	
48	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.80	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2226,00	–	40068	–	40068	–	43273
					–	–	–	–		3205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.81	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	5,2	6754,00	–	35121	–	35121	–	37931
					–	–	–	–		2810	
РАЗДЕЛ 3.Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)											
50	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.101	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6241,00	–	12482	–	12482	–	13481
					–	–	–	–		999	
РАЗДЕЛ 4.Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (28шт)											
51	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.132	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,28	-35187,87	-13515,13	-9853	-3784	-1746	-5844	-16953
					-15440,32	-5642,65	-4323	-1580		-1256	
52	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.133	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	19864,00	–	19864	–	19864	–	21453
					–	–	–	–		1589	
53	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.134	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
54	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.135	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	1	21080,00	–	21080	–	21080	–	22766
					–	–	–	–		1686	
55	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.136	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	22061,00	–	22061	–	22061	–	23826
					–	–	–	–		1765	
56	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.137	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	28	6241,00	–	174748	–	174748	–	188728
					–	–	–	–		13980	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.141	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	11,17	1204,05	29,04	13449	325	8453	4385	19261
					418,16	4,00	4671	45		1427	
58	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.153	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	9,2	6754,00	–	62137	–	62137	–	67108
					–	–	–	–		4971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05 п.154	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м³ подстилающего слоя	22,428	34978,41	12,60	784496	283	664839	112212	968448
					5322,56	–	119374	–		71737	
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (шт)									
60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.170	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,655	35187,87	13515,13	58236	22368	10314	34543	100202
					15440,32	5642,65	25554	9339		7422	
61	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.171	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	19864,00	–	59592	–	59592	–	64359
					–	–	–	–		4767	
62	225-101-0108 РСНБ РК 2022 п.172	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-66	шт.	3	16826,00	–	50478	–	50478	–	54516
					–	–	–	–		4038	
63	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.173	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	21080,00	–	63240	–	63240	–	68299
					–	–	–	–		5059	
64	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.174	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	3	21080,00	–	63240	–	63240	–	68299
					–	–	–	–		5059	
65	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.175	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	3	22061,00	–	66183	–	66183	–	71478
					–	–	–	–		5295	
66	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.176	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	50	6241,00	–	312050	–	312050	–	337014
					–	–	–	–		24964	
67	261-107-0627 РСНБ РК 2022 п.180	Скобы ходовые	кг	44,2	457,00	–	20199	–	20199	–	21815
					–	–	–	–		1616	
68	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.181	Бетон В7,5 для уворов	м²	1,89	38324,71	1393,98	72434	2635	57541	12092	91288
					6485,75	544,93	12258	1030		6762	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.182	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	83,75	1204,05	29,04	100839	2432	63386	32881	144417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					418,16	4,00	35021	335		10697	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000мм									
70	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.183	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,19	35187,87	13515,13	77061	29598	13649	45710	132593
					15440,32	5642,65	33814	12357		9832	
71	225-101-0603 РСНБ РК 2022 п.184	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32286,00	–	32286	–	32286	–	34869
					–	–	–	–		2583	
72	225-101-0110 РСНБ РК 2022 п.185	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-66	шт.	1	22899,00	–	22899	–	22899	–	24731
					–	–	–	–		1832	
73	225-101-0111 РСНБ РК 2022 п.186	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	31917,00	–	31917	–	31917	–	34470
					–	–	–	–		2553	
74	225-101-0111 РСНБ РК 2022 п.187	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96	шт.	1	31917,00	–	31917	–	31917	–	34470
					–	–	–	–		2553	
75	225-101-0613 РСНБ РК 2022 п.188	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	33544,00	–	33544	–	33544	–	36228
					–	–	–	–		2684	
76	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.189	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6241,00	–	6241	–	6241	–	6740
					–	–	–	–		499	
77	261-107-0627 РСНБ РК 2022 п.191	Скобы ходовые	кг	1,7	457,00	–	777	–	777	–	839
					–	–	–	–		62	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.192	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	11,17	1204,05	29,04	13449	325	8453	4385	19261
					418,16	4,00	4671	45		1427	
		РАЗДЕЛ 6.Корректировка 1									
		Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (Эпт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,335	35187,87	13515,13	258103	99134	45714	153097	444096
					15440,32	5642,65	113255	41389		32896	
80	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16826,00	–	16826	–	16826	–	18172
					–	–	–	–		1346	
81	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9564,00	–	9564	–	9564	–	10329
					–	–	–	–		765	
82	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10069,00	–	10069	–	10069	–	10875
					–	–	–	–		806	
83	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы хозовые	шт.	6	785,00	–	4710	–	4710	–	5087
					–	–	–	–		377	
84	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	9	12579,00	–	113211	–	113211	–	122268
					–	–	–	–		9057	
85	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0324	1925980,76	702859,40	62402	22772	15373	31230	101122
					748688,23	224921,95	24257	7287		7491	
86	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	36	6850,00	–	246600	–	246600	–	266328
					–	–	–	–		19728	
				Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)							
87	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,63	35187,87	13515,13	57356	22030	10158	34022	98688
					15440,32	5642,65	25168	9198		7310	
88	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9564,00	–	19128	–	19128	–	20658
					–	–	–	–		1530	
89	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10069,00	–	20138	–	20138	–	21749
					–	–	–	–		1611	
90	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы хозовые	шт.	12	785,00	–	9420	–	9420	–	10174
					–	–	–	–		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	12579,00	–	25158	–	25158	–	27171
					–	–	–	–		2013	
92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1925980,76	702859,40	17334	6325	4271	8675	28090
					748688,23	224921,55	6738	2024		2081	
93	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	6850,00	–	68500	–	68500	–	73988
					–	–	–	–		5480	
		Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (28шт)									
94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,815	35187,87	13515,13	28678	11015	9079	17011	49344
					15440,32	5642,65	12584	4599		3655	
95	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16826,00	–	16826	–	16826	–	18172
					–	–	–	–		1346	
96	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	28	9564,00	–	267792	–	267792	–	289215
					–	–	–	–		21423	
97	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	28	10069,00	–	281932	–	281932	–	304487
					–	–	–	–		22555	
98	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	6	785,00	–	4710	–	4710	–	5087
					–	–	–	–		377	
99	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	28	12579,00	–	352212	–	352212	–	380389
					–	–	–	–		28177	
100	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	124	6850,00	–	849400	–	849400	–	917352
					–	–	–	–		67952	
		Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (50 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,05	35187,87	13515,13	212887	81767	37706	126276	366296
					15440,32	5642,65	93414	34138		27133	
102	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	42	9564,00	–	401688	–	401688	–	433823
					–	–	–	–		32135	
103	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	10069,00	–	30207	–	30207	–	32624
					–	–	–	–		2417	
					Колодцы круглые из сборного железобетона Д2000мм						
104	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	35187,87	13515,13	6334	2433	1122	3757	10898
					15440,32	5642,65	2779	1016		807	
105	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9564,00	–	9564	–	9564	–	10329
					–	–	–	–		765	
106	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10069,00	–	10069	–	10069	–	10875
					–	–	–	–		806	
					РАЗДЕЛ 7.Корректировка 2						
107	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	35	8627,82	4883,26	301974	169864	90607	76493	408744
					1185,80	1021,78	41503	35762		30277	
108	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	30	9331,20	6080,30	279936	182409	63268	61847	369125
					1141,98	940,40	34259	28212		27343	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								11631657
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1131249				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					749247			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					207446			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7582874		
		- Накладные расходы	тенге							1366698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-Счетная прибыль	тенге							861604	
		Временные здания и сооружения	Тенге				302 423,08				11 934 080,08
		Итого с временными	Тенге								
		Зимние удорожания	Тенге				138 435,33				12 072 515,41
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге				241 450,31				12 313 965,72
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								13 286 769,01
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								
		НДС 12%	Тенге			1 594 412,28					14 881 181,29
		Итого с НДС	Тенге								14 583 557,67
		Итого с договорной скидкой	Тенге								

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьМонтаж", БИН 070240000[illegible]

(наименование организации, [illegible] индивидуальный [illegible])

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата [illegible], БИН 050140005092

(наименование организации, [illegible] индивидуальный [illegible])

Руководитель Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов М.

Аттестат № KZ16VIE00077994

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Ибрабек Ө.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Сазовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 12

(Локальный сметный расчет 6-2 Выгреб 2м3)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	127,035175	221,94	221,94	28194	28194	–	4683	35506
					–	51,20	–	6504		2630	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,263	2866,15	–	6486	–	–	4670	12048
					2866,15	–	6486	–		892	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	129,3	79,04	79,04	10220	10220	–	2144	13353
					–	23,03	–	2978		989	
		Обвалование выгреба									
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	90,306	55,40	55,40	5003	5003	–	1049	6536
					–	16,14	–	1458		484	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	90,306	245,59	118,76	22178	10724	–	11664	36549
					126,83	52,56	11454	4746		2707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	22.58	1301,18	–	29381	–	–	21154	54578
					1301,18	–	29381	–		4043	
				Общестроительные работы							
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.19	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,17	1204,05	29,04	12245	296	7696	3993	17537
					418,16	4,00	4253	41		1299	
				Корректировка 2							
8	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	0,95	49599,53	10467,70	47120	9945	20295	20832	73388
					17768,87	4380,60	16880	4162		5436	
9	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	1	15180,00	–	15180	–	15180	–	16394
					–	–	–	–		1214	
10	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15276,00	–	45828	–	45828	–	49494
					–	–	–	–		3666	
11	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10069,00	–	10069	–	10069	–	10875
					–	–	–	–		806	
12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6241,00	–	6241	–	6241	–	6740
					–	–	–	–		499	
13	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	–	12579	–	12579	–	13585
					–	–	–	–		1006	
14	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	6	785,00	–	4710	–	4710	–	5087
					–	–	–	–		377	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								351671
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				68454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64382			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					19889			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						122599		
		- Накладные расходы	тенге							70189	
		- Сметная прибыль	тенге							26048	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			9 143,45				
		Итого с временными	Тенге								360 814,45
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			4 185,45				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								364 999,89
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			7 300,00				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								372 299,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								**401 711,58**
		НДС 12%	Тенге	12%		**48 205,39**					**449 916,97**
		Итого с НДС	Тенге								**440 918,63**
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомплект", БИН [illegible]

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов М.К.

Аттестат № KZ16VIE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная", БИН 050140005092

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлибек Ө.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 13

(Локальный сметный расчет 6-3. Резервуары чистой воды - 2 шт)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.8	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	218,5678688	47,49	47,49	10380	10380	–	2177	13562
					–	13,84	–	3025		1085	
2	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	218,5678688	26,60	26,60	5814	5814	–	1220	7595
					–	7,75	–	1694		562	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.10	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	218,5678688	245,59	118,76	53678	25957	–	28230	88461
					126,83	52,56	27721	11488		6553	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	24,2853188	1184,71	–	28771	–	–	20715	53445
					1184,71	–	28771	–		3959	
5	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ (Незастающий грунт для обвалования)	$м^3$ грунта	274,5232032	350,70	350,70	96275	96275	–	16793	122113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	84,96	–	23323		9046	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2022 п.13	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	494,1417656	206,00	–	101793	–		–	109936
					–	–	–	–		8143	
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
7	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.20	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W6	$м^3$	62,6	55528,01	4359,72	3476053	272919	2412872	813707	4632941
					12624,00	1660,09	790262	103912		343181	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.21	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152	376202,00	–	57183	–	57183	–	61758
					–	–	–	–		4575	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
9	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.34 ПРИМ.	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /мастика под плитой днища/	$м^2$	66,33	2291,51	368,43	151983	24438	23082	87461	258599
					1576,10	92,97	104543	6167		19155	
10	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.38	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плитой днища/	$м^2$	66,33	898,66	162,82	59608	10800	26153	23176	89407
					340,94	38,85	22615	2577		6623	
11	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.39 K=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плитой днища/	$м^2$	66,33	137,74	12,11	9136	803	7913	569	10482
					6,33	3,00	420	199		777	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								5448301
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				574332				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					447386			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					152395			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2527165		
		- Перевозка грузов	тенге				101793				
		- Накладные расходы	тенге							594048	
		- Сметная прибыль	тенге							403679	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			141 655,83				
		Итого с временными	Тенге								5 589 956,83
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			64 843,50				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								5 654 800,33
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			113 096,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								5 767 896,33
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								6 223 560,14
		НДС 12%	Тенге	12%		746 827,22					
		Итого с НДС	Тенге								6 970 387,36
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							6 830 979,61

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСервисКомплект"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Директор Бондарченко Е.М.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мурзабаев М.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Костаная" БИН 050140005092

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

Руководитель Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта сводной сметы или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Әлиқбек Ә.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 14

(Локальный сметный расчет 6-4. Выгреб 10 м3)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	635,176425	221,94	221,94	140971	140971	–	23413	177532
					–	51,20	–	32521		13148	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	11,313575	2866,15	–	32426	–	–	23347	60235
					2866,15	–	32426	–		4462	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	646,49	79,04	79,04	51099	51099	–	10719	66763
					–	23,03	–	14889		4946	
		Обвалование вытреба									
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	451,528	55,40	55,40	25015	25015	–	5247	32682
					–	16,14	–	7288		2420	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м² уплотненного грунта	451,528	245,59	118,76	110891	53623	–	58319	182747
					126,83	52,56	57267	23732		13537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	112,882	1301,18	–	146880	–	–	105754	272844
					1301,18	–	146880	–		20210	
				ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.8	Подготовка бетонная. Устройство	м²	1,22	26425,00	1720,35	32239	2099	27829	2506	37824
					1894,10	363,04	2311	443		2780	
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.19	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	97,28	1204,05	29,04	117130	2825	73626	38193	167749
					418,16	4,00	40679	389		12426	
				Корректировка 2							
9	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м² конструкций колодца	3,7	49699,53	10467,70	183518	38730	79043	81134	285824
					17768,87	4380,60	65745	16208		21172	
10	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32286,00	–	32286	–	32286	–	34869
					–	–	–	–		2583	
11	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	31917,00	–	127668	–	127668	–	137881
					–	–	–	–		10213	
12	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	33544,00	–	33544	–	33544	–	36228
					–	–	–	–		2684	
13	225-101-0608 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10069,00	–	10069	–	10069	–	10875
					–	–	–	–		806	
14	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	9564,00	–	9564	–	9564	–	10329
					–	–	–	–		765	
15	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6241,00	–	6241	–	6241	–	6740
					–	–	–	–		499	
16	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	12579,00	–	12579	–	12579	–	13585
					–	–	–	–		1006	
17	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	8	785,00	–	6280	–	6280	–	6782
					–	–	–	–		502	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								1541191
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				345308				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					314362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					95470			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						418729		
		- Накладные расходы	тенге							348632	
		- Сметная прибыль	тенге							114159	
		Временные здания и сооружения	Тенге				40 070,97				
		Итого с временными	Тенге								1 581 261,97
		Зимние удорожания	Тенге				18 342,64				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1 599 604,60
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге				31 992,09				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1 631 596,70
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								1 760 492,84
		НДС 12%	Тенге			211 259,14					
		Итого с НДС	Тенге								1 971 751,98
		Итого с договорной скидкой	Тенге								1 932 316,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомплект", БИН [illegible]
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарченко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Кобдинского района, БИН 990140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шекенов Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мертенов Н.К.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Елибек Б.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпания"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 15

(Локальный сметный расчет 7-1 Благоустройство территории)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Скважина							
				Ограждение							
1	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021 ф п.12	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 П, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	68	54819,00	8640,00	3727692	587520	2727684	576722	4648767
					6086,00	3254,00	412488	221272		344353	
				Площадка							
2	1101-0101-0131 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.19	Грунты I группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	317,6	155,29	147,01	49320	46691	–	10036	64104
					8,28	35,61	2630	11310		4748	
3	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.20	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	359,7	122,74	122,74	44150	44149	–	9111	57524
					–	35,18	–	12654		4262	
				КВС. Ж/Б Ограда Б5В-2-314,5м							
4	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.42	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	110	4642,18	2333,12	510640	256643	29474	386641	969964
					2041,12	937,63	224523	103139		71783	
5	261-101-0379 РСНБ РК 2022 п.44	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м²	16,7	75600,00	–	1262520	–	1262520	–	1363522
					–	–	–	–		101002	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								7102980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				639411				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					935903			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					348375			
		- Материалы, изделий и конструкций	тенге						4019677		
		- Накладные расходы	тенге							982510	
		- Сметная прибыль	тенге							526148	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			184 677,48				
		Итого с временными	Тенге								7 287 657,48
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			84 536,83				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								7 372 194,31
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			147 443,89				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								7 519 638,19
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								8 113 689,61
		НДС 12%	Тенге	12%		973 642,75					
		Итого с НДС	Тенге								9 087 332,36
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							8 905 585,72

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпания" БИН 120240000065

(наименование организации, БИН юридического лица или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Коргалжынского района БИН 980140005092

(наименование организации, БИН юридического лица или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Назаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мурсалимов Т.А.

Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Ердинбек Е.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 16

(Локальный сметный расчет 4-1. Электроснабжение)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прайс листы.93	Дизель генератор 66кВа	шт	1	6696428,57	–	6696429	–		–	6696429
					–	–	–	–	6696429	–	
2	247-306-0103 РСНБ РК 2022 п.134	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	12	65668,00	–	788016	–	788016	–	851057
					–	–	–	–		63041	
3	247-306-0313 РСНБ РК 2022 п.135	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	11543,00	–	138516	–	138516	–	149597
					–	–	–	–		11081	
4	247-103-0204 РСНБ РК 2022 прим.п.139	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2943-2016	шт.	12	91647,00	–	1099764	–	1099764	–	1187745
					–	–	–	–		87981	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								8884828
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2026296		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						6696429		
		- Сметная прибыль	тенге							162103	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			56 898,37				
		Итого с временными	Тенге								8 941 726,37
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			26 045,45				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								8 967 771,82
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			45 426,86				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9 013 198,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								9 725 241,38
		НДС 12%	Тенге	12%		1 167 028,97					
		Итого с НДС	Тенге								10 892 270,34
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							10 674 424,93

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани" [illegible]

(наименование организации, [illegible] подвидуальный [illegible])

Директор [illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора [illegible]

Аттестат № KZ16VJE0077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Костаная [illegible] 050140005092

(наименование организации, [illegible] подвидуальный [illegible])

Руководитель [illegible] Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП [illegible] Ибраева Ф.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г. № 17

(Локальный сметный расчет 6-3-1. Насосная станция II подъема)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Эргономика п.10	Блочно-модульная станция с насосной станцией 2-го подъема и бактерицидными установками Оборудование - 3678571-4.29	комп-т	1	3722714286	–	3722714.3	–		–	3722714.3
					–	–	–	–	3722714.3	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3722714.3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оборудование, инвентарь	тенге						3722714.3		
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			0,00				
		Итого с временными	Тенге								37 227 143,00
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			0,00				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								37 227 143,00
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			0,00				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								37 227 143,00
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								40 168 087,39
		НДС 12%	Тенге	12%		4 820 170,48					
		Итого с НДС	Тенге								44 988 257,77
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							44 088 492,62

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН [illegible]

(наименование организации, ... индивидуальный предприниматель)

Директор Закрченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование ... индивидуальный предприниматель)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора [illegible]

Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	340 303 826,05	39 169 023,04							4 700 282,77	43 869 305,81
Итого	340 303 826,05	39 169 023,04								43 869 305,81
Сумма возврата авансового платежа										13 160 791,74
Итого за минусом аванса										30 708 514,07

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 070240009093

Директор _____ **Захарченко Е.М.**

подпись

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мергенов М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель_____ **Исакеев Ж.Д.**

подпись

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2024 г. № 18

(Локальный сметный расчет 2-1 Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАТРАТЫ НА УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 1% ОТ ОБЩЕЙ РАЗРАБОТКИ									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	4074	126,07	119,65	513609	487454	–	99772	662432
					6,42	27,60	26155	112442		49051	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	201	1909,69	–	383848	–	–	276371	713036
					1909,69	–	383848	–		52817	
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ:КОЛОДЦЫ									
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	82	1184,71	–	97146	–	–	69945	180459
					1184,71	–	97146	–		13368	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	4003,066	47,49	47,49	190106	190106	–	39871	248391
					–	13,84	–	55402		18414	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	82	245,59	118,76	20138	9738	–	10591	33187
					126,83	52,56	10400	4310		2458	
		Внутриплощадочные сети									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	10,1	-2542,00	–	-25674	–	-25674	–	-27728
					–	–	–	–		-2054	
7	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	554034,24	252693,17	15513	7075	–	18607	28210
					301341,07	81324,18	8438	2277		2090	
8	241-201-0610 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	28,28	857,00	–	24236	–	24236	–	26175
					–	–	–	–		1939	
9	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	368,65	139,00	–	51242	–	51242	–	55341
					–	–	–	–		4099	
10	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 п.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	2924,31	132,30	32167	1456	3378	27714	64672
					2484,85	60,07	27333	661		4791	
11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 п.14	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	11	1767,85	44,10	19446	485	1780	17227	39607
					1561,90	20,02	17181	220		2934	
12	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 п.16	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	844,02	49,95	5064	300	167	4581	10384
					766,17	–	4597	–		769	
13	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.17	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2226,00	–	13356	–	13356	–	14424
					–	–	–	–		1068	
14	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,11 п.18	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	22	1617,37	99,90	35582	2198	1780	31288	72220
					1436,56	–	31604	–		5350	
15	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.19	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	4249,00	–	93478	–	93478	–	100956
					–	–	–	–		7478	
16	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.20	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	17	4249,00	–	72233	–	72233	–	78012
					–	–	–	–		5779	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.21	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	1799,22	275,76	30587	4688	–	25663	60750
					1523,46	1,40	25899	24		4500	
18	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.22	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	17	2452,00	–	41684	–	41684	–	45019
					–	–	–	–		3335	
19	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.23	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	1237,66	74,92	3713	225	184	3271	7543
					1101,36	–	3304	–		559	
20	241-116-0208 РСНБ РК 2022 п.24	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	3	2938,00	–	8814	–	8814	–	9519
					–	–	–	–		705	
21	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1622,49	163,62	4867	491	–	4334	5937
					1458,87	0,40	4377	1		736	
22	241-214-0105 РСНБ РК 2022 п.26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	1018,00	–	3054	–	3054	–	3298
					–	–	–	–		244	
23	241-515-0201 РСНБ РК 2022 п.36	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	4	151884,00	–	607536	–	607536	–	656139
					–	–	–	–		48603	
24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.37	Гидранты пожарные. Установка	шт.	22	3822,26	273,00	84090	6006	10973	68994	165331
					3050,50	117,28	67111	2580		12247	
25	244-404-0109 РСНБ РК 2022 п.38	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	22	87328,00	–	1921216	–	1921216	–	2074913
					–	–	–	–		153697	
26	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.41	Вентузы одинарные. Установка	шт.	2	3078,46	88,20	6157	176	18	5983	13111
					2981,42	40,05	5963	80		971	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	242-402-0101 РСНБ РК 2022 п.42	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	88900,00	–	177800	–	177800	–	192024
					–	–	–	–		14224	
				Опора бетонная под задвижку (47шт)							
28	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.51	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,8	41576,24	2718,71	74837	4894	56638	13065	94935
					7391,60	584,88	13305	1053		7032	
29	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.52	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,026	58016,46	12646,66	1508	329	307	659	2340
					33547,64	3189,82	872	83		173	
30	222-525-0301 РСНБ РК 2022 п.53	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,026	1018274,00	–	26475	–	26475	–	28593
					–	–	–	–		2118	
31	217-101-0304 РСНБ РК 2022 п.54	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	100	167,00	–	16700	–	16700	–	18036
					–	–	–	–		1336	
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05 п.55 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,754	190,67	4,64	144	4	84	39	198
					74,17	0,76	56	1		15	
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05 п.56 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,754	228,84	6,38	173	5	72	66	259
					126,95	0,76	96	1		19	
34	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.58	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/гильза/	м	17,2	-20163,00	–	-346804	–	-346804	–	-374548
					–	–	–	–		-27744	
				Водоразборный колодец (Врс.4)D110 (9шт)							
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,05 п.82	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м³ подстилающего слоя	7,209	34978,41	12,60	252159	91	213698	36068	311285
					5322,56	–	38370	–		23058	
				Опора бетонная (2шт)							
36	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр в Кзм=1,11 п.83	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,486	41576,24	2718,71	20206	1321	15293	3528	25632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7391,60	584,88	3592	284		1899	
37	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.84	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0430308	58016,46	12646,66	2496	544	508	1091	3874
					33547,64	3189,82	1444	137		287	
38	222-525-0301 РСНБ РК 2022 п.85	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0430308	1018274,00	–	43817	–	43817	–	47322
					–	–	–	–		3505	
39	217-101-0101 РСНБ РК 2022 п.86	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	5,69052	783,00	–	4456	–	4456	–	4812
					–	–	–	–		356	
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.87 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,2478932	190,67	4,64	238	6	139	65	327
					74,17	0,76	93	1		24	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.88 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2478932	228,84	6,38	286	8	120	110	428
					126,95	0,76	158	1		32	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.89	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0342	1476275,76	702859,40	50489	24037	847	32964	90130
					748688,23	224911,55	25605	7692		6676	
43	241-113-0221 РСНБ РК 2022 п.90	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	9	5500,00	–	49500	–	49500	–	53460
					–	–	–	–		3960	
44	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.91	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	18	1617,37	99,90	29113	1798	1457	25899	59089
					1436,56	–	25858	–		4377	
45	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.92	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	18	4249,00	–	76482	–	76482	–	82601
					–	–	–	–		6119	
46	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.93	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	18	4249,00	–	76482	–	76482	–	82601
					–	–	–	–		6119	
47	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.94	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1767,85	44,10	15911	397	1457	14095	32406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1561,90	20,02	14057	180		2400	
48	242-101-0601 РСНБ РК 2022 п.95	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	18557,00	–	167013	–	167013	–	180374
					–	–	–	–		13361	
Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)											
49	241-102-0137 РСНБ РК 2022 п.106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,6	1801,00	–	2882	–	2882	–	3113
					–	–	–	–		231	
50	241-102-0117 РСНБ РК 2022 п.107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2	926,00	–	1852	–	1852	–	2000
					–	–	–	–		148	
51	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.112	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1799,22	275,76	25189	3861	–	21135	50029
					1523,46	1,40	21328	20		3706	
52	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2452,00	–	9808	–	9808	–	10593
					–	–	–	–		785	
53	241-211-1807 РСНБ РК 2022 п.114	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4"	шт.	10	405,00	–	4050	–	4050	–	4374
					–	–	–	–		324	
54	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.115	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	844,02	49,95	3376	200	111	3034	6923
					766,17	–	3065	–		513	
55	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.116	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2226,00	–	8904	–	8904	–	9616
					–	–	–	–		712	
56	241-201-0916 РСНБ РК 2022 п.117	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм/гильза/	м	0,8	6754,00	–	5403	–	5403	–	5835
					–	–	–	–		432	
57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05 п.118	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	$м^3$ подстилающего слоя	1,602	34978,41	12,60	56035	20	47488	8015	69174
					5322,56	–	8527	–		5124	
Опора бетонная (2шт)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.119	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	0,108	41576,24	2718,71	4490	293	3399	784	5696
					7391,60	584,88	798	63		422	
59	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.120	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0095624	58016,46	12646,66	555	121	113	242	861
					33647,64	3189,82	321	31		64	
60	222-525-0301 РСНБ РК 2022 п.121	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0095624	1018274,00	–	9737	–	9737	–	10516
					–	–	–	–		779	
61	217-101-0101 РСНБ РК 2022 п.122	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	783,00	–	990	–	990	–	1069
					–	–	–	–		79	
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.123 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,2773096	190,67	4,64	53	1	31	14	73
					74,17	0,76	21	–		5	
63	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.124 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,2773096	228,84	6,38	63	2	26	24	94
					126,95	0,76	35	–		7	
64	1122-0001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.125	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1476275,76	702859,40	11220	5341	189	7325	20029
					748688,23	224921,55	5690	1709		1484	
65	241-113-0221 РСНБ РК 2022 п.126	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500,00	–	11000	–	11000	–	11880
					–	–	–	–		880	
66	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.127	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1617,37	99,90	6469	400	323	5689	13130
					1436,56	–	5746	–		973	
67	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.128	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249,00	–	16996	–	16996	–	18356
					–	–	–	–		1360	
68	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.129	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	4	4249,00	–	16996	–	16996	–	18356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1360	
69	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.130	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1767,85	44,10	3536	88	324	3132	7202
					1561,90	20,02	3124	40		533	
70	242-101-0601 РСНБ РК 2022 п.131	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557,00	–	37114	–	37114	–	40083
					–	–	–	–		2969	
				Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (28шт)							
71	241-102-0137 РСНБ РК 2022 п.142	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	22,4	1801,00	–	40342	–	40342	–	43569
					–	–	–	–		3227	
72	241-102-0117 РСНБ РК 2022 п.143	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	33,6	926,00	–	31114	–	31114	–	33603
					–	–	–	–		1489	
73	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 п.148	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	224	1799,22	275,76	403025	61771	–	338153	800473
					1523,46	1,40	341255	314		59295	
74	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.149	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	56	2452,00	–	137312	–	137312	–	148297
					–	–	–	–		10985	
75	241-211-1807 РСНБ РК 2022 п.150	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х3/4"	шт.	168	405,00	–	68040	–	68040	–	73483
					–	–	–	–		5443	
76	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.151	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	56	844,02	49,95	47265	2797	1562	42477	96921
					766,17	–	42906	–		7179	
77	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.152	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	56	2226,00	–	124656	–	124656	–	134628
					–	–	–	–		9972	
				Опора бетонная (2шт)							
78	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.155	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,512	41576,24	2718,71	62863	4110	47577	10975	79745
					7391,60	584,88	11176	884		5907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.156	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,1338736	58016,46	12646,66	7767	1693	1583	3394	12053
					33547,64	3189,82	4491	427		893	
80	222-525-0301 РСНБ РК 2022 п.157	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1338736	1018274,00	–	136320	–	136320	–	147226
					–	–	–	–		10906	
81	217-101-0101 РСНБ РК 2022 п.158	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	17,70384	783,00	–	13862	–	13862	–	14971
					–	–	–	–		1109	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.159 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,8823344	190,67	4,64	740	18	434	201	1016
					74,17	0,76	288	3		78	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 п.160 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,8823344	228,84	6,38	888	25	370	342	1329
					126,95	0,76	493	3		98	
84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.161	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1064	1476275,76	702859,40	157076	74785	2631	102556	280403
					748688,23	224921,55	79660	23932		20771	
85	241-113-0221 РСНБ РК 2022 п.162	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	28	5500,00	–	154000	–	154000	–	166320
					–	–	–	–		12320	
86	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.163	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	56	1617,37	99,90	90573	5594	4532	79643	183833
					1436,56	–	80447	–		13617	
87	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.164	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	56	4249,00	–	237944	–	237944	–	256980
					–	–	–	–		19036	
88	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.165	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	56	4249,00	–	237944	–	237944	–	256980
					–	–	–	–		19036	
89	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.166	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	28	1767,85	44,10	49580	1235	4532	43851	100819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1561,90	20,02	43733	561		7468	
90	242-101-0601 РСНБ РК 2022 п.167	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	28	18557,00	–	519596	–	519596	–	561164
					–	–	–	–		41568	
				Корректировка 1							
				Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)							
91	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,63	-35187,87	-13515,13	-57356	-22030	-10158	-34022	-98688
					-15440,32	-5642,65	-25168	-9198		-7310	
				Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (28шт)							
92	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1512	1925980,76	702859,40	291208	106272	71734	145738	471901
					748688,23	224921,55	113202	34008		34956	
93	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	44	6850,00	–	301400	–	301400	–	325512
					–	–	–	–		24112	
				Колодцы круглые из сборного железобетона Д1500мм (50 шт)							
94	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	-35187,87	-13515,13	-154827	-59467	-27423	-91837	-266398
					-15440,32	-5642,65	-67937	-24828		-19733	
				Корректировка 2							
95	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп (диам. 32 мм)	м	365	8627,82	4853,26	3149154	1771440	944897	797708	4262612
					1185,80	1021,78	432817	372950		315751	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								14679271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1942880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2702401			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					588349			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6634531		
		- Накладные расходы	тенге							2312104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							1087354	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			381 661,05				
		Итого с временными	Тенге								15 060 932,05
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			174 706,81				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								15 235 638,86
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			304 712,78				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								15 540 351,63
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								16 768 039,41
		НДС 12%	Тенге	12%		2 012 164,73					
		Итого с НДС	Тенге								18 780 204,14
		Итого с договорной стоимостью	Тенге	0,98							18 404 600,06

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпания" БИН 070240000[illegible]

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района БИН 050140005092

(наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Руководитель Искаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора

Аттестат № KZ16VIE00077904

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Дуйсек Ә.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2024 г. № 19

(Локальный сметный расчет 2-1-2. Внутриплощадочные сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Внутриплощадочный водопровод									
		Земляные работы									
		ЗАТРАТЫ НА УШИРЕНИЕ КОЛОДЦЕВ 1% ОТ ОБЩЕЙ РАЗРАБОТКИ									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1684,40105	126,07	119,65	212352	201538	–	41251	273883
					6,42	27,60	10814	46489		20280	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	52,09395	1909,69	–	99483	–	–	71628	184800
					1909,69	–	99483	–		13689	
		ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ:КОЛОДЦЫ									
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Траншей, пазух котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	21,6893125	1184,71	–	25696	–	–	18501	47733
					1184,71	–	25696	–		3536	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1713,345688	47,49	47,49	81367	81367	–	17065	106313
					–	13,84	–	23713		7881	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	21,6893125	245,59	118,76	5327	2576	–	2801	8779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					126,83	52,56	2751	1140		650	
				Водопровод							
6	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,042	587232,99	274022,75	24664	11509	–	16459	44413
					313210,24	82639,72	13155	3471		3290	
7	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	42,42	2542,00	–	107832	–	107832	–	116459
					–	–	–	–		8627	
8	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	633907,90	306270,89	44374	21439	–	28876	79110
					327637,01	85943,44	22935	6233		5860	
9	241-201-0614 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	70,7	3235,00	–	228715	–	228715	–	247812
					–	–	–	–		18297	
10	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	710506,85	123351,09	49735	8634	2044	41973	99044
					557959,26	47706,32	39057	3339		7337	
11	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,18	786328,15	159760,37	141539	28757	6023	116785	278990
					593106,30	62255,36	106759	11206		20666	
12	241-102-0177 РСНБ РК 2022 п.12	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	187,2	4695,00	–	878904	–	878904	–	949216
					–	–	–	–		70312	
13	241-102-0154 РСНБ РК 2022 п.13	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	72,8	3189,00	–	232159	–	232159	–	250732
					–	–	–	–		18573	
14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.14	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	16	2924,31	132,30	46789	2117	4914	40312	94869
					2484,85	60,07	39758	961		6968	
15	242-101-0503 РСНБ РК 2022 п.15	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	25168,90	–	352352	–	352352	–	380540
					–	–	–	–		28188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	242-101-0502 РСНБ РК 2022 п.16	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	28854,00 –	– –	57708 –	– –	57708	– 4617	62325
17	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.17	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1767,85 1561,90	44,10 20,02	3536 3124	88 40	324	3132 533	7202
18	242-101-0501 РСНБ РК 2022 п.18	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18940,00 –	– –	37880 –	– –	37880	– 3030	40910
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.19	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	844,62 766,17	49,55 –	1688 1532	100 –	56	1517 256	3461
20	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.20	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226,00 –	– –	4452 –	– –	4452	– 356	4808
21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.21	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	60	1617,37 1436,56	99,90 –	97042 86194	5994 –	4854	85331 14590	196963
22	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.22	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	60	4249,00 –	– –	254940 –	– –	254940	– 20395	275335
23	241-116-0210 РСНБ РК 2022 п.23	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	5	4249,00 –	– –	21245 –	– –	21245	– 1700	22945
24	241-116-0211 РСНБ РК 2022 п.24	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	7972,00 –	– –	15944 –	– –	15944	– 1276	17220
25	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1799,22 1523,46	175,16 1,40	12595 10664	1931 10	–	10567 1853	25015
26	241-214-0108 РСНБ РК 2022 п.26	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	2452,00	–	12260	–	12260	–	13241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		981	
27	241-214-0109 РСНБ РК 2022 п.27	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	4054,60	–	8108	–	8108	–	8757
					–	–	–	–		649	
28	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	6	1237,66	74,92	7426	450	368	6542	15086
					1101,36	–	6608	–		1117	
29	241-116-0209 РСНБ РК 2022 п.29	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3344,00	–	20064	–	20064	–	21669
					–	–	–	–		1605	
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.30	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/Крестовина/. Установка	т фасонных частей	0,0041	1476175,76	702859,40	6053	2882	101	3952	10805
					748688,23	224921,55	3070	922		800	
31	241-102-0177 РСНБ РК 2022 п.31	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	4695,00	–	1878	–	1878	–	2028
					–	–	–	–		150	
32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.32	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0854	1925980,76	702859,40	164479	60024	40517	82315	266537
					748688,23	224921,55	63938	19208		19743	
33	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.33	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1799,22	275,76	1799	275	–	1510	3573
					1523,46	1,40	1523	1		265	
34	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.34	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2149,53	304,77	4300	610	–	3659	8596
					1845,16	2,80	3690	6		637	
35	241-208-0407 РСНБ РК 2022 п.35	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1791,00	–	1791	–	1791	–	1934
					–	–	–	–		143	
36	241-208-0408 РСНБ РК 2022 п.36	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	2680,00	–	5360	–	5360	–	5789
					–	–	–	–		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/гильзы/	м	4,2	20163,00 –	– –	84685 –	– –	84685	– 6775	91460
					Водопроводные колодцы 8 штук						
38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзгр и Кзм=1,11 п.51	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м² железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,575	35187,87 15440,32	13515,13 5642,65	266548 116960	102377 42743	47211	158106 33972	458627
39	225-101-0602 РСНБ РК 2022 п.52	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	19864,00 –	– –	99320 –	– –	99320	– 7946	107266
40	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.53	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	21080,00 –	– –	105400 –	– –	105400	– 8432	113832
41	225-101-0109 РСНБ РК 2022 п.54	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-96	шт.	5	21080,00 –	– –	105400 –	– –	105400	– 8432	113832
42	225-101-0610 РСНБ РК 2022 п.55	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	22061,00 –	– –	110305 –	– –	110305	– 8824	119129
43	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.56	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6141,00 –	– –	49928 –	– –	49928	– 3994	53922
44	225-101-0108 РСНБ РК 2022 п.57	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	16826,00 –	– –	134608 –	– –	134608	– 10769	145377
45	225-101-0104 РСНБ РК 2022 п.58	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	8	9564,00 –	– –	76512 –	– –	76512	– 6121	82633
46	225-101-0605 РСНБ РК 2022 п.59	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	10069,00 –	– –	80552 –	– –	80552	– 6444	86996
47	261-107-0626 РСНБ РК 2022 п.60	Скобы ходовые	шт.	50	785,00 –	– –	39250 –	– –	39250	– 3140	42390
48	244-201-0303 РСНБ РК 2022 п.61	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	8	12579,00	–	100632	–	100632	–	108683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		8051	
49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.62	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, мрамору, бетону	м² поверхности	115,4875	1204,05	29,04	139053	3354	87407	45342	199146
					418,16	4,00	48292	462		14751	
		Колодцы круглые из сборного железобетона 2000мм									
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.63	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,5	36187,87	12515,13	193533	74334	34277	114797	332996
					15440,32	5642,65	84922	31035		24666	
51	225-101-0603 РСНБ РК 2022 п.64	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	32286,00	–	64572	–	64572	–	69738
					–	–	–	–		5166	
52	225-101-0110 РСНБ РК 2022 п.65	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-66	шт.	2	22899,00	–	45798	–	45798	–	49462
					–	–	–	–		3664	
53	225-101-0111 РСНБ РК 2022 п.66	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	31917,00	–	63834	–	63834	–	68941
					–	–	–	–		5107	
54	225-101-0111 РСНБ РК 2022 п.67	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-96	шт.	2	31917,00	–	63834	–	63834	–	68941
					–	–	–	–		5107	
55	225-101-0613 РСНБ РК 2022 п.68	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	33544,00	–	67088	–	67088	–	72455
					–	–	–	–		5367	
56	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.69	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6241,00	–	12482	–	12482	–	13481
					–	–	–	–		999	
57	225-101-0104 РСНБ РК 2022 п.70	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	9564,00	–	19128	–	19128	–	20658
					–	–	–	–		1530	
58	225-101-0605 РСНБ РК 2022 п.71	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	10069,00	–	20138	–	20138	–	21749
					–	–	–	–		1611	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								6617004
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				790925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					610356			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					190979			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3813157		
		- Накладные расходы	тенге							912421	
		- Сметная прибыль	тенге							490147	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			172 042,10				
		Итого с временными	Тенге								6 789 046,10
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			78 752,93				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								6 867 799,04
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			137 355,98				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								7 005 155,02
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								7 558 562,27
		НДС 12%	Тенге	12%		907 027,47					
		Итого с НДС	Тенге								8 465 589,74
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							8 296 277,94

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСервисКомпания", БИН 0[illegible]
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор [illegible]ов Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ16VJI00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Астраханского района" БИН 23[illegible]140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель [illegible]ракин Ж.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Redline Pro"
ГИП [illegible]ов Ф.Н.
Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2024 г. № 20

(Локальный сметный расчет 6-3. Резервуары чистой воды - 2 шт)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ /АС-4/									
1	1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.27	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м², при масе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высоте зданиям до 25 м	шт	12	9790,85	1586,17	117481	23834	48153	62016	193857
					3791,18	588,48	45494	7062		14360	
2	222-203-0303 РСНБ РК 2022 п.28	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	106,029	11178,80	–	1185192	–	1185192	–	1280007
					–	–	–	–		54815	
3	1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.29	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях В25/усиление плит/	м³	1,2	150218,55	1918,52	180262	2302	129346	41663	239679
					40511,26	820,98	48614	985		17754	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.30	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12728	349794,80	–	44522	–	44522	–	48084
					–	–	–	–		3562	
5	1107-0106-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.31	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	м	62,4	444,60	36,48	27743	2276	7208	21546	53232
					192,62	–	18259	–		3943	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
6	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.34 ПРИМ.	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /замест/под плитой дождя/	м²	66,33	2291,31	368,43	151983	24438	13002	87461	258699
					1576,30	92,57	104543	6167		19155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,11 п.38.	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/под плиточ. покрыт/	$м^2$	66,33	898,66 340,94	162,82 38,85	59608 22615	10800 2577	26193	23176 6623	89407
8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,11 п.39 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек/под плиточ. покрыт/	$м^2$	66,33	137,74 6,33	12,11 3,00	9136< 420	803 199	7913	569 757	19482
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ									
9	1113-0601-0208 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзп=1,06 п.41прим.	Грунтование металлических поверхностей /работы по защите потолочных поверхностей от коррозии/низ плиты перекрытия/по плите днища/	$м^2$	265,32	1815,26 1796,37	–	481625 476613	–	5012	328864 64839	875328
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								3048675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				716558				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					44453			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					16590			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1476541		
		- Накладные расходы	тенге							565295	
		- Сметная прибыль	тенге							225826	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			79 265,55				
		Итого с временными	Тенге								3 127 940,55
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			36 284,11				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								3 164 224,66
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			63 284,49				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3 227 509,15
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								3 482 482,38
		НДС 12%	Тенге	12%		417 897,89					
		Итого с НДС	Тенге								3 900 380,26
		Итого с организационно-технологическим	Тенге	0,98							3 822 372,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройС[illegible]"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора

Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

ГИП Ешибек Ө.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2024 г. № 21

(Локальный сметный расчет 7-1 Благоустройство территории)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Скважина							
1	1101-0101-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	285,8	155,29	147,01	44382	42015	–	9031	57686
					8,28	35,61	2366	10177		4273	
2	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	313,4	122,74	122,74	38467	38466	–	7938	50119
					–	35,18	–	11025		3714	
				Ограждение							
3	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0 п.11	Конструкция ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (задан): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	243317,00	1653,00	243317	1653	204011	34776	300340
					37653,00	562,00	37653	562		12247	
4	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.17	Натягивание колючей проволоки	м проволоки	261	60,16	0,44	15728	115	3818	11729	29655
					45,19	0,20	11795	52		2198	
5	214-209-0110 РСНБ РК 2022 п.18	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	2630,98	600,00	–	1578588	–	1578588	–	1704875
					–	–	–	–		126287	
				Площадка							
				Ограждение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0 п.40	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (ворота): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	243317,00	1653,80	243317	1653	204011	34776	300340
					37653,00	562,80	37653	562		32247	
		Ж/Б Ограда Б5В-2-314,5м									
7	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.42	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	204,5	4642,18	2333,12	949326	477123	54794	718801	1801578
					2041,12	937,63	417409	191745		133451	
8	261-101-0379 РСНБ РК 2022 п.44	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^2$	22,3	75600,00	–	1685880	–	1685880	–	1820750
					–	–	–	–		134870	
9	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.45	Установка стальных монтажных изделий массой свыше 20 кг (насадки М11 -100шт)	т	0,15912	1115768,70	10139,81	177541	1613	165147	13106	205898
					67756,18	2042,49	10781	325		15252	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 п.46К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	$м^2$	4,61448	190,67	4,64	880	22	516	239	1208
					74,17	0,76	342	4		89	
11	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.47	Натягивание колючей проволоки	м	314,5	46,80	0,44	14719	138	369	14134	31161
					45,19	0,20	14212	63		2308	
12	214-209-0110 РСНБ РК 2022 п.48	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	3163,87	600,80	–	1898322	–	1898322	–	2050188
					–	–	–	–		151866	
		Корректировка 1									
13	261-101-0379 РСНБ РК 2022	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	$м^2$	8,736	75600,80	–	660442	–	660442	–	713277
					–	–	–	–		52835	
14	1101-0203-0502 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	68	1437,28	1162,29	97735	79036	–	38432	147961
					274,99	509,98	18699	34679		10894	
15	1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,9788	179173,65	73959,59	354549	146351	65611	128083	521243
					72057,54	21750,66	142587	43040		38611	
16	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	204	4127,80	–	841908	–	841908	–	909261
					–	–	–	–		67353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											1064641
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				693497				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					788185			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					292234			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7363414		
		- Накладные расходы	тенге							1011045	
		- Сметная прибыль	тенге							788495	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			276 760,67				
		Итого с временными	Тенге								**10 921 401,67**
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			126 688,26				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								**11 048 089,93**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			220 961,80				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**11 269 051,72**
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								**12 159 306,81**
		НДС 12%	Тенге	12%		1 459 116,82					
		Итого с НДС	Тенге								**13 618 423,63**
		Итого с договорной ценой	Тенге	0,98							**13 346 055,15**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСервисКомплекс"

(наименование организации, юридический адрес, почтовый номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Шортандинского района 9111050140005092

(наименование организации, юридический адрес, почтовый номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исаков Ж.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Ахметов М.К.

Аттестат № KZ16VTI00017968

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

ГИП Ахмеров Е.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района
ПодрядчикИсполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройСвязьКомпани"

Наименование строительства и его адрес: Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		20	08.01.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области	410 175 962,78	62 385 836,37							7 486 300,36	69 872 136,73
Итого	410 175 962,78	62 385 836,37								69 872 136,73
Сумма возврата авансового платежа										20 961 641,02
Итого за минусом аванса										48 910 495,71

Подрядчик:

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

Директор _____ **Захарченко Е.М.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

эксперт_____ **Мергенов М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района, БИН 050140005092

Руководитель _____ **Бисембаев А.Д.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 22

(Локальный сметный расчет 2-1. Внутрипоселковые сети)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1595,77	126,07	119,65	201175	190934	–	39080	259472
					6,42	27,60	10245	44043		19213	
2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	1766,04	47,49	47,49	83869	83869	–	17590	109583
					–	13,84	–	24442		8124	
		Внутриплощадочные сети									
3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,28451	-587232,99	-274022,75	-120095	-56041	–	-80146	-216260
					-313210,24	-82639,71	-64055	-16901		-16019	
4	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.7	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	156,0955	-2542,00	–	-396795	–	-396795	–	-428539
					–	–	–	–		-31744	
5	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. в доп. вып. 25 п.8	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0288	-554034,24	-252693,17	-15956	-7277	–	-10911	-29016
					-301341,07	-81324,18	-8679	-2342		-2149	
6	241-201-0610 РСНБ РК 2022 п.9	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	39,088	-857,00	–	-24928	–	-24928	–	-26922
					–	–	–	–		-1994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.10	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,178	-547056,50	-248426,20	-97376	-44220	–	-66899	-177407
					-298631,30	-80950,29	-53156	-14409		-13141	
8	241-201-0605 РСНБ РК 2022 п.11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	179,78	-139,00	–	-24989	–	-24989	–	-26988
					–	–	–	–		-1999	
9	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.39	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	22	7130,06	1174,57	156861	25840	13024	136903	317265
					5363,52	398,38	117997	8764		23501	
10	251-101-0329 РСНБ РК 2022 п.40	Указатель пожарного гидранта	шт.	22	6901,00	–	129844	–	129844	–	140232
					–	–	–	–		10388	
11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25 п.49	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	14	1799,22	275,76	25189	3861	–	21135	50029
					1523,46	1,40	21328	20		3706	
12	241-201-0613 РСНБ РК 2022 п.50	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	7	2542,00	–	17794	–	17794	–	19218
					–	–	–	–		1424	
13	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.74	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	36	813,30	41,72	29279	1502	702	27202	60959
					752,08	18,94	27075	682		4518	
Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)											
14	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.110	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	10	813,30	41,72	8130	417	195	7556	16944
					752,08	18,94	7521	189		1255	
Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (28шт)											
15	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.146	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	168	813,30	41,72	136634	7009	3276	126941	284660
					752,08	18,94	126349	3182		21086	
Корректировка 1											
16	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	36	36778,00	–	1324008	–	1324008	–	1429919
					–	–	–	–		105921	
Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (2шт)											
17	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	12579,00	–	25158	–	25158	–	27171
					–	–	–	–		2013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	10	36778,00	–	367780	–	367780	–	397202
					–	–	–	–		29422	
				Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (28шт)							
19	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	168	36778,00	–	6178704	–	6178704	–	6673000
					–	–	–	–		494296	
				Корректировка 3							
20	1122-1401-1301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзг=1,11 Пус. и доп. вып. 2"	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с последующим расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26,96	9331,20	6080,30	251569	163925	56856	55580	331721
					1141,98	940,40	30788	25353		24872	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								9212295
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				215433				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					369819			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					73023			
		- Материалы, изделия и конструкции	тенге						7695786		
		- Накладные расходы	тенге							274040	
		- Сметная прибыль	тенге							684406	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			239 519,67				
		Итого с временными	Тенге								9 451 814,67
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			109 641,05				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								9 561 455,72
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2,5%			191 229,11				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								9 752 684,83
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								10 523 146,94
		НДС 12%	Тенге	12%		1 262 777,63					
		Итого с НДС	Тенге								11 785 924,57
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							11 550 206,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани" БИН 230240000065
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Зозулянко Е.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ16VTE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бисембаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
ГИП Бабаев Ф.Н.
Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 23

(Локальный сметный расчет 2-1-2. Внутриплощадочные сети водоснабжения)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.37	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	3078,46	88,20	3078	88	9	2991	6555
					2981,42	40,05	2981	40		486	
2	242-402-0101 РСНБ РК 2022 п.38	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (одноразмерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	88900,00	–	88900	–	88900	–	96012
					–	–	–	–		7112	
		Футляр									
3	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 27 п.39	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	40	26420,38	12091,79	1056815	483671	495800	168392	1323223
					1941,11	2311,21	77644	92448		98016	
4	241-201-0622 РСНБ РК 2022 п.40	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	40,4	20163,00	–	814585	–	814585	–	879752
					–	–	–	–		65167	
5	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.41	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	43720,03	5481,12	43720	5481	23792	14402	62773
					14447,44	100,12	14447	100		4650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.42	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	40	1903,68	11,84	76147	474	8071	67061	154665
					1690,86	3,40	67602	136		11457	
		Опора бетонная под задвижку (18 шт)									
7	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.43	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство/бетон кл.В7,5/	м³	1,296	41576,24	2718,71	53883	3523	40780	9407	68353
					7391,60	584,88	9580	758		5063	
8	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.44	Монтаж опорных конструкций	т конструкций	0,01872	58016,46	12646,66	1086	237	221	475	1685
					33547,64	3189,82	628	60		125	
9	222-525-0301 РСНБ РК 2022 п.45	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01872	1018274,80	–	19062	–	19062	–	20587
					–	–	–	–		1525	
10	217-101-0304 РСНБ РК 2022 п.46	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	72	167,00	–	12024	–	12024	–	12986
					–	–	–	–		962	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.47 К=2	Поверхности металлические огрунтованные./Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,54288	190,67	4,64	104	2	62	28	143
					74,17	0,76	40	–		11	
12	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.48 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,54288	228,84	6,38	124	3	52	48	186
					126,95	0,76	69	–		14	
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.50	Слои подстилающие бетонные.Устройство/БЕТОННАЯ ОТМОСТКА/	м² подстилающего слоя	2,835	34978,41	12,60	99164	36	84039	14184	122416
					5322,56	–	15089	–		9068	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2749336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				188080				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					493515			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					93542			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1587094		
		- Накладные расходы	тенге							276989	
		- Сметная прибыль	тенге							203656	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			71 482,74				
		Итого с временными	Тенге								2 820 818,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			32 721,50				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 853 540,23
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			57 070,80				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 910 611,04
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								3 140 549,31
		НДС 12%	Тенге	12%		376 865,92					
		Итого с НДС	Тенге								3 517 415,23
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							3 447 066,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСервисКомпани", БИН 020240005067

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Заречнев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора

Аттестат № KZ16VJZ00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Биембиев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Сапунов Е.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 24

(Локальный сметный расчет 3-1-1. КПП общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11 п.1	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	20	221,94	221,94	4439	4439	–	737	5590
					–	51,20	–	1024		414	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11 п.2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	13,5	37,92	37,92	512	512	–	106	667
					–	10,87	–	147		49	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11 п.3	Траншей,пазух котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	1,5	1301,18	–	1952	–	–	1405	3626
					1301,18	–	1952	–		269	
4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11 п.4	Грунт засыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	13,5	116,16	100,33	1568	1355	20	377	2100
					14,33	24,43	193	330		156	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11 п.5	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	13,5	245,59	118,76	3315	1604	–	1744	5463
					126,83	52,56	1712	710		405	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзр в Кзм=1,11 п.11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладке,кирпичу,бетону	м² поверхности	21	1204,05	29,64	25295	610	15894	8245	34212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					418,16	4,60	8781	84		2682	
		РАЗДЕЛ 2.Оконные и дверные проемы									
		Окна									
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 Изн. и доп. выч. 25 п.27	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	м²	1,08	4754,12 2270,74	252,40 122,11	5134 2452	273 132	2409	2326 597	8057
8	223-102-0102 РСНБ РК 2022 п.29	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	1,08	39837,80 –	– –	43024 –	– –	43024	– 3442	46466
9	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 п.30	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1	1496,76 325,83	7,27 3,47	1497 326	7 3	1164	296 143	1937
10	223-501-0104 РСНБ РК 2022 п.31	Доски подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	1	1486,00 –	– –	1486 –	– –	1486	– 119	1605
11	261-404-0564 РСНБ РК 2022 п.32	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	208,80 –	– –	42 –	– –	42	– 3	45
		Двери									
12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.33	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	1,89	2455,95 1699,65	122,31 51,73	4642 3212	231 98	1199	2979 610	8231
13	223-502-0201 РСНБ РК 2022 п.35	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1,ПН2,ПН3	шт.	2	527,00 –	– –	1054 –	– –	1054	– 84	1138
14	223-502-0503 РСНБ РК 2022 п.36	Ручка на планке	пара	1	3218,00 –	– –	3218 –	– –	3218	– 257	3475
		Козырек К-1									
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022 п.81	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05818	479350,00 –	– –	27889 –	– –	27889	– 2231	30120
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 п.82	Фартук из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	1	5249,74 1629,17	21,99 5,41	5250 1629	22 5	3599	1504 540	7294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.83	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	1,2	5249,74	21,99	6300	26	4319	1805	8753
					1629,17	5,41	1955	6		648	
18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.85	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,68722	1229,69	1,51	2075	2	243	1465	3823
					1084,60	0,73	1830	1		283	
			Крыльцо КР-1								
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.86	Бетонные крыльца из БМ В15.Устройство	м³	0,83	37317,28	2635,16	30973	2187	26296	2708	36375
					3000,22	584,71	2490	485		2694	
20	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.87	Слои подстилающие и набетонка.Армирование	т	0,01935	22726,56	2095,84	440	40	2	378	884
					20588,72	898,21	398	17		65	
21	214-403-0101 РСНБ РК 2022 п.88	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01935	455717,00	–	8818	–	8818	–	9523
					–	–	–	–		705	
			Корректировка 3								
			Фундаменты								
22	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3035,64	1746,81	12143	6987	2743	4674	18162
					603,15	387,01	2413	1548		1345	
23	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4414,56	2181,97	35316	17455	9365	14588	53897
					1061,95	483,42	8496	3867		3992	
24	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	5,2	39649,00	–	206175	–	206175	–	212669
					–	–	–	–		16494	
			Каркас								
25	1109-0701-0128 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площадки для обслуживания оборудования. Изготовление каркаса. Сборка вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,7171	255979,49	18074,41	183563	12961	3733	118325	326039
					232700,40	6436,34	166869	4615		24151	
26	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,7171	130773,98	29091,69	93778	20862	2309	53029	158552
					98462,55	8714,18	70607	6246		11745	
27	1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции ограждающие стен из многослойных "Сендвич" панелей. Монтаж	м²	35	5368,93	2039,87	187913	71395	13354	90278	300446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2947,54	790,67	103184	27673		22255	
28	222-802-0104 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м²	38,5	18191,00	–	700354	–	700354	–	756382
					–	–	–	–		56028	
29	1109-0401-0005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытие кровельное из многослойных "Сендвич" панелей. Монтаж	м²	9	2335,60	644,94	21020	5805	8565	6218	29417
					738,90	262,42	6650	2362		2179	
30	222-802-0104 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 100 мм	м²	9,9	18191,00	–	180091	–	180091	–	194498
					–	–	–	–		14407	
31	1109-0403-0005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные металлические однопольные. Установка	м²	1,89	5403,02	285,23	10212	539	1231	6877	17376
					4466,73	40,05	8442	76		1287	
32	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	1,89	55181,00	–	104292	–	104292	–	112635
					–	–	–	–		8343	
				Полы							
33	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площадки с настилом из листовой, рифленой, просечной. Монтаж	т конструкций	0,2166	115268,33	34728,30	24276	7313	2797	11590	38736
					67265,11	12495,06	14166	2631		2869	
34	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,2106	409406,00	–	86221	–	86221	–	93119
					–	–	–	–		6898	
35	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных. Устройство	м² изолируемой поверхности	9	486,83	45,54	4381	410	–	3915	8950
					441,29	21,42	3972	193		664	
36	234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м³	0,9	31059,00	–	27953	–	27953	–	30189
					–	–	–	–		2236	
37	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Полы. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по утеплителю с одной стороны	м²	9	1485,18	20,25	13367	182	–	11936	27328
					1464,93	8,70	13184	78		2024	
38	214-103-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм	т	0,035325	1569495,00	–	55442	–	55442	–	59877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		4435	
39	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,05	Покрытие из линолеума. Устройство	м² покрытия	9	3623,95 368,95	60,18 24,59	32796 3321	541 221	28934	3329 2890	39015
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2708678
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				428214				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					155758			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					52552			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1574229		
		- Накладные расходы	тенге							349834	
		- Сметная прибыль	тенге							200638	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			70 425,63				
		Итого с временными	Тенге								2 779 103,63
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			32 237,60				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 811 341,23
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			56 226,82				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 867 568,05
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								3 094 185,93
		НДС 12%	Тенге	12%		371 292,71					
		Итого с НДС	Тенге								3 465 358,64
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							3 396 090,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 0202[illegible]
(наименование организации, банк. реквизиты, почтовый номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захаринов Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора
Аттестат № KZ16VTE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района", БИН 050140005092
(наименование организации, банк. реквизиты, почтовый номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бисембаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Redline Pro"
ГИП Зотиков О.Н.
Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 25

(Локальный сметный расчет 4-1. Электроснабжение)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	117,1	2990,77	–	350219	–	–	252157	650566
					2990,77	–	350219	–		48190	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.2	Траншея и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	161,33	37,92	37,92	6118	6118	–	1263	7972
					–	10,87	–	1754		590	
3	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.3	Траншея и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	165,06	16,76	16,76	2766	2766	–	571	3605
					–	4,81	–	794		267	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.4	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	165,06	245,59	118,76	40537	19603	–	21319	66805
					126,83	52,56	20935	8676		4948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,34	1301,18	–	23864	–	–	17182	44329
					1301,18	–	23864	–		3284	
		Фундамент под ДЭС									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная.Устройство/БЕТОН КЛ.В3,5/	$м^3$	0,4	26424,97	1720,35	10570	688	9124	822	12303
					1894,10	363,04	758	145		911	
7	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/БЕТОН КЛ.В12,5ССЦ/	$м^3$	1,1	35208,00	2635,16	38729	2898	32531	3589	45703
					3000,22	584,71	3300	643		3385	
8	1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг.Установка	т	0,0096	853278,98	1981,38	8191	19	7819	329	9203
					36807,60	849,58	353	8		682	
9	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0323	30066,45	1389,88	971	45	12	846	1962
					28292,57	456,28	914	16		145	
10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0323	349794,00	–	11298	–	11298	–	12202
					–	–	–	–		904	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	6,6	1204,05	29,04	7947	191	4996	2591	11381
					418,16	4,00	2760	26		843	
12	1308-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	17750,89	5291,21	17751	5291	316	10450	30458
					12143,82	2370,95	12144	2371		2256	
		Установка КТПН-10/0,4 кВа									
13	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	17573,25	10962,15	17573	10963	1382	8208	27843
					5228,10	5031,59	5228	5032		2062	
14	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	51871,98	13934,80	51872	13935	13237	23648	81561
					24699,61	4860,01	24700	4860		6042	
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС12.6.6/	шт. сборных конструкций	2	3452,54	1712,87	6905	3426	2084	2542	10203
					697,54	379,49	1395	759		756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	0,82	39649,00	–	32512	–	32512	–	35113
					–	–	–	–		2601	
17	515-301-0172 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока ТТИ-А-100/5А	шт.	3	376630,00	–	1129890	–		–	1129890
					–	–	–	–	1129890	–	
18	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1169147,00	–	1169147	–		–	1169147
					–	–	–	–	1169147	–	
19	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПП-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1921719,00	–	1921719	–		–	1921719
					–	–	–	–	1921719	–	
20	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1909,43	111,36	1909	111	37	1302	3468
					1760,81	47,31	1761	47		257	
21	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	23571,00	–	23571	–	23571	–	25457
					–	–	–	–		1886	
22	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением провода до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,27438	164848,09	81441,41	45231	22345	753	23917	74680
					80665,25	28294,48	22133	7763		5532	
23	243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1x50-20	км	0,8211	561777,00	–	461275	–	461275	–	498177
					–	–	–	–		36902	
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м² поверхности	9,1	1204,05	29,04	10957	264	6888	3673	15692
					418,16	4,00	3805	36		1162	
		Внешний контур заземления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.106	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 (4х40)мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	60	1054,54	36,91	63272	2215	40680	15182	84731
					339,62	11,83	20377	710		6277	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.107	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	16	1861,53	224,48	29784	3592	5060	15978	49423
					1328,73	66,24	21132	1060		3661	
27	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.108	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	14	7824,07	258,83	109537	3624	82140	18023	137765
					1698,08	89,90	23773	1259		10205	
28	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.109	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	140	356,22	24,04	49871	3366	4242	31097	87446
					301,88	6,62	42263	927		6478	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.110	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1402	376202,00	–	52744	–	52744	–	56963
					–	–	–	–		4219	
		РАЗДЕЛ 2.Сети КЛ-0,4кВ									
30	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.111	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2112,42	472,32	201,35	997738	425335	119669	433891	1546164
					214,32	70,96	452734	149897		114535	
31	243-113-0644 РСНБ РК 2022 п.112	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1	км	1,62384	2365286,00	–	3840846	–	3840846	–	4148114
					–	–	–	–		307268	
32	243-113-0642 РСНБ РК 2022 п.113	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-1	км	0,08772	1888227,00	–	165635	–	165635	–	178886
					–	–	–	–		13251	
33	243-113-0620 РСНБ РК 2022 п.114	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1	км	0,04284	844046,00	–	36159	–	36159	–	39052
					–	–	–	–		2893	
34	243-113-0905 РСНБ РК 2022 п.115	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,35802	1159160,00	–	415002	–	415002	–	448202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		33200	
35	1308-0201-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.116	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	11	12898,46	111,36	141883	1225	12069	92959	253629
					11689,92	47,31	128589	520		18787	
36	243-903-7601 РСНБ РК 2022 п.117	Муфта соединительная термоусаживающая, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтБнг-ПР-о-16/25	шт.	1	13444,00	–	13444	–	13444	–	14520
					–	–	–	–		1076	
37	243-903-7402 РСНБ РК 2022 п.118	Муфта концевая термоусаживающая, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НР-о-35/50	шт.	10	19290,00	–	192900	–	192900	–	208332
					–	–	–	–		15432	
38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.119	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	91,7	3243,29	258,39	297410	23694	129921	148720	481821
					1568,10	70,09	143795	6427		35691	
39	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 п.120	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях	м	90	193,97	18,18	17457	1636	285	11216	30967
					172,62	0,47	15536	42		2294	
40	261-301-0121 РСНБ РК 2022 п.121	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	м	90	224,00	–	20160	–	20160	–	21773
					–	–	–	–		1613	
41	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 п.122	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,114	123069,84	79773,72	137180	88868	–	43886	195465
					43296,12	21286,11	48232	23713		14479	
42	249-101-0501 РСНБ РК 2022 п.123	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	301	40,00	–	12040	–	12040	–	13003
					–	–	–	–		963	
43	249-101-0502 РСНБ РК 2022 п.124	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	805	66,00	–	53130	–	53130	–	57380
					–	–	–	–		4250	
44	249-101-0503 РСНБ РК 2022 п.125	Лента сигнальная предостерегающая о прилегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	8	80,00	–	640	–	640	–	691
					–	–	–	–		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опознавательный знак для подземных кабельных линий электропередач- 5шт.									
45	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.126	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,883125	2160,68	–	1908	–	–	1374	3544
					2160,68	–	1908	–		263	
46	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.127	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям и грунтах 1 группы	м³	0,883125	1184,71	–	1046	–	–	753	1943
					1184,71	–	1046	–		144	
47	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.128	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,сси	м³	0,36	45768,44	2718,71	16477	979	12837	2613	20617
					7391,60	584,88	2661	211		1527	
48	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.129	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	5	2642,69	1280,12	13213	6400	1545	8624	13584
					1053,52	543,49	5268	2717		1747	
49	261-404-0471 РСНБ РК 2022 п.130	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	7002,00	–	35010	–	35010	–	37811
					–	–	–	–		2801	
50	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,11 п.131	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	5	1506,55	–	7533	–	1750	6245	14880
					1156,51	–	5783	–		1102	
51	261-102-0113 РСНБ РК 2022 прим. п.132	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Табличка-указатель из металла/	т	0,004615	354405,00	–	1636	–	1636	–	1767
					–	–	–	–		131	
		РАЗДЕЛ 3. Корректировка 3									
52	ТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический пункт секционирования(реклоузер) с функцией учета электроэнергии ПССУ-10кВ в комплекте	к-т	1	8874387,93	–	8874388	–	8874388	–	9584339
					–	–	–	–		709951	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								23632249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1387366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					649597			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					220413			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						14731767		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						4220756		
		- Накладные расходы	тенге							1204870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							1437894	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			504 698,82				
		Итого с временными	Тенге								24 136 947,82
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			231 027,83				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								24 367 975,64
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			402 944,39				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								24 770 920,04
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								26 727 822,72
		НДС 12%	Тенге	12%		3 207 338,73					
		Итого с НДС	Тенге								29 935 161,45
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							29 323 475,83

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000065

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закирьянов Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайского района", БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бисембаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора

Аттестат № KZ16VJE00077994

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Redline Pro"

ГИП Алибек Ф.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 26

(Локальный сметный расчет 6-1-1. Насосная I подъема. Общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0101-0334 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.12	Грунты 4 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	122,4412	389,78	365,23	47725	44719	–	5963	62303
					24,55	88,47	3006	10832		4615	
2	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.13	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4988	5966,92	–	14910	–	–	10735	27697
					5966,92	–	14910	–		2052	
3	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.14	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м³ грунта	41,4	43,21	43,21	1789	1789	–	369	2331
					–	12,39	–	513		173	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.15	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м³ грунта	4,6	1860,19	–	8557	–	–	6161	15895
					1860,19	–	8557	–		1177	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.16	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	41,4	292,88	141,39	12125	5854	–	6581	19986
					151,49	62,58	6272	2591		1480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0108 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.17	Грунты 4 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	78,94	206,56	206,56	16306	16306	–	3365	21245
					–	59,21	–	4674		1574	
				Фундамент							
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,05 Изм. в доп. вып. 26 п.18	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	12	3239,69	242,90	38876	2915	31289	5289	47612
					389,37	72,41	4672	869		3527	
8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.19	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство/бетон кл.В20/	м²	8	38975,79	2635,16	311806	21082	266722	26098	364937
					3600,22	584,71	24082	4678		27032	
				Плита монолитная							
9	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.20	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м²,приведенной толщиной до 100 мм.Устройство/бетон кл.В20/	м³	1,6	57836,44	4136,93	92538	6619	63464	21665	123339
					14034,17	845,40	22455	1353		9136	
10	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.21	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0285	376202,00	–	10722	–	10722	–	11580
					–	–	–	–		858	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.22	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 1591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1938	349794,00	–	67790	–	67790	–	73213
					–	–	–	–		5423	
				Рама металлическая РМ1							
12	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11 п.25	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,19584	366376,62	1981,38	71751	388	–	65092	147790
					364395,24	849,58	71363	166		10947	
13	214-201-0102 РСНБ РК 2022 п.26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1094	479350,00	–	52441	–	52441	–	56636
					–	–	–	–		4195	
14	214-201-0103 РСНБ РК 2022 п.27	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм,толщиной от 9 до 35 мм	т	0,08444	831671,00	–	70226	–	70226	–	75844
					–	–	–	–		5618	
15	214-205-0103 РСНБ РК 2022 п.28	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм	т	0,002	578162,00	–	1156	–	1156	–	1249
					–	–	–	–		93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.29	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,67936	95,54	2,32	541	13	317	147	743
					37,09	0,38	211	2		55	
		Конструкции сборные железобетонные									
17	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.30	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	4,3	19847,61	10417,34	85345	44795	2195	65423	162829
					8919,80	3973,93	38355	17088		12861	
18	212-401-0104 РСНБ РК 2022 п.31	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0774	23784,00	–	1841	–	1841	–	1988
					–	–	–	–		147	
19	225-101-0111 РСНБ РК 2022 п.32	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	31917,00	–	127668	–	127668	–	137881
					–	–	–	–		10213	
20	225-101-0110 РСНБ РК 2022 п.33	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	22899,00	–	45798	–	45798	–	49462
					–	–	–	–		3664	
21	225-101-0201 РСНБ РК 2022 п.34	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6241,00	–	24964	–	24964	–	26961
					–	–	–	–		1997	
22	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 п.35	Люки.Установка	шт.	2	3155,89	647,30	6312	1294	432	5063	12285
					2292,59	364,06	4586	828		910	
23	212-401-0104 РСНБ РК 2022 п.36	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,016	23784,00	–	381	–	381	–	411
					–	–	–	–		30	
24	245-405-0501 РСНБ РК 2022 п.38	Сальник диаметром 100 мм	шт.	2	83160,00	–	166320	–	166320	–	179626
					–	–	–	–		13306	
25	245-405-0505 РСНБ РК 2022 п.39	Сальник диаметром 250 мм	шт.	2	209128,00	–	418256	–	418256	–	451716
					–	–	–	–		33460	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2075558
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				198389				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					145774			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					43294			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1351984		
		- Накладные расходы	тенге							225671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге							153743	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			55 964,51				
		Итого с временными	Тенге								2 129 522,51
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			24 702,46				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 154 224,97
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			43 084,50				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 197 309,47
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								2 370 896,92
		НДС 12%	Тенге	12%		284 507,63					
		Итого с НДС	Тенге								2 655 404,55
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,58							2 602 296,46

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 0202[illegible]
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор [illegible]
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора [illegible]
Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Кордайского района, БИН 050140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Биеолбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Redline Pro"
ГИП [illegible] Э.Н.
Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпани"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 27

(Локальный сметный расчет 6-1-2. Насосная I подъема. ОВ.ТХ)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Технологические решения									
1	1307-0403-0405 РСНБ РК 2022 п.1	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 1ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	2	334364,25	100391,62	468729	200783	20540	199032	721181
					123703,20	39437,38	247406	78875		53421	
2	Прайс лист п.2	Насос скважинный DAB S4 /Рабочий, 1резервный/	к-т	3	2439442,86	–	7318929	–		–	7318929
					–	–	–	–	7318929	–	
3	Прайс лист п.3	Шкаф управление скважинным насосом	к-т	2	1536071,43	–	3072143	–		–	3072143
					–	–	–	–	3072143	–	
4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 п.4	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /Оголовок/	т фасонных частей	0,3444	1925580,76	702859,40	663308	242065	163395	331958	1074887
					745688,23	224921,55	257848	77463		79421	
5	1107-0112-0201 РСНБ РК 2022 п.5	Бетонирование устья скважины	м³ бетона в деле	4,5	35179,24	1119,31	158757	5036	142551	15499	188197
					2482,14	436,77	11170	1965		13940	
6	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 п.6	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	2	3335,38	–	6671	–	5779	874	8149
					445,88	–	892	–		604	
7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 п.9	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	12	3038,10	175,31	36457	2104	3644	30541	72358
					2559,12	37,88	30709	455		5360	
8	242-106-0102 РСНБ РК 2022 п.10	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13567-79 DN 50	шт.	4	12861,80	–	51444	–	51444	–	55560
					–	–	–	–		4116	
9	242-304-0301 РСНБ РК 2022 п.11	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	23093,00	–	46186	–	46186	–	49881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		3695	
10	242-207-4301 РСНБ РК 2022 п.12	Кран латунный муфтовый трехходовой пробковой с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	1797,00	–	3594	–	3594	–	3882
					–	–	–	–		288	
11	242-301-1002 РСНБ РК 2022 п.13 прим.	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	46144,00	–	92288	–	92288	–	99671
					–	–	–	–		7383	
12	242-204-0906 РСНБ РК 2022 п.14	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	11243,00	–	22486	–	22486	–	24285
					–	–	–	–		1799	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.15	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *	т фасонных частей	0,006	1925980,76	702859,40	11556	4218	2846	5783	18726
					748688,23	224921,55	4492	1350		1387	
14	241-114-0107 РСНБ РК 2022 п.16	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	4	526,00	–	2104	–	2104	–	2272
					–	–	–	–		168	
15	241-113-0106 РСНБ РК 2022 п.17	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931,00	–	3724	–	3724	–	4022
					–	–	–	–		298	
16	241-112-0124 РСНБ РК 2022 п.18	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	600,00	–	2400	–	2400	–	2592
					–	–	–	–		192	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.19	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	844,02	49,95	15192	899	502	13653	31163
					766,17	–	13791	–		2308	
18	241-116-0204 РСНБ РК 2022 п.20	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1105,00	–	4420	–	4420	–	4774
					–	–	–	–		354	
19	241-116-0206 РСНБ РК 2022 п.21	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2650,00	–	10600	–	10600	–	11448
					–	–	–	–		848	
20	241-116-0207 РСНБ РК 2022 п.22	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	2226,00	–	22260	–	22260	–	24041
					–	–	–	–		1781	
21	1122-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.25	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	980366,09	43008,64	58822	2580	37425	18638	83656
					313622,75	140,17	18817	8		6197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	141-102-0137 РСНБ РК 2022 п.26	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м.	60	1801,80 –	– –	108060 –	– –	108060	– 8645	116705
					Корректировка 3						
23	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзр=1,05	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	833,30 752,08	41,72 18,94	1627 1504	84 38	39	1511 251	3389
24	344-301-0703 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом к радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 50°	шт.	2	143852,00 –	– –	287704 –	– –	287704	– 23016	310720
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								13302622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				586629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					457769			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					160154			
		- Материалы, изделий и конструкций	тенге						1033989		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						10391072		
		- Накладные расходы	тенге							937489	
		- Сметная прибыль	тенге							215672	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			75 700,30				
		Итого с временными	Тенге								13 378 322,30
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			34 652,30				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								13 412 974,40
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			60 438,05				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								13 473 412,45
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								14 537 812,04
		НДС 12%	Тенге	12%		1 744 537,44					
		Итого с НДС	Тенге								16 282 349,48
		Итого с договорной скидкой	Тенге	0,98							15 956 702,49

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СтройСвязьКомпани", БИН 020240000862
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарченко Р.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора Мергенов М.К.
Аттестат № KZ1[illegible]

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бисембаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Redline Pro"
ГИП Алексеев Н.
Приказ № 7 от 26.02.2024 г.

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СтройСвязьКомпания"

Наименование стройки - Строительство системы водоснабжения в п. Садовый Костанайского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г. № 28

(Локальный сметный расчет 6-3-1. Насосная II подъема. Общестроительные работы)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.1	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя/	м³ грунта	7,63	54,88	54,88	419	419	–	86	546
					–	15,73	–	120		40	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.2	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	7,63	47,50	47,50	362	363	–	75	472
					–	13,62	–	104		35	
		Устройство котлована									
3	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.3	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	124,5921	185,15	178,17	23068	22199	–	4237	29489
					6,58	40,25	870	5015		2184	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,11 п.4 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	9,3779	2990,77	–	28047	–	–	20194	52180
					2990,77	–	28047	–		3859	
		Обратная засыпка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.5	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	101,394	37,92	37,92	3845	3845	–	794	5010
					–	10,87	–	1102		371	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.6	Траншеи,лазуги котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	11,266	1301,18	–	14659	–	–	10555	27231
					1301,18	–	14659	–		2017	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.7	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	112,66	245,99	118,76	27668	13379	–	14551	45597
					126,83	52,56	14289	5921		3378	
		Лишний грунт									
8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.8	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	21,31	185,15	178,17	3946	3797	–	725	5044
					6,98	40,25	149	858		374	
9	411-102-0203 РСНБ РК 2022 п.9	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	111,8775	165,60	–	18460	–		–	19937
					–	–	–	–		1477	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.10	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м³ грунта	21,31	41,05	36,39	875	776	–	232	1196
					4,66	10,49	99	224		89	
		Ленточный фундамент									
11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26 п.11	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	17,3	3239,69	242,90	56047	4202	45109	7509	68641
					389,37	72,41	6736	1253		5084	
12	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 п.12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство/бетон кл.В15 ССЦ/	м³	27,65	44938,48	3122,19	1242549	86328	979549	176479	1532551
					6389,60	624,27	176672	17261		113522	
13	214-210-0201 РСНБ РК 2022 п.13	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,053568	349794,80	–	18738	–	18738	–	20237
					–	–	–	–		1499	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2022 п.14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008424	376202,80	–	3169	–	3169	–	3423
					–	–	–	–		254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.15	Слои фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,материал Дегтю	$м^2$ поверхности	,38	1204,05 458,16	29,04 4,00	45754 15890	1104 152	28760	14915 4854	65527
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,11 п.16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0096	1379176,62 364305,24	1981,38 849,58	13240 3498	19 8	9723	3191 1314	17745
17	1307-0401-0403 РСНБ РК 2022 Кгр и Кзм=1,08 п.17	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 4,61 т. Монтаж оборудования	комплект	1	654319,30 296887,88	357419,24 108322,19	654319 296888	357419 108322	12	247178 72120	573617
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2868361
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				557797				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					493850			
		- в том числе зарплата механизаторов	тенге					140340			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1085058		
		- Перевозка грузов	тенге				18460				
		- Накладные расходы	тенге							500725	
		- Сметная прибыль	тенге							212471	
		Временные здания и сооружения	Тенге	2,60%			74 577,39				
		Итого с временными	Тенге								2 942 938,39
		Зимние удорожания	Тенге	1,16%			34 138,09				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 977 076,47
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2 %			59 541,53				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								3 036 618,00
		в том числе в ценах на 2023 год-100%, К=1,079	Тенге								3 276 510,82
		НДС 12%	Тенге	12%		393 181,30					
		Итого с НДС	Тенге								3 669 692,12
		Итого с экономией скидкой	Тенге	0,98							3 596 298,28

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СтройСвязьКостанай" БИН [illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Захарченко Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "RIMADA"

Эксперт технического надзора

Аттестат № KZ16VJE00077994

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата Костанайского района, БИН 050140005092

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бисенбаев А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Redline Pro"

ГИП Сидорук Е.Н.

Приказ № 7 от 26.02.2024 г.