Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии
«10» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Консорциум: ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО), ТОО «Кокшетау Жолдары» в лице ТОО «KAZPACO», город Астана, район Есиль улица Сыганак, дом №10/2**
наименование организации и юридический адрес
в лице **директора - Абенова Марата Болатовича**
фамилия, имя, отчество руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск» транзитного коридора «Боровое-Кокшетау-Петропавловск–граница РФ» км 418-443, Северо-Казахстанская область, Аккайынский район**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АО «НК «ҚазАвтоЖол» в лице директора Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол», Жанкин Аскар Советович,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «КарагандаКаздорпроект» заказ №258/2;
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республики Казахстан, приказ №339 - ПИР от 26.11.2013 г.;**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория			II		II
Протяженность участка	км		25,0		25,0
Количество полос движения	шт		2		2
Ширина полосы движения	м		3,75		3,75
Ширина проезжей части	м		7,5		7,5
Ширина обочины	м		3,75		3,75
Ширина земляного полотна	м		15,0		15,0
Тип дорожной одежды	тип		капитальный		капитальный
Вид покрытия	вид		усовершенс-твованный		усовершенс-твованный
Количество искусственных сооружений	шт		7		7
Автобусные остановки	шт		4		4
Количество пересечений и примыканий	шт		6		6
Площадка отдыха	шт		1		1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения характеризуются следующими данными: дорожно-климатическая зона – IV, верхний слой покрытия 5см – щебеночно-мастичная а/б смесь ЩМА-20 из щебня кубовидной формы на модифицированном битуме марки БНД 90/130, нижний слой покрытия 10см – горячая пористая крупнозернистая а/б смесь марки I на битуме БНД 90/130, верхний слой основания 15см – горячий черный щебень, нижний слой основания 23см – щебеночная оптимальная смесь С-4 до 80мм, дополнительный слой основания 20см – несортированный щебень, рабочий слой насыпи 60см – естественный щебень с включением глыбового материала фракции свыше 200мм – 10% и с суглинистым заполнителем до 25-30%, укрепление обочин 12см – щебеночная смесь С-6 до 40 мм ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2014**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2016**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **21,5**;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **21,5**;
фактически, месяц: **27**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ВОЛСПроект Строй» Гончаров Михаил Петрович

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, подпись,

дата М.П.

«___» _____ 20___ ж.

ТУСМ 8 Объединение «дальняя связь» Филиал АО «Казактелеком» Рекин Павел Георгиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя, подпись,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск» транзитного коридора «Боровое-Кокшетау-Петропавловск–граница РФ» км 418-443**

готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Абенов Марат Болатович

фамилия, имя, отчество, руководителя, подпись, печать