Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40 — 160140010537

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8 — 030240004183

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №45 от 22.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000019	29.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с. Бестамак Алгинского района Актюбинской области			усл	1	138 290 164,80	138 290 164,80
				Итого	1	x	138 290 164,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 29.09.2022

М.П.

М.П.

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за сентябрь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			45	22.03.2022				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	138 290 164,80	123 473 361,43			4 153 244				14 816 803,37	138 290 164,80
Общестроительные работы	138 290 164,80	123 473 361,43			4 153 244				14 816 803,37	138 290 164,80
в .т.ч. сентябрь 2021	138 290 164,80	123 473 361,43			4 153 244				14 816 803,37	138 290 164,80

итого к оплате за сентябрь: Сто тридцать восемь миллионов двесте девяносто тысячи сто шестьдесять четыре тенге 80 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »

Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Умеров А.А.

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Директор _____ Утепов Н.Т.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

Договор №45.22.03.2022 г

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010102-0338 1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		123,622	339,47	339,47	41966	41965	--	5541	51307
		НР - 72%; СП - 8%				--	62,25	--	7695		3801	
2	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		216,3385	163,00	--	35263	--		--	38084
		СП - 8%				--	--	--	--		2821	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта		123,622	17,83	14,95	2204	1848	10	811	3256
		НР - 72%; СП - 8%				2,80	6,31	346	780		241	

4	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		970,516	286,89	286,89	278431	278431	--	36762	340409
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,61	--	51059		25215	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		32,82414	2191,73	--	71942	--	--	51798	133639
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	71942	--		9899	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		970,516	35,98	35,98	34919	34919	--	9874	48376
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	13713		3583	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		970,516	171,87	78,99	166803	76661	--	91812	279304
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	90142	37375		20689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					631528	433824	10	196598	894375
		Накладные расходы	Тенге					196598				
		Сметная прибыль	Тенге					66249				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					894375				
					РАЗДЕЛ 2.Фундаменты							
					Фундамент Ф1 -14 шт							
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20,3	171,87	78,99	3489	1604	--	1920	5842
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	1885	782		433	

9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		8,12	23609,17	1132,94	191706	9200	171237	12220	220240
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	11269	2160		16314	
10	Е11-060101-0106 1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство	м3		55,72	31004,08	1648,85	1727547	91874	1310658	315889	2206911
		НР - 91%; СП - 8%				5833,00	396,91	325015	22116		163475	
11	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,268064	419679,00	--	532180	--	532180	--	574754
		СП - 8%				--	--	--	--		42574	
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,767844	373950,00	--	287135	--	287135	--	310106
		СП - 8%				--	--	--	--		22971	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,27804	392348,00	--	109088	--	109088	--	117815
		СП - 8%				--	--	--	--		8727	
14	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		2,19296	429600,27	1461,54	942096	3205	590070	318356	1361289
		НР - 91%; СП - 8%				159064,00	465,67	348821	1021		100836	
15	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2		5,5944	1166,17	6,08	6524	34	3379	2843	10117

		НР - 91%; СП - 8%				556,08	2,41	3111	13		749	
16	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		5,5944	1318,02	8,40	7374	47	4660	2444	10603
		НР - 91%; СП - 8%				476,64	3,39	2667	19		785	
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		187,068	906,48	20,10	169573	3760	108507	53805	241248
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	57306	548		17870	
					Фундамент Ф2- 6 шт							
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4,335	171,87	78,99	745	342	--	410	1248
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	403	167		92	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,74	23609,17	1132,94	41080	1972	36693	2619	47194
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	2415	463		3496	
	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		11,58	33688,36	1986,34	390111	23002	276953	87079	515365
		НР - 91%; СП - 8%				7785,52	477,97	90156	5535		38175	
21	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,247224	419679,00	--	103755	--	103755	--	112055
		СП - 8%				--	--	--	--		8300	

22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,311904	386515,00	--	120556	--	120556	--	130200
		СП - 8%				--	--	--	--		9644	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,052848	392348,00	--	20735	--	20735	--	22394
		СП - 8%				--	--	--	--		1659	
24	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,08124	429600,27	1461,54	34901	119	21860	11794	50430
		НР - 91%; СП - 8%				159064,00	465,67	12922	38		3736	
25	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2		0,24	1166,17	6,08	280	2	145	122	434
		НР - 91%; СП - 8%				556,08	2,41	133	1		32	
26	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		0,24	1318,02	8,40	316	2	200	105	455
		НР - 91%; СП - 8%				476,64	3,39	114	1		34	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		52,92	906,48	20,10	47971	1064	30695	15221	68247
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	16212	155		5055	
					Фундамент Ф3- 12 шт							

28	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		8,67	171,87	78,99	1490	685	--	820	2495
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	805	334		185	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		3,48	23609,17	1132,94	82160	3943	73387	5237	94389
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	4830	926		6992	
30	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		23,16	33688,36	1986,34	780222	46004	553905	174158	1030730
		НР - 91%; СП - 8%				7785,52	477,97	180313	11070		76350	
31	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,247224	419679,00	--	103755	--	103755	--	112055
		СП - 8%				--	--	--	--		8300	
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,623808	386515,00	--	241111	--	241111	--	260400
		СП - 8%				--	--	--	--		19289	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,105696	392348,00	--	41470	--	41470	--	44788
		СП - 8%				--	--	--	--		3318	
34	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т		0,18096	429600,27	1461,54	77740	264	48692	26270	112331

		НР - 91%; СП - 8%				159064,00	465,67	28784	84		8321	
35	Е11-060301-0201 1106-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м2		1,62	1166,17	6,08	1889	10	978	823	2929
		НР - 91%; СП - 8%				556,08	2,41	901	4		217	
36	Е11-060301-0202 1106-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м2		1,62	1318,02	8,40	2135	13	1350	708	3070
		НР - 91%; СП - 8%				476,64	3,39	772	5		227	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		105,84	906,48	20,10	95942	2127	61392	30442	136495
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	32423	310		10111	
					Фундамент Ф4-2 шт							
38	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		1,36	31191,72	1796,30	42421	2443	32613	7232	53626
		НР - 91%; СП - 8%				5415,48	428,49	7365	583		3972	
					Фундамент фахверка Ф 8 шт							
39	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,432	31191,72	1796,30	13475	776	10360	2297	17034
		НР - 91%; СП - 8%				5415,48	428,49	2339	185		1262	

					Фундамент фахверка ФА 2 шт							
40	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,192	31191,72	1796,30	5989	345	4604	1021	7571
		НР - 91%; СП - 8%				5415,48	428,49	1040	82		561	
41	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Набетонка. Устройство	м3		3,5	29494,42	1194,98	103230	4183	77987	20100	133196
		НР - 91%; СП - 8%				6017,20	293,65	21060	1028		9866	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование баз . Устройство	м3		0,9	26039,83	1132,94	23436	1019	21168	1354	26774
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	1249	239		1983	
					Фундаментная балка ФБ1 171 м							
43	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		17,1	171,87	78,99	2939	1351	--	1618	4921
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	1588	659		365	
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,71	23609,17	1132,94	40372	1938	36061	2573	46381
		НР - 91%; СП - 8%				1387,80	265,97	2373	455		3436	

45	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3		7,695	45023,79	4047,14	346458	31143	209339	102746	485140
		НР - 91%; СП - 8%				13772,00	900,87	105976	6932		35936	
46	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,607392	386515,00	--	234766	--	234766	--	253547
		СП - 8%				--	--	--	--		18781	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,229824	392348,00	--	90171	--	90171	--	97385
		СП - 8%				--	--	--	--		7214	
48	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		25,65	2724,35	6,78	69880	174	63566	5758	81689
		НР - 93%; СП - 8%				239,38	1,99	6140	51		6051	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7272155	239586	5744529	1225569	9013893
		Накладные расходы	Тенге					1225569				
		Сметная прибыль	Тенге					679816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9013893				
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие на отметке + 3.300										
50	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		8	2994,66	788,74	23957	6310	11461	8988	35580
		НР - 118%; СП - 8%				773,26	178,83	6186	1431		2636	

51	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		5	4038,90	933,46	20194	4667	10840	6752	29101
		НР - 118%; СП - 8%				937,35	206,99	4687	1035		2156	
52	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		69,93	6265,00	--	438111	--	438111	--	473160
		СП - 8%				--	--	--	--		35049	
					Монолитный участок МУ-1							
53	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3		0,15	48530,13	3279,34	7280	492	4121	2522	10586
		НР - 91%; СП - 8%				17778,40	700,01	2667	105		784	
54	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,003116	450224,00	--	1403	--	1403	--	1515
		СП - 8%				--	--	--	--		112	
55	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,10544	44323,76	9228,10	4673	973	96	2693	7955
		НР - 69%; СП - 8%				34181,10	2829,50	3604	298		589	
56	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		0,097751	475690,00	--	46499	--	46499	--	50219
		СП - 8%				--	--	--	--		3720	
57	т.ч. таб 6 п 2	Надбавка за марку стали С 245	тн		0,097751	5772,00	--	564	--	564	--	609

		СП - 8%				--	--	--	--		45	
58	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т		0,011063	492940,00	--	5453	--	5453	--	5889
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
59	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		1,55	711,14	172,19	1102	267	208	491	1720
		НР - 69%; СП - 8%				404,49	54,15	627	84		127	
60	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2		1,7825	2900,00	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
					Монолитный участок МУ-2							
61	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3		0,13	48530,13	3279,34	6309	426	3572	2186	9175
		НР - 91%; СП - 8%				17778,40	700,01	2311	91		680	
62	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,002952	450224,00	--	1329	--	1329	--	1435
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
63	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,11024	44323,76	9228,10	4886	1017	101	2815	8317
		НР - 69%; СП - 8%				34181,10	2829,50	3768	312		616	

64	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		0,0916416	475690,00	--	43593	--	43593	--	47080
		СП - 8%				--	--	--	--		3487	
65	т.ч. таб 6 п 2	Надбавка за марку стали С 245	тн		0,0916416	5772,00	--	529	--	529	--	571
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
66	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т		0,0221261	492940,00	--	10907	--	10907	--	11780
		СП - 8%				--	--	--	--		873	
67	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		1,25	711,14	172,19	889	216	167	396	1387
		НР - 69%; СП - 8%				404,49	54,15	506	68		103	
68	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2		1,4375	2900,00	--	4169	--	4169	--	4503
		СП - 8%				--	--	--	--		334	
					Монолитный участок МУ-3							
69	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3		0,16	48530,13	3279,34	7765	525	4395	2690	11292
		НР - 91%; СП - 8%				17778,40	700,01	2845	112		836	
70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,001968	450224,00	--	886	--	886	--	957
		СП - 8%				--	--	--	--		71	

71	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,01608	44323,76	9228,10	713	148	15	411	1214
		НР - 69%; СП - 8%				34181,10	2829,50	550	45		90	
72	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т		0,0165946	492940,00	--	8180	--	8180	--	8834
		СП - 8%				--	--	--	--		654	
73	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		0,73	711,14	172,19	519	126	98	231	810
		НР - 69%; СП - 8%				404,49	54,15	295	40		60	
74	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2		0,8395	2900,00	--	2435	--	2435	--	2630
		СП - 8%				--	--	--	--		195	
					Монолитный участок МУ-4							
75	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3		0,3	48530,13	3279,34	14559	984	8241	5045	21172
		НР - 91%; СП - 8%				17778,40	700,01	5334	210		1568	
76	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,003116	450224,00	--	1403	--	1403	--	1515
		СП - 8%				--	--	--	--		112	

77	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,01072	44323,76	9228,10	475	99	10	274	809
		НР - 69%; СП - 8%				34181,10	2829,50	366	30		60	
78	С1214-201-0103 214-201-0103 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т		0,011063	492940,00	--	5453	--	5453	--	5889
		СП - 8%				--	--	--	--		436	
79	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		1,55	711,14	172,19	1102	267	208	491	1720
		НР - 69%; СП - 8%				404,49	54,15	627	84		127	
80	С1224-102-0506 224-102-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2		1,7825	2900,00	--	5169	--	5169	--	5583
		СП - 8%				--	--	--	--		414	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					675675	16517	624785	35985	768590
		Накладные расходы	Тенге					28183				
		Сметная прибыль	Тенге					55160				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					768592				
РАЗДЕЛ 1.Колонны												
1	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		24,5	27431,23	11834,19	672065	289938	67836	276680	1024644
		НР - 69%; СП - 8%				12828,20	3538,53	314291	86694		75900	

2	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		24,5	3296,67	477,33	80768	11695	6991	42861	133519
		НР - 69%; СП - 8%				2533,94	1,47	62082	36		9890	
3	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		24,5	180950,79	41973,48	4433294	1028351	134267	2502596	7490761
		НР - 69%; СП - 8%				133497,00	14541,78	3270676	356274		554871	
4	С1214-202-0202 214-202-0202 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Ш-70Ш	т		18,06	544527,00	--	9834158	--	9834158	--	10620891
		СП - 8%				--	--	--	--		786733	
5	С1214-202-0201 214-202-0201 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Ш-35Ш	т		2,2704	549793,00	--	1248250	--	1248250	--	1348110
		СП - 8%				--	--	--	--		99860	
6	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,7224	438170,00	--	316534	--	316534	--	341857
		СП - 8%				--	--	--	--		25323	
7	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т		2,3736	502585,00	--	1192936	--	1192936	--	1288371
		СП - 8%				--	--	--	--		95435	

8	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		1,8576	501157,00	--	930949	--	930949	--	1005425
		СП - 8%				--	--	--	--		74476	
9	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С245	тн		22,5	5772,00	--	129870	--	129870	--	140260
		СП - 8%				--	--	--	--		10390	
10	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		1,8	10504,00	--	18907	--	18907	--	20420
		СП - 8%				--	--	--	--		1513	
11	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		519,23	417,52	--	216789	--	--	149584	395683
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	216789	--		29310	
12	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		519,23	98,16	12,20	50968	6335	--	30797	88306
		НР - 69%; СП - 8%				85,96	--	44633	--		6541	
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		519,23	95,73	2,67	49706	1387	22799	17713	72812
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	25520	151		5393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19135194	1339865	13961833	3020231	23971059
		Накладные расходы	Тенге					3020231				
		Сметная прибыль	Тенге					1775635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23971060				
						РАЗДЕЛ 2.Фермы						
15	Е11-090302-0104 1109-0302-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		5,2	57274,58	23789,65	297828	123706	51573	110374	440859

		НР - 69%; СП - 8%				23567,20	7194,90	122549	37413		32656	
16	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		5,2	14448,80	1795,88	75134	9339	9475	38877	123131
		НР - 69%; СП - 8%				10830,75	4,40	56320	23		9121	
17	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		5,2	180950,79	41973,48	940944	218262	28498	531163	1589876
		НР - 69%; СП - 8%				133497,00	14541,78	694184	75617		117769	
18	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		4,4376	438170,00	--	1944423	--	1944423	--	2099977
		СП - 8%				--	--	--	--		155554	
19	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т		0,1032	502585,00	--	51867	--	51867	--	56016
		СП - 8%				--	--	--	--		4149	
20	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,8256	501157,00	--	413755	--	413755	--	446855
		СП - 8%				--	--	--	--		33100	
21	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		196,86	417,52	--	82193	--	--	56713	150019
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	82193	--		11112	
22	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		196,86	98,16	12,20	19324	2402	--	11676	33480

		НР - 69%; СП - 8%				85,96	--	16922	--		2480	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		196,86	95,73	2,67	18845	526	8643	6716	27605
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	9676	57		2045	
25	Е11-090501-0302 1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт		340	300,03	3,50	102010	1190	20515	55581	170199
		НР - 69%; СП - 8%				236,19	0,73	80305	248		12607	
26	С1217-101-0202 217-101-0202 РСНБ РК 2015	Болт высокопрочный ГОСТ 1759.0-87 класс прочности 8.8	т		0,0408	792284,00	--	32325	--	32325	--	34911
		СП - 8%				--	--	--	--		2586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3978648	356244	2637812	819768	5172928
		Накладные расходы	Тенге					811100				
		Сметная прибыль	Тенге					383179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5172927				
					РАЗДЕЛ 3.Балки							
28	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций		8,5	59980,10	28369,26	509831	241139	49779	189299	755060
		НР - 69%; СП - 8%				25754,49	6521,53	218913	55433		55930	
29	Е11-090701-0102 1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		8,5	44323,76	9228,10	376752	78439	7774	217067	641325
		НР - 69%; СП - 8%				34181,10	2829,50	290539	24051		47506	

30	С1214-202-0103 214-202-0103 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б	т		5,9856	551683,00	--	3302154	--	3302154	--	3566326
		СП - 8%				--	--	--	--		264172	
31	С1214-202-0102 214-202-0102 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т		1,9608	564457,00	--	1106787	--	1106787	--	1195330
		СП - 8%				--	--	--	--		88543	
32	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т		0,1032	502585,00	--	51867	--	51867	--	56016
		СП - 8%				--	--	--	--		4149	
33	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,7224	501157,00	--	362036	--	362036	--	390999
		СП - 8%				--	--	--	--		28963	
34	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		230,91	417,52	--	96410	--	--	66523	175967
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	96410	--		13035	
35	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		230,91	98,16	12,20	22666	2817	--	13696	39271
		НР - 69%; СП - 8%				85,96	--	19849	--		2909	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		230,91	95,73	2,67	22105	617	10139	7877	32381
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	11349	67		2399	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5850608	323972	4967434	504629	6852675
		Накладные расходы	Тенге					494462				

		Сметная прибыль	Тенге					507606					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6852676					
			РАЗДЕЛ 4.Связи										
40	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		4,1	97149,31	22042,74	398312	90376	12351	221997	669933
		НР - 69%; СП - 8%				72094,00	6377,73	295585	26149		49625	
41	Е11-090701-0108 1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		4,1	228313,02	67576,80	936083	277065	18147	454119	1501418
		НР - 69%; СП - 8%				156310,00	4212,70	640871	17272		111216	
42	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		1,032	438170,00	--	452191	--	452191	--	488366
		СП - 8%				--	--	--	--		36175	
43	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,8256	501157,00	--	413755	--	413755	--	446855
		СП - 8%				--	--	--	--		33100	
44	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,1032	499908,00	--	51591	--	51591	--	55718
		СП - 8%				--	--	--	--		4127	
45	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		2,2704	479274,00	--	1088144	--	1088144	--	1175195
		СП - 8%				--	--	--	--		87051	

46	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		186,21	417,52	--	77746	--	--	53645	141902
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	77746	--		10511	
47	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		186,21	98,16	12,20	18278	2272	--	11045	31668
		НР - 69%; СП - 8%				85,96	--	16007	--		2346	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		186,21	95,73	2,67	17826	497	8177	6352	26113
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	9152	54		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3453926	370985	2065277	755357	4537168
		Накладные расходы	Тенге					747158				
		Сметная прибыль	Тенге					336085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4537169				
		РАЗДЕЛ 5.Лестницы и ограждения										
50	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,5	81062,07	27083,67	40531	13542	6456	17353	62515
		НР - 69%; СП - 8%				41066,90	9232,62	20533	4616		4631	
51	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,5	887579,00	--	443790	--	443790	--	479293
		СП - 8%				--	--	--	--		35503	
52	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		186,21	95,73	2,67	17826	497	8177	6352	26113
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	9152	54		1934	

					Болтовое соединение							
55	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		21	161,34	0,93	3388	19	--	2331	6176
		НР - 69%; СП - 8%				160,41	0,44	3369	9		458	
56	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т		0,007068	531110,00	--	3754	--	3754	--	4054
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					509289	14833	485984	34235	578151
		Накладные расходы	Тенге					26036				
		Сметная прибыль	Тенге					42826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					578151				
					РАЗДЕЛ 6.Стойки файхверковые							
57	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		6,9	30721,49	13412,06	211978	92544	65717	55441	288813
		НР - 69%; СП - 8%				7785,12	3859,80	53717	26633		21394	
58	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		6,9	3296,67	477,33	22747	3293	1970	12071	37604
		НР - 69%; СП - 8%				2533,94	1,47	17484	10		2785	
59	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		6,9	180950,79	41973,48	1248560	289617	37814	704813	2109642
		НР - 69%; СП - 8%				133497,00	14541,78	921129	100338		156270	

60	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		0,2064	475690,00	--	98182	--	98182	--	106037
		СП - 8%				--	--	--	--		7855	
61	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,516	438170,00	--	226096	--	226096	--	244184
		СП - 8%				--	--	--	--		18088	
62	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,4128	501157,00	--	206878	--	206878	--	223428
		СП - 8%				--	--	--	--		16550	
63	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		5,4696	479274,00	--	2621437	--	2621437	--	2831152
		СП - 8%				--	--	--	--		209715	
64	С1214-203-0502 214-203-0502 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т		0,516	604820,00	--	312087	--	312087	--	337054
		СП - 8%				--	--	--	--		24967	
65	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		44,62	417,52	--	18630	--	--	12855	34003
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	18630	--		2519	
66	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		44,62	98,16	12,20	4380	544	--	2647	7589
		НР - 69%; СП - 8%				85,96	--	3836	--		562	

67	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		44,62	95,73	2,67	4271	119	1959	1522	6257
		НР - 69%; СП - 8%			19	49,15	0,29	2193	13		463	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		2[illegible]			4975246	386303	3615248	791314	6225763
		Накладные расходы	Тенге		3[illegible]			789349				
		Сметная прибыль	Тенге		1[illegible]			461168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		7[illegible]			6225763				
					РАЗДЕЛ 7.Прогоны							
70	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		12,2	33310,05	10567,01	406383	128918	57967	178945	632154
		НР - 69%; СП - 8%			49	17991,60	3265,80	219498	39843		46826	
71	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		12,2	14448,80	1795,88	176275	21910	22230	91210	288884
		НР - 69%; СП - 8%			13	10830,75	4,40	132135	54		21399	
72	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т		3,7152	548030,00	--	2036041	--	2036041	--	2198924
		СП - 8%				--	--	--	--		162883	
73	С1214-203-0102 214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т		8,256	475690,00	--	3927297	--	3927297	--	4241481
		СП - 8%				--	--	--	--		314184	
74	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,6192	501157,00	--	310316	--	310316	--	335141
		СП - 8%				--	--	--	--		24825	

75	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		471,78	417,52	--	196978	--	--	135915	359524
		НР - 69%; СП - 8%				417,52	--	196978	--		26631	
76	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2		471,78	98,16	12,20	46310	5756	--	27982	80236
		НР - 69%; СП - 8%				85,96	--	40554	--		5943	
77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		471,78	95,73	2,67	45163	1260	20715	16094	66158
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	23188	137		4901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					7144763	159807	6494525	470919	8202502
		Накладные расходы	Тенге					450146				
		Сметная прибыль	Тенге					607592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					8202502				
РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции кровли												
2	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2		1095,9	14208,00	--	15570547	--	15570547	--	16816191
		СП - 8%				--	--	--	--		1245644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15570547		15570547	1245644	16816191
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге					1245644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16816191				
РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции стен												
5	С1222-502-0204 222-502-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2		1277,856	15737,00	--	20109620	--	20109620	--	21718390
		СП - 8%				--	--	--	--		1608770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20109620		20109620	1608770	21718390

		Накладные расходы	Тенге										
		Сметная прибыль	Тенге					1608770					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21718390					
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-1											
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10 кВ											
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование для 10/0,4 кВ											
					Комплектная трансформаторная подстанция								
					Фундаменты								
74	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,5	11364,20	1824,43	5682	912	2946	2094	8398
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	1824	403		622	
75	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	2802,39	1318,27	5605	2636	1414	2671	8938
		НР - 118%; СП - 8%				777,59	354,07	1555	708		662	
76	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,086	28218,00	--	30645	--	30645	--	33097
		СП - 8%				--	--	--	--		2452	
					Монтажные работы							
77	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	13354,37	8164,37	13354	8165	1361	6012	20915
		НР - 80%; СП - 8%				3828,00	3686,83	3828	3687		1549	

78	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	38358,14	9581,68	38358	9582	10686	17320	60133
		НР - 80%; СП - 8%				18089,50	3560,97	18090	3561		4454	
79	515-101-0102 515-101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.		1	482916,00	--	482916	--		--	482916
						--	--	--	--	482916	--	
80	515-102-0403 515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение	шт.		1	959614,00	--	959614	--		--	959614
						--	--	--	--	959614	--	
81	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
		НР - 72%; СП - 8%				1325,88	35,63	1326	36		194	
82	С1247-301-0311 247-301-0311 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.		1	29115,00	--	29115	--	29115	--	31444
		СП - 8%				--	--	--	--		2329	
					Заземление КТПГ							

83	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4,76	1826,44	--	--	8694	--	--	6260	16150
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44		--	8694	--		1196	
84	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		4,76	952,56	--	--	4534	--	--	3265	8423
		НР - 72%; СП - 8%				952,56		--	4534	--		624	
85	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		17	899,84	8	25,11	15297	427	11488	2531	19254
		НР - 72%; СП - 8%				198,94		7,84	3382	133		1426	
86	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4534,00	4	170,42	27204	1022	20214	4513	34254
		НР - 72%; СП - 8%				994,70		49,88	5968	299		2537	
					Ограждение КТП								
87	У86-010602-0302 8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция		13	58910,00	8	6604,00	765830	85852	469898	213538	1057719
		НР - 16426 Тенге; СП - 6027 Тенге				16160,00		2333,00	210080	30329		78351	

88	У86-010605-0502 8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция		1	87978,00	733,00	87978	733	71661	11365	107290
		НР - 11365 Тенге; СП - 7947 Тенге				15584,00	213,00	15584	213		7947	
					ДЭС контейнерного исполнения							
89	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,5	11364,20	1824,43	5682	912	2946	2094	8398
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	1824	403		622	
90	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	2184,46	1034,85	4369	2070	1277	1862	6729
		НР - 118%; СП - 8%				510,90	277,94	1022	556		498	
91	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	2802,39	1318,27	5605	2636	1414	2671	8938
		НР - 118%; СП - 8%				777,59	354,07	1555	708		662	
92	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		1,63	28218,00	--	45995	--	45995	--	49675
		СП - 8%				--	--	--	--		3680	
93	Ц13-370102-0105 1337-0102-0105 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		1	89196,28	9769,71	89196	9770	17044	40194	139742

		НР - 61%; СП - 8%				62381,90	3510,67	62382	3511		10351	
94	прайс лист	ДЭС контейнерного исполнения Контейнер Север К-4 Дизель-генератор мощн. 30кВт. ЭД-30-Т400-2РП	шт		1	2710714,29	--	2710714	--		--	2710714
						--	--	--	--	2710714	--	
					Заземление ДЭС							
95	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,88	1826,44	--	10739	--	--	7732	19949
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	10739	--		1478	
96	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		5,88	952,56	--	5601	--	--	4033	10404
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	5601	--		771	
97	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		21	899,84	25,11	18897	528	14191	3127	23785
		НР - 72%; СП - 8%				198,94	7,84	4178	165		1762	
98	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		6	4534,00	170,42	27204	1022	20214	4513	34254
		НР - 72%; СП - 8%				994,70	49,88	5968	299		2537	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5400267	126354	752535	336775	5863746
	Стоимость оборудования		Тенге					4153244				
		Накладные расходы	Тенге					336775				
		Сметная прибыль	Тенге					126704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5863746				

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	6-1-2									
					РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети							
					Земляные работы							
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		101,4	380,87	380,87	38620	38620	--	5260	47391
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	7306		3510	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,042	1826,44	--	5556	--	--	4000	10321
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	5556	--		765	
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		101,4	38,62	38,62	3916	3916	--	934	5238
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,79	--	1297		388	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		101,4	171,87	78,99	17428	8010	--	9593	29182
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	9418	3905		2162	
					Трубопроводы							
5	Е11-240108-0101 1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб		0,078	838169,21	286625,03	65377	22357	714	48751	123258
		НР - 99%; СП - 8%				542379,10	88944,15	42306	6938		9130	

6	С1241-402-0101 241-402-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м		6	6170,00	--	37020	2	--	37020	--	39982
		СП - 8%				--	--	--		--		2962	
7	С1241-402-0104 241-402-0104 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м		72	7205,00	--	518760	1	--	518760	--	560261
		СП - 8%				--	--	--		--		41501	
8	Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.		16	14891,73	3516,27	238268	2	56260	3515	194974	467902
		НР - 99%; СП - 8%				11155,83	1153,15	178493		18450		34659	
9	С1241-405-0104 241-405-0104 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.		10	18039,00	--	180390	1	--	180390	--	194821
		СП - 8%				--	--	--		--		14431	
10	прайс лист	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3-32х3 ППУ-ПЭ мм	шт.		2	13660,71	--	27321	7	--	27321	--	29507
		СП - 8%				--	--	--		--		2186	
11	прайс лист	Заглушка 57х650 ГОСТ 30732-2006	шт.		2	910,71	--	1821	7	--	1821	--	1967
		СП - 8%				--	--	--		--		146	
12	прайс лист	Заглушка 32х650 ГОСТ 30732-2006	шт.		2	865,18	--	1730	8	--	1730	--	1868

		СП - 8%				--	--	--	--		138	
13	Е11-240108-0301 1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 32 мм. Установка	шт.		2	15642,61	4012,27	31285	8025	439	25159	60959
		НР - 99%; СП - 8%				11410,71	1295,80	22821	2592		4516	
14	С1242-208-0101 242-208-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.		2	52592,00	--	105184	--	105184	--	113599
		СП - 8%				--	--	--	--		8415	
15	С1241-411-0104 241-411-0104 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт.		2	31510,00	--	63020	--	63020	--	68062
		СП - 8%				--	--	--	--		5042	
16	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер		1	31818,86	682,74	31819	683	28105	3319	37949
		НР - 99%; СП - 8%				3030,52	322,15	3031	322		2811	
17	Е11-240108-0201 1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.		2	14891,73	3516,27	29783	7032	439	24372	58487
		НР - 99%; СП - 8%				11155,83	1153,15	22312	2306		4332	

18	С1241-414-0104 241-414-0104 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.		2	22982,00	--	45964	--	45964	--	49641
		СП - 8%				--	--	--	--		3677	
19	прайс лист	Комплект изоляции стыка 57/125	шт.		20	5464,29	--	109286	--	109286	--	118029
		СП - 8%				--	--	--	--		8743	
20	прайс лист	Комплект изоляции стыка 32/125	шт.		5	4553,57	--	22768	--	22768	--	24589
		СП - 8%				--	--	--	--		1821	
21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,03	31095,00	21317,40	933	639	--	267	1296
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	293	144		96	
22	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м		30,6	83,00	--	2540	--	2540	--	2743
		СП - 8%				--	--	--	--		203	
					Дренажный колодец							
23	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		32,4	380,87	380,87	12340	12340	--	1681	15142
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	2334		1122	
24	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		3,6	1826,44	--	6575	--	--	4734	12214
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	6575	--		905	

25	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,34	952,56	--	0	2229	--	--	1605	4141
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	0	2229	--		307	
26	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,25	35,98	35,98	9	333	333	--	94	461
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	3	--	131		34	
27	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		9,25	171,87	78,99	7	1590	730	--	875	2662
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	9	859	356		197	
28	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройствозасыпка щебнем	м3 основания		17	7730,32	1795,22	1	131415	30519	84625	28018	172188
		НР - 93%; СП - 8%				957,10	815,06	5	16271	13856		12755	
29	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		1,012	34890,46	7603,82	5	35309	7695	14443	16255	55689
		НР - 99%; СП - 8%				13014,94	3209,68	2	13171	3248		4125	
30	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	22739,00	--		22739	--	22739	--	24558
		СП - 8%				--	--	1	--	--		1819	
31	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	20700,00	--		20700	--	20700	--	22356
		СП - 8%				--	--	5	--	--		1656	

32	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	12489,00	--	12489	--	12489	--	13488
		СП - 8%				--	--	--	--		999	
33	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		1	18754,00	--	18754	--	18754	--	20254
		СП - 8%				--	--	--	--		1500	
34	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		1	13019,00	--	13019	--	13019	--	14061
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
35	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	8268,00	--	8268	--	8268	--	8929
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
36	С1244-201-0305 244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект		1	9004,00	--	9004	--	9004	--	9724
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
37	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Стремянка	кг		17,44	347,00	--	6052	--	6052	--	6536
		СП - 8%				--	--	--	--		484	
38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		7,85	1741,68	20,10	13672	158	11109	2258	17204
		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	2405	23		1274	

39	Е11-240201-0102 1124-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Ввод цокольный газонепроницаемого диаметром 50 мм в здания. Устройство	ввод		1	64866,45	2640,46	64866	2640	49709	12899	83986
		НР - 99%; СП - 8%				12517,12	511,98	12517	512		6221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1958143	199957	1419927	385048	2530645
		Накладные расходы	Тенге					385048				
		Сметная прибыль	Тенге					187455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2530646				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					6-1							
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водопровода												
					Земляные работы							
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		451,44	380,87	380,87	171940	171940	--	23419	210988
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	32526		15629	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		17,5432	2191,73	--	38450	--	--	27684	71425
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	38450	--		5291	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		181,28	952,56	--	172680	--	--	124330	320770
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	172680	--		23761	

4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		249,1732	35,98	35,98	8965	8965	--	2535	12420
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	3521		920	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		249,1732	171,87	78,99	42825	19683	--	23572	71709
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	23143	9596		5312	
					Трубопроводы водоснабжения							
6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания		29,1	1325,76	177,24	38580	5158	--	34567	78998
		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	33422	1494		5852	
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,0606	319041,58	75927,50	19334	4601	87	15892	38044
		НР - 99%; СП - 8%				241681,00	23208,51	14646	1406		2818	
8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,048	338182,46	85835,10	16233	4120	110	13128	31709
		НР - 99%; СП - 8%				250063,00	26191,05	12003	1257		2349	
9	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м		61,206	151,00	--	9242	--	9242	--	9981

		СП - 8%					--	--	--	--		739	
10	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	5	м		48,48	538,00	--	26082	--	26082	--	28169
		СП - 8%					--	--	--	--		2087	
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	10	км		0,108	31095,00	21317,40	3358	2302	--	961	4664
		НР - 61%; СП - 8%	97				9777,60	4808,78	1056	519		346	
13	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		м		110,16	83,00	--	9143	--	9143	--	9874
		СП - 8%					--	--	--	--		731	
14	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	14	шт.		1	1494,68	936,61	1495	936	--	828	2509
		НР - 99%; СП - 8%	5				558,07	278,29	558	278		186	
15	С1241-210-0509 241-210-0509 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	14	шт.		1	1413,00	--	1413	--	1413	--	1526
		СП - 8%					--	--	--	--		113	
16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка полиэтиленовая гильза	49	км трубопровода		0,0009	384996,29	108851,57	346	98	4	271	667
		НР - 99%; СП - 8%	10				271018,00	33571,73	244	30		49	

17	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		0,909	1590,00	--	1445	--	1445	--	1561
		СП - 8%				--	--	--	--		116	
18	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.		1	2202,93	1379,30	2203	1379	--	1221	3698
		НР - 99%; СП - 8%				823,63	409,93	824	410		274	
19	С1241-209-0103 241-209-0103 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.		1	919,00	--	919	--	919	--	993
		СП - 8%				--	--	--	--		74	
					Деревянная крышка 1 шт							
20	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2		0,33	3669,06	135,72	1211	45	1091	85	1400
		НР - 90%; СП - 8%				228,34	59,29	75	20		104	
21	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции		0,016	93984,74	1232,52	1504	20	1103	351	2004
		НР - 90%; СП - 8%				23838,60	557,46	381	9		148	
22	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2		0,8	11510,53	21,32	9208	17	7761	1294	11342

		НР - 90%; СП - 8%				1787,76	9,31	1430	7		840	
23	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
24	С1261-107-0459 261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг		0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
25	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч8п2,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.		1	3052,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
26	прайс лист	Кран шаровый стальной приварной, для воды, PN 10, марки Naval ГОСТ 21345-2005 DN 32 мм	шт.		2	30308,57	--	60617	--	60617	--	65466
		СП - 8%				--	--	--	--		4849	
27	прайс лист	Флюрисцентный указатель пожарного гидранта 21345-2005 DN 32 мм	шт.		1	2003,57	--	2004	--	2004	--	2164
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
28	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода		0,0003	665666,05	225815,71	200	67	11	142	369
		НР - 99%; СП - 8%				406112,00	71219,69	122	21		27	

29	С1241-201-0621 241-201-0621 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м		6,1	10004,00	--	61024	--	61024	--	65906
		СП - 8%				--	--	--	--		4882	
30	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,35	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр		1	11573,14	1107,85	11573	1108	6762	3691	16485
		НР - 99%; СП - 8%				3702,57	25,67	3703	26		1221	
					Врезка							
31	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка		1	6771,87	3442,76	6772	3443	230	4205	11856
		НР - 99%; СП - 8%				3098,76	1149,14	3099	1149		878	
					Колодец д 1500 мм							
32	Е11-221301-101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,852	24083,58	9821,29	44603	18189	5476	28309	78744
		НР - 99%; СП - 8%				11305,36	4134,41	20938	7657		5833	
33	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	22739,00	--	22739	--	22739	--	24558
		СП - 8%				--	--	--	--		1819	
34	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	18754,00	--	37508	--	37508	--	40509

		СП - 8%				--	--	--	--		3001	
35	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	20700,00	--	20700	--	20700	--	22356
		СП - 8%				--	--	--	--		1656	
36	С1225-101-0620 225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.		1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
37	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.		1	8483,00	--	8483	--	8483	--	9162
		СП - 8%				--	--	--	--		679	
38	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг		4,92	347,00	--	1707	--	1707	--	1844
		СП - 8%				--	--	--	--		137	
39	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%				--	--	--	--		1515	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	8				878310	244013	754055	7740526	1279578
		Накладные расходы	Тенге	1				306485				
		Сметная прибыль	Тенге	1				94783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	12				1279578				
РАЗДЕЛ 2.Канализация К1												
					Земляные работы							

42	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		401,544	380,87	380,87	152936	152936	--	20830	187668
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	28931		13901	
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12,04632	2191,73	--	26402	--	--	19010	49045
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	26402	--		3633	
44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		8,11	952,56	--	7725	--	--	5562	14350
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	7725	--		1063	
45	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		399,88032	35,98	35,98	14388	14387	--	4068	19933
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	5650		1476	
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		399,88032	171,87	78,99	68727	31586	--	37829	115081
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	37141	15399		8525	
					Трубопроводы							
47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания		24,33	1325,76	177,24	32256	4312	--	28901	66049

42	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		401,544	380,87	380,87	152936	152936	--	20830	187668
		НР - 72%; СП - 8%				--	72,05	--	28931		13901	
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		12,04632	2191,73	--	26402	--	--	19010	49045
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	26402	--		3633	
44	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		8,11	952,56	--	7725	--	--	5562	14350
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	7725	--		1063	
45	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		399,88032	35,98	35,98	14388	14387	--	4068	19933
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	5650		1476	
46	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		399,88032	171,87	78,99	68727	31586	--	37829	115081
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	37141	15399		8525	
					Трубопроводы							
47	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство	м3 основания		24,33	1325,76	177,24	32256	4312	--	28901	66049

		НР - 99%; СП - 8%				1148,52	51,34	27943	1249		4893	
48	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,1014	506686,08	154305,36	51378	15646	1369	38843	97438
		НР - 99%; СП - 8%				338884,00	48049,10	34363	4872		7218	
49	С1241-204-0304 241-204-0304 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 12 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м		102,414	3100,00	--	317483	--	317483	--	342882
		СП - 8%				--	--	--	--		25399	
50	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,1014	31095,00	21317,40	3153	2162	--	902	4380
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	991	488		324	
51	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м		103,0608	83,00	--	8554	--	8554	--	9238
		СП - 8%				--	--	--	--		684	
					Колодцы							
52	Е11-230601-105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		6,408	34890,46	7603,82	223578	48726	91452	102928	352626
		НР - 99%; СП - 8%				13014,94	3209,68	83400	20568		26120	
53	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		4	22739,00	--	90956	--	90956	--	98232

		СП - 8%				--	--	--	--		7276	
54	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		5	13956,00	--	69780	--	69780	--	75362
		СП - 8%				--	--	--	--		5582	
55	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		3	18754,00	--	56262	--	56262	--	60763
		СП - 8%				--	--	--	--		4501	
56	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		4	20700,00	--	82800	--	82800	--	89424
		СП - 8%				--	--	--	--		6624	
57	С1225-101-0620 225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.		4	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
58	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки		0,33912	13650,46	2242,44	4629	760	1281	2573	7779
		НР - 93%; СП - 8%				7631,47	528,12	2588	179		576	
59	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,136	52065,00	--	7081	--	7081	--	7647
		СП - 8%				--	--	--	--		566	
60	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг		18,04	347,00	--	6260	--	6260	--	6761
		СП - 8%				--	--	--	--		501	

61	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		4	30272,00	10	--	121088	--	121088	--	130775
		СП - 8%				--		--	--	--		9687	
62	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка гильзы	км трубопровода		0,003	665666,05	1	225815,71	1997	678	101	1418	3688
		НР - 99%; СП - 8%				406112,00		71219,69	1218	214		273	
63	С1241-201-0620 241-201-0620 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м		3,03	8019,00	2	--	24298	--	24298	--	26242
		СП - 8%				--		--	--	--		1944	
64	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя		2,65	11364,20	6	1824,43	30115	4835	15612	11098	44510
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24		806,85	9668	2138		3297	
65	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя		2,65	25482,18	5	7,68	67528	20	56587	10266	84017
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16		--	10921	--		6223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9		1469374	276048	950964	284228	1893890
		Накладные расходы	Тенге						284228				
		Сметная прибыль	Тенге						140286				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1893888				
		РАЗДЕЛ 3.Выгреб											

66	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		161,7476	266,32	266,32	43077	43077	--	5688	52666
		НР - 72%; СП - 8%				--	48,84	--	7900		3901	
67	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		34,710816	309,75	309,75	10752	10752	--	1420	13145
		НР - 72%; СП - 8%				--	56,80	--	1972		974	
68	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		60,743928	163,00	--	9901	--		--	10693
		СП - 8%				--	--	--	--		792	
69	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		34,710816	21,79	18,22	756	633	5	277	1116
		НР - 72%; СП - 8%				3,41	7,68	118	267		83	
70	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,	м3 грунта		9,8229208	2191,73	--	21529	--	--	15501	39992
		НР - 72%; СП - 8%				2191,73	--	21529	--		2962	
71	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		161,7476	35,98	35,98	5820	5819	--	1646	8063
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	2285		597	

72	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		161,7476	171,87	78,99	27800	12777	--	15301	46550
		НР - 72%; СП - 8%				92,88	38,51	15023	6229		3448	
73	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		9,8229208	952,56	--	9357	--	--	6737	17381
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	9357	--		1288	
74	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		0,80384	321,71	34,11	259	27	167	71	356
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	65	10		26	
75	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		3,1666667	33773,17	7549,42	106948	23906	48628	44057	163086
		НР - 99%; СП - 8%				10867,58	3185,79	34414	10088		12080	
76	С1225-101-0620 225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.		1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
77	прайс лист	Кольцо стеновое Н 1,2 м д 2,5 м КС 25-12	шт		3	46628,57	--	139886	--	139886	--	151077
		СП - 8%				--	--	--	--		11191	
78	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	12489,00	--	12489	--	12489	--	13488
		СП - 8%				--	--	--	--		999	

79	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		2	13019,00	--	26038	--	26038	--	28121
		СП - 8%				--	--	--	--		2083	
80	прайс лист	Плита днища д 3,0 м	шт		1	48267,86	--	48268	--	48268	--	52129
		СП - 8%				--	--	--	--		3861	
81	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей		0,01	80811,96	15536,25	808	155	251	448	1357
		НР - 99%; СП - 8%				40155,60	5103,59	402	51		100	
82	С1241-505-0218 241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.		1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
		СП - 8%				--	--	--	--		590	
83	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые и опорные	кг		11,48	347,00	--	3984	--	3984	--	4303
		СП - 8%				--	--	--	--		319	
84	Е11-220201-0204 1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода		0,0028	481850,63	19175,17	1349	53	35	1266	2825
		НР - 99%; СП - 8%				450232,00	6583,21	1261	18		209	
85	С1261-301-0134 261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м		2,8112	1674,00	--	4706	--	4706	--	5082
		СП - 8%				--	--	--	--		376	

86	С1244-202-0106 244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект		1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
		СП - 8%				--	--	--	--		2293	
87	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки	м2		0,33	3669,06	135,72	1211	45	1091	85	1400
		НР - 90%; СП - 8%				228,34	59,29	75	20		104	
88	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м3 древесины в конструкции		0,016	93984,74	1232,52	1504	20	1103	351	2004
		НР - 90%; СП - 8%				23838,60	557,46	381	9		148	
89	Е11-100107-0607 1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2		0,8	11510,53	21,32	9208	17	7761	1294	11342
		НР - 90%; СП - 8%				1787,76	9,31	1430	7		840	
90	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.		2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%				--	--	--	--		132	
91	С1261-107-0459 261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг		0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
92	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		43,175	1741,68	20,10	75197	868	61103	12418	94624

		НР - 93%; СП - 8%				306,34	2,93	13226	127		7009	
93	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,5	27506,88	7,68	13753	4	11688	1937	16945
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	2061	--		1255	
94	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт		1	4045,60	52,55	4046	52	3288	707	5133
		НР - 98%; СП - 8%				705,89	15,40	706	15		380	
95	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильзы	км трубопровода		0,0003	614511,70	200657,36	184	60	6	135	345
		НР - 99%; СП - 8%				392392,00	62665,69	118	19		26	
96	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м		0,303	6452,00	--	1955	--	1955	--	2111
		СП - 8%				--	--	--	--		156	
97	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		4,90625	1062,05	12,44	5211	61	2848	2167	7968
		НР - 93%; СП - 8%				469,10	5,87	2302	29		590	
98	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		26,847	1959,14	12,44	52597	334	19554	30566	89816
		НР - 93%; СП - 8%				1218,34	5,87	32709	158		6653	
99	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		16,92	272,18	2,80	4605	47	3084	1362	6444

		НР - 91%; СП - 8%				87,12	1,32	1474	22		477	
100	Е11-460302-0404 1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие		1	432,75	177,42	433	177	--	286	776
		НР - 84%; СП - 8%				255,33	85,09	255	85		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					681484	98884	435791	143720	891219
		Накладные расходы	Тенге					143013				
		Сметная прибыль	Тенге					66012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					891216				
		Итого по акту						**117210763**				
		оборудование						**4153244**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				1 695 862,79		118906626				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				2 524 574,40		121431200				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				2 345 559,12		123776759				
		в текущих ценах 2022 г К=1,0500514						129971959				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95						123473361,43				
		НДС (12 %)						14816803,37				
		Итого к оплате						**138290164,80**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Алдияров Н.С.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Умаров А.А.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг" _____ Искаков А.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.