Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 22.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000027	29.11.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с. Бестамак Алгинского района Актюбинской области			усл	1	61 714 707,00	61 714 707,00
				Итого	1	x	61 714 707,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2022

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2022 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
				45	22.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	200 004 871,80	178 575 778,43			4 153 244				21 429 093,37	200 004 871,80
Общестроительные работы	61 714 707,00	55 102 417,00							6 612 290,00	61 714 707,00
в .т.ч. ноябрь 2022	61 714 707,00	55 102 417,00							6 612 290,00	61 714 707,00

итого к оплате за ноябрь: Шестьдесят один миллионов семьсот четырнадцать тысячи семьсот семь тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Абишев Н.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

Наименование объекта: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

Договор №45.от 22.03.2022 г

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фермы										
27	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		5,2	10504,00	--	54621	--	54621	--	58991
		СП - 8%				--	--	--	--		4370	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №			2-1-3							
		РАЗДЕЛ 1.Ограждающие конструкции кровли										
1	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия		1087,944	1926,97	473,90	2096435	515577	991932	550707	2858914
		НР - 69%; СП - 8%				541,32	192,29	588926	209201		211771	

3	Е11-090402-0109 1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза		39	1014,94	5,18	39583	202	478	26843	71740
		НР - 69%; СП - 8%				997,52	--	38903	--		5314	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2190639				2989645
		Накладные расходы	Тенге					577550				
		Сметная прибыль	Тенге					221455				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2989644				
РАЗДЕЛ 2.Ограждающие конструкции стен												
4	Е11-090402-0106-1109-0402-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2		1277,712	1528,80	993,02	1953366	1268793	174791	581006	2737122
		НР - 69%; СП - 8%				398,98	260,04	509782	332256		202750	
6	Е11-090402-0108-1109 - 0402-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов	м фасонных (доборных) элементов		728,6	1792,82	976,10	1306249	711187	136102	511165	1962807
		НР - 69%; СП - 8%				629,92	386,85	458960	281859		145393	
7	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		1,3682143	894640,00	--	1224059	--	1224059	--	1321984
		СП - 8%				--	--	--	--		97925	
8	Е11-090402-0109 1109-0402-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей	м реза		4,8	1014,94	5,18	4872	25	59	3304	8830
		НР - 69%; СП - 8%				997,52	--	4788	--		654	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4488546				6030743
		Накладные расходы	Тенге					1095475				
		Сметная прибыль	Тенге					446722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6030743				
		РАЗДЕЛ 4.Проемы										
					Окна							
18	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		2,88	3526,86	188,13	10157	542	4536	4803	16157
		НР - 90%; СП - 8%				1763,69	89,46	5079	258		1197	
19	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		127,2012	2509,74	188,04	319242	23918	143728	146678	503193
		НР - 90%; СП - 8%				1191,78	89,46	151596	11379		37274	
20	С1223-102-0104 223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2		2,88	17995,00	--	51826	--	51826	--	55972
		СП - 8%				--	--	--	--		4146	
21	С1223-102-0206 223-102-0206 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2		18,1872	18660,00	--	339373	--	339373	--	366523
		СП - 8%				--	--	--	--		27150	
22	С1223-102-0306 223-102-0306 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2		109,014	18999,00	--	2071157	--	2071157	--	2236850
		СП - 8%				--	--	--	--		165693	
					Двери наружные							

23	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2,05	3176,78	52,00	6512	106	1144	3662	10988
		НР - 69%; СП - 8%				2567,06	22,06	5262	45		814	
24	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		5,33	2888,77	54,88	15397	292	2376	8869	26208
		НР - 69%; СП - 8%				2388,16	23,50	12729	125		1941	
25	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2		2,05	40727,00	--	83490	--	83490	--	90169
		СП - 8%				--	--	--	--		6679	
26	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2		5,33	53571,00	--	285533	--	285533	--	308376
		СП - 8%				--	--	--	--		22843	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3182687				3614436
		Накладные расходы	Тенге					164012				
		Сметная прибыль	Тенге					267737				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3614436				
РАЗДЕЛ 5.Полы												
					тип 1							
40	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		737,8	321,71	34,11	237358	25166	152600	64970	326514
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	59592	9525		24186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		73,78	25482,18	7,68	1880075	567	1575449	285816	2339162

		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	304059	--		173271	
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя		88,536	27506,88	7,68	2435349	680	2069798	342979	3000594
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	364871	--		222266	
43	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		4,552226	16622,70	1511,34	75670	6880	142	65195	152135
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	68648	2996		11269	
44	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		4,552226	447247,00	--	2035969	--	2035969	--	2198847
		СП - 8%				--	--	--	--		162878	
					Тип 2							
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		31,1	321,71	34,11	10005	1061	6432	2739	13763
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	2512	402		1020	
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		3,11	25482,18	7,68	79250	24	66409	12048	98602
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	12817	--		7304	
49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя		3,732	27506,88	7,68	102656	29	87247	14457	126482
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	15380	--		9369	
50	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,191887	16622,70	1511,34	3190	290	6	2748	6413
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	2894	126		475	

51	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,191887	447247,00	--	85821	--	85821	--	92687
		СП - 8%				--	--	--	--		6866	
					Тип 3							
52	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		101,1	321,71	34,11	32525	3448	20911	8903	44742
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	8166	1305		3314	
53	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		10,11	25482,18	7,68	257625	78	215882	39165	320533
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	41665	--		23743	
54	Е11-110101-0209-1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя		12,132	27506,88	7,68	333713	93	283622	46998	411168
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	49998	--		30457	
55	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,623787	16622,70	1511,34	10369	943	19	8934	20847
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	9407	411		1544	
56	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,623787	447247,00	--	278987	--	278987	--	301306
		СП - 8%				--	--	--	--		22319	
					Тип4							
60	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		85,5	321,71	34,11	27506	2917	17683	7529	37838
		НР - 94%; СП - 8%				80,77	12,91	6906	1104		2803	

61.	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		8,55	25482,18	7,68	217873	66	182571	33122	271074
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	35236	--		20080	
62	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Ветон В 15 Устройство	м3 подстилающего слоя		10,26	27506,88	7,68	282221	79	239859	39746	347724
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	42283	--		25757	
63	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,527535	16622,70	1511,34	8769	797	17	7555	17630
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	7955	347		1306	
64	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,527535	447247,00	--	235938	--	235938	--	254813
		СП - 8%				--	--	--	--		18875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8630869				10382874
		Накладные расходы	Тенге					982904				
		Сметная прибыль	Тенге					769102				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10382875				
РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка												
					Отмостка							
84	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		21,81	11364,20	1824,43	247853	39790	128495	91336	366324
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	79568	17597		27135	
85	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		21,81	25482,18	7,68	555766	168	465716	84490	691476
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	89882	--		51220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					803619				1057800
		Накладные расходы	Тенге					175826				

		Сметная прибыль	Тенге					78355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1057800				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1-2												
РАЗДЕЛ 2.Кабельно-проводниковая продукция												
13	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		28,64	1826,44	--	52309	--	--	37663	97169
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	52309	--		7198	
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта		28,64	952,56	--	27281	--	--	19643	50677
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	27281	--		3754	
15	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		223	392,85	165,96	87606	37009	14611	34490	131864
		НР - 72%; СП - 8%				161,37	53,44	35986	11917		9768	
16	С1243-119-1703 243-119-1703 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 4х6 (ок)-0,66	км		0,22746	376501,00	--	85639	--	85639	--	92490
		СП - 8%				--	--	--	--		6851	
17	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км		0,179	31095,00	21317,40	5566	3816	--	1593	7731
		НР - 61%; СП - 8%				9777,60	4808,78	1750	861		573	
18	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м		182,58	38,00	--	6938	--	6938	--	7493

		СП - 8%				--	--	--	--		555	
19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		360	348,64	156,93	125510	56494	16204	51176	190821
		НР - 72%; СП - 8%				146,70	50,74	52812	18266		14135	
20	С1243-104-0101 243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км		0,3672	25724,00	--	9446	--	9446	--	10202
		СП - 8%				--	--	--	--		756	
21	Е11-330105-1001 1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления		70	614,89	153,11	43042	10718	24732	8712	55894
		НР - 80%; СП - 8%				108,46	47,11	7592	3298		4140	
22	Е11-330105-1001 1133-0105-1001 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м	м заземления		150	817,15	153,11	122572	22966	83337	18668	152540
		НР - 80%; СП - 8%				108,46	47,11	16269	7066		11299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					565909				796881
		Накладные расходы	Тенге					171945				
		Сметная прибыль	Тенге					59029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					796883				
		Е1				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1**						
		К				**РАЗДЕЛ 1.Площадка под котельную ГП тип 3**						
1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		4,32	11364,20	1824,43	49093	7882	25451	18091	72559
		НР - 94%; СП - 8%				3648,24	806,85	15760	3486		5375	

2	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		10,45	28047,48	7,68	293096	80	249950	40482	360264
		НР - 94%; СП - 8%				4121,16	--	43066	--		26686	
3	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		1,80661	16622,70	1511,34	30031	2730	57	25874	60377
		НР - 91%; СП - 8%				15080,00	658,10	27244	1189		4472	
4	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		1,40331	419679,00	--	588940	--	588940	--	636055
		СП - 8%				--	--	--	--		47115	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,40331	386515,00	--	155885	--	155885	--	168356
		СП - 8%				--	--	--	--		12471	
6	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,03117	925206,54	1428,54	28839	44	26358	2235	33560
		НР - 91%; СП - 8%				78184,00	622,47	2437	19		2486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1145884				1331171
		Накладные расходы	Тенге					86682				
		Сметная прибыль	Тенге					98605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1331171				
РАЗДЕЛ 2.Монтаж котельной												

7	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов		6,8	33026,07	16132,10	224577	109698	15123	122315	374643
		НР - 91%; СП - 8%				14670,00	5096,49	99756	34656		27751	
8	Е11-090607-0102 1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т		0,221841	115319,05	10308,57	25582	2287	3882	13841	42577
		НР - 69%; СП - 8%				87508,08	2915,80	19413	647		3154	
9	прайс лист	Блочно-модульная котельная 2х160кВТ	к-т		1	27071000,00	--	27071000	--		--	27071000
						--	--	--	--	27071000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27321159	111985	19005	136156	27488220
		Накладные расходы	Тенге					136156				
		Сметная прибыль	Тенге					30905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27488220				
		Итого по акту						**53691770**				
		оборудование						**27071000**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)				399 311,55		54091082				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				594 441,79		54685523				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				552 290,47		55237814				
		в текущих ценах 2022 г К=1,0500514						58002544				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,95						55102417				
		НДС (12 %)						6612290				
		Итого к оплате						**61714707**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель _____ Андияров Н.С.

Подрядчик: ТОО " Стронеф"
Директор _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор ТОО"AAT ENGINEERING" _____ Абишев Н.А.

Авторский надзор ТОО "Актам-инжиниринг"_____ Искаков А.