Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №45 от 22.03.2022г.

Номер документа	Дата составления
00000000006	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с. Бестамак Алгинского района Актюбинской области			усл	1	109 998 507,06	109 998 507,06
				Итого	1	x	109 998 507,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство спортивного комплекса ангарного типа в с.Бестамак Алгинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за май 2023 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			45	22.03.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	325 682 813,85	290 788 227.16			37 819 684				34 894 586,70	325 682 813,86
Общестроительные работы	109 998 507,05	98 212 952.73			6 595 440				11 785 554,33	109 998 507,06
в .т.ч. май 2023	109 998 507,05	98 212 952.73			6 595 440				11 785 554,33	109 998 507,06

итого к оплате за май: Сто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысячи пятьсот семь тенге 05 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор _____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО""AAT ENGINEERING"" _____ Абишев Н.А.

						63,16	0,65	12434	128		3523	
		Раздел 3, Балки										
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18.ТЧ13 табл.2п3.60Кзтр-1,1.Кэм-1,1.Кмр-1,1К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, примене-ны коэфиценты к затратам труда рабочих-строителей-1,1.к времени эксплуатпации машин-1,1к расходу материалов-1,1	м2		230,91	179,67	4,16	41488	961	25943	10167	55787
						63,16	0,65	14584	150		4132	
39	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		8,1	5772,00	--	46753	--	46753	--	50493
		СП - 8%				--	--	--	--		3740	
39	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		0,4	10504,00	--	4202	--	4202	--	4538
		СП - 8%				--	--	--	--		336	
		Раздел 4. Связи										
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18.ТЧ13 табл.2п3.60Кзтр-1,1.Кэм-1,1.Кмр-1,1К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэфиценты к затратам труда рабочих-строителей-1,1.к времени эксплуатпации машин-1,1к расходу материалов-1,1	м2		186,21	179,67	4,16	33456	775	20921	8199	44988
						63,16	0,65	11761	121		3332	492461
РАЗДЕЛ 5.Лестницы и ограждения												
53	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18.ТЧ13 табл.2п3.60Кзтр-1,1.Кэм-1,1.Кмр-1,1К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэфиценты к затратам труда рабочих-строителей-1,1.к времени эксплуатпации машин-1,1к расходу материалов-1,1	м2		186,21	179,67	4,16	33456	775	20921	8199	44987
						63,16	0,65	11761	121		3332	
54	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		0,5	5772,00	--	2886	--	2886	--	3117
		СП - 8%				--	--	--	--		231	48104
РАЗДЕЛ 6.Стойки файхверковые												

68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18.ТЧ13 табл.2п3.60Кзтр-1,1.Кэм-1,1.Кмр-1,1К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей,применены коэфиценты к затратам труда рабочих-строителей-1,1.к времени эксплуатпации машин-1,1к расходу материалов-1,1	м2		44,62	179,67	4,16	8017	186	5013	1965	10780
						63,16	0,65	2818	29		799	
69	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		6,6	5772,00	--	38095	--	38095	--	41143
		СП - 8%				--	--	--	--		3048	51923
						РАЗДЕЛ 7.Прогоны						
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18.ТЧ13 табл.2п3.60Кзтр-1,1.Кэм-1,1.Кмр-1,1К-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115.Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэфиценты к затратам труда рабочих-строителей-1,1.к времени эксплуатпации машин-1,1к расходу материалов-1,1	м2		471,78	179,67	4,16	84765	1963	53004	20773	113981
						63,16	0,65	29798	307		8443	
79	т.ч. т 6 п 2	Надбавка за марку стали С255	тн		11,6	5772,00	--	66955	--	66955	--	72312
		СП - 8%				--	--	--	--		5356	186292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					622675				778781
		Накладные расходы	Тенге					98418				
		Сметная прибыль	Тенге					57686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					778779				
						РАЗДЕЛ 3.Перегородки						
9	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из пескоблоков. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		5,38416	8180,49	2304,73	44045	12409	13654	19441	68565
		НР - 93%: СП - 8%				3339,71	542,79	17982	2922		5079	
10	С1213-302-0101 213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.		337	365,00	--	123005	--	123005	--	132845
		СП - 8%				--	--	--	--		9840	
11	Е11-100402-0701 1110-0402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		253,8428	5764,12	55,00	1463180	13961	971979	434807	2049826
		НР - 90%: СП - 8%				1880,06	23,16	477240	5879		151839	

12	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3		13,0729042	5692,00	--	74411	--	74411	--	80364
		СП - 8%				--	--	--	--		5953	
13	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		155,3092	6317,61	59,37	981183	9220	672751	272777	1354277
		НР - 90%; СП - 8%				1926,56	24,94	299212	3873		100317	
14	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3		7,9984238	5692,00	--	45527	--	45527	--	49169
		СП - 8%				--	--	--	--		3642	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2731351	35590	1901327	727025	3735046
		Накладные расходы	Тенге					727025				
		Сметная прибыль	Тенге					276670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3735046				
					РАЗДЕЛ 4.Проемы							
					Ворота							
27	Е11-090403-0304 1109-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота площадью до 18 м2. Монтаж	м2		14,328	1144,35	3,97	16396	57	--	11274	29884
		НР - 69%; СП - 8%				1140,38	--	16339	--		2214	
28	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		1,20652	389816,64	103874,41	470322	125326	12390	234645	761365
		НР - 69%; СП - 8%				275674,00	6182,50	332606	7459		56397	
29	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Ворота. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции		0,7164	16529,21	1748,95	11842	1253	--	8487	21955
		НР - 76%; СП - 8%				14780,26	806,85	10589	578		1626	
30	С1234-201-0103 234-201-0103 РСНБ РК 2015	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50	м3		0,730728	16034,00	--	11716	--	11716	--	12653
		СП - 8%				--	--	--	--		937	

31	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т		0,6759806	440682,00	--	297892	--	297892	--	321723
		СП - 8%				--	--	--	--		23831	
32	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,2224992	505069,00	--	112377	--	112377	--	121367
		СП - 8%				--	--	--	--		8990	
33	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,3466488	504168,00	--	174769	--	174769	--	188751
		СП - 8%				--	--	--	--		13982	
34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		61,256	95,73	2,67	5864	164	2689	2090	8590
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	3011	18		636	
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		61,256	81,67	1,89	5003	116	3128	1226	6727
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	1759	18		498	
					Двери внутренние							
36	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		30,34	1778,66	197,72	53965	5999	15063	32119	92970
		НР - 90%; СП - 8%				1084,46	91,79	32903	2785		6887	
37	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2		3,28	1524,62	199,27	5001	654	1235	3081	8729
		НР - 90%; СП - 8%				948,71	95,11	3112	312		647	
38	С1223-203-0901 223-203-0901 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида однопольный с глухимй полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2		25,01	26326,00	--	658413	--	658413	--	711086
		СП - 8%				--	--	--	--		52673	
39	С1223-203-0902 223-203-0902 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П	м2		8,61	28117,00	--	242087	--	242087	--	261454
		СП - 8%				--	--	--	--		19367	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2065647				2547254
		Накладные расходы	Тенге					292922				
		Сметная прибыль	Тенге					188685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2547254				
					Ограждение радиаторов							
86	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления деревянных деталей внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,9243214	115389,36	7077,20	106657	6542	8410	63573	183848
		НР - 69%; СП - 8%				99212,80	465,28	91705	430		13618	
87	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,9538997	438170,00	--	417970	--	417970	--	451408
		СП - 8%				--	--	--	--		33438	
88	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		60,0808923	95,73	2,67	5752	160	2639	2050	8426
		НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	2953	17		624	
89	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		60,0808923	81,67	1,89	4907	113	3069	1202	6598
		НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	1725	17		489	
90	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		119,5	725,35	17,46	86679	2086	30283	49763	147358
		НР - 90%; СП - 8%				454,48	8,22	54310	982		10915	
91	прайс лист	Деревянное ограждение радиаторов Фигурная доска 100х16	м		1195	13660,71	--	16324548	--	16324548	--	17630512
		СП - 8%				--	--	--	--		1305964	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					16946513				18428150
		Накладные расходы	Тенге					116588				
		Сметная прибыль	Тенге					1365048				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					18428149				
		Раздел 5.ПОЛЫ										
45	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм. Устройство	м2 покрытия		737,8	1875,78	476,98	1383950	351915	--	1256084	2851236
		НР - 94%; СП - 8%				1398,80	412,34	1032035	304224		211203	
46	прайс лист	Наливной пол Тартан	м2		737,8	5987,95	--	4417910	--	4417910	--	4771343

		СП - 8%				--	--	--	--		353433	
					Тип 3							
57	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		101,1	1833,77	147,94	185394	14956	52361	117252	326858
		НР - 94%; СП - 8%				1167,92	65,87	118077	6659		24212	
58	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2		103,122	3092,00	--	318853	--	318853	--	344361
		СП - 8%				--	--	--	--		25508	
59	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		109,2	1544,27	13,99	168634	1528	133852	31768	216434
											16032	
					тип 4							
65	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия		85,5	3053,85	46,82	261104	4003	232663	24502	308455
		НР - 94%; СП - 8%				285,83	19,04	24438	1628		22849	
66	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		92,34	280,93	2,47	25941	228	16974	8298	36978
		НР - 94%; СП - 8%				94,64	0,96	8739	89		2739	
					Тип 5							
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		73,8	735,61	32,02	54288	2363	23892	27433	88259
		НР - 94%; СП - 8%				379,85	15,60	28033	1151		6538	
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		73,8	361,33	21,70	26666	1602	23680	2017	30978
		НР - 94%; СП - 8%				18,76	10,32	1384	762		2295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					6842740				8974902
		Накладные расходы	Тенге					1467354				
		Сметная прибыль	Тенге					664809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8974903				
					РАЗДЕЛ 6.Внутренная отделка							
					Облицовка цоколя внутри здания по периметру							
69	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		27,02	4118,15	17,30	111272	468	56464	43636	167300

		НР - 80%; СП - 8%				2011,10	7,57	54340	205		12393	
					Потолки							
70	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности		61,5	419,84	2,65	25820	163	952	19830	49302
		НР - 80%; СП - 8%				401,70	1,35	24705	83		3652	
71	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности		61,5	55,55	0,86	3416	53	316	2458	6344
		НР - 80%; СП - 8%				49,54	0,42	3047	26		470	
					Стены							
72	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности		40,66	1490,30	86,82	60596	3530	14310	36417	104774
		НР - 80%; СП - 8%				1051,54	68,03	42756	2766		7761	
73	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		40,66	706,79	5,14	28738	209	7534	16876	49263
		НР - 80%; СП - 8%				516,36	2,45	20995	100		3649	
74	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		750,06	479,29	1,98	359496	1485	115044	194734	598568
		НР - 80%; СП - 8%				323,93	0,60	242967	450		44338	
75	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		750,06	907,99	6,70	681047	5025	217225	368946	1133992
		НР - 80%; СП - 8%				611,68	3,18	458797	2385		83999	
76	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		153,9	479,29	1,98	73763	304	23606	39956	122817
		НР - 80%; СП - 8%				323,93	0,60	49853	92		9098	
77	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		153,9	4118,15	17,30	633783	2662	321613	248539	952907

		НР - 80%; СП - 8%				2011,10	7,57	309508	1165		70586	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1977931	13899	757064	971392	3185267
		Накладные расходы	Тенге					971392				
		Сметная прибыль	Тенге					235946				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3185269				
					РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка							
78	Е11-080101-0311 1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности		85,18	974,27	202,48	82988	17247	24576	46302	139633
		НР - 93%; СП - 8%				483,27	101,22	41165	8622		10343	
79	прай лист	(Техномаст)Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68°С до +70°С, теплостойкость +120°С, толщиной 1 мм	м2		97,1052	1092,86	--	106122	--	106122	--	114612
		СП - 8%				--	--	--	--		8490	
80	Е11-260201-0503 1126-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции		4,259	50686,43	1694,59	215874	7218	63785	111954	354054
		НР - 76%; СП - 8%				34015,30	572,13	144871	2437		26226	
81	С1234-102-0202 234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3		4,21641	34761,00	--	146567	--	146567	--	158292
		СП - 8%				--	--	--	--		11725	
82	Е11-080201-0801 1108-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из камней керамических.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		3,2424	11499,12	2274,82	37285	7376	8727	21446	63430
		НР - 93%; СП - 8%				6532,75	579,46	21182	1879		4698	
83	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		0,648	52065,00	--	33738	--	33738	--	36437
		СП - 8%				--	--	--	--		2699	
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	2-1-4							
	Отопление и вентиляция											

11	Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС296305)	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	1576,10	--	3152	--	600	1914	5471
		НР - 75%; СП - 8%				1276,00	--	2552	--		405	
12	прайс лист РС296305)	Расходомеры вихревые электромагнитные ВЭПС Промсервис	шт		1	204283,23	--	204283	--	204283	--	220626
		СП - 8%				--	--	--	--		16343	
13	прайс лист РС296305)	Тепловычислитель ВКТ 7 Теплоком	шт		1	48381,70	--	48382	--	48382	--	52253
		СП - 8%				--	--	--	--		3871	
14	Ц13-110201-0104-1311- 0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16РС296305)	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		2	3229,06	--	6458	--	179	4709	12061
		НР - 75%; СП - 8%				3139,44	--	6279	--		893	
15	прайс лист РС296305)	Теплопреобразователи РТ500 ду 80	шт		1	14999,46	--	14999	--	14999	--	16199
		СП - 8%				--	--	--	--		1200	
16	прайс лист РС296305)	Регулятор расхода и давления ду 50	шт		1	265052,46	--	265052	--	265052	--	286256
		СП - 8%				--	--	--	--		21204	
17	Е11-180701-0106-1118-0701-0106 РСНБ РК 2015 РС296305)	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.		1	120739,43	660,80	120739	661	109070	10917	142188
		НР - 98%; СП - 8%				11007,66	131,69	11008	132		10532	
18	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр		1	2457,82	432,96	2458	433	39	2071	4891
		НР - 98%; СП - 8%				1985,70	127,58	1986	128		362	
19	С1242-404-0308 242-404-0308 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.		1	47809,00	--	47809	--	47809	--	51634
		СП - 8%				--	--	--	--		3825	
20	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС296305)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	3963	59		697	

30	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		12	2030,00	--	24360	--	24360	--	26309
		СП - 8%				--	--	--	--		1949	
31	С1241-116-0208 241-116-0208 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.		2	1811,00	--	3622	--	3622	--	3912
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
32	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
33	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.		14	1329,00	--	18606	--	18606	--	20094
		СП - 8%				--	--	--	--		1488	
34	С1241-116-0205 241-116-0205 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.		6	1063,00	--	6378	--	6378	--	6888
		СП - 8%				--	--	--	--		510	
35	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		4	690,00	--	2760	--	2760	--	2981
		СП - 8%				--	--	--	--		221	
36	С1241-114-0126 241-114-0126 РСНБ РК 2015 РС296305)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.		2	961,00	--	1922	--	1922	--	2076
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
37	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015 РС296305)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.		4	391,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%				--	--	--	--		125	
42	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС296305) К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		8	218,96	6,88	1752	55	1352	243	2155

		НР - 69%; СП - 8%				43,14	0,88	345	7		160	
43	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21РС296305)	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции		0,55	37024,13	1202,84	20363	662	6953	9922	32707
		НР - 76%; СП - 8%				23178,60	557,46	12748	307		2423	
44	С1234-202-0101 234-202-0101 РСНБ РК 2015 РС296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 11-50	м3		0,9075	5692,00	--	5165	--	5165	--	5578
		СП - 8%				--	--	--	--		413	
45	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 РС296305)	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	23117,58	466,28	46235	933	7890	36964	89855
		НР - 98%; СП - 8%				18705,83	153,27	37412	307		6656	
46	511-101-0101 511-101-0101 РСНБ РК 2015 РС296305)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.		1	81526,00	--	81526	--		--	81526
						--	--	--	--	81526	--	
47	прайс лист РС296305)	Насос промывки СО-1 1К 8/18	шт		1	179091,96	--	179092	--	179092	--	193419
		СП - 8%				--	--	--	--		14327	
48	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС296305)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2385,81	130,08	2386	130	274	1971	4705
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	1982	29		349	
49	С1242-304-0701 242-304-0701 РСНБ РК 2015 РС296305)	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.		1	12079,00	--	12079	--	12079	--	13045
		СП - 8%				--	--	--	--		966	
50	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 РС296305)	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		13	71115,51	--	924502	--	102356	813925	1877501
		НР - 99%; СП - 8%				63242,00	--	822146	--		139074	
51	С1261-301-0326 261-301-0326 РСНБ РК 2015 РС296305)	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м		20	972,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%				--	--	--	--		1555	

52	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС296305)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	29,34	3963	59		697	
53	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6РС296305)	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		10	2354,72	98,99	23547	990	2741	19563	46559
		НР - 98%; СП - 8%				1981,56	14,67	19816	147		3449	
54	С1242-203-1106 242-203-1106 РСНБ РК 2015 РС296305)	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		2	10358,00	--	20716	--	20716	--	22373
		СП - 8%				--	--	--	--		1657	
55	С1242-203-1103 242-203-1103 РСНБ РК 2015 РС296305)	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		4	8287,00	--	33148	--	33148	--	35800
		СП - 8%				--	--	--	--		2652	
56	С1242-203-1101 242-203-1101 РСНБ РК 2015 РС296305)	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		6	5913,00	--	35478	--	35478	--	38316
		СП - 8%				--	--	--	--		2838	
57	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		8	2542,88	--	20343	--	17580	2707	24894
		НР - 98%; СП - 8%				345,34	--	2763	--		1844	
58	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296305)	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект		8	524,48	--	4196	--	566	3557	8373
		НР - 98%; СП - 8%				453,73	--	3630	--		620	
59	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2015 РС296305)	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.		8	2532,00	--	20256	--	20256	--	21876
		СП - 8%				--	--	--	--		1620	
60	С1261-401-0438 261-401-0438 РСНБ РК 2015 РС296305)	Бобышки прямые тип БМ20	шт.		8	202,00	--	1616	--	1616	--	1745

		СП - 8%				--	--	--	--		129	
61	С1241-116-0202 241-116-0202 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 15 мм	шт.		12	488,00	--	5856	--	5856	--	6324
		СП - 8%				--	--	--	--		468	
62	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.		8	690,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%				--	--	--	--		442	
63	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015 РС296305)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
		СП - 8%				--	--	--	--		450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3345190	9788	1844798	927193	5401560
	Стоимость оборудования		Тенге					988350				
		Накладные расходы	Тенге					927193				
		Сметная прибыль	Тенге					262721				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5401560				5401560
					РАЗДЕЛ 3.Вентиляция							
					Приточная вентиляция П1							
90	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 РС296305)	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера		1	96605,33	6101,61	96605	6101	10119	80811	191610
		НР - 98%; СП - 8%				80385,48	2075,21	80385	2075		14193	
91	прайс листРС296305)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2000 м3/ч	комплект		1	1035072,70	--	1035073	--		--	1035073
						--	--	--	--	1035073	--	
					Приточная вентиляция П2							
103	Е11-202501-0102 1120-2501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 РС296305)	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера		1	96605,33	6101,61	96605	6101	10119	80811	191610
		НР - 98%; СП - 8%				80385,48	2075,21	80385	2075		14193	
104	прайс листРС296305)	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч	комплект		1	1588391,83	--	1588392	--		--	1588392
						--	--	--	--	1588392	--	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2816675				3006685
	Стоимость оборудования		Тенге					2623465				
		Накладные расходы	Тенге					161622				
		Сметная прибыль	Тенге					28386				
		Итого по разделу						3006683				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 Водопровод и канализация												
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1												
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		52	1561,23	15,85	81184	824	567	78203	172138
		НР - 98%; СП - 8%				1534,48	0,11	79793	6		12751	
2	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		6,6	1686,41	19,04	11130	125	73	10715	23592
		НР - 98%; СП - 8%				1656,39	0,18	10932	1		1748	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		3,5	1840,56	22,50	6442	79	37	6200	13654
		НР - 98%; СП - 8%				1807,34	0,29	6326	1		1011	
4	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		13,7	2040,82	26,63	27959	365	231	26822	59163
		НР - 98%; СП - 8%				1997,32	0,43	27363	6		4382	
5	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		51,48	163,00	--	8391	--	8391	--	9062
		СП - 8%				--	--	--	--		671	
6	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м		6,534	268,00	--	1751	--	1751	--	1891
		СП - 8%				--	--	--	--		140	

7	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м		3,465	421,00	--	1459	--	1459	--	1576
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
8	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м		13,563	716,00	--	9711	--	9711	--	10488
		СП - 8%				--	--	--	--		777	
9	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		25	2216,58	30,67	55414	767	551	53029	117119
		НР - 98%; СП - 8%				2163,82	0,64	54096	16		8676	
10	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м		24,75	1139,00	--	28190	--	28190	--	30445
		СП - 8%				--	--	--	--		2255	
11	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода		6	2770,52	718,25	16623	4309	176	13159	32164
		НР - 98%; СП - 8%				2023,00	214,91	12138	1289		2383	
12	С1241-205-1307 241-205-1307 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х6,8 мм	м		5,94	2416,00	--	14351	--	14351	--	15499
		СП - 8%				--	--	--	--		1148	
13	С1242-207-1101 242-207-1101 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		6	1124,00	--	6744	--	6744	--	7284
		СП - 8%				--	--	--	--		540	
14	С1242-207-1102 242-207-1102 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		9	1753,00	--	15777	--	15777	--	17039
		СП - 8%				--	--	--	--		1262	

15	С1242-207-1103 242-207-1103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		4	3022,00	--	12088	--	12088	--	13055
		СП - 8%				--	--	--	--		967	
16	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		2	10748,00	--	21496	--	21496	--	23216
		СП - 8%				--	--	--	--		1720	
17	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.		1	12296,00	--	12296	--	12296	--	13280
		СП - 8%				--	--	--	--		984	
18	прайс лист РС296299)	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.		3	8972,36	--	26917	--	26917	--	29070
		СП - 8%				--	--	--	--		2153	
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		34,72	537,00	--	18645	--	18645	--	20137
		СП - 8%				--	--	--	--		1492	
20	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.		4	10,00	--	40	--	40	--	43
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
21	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2015 РС296299)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.		20	7,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%				--	--	--	--		11	
22	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2015 РС296299)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.		3	28,00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
23	прайс лист РС296299)	Клапан обратный межфланцевый (нержавеющая сталь) дн 40	1		1	10687,23	--	10687	--	10687	--	11542
		СП - 8%				--	--	--	--		855	

24	С1242-202-0705 242-202-0705 РСНБ РК 2015 РС296299)	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.		1	10748,00	--	10748	--	10748	--	11608
		СП - 8%				--	--	--	--		860	
25	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4РС296299)	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода		0,0002	614511,70	200657,36	123	41	4	90	230
		НР - 99%; СП - 8%				392392,00	62665,69	78	13		17	
26	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015 РС296299)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м		0,2	5093,00	--	1019	--	1019	--	1100
		СП - 8%				--	--	--	--		81	
27	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015 РС296299)	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		0,0608	21804,26	7769,86	1326	473	--	907	2412
		НР - 84%; СП - 8%				14034,40	3726,18	853	227		179	
28	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		31	105,35	1,29	3266	40	342	2827	6580
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	2884	--		487	
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		75,8	97,54	1,29	7394	98	244	6911	15450
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	7052	--		1144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					411395				659079
		Накладные расходы	Тенге					198863				
		Сметная прибыль	Тенге					48821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					659079				
		РАЗДЕЛ 2.Противопожарный водопровод										
30	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50х3,5 мм. мм. Прокладка	м трубопровода		69	3258,42	39,94	224831	2756	178246	44054	290396
		НР - 98%; СП - 8%				635,21	16,28	43829	1123		21511	

31	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 РС296299)	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		69	105,35	1,29	7269	89	760	6291	14645
		НР - 98%; СП - 8%				93,04	--	6420	--		1085	
32	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19РС296299)	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран		4	25807,38	127,27	103230	509	97440	5348	117264
		НР - 98%; СП - 8%				1320,30	44,01	5281	176		8686	
33	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296299)	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.		4	1048,30	18,10	4193	73	76	3988	8836
		НР - 98%; СП - 8%				1010,97	6,45	4044	26		655	
34	С1248-307-0104 248-307-0104 РСНБ РК 2015 РС296299)	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НОК/НОБ	шт.		4	19052,00	--	76208	--	76208	--	82305
		СП - 8%				--	--	--	--		6097	
35	С1248-305-0203 248-305-0203 РСНБ РК 2015 РС296299)	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.		4	14309,00	--	57236	--	57236	--	61815
		СП - 8%				--	--	--	--		4579	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1РС296299)	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0313	1090336,08	523453,70	34128	16385	585	22089	60714
		НР - 99%; СП - 8%				548163,10	164681,56	17158	5155		4497	
37	С1241-112-0126 241-112-0126 РСНБ РК 2015 РС296299)	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.		43	469,00	--	20167	--	20167	--	21780
		СП - 8%				--	--	--	--		1613	
38	С1241-113-0106 241-113-0106 РСНБ РК 2015 РС296299)	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.		3	768,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
39	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 РС296299)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		19,84	537,00	--	10654	--	10654	--	11506