Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Наименование строительства и его адрес : «Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д. 500 мм СЭЗ» Северный промышленный район г.Павлодар»
Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

СПРАВКА № 1 от 26 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19/19	18.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д. 500 мм СЭЗ» Северный промышленный район г.Павлодар»	10 770 785	9 616 772							1 154 013	10 770 785
за месяц	10 770 785	9 616 772							1 154 013	10 770 785
удержание аванса 30%	3 231 236	2 885 032							346 204	3 231 236
удержание 5 %	538 539	480 839							57 701	538 539
К оплате:	7 001 010	6 250 902							750 108	7 001 010

К оплате: семь миллионов одна тысяча десять тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор - с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 150640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-729,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г.

Акт №1 от 26 июня 2019г

приемки выполненных работ за июнь 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	3006,7	72,61	66,52	218307	199994	49762	0,00911	27,39104
		м3 грунта		6,09	21,91	18313	65886	59,1	0,0198	59,53266
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-мокрый грунт	807,59	122,71	115,46	99104	93247	21326	0,01166	9,4165
		м3 грунта		7,19	37,5	5803	30281	59,1	0,03388	27,36115
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	88,01	1327,81	0	116861	0	69064	1,848	162,64248
		м3 грунта		1327,81	0	116860	0	59,1	0	0
4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,26	1119,15	0	27151	0	16046	1,5576	37,78738
		м3 грунта		1119,15	0	27151	0	59,1	0	0
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	793,6	578,07	0	458756	0	271127	0,885	702,336

		м3 грунта								
				578,07	0	458759	0	59,1	0	0
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	2380,82	21,93	21,93	52206	52206	10776	0	0
		м3 грунта								
				0	7,66	0	18234	59,1	0,00806	19,18941
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2380,82	116,96	50,41	278453	120008	124117	0,108	257,12856
		м3 уплотненного грунта								
				66,55	21,66	158445	51567	59,1	0,02625	62,49653
	Раздел 2 Канализация									
25	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	15,18	14562,91	4523,12	221065	68661	87126	9,655	146,5629
		м3 конструкций колодца								
				7514,3	1728,13	114067	26233	62,1	1,73	26,2614
26	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	8,5	18123,81		154052				
		м3								
28	21-060208-0501	Стремянка	0,081	299943,06		24295				
		т								
29	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	13538,76		67694				
		шт.								
30	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	5	14032,84		70164				
		шт.								
31	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	5	11475,93		57380				
		шт.								
32	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	5	2035,84		10179				
		шт.								
33	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	5	13128,12		65641				
		шт.								
34	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	32,29	23122,14	4747,32	746614	153291	210318	11,16	360,3564
		м3 конструкций колодца								
				8685,6	1803	280458	58219	62,1	1,793	57,89597
35	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	17,72	18123,81		321154				
		м3								
37	21-060208-0501	Стремянка	0,1782	299943,06		53450				
		т								
38	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	11	13538,76		148926				
		шт.								
39	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	11	11475,93		126235				
		шт.								

40	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	11	14032,84		154361				
		шт.								
41	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	13	13128,12		170666				
		шт.								
42	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	11	2035,84		22394				
		шт.								
43	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	1,739	28848,76	1269,12	50168	2207	4007	5,95	10,34705
		м3 кладки		4238,64	297,3	7371	517	50,8	0,36	0,62604
		Всего прямые затраты				**3715276**				**1714**
										253
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 187 227				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				689 614				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				250 937				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 838 437				
		Накладные расходы I уровня, тенге				863 669				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 578 945				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				183 158				
		Итого, тенге				4 762 103				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				380 968				
		Всего				**5 143 071**				
	Добавить по нулевой смете 0-1									
64	11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,583	585123,95	208115,25	341126	121330	151520	444	258,852
		км трубопровода		349658,51	68855,69	203851	40142	62,1	92,49	53,92167
65	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	588,83	6352,75		3740690				
		м								
66	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	11	6406,98		70477				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**4152293**				**259**
										54
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 851				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				121 330				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 142				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 827 112				
		Накладные расходы I уровня, тенге				151 520				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 303 813				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				172 153				

	Итого, тенге				4 475 966				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				358 077				
	Всего				**4 834 043**				

Локальная смета № 6-2-1. Водопонижение

1 11-010208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	91	5590,91	1040,69	508773	94703	141396	3,07	279,37
	иглофильтр		2359,04	270,05	214673	24575	59,1	0,2761	25,1251
3 11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	140	522,6	292,94	73164	41012	25432	0,342	47,88
	м коллектора		216,23	91,14	30272	12760	59,1	0,0866	12,124
4 23-021104-1601	Коллектор всасывающий, d 168 мм тех. ч.т.5п.1.45 к=0,064	13,248	4723,62		62579				
	м								
6 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,3	503096,67	139483,33	150929	41845	68629	360	108
	км трубопровода		319666,67	48713,33	95900	14614	62,1	51,53	15,459
7 23-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 тех.ч.т.5п.1.45 к=0,064	32,128	3806,43		122293				
	м								
9 32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	715,56	507,19	507,19	362925	362925	0	0	0
	маш.-ч		0	200,58	0	143527	0	0	0
	Всего прямые затраты				**1280663**				**435**
									53
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				340 845				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				540 485				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				195 476				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				399 333				
	Накладные расходы I уровня, тенге				235 457				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 516 120				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				60 645				
	Итого, тенге				1 576 765				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				126 141				
	Всего				**1 702 906**				
	Всего прямые затраты				**9148232**				**2408**
									360
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 731 923				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 351 429				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				486 555				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 064 882				

Накладные расходы I уровня, тенге	1 250 646
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 398 878
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	415 955
Итого, тенге	10 814 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	865 187
Всего	**11 680 020**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	151 840
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	442 512
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 274 372**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**13 010 834**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,73913573	**9616772**
НДС (12 %)	1 154 013
Всего по смете с учетом НДС	**10 770 785**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства в командировке Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EB COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи 03.05.2017

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Форма №3
Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм
Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

СПРАВКА № 2 от 22 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19/19	18.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм	18 517 121	16 533 144							1 983 977	18 517 121
за месяц	7 746 336	6 916 371							829 965	7 746 336
удержание аванса 30%	2 323 901	2 074 911							248 989	2 323 901
удержание 5 %	387 317	345 819							41 498	387 317
К оплате:	5 035 118	4 495 641							539 477	5 035 118

К оплате: пять миллионов тридцать пять тысяч сто восемнадцать тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EC COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-729,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

Акт №2 от 22 июля 2019г

приемки выполненных работ за июль 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	148,01	72,61	66,52	10747	9845	2450	0,00911	1,34837
		м3 грунта		6,09	21,91	902	3243	59,1	0,0198	2,9306
2	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-мокрый грунт	171,25	122,72	115,46	21015	19773	4522	0,01166	1,99678
		м3 грунта		7,18	37,49	1230	6421	59,1	0,03388	5,80195
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка	21,31	1327,83	0	28296	0	16723	1,848	39,38088
		м3 грунта		1327,83	0	28296	0	59,1	0	0

4	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,14	1119,07	0	5752	0	3399	1,5576	8,00606
		м3 грунта		1119,07	0	5752	0	59,1	0	0
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	168,255	578,07	0	97263	0	57483	0,885	148,90568
		м3 грунта		578,07	0	97264	0	59,1	0	0
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	41,275	21,93	21,93	905	905	187	0	0
		м3 грунта		0	7,66	0	316	59,1	0,00806	0,33268
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	41,275	116,97	50,42	4828	2081	2152	0,108	4,4577
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	2747	894	59,1	0,02625	1,08347
	Раздел 2 Канализация									
9	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	22,7908	70169,76		1599225				
		м								
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	8,4	21929,05	642,14	184204	5394	4287	1,35	11,34
		м3		902,62	149,64	7582	1257	48,5	0,1813	1,52292
11	11-090305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	0,29542	40833,39	2105,48	12063	622	6402	45,4	13,41207
		т конструкций		35332,75	253,88	10438	75	60,9	0,27	0,07976
12	23-010201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76-28,5/3	7,57	49342,94		373526				
		м								
13	21-050101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	0,11304	210109,63		23751				
		т								
14	21-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2016	0,1408	190984,63		26891				
		т								
15	11-220601-0314	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0227	9512290,75	818370,04	215929	18577	10160	625	14,1875

	км трубопровода								
			492202,64	228546,26	11173	5188	62,1	216,849	4,92247
44 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,48	56,48	0,77	366	5	59	0,0213	0,13802
	м2								
			16,51	0,31	107	2	54,2	0,0002	0,0013
	Всего прямые затраты				**2604761**				**243**
									17
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				165 491				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 202				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 396				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 382 069				
	Накладные расходы I уровня, тенге				107 824				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 712 585				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				108 503				
	Итого, тенге				2 821 088				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				225 687				
	Всего				**3 046 775**				

Локальная смета № 6-2-1. Водопонижение

1 11-010208-0102	Иглофильтры легкие, длина до 7 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки	49	5590,92	1040,7	273953	50993	76136	3,07	150,43
	иглофильтр								
			2359,05	270,05	115593	13232	59,1	0,2761	13,5289
2 11-010208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	140	2087,24	1254,1	292214	175574	99369	1,14	159,6
	иглофильтр								
			833,14	367,84	116640	51497	59,1	0,34	47,6
3 11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	67	522,6	292,94	35013	19626	12170	0,342	22,914
	м коллектора								
			216,23	91,14	14487	6106	59,1	0,0866	5,8022
5 11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	207	319,31	176,97	66098	36633	24529	0,231	47,817
	м коллектора								
			142,34	58,16	29465	12039	59,1	0,0568	11,7576
6 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,2	503094	139482	100619	27897	45753	360	72
	км трубопровода								
			319666	48712	63933	9743	62,1	51,53	10,306
8 11-220301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	0,5	275490	83690	137745	41845	68629	216	108
	км трубопровода								
			191800	29228	95900	14614	62,1	30,918	15,459
9 32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	1444,44	507,19	507,19	732606	732606	0	0	0

	маш.-ч								
			0	200,58	0	289726	0	0	0
	Всего прямые затраты				**1638248**				**561**
									104
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				436 018				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 085 174				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				396 957				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				117 056				
	Накладные расходы I уровня, тенге				326 586				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 964 834				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				78 593				
	Итого, тенге				2 043 427				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				163 474				
	Всего				**2 206 901**				
Добавить по нулевой смете 0-1									
13 41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 кмК=1,750;	1934,1455	334		646005				
	т								
14 11-010105-0501	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	1105,2	43,71	43,71	48309	48309	8892	0	0
	м3 грунта								
			0	13,61	0	15045	59,1	0,0123	13,59396
15 11-220501-0110	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	0,0261	585095,79	208084,29	15271	5431	6783	444	11,5884
	км трубопровода								
			349655,17	68812,26	9126	1796	62,1	92,49	2,41399
16 23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	26,361	6352,75		167465				
	м								
17 23-020402-1207	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	51	6173,73		314860				
	шт.								
18 23-021103-0107	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 400 ГОСТ 9833-73	129	1803,49		232650				
	шт.								
19 23-020308-0108	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 400 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	27	6173,74		166691				

		шт.								
20	23-030101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	5	6406,98		32035				
		комплект								
21	11-221401-0107	Трубы диаметром 800 мм. Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м	24,2	31811,98	23125,62	769850	559640	286955	10,07	243,694
		м продавливания								
				8433,02	10661,45	204079	258007	62,1	11,1976	270,98192
23	23-010201-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	1,506	70169,76		105676				
		м								
		Всего прямые затраты				**2498812**				**255**
										287
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				213 205				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				613 380				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				274 848				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 026 222				
		- перевозка грузов, тенге				646 005				
		Накладные расходы I уровня, тенге				302 630				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 801 442				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				112 058				
		Итого, тенге				2 913 500				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				233 080				
		Всего				**3 146 580**				
		Всего прямые затраты				**6741821**				**1059**
										408
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				814 714				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 755 756				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				689 201				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 525 347				
		- перевозка грузов, тенге				646 005				
		Накладные расходы I уровня, тенге				737 040				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 478 861				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				299 154				
		Итого, тенге				7 778 015				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				622 241				
		Всего				**8 400 257**				

Временные здания и сооружения (1,3 %)	109 203
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	318 254
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**8 827 714**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**9 357 377**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,73913573	**6 916 371**
НДС (12 %)	829 965
Всего по смете с учетом НДС	**7 746 336**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мишенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарсалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Мерилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ"
Форма №3
Наименование строительства и его адрес : Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм
Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

СПРАВКА № 3 от 2 сентября 2019г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		19/19	18.02.2019г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм	27 804 333	24 825 297							2 979 036	27 804 333
за месяц	9 287 212	8 292 154							995 058	9 287 212
удержание аванса 30%	2 786 164	2 487 646							298 518	2 786 164
удержание 5 %	464 361	414 608							49 753	464 361
К оплате:	6 036 687	5 389 900							646 787	6 036 687

К оплате: шесть миллионов тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь тенге 00 тиын

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области" г.Павлодар, ул.Ленина, 59, 409 БИН 140340017022

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, И.БАЙЗАКОВА, 147 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство хозяйственно-бытовой канализации д. 400 мм с врезкой в проектируемый коллектор д.500мм

(наименование, адрес)

Объект: Хозяйственно-бытовая канализация L-729,3 м

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 19/19 от 18 февраля 2019 года, доп.соглашение №2 от 11.04.2019г., доп.соглашение №3 от 11.07.2019г.

Акт №3 от 2 сентября 2019г

приемки выполненных работ за сентябрь 2019г

на: Хозяйственно-бытовая канализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация									
	Раздел 2 Канализация									
19	11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	22,7	1809,16	17,4	41068	395	11675	1	22,7
		м трубы, уложенной в футляре		825,11	3,13	18730	71	62,1	0,0038	0,08626
45	11-090305-0302	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж	13,068	40834,71	2106,83	533628	27532	283222	45,4	593,2872
		т конструкций		35333,95	253,75	461744	3316	60,9	0,27	3,52836
46	23-010201-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 920 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	31,2	89255,33		2784766				
		м								
47	23-010201-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	20	61507,44		1230149				
		м								
48	23-010201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	20	37338,77		746775				

		м							
49	11-220601-0315								
	Трубопроводы стальные диаметром 900 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0312	11172435,9	1377211,54	348580	42969	15898	703	21,9336
	км трубопровода		553621,79	266923,08	17273	8328	62,1	253,552	7,91082
50	11-220601-0313								
	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	8304800	883000	166096	17660	7892	544	10,88
	км трубопровода		428400	207050	8568	4141	62,1	196,241	3,92482
51	11-220601-0311								
	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	6349550	695700	126991	13914	5883	388	7,76
	км трубопровода		305550	168100	6111	3362	62,1	159,537	3,19074
	Всего прямые затраты				**5978053**				**657**
									19
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				512 426				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102 470				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 218				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 363 157				
	Накладные расходы I уровня, тенге				324 572				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 302 623				
	Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				252 105				
	Итого, тенге				6 554 728				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				524 378				
	Всего				**7 079 106**				

Добавить по нулевой смете 0-1

Локальная смета № 6-1-1. Хозяйственно-бытовая канализация

15	41-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2435,1165	334		813329				
		т								
16	11-010105-0501	Насыпи. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	2116,5	43,71	43,71	92514	92514	17027	0	0
		м3 грунта		0	13,61	0	28811	59,1	0,0123	26,03295

18	23-010603-0207	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	96,96	6352,75		615963				
		м								
25	11-220601-0314									
		Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0015	9512000	818000	14268	1227	671	625	0,9375
		км трубопровода								
				492000	228666,67	738	343	62,1	216,849	0,32527
26	11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	1,5	1809,33	17,33	2714	26	772	1	1,5
		м трубы, уложенной в футляре								
				825,33	3,33	1238	5	62,1	0,0038	0,0057
27	23-010501-1524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400x36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	24,2	29562,83		715420				
		м								
28	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	22214	2070	22214	2070	3838	7,99	7,99
		футляр								
				6140	41	6140	41	62,1	0,05	0,05
	Локальная смета № 6-2-1. Водопонижение									
29	32-050101-0103	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	720	507,19	507,19	365177	365177	0	0	0
		маш.-ч								
				0	200,58	0	144418	0	0	0
		Всего прямые затраты				**2641599**				**10**
										26
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 116				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				461 014				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				173 618				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 359 140				
		- перевозка грузов, тенге				813 329				
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 308				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 663 907				
		Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				106 556				
		Итого, тенге				2 770 463				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				221 637				
		Всего				**2 992 100**				
		Всего прямые затраты				**8619652**				**667**
										45
		в том числе								

- зарплата рабочих-строителей, тенге	520 542
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	563 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 836
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 722 297
- перевозка грузов, тенге	813 329
Накладные расходы I уровня, тенге	346 880
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 966 532
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	358 661
Итого, тенге	9 325 193
Сметная прибыль (8 %), тенге	746 015
Всего	**10 071 209**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	130 926
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,74 %)	381 560
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**10 583 694**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**11 218 716**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,73913573	**8 292 154**
НДС (12 %)	995 058
Всего по смете с учетом НДС	**9 287 212**

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление строительства Павлодарской области" БИН 140340017022

Заместитель руководителя _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мутукенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Сарбалин Р.С.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Музафар С.Е.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Магмуров С.М.

Авторский надзор : выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "ПАВЛОДАРМОСПРОЕКТ" БИН 050340008986

Ведущий инженер _____ Марилов И.А.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "EG COMPANI-ПВ" БИН 160640018799

Директор _____ Нуртазин Ж.А. ИИН 680528350215
аттестат № KZ26VJE00025725, № KZ96VJE00025726, № KZ10VJE00025722 дата выдачи