Утвержден
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию № 70 «28» декабря 2017 г.

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района» 040400, Алматинская область, г. Есик, пр.Жамбыла,21.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «26» 12 2017 года, Директор ТОО «ЭлМ» Исатаева Л.Ш., Алматинская область, Карасайский район, земельный участок № 638.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» 12 2017 года, Руководитель ТОО «УКС» Чормаков А.М., эксперт технического надзора Бургамбаев А.К. № аттестата KZ79VJE00026905 от 31.05.2017 года.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «22» 12 2017 года, Директор ИП «MSA», Мухаметжан С.А авторский надзор эксперт Манапов К. Б. согласно приказа №29 от 25.07.2017 года №аттестата 06054 от 30.09.2013 года

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта «Работы по капитальному ремонту площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»

(наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинская область, с.Таукаратурык, Енбекшиказахский район»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: постановление акимата Енбекшиказахского района № 756 от 24.09.2015 года, на проведение капитального ремонта на накопительной дамбе на берегу реки Таусугур.

а) Постановление акимата Енбекшиказахского района №1541 от 30.11.2015 года о выделении земельного участка для строительство и обслуживания резервуара питьевой водой системы водоснабжения села Таукаратурык;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области» от 28.07.2017 года №KZ27REA00065955

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПСК «Евразия»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) приказ ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшикахского района» приказ №7-Б от 20.01.2016 года ;

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: июль 2017;
(месяц, год)
Окончание работ: декабрь 2017;
(месяц, год)
При норме продолжительности строительства, месяц:5
При норме или по проекту организации строительства, месяц:5
Фактически, месяц:5

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В т.ч. пускового комплекса или очереди
Резервуар питьевой воды на 500м3	шт	1	1	1	1
Здание бактерицидных установок	шт	1	1	1	1
Здание проходной	шт	1	1	1	1
Склад твердого топлива	шт	1	1	1	1
КТП 25-10-04 кВ	шт	1	1	1	1
Площадь застройки площадки резервуаров	га	0,07226	0,07226	0,07226	0,07226
Площадь участка площадки резервуаров	га	0,6349	0,6349	0,6349	0,6349

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемые водопроводные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб PE 100 SDR 17 внут. 196,6х13,4 мм. и стальных труб 219х6,0 мм.

Резервуар емкостью 500 м3 – 1 (шт) проект ТП 901-4-96с.86

Склад твердого топлива (в качестве аппарата защиты на вводе в здание склада твердого топлива установлен автоматический выключатель. Установлены светильники со светодиодными лампами.
Автоматика проектом предусматривается автоматизация водонаполнения резервуаров

етодиодными лампами)

Автоматика проектом предусматривется автоматизация водонаполнения резервуаров системы водоснабжения поселка.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 94610,23 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 85157,61 тыс.тенге,

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тысяч 85157,61тенге, в том числе

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Работы по капитальному ремонту площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области» принять в эксплуатацию расположенного по адресу Каратурукский сельский округ метер „А" станция биологической очисти сточных вод общая площадь 50,6, метер „Б" проходная 14,8, метер „В" склад общая площадь 11,4

(наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Руководитель
ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ
Енбекшиказахского района» **Д.С.Малибеков**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор
Эксперт ТОО «УКС» **А.К. Бургамбаев**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор
ИП «MSA» **С.А.Мухаметжан**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЭлМ» **Л.Ш. Исатаева**
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.