Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**BINOM EDUCATION ТОО,г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Е10, дом 17М**	**181040024450**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "BIGLOBAL",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Улица Е 10, дом № 17**	**031240001439**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда №TNG/Под/ШКЛ-Бай/25 от 15.05.2021

Номер документа	Дата составления
84	**31.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР			тенге	1	706 618 477,00	706 618 477,00
				Итого	1	x	706 618 477,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / / Жетписбаев Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Ермуханбетов С.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (ус 31.10.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. № 170

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56

С П Р А В К А №1 за октябрь 2021г.
стоимости выполненных работ и затрат
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказч.	Код подр.	Договор		Источник финансирования		Орган-но-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25	15.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно - монтажные	из них:		стоимость прочих затрат,	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**5 028 525 282**	**630 909 354,46**							**75 709 122,54**	**706 618 477**
ИТОГО	5 028 525 282	630 909 354,46							75 709 122,54	706 618 477

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"

Подрядчик: ТОО "BiGlobal"

Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Реестр актов выполненных работ за октябрь 2021 года

№ п/п	Наименование акта	Наименование раздела	Сумма с НДС
1	Акт выполненных работ № 51	Архитектурные решения (Локальная смета 2-01-03)	328 860 593
2	Акт выполненных работ № 52	Внутренние инженерные сети водопровода и канализации (Локальная смета 2-01-04)	8 754 924
3	Акт выполненных работ № 53	Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции (Локальная смета 2-01-05)	28 743 449
4	Акт выполненных работ № 54	Архитектурная подсветка фасадов (Локальная смета 2-01-06/1)	17 818 209
5	Акт выполненных работ № 55	Внутрение инженерные слаботочные сети (Локальная смета 2-01-07)	4 720 410
6	Акт выполненных работ № 56	Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации (Локальная смета 2-01-09)	4 257 040
7	Акт выполненных работ № 57	Технологическое оборудование (Локальная смета 2-01-10)	78 875 225
8	Акт выполненных работ № 58	Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4. Задания на	64 349 056
9	Акт выполненных работ № 59	Внутренние инженерные системы транспортировки (Локальная смета 2-01-12)	20 987 369
10	Акт выполненных работ № 60	Наружное электроосвещение (Локальная смета 4-1-2и)	15 613 078
11	Акт выполненных работ № 61	Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок (Локальная смета 07-01-02и)	101 843 394
12	Акт выполненных работ № 62	Озеленение (Локальная смета 07-01-03)	5 019 211
13	Акт выполненных работ № 63	МАФы (Локальная смета 07-01-04)	23 821 980
14	Акт выполненных работ № 64	Подпорные стены (Локальная смета 07-01-06)	2 954 539
		ИТОГО:	**706 618 477**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 51

за октябрь 2021г. на 2-01-03 Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Наружная отделка										
1	22	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамическими плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	299		5831,26	60,98	1743547	18233	107736	1298870	3285811
			НР - 80%; СП - 8%				5409,96	20,10	1617578	6010		243393	
2	23	2113-0211-0913 РСНБ РК 2015	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: керамическая плита**	м2	299		7270,00	--	2173730	--	2173730	--	2347628
			СП - 8%				--	--	--	--		173898	
3	33	1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	792,152		2196,08	5,77	1739629	4571	1283294	362318	2270102
			НР - 80%; СП - 8%				570,30	1,43	451764	1133		168156	
			РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка										
			Потолки										
Подвал													
4	43	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	410,88		547,97	3,31	225150	1360	62692	129473	382993
			НР - 80%; СП - 8%				392,08	1,81	161098	744		28370	
5	44	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	410,88		1817,20	159,78	746651	65651	--	573434	1425692
			НР - 80%; СП - 8%				1657,42	87,11	681001	35792		105607	

6	45	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	410,88	8477,00	--	3483030	--	3483030	--	3761672
			СП - 8%			--	--	--	--		278642	
7	50	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	26,82	438,27	0,86	11754	23	1994	7800	21118
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	9737	13		1564	
8	51	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	26,82	228,58	0,36	6131	10	774	4282	11246
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	5347	5		833	
9	58	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	344,665	1817,20	159,78	626325	55071	--	481023	1195936
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	571255	30024		88588	
10	59	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	344,665	3182,00	--	1096724	--	1096724	--	1184462
			СП - 8%			--	--	--	--		87738	
11	62	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	500,77	228,58	0,36	114466	180	14447	79947	209966
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	99839	95		15553	
12	64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	102,75	940,46	5,40	96632	555	20153	60982	170223
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	75924	303		12609	
1этаж												
13	65	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1030,26	547,97	3,31	564552	3410	157198	324647	960335
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	403944	1865		71136	
14	66	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1030,26	1817,20	159,78	1872188	164615	--	1437856	3574847
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1707574	89746		264804	
15	67	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	1030,26	8477,00	--	8733514	--	8733514	--	9432195
			СП - 8%			--	--	--	--		698681	
16	68	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя	м2	37,07	630,22	3,55	23362	132	10779	9999	36030
			НР - 80%; СП - 8%			335,87	1,29	12451	48		2669	

17	69	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,67082	26424,00	--	123422	--	123422	--	133296
			СП - 8%			--	--	--	--		9874	
18	70	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	37,07	2938,71	15,64	108938	580	51734	51192	172940
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	56624	256		12810	
19	71	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	37,07	864,65	3,37	32053	125	7762	19369	55536
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	24166	46		4114	
20	72	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	37,07	438,27	0,86	16247	31	2758	10781	29190
			НР - 80%; СП - 8%			363,05	0,47	13458	17		2162	
21	73	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	37,07	228,58	0,36	8473	13	1069	5918	15542
			НР - 80%; СП - 8%			199,37	0,19	7391	7		1151	
22	82	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	957,14	1817,20	159,78	1739315	152931	--	1335808	3321132
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1586383	83376		246010	
23	83	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	957,14	3182,00	--	3045619	--	3045619	--	3289269
			СП - 8%			--	--	--	--		243650	
24	84	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	18,27	2938,71	15,64	53690	286	25497	25230	85233
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	27907	126		6314	
25	85	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18,27	864,65	3,37	15797	61	3826	9546	27371
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	11910	22		2027	
26	86	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,27	940,46	5,40	17182	99	3583	10843	30267
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	13500	54		2242	
27	87	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	419,08	948,47	5,07	397485	2125	112368	227037	674484

			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	282992	805		49962	
28	88	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	419,08	940,46	5,40	394128	2263	82198	248722	694278
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	309667	1236		51428	
2этаж												
29	89	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	690,767	547,97	3,31	378520	2286	105398	217669	643884
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	270836	1250		47695	
30	90	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	690,767	1817,20	159,78	1255262	110371	--	964051	2396858
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1144891	60173		177545	
31	91	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	690,767	8477,00	--	5855632	--	5855632	--	6324083
			СП - 8%			--	--	--	--		468451	
32	92	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	121,6	547,97	3,31	66633	402	18554	38318	113347
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	47677	220		8396	
33	93	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	121,6	1817,20	159,78	220972	19430	--	169708	421934
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	201542	10593		31254	
34	94	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	121,6	8477,00	--	1030803	--	1030803	--	1113267
			СП - 8%			--	--	--	--		82464	
35	95	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1169,152	1817,20	159,78	2124583	186807	--	1631697	4056782
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1937776	101845		300502	
36	96	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1169,152	3182,00	--	3720242	--	3720242	--	4017861
			СП - 8%			--	--	--	--		297619	
37	97	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	129,024	2938,71	15,64	379164	2018	180064	178175	601926
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	197082	890		44587	
38	98	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	129,024	864,65	3,37	111561	435	27015	67416	193295
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	84111	159		14318	

39	99	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	129,024	940,46	5,40	121342	697	25307	76575	213751
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	95338	381		15833	
40	100	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	201,744	948,47	5,07	191348	1022	54094	109295	324695
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	136232	387		24051	
41	101	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	201,744	940,46	5,40	189732	1089	39570	119734	334224
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	149073	595		24757	
3этаж												
42	102	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	482,797	547,97	3,31	264558	1598	73665	152135	450029
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	189295	874		33335	
43	103	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	482,797	1817,20	159,78	877339	77141	--	673803	1675233
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	800197	42056		124091	
44	104	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	482,797	8477,00	--	4092670	--	4092670	--	4420084
			СП - 8%			--	--	--	--		327414	
45	105	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	293,85	547,97	3,31	161021	973	44835	92596	273906
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	115213	532		20289	
46	106	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	293,85	1817,20	159,78	533984	46951	--	410104	1019615
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	487033	25597		75527	
47	107	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	293,85	8477,00	--	2490966	--	2490966	--	2690243
			СП - 8%			--	--	--	--		199277	
48	110	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1129,92	1817,20	159,78	2053291	180538	--	1576943	3920653
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	1872752	98427		290419	
49	111	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1129,92	3182,00	--	3595405	--	3595405	--	3883037
			СП - 8%			--	--	--	--		287632	

50	112	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19,15	2938,71	15,64	56276	299	26726	26445	89339
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	29251	132		6618	
51	113	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,15	864,65	3,37	16558	65	4009	10006	28689
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	12484	24		2125	
52	115	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	149,296	948,47	5,07	141603	757	40031	80881	240283
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	100815	287		17799	
53	116	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93,31	940,46	5,40	87754	504	18301	55379	154584
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	68949	275		11451	
4этаж												
54	117	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	482,734	547,97	3,31	264524	1598	73656	152115	449970
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	189270	874		33331	
55	118	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	482,734	1817,20	159,78	877224	77131	--	673715	1675014
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	800093	42051		124075	
56	119	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	482,734	8477,00	--	4092136	--	4092136	--	4419507
			СП - 8%			--	--	--	--		327371	
57	120	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	179,29	547,97	3,31	98246	594	27356	56496	167122
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	70296	325		12379	
58	121	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	179,29	1817,20	159,78	325806	28647	--	250221	622110
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	297159	15618		46082	
59	122	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	179,29	8477,00	--	1519841	--	1519841	--	1641428
			СП - 8%			--	--	--	--		121587	
60	125	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1617,05	1817,20	159,78	2938503	258372	--	2256794	5610921
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	2680131	140861		415624	

61	126	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1617,05	3182,00	--	5145453	--	5145453	--	5557089
			СП - 8%			--	--	--	--		411636	
62	127	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	19,95	2938,71	15,64	58627	312	27842	27550	93071
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	30473	138		6894	
63	128	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,95	864,65	3,37	17250	68	4177	10424	29888
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	13005	25		2214	
64	130	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	148,22	948,47	5,07	140582	752	39741	80298	238551
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	100089	285		17670	
65	131	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	148,22	940,46	5,40	139395	800	29072	87968	245552
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	109523	437		18189	
5этаж												
66	132	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	444,703	547,97	3,31	243684	1472	67853	140131	414520
			НР - 80%; СП - 8%			392,08	1,81	174359	805		30705	
67	133	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	444,703	1817,20	159,78	808114	71055	--	620638	1543052
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	737060	38738		114300	
68	134	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте (Грильято)	м2	444,703	8477,00	--	3769747	--	3769747	--	4071327
			СП - 8%			--	--	--	--		301580	
69	135	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1973,41	1817,20	159,78	3586081	315312	--	2754138	6847437
			НР - 80%; СП - 8%			1657,42	87,11	3270769	171904		507218	
70	136	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	1973,41	3182,00	--	6279391	--	6279391	--	6781742
			СП - 8%			--	--	--	--		502351	
71	137	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	20,21	2938,71	15,64	59391	316	28205	27909	94284
			НР - 90%; СП - 8%			1527,48	6,90	30870	139		6984	

72	138	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	20,21	864,65	3,37	17475	68	4232	10560	30278
			НР - 80%; СП - 8%			651,90	1,23	13175	25		2243	
73	140	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	74,725	948,47	5,07	70874	378	20036	40482	120265
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	50460	143		8909	
Кровля												
74	142	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	52,536	948,47	5,07	49829	266	14087	28461	84554
			НР - 80%; СП - 8%			675,27	1,92	35476	101		6263	
75	143	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,536	940,46	5,40	49408	284	10304	31180	87035
			НР - 80%; СП - 8%			738,92	2,95	38820	155		6447	
			Ведомость отделки стен									
			Цокольный этаж									
Кирпичу												
76	152	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	47,371	3841,61	38,35	181981	1817	93037	70494	272673
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	87127	991		20198	
По утеплителю												
77	159	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	609,76	1071,77	9,90	653522	6037	302129	278085	1006135
			НР - 80%; СП - 8%			566,38	3,69	345356	2250		74529	
По гипсокартону												
78	163	1115-0206-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на латексной основе	м2 отделываемой поверхности	4,092	703,53	3,37	2879	14	857	1611	4849
			НР - 80%; СП - 8%			490,78	1,23	2008	5		359	
79	164	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	4,092	3841,61	38,35	15720	157	8037	6089	23554
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	7526	86		1745	
			Стены 1-го этажа									
Отделка по газоблоку												
80	165	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	293,5765	1401,03	37,58	411309	11032	100720	247525	711541
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	299557	9849		52707	

81	167	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	379,38	0,86	65690	149	12876	42197	116518
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	52665	81		8631	
82	168	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	173,15	188,97	0,36	32720	62	4996	22156	59266
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	27662	33		4390	
83	171	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	358,295	773,13	5,09	277009	1824	64465	169373	482093
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	210720	996		35711	
84	172	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	94,07	1218,12	69,24	114589	6513	26347	69938	199290
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	81729	5694		14762	
85	174	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	18,814	3841,61	38,35	72276	721	36951	27998	108296
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	34604	393		8022	
По бетону												
86	176	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	368,705	379,38	0,86	139879	317	27417	89855	248113
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	112145	173		18379	
87	177	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	368,705	188,97	0,36	69674	133	10637	47179	126202
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	58904	70		9348	
88	178	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	297,135	773,13	5,09	229724	1512	53461	140462	399801
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	174751	826		29615	
89	180	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	14,714	3841,61	38,35	56525	565	28897	21896	84695
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	27063	308		6274	
По гипсокартону												
90	186	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	550,375	379,38	0,86	208801	474	40925	134129	370364
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	167402	259		27434	

91	187	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	550,375	188,97	0,36	104004	199	15877	70426	188384
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	87928	105		13954	
92	188	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1260,245	773,13	5,09	974333	6414	226744	595743	1695682
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	741175	3503		125606	
93	190	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	113,946	3841,61	38,35	437736	4370	223791	169566	655886
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	209575	2383		48584	
			Стены 2-го этажа									
Отделка по газоблоку												
94	191	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1184,897	1401,03	37,58	1660076	44528	406515	999029	2871834
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	1209033	39753		212728	
95	193	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	149,53	379,38	0,86	56729	128	11120	36441	100624
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	45481	70		7454	
96	194	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	149,53	188,97	0,36	28257	53	4315	19134	51182
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	23889	28		3791	
97	195	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	696,825	773,13	5,09	538736	3547	125372	329403	937590
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	409817	1937		69451	
98	196	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	97,2	1218,12	69,24	118401	6731	27222	72265	205920
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	84448	5884		15253	
99	198	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	19,44	3841,61	38,35	74681	745	38181	28929	111899
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	35755	406		8289	
По бетону												
100	200	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	306,91	379,38	0,86	116436	264	22822	74795	206530
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	93350	144		15298	

101	201	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	306,91	188,97	0,36	57997	110	8855	39272	105051
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	49032	58		7782	
102	202	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	236,73	773,13	5,09	183023	1205	42592	111907	318524
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	139226	658		23594	
103	204	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	14,106	3841,61	38,35	54190	541	27705	20992	81196
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	25944	295		6015	
По гипсокартону												
104	206	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	477,155	379,38	0,86	181023	410	35482	116285	321092
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	145131	224		23785	
105	207	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	477,155	188,97	0,36	90168	172	13766	61057	163323
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	76230	91		12098	
106	208	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	779,615	773,13	5,09	602744	3968	140269	368540	1048986
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	458507	2167		77703	
107	210	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	220,294	3841,61	38,35	846284	8448	432660	327826	1268038
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	405176	4606		93929	
			Стены 3-го этажа									
Отделка по газоблоку												
108	211	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	478,002	1401,03	37,58	669695	17963	163993	403021	1158533
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	487739	16037		85817	
109	213	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	111,92	379,38	0,86	42460	97	8321	27275	75314
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	34042	53		5579	
110	214	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	111,92	188,97	0,36	21150	40	3230	14321	38309
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	17880	21		2838	

111	215	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	229,51	773,13	5,09	177441	1168	41294	108494	308810
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	134979	638		22875	
112	216	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,72	1218,12	69,24	30112	1711	6924	18379	52370
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	21477	1496		3879	
113	218	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	4,944	3841,61	38,35	18993	189	9711	7357	28458
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	9093	103		2108	
По бетону												
114	220	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	309,525	379,38	0,86	117428	266	23017	75432	208289
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	94145	145		15429	
115	221	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	309,525	188,97	0,36	58491	112	8929	39607	105946
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	49450	59		7848	
116	222	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,045	773,13	5,09	93584	617	21778	57220	162869
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	71189	337		12064	
117	224	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	2,538	3841,61	38,35	9750	97	4985	3777	14609
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	4668	53		1082	
По гипсокартону												
118	226	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	333,76	379,38	0,86	126622	287	24819	81339	224597
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	101516	157		16637	
119	227	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	333,76	188,97	0,36	63071	120	9630	42708	114241
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	53321	63		8462	
120	228	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	860,7	773,13	5,09	665433	4381	154857	406870	1158087
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	506195	2393		85784	

121	230	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	80,758	3841,61	38,35	310241	3097	158610	120178	464853
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	148534	1689		34434	
			Стены 4-го этажа									
Отделка по газоблоку												
122	231	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	694,204	1401,03	37,58	972601	26089	238167	585308	1682542
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	708345	23291		124633	
123	233	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	246,335	379,38	0,86	93455	212	18318	60033	165767
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	74925	116		12279	
124	234	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	246,335	188,97	0,36	46550	89	7107	31521	84317
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	39354	47		6246	
125	235	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	249,525	773,13	5,09	192915	1270	44894	117955	335740
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	146751	694		24870	
126	236	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,23	1218,12	69,24	63622	3616	14628	38832	110650
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	45378	3161		8196	
127	238	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	10,446	3841,61	38,35	40129	400	20516	15545	60128
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	19213	218		4454	
По бетону												
128	240	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	195,275	379,38	0,86	74083	168	14520	47589	131406
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	59395	92		9734	
129	241	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	195,275	188,97	0,36	36901	70	5634	24987	66839
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	31197	37		4951	
130	242	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	157,415	773,13	5,09	121702	802	28321	74413	211804
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	92579	438		15689	

131	244	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	2,826	3841,61	38,35	10856	108	5550	4205	16266
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	5198	59		1205	
По гипсокартону												
132	246	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	313,805	379,38	0,86	119051	269	23335	76476	211169
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	95447	147		15642	
133	247	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	313,805	188,97	0,36	59300	113	9054	40154	107411
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	50133	60		7956	
134	248	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	877,54	773,13	5,09	678453	4467	157887	414831	1180746
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	516099	2440		87463	
135	250	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	76,2	3841,61	38,35	292731	2922	149658	113395	438616
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	140151	1593		32490	
			Стены 5-го этажа и выхода на кровлю									
Отделка по газоблоку												
136	251	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	488,509	1401,03	37,58	684416	18358	167598	411880	1183999
			НР - 80%; СП - 8%			1020,37	33,55	498460	16389		87704	
137	253	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	110,76	379,38	0,86	42020	95	8236	26993	74534
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	33689	52		5521	
138	254	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	110,76	188,97	0,36	20930	40	3195	14173	37911
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	17695	21		2808	
139	255	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	238,175	773,13	5,09	184140	1212	42853	112590	320469
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	140075	662		23738	
140	256	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,05	1218,12	69,24	31732	1804	7295	19367	55187
			НР - 80%; СП - 8%			868,81	60,53	22633	1577		4088	

141	258	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	10,42	3841,61	38,35	40030	400	20465	15506	59979
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	19165	218		4443	
По бетону												
142	260	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	347,75	379,38	0,86	131929	299	25858	84748	234011
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	105772	163		17334	
143	261	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	347,75	188,97	0,36	65714	125	10032	44498	119029
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	55557	66		8817	
144	262	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	139,88	773,13	5,09	108145	712	25167	66124	188211
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	82266	389		13942	
145	264	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности	2,79	3841,61	38,35	10718	107	5479	4152	16059
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	5132	58		1190	
По гипсокартону												
146	266	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	273,955	379,38	0,86	103933	236	20371	66764	184353
			НР - 80%; СП - 8%			304,16	0,47	83326	129		13656	
147	267	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	273,955	188,97	0,36	51769	99	7903	35055	93770
			НР - 80%; СП - 8%			159,76	0,19	43767	52		6946	
148	268	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	783,995	773,13	5,09	606130	3991	141056	370610	1054879
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	461083	2180		78139	
149	270	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	74,558	3841,61	38,35	286423	2859	146433	110952	429165
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	137131	1559		31790	
			Все этажи									
150	271	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию /Облицовка керамической плиткой в местах установки раковин/	м2 поверхности	181,5	3841,61	38,35	697252	6960	356468	270095	1044735
			НР - 80%; СП - 8%			1839,25	20,91	333824	3795		77388	

151	272	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	477,916	676,55	5,28	323334	2524	88256	210339	576367
			НР - 90%; СП - 8%			486,60	2,42	232554	1157		42694	
152	273	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	600,96	719,37	5,86	432313	3522	149285	253049	740191
			НР - 90%; СП - 8%			465,10	2,76	279506	1659		54829	
153	274	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	145,1313	485,00	--	70389	--	70389	--	76020
			СП - 8%			--	--	--	--		5631	
154	275	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	344,73	1270,84	7,92	438097	2731	139150	237803	729972
			НР - 80%; СП - 8%			859,27	3,01	296216	1038		54072	
155	276	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	344,73	773,13	5,09	266521	1754	62024	162961	463840
			НР - 80%; СП - 8%			588,12	2,78	202743	958		34359	

РАЗДЕЛ 3.Полы

Полы 1-го этажа

Тип3.2

156	327	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	736,23	423,54	34,48	311823	25385	--	282317	641672
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	286438	13900		47531	

Тип 7

157	343	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	50,72	423,54	34,48	21482	1749	--	19449	44206
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	19733	958		3274	

Тип8.2

158	350	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1811,81	423,54	34,48	767374	62471	--	694763	1579108
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	704903	34207		116971	
159	358	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1268,267	3530,97	23,93	4478213	30350	3804966	620108	5506186
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	642897	16792		407866	

Тип 10

160	359	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	395,15	423,54	34,48	167362	13624	--	151526	344399
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	153737	7460		25511	

Тип 11												
161	367	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	171,08	423,54	34,48	72459	5899	--	65603	149107
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	66560	3230		11045	
162	375	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	119,756	6831,11	6,41	818066	768	717764	93703	984710
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	99534	150		72942	
Тип12												
163	376	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	377,86	423,54	34,48	160039	13029	--	144896	329329
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	147010	7134		24395	
			Полы 2-го этажа									
Тип8.2												
164	404	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2315,71	423,54	34,48	980796	79846	--	887990	2018289
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	900950	43721		149503	
165	412	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1620,997	3530,97	23,93	5723692	38790	4863202	792572	7037565
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	821700	21462		521301	
Тип 9												
166	413	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	959,36	423,54	34,48	406327	33079	--	367880	836143
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	373249	18113		61937	
Тип 11												
167	421	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	85,49	423,54	34,48	36208	2948	--	32782	74510
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	33261	1614		5519	
168	429	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	59,843	6831,11	6,41	408794	384	358672	46824	492067
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	49738	75		36449	
			Полы 3-го этажа									
Тип8.2												
169	442	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1877,09	423,54	34,48	795023	64722	--	719796	1636004
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	730301	35439		121185	
170	450	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1313,963	3530,97	23,93	4639564	31443	3942060	642450	5704576
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	666061	17397		422561	

Тип 10												
171	451	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	341,92	423,54	34,48	144817	11789	--	131114	298005
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	133027	6455		22074	
172	457	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	341,92	98,00	--	33508	--	33508	--	36189
			СП - 8%			--	--	--	--		2681	
173	458	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	341,92	9043,86	23,93	3092277	8182	2886130	190342	3545229
			НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	197965	4527		262610	
Тип 11												
174	459	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	441,53	423,54	34,48	187006	15224	--	169311	384822
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	171782	8336		28505	
175	467	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	309,071	6831,11	6,41	2111298	1981	1852436	241832	2541380
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	256881	386		188250	
			Полы 4-го этажа									
Тип8.2												
176	480	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1786,79	423,54	34,48	756777	61609	--	685169	1557302
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	695169	33735		115356	
177	488	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1250,753	3530,97	23,93	4416371	29931	3752421	611544	5430149
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	634019	16560		402233	
Тип 9												
178	489	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	155,41	423,54	34,48	65822	5358	--	59594	135449
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	60464	2934		10033	
Тип 10												
179	497	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	289,41	423,54	34,48	122577	9979	--	110978	252240
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	112598	5464		18684	
180	503	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	289,41	98,00	--	28362	--	28362	--	30631
			СП - 8%			--	--	--	--		2269	
181	504	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	289,41	9043,86	23,93	2617384	6926	2442895	161111	3000774
			НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	167563	3832		222280	
Тип 11												

182	505	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	333,22	423,54	34,48	141132	11489	--	127778	290423
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	129643	6291		21513	
183	513	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	233,254	6831,11	6,41	1593384	1496	1398021	182509	1917964
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	193867	292		142071	
			Полы 5-го этажа									
Тип8.2												
184	526	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1502,17	423,54	34,48	636229	51795	--	576028	1309237
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	584434	28361		96981	
185	534	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1051,519	3530,97	23,93	3712882	25163	3154694	514131	4565174
			НР - 94%; СП - 8%			506,91	13,24	533025	13922		338161	
Тип 10												
186	535	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	589,83	423,54	34,48	249817	20337	--	226178	514075
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	229479	11136		38080	
187	541	2206-0402-0101 РСНБ РК 2015	Подложка для коврового покрытия ГОСТ 16297-80	м2	589,83	98,00	--	57803	--	57803	--	62427
			СП - 8%			--	--	--	--		4624	
188	542	1111-0101-3608 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках мастикой КН-2	м2 покрытия	589,83	9043,86	23,93	5334340	14114	4978726	328351	6115706
			НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	341500	7809		453015	
Тип 11												
189	543	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	484,36	423,54	34,48	205146	16701	--	185734	422151
			НР - 94%; СП - 8%			389,06	18,88	188445	9145		31270	
190	551	1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на мастике КН-3	м2 покрытия	339,052	6831,11	6,41	2316102	2174	2032128	265290	2787903
			НР - 94%; СП - 8%			831,14	1,25	281800	424		206511	
Тип 16												
191	555	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	467,184	4946,96	146,93	2311141	68643	1621316	616839	3162218
			НР - 94%; СП - 8%			1329,63	74,98	621182	35029		234238	
			РАЗДЕЛ 4.Кровля									
			Основная кровля/Тип14/									
192	568	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	229,16	2409,48	15,92	552156	3648	507319	39241	638709

			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	41189	1464		47312	
193	569	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	229,16	1567,38	7,54	359181	1728	338806	17798	407137
			НР - 92%; СП - 8%			81,37	3,05	18647	699		30158	
			Кровля над спортзалами/Тип15/									
194	570	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	834,34	313,02	13,28	261165	11080	165950	80367	368855
			НР - 92%; СП - 8%			100,84	3,86	84135	3221		27323	
195	571	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	834,34	1049,03	55,27	875248	46114	276017	520604	1507521
			НР - 92%; СП - 8%			662,94	15,29	553117	12757		111668	
196	572	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	834,34	1680,95	107,75	1402484	89900	456151	811399	2390994
			НР - 92%; СП - 8%			1026,48	30,59	856433	25522		177111	
197	573	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	111,718126	23048,00	--	2574879	--	2574879	--	2780869
			СП - 8%			--	--	--	--		205990	
198	574	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	64,452765	23048,00	--	1485507	--	1485507	--	1604348
			СП - 8%			--	--	--	--		118841	
199	575	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	42,96851	30656,00	--	1317243	--	1317243	--	1422622
			СП - 8%			--	--	--	--		105379	
200	576	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	834,34	2596,93	15,92	2166723	13282	2003477	142872	2494363
			НР - 92%; СП - 8%			179,74	6,39	149964	5331		184768	
201	577	1110-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки ветровые. Установка элементов обшивки щитов/защита утеплителя по парапету при примыкании кровель/	м2 щитов	299,69	1476,68	414,58	442546	124245	207260	149188	639073
			НР - 90%; СП - 8%			370,52	182,60	111041	54723		47339	
202	579	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	232,6	4751,21	54,20	1105131	12607	939929	142480	1347420
			НР - 92%; СП - 8%			656,04	9,78	152595	2275		99809	
203	580	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков/кронштейн под накрывочный элемент/	т	7,3416	524577,00	--	3851235	--	3851235	--	4159334
			СП - 8%			--	--	--	--		308099	

204	581	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	5320	118,00	--	627760	--	627760	--	677981
			СП - 8%			--	--	--	--		50221	
205	582	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1088,54875	3320,91	14,84	3614972	16154	2119633	1365367	5378766
			НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	1479185	4909		398427	
РАЗДЕЛ 5.Проемы												
			Окна									
206	588	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	196,032	1268,40	5,58	248647	1094	189480	52805	325568
			НР - 90%; СП - 8%			296,24	3,06	58073	600		24116	
207	589	2109-0205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 100 мм ГОСТ 23166-99	м	10,8	920,00	--	9936	--	9936	--	10731
			СП - 8%			--	--	--	--		795	
208	590	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 240 мм ГОСТ 23166-99	м	167,22	1464,00	--	244810	--	244810	--	264395
			СП - 8%			--	--	--	--		19585	
209	591	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	30,36	1813,00	--	55043	--	55043	--	59446
			СП - 8%			--	--	--	--		4403	
			Двери внутренние									
210	592	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	98,238	1972,44	85,48	193769	8397	46158	129107	348706
			НР - 90%; СП - 8%			1417,11	43,14	139214	4238		25830	
211	593	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	189,925	1678,97	119,48	318878	22692	66924	216975	578721
			НР - 90%; СП - 8%			1207,12	62,24	229262	11821		42868	
212	596	2109-0202-0601 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДГ21-13, ДГ21-13Л, ДГ21-12, ДГ21-15/	м2	68,67	32265,00	--	2215638	--	2215638	--	2392889
			СП - 8%			--	--	--	--		177251	
213	597	2109-0202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014/ДГ22-20/	м2	17,6	25699,00	--	452302	--	452302	--	488486
			СП - 8%			--	--	--	--		36184	

			Двери наружные									
214	612	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	32,4	3700,20	53,92	119886	1747	17304	70137	205225
			НР - 69%; СП - 8%			3112,18	25,12	100835	814		15202	
			Зенитный фонарь									
215	636	1109-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фонари зенитные панельные двухскатные глухие при площади до 10 м2. Монтаж	м2	37,9392	7051,96	2865,41	267546	108711	7222	127854	427032
			НР - 69%; СП - 8%			3996,20	887,82	151613	33683		31632	
216	637	2109-0301-0604 РСНБ РК 2015 прим	Витраж из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одностворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	37,9392	63117,60	--	2394631	--	2394631	--	2586201
			СП - 8%			--	--	--	--		191570	
			РАЗДЕЛ 6.Крыльца									
			Площадки при входах в обеденный зал и кухню									
217	686	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,718	19087,25	1760,13	51879	4785	34023	14082	71238
			НР - 94%; СП - 8%			4809,12	702,54	13071	1910		5277	
218	687	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,65	805,71	32,56	18249	737	7715	9587	30063
			НР - 94%; СП - 8%			432,54	17,75	9797	402		2227	
219	688	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 50мм/	м2 стяжки	22,65	574,49	33,05	13012	749	11536	1058	15196
			НР - 94%; СП - 8%			32,10	17,61	727	399		1126	
220	689	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1279725	18750,10	1550,74	2399	199	3	2087	4844
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	2197	96		359	
221	690	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1279725	269999,00	--	34552	--	34552	--	37316
			СП - 8%			--	--	--	--		2764	
222	691	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	103,686	4662,50	103,97	483436	10780	50843	400819	954996
			НР - 94%; СП - 8%			4068,18	44,27	421813	4590		70740	
223	692	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	103,686	12937,00	--	1341386	--	1341386	--	1448697
			СП - 8%			--	--	--	--		107311	
			Площадки при входах									
224	693	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,26	10780,33	1910,99	13583	2408	5941	6007	21158
			НР - 94%; СП - 8%			4153,68	918,50	5234	1157		1567	

225	694	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	12,6	20011,85	1153,47	252149	14534	217713	21582	295630
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	19902	3815		21899	
226	695	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,52	21817,25	1153,47	54979	2907	48092	4316	64039
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	3980	763		4744	
227	696	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,111888	18750,10	1550,74	2098	174	3	1824	4236
			НР - 91%; СП - 8%			17168,00	749,16	1921	84		314	
228	697	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,111888	245273,00	--	27443	--	27443	--	29638
			СП - 8%			--	--	--	--		2195	
229	698	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт**	м2 покрытия	12,6	4662,50	103,97	58748	1310	6179	48708	116052
			НР - 94%; СП - 8%			4068,18	44,27	51259	558		8596	
230	699	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	12,6	12937,00	--	163006	--	163006	--	176046
			СП - 8%			--	--	--	--		13040	
231	703	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	**Ступени. Облицовка гранитными плитами**	м2 облицовки	157,796	31284,65	3818,58	4936593	602557	379037	3578971	9196809
			НР - 80%; СП - 8%			25064,00	3287,25	3954999	518715		681245	
232	704	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	157,796	12937,00	--	2041407	--	2041407	--	2204720
			СП - 8%			--	--	--	--		163313	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**264285000**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**57290106**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3964778**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2291965**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**133557154**		
- Накладные расходы	Тенге								**49896292**	
- Сметная прибыль	Тенге								**19576664**	
	ИТОГО ПО АКТУ:									**264 285 000**
	в т.ч. Оборудование									**0**
	Временные здания и сооружения (1,5%)									**3 964 275**
	Итого с временными зданиями и сооружениями									**268 249 275**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)									**5 901 484**
	Итого с затратами в зимнее время									**274 150 759**
	Непредвиденные работы и затраты - 2%									**5 483 015**
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**279 633 774**
	Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									**293 625 530**
	Итого сметная стоимость в текущих ценах									**293 625 530**
	НДС (12 %)									**35 235 064**
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**328 860 593**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Форма 4

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 52

за октябрь 2021г. на 2-01-04 Внутренние инженерные сети водопровода и канализации

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1										
1	54	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1		2591,14	--	2591	--	2198	385	3214
			НР - 98%; СП - 8%				393,15	--	393	--		238	
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод Т3										
2	92	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	6		11368,74	31,15	68212	187	43175	24451	100076
			НР - 98%; СП - 8%				4141,60	16,70	24850	100		7413	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1										
3	149	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	62		3008,07	75,12	186500	4657	20321	160817	375102
			НР - 98%; СП - 8%				2605,20	41,55	161522	2576		27785	
4	150	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	62		4976,00	--	308512	--	308512	--	333193
			СП - 8%				--	--	--	--		24681	
5	151	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	62		1201,40	0,12	74487	7	2002	71028	157157
			НР - 98%; СП - 8%				1169,00	--	72478	--		11641	

6	152	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	62	2774,00	--	171988	--	171988	--	185747
			СП - 8%			--	--	--	--		13759	
7	153	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	10	1805,37	70,82	18054	708	2308	15120	35828
			НР - 98%; СП - 8%			1503,81	39,03	15038	390		2654	
8	154	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	10	10918,00	--	109180	--	109180	--	117914
			СП - 8%			--	--	--	--		8734	
9	160	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	106	3573,64	99,66	378806	10564	23053	343989	780619
			НР - 98%; СП - 8%			3256,50	54,91	345189	5820		57824	
10	161	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	106	7204,00	--	763624	--	763624	--	824714
			СП - 8%			--	--	--	--		61090	
11	162	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	106	828,00	--	87768	--	87768	--	94789
			СП - 8%			--	--	--	--		7021	
12	163	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	51	4357,02	198,48	222208	10122	25839	188013	443039
			НР - 98%; СП - 8%			3651,90	109,87	186247	5603		32818	
13	164	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	51	16042,00	--	818142	--	818142	--	883593
			СП - 8%			--	--	--	--		65451	
РАЗДЕЛ 4.Канализация К3												
14	205	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	11	3008,07	75,12	33089	826	3606	28532	66551
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	28657	457		4930	
15	206	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11	4976,00	--	54736	--	54736	--	59115
			СП - 8%			--	--	--	--		4379	
16	207	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	11	1201,40	0,12	13215	1	355	12602	27882

			НР - 98%; СП - 8%			1169,00	--	12859	--		2065	
17	208	2303-0102-3330 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	11	2774,00	--	30514	--	30514	--	32955
			СП - 8%			--	--	--	--		2441	
			РАЗДЕЛ 5.Противопожарный водопровод В2									
18	222	2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	60	21131,00	--	1267860	--	1267860	--	1369289
			СП - 8%			--	--	--	--		101429	
19	223	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	120	8835,00	--	1060200	--	1060200	--	1145016
			СП - 8%			--	--	--	--		84816	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7035793
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				847233				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27072			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14946			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4795381		
			- Накладные расходы	Тенге							844937	
			- Сметная прибыль	Тенге							521169	
				ИТОГО ПО АКТУ:								7 035 793
				в т.ч. Оборудование								0
				Временные здания и сооружения (1,5%)								105 537
				Итого с временными зданиями и сооружениями								7 141 330
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								157 109
				Итого с затратами в зимнее время								7 298 439
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								145 969
				Итого с непредвиденными работами и затратами								7 444 408
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								7 816 896
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								7 816 896
				НДС (12 %)								938 028
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								8 754 924

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 53

за октябрь 2021г. на 2-01-05 Внутрение инженерные сети отопления и вентиляции

№ п/п	№ смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	517,9769		1308,07	17,45	677548	9038	226252	436963	1203672
			НР - 98%; СП - 8%				853,82	6,99	442258	3623		89161	
2	3	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	кВт	161,213		1436,25	84,93	231543	13693	--	220805	488535
			НР - 98%; СП - 8%				1351,32	46,28	217850	7461		36188	
3	10	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	4,5		2901,49	34,73	13057	156	11201	1745	15986
			НР - 98%; СП - 8%				377,87	17,75	1700	80		1184	
			Отопление.Лестничные клетки										
4	81	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	45,951		1308,07	17,45	60107	801	20072	38764	106781
			НР - 98%; СП - 8%				853,82	6,99	39234	321		7910	
5	82	2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	316		2287,00	--	722692	--	722692	--	780507
			СП - 8%				--	--	--	--		57815	
6	83	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	м труб нитки регистра	4,5		2901,49	34,73	13057	156	11201	1745	15986

			НР - 98%; СП - 8%			377,87	17,75	1700	80		1184	
7	90	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20,2	1707,77	19,95	34497	403	24075	9994	48050
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	10019	179		3559	
8	92	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1975,12	19,95	14813	149	10944	3711	20005
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	3720	66		1482	
9	94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	404,4	708,78	76,68	286631	31010	107578	125344	444933
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	148043	16884		32958	
10	95	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019	м	172,48	292,00	--	50364	--	50364	--	54393
			СП - 8%			--	--	--	--		4029	
11	96	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019	м	26,51	314,00	--	8324	--	8324	--	8990
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
12	97	2111-0403-0309 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм СТ РК 3364-2019	м	245,85	361,00	--	88752	--	88752	--	95852
			СП - 8%			--	--	--	--		7100	
13	98	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	493,1	537,00	--	264795	--	264795	--	285979
			СП - 8%			--	--	--	--		21184	
14	100	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	61,3	210,04	6,38	12875	391	9473	2120	16195
			НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	3011	61		1200	
РАЗДЕЛ 2.ИТП												
15	185	1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	108630,89	615,83	217262	1232	190973	24849	261480
			НР - 98%; СП - 8%			12528,41	149,91	25057	300		19369	

16	186	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	41	2591,14	--	106237	--	90118	15797	131796
			НР - 98%; СП - 8%			393,15	--	16119	--		9763	
17	187	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	12	579,15	--	6950	--	754	6072	14064
			НР - 98%; СП - 8%			516,31	--	6196	--		1042	
18	188	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	шт.	12	1450,00	--	17400	--	17400	--	18792
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	
19	198	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	136	708,78	76,68	96394	10428	36179	42153	149631
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	49787	5678		11084	
20	199	2111-0403-0230 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 160 мм СТ РК 3364-2019**	м	12,12	2105,00	--	25513	--	25513	--	27554
			СП - 8%			--	--	--	--		2041	
21	200	2111-0403-0228 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 133 мм СТ РК 3364-2019**	м	24,24	1709,00	--	41426	--	41426	--	44740
			СП - 8%			--	--	--	--		3314	
22	201	2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019**	м	24,24	1319,00	--	31973	--	31973	--	34531
			СП - 8%			--	--	--	--		2558	
23	202	2111-0403-0223 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019**	м	24,24	811,00	--	19659	--	19659	--	21232
			СП - 8%			--	--	--	--		1573	
24	203	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019**	м	24,24	651,00	--	15780	--	15780	--	17042

			СП - 8%			--	--	--	--		1262	
25	204	2111-0403-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019	м	28,28	483,00	--	13659	--	13659	--	14752
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
26	205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	45	98,78	2,47	4445	111	1817	1747	6687
			НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	2517	15		495	
27	206	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	90	210,04	6,38	18904	574	13909	3112	23778
			НР - 69%; СП - 8%			49,12	1,00	4421	90		1761	
28	207	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3500	537,00	--	1879500	--	1879500	--	2029860
			СП - 8%			--	--	--	--		150360	
29	208	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	45864,83	909,56	91730	1819	2593	53412	156754
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	121,68	87318	243		11611	
РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение приточного оборудования												
30	210	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	3	45864,83	909,56	137594	2729	3888	80119	235130
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	121,68	130977	365		17417	
31	222	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	3	2166,14	325,61	6498	977	67	5727	13203
			НР - 98%; СП - 8%			1817,85	130,24	5454	391		978	
32	223	2304-1013-0407 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	40675,00	--	122025	--	122025	--	131787
			СП - 8%			--	--	--	--		9762	
33	224	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	24,6	2120,35	19,95	52161	491	39469	12171	69478
			НР - 98%; СП - 8%			495,99	8,85	12201	218		5147	
34	225	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	99,6	3026,35	43,11	301424	4294	203385	93646	426676
			НР - 98%; СП - 8%			941,21	18,20	93745	1813		31606	

35	226	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	18,3	3594,81	51,61	65785	944	44409	20405	93085
			НР - 98%; СП - 8%			1116,51	21,28	20432	389		6895	
36	227	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,6	4483,62	74,98	38559	644	27303	10655	53151
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	10612	260		3937	
37	228	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	53,4	5448,34	74,98	290941	4004	221044	66160	385669
			НР - 98%; СП - 8%			1233,95	30,28	65893	1617		28568	
38	230	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	733,5	708,78	76,68	519890	56245	195125	227349	807018
			НР - 76%; СП - 8%			366,08	41,75	268520	30624		59779	
39	231	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019**	м	27,06	421,00	--	11392	--	11392	--	12303
			СП - 8%			--	--	--	--		911	
40	232	2111-0403-0315 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019**	м	188,76	629,00	--	118730	--	118730	--	128228
			СП - 8%			--	--	--	--		9498	
41	233	2111-0403-0319 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм СТ РК 3364-2019**	м	119,13	798,00	--	95066	--	95066	--	102671
			СП - 8%			--	--	--	--		7605	
42	234	2111-0403-0321 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм СТ РК 3364-2019**	м	9,46	1000,00	--	9460	--	9460	--	10217
			СП - 8%			--	--	--	--		757	

43	235	2111-0403-0323 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 108 мм СТ РК 3364-2019	м	424,604	1512,00	--	642001	--	642001	--	693361
			СП - 8%			--	--	--	--		51360	
44	236	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	818,7	537,00	--	439642	--	439642	--	474813
			СП - 8%			--	--	--	--		35171	
45	237	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	204,6	98,78	2,47	20210	506	8261	7942	30405
			НР - 69%, СП - 8%			55,93	0,33	11443	68		2252	
46	238	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	204,6	210,04	6,38	42974	1306	31618	7076	54054
			НР - 69%, СП - 8%			49,12	1,00	10050	205		4004	
РАЗДЕЛ 4.Вентиляция												
			В1									
47	239	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	1	2463,88	715,84	2464	715	14	1483	4263
			НР - 72%, СП - 8%			1735,00	324,48	1735	324		316	
48	250	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2288	27358,22	1570,97	6260	360	516	4240	11340
			НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	5384	195		840	
			В2									
49	264	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1001	27358,22	1570,97	2739	157	226	1855	4962
			НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	2356	85		367	
			В7									
50	319	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	2	2191,76	92,74	4384	185	407	3750	8785
			НР - 98%, СП - 8%			1895,88	17,54	3792	35		651	
			В17									

51	441	2305-0401-0114 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К125/1, Р 0,076 кВт, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	23417,00	--	23417	--	23417	--	25290
			СП - 8%			--	--	--	--		1873	
			В19									
52	476	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2288	27358,22	1570,97	6260	360	516	4240	11340
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	5384	195		840	
			Воздуховоды для подключения технологичекого оборудования Системы В24,В30-В57									
53	633	1308-0305-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вентилятор. Монтаж оборудования	шт.	2	2463,88	715,84	4928	1432	26	2966	8525
			НР - 72%; СП - 8%			1735,00	324,48	3470	649		631	
54	634	2305-0401-0113 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К100/1, Р 0,056 кВт, Qmax 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	23417,00	--	140502	--	140502	--	151742
			СП - 8%			--	--	--	--		11240	
55	635	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	3	49039,00	--	147117	--	147117	--	158886
			СП - 8%			--	--	--	--		11769	
56	636	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,09	5855,94	58,31	12239	122	7207	4867	18474
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	4910	56		1368	
57	638	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	70,8208	5660,94	58,31	400912	4129	230389	164919	611097
			НР - 98%; СП - 8%			2349,50	26,70	166394	1891		45266	
58	639	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	49,8016	655,00	--	32620	--	32620	--	35230
			СП - 8%			--	--	--	--		2610	
59	640	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,7826	27358,22	1570,97	21411	1230	1765	14503	38787
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	18416	667		2873	

РАЗДЕЛ 5.ВЕ

60	642	1120-0201-0101 РСНБ РК 2015	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка	воздухораспределитель	12	2191,76	92,74	26301	1112	2438	22502	52707
			НР - 98%, СП - 8%			1895,88	17,54	22751	210		3904	
61	643	2305-0306-2069 РСНБ РК 2015 прим.	Диффузор четырехсторонний RAD 450x450	шт.	6	19077,00	--	114462	--	114462	--	123619
			СП - 8%			--	--	--	--		9157	
62	644	2305-0306-1827 РСНБ РК 2015 прим.	Диффузор пластиковый диаметр 125 мм	шт.	6	2209,00	--	13254	--	13254	--	14314
			СП - 8%			--	--	--	--		1060	
63	645	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	251	1874,04	56,14	470384	14092	31038	421062	962762
			НР - 98%, СП - 8%			1694,24	17,54	425254	4401		71316	
64	646	2305-0306-1805 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм x 150 мм	шт.	1	2031,00	--	2031	--	2031	--	2193
			СП - 8%			--	--	--	--		162	
65	647	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм x 150 мм	шт.	66	2405,00	--	158730	--	158730	--	171428
			СП - 8%			--	--	--	--		12698	
66	648	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 150 мм	шт.	4	2603,00	--	10412	--	10412	--	11245
			СП - 8%			--	--	--	--		833	
67	649	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм x 200 мм	шт.	132	2870,00	--	378840	--	378840	--	409147
			СП - 8%			--	--	--	--		30307	
68	650	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм x 200 мм	шт.	48	3748,00	--	179904	--	179904	--	194296
			СП - 8%			--	--	--	--		14392	
69	651	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	81,1	5855,94	58,31	474917	4728	279644	188856	716875
			НР - 98%, СП - 8%			2349,50	26,70	190545	2165		53102	
70	652	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	276,29	5645,44	46,22	1559778	12770	952662	588136	2319748
			НР - 98%, СП - 8%			2151,17	20,97	594346	5793		171833	
71	654	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	323,9921	655,00	--	212215	--	212215	--	229192
			СП - 8%			--	--	--	--		16977	

РАЗДЕЛ 6.ВЕ54-ВЕ61

72	657	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка**	дефлектор	4	17538,04	78,66	70152	314	51401	18137	95352
			НР - 98%; СП - 8%			4609,21	17,54	18437	70		7063	
73	658	1120-0801-0105 РСНБ РК 2015	**Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка**	дефлектор	4	40667,06	392,55	162668	1570	101795	58588	238957
			НР - 98%; СП - 8%			14825,79	120,25	59303	481		17701	
74	659	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	8	2692,82	114,64	21543	917	3019	17589	42263
			НР - 98%; СП - 8%			2200,93	42,59	17607	341		3131	
75	660	2305-0306-2013 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 500 мм**	шт.	4	8704,00	--	34816	--	34816	--	37601
			СП - 8%			--	--	--	--		2785	
76	661	2305-0306-2117 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 700 мм**	шт.	4	16823,00	--	67292	--	67292	--	72675
			СП - 8%			--	--	--	--		5383	
77	662	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	15,543	5514,03	42,55	85705	661	56114	28569	123416
			НР - 98%; СП - 8%			1861,29	14,30	28930	222		9142	
78	663	1120-0101-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	18,72696	5052,22	48,12	94613	901	67484	26027	130291
			НР - 98%; СП - 8%			1400,54	17,61	26228	330		9651	
79	664	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	28,3	655,00	--	18536	--	18536	--	20019
			СП - 8%			--	--	--	--		1483	
80	665	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,4875	27358,22	1570,97	13337	766	1099	9034	24161
			НР - 76%; СП - 8%			23532,00	851,70	11472	415		1790	
			П2									
81	694	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	2	1874,04	56,14	3748	112	248	3355	7671
			НР - 98%; СП - 8%			1694,24	17,54	3388	35		568	
82	695	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм**	шт.	2	2870,00	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
			П3									

83	728	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,9776	27358,22	1570,97	26745	1536	2204	18117	48450
			НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	23005	833		3589	
			П6									
84	778	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	7	2692,82	114,64	18850	802	2642	15391	36980
			НР - 98%, СП - 8%			2200,93	42,59	15406	298		2739	
85	779	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	7	5424,00	--	37968	--	37968	--	41005
			СП - 8%			--	--	--	--		3037	
			П7									
86	802	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2756	27358,22	1570,97	7540	433	622	5107	13659
			НР - 76%, СП - 8%			23532,00	851,70	6485	235		1012	
			П8									
87	806	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	10	2692,82	114,64	26928	1147	3772	21986	52828
			НР - 98%, СП - 8%			2200,93	42,59	22009	426		3913	
88	807	2305-0306-1911 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки, размерами 300 мм х 400 мм	шт.	10	5424,00	--	54240	--	54240	--	58579
			СП - 8%			--	--	--	--		4339	
			ДУ2									
89	862	Прайс-лист ТОО "АВЗ"	Радиальный вентилятор RAD 100-710-SE400	шт	1	521116,75	--	521117	--		--	521117
						--	--	--	--	521117	--	
90	863	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2692,82	114,64	2693	115	377	2199	5283
			НР - 98%, СП - 8%			2200,93	42,59	2201	43		391	
91	864	2305-0306-2111 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	11486,00	--	11486	--	11486	--	12405
			СП - 8%			--	--	--	--		919	
			РАЗДЕЛ 7.Система кондиционирования									
92	873	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	6	9620,81	11,84	57725	71	528	55983	122805

			НР - 98%; СП - 8%			9520,92	--	57126	--		9097	
93	876	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	9	14939,41	2672,81	134455	24055	4130	114463	268831
			НР - 98%; СП - 8%			11807,83	1169,82	106270	10528		19913	
94	877	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	2	16210,88	5192,85	32422	10386	264	25967	63060
			НР - 98%; СП - 8%			10886,03	2362,44	21772	4725		4671	
95	880	1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	77	1471,54	102,31	113309	7878	2559	65057	192635
			НР - 61%; СП - 8%			1336,00	49,08	102872	3779		14269	
96	881	ТТОО"KASER industrial group"	Медная труба для кондиционирования с изоляцией диаметр 15,88	м	19,5	1876,98	--	36601	--	36601	--	39529
			СП - 8%			--	--	--	--		2928	
97	883	ТТОО"KASER industrial group"	Медная труба для кондиционирования с изоляцией диаметр 9,52	м	19	1043,68	--	19830	--	19830	--	21416
			СП - 8%			--	--	--	--		1586	
98	884	ТТОО"KASER industrial group"	Медная труба для кондиционирования с изоляцией диаметр 6,35	м	19	710,36	--	13497	--	13497	--	14577
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
99	885	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	42	1474,11	2,43	61913	102	537	60059	131729
			НР - 98%; СП - 8%			1458,91	0,24	61274	10		9758	
100	886	2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	42	142,00	--	5964	--	5964	--	6441
			СП - 8%			--	--	--	--		477	
101	887	ТТОО"KASER industrial group"	Хладоген (фреон)	кг	10,8	3062,73	--	33077	--	33077	--	35723
			СП - 8%			--	--	--	--		2646	
102	888	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,8	537,00	--	13855	--	13855	--	14963
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
РАЗДЕЛ 8.Тепловые завесы												
103	890	ТТОО"VTC Kazakhstan"	Горизонтальная электрическая тепловая завеса WING4/8/12 кВт WING E 150	компл	8	329628,16	--	2637025	--		--	2637025
						--	--	--	--	2637025	--	
104	891	ТТОО"VTC Kazakhstan"	Горизонтальная электрическая тепловая завеса WING2/4/6 кВт WING E 100	компл	5	334137,97	--	1670690	--		--	1670690
						--	--	--	--	1670690	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								23364388
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3716799				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					235259			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110468			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9721910		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4828832		
			- Накладные расходы	Тенге							3488590	
			- Сметная прибыль	Тенге							1372998	
				ИТОГО ПО АКТУ:								23 364 388
				в т.ч. Оборудование								4 828 832
				Временные здания и сооружения (1,5%)								278 033
				Итого с временными зданиями и сооружениями								23 642 421
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								413 899
				Итого с затратами в зимнее время								24 056 320
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								384 550
				Итого с непредвиденными работами и затратами								24 440 870
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								25 663 793
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								25 663 793
				НДС (12 %)								3 079 655
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								28 743 449

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 54

за октябрь 2021г. на 2-01-06/1 Архитектурная подсветка фасадов

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	13	ТОО"GQ Energy"	Программируемый таймер REV-303	шт	1		11525,89	--	11526	--	11526	--	12448
			СП - 8%				--	--	--	--		922	
2	14	ТОО"GQ Energy"	Фотореле DIN-1 25А 3000вт	шт	1		4422,32	--	4422	--	4422	--	4776
			СП - 8%				--	--	--	--		354	
3	19	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	441		922,56	9,13	406849	4026	16692	279303	741044
			НР - 72%, СП - 8%				875,58	4,06	386131	1790		54892	
4	20	ТТОО"LEOLED"	Светильник светодиодный линейный 12Вт 4000К LI-ANWW-12	шт	68		34155,36	--	2322564	--	2322564	--	2508369
			СП - 8%				--	--	--	--		185805	
5	21	ТТОО"LEOLED"	ПРожектор светодиолдный 9Вт 4000К LI-T3S-9	шт	48		47437,50	--	2277000	--	2277000	--	2459160
			СП - 8%				--	--	--	--		182160	
6	22	ТТОО"LEOLED"	Светильник светодиодный настенный 2х10Вт 4000К LI-DB01-2	шт	50		33637,50	--	1681875	--	1681875	--	1816425
			СП - 8%				--	--	--	--		134550	
7	23	ТТОО"LEOLED"	Светильник светодиодный трубчатый 10Вт 4000К LI-N-1m-10w	шт	243		17080,36	--	4150527	--	4150527	--	4482569
			СП - 8%				--	--	--	--		332042	
8	24	ТТОО"LEOLED"	Светильник светодиодный трубчатый 5Вт 4000К LI-N-0.5m-5w	шт	7		9487,50	--	66412	--	66412	--	71725
			СП - 8%				--	--	--	--		5313	

9	25	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 6Вт 4000К LI-ANWW-6**	**шт**	**5**	**18112,50**	**--**	**90562**	**--**	**90562**	**--**	**97807**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7245**	
10	26	ТТОО"LEOLED"	**Светильник светодиодный линейный 24Вт 4000К LI-ANWW-24**	**шт**	**20**	**42607,14**	**--**	**852143**	**--**	**852143**	**--**	**920314**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68171**	
11	27	**1310-0701-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	**шт.**	**11**	**14845,63**	**2,04**	**163302**	**22**	**2064**	**98342**	**282575**
			НР - 61%; СП - 8%			**14656,00**	**--**	**161216**	**--**		**20931**	
12	28	ТТОО"LEOLED"	**Блок питания для светильников 350Вт S-400-24В**	**шт**	**11**	**77625,00**	**--**	**853875**	**--**	**853875**	**--**	**922185**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**68310**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14319397**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**547347**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4048**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1790**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12329662**		
			- Накладные расходы	Тенге							**377645**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1060695**	
				ИТОГО ПО АКТУ:								**14 319 397**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**214 791**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**14 534 188**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**319 752**
				Итого с затратами в зимнее время								**14 853 940**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**297 079**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**15 151 019**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**15 909 115**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**15 909 115**
				НДС (12 %)								**1 909 094**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**17 818 209**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанаяханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 55

за октябрь 2021г. на 2-01-07 Внутрение инженерные слаботочные сети

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование видеонаблюдения										
			Трубная продукция										
1	27	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	750		358,35	2,28	268762	1709	9751	185328	490417
			НР - 72%; СП - 8%				343,07	0,13	257302	97		36327	
2	28	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	757,5		24,00	--	18180	--	18180	--	19634
			СП - 8%				--	--	--	--		1454	
			РАЗДЕЛ 2.Электрочасофикация										
			Кабельные изделия										
3	36	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	194		37,62	0,01	7298	2	265	5063	13350
			НР - 72%; СП - 8%				36,24	0,01	7031	2		989	
4	37	ТТОО "ИНТАНТ Астана"	Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x0,75мм2	км	0,19982		122,95	--	25	--	25	--	27
			СП - 8%				--	--	--	--		2	
			Трубная продукция										
5	38	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	160		358,35	2,28	57336	365	2080	39537	104622
			НР - 72%; СП - 8%				343,07	0,13	54891	21		7750	

6	39	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	161,6	24,00	--	3878	--	3878	--	4188
			СП - 8%			--	--	--	--		310	
РАЗДЕЛ 3.СОУЭ/МГН												
Система обратной речеровй связи												
7	87	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	1500	37,62	0,01	56430	15	2055	39150	103226
			НР - 72%, СП - 8%			36,24	0,01	54360	15		7646	
8	88	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,545	88020,00	--	135991	--	135991	--	146870
			СП - 8%			--	--	--	--		10879	
9	89	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1500	358,35	2,28	537525	3420	19500	370656	980835
			НР - 72%, СП - 8%			343,07	0,13	514605	195		72654	
10	90	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1515	24,00	--	36360	--	36360	--	39269
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
Кабельные изделия												
11	100	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	1050	37,62	0,01	39501	10	1439	27405	72258
			НР - 72%, СП - 8%			36,24	0,01	38052	10		5352	
12	101	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4841	88020,00	--	42610	--	42610	--	46019
			СП - 8%			--	--	--	--		3409	
13	102	ТТОО "ИНТАНТ Астана"	Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x1,5мм2	км	0,4841	519343,93	--	251414	--	251414	--	271527
			СП - 8%			--	--	--	--		20113	
14	103	ТТОО "ИНТАНТ Астана"	Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x0,75мм2	км	0,1133	122,95	--	14	--	14	--	15
			СП - 8%			--	--	--	--		1	
Трубная продукция												
15	104	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	750	358,35	2,28	268762	1709	9751	185328	490417
			НР - 72%, СП - 8%			343,07	0,13	257302	97		36327	
16	105	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	757,5	24,00	--	18180	--	18180	--	19634
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
РАЗДЕЛ 4.СКС												
Кабельные изделия												

17	130	1121-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод**	м	6206	37,62	0,01	233470	62	8503	161977	427082
			НР - 72%, СП - 8%			36,24	0,01	224905	62		31636	
18	131	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	5,87718	88020,00	--	517309	--	517309	--	558694
			СП - 8%			--	--	--	--		41385	
19	132	ТТОО"GQ-ENERGY"	**Кабель оптоволоконный ОМЗ 12 волокон**	км	0,515	9744,64	--	5018	--	5018	--	5419
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3793503**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1408448**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7292**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**499**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1082323**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1014444**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**280998**	
				ИТОГО ПО АКТУ:								**3 793 503**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**56 903**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**3 850 406**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**84 709**
				Итого с затратами в зимнее время								**3 935 114**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**78 702**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**4 013 817**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**4 214 652**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**4 214 652**
				НДС (12 %)								**505 758**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**4 720 410**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 43-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 56

за октябрь 2021г. на 2-01-09 Внутрение инженерные сети автоматической пожарной сигнализации

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Система пожарной сигнализации										
			Кабельные изделия										
1	28	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	3015		112,58	1,13	339429	3407	31778	219077	603187
			НР - 72% СП - 8%				100,91	0,01	304244	30		44680	
2	29	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ИНТАНТ Астана"	**Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 2x2x0,75**	км	2,69345		234053,57	--	630412	--	630412	--	680845
			СП - 8%				--	--	--	--		50433	
3	30	ТПРАЙС-ЛИСТТОО "ИНТАНТ Астана"	**Кабель КПСЭнг(а)-FRLSTx 1x2x0,75**	км	0,206		129321,43	--	26640	--	26640	--	28771
			СП - 8%				--	--	--	--		2131	
4	31	2306-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные,не распространяющие горение КВВГЭнг 7x0,75 ГОСТ 1508-78**	км	0,206		317272,00	--	65358	--	65358	--	70587
			СП - 8%				--	--	--	--		5229	
			Трубная продукция										
5	32	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	3015		358,35	2,28	1080425	6874	39195	745019	1971479
			НР - 72% СП - 8%				343,07	0,13	1034356	392		146036	
6	33	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	2556		24,00	--	61344	--	61344	--	66252

			СП - 8%			--	--	--	--		4908	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3421121**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1338600**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10281**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**422**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**854727**		
			- Накладные расходы	Тенге							**964096**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**253417**	
				ИТОГО ПО АКТУ:								**3 421 121**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**51 317**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**3 472 438**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**76 394**
				Итого с затратами в зимнее время								**3 548 831**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**70 977**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**3 619 808**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**3 800 929**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**3 800 929**
				НДС (12 %)								**456 111**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**4 257 040**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 57

за октябрь 2021г. на 2-01-10 Технологическое оборудование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Блок2										
			Цокольный этаж										
			Моечная столовой посуды(36.1,43.2)										
1	24	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2		1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
			НР - 72%; СП - 8%				729,72	32,04	1459	64		377	
2	25	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2		41699,82	--	83400	--		--	83400
							--	--	--	--	83400	--	
3	26	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-17/6 (1700x600x1800)	компл.	2		206831,11	--	413662	--		--	413662
							--	--	--	--	413662	--	
4	27	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-18/6 (1800x600x1800)	компл.	2		169342,84	--	338686	--		--	338686
							--	--	--	--	338686	--	
5	28	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-20/6 (2000x600x1800)	компл.	2		201659,98	--	403320	--		--	403320
							--	--	--	--	403320	--	
6	30	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный "ASSUM-Standart" СПССО-9/7 (900x700x850)	компл.	2		64635,18	--	129270	--		--	129270
							--	--	--	--	129270	--	
7	31	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Тележка-шпилька для подносов	компл.	4		142196,84	--	568787	--		--	568787

						--	--	--	--	568787	--	
8	32	1328-1202-0201 РСНБ РК 2015	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	2	41398,87	562,87	82798	1126	6180	46254	139376
			НР - 61%; СП - 8%			37746,00	167,00	75492	334		10324	
9	33	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Машина посудомоечная туннельная МПТ-2000	компл.	2	3324810,34	--	6649621	--		--	6649621
						--	--	--	--	6649621	--	
10	34	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол раздаточный СПМР-6-2	компл.	2	129269,45	--	258539	--		--	258539
						--	--	--	--	258539	--	
11	35	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
12	36	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол предмоечный СПМП-7-4	компл.	2	320588,05	--	641176	--		--	641176
						--	--	--	--	641176	--	
13	37	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
			НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
14	39	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол для сбора отходов 600x600x860 СРО-3/600/600	шт.	2	33359,86	--	66720	--		--	66720
						--	--	--	--	66720	--	
			Цех мучных изделий(42).Кладовая хлеба(41)									
15	40	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74	--	61716	--		--	61716
						--	--	--	--	61716	--	
16	41	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
17	43	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол специализированный кондитерский ССК-15/7(1500x700x850)	компл.	1	235270,12	--	235270	--		--	235270
						--	--	--	--	235270	--	
18	44	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Миксер планетарный SIRMAN PLUTONE, 7л	шт.	1	303574,70	--	303575	--		--	303575
						--	--	--	--	303575	--	
19	45	1328-0104-0101 РСНБ РК 2015	Машина тестомесильная, число качаний месильного рычага 26,9 об/мин. Монтаж оборудования	шт.	1	45451,73	1659,83	45452	1660	133	27069	78322
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	715,76	43659	716		5802	
20	46	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Тестомес SIRMAN СПИРАЛЬНЫЙ HERCULES 40 3Ф	компл.	1	1067515,43	--	1067515	--		--	1067515

						--	--	--	--	1067515	--	
21	47	1308-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка	шт.	1	25796,78	6324,08	25797	6325	387	15930	45065
			НР - 72%; СП - 8%			19085,00	3039,56	19085	3040		3338	
22	50	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Тележка-шпилька для противней 600x400 (450x625x1750)СП-15	шт.	1	153830,32	--	153830	--		--	153830
						--	--	--	--	153830	--	
23	51	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	1,56	1834,16	141,16	2861	220	443	2262	5532
			НР - 98%; СП - 8%			1409,22	70,14	2198	109		410	
24	52	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Зонт вентиляционный пристенный ЗВП-1300/1200	компл.	1	197781,85	--	197782	--	197782	--	213605
			СП - 8%			--	--	--	--		15823	
25	53	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Смягчитель воды	компл.	1	75059,68	--	75060	--		--	75060
						--	--	--	--	75060	--	
26	54	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Полка настенная ПН-14/3(1400x300x220)	компл.	1	23268,77	--	23269	--		--	23269
						--	--	--	--	23269	--	
27	56	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	--	104450	--		--	104450
						--	--	--	--	104450	--	
28	57	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
			НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
29	58	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2	41699,82	--	83400	--		--	83400
						--	--	--	--	83400	--	
30	59	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф для хлеба ШХ-810/480/1800	компл.	1	236563,13	--	236563	--		--	236563
						--	--	--	--	236563	--	
31	60	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-7/5 (700x500x1800)	компл.	2	96952,31	--	193905	--		--	193905
						--	--	--	--	193905	--	
32	61	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
33	62	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	--	46537	--		--	46537
						--	--	--	--	46537	--	

34	63	1328-0108-0101 РСНБ РК 2015	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	66879,05	4254,25	66879	4254	146	39228	114596
			НР - 61%; СП - 8%			62479,00	1829,96	62479	1830		8489	
35	64	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А	компл.	1	528453,75	--	528454	--		--	528454
						--	--	--	--	528454	--	
36	65	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-17/7(1700x700x850)	компл.	1	117635,06	--	117635	--		--	117635
						--	--	--	--	117635	--	
37	66	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
38	67	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холодильный среднетемпературный CB105-S	компл.	1	402670,28	--	402670	--		--	402670
						--	--	--	--	402670	--	
39	68	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф-стол холодильный СШС-0,2 GN-1400 (нерж.)	компл.	1	451139,66	--	451140	--		--	451140
						--	--	--	--	451140	--	
			Горячий цех(39).Моечной посуды(57).Раздаточная(40)									
40	69	1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования	шт.	2	77907,17	2803,67	155814	5607	255	92900	268611
			НР - 61%; СП - 8%			74976,00	1171,46	149952	2343		19897	
41	70	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250/9Т	компл.	2	1127229,75	--	2254460	--		--	2254460
						--	--	--	--	2254460	--	
42	71	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
43	72	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Рукомойник BMP-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	--	46537	--		--	46537
						--	--	--	--	46537	--	
44	73	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-17/6 (1700x600x850)	компл.	2	112464,82	--	224930	--		--	224930
						--	--	--	--	224930	--	
45	74	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-18/7 (1800x700x850)	компл.	2	118928,07	--	237856	--		--	237856
						--	--	--	--	237856	--	
46	75	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	

47	76	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф-стол холодильный СШС-0,4 GN-2300 (нержав.)	компл.	1	645075,00	--	645075	--		--	645075
						--	--	--	--	645075	--	
48	77	Прайс ТОО "КазИнтерСервис-Астана"	Микроволновая печь	компл.	2	47473,64	--	94947	--		--	94947
						--	--	--	--	94947	--	
49	78	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-15/5 (1500х500х1800)	компл.	1	133147,58	--	133148	--		--	133148
						--	--	--	--	133148	--	
50	79	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-16/6 (1600х600х1800)	компл.	2	180977,22	--	361954	--		--	361954
						--	--	--	--	361954	--	
51	80	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-20/6 (2000х600х1800)	компл.	1	201659,98	--	201660	--		--	201660
						--	--	--	--	201660	--	
52	81	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	--	104450	--		--	104450
						--	--	--	--	104450	--	
53	82	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
54	83	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холодильный среднетемпературный СМ114-S	компл.	1	484204,95	--	484205	--		--	484205
						--	--	--	--	484205	--	
55	84	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Прилавок для столовых приборов ПСПХ-70М	компл.	2	279221,64	--	558443	--		--	558443
						--	--	--	--	558443	--	
56	85	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ вся нерж. плоский стол (1500 мм)	компл.	1	1107580,69	--	1107581	--		--	1107581
						--	--	--	--	1107581	--	
57	86	1328-0704-0203 РСНБ РК 2015	Подогреватель. Монтаж оборудования	шт.	2	73695,28	6356,93	147391	12714	345	85267	251270
			НР - 61%; СП - 8%			67166,00	2724,66	134332	5449		18613	
58	87	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Мармит 2-х блюд ЭМК-70М паровой (две полки, подсветка, с гастроемкостями,1120 мм)	компл.	2	548102,81	--	1096206	--		--	1096206
						--	--	--	--	1096206	--	
59	88	1328-0704-0203 РСНБ РК 2015	Подогреватель. Монтаж оборудования	шт.	1	73695,28	6356,93	73695	6357	172	42633	125635
			НР - 61%; СП - 8%			67166,00	2724,66	67166	2725		9306	
60	89	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Мармит 1-х блюд ПМЭС-70М-01 (1500мм)	компл.	1	449857,49	--	449857	--		--	449857
						--	--	--	--	449857	--	

61	90	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
62	91	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-01 нейтральный стол (две полки, 1500 мм)	компл.	1	392979,48	--	392979	--		--	392979
						--	--	--	--	392979	--	
63	92	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Кассовая кабина КК-70М (1120 мм) универсальная	компл.	1	260607,17	--	260607	--		--	260607
						--	--	--	--	260607	--	
64	93	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Кассовый аппарат	компл.	1	58732,14	--	58732	--		--	58732
						--	--	--	--	58732	--	
65	94	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Кипятильник воды КВЭ-30 (30 литров, наливного типа, 30-110 С)	компл.	5	103415,56	--	517078	--		--	517078
						--	--	--	--	517078	--	
66	95	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	2	61715,74	--	123431	--		--	123431
						--	--	--	--	123431	--	
67	96	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
			НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
68	97	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2	41699,82	--	83400	--		--	83400
						--	--	--	--	83400	--	
69	98	1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки. Монтаж оборудования	шт.	2	77907,17	2803,67	155814	5607	255	92900	268611
			НР - 61%; СП - 8%			74976,00	1171,46	149952	2343		19897	
70	99	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160/9Т	компл.	2	1013472,82	--	2026946	--		--	2026946
						--	--	--	--	2026946	--	
71	100	1308-0301-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.	3	17253,16	4720,46	51759	14161	1163	31222	89619
			НР - 72%; СП - 8%			12145,00	2309,48	36435	6928		6638	
72	101	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Печь пароконвекторная электр. серии XEBC, модель XEBC-1011-E1R	компл.	3	3252586,07	--	9757758	--		--	9757758
						--	--	--	--	9757758	--	
73	102	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,6	1834,16	141,16	6603	509	1021	5219	12768
			НР - 98%; СП - 8%			1409,22	70,14	5073	253		946	

74	103	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Зонт вентиляционный пристенный ЗВП-1500/1200	компл.	2	284392,78	--	568786	--	568786	--	614289
			СП - 8%			--	--	--	--		45503	
75	104	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Подставка межплитная 400х850х860 ПМП-40	шт	4	42377,50	--	169510	--		--	169510
						--	--	--	--	169510	--	
76	105	1308-0301-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,2 т. Установка	шт.	2	25796,78	6324,08	51594	12648	776	31859	90130
			НР - 72%; СП - 8%			19085,00	3039,56	38170	6079		6676	
77	106	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Сковорода электрическая ЭСК-90-0,47-70,	компл.	2	765275,30	--	1530551	--		--	1530551
						--	--	--	--	1530551	--	
78	107	1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	Плита. Монтаж оборудования	шт.	2	52594,65	4278,65	105189	8557	120	61105	179597
			НР - 61%; СП - 8%			48256,00	1829,96	96512	3660		13304	
79	108	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Плита кух.эл.ЭП-6ЖШ	компл.	1	625664,48	--	625664	--		--	625664
						--	--	--	--	625664	--	
80	109	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Плита электрическая ЭП-4ЖШ	компл.	1	470580,00	--	470580	--		--	470580
						--	--	--	--	470580	--	
81	110	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	12,8	1834,16	141,16	23477	1807	3632	18557	45397
			НР - 98%; СП - 8%			1409,22	70,14	18038	898		3363	
82	112	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
			НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
83	114	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Полка настенная ПН-12/3(1200х300х220)	компл.	1	16804,62	--	16805	--		--	16805
						--	--	--	--	16805	--	
84	116	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Смягчитель воды	компл.	3	75059,68	--	225179	--		--	225179
						--	--	--	--	225179	--	
85	117	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Подставка под пароконвектомата ПК-10М	компл.	3	140645,41	--	421936	--		--	421936
						--	--	--	--	421936	--	
86	118	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол-тумба СПКБ-15/6 (1500х600х850)	компл.	2	271466,29	--	542933	--		--	542933
						--	--	--	--	542933	--	
87	119	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Миксер промышленный MiniMP240Combi		1	268161,93	--	268162	--		--	268162

						--	--	--	--	268162	--	
88	120	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Тележка-шпилька для гастроемкостей (GN 1/1,2/1)СГ-12(575x680x1750)	компл.	4	155123,34	--	620493	--		--	620493
						--	--	--	--	620493	--	
89	121	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	3008,07	75,12	6016	150	656	5188	12100
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	5210	83		896	
90	124	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-13/7 (1300x700x850)	компл.	1	89196,05	--	89196	--		--	89196
						--	--	--	--	89196	--	
91	125	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-12/6 (1200x600x1800)	компл.	1	134440,59	--	134441	--		--	134441
						--	--	--	--	134441	--	
92	126	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-10/6 (1000x600x1800)	компл.	1	124098,31	--	124098	--		--	124098
						--	--	--	--	124098	--	
			Холодный цех(38).Помещение обработки яиц(37).Кладовая напитков(44)									
93	127	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-17/6(1700x600x850)	компл.	2	112464,82	--	224930	--		--	224930
						--	--	--	--	224930	--	
94	128	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-13/7(1300x700x850)	компл.	1	89196,05	--	89196	--		--	89196
						--	--	--	--	89196	--	
95	129	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74	--	61716	--		--	61716
						--	--	--	--	61716	--	
96	130	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
			НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
97	132	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-10/6 (1000x600x850)	компл.	2	68512,40	--	137025	--		--	137025
						--	--	--	--	137025	--	
98	133	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
99	134	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф -стол холодильный СШС-0,3 GN-1850 (нержав.)	компл.	2	532290,31	--	1064581	--		--	1064581
						--	--	--	--	1064581	--	

100	135	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	1212,02	43659	1212		5914	
101	136	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Слайсер серии LUSSO 300/S-L	компл.	1	329492,74	--	329493	--		--	329493
						--	--	--	--	329493	--	
102	137	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	2	1374,48	118,26	2749	237	837	1625	4724
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	1675	131		350	
103	138	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холодильный среднетемпературный СМ107-S	компл.	1	339730,21	--	339730	--		--	339730
						--	--	--	--	339730	--	
104	139	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холодильный среднетемпературный СМ114-S	компл.	1	484204,95	--	484205	--		--	484205
						--	--	--	--	484205	--	
105	140	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	2	1804,90	68,12	3610	136	2015	1097	5083
			НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	1459	64		377	
106	141	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	2	41699,82	--	83400	--		--	83400
						--	--	--	--	83400	--	
107	142	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-17/6 (1700x600x1800)	компл.	1	206831,11	--	206831	--		--	206831
						--	--	--	--	206831	--	
108	144	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
109	145	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	--	46537	--		--	46537
						--	--	--	--	46537	--	
110	146	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-15/6 (1500x600x850)	компл.	1	89196,05	--	89196	--		--	89196
						--	--	--	--	89196	--	
111	147	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	--	104450	--		--	104450
						--	--	--	--	104450	--	
112	148	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	1212,02	43659	1212		5914	

113	149	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Овощерезка серии CL50 (8 ножей)	компл.	1	1301034,43	--	1301034	--		--	1301034
						--	--	--	--	1301034	--	
114	150	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Полка настенная ПН-12/3(1200x300x220)	компл.	1	16804,62	--	16805	--		--	16805
						--	--	--	--	16805	--	
115	151	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Полка настенная ПН-13/3(1300x300x220)	компл.	1	19390,64	--	19391	--		--	19391
						--	--	--	--	19391	--	
			Доготовочный цех мясных и рыбных полуфабрикатов									
116	152	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-12/7 (1200x700x850)	компл.	2	86610,94	--	173222	--		--	173222
						--	--	--	--	173222	--	
117	153	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-10/4 (1000x400x1800)	компл.	1	96952,31	--	96952	--		--	96952
						--	--	--	--	96952	--	
118	154	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
119	155	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	2	46536,64	--	93073	--		--	93073
						--	--	--	--	93073	--	
120	156	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Колода разрубочная КР-500/800	компл.	1	232685,00	--	232685	--		--	232685
						--	--	--	--	232685	--	
121	157	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	1	5580,76	493,59	5581	493	245	5000	11428
			НР - 98%; СП - 8%			4843,00	259,10	4843	259		846	
122	159	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	--	104450	--		--	104450
						--	--	--	--	104450	--	
123	160	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Мясорубка МИМ 300М	компл.	1	325258,61	--	325259	--		--	325259
						--	--	--	--	325259	--	
124	161	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
125	162	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф-стол холодильный СШС-0,4-2300 (нержав.)	компл.	1	642324,53	--	642325	--		--	642325
						--	--	--	--	642325	--	

126	163	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
			НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	730	32		188	
127	164	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	1	41699,82	--	41700	--		--	41700
						--	--	--	--	41700	--	
128	165	1328-0302-0502 РСНБ РК 2015	Машины для распиловки туш, производительность 65 шт. Монтаж оборудования	шт.	1	122293,24	10270,61	122293	10271	3446	68829	206412
			НР - 61%; СП - 8%			108576,00	4258,80	108576	4259		15290	
129	166	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА SIRMAN SO-1840 F3	компл.	1	840668,40	--	840668	--		--	840668
						--	--	--	--	840668	--	
130	167	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-16/7 (1600x700x850)	компл.	1	112464,82	--	112465	--		--	112465
						--	--	--	--	112465	--	
131	168	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74	--	61716	--		--	61716
						--	--	--	--	61716	--	
132	169	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Полка настенная ПН-12/3(1200x300x220)	компл.	1	16804,62	--	16805	--		--	16805
						--	--	--	--	16805	--	
133	171	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	3	1374,48	118,26	4123	354	1257	2438	7086
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	2512	196		525	
134	172	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф холодильный низкотемпературный CB114-S	компл.	1	683036,75	--	683037	--		--	683037
						--	--	--	--	683037	--	
135	173	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф -стол холодильный СШС-0,2 GN-1400 (нержав.)	компл.	1	451139,66	--	451140	--		--	451140
						--	--	--	--	451140	--	
136	174	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Шкаф -стол холодильный СШС-0,3 GN-1850 (нержав.)	компл.	1	532290,31	--	532290	--		--	532290
						--	--	--	--	532290	--	
			Доготовочный цех овощных полуфабрикатов.Цех обработки овощей.Кладовая овощей. Кладовая сухих продуктов									
137	175	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Подтоварник ПП-12/6 (1200x600x300)	компл.	4	54292,90	--	217172	--		--	217172
						--	--	--	--	217172	--	
138	176	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж проиводственный СТП-15/5 (1500x500x1800)	компл.	5	133147,58	--	665738	--		--	665738

						--	--	--	--	665738	--	
139	177	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-12/6 (1200x600x1800)	компл.	3	134440,59	--	403322	--		--	403322
						--	--	--	--	403322	--	
140	178	1117-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на два отделения. Установка	комплект	2	4407,18	277,10	8814	554	712	7700	17836
			НР - 98%; СП - 8%			3774,20	154,60	7548	309		1321	
141	180	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-17/7(1700x700x850)	компл.	3	117635,06	--	352905	--		--	352905
						--	--	--	--	352905	--	
142	181	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-10 (DD)	компл.	1	61715,74	--	61716	--		--	61716
						--	--	--	--	61716	--	
143	182	1328-0702-0304 РСНБ РК 2015	Картофелечистка, производительность 800 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	41709,70	2353,50	41710	2354	148	24508	71515
			НР - 61%; СП - 8%			39208,00	968,66	39208	969		5297	
144	183	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Машина картофелеочистительная МОК-300-04	компл.	1	325258,61	--	325259	--		--	325259
						--	--	--	--	325259	--	
145	184	1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	46551,12	2787,87	46551	2788	104	27371	79836
			НР - 61%; СП - 8%			43659,00	1212,02	43659	1212		5914	
146	185	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Овощерезка серии CL50 (8 ножей)	компл.	1	1301034,43	--	1301034	--		--	1301034
						--	--	--	--	1301034	--	
147	186	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол овощной СО-С-1-1200.800-02	компл.	1	118928,07	--	118928	--		--	118928
						--	--	--	--	118928	--	
148	187	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Полка настенная ПН-12/3(1200x300x220)	компл.	3	16804,62	--	50414	--		--	50414
						--	--	--	--	50414	--	
149	188	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стерилизатор для ножей СТН-18	компл.	1	104450,15	--	104450	--		--	104450
						--	--	--	--	104450	--	
150	189	1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	1	1804,90	68,12	1805	68	1007	548	2542
			НР - 72%; СП - 8%			729,72	32,04	730	32		188	
151	190	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Облучатель бактерицидный Азов ОБН-150	компл.	1	41699,82	--	41700	--		--	41700
						--	--	--	--	41700	--	

152	191	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
153	192	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	--	46537	--		--	46537
						--	--	--	--	46537	--	
			Кладовая молочных и жировых полуфабрикатов. Кладовая замороженных полуфабрикатов. Кладовая моечной тары									
154	193	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-13/5 (1300x500x1800)	компл.	1	155123,34	--	155123	--		--	155123
						--	--	--	--	155123	--	
155	194	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-15/5 (1500x500x1800)	компл.	3	133147,58	--	399443	--		--	399443
						--	--	--	--	399443	--	
156	195	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-18/5 (1800x500x1800)	компл.	8	149952,20	--	1199618	--		--	1199618
						--	--	--	--	1199618	--	
157	196	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
158	197	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Камера холодильная КХН-26.25	компл.	1	1729406,80	--	1729407	--		--	1729407
						--	--	--	--	1729407	--	
159	198	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	9677,37	11,84	9677	12	144	9331	20528
			НР - 98%; СП - 8%			9520,92	--	9521	--		1521	
160	200	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-11/5 (1100x500x1800)	компл.	3	122806,20	--	368419	--		--	368419
						--	--	--	--	368419	--	
161	201	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-12/5 (1200x500x1800)	компл.	2	116342,95	--	232686	--		--	232686
						--	--	--	--	232686	--	
162	202	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
163	203	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Камера холодильная КХН-26.25	компл.	1	1729406,80	--	1729407	--		--	1729407
						--	--	--	--	1729407	--	

164	204	1120-2601-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	1	9677,37	11,84	9677	12	144	9331	20528
			НР - 98%; СП - 8%			9520,92	--	9521	--		1521	
165	205	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Сплит-система низкотемпературная	компл.	1	1680772,07	--	1680772	--		--	1680772
						--	--	--	--	1680772	--	
166	206	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Вешало для туш ВТП-1500/600/1800(5 съемных крючков, 4 колеса)	компл.	2	428192,56	--	856385	--		--	856385
						--	--	--	--	856385	--	
167	207	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
168	209	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-15/6 (1500x600x1800)	компл.	3	153830,32	--	461491	--		--	461491
						--	--	--	--	461491	--	
			Помещение для хранения отходов									
169	210	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1374,48	118,26	1374	118	419	813	2362
			НР - 90%; СП - 8%			837,45	65,43	837	65		175	
170	211	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Камера т/изол. холодильная КХН-2.94 (1360x1360x2200)	компл.	1	464894,73	--	464895	--		--	464895
						--	--	--	--	464895	--	
171	212	1120-2601-1501 РСНБ РК 2015	Блоки приемные. Установка	блок	1	24754,41	970,55	24754	970	3268	20491	48865
			НР - 98%; СП - 8%			20515,95	393,31	20516	393		3620	
172	213	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Моноблок потолочный	компл.	1	393372,53	--	393373	--		--	393373
						--	--	--	--	393373	--	
173	214	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3008,07	75,12	3008	76	327	2594	6050
			НР - 98%; СП - 8%			2605,20	41,55	2605	42		448	
174	215	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Рукомойник ВМР-1 (500x400x150)	компл.	1	46536,64	--	46537	--		--	46537
						--	--	--	--	46537	--	
			Загрузочная									
175	227	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Весы электронные товарные CAS DL-200	компл.	1	177808,40	--	177808	--		--	177808
						--	--	--	--	177808	--	
176	228	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стол производственный СППБ-10/6 (1000x600x850)	компл.	1	68512,40	--	68512	--		--	68512

						--	--	--	--	68512	--	
177	229	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	тележка грузовая ТГ-6-1 (1000х600мм)	компл.	2	115368,00	--	230736	--		--	230736
						--	--	--	--	230736	--	
			Кладовая									
178	230	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-11/5 (1100х500х1800)	компл.	1	122806,20	--	122806	--		--	122806
						--	--	--	--	122806	--	
179	231	Прайс ТОО "Торговый дизайн"	Стеллаж производственный СТП-15/5 (1500х500х1800)	компл.	3	133147,58	--	399443	--		--	399443
						--	--	--	--	399443	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								66873276
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1300314				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109810			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49373			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						813035		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						63512293		
			- Накладные расходы	Тенге							888861	
			- Сметная прибыль	Тенге							248964	
				ИТОГО ПО АКТУ:								66 873 276
				в т.ч. Оборудование								63 512 293
				Временные здания и сооружения (1,5%)								50 415
				Итого с временными зданиями и сооружениями								66 923 691
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								75 051
				Итого с затратами в зимнее время								66 998 741
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								69 729
				Итого с непредвиденными работами и затратами								67 068 470
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								70 424 308
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								70 424 308
				НДС (12 %)								8 450 917
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								78 875 225

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 58

за октябрь 2021г. на 2-01-10.2 Технологическое оборудование по утвержденному перечню согласно приложения №3 и №4. Задания на проектирование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Учебный кабинет 0 класса										
1	2	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)**	**компл.**	**7**		**71852,00**	**--**	**502964**	**--**		**--**	**502964**
							--	**--**	**--**	**--**	**502964**	**--**	
2	5	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)**	**шт.**	**34**		**18219,61**	**--**	**619467**	**--**		**--**	**619467**
							--	**--**	**--**	**--**	**619467**	**--**	
3	8	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Стол учителя с тумбой (Основание: металло-каркас покрашена в полимерно порошковую краску по выбору Заказчика, столешница ЛДСП с кромкой ПВХ Размер стола (ВхШхГ) 1600х600х760. Тумба мобильная из ЛДСП, кромка ПВХ с колесиками. Телескопические направляющие замок на верхнем ящике, ручки интегрированные Размер 650х450х500)**	**компл.**	**4**		**71852,00**	**--**	**287408**	**--**		**--**	**287408**
							--	**--**	**--**	**--**	**287408**	**--**	
			РАЗДЕЛ 2.Учебный кабинет 1 класса										
4	42	**Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"**	**Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)**	**компл.**	**28**		**71852,00**	**--**	**2011856**	**--**		**--**	**2011856**

						--	--	--	--	2011856	--	
5	49	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	28	71852,00	--	2011856	--		--	2011856
						--	--	--	--	2011856	--	
РАЗДЕЛ 3.Кабинет иностранного языка (начальная школа с каз.яз. обучения)												
6	87	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
7	90	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	26	18219,61	--	473710	--		--	473710
						--	--	--	--	473710	--	
8	94	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
РАЗДЕЛ 4.Кабинет русского языка (начальная школа с каз.яз.обучения)(80,93)												
9	114	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	26	18219,61	--	473710	--		--	473710
						--	--	--	--	473710	--	
10	118	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
РАЗДЕЛ 5.Кабинет информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)												
11	135	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
12	140	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 6.Кабинет физики и нанотехнологии.Лаборантская												

13	155	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	шт.	6	35926,00	--	215556	--		--	215556
						--	--	--	--	215556	--	
РАЗДЕЛ 7.Кабинет химии.Лаборантская												
14	231	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	35926,00	--	215556	--		--	215556
						--	--	--	--	215556	--	
РАЗДЕЛ 8.Кабинет биологии.Лаборантская												
15	355	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	35926,00	--	215556	--		--	215556
						--	--	--	--	215556	--	
РАЗДЕЛ 9.Кабинет естествознания												
16	452	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	35926,00	--	35926	--		--	35926
						--	--	--	--	35926	--	
РАЗДЕЛ 10.Кабинет Казахского язык и литературы												
17	500	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	71852,00	--	431112	--		--	431112
						--	--	--	--	431112	--	
18	502	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	84	18219,61	--	1530447	--		--	1530447
						--	--	--	--	1530447	--	
19	507	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	6	71852,00	--	431112	--		--	431112
						--	--	--	--	431112	--	
РАЗДЕЛ 11.Учебный кабинет математики												

20	519	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	7	71852,00	--	502964	--		--	502964
						--	--	--	--	502964	--	
21	522	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	182	18219,61	--	3315969	--		--	3315969
						--	--	--	--	3315969	--	
22	526	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	7	71852,00	--	502964	--		--	502964
						--	--	--	--	502964	--	
РАЗДЕЛ 12.Учебный кабинет истории												
23	547	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	6	71852,00	--	431112	--		--	431112
						--	--	--	--	431112	--	
24	550	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	156	18219,61	--	2842259	--		--	2842259
						--	--	--	--	2842259	--	
25	554	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	6	71852,00	--	431112	--		--	431112
						--	--	--	--	431112	--	
РАЗДЕЛ 13.Учебный кабинет Самопознание												
26	567	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
27	570	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	52	18219,61	--	947420	--		--	947420
						--	--	--	--	947420	--	

28	574	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
РАЗДЕЛ 14.Кабинет География												
29	587	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
30	590	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	52	18219,61	--	947420	--		--	947420
						--	--	--	--	947420	--	
31	594	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
РАЗДЕЛ 15.Кабинет иностранного языка												
32	635	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	8	71852,00	--	574816	--		--	574816
						--	--	--	--	574816	--	
33	638	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	126	18219,61	--	2295671	--		--	2295671
						--	--	--	--	2295671	--	
34	642	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	8	71852,00	--	574816	--		--	574816
						--	--	--	--	574816	--	
РАЗДЕЛ 16.Учебный кабинет русского языка и литературы												
35	658	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	8	71852,00	--	574816	--		--	574816
						--	--	--	--	574816	--	

36	661	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	208	18219,61	--	3789679	--		--	3789679
						--	--	--	--	3789679	--	
37	665	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	8	71852,00	--	574816	--		--	574816
						--	--	--	--	574816	--	
РАЗДЕЛ 17.Кабинет информатики и вычислительной техники.Лаборантская												
38	684	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	4	71852,00	--	287408	--		--	287408
						--	--	--	--	287408	--	
РАЗДЕЛ 18.Кабинет графики и проектирования												
39	703	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
40	706	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	26	18219,61	--	473710	--		--	473710
						--	--	--	--	473710	--	
41	710	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 19.Кабинет музыки												
42	728	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
43	731	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	26	18219,61	--	473710	--		--	473710
						--	--	--	--	473710	--	

44	735	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 20.Кабинет теории искусства												
45	743	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	14	18219,61	--	255075	--		--	255075
						--	--	--	--	255075	--	
46	747	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 21.Мастерская по обработке металла и дерева для мальчиков.Выставочная. Инструментальная												
47	759	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 22.Кабинет по обработке тканей для девочек. Выставочная. Инструментальная												
48	862	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 23.Кабинет Кулинарии												
49	941	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 24.Кабинет НВП.Оружейная												
50	944	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
51	947	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	26	18219,61	--	473710	--		--	473710
						--	--	--	--	473710	--	

52	951	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	2	71852,00	--	143704	--		--	143704
						--	--	--	--	143704	--	
РАЗДЕЛ 25.Кабинет технического моделирования												
53	1010	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло рабочее (учителя)(Кресло подъемно-поворотное, газлифт пятилучевое основание, спинка сетка. Локти с регулировкой по высоте Сиденье и спинка полумягкое)	компл.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
54	1016	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 26.Кабинет технического творчества												
55	1036	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
РАЗДЕЛ 27.ИЗО-студия												
56	1051	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол учителя с тумбой 1600x600x760	шт.	1	71852,00	--	71852	--		--	71852
						--	--	--	--	71852	--	
57	1053	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	26	18219,61	--	473710	--		--	473710
						--	--	--	--	473710	--	
РАЗДЕЛ 28.Кабинет Директора												
58	1150	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло руководителя	компл.	1	237368,21	--	237368	--		--	237368
						--	--	--	--	237368	--	
59	1156	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий. Экокожа	шт.	6	35926,00	--	215556	--		--	215556
						--	--	--	--	215556	--	
РАЗДЕЛ 29.Приемная												

60	1164	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	--	29511	--		--	29511
						--	--	--	--	29511	--	
РАЗДЕЛ 30.Бухгалтерия												
61	1170	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	3	48756,71	--	146270	--		--	146270
						--	--	--	--	146270	--	
62	1171	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	3	29510,64	--	88532	--		--	88532
						--	--	--	--	88532	--	
63	1173	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	--	30280	--		--	30280
						--	--	--	--	30280	--	
РАЗДЕЛ 31.Кабинет завуча начальной школы. Кабинет завуча												
64	1178	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	4	48756,71	--	195027	--		--	195027
						--	--	--	--	195027	--	
65	1179	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	4	29510,64	--	118043	--		--	118043
						--	--	--	--	118043	--	
66	1181	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	8	15140,24	--	121122	--		--	121122
						--	--	--	--	121122	--	
РАЗДЕЛ 32.Комната охраны и диспечерская												
67	1186	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	4	29510,64	--	118043	--		--	118043
						--	--	--	--	118043	--	
68	1188	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	4	15140,24	--	60561	--		--	60561
						--	--	--	--	60561	--	
РАЗДЕЛ 33.Кабинет зав.производством												

69	1196	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное	компл.	2	29510,64	--	59021	--		--	59021
						--	--	--	--	59021	--	
70	1198	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	--	30280	--		--	30280
						--	--	--	--	30280	--	
РАЗДЕЛ 34.Учительская (методический кабинет)												
71	1202	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	20	48756,71	--	975134	--		--	975134
						--	--	--	--	975134	--	
72	1203	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	20	29510,64	--	590213	--		--	590213
						--	--	--	--	590213	--	
73	1205	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	8	15140,24	--	121122	--		--	121122
						--	--	--	--	121122	--	
РАЗДЕЛ 35.Учительская												
74	1211	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	20	48756,71	--	975134	--		--	975134
						--	--	--	--	975134	--	
75	1212	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	20	29510,64	--	590213	--		--	590213
						--	--	--	--	590213	--	
76	1214	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	8	15140,24	--	121122	--		--	121122
						--	--	--	--	121122	--	
РАЗДЕЛ 36.Раздевалки												
77	1222	Прайс	Шкаф для одежды металлический двухсекционный со скамьей	компл.	64	53889,00	--	3448896	--		--	3448896
						--	--	--	--	3448896	--	
РАЗДЕЛ 37.Комната технического персонала												

78	1223	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Шкаф двухсекционный металлический со скамьей	компл.	52	53889,00	--	2802228	--		--	2802228
						--	--	--	--	2802228	--	
79	1224	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	4	15140,24	--	60561	--		--	60561
						--	--	--	--	60561	--	
РАЗДЕЛ 38.Комната инструктора												
80	1226	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	3	48756,71	--	146270	--		--	146270
						--	--	--	--	146270	--	
81	1227	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно - поворотное	компл.	3	29510,64	--	88532	--		--	88532
						--	--	--	--	88532	--	
82	1229	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	3	15140,24	--	45421	--		--	45421
						--	--	--	--	45421	--	
РАЗДЕЛ 39.Кабинет врача												
83	1244	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	--	29511	--		--	29511
						--	--	--	--	29511	--	
84	1248	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	--	30280	--		--	30280
						--	--	--	--	30280	--	
85	1250	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	1	48756,71	--	48757	--		--	48757
						--	--	--	--	48757	--	
РАЗДЕЛ 40.Кабинет психолога												
86	1272	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	1	48756,71	--	48757	--		--	48757
						--	--	--	--	48757	--	
87	1273	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	--	29511	--		--	29511

						--	--	--	--	29511	--	
88	1275	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	--	30280	--		--	30280
						--	--	--	--	30280	--	
89	1279	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	1	18219,61	--	18220	--		--	18220
						--	--	--	--	18220	--	
РАЗДЕЛ 41.Кабинет логопеда												
90	1294	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол для кабинета 1600x600x760	шт.	1	48756,71	--	48757	--		--	48757
						--	--	--	--	48757	--	
91	1295	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло для кабинета, подъемно-поворотное	шт.	1	29510,64	--	29511	--		--	29511
						--	--	--	--	29511	--	
92	1297	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул полумягкий 430x400x340	шт.	2	15140,24	--	30280	--		--	30280
						--	--	--	--	30280	--	
93	1301	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стул ученический (Каркас из металлокаркаса.Сиденье и спинка комплектуется полипропиленовым пластиком.Окрашен в полимерно-порошковую краску Регулируется по высоте)	шт.	2	18219,61	--	36439	--		--	36439
						--	--	--	--	36439	--	
РАЗДЕЛ 42.Снарядная												
94	1328	Прайс ООО "Тален Спорт"	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 2380x470x1920	компл.	12	356409,16	--	4276910	--		--	4276910
						--	--	--	--	4276910	--	
РАЗДЕЛ 43.Спортивный зал (Актовый зал)												
95	1382	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Мобильные индивидуальные парты и стулья	компл.	100	44275,00	--	4427500	--		--	4427500
						--	--	--	--	4427500	--	
РАЗДЕЛ 44.Кинофотолаборатория.Телестудия и кабинет музыки												

96	1384	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Кресло подъемно-поворотное, газлифт, пятилучевое основание, спинка сетка, обшивка тканевая	компл.	4	29510,64	--	118043	--		--	118043
						--	--	--	--	118043	--	
РАЗДЕЛ 45.Коворкинги												
97	1434	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Стол приставной к дивану 650x450x500	компл.	4	33359,86	--	133439	--		--	133439
						--	--	--	--	133439	--	
РАЗДЕЛ 46.Рекреация												
98	1466	Прайс ТОО "Мебельная фабрика Феникс"	Локер. Состоит из 16-ти секций 30x45	шт.	8	183425,00	--	1467400	--		--	1467400
						--	--	--	--	1467400	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								54716709
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						54716709		
				ИТОГО ПО АКТУ:								54 716 709
				в т.ч. Оборудование								54 716 709
				Временные здания и сооружения (1,5%)								0
				Итого с временными зданиями и сооружениями								54 716 709
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								0
				Итого с затратами в зимнее время								54 716 709
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								0
				Итого с непредвиденными работами и затратами								54 716 709
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								57 454 514
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								57 454 514
				НДС (12 %)								6 894 542
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								64 349 056

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Жетписбаев Ж.Д.

Принял (Заказчик) #ССЫЛКА!
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Акмаканов Е.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А.

Пешков Д.В.

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 59

за октябрь 2021г. на 2-01-12 Внутренние инженерные системы транспортировки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	4	5110-0101-1903 РСНБ РК 2015 прим.	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	**2**		**8922895,00**	--	**17845790**	--		--	**17845790**
							--	--	--	--	**17845790**	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**17845790**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**17845790**		
				ИТОГО ПО АКТУ:									**17 845 790**
				в т.ч. Оборудование									**17 845 790**
				Временные здания и сооружения (1,5%)									**0**
				Итого с временными зданиями и сооружениями									**17 845 790**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)									**0**
				Итого с затратами в зимнее время									**17 845 790**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%									**0**
				Итого с непредвиденными работами и затратами									**17 845 790**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									**18 738 722**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах									**18 738 722**
				НДС (12 %)									**2 248 647**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**20 987 369**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик)
#ССЫЛКА!
ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбетов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 60

за октябрь 2021г. на 4-1-2и Наружное электроосвещение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	130,6125		2079,00	--	271543	--	--	195511	504419
			НР - 72%; СП - 8%				2079,00	--	271543	--		37364	
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	87,075		1084,75	--	94455	--	--	68007	175459
			НР - 72%; СП - 8%				1084,75	--	94455	--		12997	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	420		544,76	444,56	228799	186715	--	91503	345926
			НР - 72%; СП - 8%				100,20	202,39	42084	85004		25624	
4	4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2		1218,00	--	2436	--	2436	--	2631
			СП - 8%				--	--	--	--		195	
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,21		184180,40	--	38678	--	358	29123	73225
			НР - 76%; СП - 8%				182476,00	--	38320	--		5424	
6	6	2301-0510-0505 РСНБ РК 2015	**Трубные системы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110, со стойкостью к сжатию 750 Н, по степени сопротивления удару нормальная, по степени сопротивлению изгибу жесткая ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014**	м	210		1072,00	--	225120	--	225120	--	243130
			СП - 8%				--	--	--	--		18010	

7	7	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	117	252,41	104,94	29532	12278	5531	11787	44624
			НР - 72%; СП - 8%			100,20	39,72	11723	4647		3306	
8	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	230	370,26	157,90	85160	36317	10433	37220	132171
			НР - 72%; СП - 8%			167,00	57,76	38410	13285		9790	
9	9	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,665	494559,00	--	328882	--	328882	--	355193
			СП - 8%			--	--	--	--		26311	
10	10	2306-0201-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,1025	355070,00	--	36395	--	36395	--	39307
			СП - 8%			--	--	--	--		2912	
11	13	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	58	250,50	--	14529	--	--	10461	26989
			НР - 72%; СП - 8%			250,50	--	14529	--		1999	
12	14	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	58	1346,00	--	78068	--	78068	--	84313
			СП - 8%			--	--	--	--		6245	
13	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3011,29	21,67	51192	368	22859	20135	77033
			НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	27965	--		5706	
14	16	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	17	546,00	--	9282	--	9282	--	10025
			СП - 8%			--	--	--	--		743	
			Светильники									
15	21	1133-0303-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 3 м	опора	22	12107,64	7949,34	266368	174886	--	143441	442594
			НР - 80%; СП - 8%			4158,30	3991,76	91483	87819		32785	
16	22	2307-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	20	38380,00	--	767600	--	767600	--	829008
			СП - 8%			--	--	--	--		61408	
17	23	2307-0405-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	5471,00	--	109420	--	109420	--	118174
			СП - 8%			--	--	--	--		8754	

18	24	2307-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	2	87092,00	--	174184	--	174184	--	188119
			СП - 8%			--	--	--	--		13935	
19	25	2307-0405-0313 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	6931,00	--	13862	--	13862	--	14971
			СП - 8%			--	--	--	--		1109	
20	26	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	37	4206,21	273,80	155630	10131	44713	75624	249754
			НР - 72%; СП - 8%			2723,95	114,78	100786	4247		18500	
21	27	2307-0106-1628 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники промышленные светодиодные, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	174020,00	--	348040	--	348040	--	375883
			СП - 8%			--	--	--	--		27843	
22	28	2307-0109-0817 РСНБ РК 2015	Консоль для паркового фонаря типа OFIR SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN/Светильник FLDM-GA85a/	шт.	15	69427,00	--	1041405	--	1041405	--	1124717
			СП - 8%			--	--	--	--		83312	
23	29	2307-0103-1001 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Альфа LED-42-ШО/У, мощность 42 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016/Светильник FLDM-GA85a/	шт.	15	114176,00	--	1712640	--	1712640	--	1849651
			СП - 8%			--	--	--	--		137011	
24	30	2307-0103-1043 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Кассиопея LED-40-ШО/С1, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/Светильник DN-GA79a/	шт.	20	212590,00	--	4251800	--	4251800	--	4591944
			СП - 8%			--	--	--	--		340144	
			Фундаменты под опоры									
25	31	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,3	3276,00	--	27191	--	--	19577	50510
			НР - 72%; СП - 8%			3276,00	--	27191	--		3741	
26	32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5	7590,86	1924,26	3795	962	2288	938	5112
			НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	545	464		379	
27	33	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	6	27947,99	1095,55	167688	6573	128681	31996	215658
			НР - 91%; СП - 8%			5405,68	454,31	32434	2726		15975	
28	34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2818475	960410,32	1465,32	270689	413	184614	78134	376729

		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	85662	200		27906	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12547269**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				877130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					198392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9498611		
		- Накладные расходы	Тенге							813457	
		- Сметная прибыль	Тенге							929428	
			ИТОГО ПО АКТУ:								**12 547 269**
			в т.ч. Оборудование								**0**
			Временные здания и сооружения (1,5%)								**188 209**
			Итого с временными зданиями и сооружениями								**12 735 478**
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**280 181**
			Итого с затратами в зимнее время								**13 015 659**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%								**260 313**
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**13 275 972**
			Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**13 940 248**
			Итого сметная стоимость в текущих ценах								**13 940 248**
			НДС (12 %)								**1 672 830**
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**15 613 078**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Жетписбаев Ж.Д.

Принял (Заказчик) #ССЫЛКА!

ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Акмаканов Е.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А.

Пешков Д.В.

Составил Куц Т.В.

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 61

за октябрь 2021г. на 07-01-02и Покрытие проездов, тротуаров, дорожек, площадок

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.А/БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПРОЕЗДАМ (ТИП 1)										
1	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,120388		125978,81	2024,49	897018	14415	882603	8903	978394
			НР - 108%; СП - 8%				--	1157,68	--	8243		72474	
2	6	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	868,34		1455,93	44,31	1264242	38476	1184346	52789	1422394
			НР - 108%; СП - 8%				47,70	8,59	41420	7459		105363	
3	7	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия	868,4		1036,04	9,14	899697	7937	891135	1660	973466
			НР - 108%; СП - 8%				0,72	1,05	625	912		72109	
4	8	1127-0602-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	4341,7		1581,00	44,31	6864228	192381	6464748	263946	7698428
			НР - 108%; СП - 8%				47,70	8,59	207099	37295		570254	
5	9	1127-0602-1204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1202**	м2 покрытия	4341,7		360,87	3,05	1566789	13243	1552504	2767	1695120
			НР - 108%; СП - 8%				0,24	0,35	1042	1520		125564	
6	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	208		1968,48	34,62	409444	7201	203050	218548	678231
			НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	199193	3166		50239	

			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ (ТИП 1,2,3)									
7	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1543,975	1119,26	266,36	1728109	411253	1251530	220843	2104868
			НР - 108%; СП - 8%			42,31	90,13	65326	139158		155916	
8	14	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1543,975	2223,33	185,43	3432766	286299	3243	2879720	6817484
			НР - 88%; СП - 8%			2035,80	83,67	3143224	129184		504999	
9	16	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1535,65	3923,00	--	6024355	--	6024355	--	6506303
			СП - 8%			--	--	--	--		481948	
10	18	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	379,75	1271,03	34,62	482674	13147	105856	399007	952216
			НР - 108%; СП - 8%			957,66	15,22	363671	5780		70534	
11	19	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,076	40291,00	--	244808	--	244808	--	264393
			СП - 8%			--	--	--	--		19585	
			РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ ПО ДЕТСКИМ И ИГРОВЫМ ПЛОЩАДКАМ .ВОРКАУТ									
12	25	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	1153,9	879,53	25,25	1014890	29136	39025	1035166	2214060
			НР - 108%; СП - 8%			820,46	10,19	946729	11758		164004	
13	26	ТТОО"ТАЛЕН груп"	Резиновое покрытие толщиной 20 мм	м2	997,224	21219,64	--	21160734	--	21160734	--	22853593
			СП - 8%			--	--	--	--		1692859	
			РАЗДЕЛ 4.ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ									
14	34	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	2400	879,53	25,25	2110872	60600	81168	2153045	4605030
			НР - 108%; СП - 8%			820,46	10,19	1969104	24456		341113	
15	35	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	2400	4556,00	265,00	10934400	636000	8131200	2258400	14248800
			НР - 941 Тенге; СП - 440 Тенге			903,00	92,00	2167200	220800		1056000	
			РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЕ ПО БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ И ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ПОЛЯ									

16	41	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**709,88**	**879,53**	**25,25**	**624361**	**17925**	**24008**	**636835**	**1362091**
			НР - 108%; СП - 8%			**820,46**	**10,19**	**582428**	**7234**		**100896**	
17	42	2206-0207-0401 РСНБ РК 2015	**Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 13 мм**	**м2**	**709,88**	**8439,60**	**--**	**5991103**	**--**	**5991103**	**--**	**6470391**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**479288**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**81845262**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9687061**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1728013**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**596965**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**54235416**		
			- Накладные расходы	Тенге							**10131629**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6063145**	
				ИТОГО ПО АКТУ:								**81 845 262**
				в т.ч. Оборудование								**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**1 227 679**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**83 072 941**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**1 827 605**
				Итого с затратами в зимнее время								**84 900 546**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**1 698 011**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**86 598 557**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036								**90 931 602**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**90 931 602**
				НДС (12 %)								**10 911 792**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**101 843 394**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Жетписбаев Ж.Д.

Принял (Заказчик) #ССЫЛКА!
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Акмаканов Е.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А.

Пешков Д.В.

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 62

за октябрь 2021г. на 07-01-03 Озеленение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ГАЗОН										
1	18	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2		4979,136	335,88	10,50	1672392	52281	--	1439588	3360938
			НР - 88%; СП - 8%				325,38	3,17	1620111	15784		248958	
2	19	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2		4979,136	66,61	0,15	331660	747	--	291204	672693
			НР - 88%; СП - 8%				66,46	--	330913	--		49829	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4033631**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1951024				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						53028			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						15784			
			- Накладные расходы	Тенге								1730792	
			- Сметная прибыль	Тенге								298787	
				ИТОГО ПО АКТУ:									**4 033 631**
				в т.ч. Оборудование									**0**
				Временные здания и сооружения (1,5%)									**60 504**
				Итого с временными зданиями и сооружениями									**4 094 135**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)									**90 071**
				Итого с затратами в зимнее время									**4 184 206**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%									**83 684**
				Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 267 891**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. К=1,050036									**4 481 439**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах									**4 481 439**
				НДС (12 %)									**537 773**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**5 019 211**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Жетписбаев Ж.Д.

Принял (Заказчик) #ССЫЛКА!
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Акмаканов Е.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанаиханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А.

Пешков Д.В.

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 63

за октябрь 2021г. на 07-01-04 МАФы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	5	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	**комплект**	**1**		**185571,00**	**513,00**	**185571**	**513**	**159955**	**19732**	**221727**
			НР - 19732 Тенге; СП - 16424 Тенге				**25103,00**	**145,00**	**25103**	**145**		**16424**	
			Площадка для старших класов										
2	6	8601-0104-0412 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели "Диван" с навесом**	**комплект**	**2**		**187376,00**	**298,00**	**374752**	**596**	**350008**	**21082**	**427500**
			НР - 10541 Тенге; СП - 15833 Тенге				**12074,00**	**88,00**	**24148**	**176**		**31666**	
			Воркаут										
3	1	8601-0201-0116 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)**	**комплект**	**1**		**478308,00**	**13856,00**	**478308**	**13856**	**419931**	**36806**	**556323**
			НР - 36806 Тенге; СП - 41209 Тенге				**44521,00**	**4937,00**	**44521**	**4937**		**41209**	
			Другое										
4	9	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест**	**шт.**	**4**		**47371,00**	**993,00**	**189484**	**3972**	**163584**	**18412**	**224528**
			НР - 4603 Тенге; СП - 4158 Тенге				**5482,00**	**352,00**	**21928**	**1408**		**16632**	
5	10	ТОО"Наш-Двор.kz"	**Беседка 3м х 3м х 2,7м,сосна камерной сушки.Стойки клееная сосна.Мягкая кровля.Вместимость 10 детей**	**шт**	**2**		**2024000,00**	**--**	**4048000**	**--**		**--**	**4048000**
							--	**--**	**--**	**--**	**4048000**	**--**	

6	11	8601-0303-0206 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой**	шт.	27	23763,00	--	641601	--	641601	--	692928
			СП - 1901 Тенге			--	--	--	--		51327	
7	12	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	39	84211,00	212,00	3284229	8268	3000582	241683	3807999
			НР - 6197 Тенге; СП - 7233 Тенге			7061,00	66,00	275379	2574		282087	
8	13	8601-0306-0101 УСН РК 8.02-03-2019 00	**Декоративные изделия из стеклофибробетона, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Вазон шестигранный "Береке"**	шт.	11	52002,00	--	572022	--	572022	--	617782
			СП - 4160 Тенге			--	--	--	--		45760	
9	16	8601-0210-0103 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**	комплект	1	65734,00	2958,00	65734	2958	53794	7568	79166
			НР - 7568 Тенге; СП - 5864 Тенге			8982,00	1082,00	8982	1082		5864	
10	17	8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	шт.	2	277121,00	13462,00	554242	26924	471794	46842	649170
			НР - 23421 Тенге; СП - 24043 Тенге			27762,00	4821,00	55524	9642		48086	
11	18	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	комплект	8	82185,00	--	657480	--	657480	--	710078
			СП - 8%			--	--	--	--		52598	
			Трибуна									
12	19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,6	20011,85	1153,47	12007	692	10367	1028	14078
			НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	948	182		1043	
13	20	1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 5 м3. Устройство**	м3	4,56	24202,56	1480,10	110364	6749	86722	17009	137563
			НР - 91%; СП - 8%			3704,70	394,34	16893	1798		10190	
14	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1716	745510,32	1465,32	127930	252	112400	14013	153299
			НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	15278	122		11355	
15	22	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,79787	29457,92	13447,07	23504	10729	5700	7301	33269
			НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	7075	3506		2464	
16	23	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,28295	107530,00	23043,23	245486	52607	5461	140757	417142
			НР - 69%; СП - 8%			82094,50	7261,67	187418	16578		30899	

17	24	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	1,284	65939,53	26753,22	84666	34352	5780	38699	133234
			НР - 69%; СП - 8%			34684,00	8996,56	44534	11552		9869	
18	25	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	1,10196	35659,91	10961,71	39296	12080	4640	18404	62316
			НР - 69%; СП - 8%			20487,30	3717,71	22576	4097		4616	
19	26	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	3,2925	91889,93	25827,99	302548	85039	32879	151072	489910
			НР - 69%; СП - 8%			56075,80	10422,37	184630	34316		36290	
20	27	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,2594	256402,87	19118,03	66511	4960	903	43060	118336
			НР - 69%; СП - 8%			233800,00	6775,60	60648	1758		8766	
21	28	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	8,75928	8451,03	809,44	74025	7090	8080	40630	123828
			НР - 69%; СП - 8%			6719,20	3,34	58855	29		9172	
22	29	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	4,16033	553327,00	--	2302023	--	2302023	--	2486185
			СП - 8%			--	--	--	--		184162	
23	30	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,10196	502491,00	--	553725	--	553725	--	598023
			СП - 8%			--	--	--	--		44298	
24	31	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	3,75639	498098,00	--	1871050	--	1871050	--	2020734
			СП - 8%			--	--	--	--		149684	
25	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	180,974355	86,63	1,77	15678	321	9439	4125	21387
			НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	5918	60		1584	
26	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	48,48624	86,63	1,77	4200	86	2528	1105	5729
			НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1586	16		424	
27	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	191,951529	86,63	1,77	16629	339	10013	4375	22684
			НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	6277	63		1680	

28	35	ТОО"AKLAY"	Сиденья для трибун	шт	120	4351,60	--	522192	--		--	522192
						--	--	--	--	522192	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**19395110**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1068221**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**272383**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**94041**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11512461**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**4570192**		
			- Накладные расходы	Тенге							**873703**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1098149**	
				ИТОГО ПО АКТУ:								**19 395 110**
				в т.ч. Оборудование								**4 570 192**
				Временные здания и сооружения (1,5%)								**222 374**
				Итого с временными зданиями и сооружениями								**19 617 484**
				Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**331 040**
				Итого с затратами в зимнее время								**19 948 524**
				Непредвиденные работы и затраты - 2%								**307 567**
				Итого с непредвиденными работами и затратами								**20 256 091**
				Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036								**21 269 625**
				Итого сметная стоимость в текущих ценах								**21 269 625**
				НДС (12 %)								**2 552 355**
				Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**23 821 980**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

Жетписбаев Ж.Д.

Принял (Заказчик) #ССЫЛКА!
ТОО "BINOM EDUCATION"

Ермуханбетов С.Н.

Технадзор:
Эксперт технического надзора

Акмаканов Е.К.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

Бермуханбедов Т.А.

Пешков Д.В.

Наименование стройки - Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Шифр стройки 45-20/4
Наименование объекта - Школа на 2000 мест
Шифр объекта 02-01

Заказчик: ТОО "BINOM EDUCATION"
Подрядчик: ТОО "BiGlobal"
Наименование строительства: Школа на 2000 мест расположенная в г. Нур-Султан , район "Алматы", в районе пересечения улиц А.Байтурсынова,А78,А92,А56
Договор подряда №TNG/Под/ШКЛ-БАЙ/25 от 15.05.2021г.

Акт выполненных работ № 64

за октябрь 2021г. на 07-01-06 Подпорные стены

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Стены монолитные СП-2													
1	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	4,36		20011,85	1153,47	87252	5029	75336	7468	102298
			НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	6887	1320		7578	
2	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подбетонка. Устройство**	м3	5,2		20011,85	1153,47	104062	5998	89851	8907	122006
			НР - 91%; СП - 8%				1579,50	302,77	8213	1574		9037	
3	9	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	25,28		37195,07	2644,90	940291	66863	543209	316900	1357767
			НР - 91%; СП - 8%				13062,47	712,93	330219	18023		100575	
4	10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,0856		24959,41	1073,17	27096	1165	313	23713	54874
			НР - 91%; СП - 8%				23598,24	405,62	25618	440		4065	
5	11	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,632202		209142,00	--	550504	--	550504	--	594544
			СП - 8%				--	--	--	--		44040	
6	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,09636		224072,00	--	21592	--	21592	--	23319
			СП - 8%				--	--	--	--		1727	
7	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	87,0968		943,74	20,47	82197	1783	50040	28518	119573
			НР - 93%; СП - 8%				348,74	3,34	30374	291		8857	

	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2374381**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**401311**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**80838**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**21648**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1330845**		
	- Накладные расходы	Тенге							**385506**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**175879**	
		ИТОГО ПО АКТУ:								**2 374 381**
		в т.ч. Оборудование								**0**
		Временные здания и сооружения (1,5%)								**35 616**
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**2 409 997**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								**53 020**
		Итого с затратами в зимнее время								**2 463 017**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%								**49 260**
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**2 512 277**
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2021 г. K=1,050036								**2 637 981**
		Итого сметная стоимость в текущих ценах								**2 637 981**
		НДС (12 %)								**316 558**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**2 954 539**

Сдал (Подрядчик)
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"

_____ **Жетписбаев Ж.Д.**

Принял (Заказчик) #ССЫЛКА!

ТОО "BINOM EDUCATION"

_____ **Ермуханбетов С.Н.**

Технадзор:
Эксперт технического надзора

_____ **Акмаканов Е.К.**

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора ТОО "ДанайханСтройтех"

_____ **Бермуханбедов Т.А.**

_____ **Пешков Д.В.**