Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭлМ» Карасайский район Земельный участок 638.

наименование организации, юридический адрес

В лице Директора Исатаева Л.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Работы по капитальному ремонту площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области»

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района» в лице руководителя Малибекова Д.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСК «Евразия» ГСЛ №012022 от 19.06.2003 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района» приказ № 7-Б от 20.01.2016 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Установка резервуаров 500 м3	Ед.	1		1	
Подстанция комплектная трансформаторная КТПН 40 кВа	шт	1		1	
Проходная	шт	1		1	
Здание электрощитовой	шт	1		1	
Здание электрощитовой	шт	1		1	
Площадь застройки	га	0.6350	0.6350	0.6350	
Площадь участка	га	0.6350	0.6350	0.6350	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Ппроектируемые водоводные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб HDПЕ 100 SDR 21.

Резервуар емкостью 500м3 1(шт) прокт ТП 907-4-78с.84

Склад твердого топливо (в качестве аппарата защиты на вводе в склад установлен автоматический выключатель типа ВА47-292Р. Освещение выполнено светильниками со светодиодными лампами)

Автоматика проктом предусматривется автоматизация водонаполнения резервуаров системы водоснабжения поселка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2017 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭлМ» считает объект: ««Работы по капитальному ремонту площадки резервуаров системы водоснабжения с. Таукаратурык Енбекшиказахского района Алматинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЭлМ» Директор Исатаева Л.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата _____

М.П.