РЕЕСТР

актов выполненных работ за май 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы. Жилой дом, тип 1 сквозной. Пятно 32

Договорная сумма **283 923 344,00**

Сумма по сметному расчету **284 364 760,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-32-2	Э152610	3	Конструкции железобетонные	40 000 000,00	17030
				Всего:	**40 000 000,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1 (сквозной проход). Пятно 32. - КЖ**

Договор **№8 от 27.03.2019г.**

А К Т №3

о приемке выполненных работ за май месяц 2018 г

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Ригели Р1-Р11, (КЖ25-30,33,36-38)								
1	**1**	**Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1**	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25**	**34,644**	**9787,26**	**3467,42**	**339069**	**120125**	**100199**	**11,15**	**386**
				м3	**1816,27**	**938,26**	**62923**	**32505**	**105**	**3,59**	**124**
			Итого по разделу: Ригели Р1-Р11, (КЖ25-30,33,36-38)				**339069**				
			Раздел: Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ43,45,46,48,49,51,53-55,58)								
2	**2**	**Е0106-17-3**	**Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В20**	**19,36**	**9987,57**	**442,42**	**193359**	**8565**	**51422**	**14**	**271**
				м3	**2362,5**	**167,13**	**45738**	**3236**	**105**	**0,82**	**16**
3	**3**	**С12041-25 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**0,1876**	**51575**		**9673**				
				т							
4	**4**	**С12041-26 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**2,829**	**52154**		**147565**				
				т							
5	**5**	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**1,316**	**52235**		**68752**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,523	53577		28021				
				т							
7	7	Е0106-17-13	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой более 6 м, толщиной до 200 мм, бетон В20	161,44	10179,35	447,08	1643355	72177	436729	14,3	2309
				м3	2407,5	168,89	388667	27266	105	0,82	133
8	8	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,981	52241		260223				
				т							
9	9	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	9,927	51575		511960				
				т							
10	10	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,841	52154		1191265				
				т							
11	11	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	9,748	52235		509202				
				т							
12	12	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	7,509	53577		402310				
				т							
			Итого по разделу: Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ43,45,46,48,49,51,53-55,58)				4965685				
			Раздел: Плита перекрытия на отм.-1,040								
13	13	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	3,06	8959,15	241,1	27415	738	4413	8,06	25
				м3	1282,5	91,08	3924	279	105	0,44	1
14	14	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0462	53999		2495				
				т							
15	15	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3416	52241		17846				
				т							
16	16	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6042	52154		31511				
				т							
17	17	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	53577		429				
				т							
18	18	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0082	53299		437				
				т							
			Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.-1,040				80132				
			Раздел: Плита перекрытия на отм.-0,100								
19	19	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	64,33	8959,15	241,1	576342	15510	92781	8,06	518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1282,5	91,08	82503	5859	105	0,44	29
20	20	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	11,381	52241		594565				
				т							
21	21	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,3	52154		67790				
				т							
22	22	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9781	52235		51091				
				т							
23	23	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7116	53577		38125				
				т							
			Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.-0,100				1327914				
			Раздел: Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300								
24	24	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	205,83	8959,15	241,1	1844062	49626	296860	8,06	1659
				м3	1282,5	91,08	263977	18747	105	0,44	92
25	25	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	12,431	52241		649413				
				т							
26	26	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,899	52154		203369				
				т							
27	27	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,934	52235		153273				
				т							
28	28	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 8 мм	2,122	53577		113685				
				т							
			Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300				2963802				
			Раздел: Плита перекрытия на отм.+11,100								
29	29	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12мм СТ РК 2591-2014	4,415	52241		230618				
				т							
			Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+11,100				230618				
			ИТОГО:				9907220	266742			5168
							847732	87892			395
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				982404				
			Всего накладных расходов:				982404				
			Итого с накладными				10889624				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				653377				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11543001				
			Итого с временными, 1,1 %				11669974				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				11796010				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11842690				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11959390				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				35014006				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				700280				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				35714286				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4285714				
			Итого с НДС				40000000				
			Всего:				40000000				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Солтанов М.С.**

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БСН/БИН 161140004149 StroyИнжиниринг ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки, и качество выполненных работ подтверждаю)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction kz»