Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Build Street"

Объект : Реконструкция внутриквартальных тепловых сети от котельной до центра г. Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45/010 от 15.06.2023г

Акт приемки выполненных работ № 1 за август 2023 года

на ЦТП-60

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Смотровой колодец										
		Смотровые клодецы УТ										
1	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка /ФБС9.4.6/**	**шт. сборных конструкций**	80		2317,65	1509,49	185412	120759	11174	--	200245
						668,49	363,64	53479	29091		14833	
2	С1221-102-0101	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	15,76		33903,00	--	534311	--	534311	--	577056
						--	--	--	--		42745	
3	Е11-070403-0103	**Балки массой до 7 т. Установка**	**$м^3$ сборных конструкций**	4,8		14859,38	4912,24	71325	23579	17264	--	77031
						6350,40	821,28	30482	3942		5706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	0,1114	0,53472	19672,00				10519		
3.2	131597 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**$м^3$**	0,00568	0,027264	120534,00				3286		
3.3	279861 С	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,002	0,0096	354275,00				3401		
4	С1221-103-0201	**Балка фундаментная Б5 Серии 3.006.1-2.87.6**	**$м^3$**	4,8		106081,00	--	509189	--	509189	--	549924
						--	--	--	--		40735	
5	Е11-070201-0201	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**$м^3$ сборных железобетонных конструкций**	3,4		18783,18	9514,27	63863	32348	2466	--	68972
						8543,96	3808,04	29049	12947		5109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	0,018	0,0612	29136,00				1783		
5.2	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	0,0007	0,00238	286428,00				682		
6	С1225-101-0104	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	20		6546,00	--	130920	--	130920	--	141394

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		10474	
7	С1225-101-0201	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	20		8898,00	--	177960	--	177960	--	192197
						--	--	--	--		14237	
8	С1225-101-0606	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	20		15767,00	--	315340	--	315340	--	340567
						--	--	--	--		25227	
9	Е11-231201-0101 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**	**шт.**	20		3230,81	584,91	64616	11698	8974	--	69785
						2197,21	253,07	43944	5061		5169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102636 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	0,008	0,16	29136,00				4662		
10	С1244-202-0102	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	20		35152,00	--	703040	--	703040	--	759283
						--	--	--	--		56243	
11	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	18,5888		1179,27	25,53	21921	474	13999	--	23675
						400,68	3,84	7448	71		1754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	2,4	44,61312	295,00				13161		
12	С1214-201-0103	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм**	**т**	2,072		572573,00	--	1186371	--	1186371	--	1281281
						--	--	--	--		94910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3964268	188858	3611008	--	4281410
								164402	51112	--	317142	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3964268				
	Материалы		Тенге					53875				
	Всего заработная плата		Тенге						215514			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3557131				
		Сметная прибыль	Тенге					317142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4281410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						215514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4281410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						215514			
		РАЗДЕЛ 2. Канал лотковый ЛК300.210.120-4										
		Сборные лотковые каналы										
13	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	0,55		24552,49	1424,87	13504	783	11723	--	14584
						1814,40	347,91	998	191		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	1,02	0,561	18658,00				10467		
14	Е11-070601-0102	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	**$м^3$ сборных конструкций**	8,2		15041,67	3333,42	123342	27334	54948	--	133209
						5007,36	1192,86	41060	9781		9867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0024	0,01968	1029630,00				20263		
14.2	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,024	0,1968	143473,00				28235		
15	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	8,2		58014,00	--	475715	--	475715	--	513772
						--	--	--	--		38057	
16	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	7,1		135306,00	--	960673	--	960673	--	1037527
						--	--	--	--		76854	
17	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	12		877,00	--	10524	--	10524	--	11366
						--	--	--	--		842	
18	С1225-205-0103	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	12		2494,00	--	29928	--	29928	--	32322
						--	--	--	--		2394	
		Монолитный лоток/1м/										
19	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	1,2		57159,70	7014,61	68592	8417	32327	--	74079
						23206,42	2849,41	27848	3419		5487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,015	1,218	21240,00				25870		
20	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02534		331233,00	--	8393	--	8393	--	9064
						--	--	--	--		671	
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,36		24552,49	1424,87	8839	513	7673	--	9546
						1814,40	347,91	653	125		707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,02	0,3672	18658,00				6851		
22	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	м^3	0,58		46832,48	3233,11	27163	1876	17554	--	29336
						13333,32	818,19	7733	475		2173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,015	0,5887	21240,00				12504		
22.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м^3	0,0302	0,017516	120534,00				2111		
23	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09244		354275,00	--	32749	--	32749	--	35369
						--	--	--	--		2620	
24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01344		399352,00	--	5367	--	5367	--	5796
						--	--	--	--		429	
25	С1218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	12		11,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	1	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1764921	38923	1647706	--	1906113
								78292	13991	--	192	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1764921				
	Материалы		Тенге					124222				
	Всего заработная плата		Тенге						92283			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1523481				
		Сметная прибыль	Тенге					141192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1906113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						92283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1906113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						92283			
		РАЗДЕЛ 3. Канал лотковый ЛК300.150.90-3										
		Сборные лотковые каналы										
26	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,41		24552,49	1424,87	10067	585	8738	--	10872
						1814,40	347,91	744	143		05	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	0,4182	18658,00				7803		
27	Е11-070601-0102	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	5		15041,67	3333,42	75208	16667	33504	--	81225
						5007,36	1192,86	25037	5964		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0024	0,012	1029630,00				12356		
27.2	144663 С	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,024	0,12	143473,00				17217		
28	С1225-203-0103	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	5		58014,00	--	290070	--	290070	--	313276
						--	--	--	--		06	
29	С1225-202-1104	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	2,65		135306,00	--	358561	--	358561	--	387246
						--	--	--	--		85	
30	С1225-205-0102	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	12		877,00	--	10524	--	10524	--	11366
						--	--	--	--		42	
		Монолитный лоток/1м/										
31	Е11-061301-0103	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,82		57159,70	7014,61	46871	5752	22090	--	50621
						23206,42	2849,41	19029	2337		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	0,8323	21240,00				17678		
32	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02144		331233,00	--	7102	--	7102	--	7670
						--	--	--	--		58	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,32		24552,49	1424,87	7857	456	6820	--	8486
						1814,40	347,91	581	111		629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	0,3264	18658,00				6090		
34	Е11-060801-0113	**Перекрытия каналов. Устройство**	$м^3$	0,5		46832,48	3233,11	23416	1616	15133	--	25289
						13333,32	818,19	6667	409		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,015	0,5075	21240,00				10779		
34.2	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,0302	0,0151	120534,00				1820		
35	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0791		354275,00	--	28023	--	28023	--	30265
						--	--	--	--		2242	
36	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0115		399352,00	--	4593	--	4593	--	4960
						--	--	--	--		367	
37	С1218-101-0401	**Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона**	шт.	12		11,00	--	132	--	132	--	143
						--	--	--	--		11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					862424	25076	785290	--	931419
								52058	8964	--	68995	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					862424				
		Материалы	Тенге					86285				
		Всего заработная плата	Тенге						61022			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					699005				
		Сметная прибыль	Тенге					68995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					931419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						61022			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					931419				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									32
		Сметная заработная плата	Тенге						61022			
		РАЗДЕЛ 4. Канал лотковый ЛК300.150.90-3										
		Сборные лотковые каналы										
38	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,41		24552,49	1424,87	10067	585	8738	--	10872
						1814,40	347,91	744	143		805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,02	0,4182	18658,00				7803		
39	Е11-070601-0102	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	$м^3$ сборных конструкций	7		15041,67	3333,42	105292	23334	46906	--	113715
						5007,36	1192,86	35052	8350		8423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	130010 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0024	0,0168	1029630,00				17298		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39.2	144663 С	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,024	0,168	143473,00				24103		
40	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	7		58014,00	--	406098	--	406098	--	438586
						--	--	--	--		32488	
41	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	3,71		135306,00	--	501985	--	501985	--	542144
						--	--	--	--		40159	
42	С1225-205-0102	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	14		877,00	--	12278	--	12278	--	13260
						--	--	--	--		982	
		Монолитный лоток/1м/										
43	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м^3	0,41		57159,70	7014,61	23435	2876	11044	--	25310
						23206,42	2849,41	9515	1168		1875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	1,015	0,41615	21240,00				8839		
44	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01072		331233,00	--	3551	--	3551	--	3835
						--	--	--	--		284	
45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	0,16		24552,49	1424,87	3928	228	3410	--	4242
						1814,40	347,91	290	56		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100463 С	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	1,02	0,1632	18658,00				3045		
46	Е11-060801-0113	Перекрытия каналов. Устройство	м^3	0,25		46832,48	3233,11	11708	809	7566	--	12645
						13333,32	818,19	3333	205		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	1,015	0,25375	21240,00				5390		
46.2	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м^3	0,0302	0,00755	120534,00				910		
47	С1261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03955		354275,00	--	14012	--	14012	--	15133
						--	--	--	--		1121	
48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00575		399352,00	--	2296	--	2296	--	2480
						--	--	--	--		184	
49	С1218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	6		11,00	--	66	--	66	--	71
						--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1094716	27832	1017950	--	1182293
								48934	9922	--	87577	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1094716				
		Материалы	Тенге					77666				
		Всего заработная плата	Тенге						58856			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					940286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				87577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1182293				31
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58856			
		Сметная заработная плата	Тенге				1182293				31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					58856			
		Сметная заработная плата	Тенге								8301235
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					343686				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					280689			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					83989			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7061951		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							614906	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Итого по акту			**8 301 235**
в том числе на 2023 год	К-	1,0450539	8 675 238
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=		0,95	8 241 476,11
НДС (12 %)			988 977,13
Итого			**9 230 453,24**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "Big Build Street"

Директор _____ Трусбаев К.К.