Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI "

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Big Build Street"

Объект : Реконструкция внутриквартальных тепловых сети от котельной до центра г. Семей ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45/010 от 15.06.2023г

Акт приемки выполненных работ № 1 за сентябрь 2023 года

на ЦТП-60

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземная прокладка										
		Трубы ППУ										
1	E11-240108-0101	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	0,264		1068875,07	346148,60	282183	91383	3472	--	304758
						709576,13	116355,81	187328	30718		22575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	21,388	5,646432	**251,00**				**1417**		
1.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	0,0142	0,003749	**278998,00**				**1046**		
1.3	149363 С	**Ацетон технический ГОСТ 2768-84**	**т**	0,0016	0,000422	**1031987,00**				**436**		
2	С1241-402-0203	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм**	**м**	12		6420,00	--	77040	--	77040	--	83203
						--	--	--	--		6163	
3	С1241-402-0204	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	**м**	252		8625,00	--	2173500	--	2173500	--	2347380
						--	--	--	--		173880	
4	E11-240108-0102	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная**	**км труб**	0,33		1106506,17	349989,03	365147	115496	5372	--	394359
						740240,09	118093,92	244279	38971		29212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	26,4728	8,736024	**251,00**				**2193**		
4.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	0,019	0,00627	**278998,00**				**1749**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0018	0,000594	1031987,00				613		
5	С1241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	330		10580,00	--	3491400	--	3491400	--	3770712
						--	--	--	--		279312	
6	Е11-240108-0103	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,282		1174168,00	374513,36	331115	105613	5302	--	357604
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				780849,33	124761,85	220200	35183		26489	
6.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	30,9668	8,732638	251,00				2192		
6.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0222	0,00626	278998,00				1747		
6.3	149363 С	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,002	0,000564	1031987,00				582		
7	С1241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	282		13829,00	--	3899778	--	3899778	--	4211760
						--	--	--	--		311982	
						Неподвижная опора						
8	Прайс листТОО"ISOPLUS"	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-2/l=1100/	шт.	5		70330,36	--	351652	--	351652	--	379784
						--	--	--	--		28132	
9	Прайс листТОО"ISOPLUS"	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-2/L=1100/	шт.	6		80559,82	--	483359	--	483359	--	522028
						--	--	--	--		38669	
10	Прайс листТОО"ISOPLUS"	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-2/L=1100/	шт.	5		96975,00	--	484875	--	484875	--	523665
						--	--	--	--		38790	
						Разгрузочные плиты						
11	Е11-270601-0102 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м^2. Устройство	м^3 сборных железобетонных плит	40,5		9183,91	4485,12	371948	181647	108997	--	401704
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2007,50	1656,82	81304	67101		29756	
11.1	100628 С	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,0033	0,13365	28247,00				3775		
11.2	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м^3	0,0057	0,23085	26037,00				6011		
12	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012/ПТ300.180.14-1,5/	м^3	40,5		135306,00	--	5479893	--	5479893	--	5918284
						--	--	--	--		438391	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	291,6		1030,65	54,19	300538	15801	125092	--	324580
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				547,48	7,69	159645	2242		24042	
13.1	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00176	0,513216	188232,00				96604		
13.2	149365 С	**Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84**	т	0,00057	0,166212	77199,00				12831		
14	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	291,6		386,36	28,09	112663	8191	50599	--	121676
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				184,75	4,29	53873	1251		9013	
14.1	144669 С	**Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180**	т	0,00078	0,227448	188232,00				42813		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					18205091	518131	16740331	--	19661497
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					946629	175466	--	1456406	
		Материалы	Тенге					18205091				
		Всего заработная плата	Тенге					298832				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1122095			
		Сметная прибыль	Тенге					16441497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1456406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19661497				
		Сметная заработная плата	Тенге									526
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1122095			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					19661497				
		Сметная заработная плата	Тенге									526
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						1122095			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										19661497
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					946629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						518131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						175466			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16740329		
		- Сметная прибыль	Тенге								1456406	

Итого по акту			**19 661 497**
в том числе на 2023 год	К-	1,0450539	20 547 324
Понижающий коэффициент (тендерная скидка) К=		0,95	19 519 957,91
НДС (12 %)			2 342 394,95
Итого			**21 862 352,86**

Генподрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н. М.

Субподрядчик

ТОО "Big Build Street"

Директор _____ Трусбаев К. К