Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Договор: №184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/1 от 31.08.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1	120 807 000	107 863 392,86	120 807 000	120 807 000	-	-	-	-	12 943 607,14	120 807 000
Удержание 30% ранее оплаченного аванса										-36 242 100
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-6 040 350
Всего к оплате:										78 524 550

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Вр.и.о. руководителя отдела

_____Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____Тажибаев Е.Е.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор:№184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/1 от 31.08.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2022г.

№ п.п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				С начала объекта					За отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего	Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и инвентар	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них: СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекта строительства														
3	2-1-1	Общестроительные работы	469 974 461			469 974 461	21,96	103 219 726	0	0	103 219 726	21,96	103 219 726			103 219 726
4	2-1-2	Отопление	30 075 338	1 484 044		31 559 382	0,00	0	0	0	0	0,00				0
5	2-1-3	Вентиляцию	5 799 812			5 799 812	0,00	0	0	0	0	0,00				0
6	2-1-4	Холодный водопровод	9 484 420	2 831 222		12 315 642	0,00	0	0	0	0	0,00				0
7	2-1-5	Водопровод горячей воды	13 472 181			13 472 181	0,00	0	0	0	0	0,00				0
8	2-1-6	Канализацию	10 229 225	66 346		10 295 571	0,00	0	0	0	0	0,00				0
9	2-1-7	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	7 863 755	1 081 545		8 945 300	0,00	0	0	0	0	0,00				0
10	2-1-8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	24 689 065	689 554		25 378 619	0,00	0	0	0	0	0,00				0
11	2-1-9	Телефонизацию	2 484 456			2 484 456	0,00	0	0	0	0	0,00				0
12	2-1-10	Домофонную связь	2 801 726			2 801 726	0,00	0	0	0	0	0,00				0
13	2-1-11	Виденаблюдение	2 305 445	84 910		2 390 355	0,00	0	0	0	0	0,00				0
14	2-2	Общестроительные работы (коммерческая часть)	77 964 952			77 964 952										
		Итого	**657 144 836**	**6 237 621**		**663 382 457**	**15,56**	**103 219 726**	**0**	**0**	**103 219 726**	15,56	**103 219 726**	**0**	**0**	**103 219 726**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	5 914 304			5 914 304	15,71	928 978	0	0,000	928 978	15,71	928 978			928 978
		Итого по главам 1-8	**663 059 140**	**6 237 621**	**0**	**669 296 761**	**15,56**	104 148 704	0	0,000	104 148 704	**15,56**	**104 148 704**	**0**	**0**	**104 148 704**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						0	0	0,000	0					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 177 273			4 177 273	15,71	656 137	0	0,000	656 137	15,71	656 137			656 137
		Итого по главам 1-9	**667 236 412**	**6 237 621**	**0**	**673 474 033**	**15,56**	104 804 840	0	0,000	104 804 840	**15,56**	**104 804 840**	**0**	**0**	**104 804 840**
4	ГН ОССС	Непредвиденне работы и затраты 2%	13 344 728			13 344 728	15,71	2 096 097	0	0,000	2 096 097	15,71	2 096 097			2 096 097
		Итого	**680 581 140**	**6 237 621**	**0**	**686 818 761**	**15,56**	**106 900 062**	**0**	**0,000**	**106 900 062**	**15,56**	**106 900 301**	**0**	**0**	**106 900 301**
5		в том числе на 2021 год- 82%	**558 076 535**	**5 114 849**		**563 191 384**	15,56	87 658 051	0	0,000	87 658 051	15,56	**87 658 247**			**87 658 247**
6		в том числе на 2022 год-18%	122 504 605	1 122 772		123 627 377	15,56	19 242 011	0	0,000	19 242 011	15,56	19 242 054			19 242 054
7		в том числе в текущих ценах на 2021 год- 24% К=1	558 076 535	5 114 849	0	563 191 384	15,56	87 658 051	0	0,000	87 658 051	15,56	87 658 247	0	0	87 658 247
8		НДС на 2021 год, 12%			67 582 966	67 582 966	15,56	0	0	10 518 966	10 518 966	15,56			10 518 990	10 518 990
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	558 076 535	5 114 849	67 582 966	630 774 350	15,56	87 658 051	0	10 518 966	98 177 017	15,56	87 658 247	0	10 518 990	98 177 237
10		в том числе в текущих ценах на 2022 год- 18% К=1,0500514	128 636 132	1 178 968	0	129 815 100	15,56	20 205 101	0	0,000	20 205 101	15,56	20 205 146	0	0	20 205 146
11		НДС на 2022 год, - 12 %			15 577 812	15 577 812	15,56	0	0	2 424 612	2 424 612	15,56			2 424 618	2 424 618
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	128 636 132	1 178 968	15 577 812	145 392 912	15,56	20 205 101	0	2 424 612	22 629 713	15,56	20 205 146	0	2 424 618	22 629 763
13		**Налог на добавленную стоимость 12 %**	**0,00**	**0,00**	**83 160 778**	**83 160 778**	**15,56**	**0**	**0**	**12 943 578**	**12 943 578**	**15,56**	**0**	**0**	**12 943 607,14**	**12 943 607,14**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**686 712 667**	**6 293 817**	**83 160 778**	**776 167 263**	**15,56**	**107 863 152**	**0**	**12 943 578**	**120 806 730**	**15,56**	**107 863 392,86**	**0**	**12 943 607,14**	**120 807 000,00**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»

Вр.и.о. руководителя отдела

_____ Бабакулов Е.Н.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Директор

_____ Тажибаев Е.Е.

м.п.

Технадзор:
ТОО "Улмад"

Технадзор

_____ Садыкбеков Ж.

м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение №184/1 от 31.08.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за октябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001-001 - Общестроительные работы									
		Раздел № 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	828,19464	201.39	193.10	172336	165209	-	27116	208457
1					8.29	35.69	7127	30535	-	15956	
2	1101-0102-0333	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	785,672	381.22	367.31	201793	194410	164	35052	379645
2					13.6	78.34	7219	41464	-	18948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	412-000-0102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	1610,6279	41.00	41.00	44486	44486	-	-	71319
3					-	-	-	-	-	3559	
4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	785,672	21.90	18.37	11591	9723	47	4276	25467
4					3.44	7.78	1821	4118	-	1269	
5	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	46,504	34.10	34.10	1335	1335	-	408	2236
5					-	14.46	-	566	-	139	
6	1101-0101-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	361,05904	267.65	256.62	60443	57952	-	9505	120768
6					11.03	47.43	2491	10711	-	5596	
7	1101-0205-0303 К2=1,20	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	148,65032	3574.18	-	433310	-	-	311983	986947
7					3574.18	-	433310	-	-	59623	
8	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	874,69864	34.10	34.10	30510	30510	-	9315	42048
8					-	14.46	-	12938	-	3186	
9	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	509,70936	38.81	38.81	13470	13470	-	4111	27885
9					-	16.45	-	5709	-	1406	
10	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	874,69864	26.99	26.99	24148	24148	-	7370	33278
10					-	11.44	-	10236	-	2521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	509,70936	28.04	28.04	9732	9732	-	2971	20148
11					-	11.89	-	4127	-	1016	
12	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	699,758912	19.03	19.03	13621	13621	-	4159	18772
12					-	8.07	-	5776	-	1422	
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	699,758912	173.82	79.75	124415	57083	-	68583	203776
13					94.07	39.01	67332	27922	-	15440	
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	174,939728	965.20	-	172715	-	-	124355	313659
14					965.20	-	172715	-	-	23766	
15	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	407,764788	21.68	21.68	6019	6019	-	1837	12461
15					-	9.19	-	2552	-	629	
16	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	407,767488	207.30	94.94	57557	26360	-	31745	141645
16					112.36	46.44	31197	12894	-	7144	
17	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	101,941872	1380.61	-	95832	-	-	68999	261442
17					1380.61	-	95832	-	-	13186	
		Итого по разделу № 1					1804501	761369	314	852862	2869953
							976783	207747	-	212590	
		Раздел № 2 Фундамент элементов блокировки									
		Раздел № 2.1 Фм-1 (8шт)									
18	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	18.496	4864.74	319.15	89978	5903	72780	12593	110777
18					610.68	113.62	11295	2102	-	8206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	8.9856	27784.96	1992.98	249665	17908	160888	68450	343564
19					7886.96	484.16	70869	4350	-	25449	
20	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.060864	325908.00	-	19836		19836	-	21423
20					-	-		-	-	1587	
21	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.070784	319930.00	-	22646		22646	-	24458
21					-	-		-	-	1812	
22	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.139648	307964.00	-	43007		43007	-	46448
22					-	-		-	-	3441	
23	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.132096	250492.00	-	33089		33089	-	35736
23					-	-		-	-	2647	
24	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.131648	22327.01	1040.29	2939	137	38	2559	5938
24					20998.72	360.91	2764	48	-	440	
25	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.139648	16973.75	986.47	2370	138	40	2041	4764
25					15699.28	360.91	2192	50	-	353	
26	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	32.256	1096.07	20.27	35355	654	24690	9400	48335
26					310.37	2.97	10011	96	-	3580	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 2.1					498885	24740	377014	95043	641443
							97131	6646	-	47515	
		Раздел № 2.2 Фм-1-1 (9шт)									
27	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	23.328	4864.74	319.15	113485	7445	91794	15883	139717
27					610.68	113.62	14246	2651	-	10349	
28	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	10.7784	27784.96	1992.98	299477	21481	192987	82107	412111
28					7886.96	484.16	85009	5218	-	30527	
29	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.068472	325908.00	-	22316		22316	-	24101
29					-	-		-	-	1785	
30	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.079632	319930.00	-	25477		25477	-	27515
30					-	-		-	-	2038	
31	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.157104	307964.00	-	48382		48382	-	52253
31					-	-		-	-	3871	
32	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.178848	250492.00	-	44800		44800	-	48384
32					-	-		-	-	3584	
33	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.148104	22327.01	1040.29	3307	154	43	2879	6681
33					20998.72	360.91	3110	53	-	495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.157104	16973.75	986.47	2667	155	46	2296	5360
34					15699.28	360.91	2466	57	-	397	
35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	37.152	1096.07	20.27	40721	753	28437	10826	55671
35					310.37	2.97	11531	110	-	4124	
		Итого по разделу № 2.2					600632	29988	454282	113991	771793
							116362	8089	-	57170	
		Раздел № 2.3 Фм-2 (8шт)									
36	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	30.4	4864.74	319.15	147888	9702	119621	20698	182072
36					610.68	113.62	18565	3454	-	13487	
37	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	18.2784	27784.96	1992.98	507865	36428	327276	139240	698873
37					7886.96	484.16	144161	8850	-	51768	
38	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.132608	325908.00	-	43218		43218	-	46675
38					-	-		-	-	3457	
39	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.079616	319930.00	-	25472		25472	-	27510
39					-	-		-	-	2038	
40	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.330176	307964.00	-	101682		101682	-	109817
40					-	-		-	-	8135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.227981	250492.00	-	57107		57107	-	61676
41					-	-		-	-	4569	
42	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.263168	22327.01	1040.29	5876	274	76	5115	11871
42					20998.72	360.91	5526	95	-	879	
43	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.279232	16973.75	986.47	4740	275	81	4081	9527
43					15699.28	360.91	4384	101	-	706	
44	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	47.616	1096.07	20.27	52190	965	36446	13876	71351
44					310.37	2.97	14779	141	-	5285	
		Итого по разделу № 2.3					946038	47644	710979	183010	1219372
							187415	12641	-	90324	
		Раздел № 2.4 Фм-3,ФМ3-1 (3шт)									
45	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	51.408	4864.74	319.15	250087	16407	202286	35001	307895
45					610.68	113.62	31394	5841	-	22807	
46	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	36.3312	20696.69	1225.90	751936	44538	601187	106525	927138
46					2923.40	298.64	106211	10850	-	68677	
47	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.246305	325908.00	-	80273		80273	-	86695
47					-	-		-	-	6422	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.866544	319930.00	-	277233		277233	-	299412
48					-	-		-	-	22179	
49	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.680779	307964.00	-	209655		209655	-	226427
49					-	-		-	-	16772	
50	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.292872	250492.00	-	73362		73362	-	79231
50					-	-		-	-	5869	
51	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.573313	22327.01	1040.29	35127	1637	452	30581	70965
51					20998.72	360.91	33038	568	-	5257	
52	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.220315	16973.75	986.47	3740	217	64	3220	7517
52					15699.28	360.91	3459	80	-	557	
53	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	79.632	1096.07	20.27	87282	1614	60953	23205	119326
53					310.37	2.97	24715	237	-	8839	
		Итого по разделу № 2.4					1768695	64413	1505465	198532	2124606
							198817	17576	-	157379	
		Раздел № 2.5 Фм-4,ФМ4-1 (3шт)									
54	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	32.64	4864.74	319.15	158785	10417	128435	22223	195488
54					610.68	113.62	19933	3709	-	14481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	22.4208	22794.21	1570.78	511064	35218	382410	92812	652186
55					4167.40	381.56	93436	8555	-	48310	
56	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.156235	325908.00	-	50918		50918	-	54991
56					-	-		-	-	4073	
57	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.526764	319930.00	-	168528		168528	-	182010
57					-	-		-	-	13482	
58	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.454003	307964.00	-	139817		139817	-	151002
58					-	-		-	-	11185	
59	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.188959	250492.00	-	47333		47333	-	51120
59					-	-		-	-	3787	
60	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.999626	22327.01	1040.29	22319	1040	288	19430	45089
60					20998.72	360.91	20991	361	-	3340	
61	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.137376	16973.75	986.47	2332	136	39	2008	4687
61					15699.28	360.91	2157	50	-	347	
62	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	79.632	1096.07	20.27	87282	1614	60953	23205	119326
62					310.37	2.97	24715	237	-	8839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 2.5					1188378	48425	978721	159678	1455900
							161232	12912	-	107844	
		Раздел № 2.6 Фм-5,ФМ5-1 (3шт)									
63	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	51.408	4864.74	319.15	250087	16407	202286	35001	307895
63					610.68	113.62	31394	5841	-	22807	
64	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	36.3312	20696.69	1225.90	751936	44538	601187	106525	927138
64					2923.40	298.64	106211	10850	-	68677	
65	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.246305	325908.00	-	80273		80273	-	86695
65					-	-		-	-	6422	
66	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.866544	319930.00	-	277233		277233	-	299412
66					-	-		-	-	22179	
67	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.633043	307964.00	-	194955		194955	-	210551
67					-	-		-	-	15596	
68	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.292872	250492.00	-	73362		73362	-	79231
68					-	-		-	-	5869	
69	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.573313	22327.01	1040.29	35127	1637	452	30581	70965
69					20998.72	360.91	33038	568	-	5257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.172579	16973.75	986.47	2929	170	50	2522	5887
70					15699.28	360.91	2709	62	-	436	
71	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	80.928	1096.07	20.27	88703	1640	61945	23583	121269
71					310.37	2.97	25118	240	-	8983	
		Итого по разделу № 2.6					1754605	64392	1491743	198212	2109043
							198470	17561	-	156226	
		Раздел № 2.7 Фм-6,ФМ6-1 (3шт)									
72	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	12.648	4864.74	319.15	61529	4037	49768	8611	75752
72					610.68	113.62	7724	1437	-	5611	
73	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	9.0936	25074.72	1654.37	228019	15044	159241	52225	302664
73					5909.00	402.05	53734	3656	-	22420	
74	214-000-0210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.054094	325908.00	-	17630		17630	-	19040
74					-	-		-	-	1410	
75	214-000-0210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.132816	319930.00	-	42492		42492	-	45891
75					-	-		-	-	3399	
76	214-000-0210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.183614	307964.00	-	56547		56547	-	61071
76					-	-		-	-	4524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	261-000-0102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.066024	250492.00	-	16538		16538	-	17861
77					-	-		-	-	1323	
78	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.318084	22327.01	1040.29	7102	331	92	6183	14347
78					20998.72	360.91	6679	115	-	1063	
79	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.05244	16973.75	986.47	890	52	15	766	1789
79					15699.28	360.91	823	19	-	133	
80	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	20.16	1096.07	20.27	22097	409	15431	5875	30209
80					310.37	2.97	6257	60	-	2238	
81	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	50.664	4864.74	319.15	246467	16169	199359	34494	303438
81					610.68	113.62	30939	5756	-	22477	
82	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	10.1328	19823.32	1392.69	200866	14112	150493	36119	255943
82					3578.58	338.47	36261	3430	-	18959	
83	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	33.76	1134.04	12.62	38285	426	21816	15107	57663
83					475.21	5.94	16043	201	-	4271	
84	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	50.664	1096.07	20.27	55531	1027	38779	14764	75918
84					310.37	2.97	15725	150	-	5624	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98,00% СП = 8,00%	сальник	5.6	3220.71	-	18036	-	4267	13494	34052
85					2458.80	-	13769	-	-	2522	
86	241-000-0102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП = 8,00%	м	1.44	2679.00	-	3858		3858	-	4167
86					-	-		-	-	309	
87	241-000-0102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм СП = 8,00%	м	0.24	1340.00	-	322		322	-	348
87					-	-		-	-	26	
		Итого по разделу № 2.7					1016209	51607	776648	187638	1300156
							187954	14824	-	96309	
		Итого по разделу № 2					7773442	331209	6294852	1136104	9622313
							1147381	90249	-	712767	
		Раздел № 3 Колонны									
88	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	68.4	67431.98	28963.56	4612347	1981108	1469849	1488262	6588658
91					16979.38	6930.75	1161390	474063	-	488049	
89	214-000-0210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А 240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	4.356	325908.00	-	1419655		1419655	-	1533227
92					-	-		-	-	113572	
90	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	11.342352	307964.00	-	3493036		3493036	-	3772479
93					-	-		-	-	279443	
91	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	14.654928	22108.03	1411.99	323992	20693	4221	277824	649961
94					20408.04	424.60	299078	6222	-	48145	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.043424	18068.58	978.78	18853	1021	301	16276	37939
95					16801.80	339.68	17531	354	-	2810	
93	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0384	1024055.99	1443.99	39324	55	28883	9473	52701
96					270468.00	630.51	10386	24	-	3904	
		Итого по разделу № 3					9907207	2002877	6415945	1791835	12634965
							1488385	480663	-	935923	
		Раздел № 5 Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									
94	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	103.5768	35761.55	3806.58	3704067	394273	2350892	951686	5028213
102					9257.88	839.06	958902	86907	-	372460	
95	214-000-0210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.551808	325908.00	-	179839		179839	-	194226
103					-	-		-	-	14387	
96	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	17.02176	319930.00	-	5445772		5445772	-	5881434
104					-	-		-	-	435662	
97	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	8.998344	307964.00	-	2771166		2771166	-	2992859
105					-	-		-	-	221693	
98	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	26.020104	22327.01	1040.29	580951	27068	7494	505760	1173647
106					20998.72	360.91	546389	9391	-	86937	
		Итого по разделу № 5					12681795	421341	10755163	1457446	15270379
							1505291	96298	-	1131139	
		Раздел № 6 Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 6.1 Стены и перегородки подвала на отм.от -3,2 до -0,3,блоки 1-3									
99	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	94.9552	20382.77	1347.61	1935450	127963	1431789	372093	2492146
107					3956.58	349.59	375698	33195	-	184603	
100	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.171696	414196.58	2414.78	71116	415	57948	11989	89753
108					74278.80	802.44	12753	138	-	6648	
101	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.057512	76693.58	2414.78	4411	139	-	4016	9101
109					74278.80	802.44	4272	46	-	674	
102	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 28 мм СП = 8,00%	т	0.057512	307964.00	-	17712		17712	-	19129
110					-	-		-	-	1417	
103	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	80.64	1096.07	20.27	88387	1635	61724	23499	120837
111					310.37	2.97	25028	240	-	8951	
		Итого по разделу № 6.1					2117076	130152	1569173	411597	2730966
							417751	33619	-	202293	
		Раздел № 6.2 Перегородки подвала									
104	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	3.328	22125.02	2089.83	73632	6955	50898	15762	96545
112					4741.20	463.27	15779	1542	-	7151	
105	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.068456	319930.00	-	21901		21901	-	23653
113					-	-		-	-	1752	
106	214-000-0210-0101	Сталь (Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.008432	325908.00	-	2748		2748	-	2968
114					-	-		-	-	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	4.44	1134.04	12.62	5035	56	2869	1987	7584
115					475.21	5.94	2110	26	-	562	
108	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	22.1904	1096.07	20.27	24322	450	16985	6466	33252
116					310.37	71.77	6887	66	-	2463	
109	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31.5792	4349.71	274.95	137360	8682	58273	67584	221340
117					2229.46	31.06	70405	2266	-	16396	
110	214-000-0403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.038115	337503.00	-	12864		12864	-	13893
118					-	-		-	-	1029	
		Итого по разделу № 6.2					273020	11301	166538	90603	392713
							95181	2615	-	29090	
		Раздел № 6.3 Сердечники									
111	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.7184	30665.13	5348.58	22030	3842	11825	6581	30900
119					8857.05	1209.80	6363	869	-	2289	
112	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.082016	319930.00	-	26239		26239	-	28338
120					-	-		-	-	2099	
113	214-000-0210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.007376	325908.00	-	2404		2404	-	2596
121					-	-		-	-	192	
114	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.1344	22564.99	4213.56	3033	566	1718	793	4133
122					5569.30	918.48	749	123	-	306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	214-000-0403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.012705	337503.00	-	4288		4288	-	4631
123					-	-		-	-	343	
116	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0.080032	84053.50	7371.12	6727	590	666	6601	14394
124					68362.70	1530.58	5471	122	-	1066	
117	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.080032	330422.00	-	26444		26444	-	28560
125					-	-		-	-	2116	
118	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69,00% СП = 8,00%	болт	166.4	163.50	0.95	27206	158	-	18715	49595
126					162.55	0.45	27048	75	-	3674	
119	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	166.4	30.00	-	4992		4992	-	5391
127					-	-		-	-	399	
		Итого по разделу № 6.3					123363	5156	78576	32690	168537
							39631	1189	-	12484	
		Раздел № 6.4 Приямок №1(2 шт)									
120	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.16	16589.04	1136.42	2654	182	2247	244	3130
128					1405.35	269.41	225	43	-	232	
121	1111-0101-1303 К2=3; К7=3; К8=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	1.6	7297.11	478.72	11675	766	9443	1634	14374
129					916.02	170.43	1466	273	-	1065	
122	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.6528	48517.20	5653.12	31672	3690	12896	15023	50430
130					23110.34	2178.66	15086	1422	-	3736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	214-000-0210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.015968	340851.00	-	5443		5443	-	5878
131					-	-		-	-	435	
124	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.015968	22327.01	1040.29	357	17	5	310	721
132					20998.72	360.91	335	6	-	53	
125	1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.007424	653676.90	4551.10	4853	34	4444	360	5630
133					50488.80	1604.88	375	12	-	417	
126	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	4.864	1096.07	20.27	5331	99	3722	1417	7288
134					310.37	2.97	1510	14	-	540	
127	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 настила	1.024	30967.90	1393.96	31711	1427	23228	5837	40552
135					6891.05	609.26	7056	624	-	3004	
		Итого по разделу № 6.4					93696	6215	61428	24825	128003
							26053	2394	-	9482	
		Раздел № 6.5 Фундамент под насос									
128	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.264	21083.14	1047.03	5566	276	4019	1254	7365
136					4814.68	404.44	1271	107	-	546	
129	214-000-0210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.001776	340851.00	-	605		605	-	653
137					-	-		-	-	48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.776	22327.01	1040.29	39653	1848	511	34521	80107
138					20998.72	360.91	37294	641	-	5934	
131	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	1.008	1096.07	20.27	1105	20	772	294	1511
139					310.37	2.97	313	3	-	112	
		Итого по разделу № 6.5					46929	2144	5907	36069	89638
							38878	751	-	6640	
		Итого по разделу № 6					2654084	154968	1881622	595784	3516378
							617494	40568	-	259989	
		Раздел № 7 Стены									
		Раздел № 7.1 Стены из газоблоков									
132	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	114.41604	7487.63	2749.12	856705	314543	2040	571886	1542878
140					4720.68	653.84	540122	74810	-	114287	
133	213-000-0301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП = 8,00%	м3	175.437928	23374.00	-	4100686		4100686	-	4428741
141					-	-		-	-	328055	
134	212-000-0601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	5263.13784	43.00	-	226315		226315	-	244420
142					-	-		-	-	18105	
135	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	60.72936	7487.63	2749.12	454719	166952	1083	303544	818924
143					4720.68	653.84	286684	39707	-	60661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	213-000-0301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(внутренние стены на клею) СП = 8,00%	м3	93.118352	23374.00	-	2176548		2176548	-	2350672
144					-	-		-	-	174124	
137	212-000-0601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	2793.55056	43.00	-	120123		120123	-	129733
145					-	-		-	-	9610	
138	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.41883	414196.58	2414.78	173478	1011	141357	29245	218941
146					74278.80	802.44	31110	336	-	16218	
139	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.141488	617024.73	2469.73	87302	349	33101	49145	147362
147					380613.00	1080.57	53852	153	-	10916	
140	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.141488	319930.00	-	45266		45266	-	48887
148					-	-		-	-	3621	
141	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	6.223704	28550.30	13484.68	177689	83925	44653	50687	246646
149					7890.96	3912.14	49111	24348	-	18270	
142	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	6.041112	380295.00	-	2297405		2297405	-	2481197
150					-	-		-	-	183792	
143	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.182592	330422.00	-	60332		60332	-	65159
151					-	-		-	-	4827	
144	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	1.045305	30183.08	10628.44	31551	11110	1384	15535	50853
152					18231.30	3307.96	19057	3458	-	3767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.901024	380295.00	-	342655		342655	-	370067
153					-	-		-	-	27412	
146	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.092508	330422.00	-	30567		30567	-	33012
154					-	-		-	-	2445	
147	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	383.6	30.00	-	11508		11508	-	12429
155					-	-		-	-	921	
148	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.028756	307964.00	-	8856		8856	-	9564
156					-	-		-	-	708	
		Итого по разделу № 7.1					11201705	577890	9643879	1020042	13199486
							979936	142812	-	977739	
		Раздел № 7.2 Фрагмент 1(2шт),1а(1шт) на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(3шт)									
149	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	9.74592	5324.66	1811.92	51894	17659	174	35583	94475
157					3494.91	430.94	34061	4200	-	6998	
150	213-000-0301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	14.943744	23374.00	-	349295		349295	-	377239
158					-	-		-	-	27944	
151	212-000-0601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	487.296	43.00	-	20954		20954	-	22630
159					-	-		-	-	1676	
152	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.041616	414196.58	2414.78	17237	100	14046	2906	21754
160					74278.80	802.44	3091	33	-	1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.01728	617024.73	2469.73	10662	43	4042	6002	17997
161					380613.00	1080.57	6577	19	-	1333	
154	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.01728	319930.00	-	5528		5528	-	5970
162					-	-		-	-	442	
155	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.67824	28550.30	13484.68	19364	9146	4866	5524	26879
163					7890.96	3912.14	5352	2653	-	1991	
156	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.6552	380295.00	-	249169		249169	-	269103
164					-	-		-	-	19934	
157	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.02304	330422.00	-	7613		7613	-	8222
165					-	-		-	-	609	
158	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.07824	30183.08	10628.44	2362	832	104	1163	3807
166					18231.30	3307.96	1426	259	-	282	
159	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.07068	380295.00	-	26879		26879	-	29029
167					-	-		-	-	2150	
160	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00468	330422.00	-	1546		1546	-	1670
168					-	-		-	-	124	
161	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	48.0	30.00	-	1440		1440	-	1555
169					-	-		-	-	115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 7.2					763943	27780	685656	51178	880330
							50507	7164	-	65209	
		Раздел № 7.3 Фрагмент 1б(1шт),1в(1шт) на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(2шт)									
162	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.49728	5324.66	1811.92	34596	11773	116	23722	62983
170					3494.91	430.94	22707	2800	-	4665	
163	213-000-0301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	9.962496	23374.00	-	232863		232863	-	251492
171					-	-		-	-	18629	
164	212-000-0601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	324.864	43.00	-	13969		13969	-	15087
172					-	-		-	-	1118	
165	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.027744	414196.58	2414.78	11491	67	9363	1937	14503
173					74278.80	802.44	2061	22	-	1074	
166	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.01152	617024.73	2469.73	7108	28	2695	4001	11998
174					380613.00	1080.57	4385	12	-	889	
167	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.01152	319930.00	-	3686		3686	-	3981
175					-	-		-	-	295	
168	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.45216	28550.30	13484.68	12909	6097	3244	3682	17919
176					7890.96	3912.14	3568	1769	-	1327	
169	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.4368	380295.00	-	166113		166113	-	179402
177					-	-		-	-	13289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01536	330422.00	-	5075		5075	-	5481
178					-	-		-	-	406	
171	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.05216	30183.08	10628.44	1574	554	69	775	2537
179					18231.30	3307.96	951	173	-	188	
172	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.04712	380295.00	-	17920		17920	-	19354
180					-	-		-	-	1434	
173	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00312	330422.00	-	1031		1031	-	1113
181					-	-		-	-	82	
174	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	32.0	30.00	-	960		960	-	1037
182					-	-		-	-	77	
		Итого по разделу № 7.3					509295	18519	457104	34117	586885
							33672	4776	-	43473	
		Раздел № 7.4 Фрагмент 2 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(1шт)									
175	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	5.42208	5324.66	1811.92	28871	9824	97	19796	52561
183					3494.91	430.94	18950	2337	-	3893	
176	213-000-0301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	8.313856	23374.00	-	194328		194328	-	209874
184					-	-		-	-	15546	
177	212-000-0601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	271.104	43.00	-	11657		11657	-	12590
185					-	-		-	-	933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.02329	414196.58	2414.78	9647	56	7861	1626	12175
186					74278.80	802.44	1730	19	-	902	
179	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
187					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	
180	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
188					-	-		-	-	221	
181	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.33912	28550.30	13484.68	9682	4573	2433	2762	13439
189					7890.96	3912.14	2676	1327	-	996	
182	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.3276	380295.00	-	124585		124585	-	134552
190					-	-		-	-	9967	
183	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
191					-	-		-	-	305	
184	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.05168	30183.08	10628.44	1560	549	69	768	2514
192					18231.30	3307.96	942	171	-	186	
185	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.04712	380295.00	-	17920		17920	-	19354
193					-	-		-	-	1434	
186	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00312	330422.00	-	1031		1031	-	1113
194					-	-		-	-	82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
195					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 7.4					411902	15023	369293	27953	475045
							27586	3863	-	35190	
		Раздел № 7.5 Фрагмент 4 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
188	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8.99136	7308.29	1811.92	65711	16292	17995	32828	106422
196					3494.91	430.94	31424	3875	-	7883	
189	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.786752	23240.00	-	320404		320404	-	346036
197					-	-		-	-	25632	
190	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.044839	414196.58	2414.78	18572	108	15133	3131	23439
198					74278.80	802.44	3331	36	-	1736	
191	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0072	617024.73	2469.73	4443	18	1685	2501	7499
199					380613.00	1080.57	2740	8	-	555	
192	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0072	319930.00	-	2303		2303	-	2487
200					-	-		-	-	184	
193	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.313836	28550.30	13484.68	8960	4232	2252	2556	12437
201					7890.96	3912.14	2476	1228	-	921	
194	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.304236	380295.00	-	115699		115699	-	124955
202					-	-		-	-	9256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.0096	330422.00	-	3172		3172	-	3426
203					-	-		-	-	254	
196	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.02638	30183.08	10628.44	796	280	35	392	1283
204					18231.30	3307.96	481	87	-	95	
197	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
205					-	-		-	-	503	
198	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
206					-	-		-	-	223	
199	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
207					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 7.5					549844	20930	488462	41408	638552
							40452	5234	-	47300	
		Раздел № 7.6 Фрагмент 4а на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
200	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8.9376	7308.29	1811.92	65319	16194	17889	32632	105787
208					3494.91	430.94	31236	3852	-	7836	
201	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.70432	23240.00	-	318488		318488	-	343967
209					-	-		-	-	25479	
202	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.044839	414196.58	2414.78	18572	108	15133	3131	23439
210					74278.80	802.44	3331	36	-	1736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0072	617024.73	2469.73	4443	18	1685	2501	7499
211					380613.00	1080.57	2740	8	-	555	
204	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0072	319930.00	-	2303		2303	-	2487
212					-	-		-	-	184	
205	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.313836	28550.30	13484.68	8960	4232	2252	2556	12437
213					7890.96	3912.14	2476	1228	-	921	
206	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.304236	380295.00	-	115699		115699	-	124955
214					-	-		-	-	9256	
207	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.0096	330422.00	-	3172		3172	-	3426
215					-	-		-	-	254	
208	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.02638	30183.08	10628.44	796	280	35	392	1283
216					18231.30	3307.96	481	87	-	95	
209	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
217					-	-		-	-	503	
210	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
218					-	-		-	-	223	
211	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
219					-	-		-	-	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 7.6					547536	20832	486440	41212	635848
							40264	5211	-	47100	
		Раздел № 7.7 Фрагмент 4б на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
212	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8.9376	7308.29	1811.92	65319	16194	17889	32632	105787
220					3494.91	430.94	31236	3852	-	7836	
213	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.70432	23240.00	-	318488		318488	-	343967
221					-	-		-	-	25479	
214	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.044839	414196.58	2414.78	18572	108	15133	3131	23439
222					74278.80	802.44	3331	36	-	1736	
215	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0072	617024.73	2469.73	4443	18	1685	2501	7499
223					380613.00	1080.57	2740	8	-	555	
216	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0072	319930.00	-	2303		2303	-	2487
224					-	-		-	-	184	
217	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.313836	28550.30	13484.68	8960	4232	2252	2556	12437
225					7890.96	3912.14	2476	1228	-	921	
218	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.304236	380295.00	-	115699		115699	-	124955
226					-	-		-	-	9256	
219	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.0096	330422.00	-	3172		3172	-	3426
227					-	-		-	-	254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.02638	30183.08	10628.44	796	280	35	392	1283
228					18231.30	3307.96	481	87	-	95	
221	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
229					-	-		-	-	503	
222	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
230					-	-		-	-	223	
223	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
231					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 7.7					547536	20832	486440	41212	635848
							40264	5211	-	47100	
		Раздел № 7.8 Фрагмент 5 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
224	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.9056	7308.29	1811.92	35852	8889	9818	17911	58064
232					3494.91	430.94	17145	2114	-	4301	
225	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.52192	23240.00	-	174809		174809	-	188794
233					-	-		-	-	13985	
226	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.024235	414196.58	2414.78	10038	59	8179	1692	12669
234					74278.80	802.44	1800	19	-	938	
227	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00504	617024.73	2469.73	3110	12	1180	1751	5249
235					380613.00	1080.57	1918	5	-	389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00504	319930.00	-	1612		1612	-	1741
236					-	-		-	-	129	
229	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.220418	28550.30	13484.68	6293	2972	1582	1795	8735
237					7890.96	3912.14	1739	862	-	647	
230	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.213698	380295.00	-	81268		81268	-	87769
238					-	-		-	-	6501	
231	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00672	330422.00	-	2220		2220	-	2398
239					-	-		-	-	178	
232	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0265	30183.08	10628.44	800	282	35	394	1289
240					18231.30	3307.96	483	88	-	95	
233	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
241					-	-		-	-	503	
234	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
242					-	-		-	-	223	
235	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	26.0	30.00	-	780		780	-	842
243					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 7.8					325846	12214	290547	23543	377340
							23085	3088	-	27951	
		Раздел № 7.9 Фрагмент 5а на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.9056	7308.29	1811.92	35852	8889	9818	17911	58064
244					3494.91	430.94	17145	2114	-	4301	
237	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.52192	23240.00	-	174809		174809	-	188794
245					-	-		-	-	13985	
238	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.024235	414196.58	2414.78	10038	59	8179	1692	12669
246					74278.80	802.44	1800	19	-	938	
239	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00504	617024.73	2469.73	3110	12	1180	1751	5249
247					380613.00	1080.57	1918	5	-	389	
240	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00504	319930.00	-	1612		1612	-	1741
248					-	-		-	-	129	
241	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.220418	28550.30	13484.68	6293	2972	1582	1795	8735
249					7890.96	3912.14	1739	862	-	647	
242	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.213698	380295.00	-	81268		81268	-	87769
250					-	-		-	-	6501	
243	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00672	330422.00	-	2220		2220	-	2398
251					-	-		-	-	178	
244	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0265	30183.08	10628.44	800	282	35	394	1289
252					18231.30	3307.96	483	88	-	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
253					-	-		-	-	503	
246	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
254					-	-		-	-	223	
247	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	26.0	30.00	-	780		780	-	842
255					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 7.9					325846	12214	290547	23543	377340
							23085	3088	-	27951	
		Раздел № 7.10 Фрагмент 5б на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
248	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.9056	7308.29	1811.92	35852	8889	9818	17911	58064
256					3494.91	430.94	17145	2114	-	4301	
249	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.52192	23240.00	-	174809		174809	-	188794
257					-	-		-	-	13985	
250	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.024235	414196.58	2414.78	10038	59	8179	1692	12669
258					74278.80	802.44	1800	19	-	938	
251	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00504	617024.73	2469.73	3110	12	1180	1751	5249
259					380613.00	1080.57	1918	5	-	389	
252	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00504	319930.00	-	1612		1612	-	1741
260					-	-		-	-	129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.220418	28550.30	13484.68	6293	2972	1582	1795	8735
261					7890.96	3912.14	1739	862	-	647	
254	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.213698	380295.00	-	81268		81268	-	87769
262					-	-		-	-	6501	
255	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00672	330422.00	-	2220		2220	-	2398
263					-	-		-	-	178	
256	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0265	30183.08	10628.44	800	282	35	394	1289
264					18231.30	3307.96	483	88	-	95	
257	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
265					-	-		-	-	503	
258	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
266					-	-		-	-	223	
259	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	26.0	30.00	-	780		780	-	842
267					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 7.10					325846	12214	290547	23543	377340
							23085	3088	-	27951	
		Раздел № 7.11 Фрагмент 6 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(3шт)									
260	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.87872	7308.29	1811.92	35655	8840	9764	17812	57745
268					3494.91	430.94	17051	2102	-	4277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.480704	23240.00	-	173852		173852	-	187760
269					-	-		-	-	13908	
262	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.021991	414196.58	2414.78	9109	53	7423	1536	11496
270					74278.80	802.44	1633	18	-	852	
263	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
271					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	
264	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
272					-	-		-	-	221	
265	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.33912	28550.30	13484.68	9682	4573	2433	2762	13439
273					7890.96	3912.14	2676	1327	-	996	
266	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.3276	380295.00	-	124585		124585	-	134552
274					-	-		-	-	9967	
267	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
275					-	-		-	-	305	
268	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.07176	30183.08	10628.44	2166	763	95	1067	3491
276					18231.30	3307.96	1308	237	-	259	
269	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.05652	380295.00	-	21494		21494	-	23214
277					-	-		-	-	1720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00936	330422.00	-	3093		3093	-	3340
278					-	-		-	-	247	
271	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
279					-	-		-	-	58	
272	214-000-0210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.00444	340851.00	-	1513		1513	-	1634
280					-	-		-	-	121	
		Итого по разделу № 7.11					393770	14250	353564	26178	453546
							25956	3693	-	33598	
		Раздел № 7.12 Фрагмент 7 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(3шт)									
273	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	9.072	7308.29	1811.92	66301	16438	18157	33122	107377
281					3494.91	430.94	31706	3909	-	7954	
274	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.9104	23240.00	-	323278		323278	-	349140
282					-	-		-	-	25862	
275	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.04488	414196.58	2414.78	18589	108	15147	3134	23461
283					74278.80	802.44	3334	36	-	1738	
276	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
284					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	
277	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
285					-	-		-	-	221	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.358236	28550.30	13484.68	10228	4831	2570	2918	14197
286					7890.96	3912.14	2827	1401	-	1052	
279	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.345276	380295.00	-	131307		131307	-	141812
287					-	-		-	-	10505	
280	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
288					-	-		-	-	305	
281	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
289					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 7.12					562324	21398	499771	42175	652861
							41155	5355	-	48362	
		Итого по разделу № 7					16465393	774096	14342250	1396104	19290421
							1349047	192583	-	1428924	
		Раздел № 10 Перекрытие									
		Раздел № 10.2 Перекрытие типового этажа в осях 1-5 на отм.3,5м (КЖ59)									
282	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	60.713	51634.80	1899.07	3134904	115298	1817707	1119649	4594917
328					19796.40	469.17	1201899	28485	-	340364	
283	214-000-0210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.97203	325908.00	-	316792		316792	-	342135
329					-	-		-	-	25343	
284	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.9651	319930.00	-	1908414		1908414	-	2061087
330					-	-		-	-	152673	

СМЕТА РК 2020 s/n 0334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.88239	307964.00	-	579708		579708	-	626085
331					-	-		-	-	46377	
286	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.99776	22108.03	1411.99	44167	2821	576	37873	88603
332					20408.04	424.60	40770	848	-	6563	
287	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.04171	83758.85	19125.35	3494	798	62	2686	6675
333					63155.00	7623.43	2634	318	-	494	
288	241-000-0102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.0	2523.00	-	2523		2523	-	2725
334					-	-		-	-	202	
289	241-000-0102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.0	4003.00	-	8006		8006	-	8646
335					-	-		-	-	640	
290	241-000-0102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.8	1031.00	-	825		825	-	891
336					-	-		-	-	66	
291	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.12041	1024055.99	1443.99	123307	174	90566	29705	165253
337					270468.00	630.51	32567	76	-	12241	
		Итого по разделу № 10.2					6122140	119091	4725179	1189913	7897016
							1277870	29727	-	584963	
		Раздел № 10.3 Перекрытие типового этажа в осях 6-10 на отм.3,5м (КЖ65)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	60.857	51634.80	1899.07	3142339	115572	1822017	1122305	4605815
338					19796.40	469.17	1204750	28552	-	341171	
293	214-000-0210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.97203	325908.00	-	316792		316792	-	342135
339					-	-		-	-	25343	
294	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.92135	319930.00	-	1894418		1894418	-	2045971
340					-	-		-	-	151553	
295	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.88239	307964.00	-	579708		579708	-	626085
341					-	-		-	-	46377	
296	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.99776	22108.03	1411.99	44167	2821	576	37873	88603
342					20408.04	424.60	40770	848	-	6563	
297	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.04171	83758.85	19125.35	3494	798	62	2686	6675
343					63155.00	7623.43	2634	318	-	494	
298	241-000-0102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.0	2523.00	-	2523		2523	-	2725
344					-	-		-	-	202	
299	241-000-0102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.0	4003.00	-	8006		8006	-	8646
345					-	-		-	-	640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	241-000-0102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.8	1031.00	-	825		825	-	891
346					-	-		-	-	66	
301	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.12041	1024055.99	1443.99	123307	174	90566	29705	165253
347					270468.00	630.51	32567	76	-	12241	
		Итого по разделу № 10.3					6115579	119365	4715493	1192569	7892798
							1280721	29794	-	584650	
		Раздел № 10.4 Перекрытие типового этажа в осях 11-15 на отм.3,5м (КЖ71)									
302	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	61.723	51634.80	1899.07	3187055	117216	1847946	1138275	4671357
348					19796.40	469.17	1221893	28959	-	346026	
303	214-000-0210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.98695	325908.00	-	321655		321655	-	347387
349					-	-		-	-	25732	
304	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	6.02159	319930.00	-	1926487		1926487	-	2080606
350					-	-		-	-	154119	
305	214-000-0210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.94248	307964.00	-	598214		598214	-	646071
351					-	-		-	-	47857	
306	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	2.01656	22108.03	1411.99	44582	2847	581	38229	89436
352					20408.04	424.60	41154	856	-	6625	
307	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.03978	83758.85	19125.35	3332	761	59	2562	6366
353					63155.00	7623.43	2512	303	-	472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	241-000-0102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.8	2523.00	-	2018		2018	-	2179
354					-	-		-	-	161	
309	241-000-0102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.0	4003.00	-	8006		8006	-	8646
355					-	-		-	-	640	
310	241-000-0102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.8	1031.00	-	825		825	-	891
356					-	-		-	-	66	
311	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.11583	1024055.99	1443.99	118616	167	87121	28575	158967
357					270468.00	630.51	31328	73	-	11775	
		Итого по разделу № 10.4					6210790	120991	4792912	1207641	8011904
							1296887	30191	-	593473	
		Итого по разделу № 10					18448509	359447	14233584	3590123	23801718
							3855478	89712	-	1763086	
		Раздел № 14 Перегородки из газоблоков									
		Раздел № 14.1 Перегородки типового этажа в осях 1-5									
312	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	325.78	2520,13	90,06	821008	29340	177583	577853	1510769
552					1884.97	22,49	614086	7262	-	111909	
313	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	68.4138	23240.00	-	1589937		1589937	-	1717132
553					-	-		-	-	127195	
		Итого по разделу № 14.1					2467149	85547	1767516	592126	3227901
							614086	22609	-	244742	
		Раздел № 14.2 Перегородки типового этажа в осях 6-10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12
314	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	529.704	2520,13	90.06	1334923	47705	288742	939564	2456446
554					1884.97	22.29	998476	11807	-	181959	
315	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	111.23784	23240.00	-	2585167		2585167	-	2791980
555					-	-		-	-	206813	
		Итого по разделу № 14.2					4011474	139095	2873903	962771	5248426
							998476	36761	-	397939	
		Раздел № 14.3 Перегородки типового этажа в осях 11-15									
316	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	361.928	2520.13	90.06	912106	32596	197286	641971	1678402
556					1884.97	22.29	682223	8068	-	124652	
317	213-000-0301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	76.00488	23240.00	-	1766353		1766353	-	1907661
557					-	-		-	-	141308	
		Итого по разделу № 14.3					2740898	95039	1963636	657827	3586063
							682223	25118	-	271898	
		Раздел № 14.4 Усиление перегородок									
318	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.139451	414196.58	2414.78	57760	337	47065	9737	72897
558					74278.80	802.44	10358	112	-	5400	
319	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.174226	383082.73	2469.73	66743	430	-	60516	137439
559					380613.00	1080.57	66313	188	-	10181	
320	214-000-0210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.174226	319930.00	-	55740		55740	-	60199
560					-	-		-	-	4459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	6.187877	28550.30	13484.68	176666	83442	44396	50395	245226
561					7890.96	3912.14	48828	24208	-	18165	
322	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	6.046613	380295.00	-	2299497		2299497	-	2483457
562					-	-		-	-	183960	
323	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.141264	330422.00	-	46677		46677	-	50411
563					-	-		-	-	3734	
324	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.451507	30183.08	10628.44	13628	4799	597	6710	21965
564					18231.30	3307.96	8232	1494	-	1627	
325	214-000-0203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.38544	380295.00	-	146581		146581	-	158307
565					-	-		-	-	11726	
326	214-000-0201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.037814	330422.00	-	12495		12495	-	13495
566					-	-		-	-	1000	
327	217-000-0101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	470.88	30.00	-	14126		14126	-	15256
567					-	-		-	-	1130	
		Итого по разделу № 14.4					2889913	89008	2667174	127358	3258653
							133731	26002	-	241382	
		Раздел № 14.5 Гипсокартонные перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	137.375	2758.52	30.31	378952	4164	186271	171182	594145
568					1372.28	12.27	188517	1686	-	44011	
329	232-000-0101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП = 8,00%	м2	288.4875	611.00	-	176266		176266	-	190367
569					-	-		-	-	14101	
330	261-000-0107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП = 8,00%	м3	7.074813	6998.00	-	49510		49510	-	53471
570					-	-		-	-	3961	
331	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 стен (за вычетом проемов)	14.7	1919.61	15.55	28218	229	12136	14349	45973
571					1078.46	6.14	15853	90	-	3405	
332	232-000-0101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП = 8,00%	м2	15.435	516.00	-	7964		7964	-	8601
572					-	-		-	-	637	
		Итого по разделу № 14.5					640910	4393	432147	185531	892556
							204370	1776	-	66115	
		Итого по разделу № 14					12750344	413082	9704376	2525613	16213599
							2632886	112266	-	1222076	
		Итого по смете					82154087	5111078	63628003	13204794	103219726
							13415006	1271887	-	7628710	
		Итого по смете:	тенге				103219726				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				13415006				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				5066592				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				1271887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				63628003				
		- перевозки грузов	тенге				44486				
		- накладные расходы	тенге				13204794				
		- сметная прибыль	тенге				7628710				
333	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.35а)	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. - 1%									928 978
		Итого									104 148 704
334	ЭСН РК 8.04-01-2022	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 0,63%									656 137
		Итого									104 804 841
335	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									2 096 097
		Всего по акту									106 900 301
		в том числе на 2021 год 82%									87 658 247
		в том числе на 2022 год 18%									19 242 054
		В том числе в текущих ценах 2021 год -82%									87 658 247
		НДС на 2021 год, 12%									10 518 990
		Итого в текущих ценах на 2021 год									98 177 237
		В том числе в текущих ценах 2022 год -18% К=1,0500514									20 205 146
		НДС на 2022 год, 12%									2 424 618
		Итого в текущих ценах на 2022 год									22 629 763
	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV,	Налог на добавленную стоимость 12%									12 943 607,14
		Всего по сметному расчету									120 807 000,00

Технадзор: ТОО «Ұлмад»

Технадзор: _____ Садыкбеков Ж.

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»

Директор _____ Тажибаев Е.Е.