Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

« 24 » октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Alyans XXI», г. Усть-Каменогорск, ул. А.Протозанова, 47- 23**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Нурпалиева Нуржана Мусулимовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция внутриквартальных тепловой сети от котельной центр г.Семей Восточно-Казахстанская область»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" Сергазинов Нурлан Мурзобекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. субподрядными организациями: **ТОО «ВК Стройсбыт» № 11-00389 от 22.11.2006г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Тусупова Каната Ерболатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
ТОО «Big Build Street» лицензия № ГСЛ №09966 от 12.11.2012 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Трусбаева Каната Кайратбековича;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «RedlinePro» № проекта 103-2021**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" №142 от 18.099.2022 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Протяженность теплосети	км	4,834	-	4,834	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Система теплоснабжения - закрытая. Трубы приняты стальные электросварные из стали 20, термически обработанные гр. "В" по ГОСТ10704-91 в ППУ - изоляции тип 2 по ГОСТ 30732-2006. Укладка труб производиться в канале на песчаное основание толщиной 150 мм. После монтажа трубопровода песчаную засыпку следует уплотняют послойно трамбовками (особенно пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншей) с коэффициентом плотности 0,92 - 0,95. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов теплоснабжения осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы.

Устанавливается запорная арматура в ппу изоляции. Для ЦТП-2 приняты трубы диаметром Ø45, Ø57, Ø76, Ø89, Ø108, Ø133, Ø219, Ø273мм. Для ЦТП-60 приняты трубы диаметром Ø76, Ø89, Ø108, Ø219мм. Для ЦТП- Верхняя-Нижняя приняты трубы диаметром Ø76, Ø89, Ø108, Ø219мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2024 г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца;**
фактически, месяц: **17 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 76,63% и фактически применено 76,63%(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция внутриквартальных тепловой сети от котельной центр г.Семей Восточно-Казахстанская область»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Нурпалиев Нуржан Мусулимович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)