Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик:КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».
Договор: №184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/2 от 28.11.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1	243 790 334	109 806 548,21	243 790 334	122 983 334	-	-	-	-	13 176 785,79	122 983 334
Удержание 30% ранее оплаченного аванса										-36 895 000
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-6 149 167
Всего к оплате:										79 939 167

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____ Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____ Тажибаев Е.Е.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор:№184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/1 от 31.08.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2022г.

№ п.п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				С начала объекта					За отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего	Объем в %	Сумма в тенге из них СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекта строительства														
3	2-1-1	Общестроительные работы	469 974 461			469 974 461	33,10	155 570 592	0	0	155 570 592	11,14	52 350 866			52 350 866
4	2-1-2	Отопление	30 075 338	1 484 044		31 559 382	0,00	0	0	0	0	0,00				0
5	2-1-3	Вентиляцию	5 799 812			5 799 812	0,00	0	0	0	0	0,00				0
6	2-1-4	Холодный водопровод	9 484 420	2 831 222		12 315 642	0,00	0	0	0	0	0,00				0
7	2-1-5	Водопровод горячей воды	13 472 181			13 472 181	0,00	0	0	0	0	0,00				0
8	2-1-6	Канализацию	10 229 225	66 346		10 295 571	0,00	0	0	0	0	0,00				0
9	2-1-7	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	7 863 755	1 081 545		8 945 300	0,00	0	0	0	0	0,00				0
10	2-1-8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	24 689 065	689 554		25 378 619	0,00	0	0	0	0	0,00				0
11	2-1-9	Телефонизацию	2 484 456			2 484 456	0,00	0	0	0	0	0,00				0
12	2-1-10	Домофонную связь	2 801 726			2 801 726	0,00	0	0	0	0	0,00				0
13	2-1-11	Виденаблюдение	2 305 445	84 910		2 390 355	0,00	0	0	0	0	0,00				0
14	2-2	Общестроительные работы (коммерческая часть)	77 964 952			77 964 952		52 727 734			52727734	67,63	52 727 734			52 727 734
		Итого	**657 144 836**	**6 237 621**		**663 382 457**	**31,40**	**208 298 326**	**0**	**0**	**208 298 326**	15,84	**105 078 600**	**0**	**0**	**105 078 600**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	5 914 304			5 914 304	31,70	1 874 685	0	0,000	1 874 685	15,99	945 707			945 707
		Итого по главам 1-8	**663 059 140**	**6 237 621**	**0**	**669 296 761**	**31,40**	210 173 011	0	0,000	210 173 011	**15,84**	**106 024 307**	**0**	**0**	**106 024 307**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						0	0	0,000	0					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 177 273			4 177 273	31,70	1 324 090	0	0,000	1 324 090	15,99	667 953			667 953
		Итого по главам 1-9	**667 236 412**	**6 237 621**	**0**	**673 474 033**	**31,40**	211 497 101	0	0,000	211 497 101	**15,84**	**106 692 261**	**0**	**0**	**106 692 261**
4	ГН ОССС	Непредвиденне работы и затраты 2%	13 344 728			13 344 728	31,70	4 229 942	0	0,000	4 229 942	15,99	2 133 845			2 133 845
		Итого	**680 581 140**	**6 237 621**	**0**	**686 818 761**	**31,41**	**215 727 043**	**0**	**0,000**	**215 727 043**	**15,84**	**108 826 106**	**0**	**0**	**108 826 106**
5		в том числе на 2021 год- 82%	**558 076 535**	**5 114 849**		**563 191 384**	31,41	176 896 175	0	0,000	176 896 175	15,84	**89 237 407**			**89 237 407**
6		в том числе на 2022 год-18%	122 504 605	1 122 772		123 627 377	31,41	38 830 868	0	0,000	38 830 868	15,84	19 588 699			19 588 699
7		в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1	558 076 535	5 114 849	0	563 191 384	31,41	176 896 175	0	0,000	176 896 175	15,84	89 237 407	0	0	89 237 407
8		НДС на 2021 год, 12%			67 582 966	67 582 966	31,41	0	0	21 227 541	21 227 541	15,84			10 708 489	10 708 489
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	558 076 535	5 114 849	67 582 966	630 774 350	31,41	176 896 175	0	21 227 541	198 123 716	15,84	89 237 407	0	10 708 489	99 945 896
10		в том числе в текущих ценах на 2022 год- 18% К=1,0500514	128 636 132	1 178 968	0	129 815 100	31,41	40 774 407	0	0,000	40 774 407	15,84	20 569 141	0	0	20 569 141
11		НДС на 2022 год, - 12 %			15 577 812	15 577 812	31,41	0	0	4 892 929	4 892 929	15,84			2 468 297	2 468 297
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	128 636 132	1 178 968	15 577 812	145 392 912	31,41	40 774 407	0	4 892 929	45 667 336	15,84	20 569 141	0	2 468 297	23 037 438
13		**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**0,00**	**0,00**	**83 160 778**	**83 160 778**	**31,41**	**0**	**0**	**26 120 470**	**26 120 470**	**15,84**	**0**	**0**	**13 176 785,79**	**13 176 785,79**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**686 712 667**	**6 293 817**	**83 160 778**	**776 167 263**	**31,41**	**217 669 941**	**0**	**26 120 393**	**243 790 334**	**15,84**	**109 806 548,21**	**0**	**13 176 785,79**	**122 983 334,00**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____ Бабакулов Е.Н.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор
_____ Тажибаев Е.Е.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Улмад"
Технадзор
_____ Садыкбеков Ж.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение №184/2 от 28.11.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001-001 - Общестроительные работы									
		Раздел № 1 Колонны									
1	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	34.2	67431.98	28963.56	2306174	990554	734925	744131	3294329
1					16979.38	6930.75	580695	237032	-	244024	
		Итого по разделу № 1					2306174	990554	734925	744131	3294329
							580695	237032	-	244024	
		Раздел № 2 Ригели									
2	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.184	43762.73	5889.67	95578	12863	46675	35651	141728
2					16502.01	1436.37	36040	3137	-	10498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 2					95578	12863	46675	35651	141727
							36040	3137	-	10498	
		Раздел № 3 Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									
3	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	51.7884	35761.55	3806.58	1852033	197137	1175445	475843	2514106
3		НР = 91,00% СП = 8,00%			9257.88	839.06	479451	43454	-	186230	
		Итого по разделу № 3					1852033	197137	1175445	475843	2514106
							479451	43454	-	186230	
		Раздел № 4 Стены									
		Раздел № 4.1 Стены из газоблоков									
4	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 400мм)	м3 кладки	114.41604	7487.63	2749.12	856705	314543	2040	571886	1542878
4		НР = 93,00% СП = 8,00%			4720.68	653.84	540122	74810	-	114287	
5	213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон)	м3	175.437928	23374.00	-	4100686		4100686	-	4428741
5		В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП = 8,00%			-	-		-	-	328055	
6	212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	5263.13784	43.00	-	226315		226315	-	244420
6		СП = 8,00%			-	-		-	-	18105	
7	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 400мм,ось 5,6,10,11)	м3 кладки	60.72936	7487.63	2749.12	454719	166952	1083	303544	818924
7		НР = 93,00% СП = 8,00%			4720.68	653.84	286684	39707	-	60661	
8	213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон)	м3	93.118352	23374.00	-	2176548		2176548	-	2350672
8		В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(внутренние стены на клею) СП = 8,00%			-	-		-	-	174124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	2793.55056	43.00	-	120123		120123	-	129733
9					-	-		-	-	9610	
10	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Cr1) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.41883	414196.58	2414.78	173478	1011	141357	29245	218941
10					74278.80	802.44	31110	336	-	16218	
11	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.141488	617024.73	2469.73	87302	349	33101	49145	147362
11					380613.00	1080.57	53852	153	-	10916	
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.141488	319930.00	-	45266		45266	-	48887
12					-	-		-	-	3621	
13	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	6.223704	28550.30	13484.68	177689	83925	44653	50687	246646
13					7890.96	3912.14	49111	24348	-	18270	
14	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	6.041112	380295.00	-	2297405		2297405	-	2481197
14					-	-		-	-	183792	
15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.182592	330422.00	-	60332		60332	-	65159
15					-	-		-	-	4827	
16	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	1.045305	30183.08	10628.44	31551	11110	1384	15535	50853
16					18231.30	3307.96	19057	3458	-	3767	
17	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.901024	380295.00	-	342655		342655	-	370067
17					-	-		-	-	27412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.092508	330422.00	-	30567		30567	-	33012
18					-	-		-	-	2445	
19	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	383.6	30.00	-	11508		11508	-	12429
19					-	-		-	-	921	
20	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.028756	307964.00	-	8856		8856	-	9564
20					-	-		-	-	708	
		Итого по разделу № 4.1					11201705	577890	9643879	1020042	13199486
							979936	142812	-	977739	
		Раздел № 4.2 Фрагмент 1(2шт),1а(1шт) на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(3шт)									
21	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	9.74592	5324.66	1811.92	51894	17659	174	35583	94475
21					3494.91	430.94	34061	4200	-	6998	
22	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	14.943744	23374.00	-	349295		349295	-	377239
22					-	-		-	-	27944	
23	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	487.296	43.00	-	20954		20954	-	22630
23					-	-		-	-	1676	
24	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.041616	414196.58	2414.78	17237	100	14046	2906	21754
24					74278.80	802.44	3091	33	-	1611	
25	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.01728	617024.73	2469.73	10662	43	4042	6002	17997
25					380613.00	1080.57	6577	19	-	1333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.01728	319930.00	-	5528		5528	-	5970
26					-	-		-	-	442	
27	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.67824	28550.30	13484.68	19364	9146	4866	5524	26879
27					7890.96	3912.14	5352	2653	-	1991	
28	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.6552	380295.00	-	249169		249169	-	269103
28					-	-		-	-	19934	
29	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.02304	330422.00	-	7613		7613	-	8222
29					-	-		-	-	609	
30	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.07824	30183.08	10628.44	2362	832	104	1163	3807
30					18231.30	3307.96	1426	259	-	282	
31	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.07068	380295.00	-	26879		26879	-	29029
31					-	-		-	-	2150	
32	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00468	330422.00	-	1546		1546	-	1670
32					-	-		-	-	124	
33	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	48.0	30.00	-	1440		1440	-	1555
33					-	-		-	-	115	
		Итого по разделу № 4.2					763943	27780	685656	51178	880330
							50507	7164	-	65209	
		Раздел № 4.3 Фрагмент 1б(1шт),1в(1шт) на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.49728	5324.66	1811.92	34596	11773	116	23722	62983
34					3494.91	430.94	22707	2800	-	4665	
35	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	9.962496	23374.00	-	232863		232863	-	251492
35					-	-		-	-	18629	
36	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	324.864	43.00	-	13969		13969	-	15087
36					-	-		-	-	1118	
37	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.027744	414196.58	2414.78	11491	67	9363	1937	14503
37					74278.80	802.44	2061	22	-	1074	
38	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.01152	617024.73	2469.73	7108	28	2695	4001	11998
38					380613.00	1080.57	4385	12	-	889	
39	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.01152	319930.00	-	3686		3686	-	3981
39					-	-		-	-	295	
40	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.45216	28550.30	13484.68	12909	6097	3244	3682	17919
40					7890.96	3912.14	3568	1769	-	1327	
41	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.4368	380295.00	-	166113		166113	-	179402
41					-	-		-	-	13289	
42	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01536	330422.00	-	5075		5075	-	5481
42					-	-		-	-	406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.05216	30183.08	10628.44	1574	554	69	775	2537
43					18231.30	3307.96	951	173	-	188	
44	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.04712	380295.00	-	17920		17920	-	19354
44					-	-		-	-	1434	
45	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00312	330422.00	-	1031		1031	-	1113
45					-	-		-	-	82	
46	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	32.0	30.00	-	960		960	-	1037
46					-	-		-	-	77	
		Итого по разделу № 4.3					509295	18519	457104	34117	586885
							33672	4776	-	43473	
		Раздел № 4.4 Фрагмент 2 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(1шт)									
47	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	5.42208	5324.66	1811.92	28871	9824	97	19796	52561
47					3494.91	430.94	18950	2337	-	3893	
48	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	8.313856	23374.00	-	194328		194328	-	209874
48					-	-		-	-	15546	
49	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	271.104	43.00	-	11657		11657	-	12590
49					-	-		-	-	933	
50	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.02329	414196.58	2414.78	9647	56	7861	1626	12175
50					74278.80	802.44	1730	19	-	902	
51	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
51					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
52					-	-		-	-	221	
53	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(СТ-4) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.33912	28550.30	13484.68	9682	4573	2433	2762	13439
53					7890.96	3912.14	2676	1327	-	996	
54	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.3276	380295.00	-	124585		124585	-	134552
54					-	-		-	-	9967	
55	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
55					-	-		-	-	305	
56	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.05168	30183.08	10628.44	1560	549	69	768	2514
56					18231.30	3307.96	942	171	-	186	
57	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.04712	380295.00	-	17920		17920	-	19354
57					-	-		-	-	1434	
58	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00312	330422.00	-	1031		1031	-	1113
58					-	-		-	-	82	
59	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
59					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 4.4					411902	15023	369293	27953	475045
							27586	3863	-	35190	
		Раздел № 4.5 Фрагмент 4 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8.99136	7308.29	1811.92	65711	16292	17995	32828	106422
60					3494.91	430.94	31424	3875	-	7883	
61	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.786752	23240.00	-	320404		320404	-	346036
61					-	-		-	-	25632	
62	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.044839	414196.58	2414.78	18572	108	15133	3131	23439
62					74278.80	802.44	3331	36	-	1736	
63	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0072	617024.73	2469.73	4443	18	1685	2501	7499
63					380613.00	1080.57	2740	8	-	555	
64	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0072	319930.00	-	2303		2303	-	2487
64					-	-		-	-	184	
65	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1,Ст-4-2) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.313836	28550.30	13484.68	8960	4232	2252	2556	12437
65					7890.96	3912.14	2476	1228	-	921	
66	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.304236	380295.00	-	115699		115699	-	124955
66					-	-		-	-	9256	
67	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.0096	330422.00	-	3172		3172	-	3426
67					-	-		-	-	254	
68	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.02638	30183.08	10628.44	796	280	35	392	1283
68					18231.30	3307.96	481	87	-	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
69					-	-		-	-	503	
70	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
70					-	-		-	-	223	
71	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
71					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 4.5					549844	20930	488462	41408	638552
							40452	5234	-	47300	
		Раздел № 4.6 Фрагмент 4а на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
72	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8.9376	7308.29	1811.92	65319	16194	17889	32632	105787
72					3494.91	430.94	31236	3852	-	7836	
73	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.70432	23240.00	-	318488		318488	-	343967
73					-	-		-	-	25479	
74	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.044839	414196.58	2414.78	18572	108	15133	3131	23439
74					74278.80	802.44	3331	36	-	1736	
75	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0072	617024.73	2469.73	4443	18	1685	2501	7499
75					380613.00	1080.57	2740	8	-	555	
76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0072	319930.00	-	2303		2303	-	2487
76					-	-		-	-	184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1,Ст-4-2)	т конструкций	0.313836	28550.30	13484.68	8960	4232	2252	2556	12437
77		НР = 69,00% СП = 8,00%			7890.96	3912.14	2476	1228	-	921	
78	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.304236	380295.00	-	115699		115699	-	124955
78		СП = 8,00%			-	-		-	-	9256	
79	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0096	330422.00	-	3172		3172	-	3426
79		СП = 8,00%			-	-		-	-	254	
80	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.02638	30183.08	10628.44	796	280	35	392	1283
80		НР = 69,00% СП = 8,00%			18231.30	3307.96	481	87	-	95	
81	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
81		СП = 8,00%			-	-		-	-	503	
82	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
82		СП = 8,00%			-	-		-	-	223	
83	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
83		СП = 8,00%			-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 4.6					547536	20832	486440	41212	635848
							40264	5211	-	47100	
		Раздел № 4.7 Фрагмент 4б на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
84	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	8.9376	7308.29	1811.92	65319	16194	17889	32632	105787
84		НР = 93,00% СП = 8,00%			3494.91	430.94	31236	3852	-	7836	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.70432	23240.00	-	318488		318488	-	343967
85					-	-		-	-	25479	
86	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.044839	414196.58	2414.78	18572	108	15133	3131	23439
86					74278.80	802.44	3331	36	-	1736	
87	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0072	617024.73	2469.73	4443	18	1685	2501	7499
87					380613.00	1080.57	2740	8	-	555	
88	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0072	319930.00	-	2303		2303	-	2487
88					-	-		-	-	184	
89	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1,Ст-4-2) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.313836	28550.30	13484.68	8960	4232	2252	2556	12437
89					7890.96	3912.14	2476	1228	-	921	
90	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.304236	380295.00	-	115699		115699	-	124955
90					-	-		-	-	9256	
91	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.0096	330422.00	-	3172		3172	-	3426
91					-	-		-	-	254	
92	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.02638	30183.08	10628.44	796	280	35	392	1283
92					18231.30	3307.96	481	87	-	95	
93	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
93					-	-		-	-	503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
94					-	-		-	-	223	
95	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
95					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 4.7					547536	20832	486440	41212	635848
							40264	5211	-	47100	
		Раздел № 4.8 Фрагмент 5 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
96	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.9056	7308.29	1811.92	35852	8889	9818	17911	58064
96					3494.91	430.94	17145	2114	-	4301	
97	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.52192	23240.00	-	174809		174809	-	188794
97					-	-		-	-	13985	
98	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.024235	414196.58	2414.78	10038	59	8179	1692	12669
98					74278.80	802.44	1800	19	-	938	
99	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00504	617024.73	2469.73	3110	12	1180	1751	5249
99					380613.00	1080.57	1918	5	-	389	
100	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00504	319930.00	-	1612		1612	-	1741
100					-	-		-	-	129	
101	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1,Ст-4-2) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.220418	28550.30	13484.68	6293	2972	1582	1795	8735
101					7890.96	3912.14	1739	862	-	647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.213698	380295.00	-	81268		81268	-	87769
102					-	-		-	-	6501	
103	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00672	330422.00	-	2220		2220	-	2398
103					-	-		-	-	178	
104	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0265	30183.08	10628.44	800	282	35	394	1289
104					18231.30	3307.96	483	88	-	95	
105	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
105					-	-		-	-	503	
106	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
106					-	-		-	-	223	
107	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	26.0	30.00	-	780		780	-	842
107					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 4.8					325846	12214	290547	23543	377340
							23085	3088	-	27951	
		Раздел № 4.9 Фрагмент 5а на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
108	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.9056	7308.29	1811.92	35852	8889	9818	17911	58064
108					3494.91	430.94	17145	2114	-	4301	
109	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.52192	23240.00	-	174809		174809	-	188794
109					-	-		-	-	13985	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.024235	414196.58	2414.78	10038	59	8179	1692	12669
110					74278.80	802.44	1800	19	-	938	
111	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00504	617024.73	2469.73	3110	12	1180	1751	5249
111					380613.00	1080.57	1918	5	-	389	
112	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00504	319930.00	-	1612		1612	-	1741
112					-	-		-	-	129	
113	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1,Ст-4-2) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.220418	28550.30	13484.68	6293	2972	1582	1795	8735
113					7890.96	3912.14	1739	862	-	647	
114	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.213698	380295.00	-	81268		81268	-	87769
114					-	-		-	-	6501	
115	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00672	330422.00	-	2220		2220	-	2398
115					-	-		-	-	178	
116	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0265	30183.08	10628.44	800	282	35	394	1289
116					18231.30	3307.96	483	88	-	95	
117	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
117					-	-		-	-	503	
118	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
118					-	-		-	-	223	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	26.0	30.00	-	780		780	-	842
119					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 4.9					325846	12214	290547	23543	377340
							23085	3088	-	27951	
		Раздел № 4.10 Фрагмент 5б на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
120	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.9056	7308.29	1811.92	35852	8889	9818	17911	58064
120					3494.91	430.94	17145	2114	-	4301	
121	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.52192	23240.00	-	174809		174809	-	188794
121					-	-		-	-	13985	
122	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.024235	414196.58	2414.78	10038	59	8179	1692	12669
122					74278.80	802.44	1800	19	-	938	
123	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00504	617024.73	2469.73	3110	12	1180	1751	5249
123					380613.00	1080.57	1918	5	-	389	
124	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00504	319930.00	-	1612		1612	-	1741
124					-	-		-	-	129	
125	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1,Ст-4-2) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.220418	28550.30	13484.68	6293	2972	1582	1795	8735
125					7890.96	3912.14	1739	862	-	647	
126	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.213698	380295.00	-	81268		81268	-	87769
126					-	-		-	-	6501	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00672	330422.00	-	2220		2220	-	2398
127					-	-		-	-	178	
128	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0265	30183.08	10628.44	800	282	35	394	1289
128					18231.30	3307.96	483	88	-	95	
129	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.01652	380295.00	-	6282		6282	-	6785
129					-	-		-	-	503	
130	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00842	330422.00	-	2782		2782	-	3005
130					-	-		-	-	223	
131	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	26.0	30.00	-	780		780	-	842
131					-	-		-	-	62	
		Итого по разделу № 4.10					325846	12214	290547	23543	377340
							23085	3088	-	27951	
		Раздел № 4.11 Фрагмент 6 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(3шт)									
132	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	4.87872	7308.29	1811.92	35655	8840	9764	17812	57745
132					3494.91	430.94	17051	2102	-	4277	
133	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	7.480704	23240.00	-	173852		173852	-	187760
133					-	-		-	-	13908	
134	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.021991	414196.58	2414.78	9109	53	7423	1536	11496
134					74278.80	802.44	1633	18	-	852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
135					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	
136	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
136					-	-		-	-	221	
137	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.33912	28550.30	13484.68	9682	4573	2433	2762	13439
137					7890.96	3912.14	2676	1327	-	996	
138	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.3276	380295.00	-	124585		124585	-	134552
138					-	-		-	-	9967	
139	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
139					-	-		-	-	305	
140	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.07176	30183.08	10628.44	2166	763	95	1067	3491
140					18231.30	3307.96	1308	237	-	259	
141	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.05652	380295.00	-	21494		21494	-	23214
141					-	-		-	-	1720	
142	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00936	330422.00	-	3093		3093	-	3340
142					-	-		-	-	247	
143	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
143					-	-		-	-	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.00444	340851.00	-	1513		1513	-	1634
144					-	-		-	-	121	
		Итого по разделу № 4.11					393770	14250	353564	26178	453546
							25956	3693	-	33598	
		Раздел № 4.12 Фрагмент 7 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(3шт)									
145	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	9.072	7308.29	1811.92	66301	16438	18157	33122	107377
145					3494.91	430.94	31706	3909	-	7954	
146	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	13.9104	23240.00	-	323278		323278	-	349140
146					-	-		-	-	25862	
147	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.04488	414196.58	2414.78	18589	108	15147	3134	23461
147					74278.80	802.44	3334	36	-	1738	
148	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
148					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	
149	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
149					-	-		-	-	221	
150	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-4,Ст-4-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.358236	28550.30	13484.68	10228	4831	2570	2918	14197
150					7890.96	3912.14	2827	1401	-	1052	
151	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.345276	380295.00	-	131307		131307	-	141812
151					-	-		-	-	10505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
152					-	-		-	-	305	
153	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
153					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 4.12					562324	21398	499771	42175	652861
							41155	5355	-	48362	
		Итого по разделу № 4					16465393	774096	14342250	1396104	19290421
							1349047	192583	-	1428924	
		Раздел № 5 Перекрытие									
		Раздел № 5.1 Перекрытие типового этажа в осях 1-5 (КЖ77)									
154	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	54.2673	51634.80	1899.07	2802081	103057	1624727	1000780	4107089
154					19796.40	469.17	1074297	25461	-	304229	
155	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.866709	325908.00	-	282467		282467	-	305064
155					-	-		-	-	22597	
156	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.48577	319930.00	-	1755062		1755062	-	1895467
156					-	-		-	-	140405	
157	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.694331	307964.00	-	521793		521793	-	563536
157					-	-		-	-	41743	
158	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.797984	22108.03	1411.99	39750	2539	518	34086	79742
158					20408.04	424.60	36693	763	-	5907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.037539	83758.85	19125.35	3144	718	55	2418	6007
159					63155.00	7623.43	2371	286	-	445	
160	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.9	2523.00	-	2271		2271	-	2453
160					-	-		-	-	182	
161	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.8	4003.00	-	7205		7205	-	7781
161					-	-		-	-	576	
162	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.72	1031.00	-	742		742	-	801
162					-	-		-	-	59	
163	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.108369	1024055.99	1443.99	110976	156	81510	26735	148727
163					270468.00	630.51	29310	68	-	11017	
		Итого по разделу № 5.1					5525491	106470	4276350	1064019	7116670
							1142671	26578	-	527160	
		Раздел № 5.2 Перекрытие типового этажа в осях 6-10 (КЖ83)									
164	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	54.2673	51634.80	1899.07	2802081	103057	1624727	1000780	4107089
164					19796.40	469.17	1074297	25461	-	304229	
165	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.866709	325908.00	-	282467		282467	-	305064
165					-	-		-	-	22597	
166	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.48577	319930.00	-	1755062		1755062	-	1895467
166					-	-		-	-	140405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.694331	307964.00	-	521793		521793	-	563536
167					-	-		-	-	41743	
168	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.797984	22108.03	1411.99	39750	2539	518	34086	79742
168					20408.04	424.60	36693	763	-	5907	
169	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.037539	83758.85	19125.35	3144	718	55	2418	6007
169					63155.00	7623.43	2371	286	-	445	
170	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.9	2523.00	-	2271		2271	-	2453
170					-	-		-	-	182	
171	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.8	4003.00	-	7205		7205	-	7781
171					-	-		-	-	576	
172	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.72	1031.00	-	742		742	-	801
172					-	-		-	-	59	
173	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.108369	1024055.99	1443.99	110976	156	81510	26735	148727
173					270468.00	630.51	29310	68	-	11017	
		Итого по разделу № 5.2					5525491	106470	4276350	1064019	7116670
							1142671	26578	-	527160	
		Раздел № 5.3 Перекрытие типового этажа в осях 11-15 (КЖ89)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	55.1034	51634.80	1899.07	2845253	104645	1649759	1016199	4170368
174					19796.40	469.17	1090849	25853	-	308916	
175	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.887553	325908.00	-	289261		289261	-	312402
175					-	-		-	-	23141	
176	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.577597	319930.00	-	1784441		1784441	-	1927196
176					-	-		-	-	142755	
177	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.748412	307964.00	-	538448		538448	-	581524
177					-	-		-	-	43076	
178	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.814904	22108.03	1411.99	40124	2563	522	34406	80493
178					20408.04	424.60	37039	771	-	5962	
179	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.035802	83758.85	19125.35	2999	685	53	2306	5729
179					63155.00	7623.43	2261	273	-	424	
180	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.72	2523.00	-	1817		1817	-	1962
180					-	-		-	-	145	
181	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.8	4003.00	-	7205		7205	-	7781
181					-	-		-	-	576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.72	1031.00	-	742		742	-	801
182					-	-		-	-	59	
183	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.104247	1024055.99	1443.99	106755	151	78409	25718	143070
183					270468.00	630.51	28195	66	-	10598	
		Итого по разделу № 5.3					5617045	108044	4350657	1078629	7231326
							1158344	26963	-	535652	
		Итого по разделу № 5					16668027	320984	12903357	3206667	21464666
							3443686	80119	-	1589972	
		Раздел № 6 Перегородки из газоблоков									
		Раздел № 6.1 Перегородки типового этажа в осях 1-5									
184	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	325.78	2520.13	90.06	821008	29340	177582	577853	1510770
184					1884.97	22.29	614086	7262	-	111909	
		Итого по разделу № 6.1					821008	29340	177582	577853	1510770
							614086	7262	-	111909	
		Раздел № 6.2 Перегородки типового этажа в осях 6-10									
185	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	529.704	2520.13	90.06	1334923	47705	288742	939563	2456445
185					1884.97	22.29	998476	11807	-	181959	
		Итого по разделу № 6.2					1334923	47705	288742	939563	2456445
							998476	11807	-	181959	
		Раздел № 6.3 Перегородки типового этажа в осях 11-15									
186	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	361.928	2520.13	90.06	912106	32595	197288	641970	1678403
186					1884.97	22.29	682223	8067	-	124326	
		Итого по разделу № 6.3					912106	32595	197288	641970	1678402
							682223	8067	-	124326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 6					3068037	109640	663612	2159386	5645617
							2294785	27136	-	418194	
		Итого по смете					40455242	2405274	29866264	8017782	52350866
							8183704	583461	-	3877842	
		Итого по смете:	тенге				52350866				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				8183704				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2405274				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				583461				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				29866264				
		- накладные расходы	тенге				8017782				
		- сметная прибыль	тенге				3877842				
		02-001-002 - Общестроительные работы,Система обогрева(коммерческая часть)									
		Раздел № 1 Земляные работы									
187	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	207.04866	201.39	193.10	41698	49982	-	6556	52115
1					8.29	35.69	1716	7390	-	3860	
188	1101-0102-0333	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	196.418	381.22	367.31	74878	72146	61	1302	94911
2					13.6	78.34	3671	15387	-	7030	
189	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	402.6569	41.00	41.00	16509	16509	-	-	17830
3					-	-	-	-	-	1321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	196.418	21.90	18.37	4302	3608	18	1587	6366
4					3.44	7.78	676	1528	-	471	
191	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка съезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	11.626	34.10	34.10	396	396	-	121	558
5					-	14.46	-	168	-	41	
192	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	90.26476	267.63	256.62	24158	23163	-	3798	30193
6					11.01	47.43	4281	4281	-	2236	
193	1101-0205-0303 К2=1,20	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	37.16258	3574.18	-	132826	-	-	95634	246737
7					3574.18	-	132826	-	-	18277	
194	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	218.67466	34.10	34.10	7457	7457	-	2277	10512
8					-	14.46	-	3162	-	779	
195	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта(во временный отвал)	127.42734	38.81	38.81	4945	4945	-	1509	6971
9					-	16.45	-	2096	-	516	
196	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(из временного отвала) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	218.67466	26.99	26.99	5902	5902	-	1801	8319
10					-	11.44	-	2502	-	616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	127.42734	28.04	28.04	3573	3573	-	1091	5037
11					-	11.89	-	1515	-	373	
198	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	174.939728	19.03	19.03	3329	3329	-	1016	4693
12					-	8.07	-	1412	-	348	
199	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	174.939728	173.82	79.75	30408	13951	-	16762	50944
13					94.07	39.01	16457	6824	-	3774	
200	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	43.734932	965.20	-	42213	-	-	30393	78415
14					965.20	-	42213	-	-	5809	
201	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	101.941872	21.68	21.68	2210	2210	-	675	3115
15					-	9.19	-	937	-	231	
202	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	101.941872	207.30	94.94	21133	9679	-	11656	35412
16					112.36	46.44	11454	4734	-	2623	
203	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	25.485468	1380.61	-	35185	-	-	25334	65360
17					1380.61	-	35185	-	-	4842	
		Итого по разделу № 1					451139	206849	79	213226	717488
							244211	51936	-	53151	
		Раздел № 2 Фундамент элементов блокировки									
		Раздел № 2.1 Фм-1 (8шт)									
204	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	4.624	4864.74	319.15	22495	1475	18196	3148	27695
18					610,68	113.62	3824	525	-	2051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1111-0101-1303 К2=2; К7=2; К8=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	0.4	4876.07	313.12	1950	125	1574	278	2407
19					628.04	112.25	251	45	-	178	
206	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.2464	27784.96	1992.98	62416	4477	40222	17112	85891
20					7886.96	484.16	17717	1088	-	6362	
207	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.015216	325908.00	-	4959		4959	-	5356
21					-	-		-	-	397	
208	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.017696	319930.00	-	5661		5661	-	6114
22					-	-		-	-	453	
209	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.034912	307964.00	-	10752		10752	-	11612
23					-	-		-	-	860	
210	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.033024	250492.00	-	8272		8272	-	8934
24					-	-		-	-	662	
211	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.032912	22327.01	1040.29	735	34	10	640	1485
25					20998.72	360.91	691	12	-	110	
212	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.034912	16973.75	986.47	593	34	11	510	1191
26					15699.28	360.91	548	13	-	88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	8.064	1096.07	20.27	8839	163	6173	2350	12084
27					310.37	2.97	2503	24	-	895	
		Итого по разделу № 2.1					124522	5571	95829	22464	
							23122	1445	-	11759	
		Раздел № 2.2 Фм-1-1 (9шт)									
214	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	5.832	4864,74	319.15	28371	1861	22948	3971	34929
28					610.68	113.62	3561	663	-	2587	
215	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.6946	27784.96	1992.98	74869	5370	48247	20527	103027
29					7886.96	484.16	21252	1305	-	7632	
216	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.017118	325908.00	-	5579		5579	-	6025
30					-	-		-	-	446	
217	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.019908	319930.00	-	6369		6369	-	6879
31					-	-		-	-	510	
218	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.039276	307964.00	-	12096		12096	-	13064
32					-	-		-	-	968	
219	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.044712	250492.00	-	11200		11200	-	12096
33					-	-		-	-	896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.037026	22327.01	1040.29	827	39	11	720	1670
34					20998.72	360.91	777	13	-	124	
221	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.039276	16973.75	986.47	667	39	11	574	1340
35					15699.28	360.91	617	14	-	99	
222	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	9.288	1096.07	20.27	10180	188	7109	2707	13918
36					310.37	2.97	2883	28	-	1031	
		Итого по разделу № 2.2					173107	7497	136520	28499	
							29090	2023	-	16129	
		Раздел № 2.3 Фм-2 (8шт)									
223	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	7.6	4864,74	319.15	36972	2426	29905	5174	45518
37					610.68	113.62	4641	864	-	3372	
224	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	4.5696	27784.96	1992.98	126966	9107	81819	34810	174718
38					7886.96	484.16	36040	2212	-	12942	
225	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.033152	325908.00	-	10805		10805	-	11669
39					-	-		-	-	864	
226	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.019904	319930.00	-	6368		6368	-	6877
40					-	-		-	-	509	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.082544	307964.00	-	25421		25421	-	27455
41					-	-		-	-	2034	
228	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.056995	250492.00	-	14277		14277	-	15419
42					-	-		-	-	1142	
229	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.065792	22327.01	1040.29	1469	68	19	1279	2968
43					20998.72	360.91	1382	24	-	220	
230	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.069808	16973.75	986.47	1185	69	20	1020	2382
44					15699.28	360.91	1096	25	-	176	
231	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	11.904	1096.07	20.27	13048	241	9112	3469	17838
45					310.37	2.97	3695	35	-	1321	
		Итого по разделу № 2.3					266416	11911	207651	45752	
							46854	3160	-	24972	
		Раздел № 2.4 Фм-3,ФМ3-1 (3шт)									
232	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	12.852	4864,74	319.15	62522	4102	50573	8750	76974
46					610.68	113.62	7848	1460	-	5702	
233	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	9.0828	20696.69	1225.90	187984	11135	150296	26631	231784
47					2923.40	298.64	26553	2712	-	17169	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.061576	325908.00	-	20068		20068	-	21673
48					-	-		-	-	1605	
235	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.216636	319930.00	-	69308		69308	-	74853
49					-	-		-	-	5545	
236	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.170195	307964.00	-	52414		52414	-	56607
50					-	-		-	-	4193	
237	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.073218	250492.00	-	18341		18341	-	19808
51					-	-		-	-	1467	
238	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.393328	22327.01	1040.29	8782	409	114	7645	17741
52					20998.72	360.91	8259	142	-	1314	
239	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.055079	16973.75	986.47	935	54	16	805	1879
53					15699.28	360.91	865	20	-	139	
240	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	19.908	1096.07	20.27	21821	404	15238	5801	29832
54					310.37	2.97	6179	59	-	2210	
		Итого по разделу № 2.4					492746	16104	426938	49632	
							49704	4393	-	43389	
		Раздел № 2.5 Фм-4,ФМ4-1 (3шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	8.16	4864,74	319.15	39696	2604	32109	5556	48872
55					610.68	113.62	4983	927	-	3620	
242	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	5.6052	22794.21	1570.78	127766	8805	95602	23203	163047
56					4167.40	381.56	23359	2139	-	12078	
243	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.039059	325908.00	-	12730		12730	-	13748
57					-	-		-	-	1018	
244	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.131691	319930.00	-	42132		42132	-	45503
58					-	-		-	-	3371	
245	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.113501	307964.00	-	34954		34954	-	37750
59					-	-		-	-	2796	
246	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.04724	250492.00	-	11833		11833	-	12780
60					-	-		-	-	947	
247	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.249907	22327.01	1040.29	5580	260	72	4858	11272
61					20998.72	360.91	5248	90	-	835	
248	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.034344	16973.75	986.47	583	34	10	502	1172
62					15699.28	360.91	539	12	-	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	19.908	1096.07	20.27	21821	404	15238	5801	29832
63					310.37	2.97	6179	59	-	2210	
		Итого по разделу № 2.5					329204	12107	276789	39920	
							40308	3227	-	29531	
		Раздел № 2.6 Фм-5,ФМ5-1 (3шт)									
250	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	12.852	4864,74	319.15	62522	4102	50573	8750	76974
64					610.68	113.62	7848	1460	-	5702	
251	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	9.0828	20696.69	1225.90	187984	11135	150296	26631	231784
65					2923.40	298.64	26553	2712	-	17169	
252	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.061576	325908.00	-	20068		20068	-	21673
66					-	-		-	-	1605	
253	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.216636	319930.00	-	69308		69308	-	74853
67					-	-		-	-	5545	
254	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.158261	307964.00	-	48739		48739	-	52638
68					-	-		-	-	3899	
255	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.073218	250492.00	-	18341		18341	-	19808
69					-	-		-	-	1467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.393328	22327.01	1040.29	8782	409	114	7645	17741
70					20998.72	360.91	8259	142	-	1314	
257	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.043145	16973.75	986.47	732	43	12	631	1472
71					15699.28	360.91	677	16	-	109	
258	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	20.232	1096.07	20.27	22176	410	15487	5896	30317
72					310.37	2.97	6279	60	-	2246	
		Итого по разделу № 2.6					489223	16099	423508	49553	
							49616	4390	-	43101	
		Раздел № 2.7 Фм-6,ФМ6-1 (3шт)									
259	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	3.162	4864,74	306.91	15832	1009	12442	2153	18938
73					610.68	113.62	1931	359	-	1403	
260	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.2734	25074.72	1654.37	57005	3761	39810	13056	75666
74					5909.00	402.05	13434	914	-	5605	
261	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.013523	325908.00	-	4407		4407	-	4760
75					-	-		-	-	353	
262	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.033204	319930.00	-	10623		10623	-	11473
76					-	-		-	-	850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	0.045904	307964.00	-	14137		14137	-	15268
77					-	-		-	-	1131	
264	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.016506	250492.00	-	4135		4135	-	4466
78					-	-		-	-	331	
265	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.079521	22327.01	1040.29	1775	83	22	1546	3586
79					20998.72	360.91	1670	29	-	266	
266	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.01311	16973.75	986.47	223	13	4	192	448
80					15699.28	360.91	206	5	-	33	
267	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	5.04	1096.07	20.27	5524	102	3858	1469	7552
81					310.37	2.97	1564	15	-	559	
268	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	12.666	4864,74	319.15	61617	4042	49840	8624	75860
82					610.68	113.62	7735	1439	-	5619	
269	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (сеч 1-1). Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.5332	19823.32	1392.69	50216	3528	37623	9030	63985
83					3578.58	338.47	9065	857	-	4740	
270	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	8.44	1134.04	12.62	9571	107	5453	3777	14415
84					475.21	5.94	4011	50	-	1068	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	12.666	1096.07	20.27	13883	257	9695	3691	18980
85					310.37	2.97	3931	38	-	1406	
272	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98,00% СП = 8,00%	сальник	1.4	3220.71	-	4509	-	1067	3373	8513
86					2458.80	-	3442	-	-	631	
273	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП = 8,00%	м	0.36	2679.00	-	964		964	-	1041
87					-	-		-	-	77	
274	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм СП = 8,00%	м	0.06	1340.00	-	80		80	-	86
88					-	-		-	-	6	
		Итого по разделу № 2.7					316294	12863	256442	46911	
							46989	3706	-	29057	
		Раздел № 2.8 Отмостка									
275	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	19.6	626.61	233.04	12282	4568	6824	2358	15811
89					45.41	65.98	890	1293	-	1171	
276	1127-0403-0503 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	19.6	-85,85	-27.31	-1677	-535	-1114	-202	-2029
90					-1.42	-8.11	-28	-159	-	-150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	19.6	1420.30	3.21	27838	63	23781	4338	34750
91					203.76	1.17	3994	23	-	2574	
		Итого по разделу № 2.8					37330	4096	28377	6496	47332
							4857	1157	-	3506	
		Итого по разделу № 2					2228842	86248	1852054	289227	2454110
							290540	23501	-	201444	
		Раздел № 3 Колонны									
278	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	34.2	67431.98	28963.56	2306174	990554	734925	744131	3294329
92					16979.38	6930.75	580695	237032	-	244024	
279	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А 240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	1.089	325908.00	-	354914		354914	-	383307
93					-	-		-	-	28393	
280	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	2.835588	307964.00	-	873259		873259	-	943120
94					-	-		-	-	69861	
281	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	3.663732	22108.03	1411.99	80998	5173	1055	69456	162490
95					20408.04	424.60	74770	1556	-	12036	
282	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.260856	18068.58	978.78	4713	255	75	4069	9485
96					16801.80	339.68	4383	89	-	703	
283	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0096	1024055.99	1443.99	9831	14	7221	2368	13175
97					270468.00	630.51	2596	6	-	976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 3					3629889	995996	1971449	820024	4805906
							662444	238683	-	355993	
		Раздел № 4 Ригели									
284	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	1.092	43762.73	5889.67	47789	6432	23337	17826	70864
98					16502.01	1436.37	18020	1569	-	5249	
285	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.03906	325908.00	-	12730		12730	-	13748
99					-	-		-	-	1018	
286	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.1188	307964.00	-	36586		36586	-	39513
100					-	-		-	-	2927	
287	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.15786	22108.03	1411.99	3490	223	45	2993	7001
101					20408.04	424.60	3222	67	-	519	
288	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.0048	1024055.99	1443.99	4915	7	3610	1184	6587
102					270468.00	630.51	1298	3	-	488	
		Итого по разделу № 4					105510	6662	76308	22003	137714
							22540	1639	-	10201	
		Раздел № 5 Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									
289	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	51.7884	35761.55	3806.58	1852033	197137	1175445	475843	2514106
103					9257.88	839.06	479451	43454	-	186230	
290	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.137952	325908.00	-	44960		44960	-	48557
104					-	-		-	-	3597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	4.25544	319930.00	-	1361443		1361443	-	1470358
105					-	-		-	-	108915	
292	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	2.249586	307964.00	-	692792		692792	-	748215
106					-	-		-	-	55423	
293	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	6.505026	22327.01	1040.29	145238	6767	1874	126440	293412
107					20998.72	360.91	136597	2348	-	21734	
		Итого по разделу № 5					4096466	203904	3276514	602283	5074648
							616048	45802	-	375899	
		Раздел № 6 Стены									
		Раздел № 6.1 Стены и перегородки подвала на отм.от -3,2 до -0,3,блоки 1-3									
294	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	23.7388	20382.77	1347.61	483863	31991	357948	93023	623037
108					3956.58	349.59	93924	8299	-	46151	
295	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Cr3) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.042924	414196.58	2414.78	17779	104	14487	2997	22438
109					74278.80	802.44	3188	34	-	1662	
296	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.014378	76693.58	2414.78	1103	35	-	1004	2275
110					74278.80	802.44	1068	12	-	169	
297	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 28 мм СП = 8,00%	т	0.014378	307964.00	-	4428		4428	-	4782
111					-	-		-	-	354	
298	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	20.16	1096.07	20.27	22097	409	15431	5875	30209
112					310.37	2.97	6257	60	-	2238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 6.1					529270	32539	392294	102899	682743
							104437	8405	-	50574	
		Раздел № 6.2 Перегородки подвала									
299	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.832	22125.02	2089.83	18408	1739	12724	3940	24136
113					4741.20	463.27	3945	385	-	1788	
300	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.017114	319930.00	-	5475		5475	-	5913
114					-	-		-	-	438	
301	214-210-0101	Сталь (Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.002108	325908.00	-	687		687	-	742
115					-	-		-	-	55	
302	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	1.11	1134.04	12.62	1259	14	718	497	1896
116					475.21	5.94	527	7	-	140	
303	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	5.5476	1096.07	20.27	6081	112	4247	1617	8313
117					310.37	2.97	1722	16	-	616	
304	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7.8948	4349.71	274.95	34340	2171	14568	16896	55335
118					2229.46	71.77	17601	567	-	4099	
305	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.009529	337503.00	-	3216		3216	-	3473
119					-	-		-	-	257	
		Итого по разделу № 6.2					69466	4036	41635	22950	99809
							23795	975	-	7393	
		Раздел № 6.3 Сердечники									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.1796	30665.13	5348.58	5507	961	2955	1645	7725
120					8857.05	1209.80	1591	217	-	572	
307	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.020504	319930.00	-	6560		6560	-	7085
121					-	-		-	-	525	
308	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.001844	325908.00	-	601		601	-	649
122					-	-		-	-	48	
309	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.0336	22564.99	4213.56	758	142	429	198	1033
123					5569.30	918.48	187	31	-	77	
310	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.003176	337503.00	-	1072		1072	-	1158
124					-	-		-	-	86	
311	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0.020008	84053.50	7371.12	1682	147	167	1650	3599
125					68362.70	1530.58	1368	31	-	267	
312	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.020008	330422.00	-	6611		6611	-	7140
126					-	-		-	-	529	
313	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69,00% СП = 8,00%	болт	41.6	163.50	0.95	6802	40	-	4679	12399
127					162.55	0.45	6762	19	-	918	
314	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	41.6	30.00	-	1248		1248	-	1348
128					-	-		-	-	100	
		Итого по разделу № 6.3					30841	1290	19643	8172	42135
		Раздел № 6.4 Приямок №1(2 шт)					9908	298	-	3122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.04	16589.04	1136.42	664	45	563	61	783
129					1405.35	269.41	56	11	-	58	
316	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.1632	48517.20	5653.12	7918	923	3223	3756	12608
131					23110.34	2178.66	3772	356	-	934	
317	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.003992	340851.00	-	1361		1361	-	1470
132					-	-		-	-	109	
318	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.003992	22327.01	1040.29	89	4	1	78	180
133					20998.72	360.91	84	1	-	13	
319	1108-0201-0702	Крепление стальными затяжками НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.001856	653676.90	4551.10	1213	8	1111	90	1407
134					50488.80	1604.88	94	3	-	104	
320	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	1.216	1096.07	20.27	1333	25	931	354	1822
135					310.37	2.97	377	4	-	135	
321	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 настила	0.256	30967.90	1393.96	7928	357	5807	1459	10138
136					6891.05	609.26	1764	156	-	751	
		Итого по разделу № 6.4					20506	1362	12997	5798	28408
							6147	531	-	2104	
		Раздел № 6.5 Фундамент под насос									
322	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.066	21083.14	1047.03	1391	69	1004	313	1841
137					4814.68	404.44	318	27	-	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.000444	340851.00	-	151		151	-	163
138					-	-		-	-	12	
324	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.444	22327.01	1040.29	9913	462	128	8630	20027
139					20998.72	360.91	9323	160	-	1483	
325	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	0.252	1096.07	20.27	276	5	193	73	377
140					310.37	2.97	78	1	-	28	
		Итого по разделу № 6.5					11731	536	1476	9016	22406
							9719	188	-	1659	
		Итого по разделу № 6					661814	39763	468045	148835	875501
							154006	10397	-	64852	
		Раздел № 7 Стены									
		Раздел № 7.1 Стены из газоблоков									
326	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 400мм) НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	129.4176	7487.63	2749.12	969031	355785	2307	646868	1745171
141					4720.68	653.84	610939	84618	-	129272	
327	213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП = 8,00%	м3	119.064192	23374.00	-	2783006		2783006	-	3005647
142					-	-		-	-	222641	
328	212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	3571.92576	43.00	-	153593		153593	-	165880
143					-	-		-	-	12287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 400мм,ось 5,6,10,11) НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	55.2208	7487.63	2749.12	413473	151809	984	276010	744642
144					4720.68	653.84	260680	36106	-	55159	
330	213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(внутренние стены на клею) СП = 8,00%	м3	50.803136	23374.00	-	1187473		1187473	-	1282471
145					-	-		-	-	94998	
331	212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	1524.09408	43.00	-	65536		65536	-	70779
146					-	-		-	-	5243	
332	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Ст1) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.209415	414196.58	2414.78	86739	506	70678	14623	109470
147					74278.80	802.44	15555	168	-	8109	
333	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.070744	617024.73	2469.73	43651	175	16550	24572	73681
148					380613.00	1080.57	26926	76	-	5458	
334	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.070744	319930.00	-	22633		22633	-	24444
149					-	-		-	-	1811	
335	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	3.111852	28550.30	13484.68	88844	41962	22327	25343	123322
150					7890.96	3912.14	24555	12174	-	9135	
336	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	3.020556	380295.00	-	1148702		1148702	-	1240598
151					-	-		-	-	91896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.091296	330422.00	-	30166		30166	-	32579
152					-	-		-	-	2413	
338	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.522652	30183.08	10628.44	15775	5555	691	7768	25426
153					18231.30	3307.96	9529	1729	-	1883	
339	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.450512	380295.00	-	171327		171327	-	185033
154					-	-		-	-	13706	
340	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.046254	330422.00	-	15283		15283	-	16506
155					-	-		-	-	1223	
341	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	191.8	30.00	-	5754		5754	-	6214
156					-	-		-	-	460	
342	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.014378	307964.00	-	4428		4428	-	4782
157					-	-		-	-	354	
		Итого по разделу № 7.1					7205414	555792	5701438	995184	8856646
							948184	134871	-	656048	
		Раздел № 7.2 Фрагмент 1(2шт),1а(1шт) на отм.-0,1м(3шт)									
343	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	10.3248	5324.66	1811.92	54976	18708	184	37696	100086
158					3494.91	430.94	36084	4449	-	7414	
344	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	9.498816	23374.00	-	222025		222025	-	239787
159					-	-		-	-	17762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	309.744	43.00	-	13319		13319	-	14385
160					-	-		-	-	1066	
346	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.026928	414196.58	2414.78	11153	65	9088	1880	14076
161					74278.80	802.44	2000	22	-	1043	
347	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00864	617024.73	2469.73	5331	21	2022	3001	8999
162					380613.00	1080.57	3288	9	-	667	
348	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00864	319930.00	-	2764		2764	-	2985
163					-	-		-	-	221	
349	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.40992	28550.30	13484.68	11703	5528	2940	3338	16245
164					7890.96	3912.14	3235	1604	-	1203	
350	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.3984	380295.00	-	151510		151510	-	163631
165					-	-		-	-	12121	
351	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01152	330422.00	-	3806		3806	-	4111
166					-	-		-	-	305	
352	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0768	30183.08	10628.44	2318	816	102	1141	3736
167					18231.30	3307.96	1400	254	-	277	
353	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.07068	380295.00	-	26879		26879	-	29029
168					-	-		-	-	2150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00468	330422.00	-	1546		1546	-	1670
169					-	-		-	-	124	
355	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
170					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 7.2					508050	25138	436905	47056	599517
							46007	6338	-	44411	
		Раздел № 7.3 Фрагмент 1б(1шт),1в(1шт) на отм.-0,1м(2шт)									
356	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.8832	5324.66	1811.92	36651	12472	123	25131	66724
171					3494.91	430.94	24056	2966	-	4943	
357	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	6.332544	23374.00	-	148017		148017	-	159858
172					-	-		-	-	11841	
358	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	206.496	43.00	-	8879		8879	-	9589
173					-	-		-	-	710	
359	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.017952	414196.58	2414.78	7436	43	6060	1254	9385
174					74278.80	802.44	1333	14	-	695	
360	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00576	617024.73	2469.73	3554	14	1348	2001	5999
175					380613.00	1080.57	2192	6	-	444	
361	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00576	319930.00	-	1843		1843	-	1990
176					-	-		-	-	147	
362	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.27328	28550.30	13484.68	7802	3685	1961	2226	10830
177					7890.96	3912.14	2156	1069	-	802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.2656	380295.00	-	101006		101006	-	109087
178					-	-		-	-	8081	
364	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00768	330422.00	-	2538		2538	-	2741
179					-	-		-	-	203	
365	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.0512	30183.08	10628.44	1545	544	68	761	2490
180					18231.30	3307.96	933	169	-	185	
366	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.04712	380295.00	-	17920		17920	-	19354
181					-	-		-	-	1434	
367	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00312	330422.00	-	1031		1031	-	1113
182					-	-		-	-	82	
368	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	16.0	30.00	-	480		480	-	518
183					-	-		-	-	38	
		Итого по разделу № 7.3					338702	16758	291274	31373	399680
							30670	4224	-	29605	
		Раздел № 7.4 Фрагмент 2 на отм.-0,1м(1шт)									
369	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	5.7952	5324.66	1811.92	30857	10500	103	21159	56177
184					3494.91	430.94	20254	2497	-	4161	
370	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	5.331584	23374.00	-	124620		124620	-	134590
185					-	-		-	-	9970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	173.856	43.00	-	7476		7476	-	8074
186					-	-		-	-	598	
372	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.01528	414196.58	2414.78	6329	37	5157	1067	7988
187					74278.80	802.44	1135	12	-	592	
373	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00432	617024.73	2469.73	2666	11	1011	1501	4500
188					380613.00	1080.57	1644	5	-	333	
374	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00432	319930.00	-	1382		1382	-	1493
189					-	-		-	-	111	
375	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.20496	28550.30	13484.68	5852	2764	1471	1669	8123
190					7890.96	3912.14	1617	802	-	602	
376	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.1992	380295.00	-	75755		75755	-	81815
191					-	-		-	-	6060	
377	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00576	330422.00	-	1903		1903	-	2055
192					-	-		-	-	152	
378	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.05096	30183.08	10628.44	1538	542	67	757	2479
193					18231.30	3307.96	929	169	-	184	
379	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.04712	380295.00	-	17920		17920	-	19354
194					-	-		-	-	1434	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.00312	330422.00	-	1031		1031	-	1113
195					-	-		-	-	82	
381	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	12.0	30.00	-	360		360	-	389
196					-	-		-	-	29	
		Итого по разделу № 7.4					277689	13854	238256	26153	328150
							25579	3485	-	24308	
		Раздел № 7.5 Фрагмент 3 и 3а на отм.-0,1м(3шт)									
382	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	13.056	7308.29	1811.92	95417	23656	26131	47668	154532
197					3494.91	430.94	45630	5626	-	11447	
383	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	12.01152	23374.00	-	280757		280757	-	303218
198					-	-		-	-	22461	
384	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.040882	414196.58	2414.78	16933	99	13797	2855	21371
199					74278.80	802.44	3037	33	-	1583	
385	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.00972	617024.73	2469.73	5997	24	2273	3376	10123
200					380613.00	1080.57	3700	11	-	750	
386	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.00972	319930.00	-	3110		3110	-	3359
201					-	-		-	-	249	
387	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1,Ст1-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.478836	28550.30	13484.68	13671	6457	3436	3900	18976
202					7890.96	3912.14	3778	1873	-	1406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.4659	380295.00	-	177179		177179	-	191353
203					-	-		-	-	14174	
389	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.01296	330422.00	-	4282		4282	-	4625
204					-	-		-	-	343	
390	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	27.0	30.00	-	810		810	-	875
205					-	-		-	-	65	
		Итого по разделу № 7.5					598156	30236	511775	57799	708433
							56145	7543	-	52478	
		Раздел № 7.6 Фрагмент 8 на отм.-0,1(3шт)									
391	1110-0110-0101	Стойки СТ-1 из брусьев. Установка НР = 90,00% СП = 8,00%	м3	0.546	59148.18	63.18	32295	35	-	29034	66236
206					59085.00	-	32260	-	-	4906	
392	215-202-0301	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП = 8,00%	м3	0.546	71209.00	-	38880		38880	-	41990
207					-	-		-	-	3110	
393	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП = 8,00%	кг	9.6	314.00	-	3014		3014	-	3255
208					-	-		-	-	241	
394	1115-0203-0107	Стойки внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по дереву НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	6.48	1799.04	94.38	11658	612	4425	5655	18698
209					1021.69	69.19	6621	448	-	1385	
		Итого по разделу № 7.6					85847	647	46319	34689	130178
							38881	448	-	9642	
		Итого по разделу № 7					9013858	642425	7225967	1192254	11022604
							1145466	156909	-	816492	
		Раздел № 9 Перекрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 9.2 Перекрытие на отм.-0,010 в осях 1-5 (КЖ39)									
395	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	55.572	51634.80	1899.07	2869449	105535	1663788	1024840	4205833
218					19796.40	469.17	1100126	26073	-	311543	
396	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.89876	325908.00	-	292913		292913	-	316346
219					-	-		-	-	23433	
397	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.29818	319930.00	-	1695047		1695047	-	1830651
220					-	-		-	-	135604	
398	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.78325	307964.00	-	549177		549177	-	593111
221					-	-		-	-	43934	
399	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.88988	22108.03	1411.99	41782	2668	545	35828	83819
222					20408.04	424.60	38569	802	-	6209	
400	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.04657	83758.85	19125.35	3901	891	69	2999	7453
223					63155.00	7623.43	2941	355	-	552	
401	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.2	2523.00	-	3028		3028	-	3270
224					-	-		-	-	242	
402	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.2	4003.00	-	8807		8807	-	9512
225					-	-		-	-	705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	0.8	1031.00	-	825		825	-	891
226					-	-		-	-	66	
		Итого по разделу № 9.2					5464929	109094	4214199	1063667	7050884
							1141636	27230	-	522288	
		Раздел № 9.3 Перекрытие на отм.-0,010 в осях 6-10 (КЖ46)									
404	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	55.572	51634.80	1899.07	2869449	105535	1663788	1024840	4205833
227					19796.40	469.17	1100126	26073	-	311543	
405	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.89876	325908.00	-	292913		292913	-	316346
228					-	-		-	-	23433	
406	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.42325	319930.00	-	1735060		1735060	-	1873865
229					-	-		-	-	138805	
407	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.78325	307964.00	-	549177		549177	-	593111
230					-	-		-	-	43934	
408	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.88988	22108.03	1411.99	41782	2668	545	35828	83819
231					20408.04	424.60	38569	802	-	6209	
409	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.04949	83758.85	19125.35	4145	947	72	3188	7919
232					63155.00	7623.43	3126	377	-	587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.2	2523.00	-	3028		3028	-	3270
233					-	-		-	-	242	
411	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.4	4003.00	-	9607		9607	-	10376
234					-	-		-	-	769	
412	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	0.8	1031.00	-	825		825	-	891
235					-	-		-	-	66	
		Итого по разделу № 9.3					5505986	109150	4255015	1063856	7095430
							1141821	27252	-	525588	
		Раздел № 9.4 Перекрытие на отм.-0,010 в осях 11-15 (КЖ53)									
413	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	56.538	51634.80	1899.07	2919328	107370	1692709	1042655	4278942
236					19796.40	469.17	1119249	26526	-	316959	
414	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.9107	325908.00	-	296804		296804	-	320548
237					-	-		-	-	23744	
415	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.36642	319930.00	-	1716879		1716879	-	1854229
238					-	-		-	-	137350	
416	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.84335	307964.00	-	567685		567685	-	613100
239					-	-		-	-	45415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.90869	22108.03	1411.99	42197	2695	549	36184	84652
240					20408.04	424.60	38953	810	-	6271	
418	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.04463	83758.85	19125.35	3738	854	65	2875	7142
241					63155.00	7623.43	2819	340	-	529	
419	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.0	2523.00	-	2523		2523	-	2725
242					-	-		-	-	202	
420	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.2	4003.00	-	8807		8807	-	9512
243					-	-		-	-	705	
421	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	0.8	1031.00	-	825		825	-	891
244					-	-		-	-	66	
		Итого по разделу № 9.4					5558786	110919	4286846	1081714	7171741
							1161021	27676	-	531241	
		Раздел № 9.5 Перекрытие в осях 1-5 (КЖ94)									
422	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	12.497	51634.80	1899.07	645280	23733	374151	230466	945805
245					19796.40	469.17	247396	5863	-	70060	
423	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.202932	325908.00	-	66137		66137	-	71428
246					-	-		-	-	5291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
424	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	1.324076	319930.00	-	423612		423612	-	457501
247					-	-		-	-	33889	
425	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.323538	307964.00	-	99638		99638	-	107609
248					-	-		-	-	7971	
426	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.429722	22108.03	1411.99	9500	607	123	8147	19058
249					20408.04	424.60	8770	182	-	1412	
427	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.008342	83758.85	19125.35	699	160	12	537	1335
250					63155.00	7623.43	527	64	-	99	
428	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.2	2523.00	-	505		505	-	545
251					-	-		-	-	40	
429	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.4	4003.00	-	1601		1601	-	1729
252					-	-		-	-	128	
430	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.16	1031.00	-	165		165	-	178
253					-	-		-	-	13	
		Итого по разделу № 9.5					1247137	24500	965944	239150	1605190
							256693	6109	-	118903	
		Раздел № 9.6 Перекрытие в осях 6-10 (КЖ99)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	12.497	51634.80	1899.07	645280	23733	374151	230466	945805
254					19796.40	469.17	247396	5863	-	70060	
432	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.202932	325908.00	-	66137		66137	-	71428
255					-	-		-	-	5291	
433	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	1.32365	319930.00	-	423475		423475	-	457353
256					-	-		-	-	33878	
434	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.323538	307964.00	-	99638		99638	-	107609
257					-	-		-	-	7971	
435	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.429722	22108.03	1411.99	9500	607	123	8147	19058
258					20408.04	424.60	8770	182	-	1412	
436	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.008342	83758.85	19125.35	699	160	12	537	1335
259					63155.00	7623.43	527	64	-	99	
437	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.2	2523.00	-	505		505	-	545
260					-	-		-	-	40	
438	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.4	4003.00	-	1601		1601	-	1729
261					-	-		-	-	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.16	1031.00	-	165		165	-	178
262					-	-		-	-	13	
		Итого по разделу № 9.6					1247000	24500	965807	239150	1605042
							256693	6109	-	118892	
		Раздел № 9.7 Перекрытие в осях 11-15 (КЖ104)									
440	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	12.698	51634.80	1899.07	655659	24114	380170	234172	961018
263					19796.40	469.17	251375	5958	-	71186	
441	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.206146	325908.00	-	67185		67185	-	72560
264					-	-		-	-	5375	
442	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	1.321284	319930.00	-	422718		422718	-	456535
265					-	-		-	-	33817	
443	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.326092	307964.00	-	100425		100425	-	108459
266					-	-		-	-	8034	
444	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.433482	22108.03	1411.99	9583	612	124	8218	19225
267					20408.04	424.60	8847	184	-	1424	
445	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.009278	83758.85	19125.35	777	177	14	598	1485
268					63155.00	7623.43	586	71	-	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.2	2523.00	-	505		505	-	545
269					-	-		-	-	40	
447	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.52	4003.00	-	2082		2082	-	2249
270					-	-		-	-	167	
448	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	0.16	1031.00	-	165		165	-	178
271					-	-		-	-	13	
		Итого по разделу № 9.7					1259099	24903	973388	242988	1622253
							260808	6213	-	120166	
		Итого по разделу № 9					20282937	403066	15661199	3930525	26150540
							4218672	100589	-	1937078	
		Раздел № 12 Перегородки из газоблоков									
		Раздел № 12.1 Перегородки на отм.-0,100 в осях 1-5,6-10,11-15									
449	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	96.2	2520.13	90.06	242437	8664	52439	170635	446118
384					1884.97	22.29	181334	2144	-	33046	
450	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	10.101	23240.00	-	234747		234747	-	253527
385					-	-		-	-	18780	
		Итого по разделу № 12.1					477184	8664	287186	170635	699645
							181334	2144	-	51826	
		Раздел № 12.2 Усиление перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Ст1) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.011621	414196.58	2414.78	4813	28	3922	811	6074
386					74278.80	802.44	863	9	-	450	
452	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.014519	383082.73	2469.73	5562	36	-	5043	11453
387					380613.00	1080.57	5526	16	-	848	
453	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.014519	319930.00	-	4645		4645	-	5017
388					-	-		-	-	372	
454	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст3,Ст3-1,Ст-6,Ст-6-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.515656	28550.30	13484.68	14722	6953	3700	4200	20435
389					7890.96	3912.14	4069	2017	-	1514	
455	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.503884	380295.00	-	191625		191625	-	206955
390					-	-		-	-	15330	
456	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.011772	330422.00	-	3890		3890	-	4201
391					-	-		-	-	311	
457	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.037626	30183.08	10628.44	1136	400	50	559	1831
392					18231.30	3307.96	686	124	-	136	
458	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.03212	380295.00	-	12215		12215	-	13192
393					-	-		-	-	977	
459	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.003151	330422.00	-	1041		1041	-	1124
394					-	-		-	-	83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	39.24	30.00	-	1177		1177	-	1271
395					-	-		-	-	94	
		Итого по разделу № 12.2					240826	7417	222265	10613	271554
							11144	2166	-	20115	
		Раздел № 12.3 Гипсокартонные перегородки									
461	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6.8	2758.52	30.31	18758	206	9220	8473	29410
396					1372.28	12.27	9332	83	-	2179	
462	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП = 8,00%	м2	14.28	611.00	-	8725		8725	-	9423
397					-	-		-	-	698	
463	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 СП = 8,00%	м3	0.3502	6998.00	-	2451		2451	-	2647
398					-	-		-	-	196	
464	1110-0404-0101	Стены и облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарному металлическому каркасу НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 стен (за вычетом проемов)	30.6	1919.61	15.55	58740	476	25263	29870	95699
399					1078.46	6.14	33001	188	-	7089	
465	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм СП = 8,00%	м2	32.13	516.00	-	16579		16579	-	17905
400					-	-		-	-	1326	
		Итого по разделу № 12.3					105253	682	62238	38343	155084
							42333	271	-	11488	
		Итого по разделу № 12					823263	16763	571689	219591	1126283
							234811	4581	-	83429	
		Раздел № 13 Полы									
		Раздел № 13.1 Тепловой пункт. Водомерный узел. Тип 9.Узел 175									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
466	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	4.116	2432.37	159.57	10012	657	8098	1401	12326
401					305.34	56.81	1257	234	-	913	
467	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	0.32928	19939.28	7.68	6566	3	5188	1293	8487
402					4176.06	-	1375	-	-	629	
468	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	4.116	1027.33	106.27	4228	437	2185	1665	6365
403					390.24	40.19	1606	165	-	472	
469	1111-0101-1502 К2=3,00; К7=3,00; К8=3,00	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	4.116	- 280.11	-14.20	-1153	-58	-956	-158	-1416
404					-33.72	-7.09	-139	-29	-	-105	
470	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	28.6	190.14	1.26	5438	36	982	4171	10377
405					154.54	0.59	4420	17	-	769	
		Итого по разделу № 13.1					23180	1075	13586	8372	
							8519	387	-	2525	
		Раздел № 13.2 Подвальное помещение Тип 10.Узел 258									
471	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 площади уплотнения	154.012	227.75	34.46	35076	5307	17172	13734	52715
406					81.79	13.08	12597	2014	-	3905	
		Итого по разделу № 13.2					35076	5307	17172	13734	52715
							12597	2014	-	3905	
		Итого по разделу № 13					58256	6382	30758	22106	88854
							21116	2401	-	6430	
		Раздел № 15 Лестницы									
		Раздел № 15.1 Устройство лестниц спуска в подвал (КЖ102)									
472	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.418	23614.03	2089.83	57099	5053	40582	11452	74035
417					4741.20	463.27	11464	1120	-	5484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.002664	319930.00	-	852		852	-	920
418					-	-		-	-	68	
474	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	0.6726	10429.72	166.58	7015	112	3337	3267	11104
419					5301.30	35.66	3566	24	-	823	
475	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	0.6726	2910.20	154.82	1957	104	-	1708	3958
420					2755.38	35.07	1853	24	-	293	
476	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	0.6726	66305.62	8282.79	44597	5571	32750	6849	55561
421					9330.51	1858.99	6276	1250	-	4116	
477	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.016572	319930.00	-	5302		5302	-	5726
422					-	-		-	-	424	
478	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	0.3888	1134.04	12.62	441	5	251	174	664
423					475.21	5.94	185	2	-	49	
479	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	6.384	1096.07	20.27	6997	129	4887	1860	9566
424					310.37	2.97	1981	19	-	709	
480	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5.04	4643.03	274.95	23401	1386	10779	10786	36922
425					2229.46	71.77	11236	362	-	2735	
481	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.00864	22564.99	4213.56	195	36	111	51	266
426					5569.30	918.48	48	8	-	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.000816	340851.00	-	278		278	-	300
427					-	-		-	-	22	
		Итого по разделу № 15.1					148134	12396	99129	36147	199024
							36609	2809	-	14743	
		Раздел № 15.2 Сердечники									
483	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.029304	30924.97	5348.58	906	157	489	268	1268
428					8857.05	1209.80	260	35	-	94	
484	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.002697	340851.00	-	919		919	-	993
429					-	-		-	-	74	
485	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0.018608	802458.50	7371.12	14932	137	13523	1535	17784
430					68362.70	1530.58	1272	28	-	1317	
486	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69,00% СП = 8,00%	болт	6.0	163.50	0.95	981	6	-	675	1788
431					162.55	0.45	975	3	-	132	
487	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	6.0	30.00	-	180		180	-	194
432					-	-		-	-	14	
		Итого по разделу № 15.2					17918	300	15111	2478	22027
							2507	66	-	1631	
		Раздел № 15.3 Устройство лестничного марша Лм3 ниже -0,000 (КЖ98)									
488	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	0.3222	10429.72	166.58	3360	54	1598	1565	5319
433					5301.30	35.66	1708	11	-	394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	0.3222	2910.20	154.82	938	50	-	818	1897
434					2755.38	35.07	888	11	-	140	
490	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	0.3222	66305.62	8282.79	21364	2669	15689	3281	26616
435					9330.51	1858.99	3006	599	-	1972	
491	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.043626	319930.00	-	13957		13957	-	15074
436					-	-		-	-	1117	
492	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.01242	307964.00	-	3825		3825	-	4131
437					-	-		-	-	306	
		Итого по разделу № 15.3					43444	2773	35069	5664	53037
							5602	621	-	3929	
		Итого по разделу № 15					209496	15469	149309	44289	274086
							44718	3496	-	20303	
		Итого по смете					41561470	2623527	31283371	7504363	52727734
							7654572	639934	-	3925272	
		Итого по смете:	тенге				52991105				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				7654572				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2607018				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				639934				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				31283371				
		- перевозки грузов	тенге				16509				
		- накладные расходы	тенге				7504363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль	тенге				3925272				
		Всего по акту									105078600
	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.35а)	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. - 1%									645707
		Итого									106 024 307
	ЭСН РК 8.04-01-2022	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 0,63%									667953
		Итого									106 692 261
	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									2133845
		Всего по акту									108 826 106
		в том числе на 2021 год 82%									89237407
		в том числе на 2022 год 18%									19588699
		В том числе в текущих ценах 2021 год -82%									89 237 407
		НДС на 2021 год, 12%									10708489
		Итого в текущих ценах на 2021 год									99 945 896
		В том числе в текущих ценах 2022 год -18% К=1,0500514									20 569 141
		НДС на 2022 год, 12%									2468297
		Итого в текущих ценах на 2022 год									23 037 438
	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV, ст.268	Налог на добавленную стоимость 12%									13176786
		Всего по сметному расчету									122 983 334

Технический надзор: ТОО «Улмад»

Технадзор: _____ Садыкбеков Ж.

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»

Директор _____ Тажибаев Е.Е.