Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Договор: №184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/1 от 31.08.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1	367 000 000,0	110 008 630,36	367 000 000,0	123 209 666,0	-	-	-	-	13 201 035,64	123 209 666,0
Удержание ранее оплаченного аванса										-14 462 900
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 6 160 483
Всего к оплате:										102 586 283,0

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

_____Бабакулов Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

_____Тажибаев Е.Е.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор:№184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/1 от 31.08.2022 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2022г.

№ п.п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				С начала объекта					За отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего	Объем в %	Сумма в тенге из них СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекта строительства														
3	2-1-1	Общестроительные работы	469 974 461			469 974 461	55,50	260 842 573	0	0	260 842 573	22,40	105 271 981			105 271 981
4	2-1-2	Отопление	30 075 338	1 484 044		31 559 382	0,00	0	0	0	0	0,00				0
5	2-1-3	Вентиляцию	5 799 812			5 799 812	0,00	0	0	0	0	0,00				0
6	2-1-4	Холодный водопровод	9 484 420	2 831 222		12 315 642	0,00	0	0	0	0	0,00				0
7	2-1-5	Водопровод горячей воды	13 472 181			13 472 181	0,00	0	0	0	0	0,00				0
8	2-1-6	Канализацию	10 229 225	66 346		10 295 571	0,00	0	0	0	0	0,00				0
9	2-1-7	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	7 863 755	1 081 545		8 945 300	0,00	0	0	0	0	0,00				0
10	2-1-8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	24 689 065	689 554		25 378 619	0,00	0	0	0	0	0,00				0
11	2-1-9	Телефонизацию	2 484 456			2 484 456	0,00	0	0	0	0	0,00				0
12	2-1-10	Домофонную связь	2 801 726			2 801 726	0,00	0	0	0	0	0,00				0
13	2-1-11	Виденаблюдение	2 305 445	84 910		2 390 355	0,00	0	0	0	0	0,00				0
14	2-2	Общестроительные работы (коммерческая часть)	77 964 952			77 964 952		52 727 734			52727734	0,00				0
		Итого	**657 144 836**	**6 237 621**		**663 382 457**	**47,27**	**313 570 307**	**0**	**0**	**313 570 307**	15,87	**105 271 981**	**0**	**0**	**105 271 981**
		Глава 8. Временные здания и соорружения														
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	5 914 304			5 914 304	47,72	2 822 133	0	0,000	2 822 133	16,02	947 448			947 448
		Итого по главам 1-8	**663 059 140**	**6 237 621**	**0**	**669 296 761**	**47,27**	316 392 440	0	0,000	316 392 440	**15,87**	**106 219 429**	**0**	**0**	**106 219 429**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						0	0	0,000	0					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 177 273			4 177 273	47,72	1 993 272	0	0,000	1 993 272	16,02	669 182			669 182
		Итого по главам 1-9	**667 236 412**	**6 237 621**	**0**	**673 474 033**	**47,28**	318 385 712	0	0,000	318 385 712	**15,87**	**106 888 611**	**0**	**0**	**106 888 611**
4	ГН ОССС	Непредвиденне работы и затраты 2%	13 344 728			13 344 728	47,72	6 367 714	0	0,000	6 367 714	16,02	2 137 772			2 137 772
		Итого	**680 581 140**	**6 237 621**	**0**	**686 818 761**	**47,28**	**324 753 426**	**0**	**0,000**	**324 753 426**	**15,87**	**109 026 383**	**0**	**0**	**109 026 383**
5	.	в том числе на 2021 год- 82%	**558 076 535**	**5 114 849**		**563 191 384**	47,28	266 297 810	0	0,000	266 297 810	15,87	**89 401 634**			**89 401 634**
6		в том числе на 2022 год-18%	122 504 605	1 122 772		123 627 377	47,28	58 455 617	0	0,000	58 455 617	15,87	**19 624 749**			19 624 749
7		в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1	558 076 535	5 114 849	0	563 191 384	47,28	266 297 810	0	0,000	266 297 810	15,87	**89 401 634**	0	0	89 401 634
8		НДС на 2021 год, 12%			67 582 966	67 582 966	47,28	0	0	31 955 737	31 955 737	15,87			10 728 196	10 728 196
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	558 076 535	5 114 849	67 582 966	630 774 350	47,28	266 297 810	0	31 955 737	298 253 547	15,87	89 401 634	0	10 728 196	100 129 831
10		в том числе в текущих ценах на 2022 год- 18% К=1,0500514	128 636 132	1 178 968	0	129 815 100	47,28	61 381 402	0	0,000	61 381 402	15,87	20 606 995	0	0	20 606 995
11		НДС на 2022 год, - 12 %			15 577 812	15 577 812	47,28	0	0	7 365 768	7 365 768	15,87			2 472 839	2 472 839
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	128 636 132	1 178 968	15 577 812	145 392 912	47,28	61 381 402	0	7 365 768	68 747 170	15,87	20 606 995	0	2 472 839	23 079 835
13		**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**0,00**	**0,00**	**83 160 778**	**83 160 778**	**47,28**	**0**	**0**	**39 321 505**	**39 321 505**	**15,87**	**0**	**0**	**13 201 036,00**	**13 201 036,00**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**686 712 667**	**6 293 817**	**83 160 778**	**776 167 263**	**47,28**	**327 678 571**	**0**	**39 321 429**	**367 000 000**	**15,87**	**110 008 630,00**	**0**	**13 201 036,00**	**123 209 666,00**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____ Бабакулов Е.Н.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор
_____ Тажибаев Е.Е.
М.П.

Технадзор:
ТОО "Улмад"
Технадзор
_____ Садыкбеков Ж.
М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение №184/1 от 31.08.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 3 за декабрь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001-001 - Общестроительные работы									
		Раздел № 1 Фундамент элементов блокировки									
		Раздел № 1.1 Отмостка									
1	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	78.4	626.61	233.04	49126	18270	27296	9432	63242
1					45.41	65.98	3560	5173	-	4685	
2	1127-0403-0503 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	78.4	-142.33	-27.31	-11159	-2141	-8911	-802	-12918
2					-1.36	-8.11	-107	-636	-	-957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	78.4	1420.30	3.21	111352	252	95125	17352	139000
3					203.76	1.17	15975	92	-	10296	
		Итого по разделу № 1.1					149319	16381	113510	25982	189325
							19428	4629	-	14024	
		Итого по разделу № 1					149319	16381	113510	25982	189325
							19428	4629	-	14024	
		Раздел № 2 Колонны									
4	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	34.2	67431.98	28963.56	2306174	990554	734925	744131	3294329
4					16979.38	6930.75	580695	237032	-	244024	
		Итого по разделу № 2					2306174	990554	734925	744131	3294329
							580695	237032	-	244024	
		Раздел № 3 Ригели									
5	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	2.184	43762.73	5889.67	95578	12863	46675	35651	141728
10					16502.01	1436.37	36040	3137	-	10498	
6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.15624	325908.00	-	50920		50920	-	54994
11					-	-		-	-	4074	
7	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.4752	307964.00	-	146344		146344	-	158052
12					-	-		-	-	11708	
8	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.63144	22108.03	1411.99	13960	892	182	11971	28005
13					20408.04	424.60	12886	268	-	2074	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.0192	1024055.99	1443.99	19662	28	14441	4737	26351
14		НР = 91,00% СП = 8,00%			270468.00	630.51	5193	12	-	1952	
		Итого по разделу № 3					326464	13783	258562	52359	409129
							54119	3417	-	30306	
		Раздел № 4 Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									
10	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	51.7884	35761.55	3806.58	1852033	197137	1175445	475843	2514106
15		НР = 91,00% СП = 8,00%			9257.88	839.06	479451	43454	-	186230	
		Итого по разделу № 4					1852033	197137	1175445	475843	2514106
							479451	43454	-	186230	
		Раздел № 5 Стены									
		Раздел № 5.1 Стены из газоблоков									
11	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 400мм)	м3 кладки	152.55472	7487.63	2749.12	1142273	419391	2720	762515	2057171
20		НР = 93,00% СП = 8,00%			4720.68	653.84	720162	99746	-	152383	
12	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 400мм,ось 5,6,10,11)	м3 кладки	80.97248	7487.63	2749.12	606292	222603	1444	404725	1091898
23		НР = 93,00% СП = 8,00%			4720.68	653.84	382245	52943	-	80881	
		Итого по разделу № 5.1					1748565	641994	4164	1167240	3149069
							1102407	152689	-	233264	
		Раздел № 5.2 Фрагмент 1(2шт),1а(1шт) на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(3шт)									
13	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	12.99456	5324.66	1811.92	69192	23545	232	47444	125966
37		НР = 93,00% СП = 8,00%			3494.91	430.94	45415	5600	-	9331	
		Итого по разделу № 5.2					69192	23545	232	47444	125967
							45415	5600	-	9331	
		Раздел № 5.3 Фрагмент 1б(1шт),1в(1шт) на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(2шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	8.66304	5324.66	1811.92	46128	15697	154	31629	83978
50					3494.91	430.94	30277	3733	-	6221	
		Итого по разделу № 5.3					46128	15697	154	31629	83978
							30277	3733	-	6221	
		Раздел № 5.4 Фрагмент 2 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5(1шт)									
15	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	7.22944	5324.66	1811.92	38494	13099	129	26395	70080
63					3494.91	430.94	25266	3115	-	5191	
		Итого по разделу № 5.4					38494	13099	129	26395	70080
							25266	3115	-	5191	
		Раздел № 5.5 Фрагмент 4 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
16	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	11.98848	7308.29	1811.92	87615	21722	23994	43770	141896
76					3494.91	430.94	41899	5166	-	10511	
		Итого по разделу № 5.5					87615	21722	23994	43770	141896
							41899	5166	-	10511	
		Раздел № 5.6 Фрагмент 4а на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
17	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	11.9168	7308.29	1811.92	87091	21592	23851	43509	141048
88					3494.91	430.94	41648	5135	-	10448	
		Итого по разделу № 5.6					87091	21592	23851	43509	141048
							41648	5135	-	10448	
		Раздел № 5.7 Фрагмент 4б на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
18	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	11.9168	7308.29	1811.92	87091	21592	23851	43509	141048
100					3494.91	430.94	41648	5135	-	10448	
		Итого по разделу № 5.7					87091	21592	23851	43509	141048
							41648	5135	-	10448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 5.8 Фрагмент 5 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
19	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.5408	7308.29	1811.92	47802	11851	13091	23881	77417
112					3494.91	430.94	22860	2819	-	5735	
		Итого по разделу № 5.8					47802	11851	13091	23881	77418
							22860	2819	-	5735	
		Раздел № 5.9 Фрагмент 5а на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
20	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.5408	7308.29	1811.92	47802	11851	13091	23881	77417
124					3494.91	430.94	22860	2819	-	5735	
		Итого по разделу № 5.9					47802	11851	13091	23881	77418
							22860	2819	-	5735	
		Раздел № 5.10 Фрагмент 5б на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(1шт)									
21	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.5408	7308.29	1811.92	47802	11851	13091	23881	77417
136					3494.91	430.94	22860	2819	-	5735	
		Итого по разделу № 5.10					47802	11851	13091	23881	77418
							22860	2819	-	5735	
		Раздел № 5.11 Фрагмент 6 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(3шт)									
22	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	6.50496	7308.29	1811.92	47540	11786	13020	23750	76993
148					3494.91	430.94	22734	2803	-	5703	
		Итого по разделу № 5.11					47540	11786	13020	23750	76993
							22734	2803	-	5703	
		Раздел № 5.12 Фрагмент 7 на отм.3,5, 6,5, 9,5, 12,5м(3шт)									
23	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	12.096	7308.29	1811.92	88401	21917	24210	44163	143169
161					3494.91	430.94	42274	5213	-	10605	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 5.12					88401	21917	24210	44163	143169
							42274	5213	-	10605	
		Итого по разделу № 5					2443523	828497	152878	1543052	4305502
							1462148	197046	-	318927	
		Раздел № 8 Перекрытие									
		Раздел № 8.1 Перекрытие типового этажа в осях 1-5 (КЖ77)									
24	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	126.6237	51634.80	1899.07	6538189	240467	3791029	2335152	9583209
208					19796.40	469.17	2506693	59408	-	709867	
25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	2.022321	325908.00	-	659091		659091	-	711818
209					-	-		-	-	52727	
26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	12.80013	319930.00	-	4095146		4095146	-	4422758
210					-	-		-	-	327612	
27	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	3.953439	307964.00	-	1217517		1217517	-	1314918
211					-	-		-	-	97401	
28	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	4.195296	22108.03	1411.99	92750	5924	1208	79533	186066
212					20408.04	424.60	85618	1781	-	13783	
29	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.087591	83758.85	19125.35	7337	1675	130	5642	14017
213					63155.00	7623.43	5532	668	-	1038	
30	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.1	2523.00	-	5298		5298	-	5722
214					-	-		-	-	424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	4.2	4003.00	-	16813		16813	-	18158
215					-	-		-	-	1345	
32	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	1.68	1031.00	-	1732		1732	-	1871
216					-	-		-	-	139	
33	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.252861	1024055.99	1443.99	258944	365	190188	62381	347031
217					270468.00	630.51	68391	159	-	25706	
		Итого по разделу № 8.1					12892817	248431	9978152	2482708	16605567
							2666234	62016	-	1230042	
		Раздел № 8.2 Перекрытие типового этажа в осях 6-10 (КЖ83)									
34	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	126.6237	51634.80	1899.07	6538189	240467	3791029	2335152	9583209
218					19796.40	469.17	2506693	59408	-	709867	
35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	2.022321	325908.00	-	659091		659091	-	711818
219					-	-		-	-	52727	
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	12.80013	319930.00	-	4095146		4095146	-	4422758
220					-	-		-	-	327612	
37	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	3.953439	307964.00	-	1217517		1217517	-	1314918
221					-	-		-	-	97401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	4.195296	22108.03	1411.99	92750	5924	1208	79533	186066
222					20408.04	424.60	85618	1781	-	13783	
39	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.087591	83758.85	19125.35	7337	1675	130	5642	14017
223					63155.00	7623.43	5532	668	-	1038	
40	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	2.1	2523.00	-	5298		5298	-	5722
224					-	-		-	-	424	
41	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	4.2	4003.00	-	16813		16813	-	18158
225					-	-		-	-	1345	
42	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	1.68	1031.00	-	1732		1732	-	1871
226					-	-		-	-	139	
43	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.252861	1024055.99	1443.99	258944	365	190188	62381	347031
227					270468.00	630.51	68391	159	-	25706	
		Итого по разделу № 8.2					12892817	248431	9978152	2482708	16605567
							2666234	62016	-	1230042	
		Раздел № 8.3 Перекрытие типового этажа в осях 11-15 (КЖ89)									
44	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	128.5746	51634.80	1899.07	6638924	244172	3849438	2371130	9730858
228					19796.40	469.17	2545314	60323	-	720804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	2.070957	325908.00	-	674941		674941	-	728936
229					-	-		-	-	53995	
46	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	13.014393	319930.00	-	4163695		4163695	-	4496791
230					-	-		-	-	333096	
47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	4.079628	307964.00	-	1256379		1256379	-	1356889
231					-	-		-	-	100510	
48	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	4.234776	22108.03	1411.99	93623	5979	1221	80282	187817
232					20408.04	424.60	86423	1798	-	13912	
49	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.083538	83758.85	19125.35	6997	1598	123	5381	13368
233					63155.00	7623.43	5276	637	-	990	
50	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.68	2523.00	-	4239		4239	-	4578
234					-	-		-	-	339	
51	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	4.2	4003.00	-	16813		16813	-	18158
235					-	-		-	-	1345	
52	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	1.68	1031.00	-	1732		1732	-	1871
236					-	-		-	-	139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.243243	1024055.99	1443.99	249094	351	182954	60008	333830
237					270468.00	630.51	65789	153	-	24728	
		Итого по разделу № 8.3					13106437	252100	10151535	2516801	16873096
							2702802	62911	-	1249858	
		Раздел № 8.4 Перекрытие в осях 1-5 (КЖ94)									
54	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	49.988	51634.80	1899.07	2581120	94931	1496607	921862	3783221
238					19796.40	469.17	989582	23453	-	280239	
55	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.811728	325908.00	-	264549		264549	-	285713
239					-	-		-	-	21164	
56	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.296304	319930.00	-	1694447		1694447	-	1830003
240					-	-		-	-	135556	
57	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.294152	307964.00	-	398552		398552	-	430436
241					-	-		-	-	31884	
58	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.718888	22108.03	1411.99	38001	2427	495	32586	76234
242					20408.04	424.60	35079	730	-	5647	
59	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.033368	83758.85	19125.35	2795	638	50	2149	5340
243					63155.00	7623.43	2107	254	-	396	
60	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.8	2523.00	-	2018		2018	-	2179
244					-	-		-	-	161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.6	4003.00	-	6405		6405	-	6917
245					-	-		-	-	512	
62	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.64	1031.00	-	660		660	-	713
246					-	-		-	-	53	
		Итого по разделу № 8.4					4988547	97996	3863783	956597	6420756
							1026768	24437	-	475612	
		Раздел № 8.5 Перекрытие в осях 6-10 (КЖ99)									
63	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	49.988	51634.80	1899.07	2581120	94931	1496607	921862	3783221
247					19796.40	469.17	989582	23453	-	280239	
64	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.811728	325908.00	-	264549		264549	-	285713
248					-	-		-	-	21164	
65	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.2946	319930.00	-	1693901		1693901	-	1829413
249					-	-		-	-	135512	
66	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.294152	307964.00	-	398552		398552	-	430436
250					-	-		-	-	31884	
67	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.718888	22108.03	1411.99	38001	2427	495	32586	76234
251					20408.04	424.60	35079	730	-	5647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.033368	83758.85	19125.35	2795	638	50	2149	5340
252					63155.00	7623.43	2107	254	-	396	
69	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.8	2523.00	-	2018		2018	-	2179
253					-	-		-	-	161	
70	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.6	4003.00	-	6405		6405	-	6917
254					-	-		-	-	512	
71	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.64	1031.00	-	660		660	-	713
255					-	-		-	-	53	
		Итого по разделу № 8.5					4988001	97996	3863237	956597	6420166
							1026768	24437	-	475568	
		Раздел № 8.6 Перекрытие в осях 11-15 (КЖ104)									
72	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	50.792	51634.80	1899.07	2622635	96458	1520678	936689	3844070
256					19796.40	469.17	1005499	23830	-	284746	
73	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.824584	325908.00	-	268739		268739	-	290238
257					-	-		-	-	21499	
74	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	5.285136	319930.00	-	1690874		1690874	-	1826144
258					-	-		-	-	135270	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	1.304368	307964.00	-	401698		401698	-	433834
259					-	-		-	-	32136	
76	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	1.733928	22108.03	1411.99	38334	2448	500	32871	76902
260					20408.04	424.60	35386	736	-	5696	
77	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.031824	83758.85	19125.35	2666	609	47	2050	5093
261					63155.00	7623.43	2010	243	-	377	
78	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	0.64	2523.00	-	1615		1615	-	1744
262					-	-		-	-	129	
79	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	1.6	4003.00	-	6405		6405	-	6917
263					-	-		-	-	512	
80	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	0.64	1031.00	-	660		660	-	713
264					-	-		-	-	53	
		Итого по разделу № 8.6					5033626	99515	3891216	971610	6485654
							1042895	24809	-	480418	
		Итого по разделу № 8					53902245	1044469	41726075	10367021	69410806
							11131701	260626	-	5141540	
		Раздел № 9 Кровля									
81	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	46.0008	367.79	13.06	16919	601	12190	3943	22531
265					89.73	3.44	4128	158	-	1669	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 изолируемой поверхности	196.56	595.82	26.63	117114	5234	68039	41167	170944
266					223.04	4.61	43841	906	-	12663	
		Раздел № 9.2 1м2 пленки при 200 мкм весит 190 г									
83	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 СП = 8,00%	т	0.041081	395085.00	-	16231		16231	-	17529
267					-	-		-	-	1298	
84	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 утепляемого покрытия	196.56	996.61	54.30	195894	10673	69253	109152	329450
268					589.99	13.61	115968	2675	-	24404	
85	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 СП = 8,00%	м3	44.540496	23746.00	-	1057659		1057659	-	1142272
269					-	-		-	-	84613	
86	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	196.56	694.48	111.48	136507	21913	64872	50958	202462
270					252.96	28.83	49722	5667	-	14997	
87	1112-0101-1702 К2=20; К7=20; К8=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 стяжки	196.56	392.85	32.98	77219	6483	67041	5013	88810
271					18.80	8.92	3695	1753	-	6579	
88	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.01823	16836.20	1527.64	307	28	-	265	617
272					15277.20	666.60	279	12	-	46	
89	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.01823	267997.00	-	4886		4886	-	5277
273					-	-		-	-	391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	8.427408	114224.59	1546.81	962617	13036	729625	202855	1258710
274					26100.10	645.37	219956	5439	-	93238	
91	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 кровли	306.192	6814.63	104.91	2086585	32123	1390028	619961	2923069
275					2169.99	30.82	664434	9437	-	216524	
92	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8,00%	м3	1.50912	69663.00	-	105130		105130	-	113540
276					-	-		-	-	8410	
93	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 СП = 8,00%	м3	1.428	69870.00	-	99774		99774	-	107756
277					-	-		-	-	7982	
94	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	8.427408	8947.77	63.90	75407	539	66526	7723	89781
278					989.82	28.45	8342	240	-	6650	
95	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	214.70256	311.97	2.96	66981	636	58294	7501	80441
279					37.50	1.32	8051	283	-	5959	
96	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	42.768	4573.30	28.57	195591	1222	118288	68987	285745
280					1778.92	13.37	76081	572	-	21166	
97	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90,00% СП = 8,00%	м ходов	29.412	152.39	5.43	4482	160	3089	1170	6104
281					41.91	2.29	1233	67	-	452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	5.256	4393.53	33.21	23092	175	18471	4075	29341
282					845.92	15.60	4446	82	-	2173	
99	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0.03792	114281.46	1192.12	4334	45	3264	940	5696
283					27022.50	534.96	1025	20	-	422	
100	1134-0108-0715	Каркасы потолков(карниз). Общивка Сайдингом НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	42.72	1593.93	34.05	68093	1455	5948	46529	123792
284					1420.64	12.48	60690	533	-	9170	
101	1134-0108-0705	Обшивка фронтона Сайдингом НР = 76,00% СП = 8,00%	м2	6.696	1384.30	33.42	9269	224	932	6228	16737
285					1211.64	12.19	8113	82	-	1240	
102	224-104-0301	Стоимость Сайдинга СП = 8,00%	м2	50.89848	1158.00	-	58940		58940	-	63655
286					-	-		-	-	4715	
		Итого по разделу № 9.2					5248998	88712	3938251	1131357	6890784
							1222035	26862	-	510429	
		Раздел № 9.3 Тип 1(3шт)									
103	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90,00% СП = 8,00%	слуховое окно	0.72	9034.55	922.23	6505	664	395	5158	12596
287					7563.52	396.99	5446	286	-	933	
104	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0.29088	8947.77	63.90	2603	19	2296	267	3099
288					989.82	28.45	288	8	-	230	
105	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	3.514752	311.97	2.96	1096	10	954	123	1316
289					37.50	1.32	132	5	-	98	
106	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 кровли	5.616	4742.33	104.91	26633	589	15496	9863	39416
290					1878.12	30.82	10548	173	-	2920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм СП = 8,00%	м2	0.75276	1349.00	-	1015		1015	-	1096
291					-	-		-	-	81	
108	1120-0301-0101	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	решетка	1.44	1737.38	61.53	2502	89	242	2150	5024
292					1507.74	15.60	2171	22	-	372	
109	261-107-0997	Петля накладная СП = 8,00%	шт.	1.44	295.00	-	425		425	-	459
293					-	-		-	-	34	
110	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП = 8,00%	шт	0.72	827.00	-	595		595	-	643
294					-	-		-	-	48	
111	224-105-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	7.92	1549.00	-	12268		12268	-	13249
295					-	-		-	-	981	
112	224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	7.92	865.00	-	6851		6851	-	7399
296					-	-		-	-	548	
113	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	3.816	1019.00	-	3889		3889	-	4200
297					-	-		-	-	311	
114	1115-0404-0101	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.648	1012.64	2.77	656	2	148	406	1147
298					781.04	1.31	506	1	-	85	
115	1113-0301-0405 К2=2; К7=2; К8=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	0.648	240.72	-	156	-	91	45	217
299					99.92	-	65	-	-	16	
		Итого по разделу № 9.3					65194	1373	44665	18012	89863
							19156	495	-	6657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 9.4 Тип 2(1шт)									
116	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90,00% СП = 8,00%	слуховое окно	0.24	9034.55	922.23	2168	221	132	1719	4198
300					7563.52	396.99	1815	95	-	311	
117	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90,00% СП = 8,00%	м3 древесины в конструкции	0.09936	8947.77	63.90	889	6	785	91	1058
301					989.82	28.45	98	3	-	78	
118	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 обработанной поверхности	1.171584	311.97	2.96	365	3	318	41	438
302					37.50	1.32	44	2	-	33	
119	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92,00% СП = 8,00%	м2 кровли	1.872	4742.33	104.91	8878	196	5166	3288	13139
303					1878.12	30.82	3516	58	-	973	
120	215-304-0109	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм СП = 8,00%	м2	0.25092	1349.00	-	338		338	-	365
304					-	-		-	-	27	
121	1120-0301-0101	Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	решетка	0.24	1737.38	61.53	417	15	40	358	837
305					1507.74	15.60	362	4	-	62	
122	224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	2.64	865.00	-	2284		2284	-	2467
306					-	-		-	-	183	
123	224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	1.272	1019.00	-	1296		1296	-	1400
307					-	-		-	-	104	
124	224-105-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	2.64	1549.00	-	4089		4089	-	4416
308					-	-		-	-	327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1115-0404-0101	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0.216	1012.64	2.77	219	1	49	135	383
309					781.04	1.31	169	-	-	28	
126	1113-0301-0405 К2=2; К7=2; К8=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за два раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	0.216	240.72	-	52	-	30	15	72
310					99.92	-	22	-	-	5	
		Итого по разделу № 9.4					20995	442	14527	5647	28773
							6026	162	-	2131	
		Раздел № 9.5 Узел 1									
127	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0.00028	71611.32	3248.62	20	1	-	23	47
311					68362.70	1530.58	19	-	-	3	
128	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 СП = 8,00%	т	0.000272	365820.00	-	100		100	-	108
312					-	-		-	-	8	
129	217-106-0106	Шуруп строительный с потайной головкой СП = 8,00%	шт.	4.32	673.00	-	2907		2907	-	3140
313					-	-		-	-	233	
130	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92,00% СП = 8,00%	м ограждения	37.44	109.74	25.06	4109	938	262	2921	7592
314					77.70	7.09	2909	265	-	562	
131	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм СП = 8,00%	т	0.254218	321303.00	-	81681		81681	-	88215
315					-	-		-	-	6534	
132	217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200 СП = 8,00%	шт.	3.84	171.00	-	657		657	-	710
316					-	-		-	-	53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП = 8,00%	кг	12.0912	314.00	-	3797		3797	-	4101
317					-	-		-	-	304	
134	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0.061513	84053.50	7371.12	5170	453	512	5073	11063
318					68362.70	1530.58	4205	94	-	819	
135	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный СП = 8,00%	т	0.061513	647579.00	-	39835		39835	-	43022
319					-	-		-	-	3187	
136	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(скрутки) СП = 8,00%	т	0.01332	325908.00	-	4341		4341	-	4688
320					-	-		-	-	347	
137	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	17.184	1741.00	-	29917		29917	-	32310
321					-	-		-	-	2393	
138	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	10.8	1003.00	-	10832		10832	-	11699
322					-	-		-	-	867	
139	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	10.368	1175.00	-	12182		12182	-	13157
323					-	-		-	-	975	
140	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	10.368	2103.00	-	21804		21804	-	23548
324					-	-		-	-	1744	
141	224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	1.296	1483.00	-	1922		1922	-	2076
325					-	-		-	-	154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	1.296	1430.00	-	1853		1853	-	2001
326					-	-		-	-	148	
143	224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 СП = 8,00%	м	31.68	511.00	-	16188		16188	-	17483
327					-	-		-	-	1295	
144	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж(Монтаж лестницы стеновая) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.007416	81203.05	27256.49	602	202	92	261	932
328					41587.10	9358.53	308	69	-	69	
145	Т ПЕ-РЕЧЕНЬ О	Лестница кровельная RAL 3011 СП = 8,00%	секц.	0.72	9883.93	-	7116		7116	-	7685
329					-	-		-	-	569	
146	Т ПЕ-РЕЧЕНЬ О	Кронштейн под конек лестницы СП = 8,00%	шт	0.96	718.75	-	690		690	-	745
330					-	-		-	-	55	
147	Т ПЕ-РЕЧЕНЬ О	Кронштейн к крыше для лестницы СП = 8,00%	шт	4.8	629.46	-	3021		3021	-	3263
331					-	-		-	-	242	
148	1113-0301-0501	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	0.215064	94.96	2.68	20	1	8	8	30
332					51.48	0.30	11	-	-	2	
149	1113-0301-1406 К2=2; К7=2; К8=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	0.215064	164.14	3.81	35	1	21	9	47
333					58.20	0.59	13	-	-	4	
		Итого по разделу № 9.5					248799	1596	239738	8295	277661
							7465	428	-	20567	
		Раздел № 9.6 Выход на чердак									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ,(Лестница ЛМ1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.028685	81203.05	27256.49	2329	782	354	1008	3604
334					41587.10	9358.53	1193	268	-	267	
151	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП = 8,00%	т	0.028685	680682.00	-	19525		19525	-	21087
335					-	-		-	-	1562	
152	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	0.831859	991.25	1.19	825	1	116	567	1503
336					850.78	0.57	708	-	-	111	
153	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90,00% СП = 8,00%	м2 проемов	0.4608	3490.70	557.13	1609	257	659	685	2478
337					1503.06	148.86	693	69	-	183	
154	261-104-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 СП = 8,00%	м2	0.4608	33110.00	-	15257		15257	-	16478
338					-	-		-	-	1221	
155	223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 СП = 8,00%	пара	0.72	4148.00	-	2987		2987	-	3226
339					-	-		-	-	239	
156	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП = 8,00%	шт.	1.44	520.00	-	749		749	-	809
340					-	-		-	-	60	
157	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ СП = 8,00%	шт.	0.72	1488.00	-	1071		1071	-	1157
341					-	-		-	-	86	
158	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона/обрамление /. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.040176	795463.85	19125.35	31959	768	28654	2588	37310
342					63155.00	7623.43	2537	306	-	2764	
		Итого по разделу № 9.6					76311	1808	69372	4848	87652
							5131	643	-	6493	
		Раздел № 9.7 Выход на крышу(1шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж , НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.010344	81203.05	27256.49	840	282	128	364	1300
343					41587.10	9358.53	430	97	-	96	
160	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СП = 8,00%	т	0.010344	680682.00	-	7041		7041	-	7604
344					-	-		-	-	563	
161	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	0.299976	991.25	1.19	297	-	42	204	541
345					850.78	0.57	255	-	-	40	
		Итого по разделу № 9.7					8178	282	7211	568	9445
							685	97	-	699	
		Раздел № 9.8 Водосточная система МП проект D185/150									
162	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР = 92,00% СП = 8,00%	м желоба	33.12	1213.70	4.31	40198	143	10743	27013	72587
346					885.03	1.49	29312	49	-	5377	
163	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм СП = 8,00%	м	33.12	1687.00	-	55873		55873	-	60343
347					-	-		-	-	4470	
164	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм СП = 8,00%	шт.	66.24	984.00	-	65180		65180	-	70394
348					-	-		-	-	5214	
165	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм СП = 8,00%	шт.	1.44	340.00	-	490		490	-	529
349					-	-		-	-	39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	3.6	4381.00	-	15772		15772	-	17034
350					-	-		-	-	1262	
167	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	10.8	1651.00	-	17831		17831	-	19257
351					-	-		-	-	1426	
168	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	м	54.0	2211.00	-	119394		119394	-	128946
352					-	-		-	-	9552	
169	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм СП = 8,00%	м	7.2	2211.00	-	15919		15919	-	17193
353					-	-		-	-	1274	
170	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм СП = 8,00%	шт.	61.2	957.00	-	58568		58568	-	63253
354					-	-		-	-	4685	
171	224-106-0206	Угол универсальный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм СП = 8,00%	шт.	0.96	4275.00	-	4104		4104	-	4432
355					-	-		-	-	328	
		Итого по разделу № 9.8					393329	143	363874	27013	453969
							29312	49	-	33627	
		Раздел № 9.9 Противопожарная кирпичная перегородка по оси 5 и по оси 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11.33424	2672.20	137.80	30287	1562	11241	16614	50653
356					1542.56	33.58	17484	381	-	3752	
173	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.005386	337503.00	-	1818		1818	-	1963
357					-	-		-	-	145	
174	1106-0701-0202	Устройство поясов без опалубки,по верху перегородок НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.01968	25280.12	4213.56	498	83	305	116	663
358					5569.30	918.48	110	18	-	49	
175	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.003307	337503.00	-	1116		1116	-	1205
359					-	-		-	-	89	
176	1106-0501-0106	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС-2) НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.2112	28100.46	4838.55	5935	1022	3534	1471	7998
360					6529.65	1124.31	1379	237	-	592	
177	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	0.011909	250492.00	-	2983		2983	-	3222
361					-	-		-	-	239	
178	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.001354	325908.00	-	441		441	-	476
362					-	-		-	-	35	
		Итого по разделу № 9.9					43078	2667	21438	18201	66180
							18973	636	-	4901	
		Итого по разделу № 9					6238915	102858	4779305	1259051	8097802
							1356752	30436	-	599836	
		Раздел № 12 Перегородки из газоблоков									
		Раздел № 12.4 Усиление перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Ст1) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	0.139451	414196.58	2414.78	57760	337	47065	9737	72897
408					74278.80	802.44	10358	112	-	5400	
180	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	0.174226	383082.73	2469.73	66743	430	-	60516	137439
409					380613.00	1080.57	66313	188	-	10181	
181	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.174226	319930.00	-	55740		55740	-	60199
410					-	-		-	-	4459	
182	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст3,Ст3-1,Ст-6,Ст-6-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	6.187877	28550.30	13484.68	176666	83442	44396	50395	245226
411					7890.96	3912.14	48828	24208	-	18165	
183	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	6.046613	380295.00	-	2299497		2299497	-	2483457
412					-	-		-	-	183960	
184	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.141264	330422.00	-	46677		46677	-	50411
413					-	-		-	-	3734	
185	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.451507	30183.08	10628.44	13628	4799	597	6710	21965
414					18231.30	3307.96	8232	1494	-	1627	
186	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	0.38544	380295.00	-	146581		146581	-	158307
415					-	-		-	-	11726	
187	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	0.037814	330422.00	-	12495		12495	-	13495
416					-	-		-	-	1000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	470.88	30.00	-	14126		14126	-	15256
417		СП = 8,00%			-	-		-	-	1130	
		Итого по разделу № 12.4					2889913	89008	2667174	127358	3258653
							133731	26002	-	241382	
		Раздел № 12.5 Гипсокартонные перегородки									
189	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	137.375	2758.52	30.31	378952	4164	186271	171182	594145
418		НР = 90,00% СП = 8,00%			1372.28	12.27	188517	1686	-	44011	
190	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	288.4875	611.00	-	176266		176266	-	190367
419		СП = 8,00%			-	-		-	-	14101	
191	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	7.074813	6998.00	-	49510		49510	-	53471
420		СП = 8,00%			-	-		-	-	3961	
192	1110-0404-0101	Стены и облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	14.7	1919.61	15.55	28218	229	12136	14349	45973
421		НР = 90,00% СП = 8,00%			1078.46	6.14	15853	90	-	3405	
193	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	15.435	516.00	-	7964		7964	-	8601
422		СП = 8,00%			-	-		-	-	637	
		Итого по разделу № 12.5					640910	4393	432147	185531	892556
							204370	1776	-	66115	
		Итого по разделу № 12					3530823	93401	3099321	312889	4151209
							338101	27778	-	307497	
		Раздел № 13 Полы									
		Раздел № 13.8 Подвальное помещение Тип 10.Узел 258									
194	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	616.048	227.75	34.46	140305	21229	68689	54938	210862
476		НР = 94,00% СП = 8,00%			81.79	13.08	50387	8058	-	15619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 13.8					140305	21229	68689	54938	210862
							50387	8058	-	15619	
		Итого по разделу № 13					140305	21229	68689	54938	210862
							50387	8058	-	15619	
		Раздел № 14 Внутренняя отделка									
195	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	569.310964	1319.39	7.95	751143	4526	240949	405755	1249450
477					888.21	2.68	505668	1526	-	92552	
196	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	42.735922	881.59	5.10	37676	218	11776	20604	62942
478					600.95	1.70	25682	73	-	4662	
197	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	146.766402	742.38	7.27	108956	1067	20908	70023	193297
479					592.65	3.73	86981	547	-	14318	
198	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	569.310964	816.73	5.53	464973	3148	87457	300692	826918
480					657.58	2.63	374368	1497	-	61253	
199	1115-0402-0201	Балконы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	42.735922	770.26	3.85	32918	165	24771	6447	42514
481					186.78	1.78	7982	76	-	3149	
200	1115-0402-0101	Подвал. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 фасада	146.766402	92.18	0.68	13529	100	2840	8507	23798
482					72.15	0.30	10589	44	-	1763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1226.548453	1570.65	87.70	1926478	107568	512808	1112509	3282106
483					1064.86	68.92	1306102	84534	-	243119	
202	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	1666.96278	1188.31	7.95	1980869	13252	692924	1023328	3244533
484					764.68	2.68	1274693	4467	-	240336	
203	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1577.045776	669.01	5.22	1055059	8232	221433	663444	1855984
485					523.38	2.48	825394	3911	-	137480	
204	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	146.887094	1296.83	82.37	190488	12099	47968	112114	326810
486					887.90	66.18	130421	9721	-	24208	
205	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	162.929776	4906.02	22.19	799337	3615	342451	364027	1256433
487					2782.00	10.82	453271	1763	-	93069	
206	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	89.917005	891.08	3.71	80123	334	22306	46113	136335
488					639.29	1.76	57483	158	-	10099	
207	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	145.381235	606.58	6.06	88185	881	17752	56003	155723
489					478.41	3.11	69552	452	-	11535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	145.381235	119.93	0.87	17436	126	2049	12257	32069
490					104.97	0.42	15261	61	-	2375	
		Итого по разделу № 14					7547170	155331	2248392	4201823	12688911
							5143447	108830	-	939918	
		Итого по смете					78436971	3463640	54357102	19037089	105271981
							20616229	921306	-	7797921	
		Итого по смете:	тенге				105271981				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				20616229				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				3463640				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				921306				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				54357102				
		- накладные расходы	тенге				19037089				
		- сметная прибыль	тенге				7797921				
		Всего по акту									105 271 981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту									105 271 981
	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.35а)	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. – 0,9%									947448
		Итого									106 219 429
	ЭСН РК 8.04-01-2022	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 0,63%									669182
		Итого									106 888 611
	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									2137772
		Всего по акту									109 026 383
		в том числе на 2021 год 82%									89 401 634
		в том числе на 2022 год 18%									19 624 749
		В том числе в текущих ценах 2021 год -82% К=1									89 401 634
		НДС на 2021 год, 12%									10728196
		Итого в текущих ценах на 2021 год									100 129 831
		В том числе в текущих ценах 2022 год -18% К=1,0500514									20 606 995
		НДС на 2022 год, 12%									2472839
		Итого в текущих ценах на 2022 год									23 079 835
	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV,	Сумма НДС									13 201 036
		Всего по акту									**123 209 666,0**

Технический надзор: ТОО «Улмад»

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»

Технадзор: _____ Садыкбеков Ж.

Директор _____ Тажибаев Е.Е.