Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Договор: №184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/3 от 31.05.2023 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала строительства по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1	444 312 886,0	31 433 551,79	444 312 886,0	35 205 578,0	-	-	-	-	3 772 026,21	35 205 578,0
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										- 1760 279,0
Всего к оплате:										33 445 299,0

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела

Исабеков Н.А.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор

Тажибаев Е.Е.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Договор:№184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение: №184/3 от 31.05.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1».

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2023г.

№ п.п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тенге				С начала объекта					За отчетный месяц				
			строительно-монтажных работ	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего	Объем в %	Сумма в тенге из них СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего с начала объекта	Объем в %	Сумма в тенге из них СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	всего за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекта строительства														
3	2-1-1	Общестроительные работы	469 974 461			469 974 461	77,49	364 166 163	0	0	364 166 163	3,11	14 619 424			14 619 424
4	2-1-2	Отопление	30 075 338	1 484 044		31 559 382	0,00	2 712 159	0	0	2 712 159	8,59	2 712 159			2 712 159
5	2-1-3	Вентиляцию	5 799 812			5 799 812	0,00	2 893 406	0	0	2 893 406	49,89	2 893 406			2 893 406
6	2-1-4	Холодный водопровод	9 484 420	2 831 222		12 315 642	0,00	4 810 980	0	0	4 810 980	39,06	4 810 980			4 810 980
7	2-1-5	Водопровод горячей воды	13 472 181			13 472 181	0,00	0	0	0	0	0,00				0
8	2-1-6	Канализацию	10 229 225	66 346		10 295 571	0,00	5 044 147	0	0	5 044 147	48,99	5 044 147			5 044 147
9	2-1-7	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ	7 863 755	1 081 545		8 945 300	0,00	0	0	0	0	0,00				0
10	2-1-8	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	24 689 065	689 554		25 378 619	0,00	0	0	0	0	0,00				0
11	2-1-9	Телефонизацию	2 484 456			2 484 456	0,00	0	0	0	0	0,00				0
12	2-1-10	Домофонную связь	2 801 726			2 801 726	0,00	0	0	0	0	0,00				0
13	2-1-11	Виденаблюдение	2 305 445	84 910		2 390 355	0,00	0	0	0	0	0,00				0
14	2-2	Общестроительные работы (коммерческая часть)	77 964 952			77 964 952		0			0	0,00				0
		Итого	**657 144 836**	**6 237 621**		**663 382 457**	**57,23**	**379 626 855**	**0**	**0**	**379 626 855**	4,53	**30 080 116**	**0**	**0**	**30 080 116**
		Глава 8. Временные здания и соорружения														
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	5 914 304			5 914 304	57,77	3 416 642	0	0,000	3 416 642	4,58	270 721			270 721
		Итого по главам 1-8	**663 059 140**	**6 237 621**	**0**	**669 296 761**	**57,23**	383 043 497	0	0,000	383 043 497	**4,53**	**30 350 837**	**0**	**0**	**30 350 837**
		Глава 9. Прочие работы и затраты						0	0	0,000	0					
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,63%	4 177 273			4 177 273	57,77	2 413 174	0	0,000	2 413 174	4,58	191 210			191 210
		Итого по главам 1-9	**667 236 412**	**6 237 621**	**0**	**673 474 033**	**57,23**	385 456 671	0	0,000	385 456 671	**4,53**	**30 542 047**	**0**	**0**	**30 542 047**
4	ГН ОССС	Непредвиденне работы и затраты 2%	13 344 728			13 344 728	57,77	7 709 133	0	0,000	7 709 133	4,58	610 841			610 841
		Итого	**680 581 140**	**6 237 621**	**0**	**686 818 761**	**57,24**	**393 165 804**	**0**	**0,000**	**393 165 804**	**4,54**	**31 152 888**	**0**	**0**	**31 152 888**
5		в том числе на 2021 год- 82%	**558 076 535**	**5 114 849**		**563 191 384**	57,24	322 395 959	0	0,000	322 395 959	4,54	**25 545 368**			**25 545 368**
6		в том числе на 2022 год-18%	122 504 605	1 122 772		123 627 377	57,24	70 769 845	0	0,000	70 769 845	4,54	**5 607 520**			5 607 520
7		в том числе в текущих ценах на 2021 год К=1	558 076 535	5 114 849	0	563 191 384	57,24	322 395 959	0	0,000	322 395 959	4,54	**25 545 368**	0	0	25 545 368
8		НДС на 2021 год, 12%			67 582 966	67 582 966	57,24	0	0	38 687 515	38 687 515	4,54			3 065 444	3 065 444
9		Итого в текущих ценах на 2021 год	558 076 535	5 114 849	67 582 966	630 774 350	57,24	322 395 959	0	38 687 515	361 083 475	4,54	25 545 368	0	3 065 444	28 610 812
10		в том числе в текущих ценах на 2022 год- 18% К=1,0500514	128 636 132	1 178 968	0	129 815 100	57,24	74 311 975	0	0,000	74 311 975	4,54	5 888 184	0	0	5 888 184
11		НДС на 2022 год, - 12 %			15 577 812	15 577 812	57,24	0	0	8 917 437	8 917 437	4,54			706 582	706 582
12		Итого в текущих ценах на 2022 год	128 636 132	1 178 968	15 577 812	145 392 912	57,24	74 311 975	0	8 917 437	83 229 411	4,54	5 888 184	0	706 582	6 594 766
13		**Налог на добавленную стоимость - 12 %**	**0,00**	**0,00**	**83 160 778**	**83 160 778**	**57,24**	**0**	**0**	**47604952,07**	**47 604 952**	**4,54**	**0**	**0**	**3 772 026,21**	**3 772 026,21**
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**686 712 667**	**6 293 817**	**83 160 778**	**776 167 263**	**57,24**	**396707933,93**	**0**	**47604952,07**	**444 312 886**	**4,54**	**31 433 551,79**	**0**	**3 772 026,21**	**35 205 578,0**

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Руководитель отдела
_____ Исабеков Н.А.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Директор
_____ Тажибаев Е.Е.
м.п.

Технадзор:
ТОО "Улмад"
Технадзор
_____ Салыкбеков Ж.
м.п.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими помещениями в 15 микрорайоне в г. Тараз. Участок 46 пятно 1
(наименование, адрес)

Объект:
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 184 от 22.08.2022 г.
Дополнительное соглашение №184/3 от 31.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-001-001 - Общестроительные работы									
		Раздел № 13 Окна									
1	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	50.4	2430.85	193.84	122515	9770	59536	52055	188535
532					1055.73	91.86	53209	4630	-	13966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП = 8,00%	м2	50.4	27127.00	-	1367201		1367201	-	1476577
533					-	-		-	-	109376	
3	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	38.88	3832.60	196.14	149011	7626	75881	62125	228027
534					1684.78	90.62	65504	3523	-	16891	
4	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный СП = 8,00%	м2	38.88	26088.00	-	1014301		1014301	-	1095445
535					-	-		-	-	81144	
5	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	6.48	3210.07	197.08	20801	1277	10206	8922	32101
536					1437.95	91.86	9318	595	-	2378	
6	223-102-0204	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками СП = 8,00%	м2	6.48	27127.00	-	175783		175783	-	189846
537					-	-		-	-	14063	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	3.768	2527.71	190.13	9524	716	4258	4403	15041
538					1207.66	90.62	4550	341	-	1114	
8	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой СП = 8,00%	м2	3.768	16282.00	-	61351		61351	-	66259
539					-	-		-	-	4908	
9	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	40.32	2735.14	196.36	110281	7917	49010	51393	174607
540					1323.26	92.98	53354	3749	-	12934	
10	223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками СП = 8,00%	м2	40.32	22901.00	-	923368		923368	-	997237
541					-	-		-	-	73869	
11	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90,00% СП = 8,00%	м2	227.2832	2430.85	193.84	552491	44057	268484	234745	850215
542					1055.73	91.86	239950	20878	-	62979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка СП = 8,00%	м2	227.2832	22203.00	-	5046369		5046369	-	5450079
543					-	-		-	-	403710	
13	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90,00% СП = 8,00%	м	97.32	1278.29	5.70	124403	555	98194	23327	159549
544					263.60	2.73	25654	266	-	11818	
14	223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм СП = 8,00%	м	18.0	881.00	-	15858		15858	-	17127
545					-	-		-	-	1269	
15	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм СП = 8,00%	м	72.32	1282.00	-	92714		92714	-	100131
546					-	-		-	-	7417	
16	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80,00% СП = 8,00%	м	128.84	1735.75	5.92	223634	763	157485	52440	298160
547					507.50	1.27	65386	164	-	22086	
17	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием СП = 8,00%	м	103.072	656.00	-	67615		67615	-	73024
548					-	-		-	-	5409	
		Раздел № 13.1 Решетки Р-1-14шт,Р-2-20шт									
18	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	0.043098	65340.36	2737.29	2816	118	200	1740	4920
549					57970.40	537.10	2498	23	-	364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 СП = 8,00%	т	0.043098	861632.00	-	37134		37134	-	40105
550					-	-		-	-	2971	
20	1113-0301-1406 К2=2,00; К7=2,00; К8=2,00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	1.24983	266.28	3.81	333	5	255	51	414
551					58.20	0.59	73	1	-	31	
		Итого по разделу № 13.1					40283	123	37589	1791	45440
							2571	24	-	3366	
		Итого по разделу № 13					10117503	72804	9525203	491201	11457401
							519496	34170	-	848697	
		Раздел № 16 Внутренняя отделка									
21	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	2190.179066	1319.39	7.95	2889700	17412	926949	1560967	4806720
627					888.21	2.68	1945339	5870	-	356053	
22	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	164.40808	881.59	5.10	144941	838	45302	79264	242142
628					600.95	1.70	98801	279	-	17936	
23	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	564.620606	742.38	7.27	419163	4105	80436	269383	743629
629					592.65	3.73	334622	2106	-	55084	
24	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	2190.179066	816.73	5.53	1788785	12112	336455	1156782	3181213
630					657.58	2.63	1440218	5760	-	235645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1115-0402-0201	Балконы. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	164.40808	770.26	3.85	126637	633	95296	24801	163553
631					186.78	1.78	30708	293	-	12115	
26	1115-0402-0101	Подвал. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 фасада	564.620606	92.18	0.68	52047	384	10926	32725	91554
632					72.15	0.30	40737	169	-	6782	
27	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	4718.617614	1570.65	87.70	7411297	413823	1972807	4279899	12626492
633					1064.86	68.92	5024667	325207	-	935296	
28	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 отделываемой поверхности	6412.92231	1188.31	7.95	7620540	50983	2665724	3936816	12481945
634					764.68	2.68	4903833	17187	-	924588	
29	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	6067.005309	669.01	5.22	4058887	31670	851868	2552316	7140100
635					523.38	2.48	3175349	15046	-	528896	
30	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	565.084914	1296.83	82.37	732819	46546	184534	431309	1257258
636					887.90	66.18	501739	37397	-	93130	
31	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 поверхности облицовки	626.802233	4906.02	22.19	3075104	13909	1317431	1400437	4833584
637					2782.00	10.82	1743764	6782	-	358043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	345.917	891.08	3.71	308240	1283	85816	177400	524491
638					639.29	1.76	221141	609	-	38851	
33	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	559.291772	606.58	6.06	339255	3389	68295	215448	599079
639					478.41	3.11	267571	1739	-	44376	
34	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	559.291772	119.93	0.87	67076	487	7880	47155	123369
640					104.97	0.42	58709	235	-	9138	
		Итого по разделу № 16					29034491	597574	8649719	16164702	48815126
							19787198	418679	-	3615933	
		Раздел № 18 Лестницы									
		Раздел № 18.1 Устройство лестниц спуска в подвал (КЖ102)									
35	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	9.672	23614.03	2089.83	228395	20213	162325	45807	296138
653					4741.20	463.27	45857	4481	-	21936	
36	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.010656	319930.00	-	3409		3409	-	3682
654					-	-		-	-	273	
37	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	2.6904	10429.72	166.58	28060	448	13349	13066	44416
655					5301.30	35.66	14263	96	-	3290	
38	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	2.6904	2910.20	154.82	7830	417	-	6832	15835
656					2755.38	35.07	7413	94	-	1173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	2.6904	66305.62	8282.79	178389	22284	131002	27395	222247
657					9330.51	1858.99	25103	5001	-	16463	
40	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.066288	319930.00	-	21208		21208	-	22905
658					-	-		-	-	1697	
41	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	1.5552	1134.04	12.62	1764	20	1005	696	2657
659					475.21	5.94	739	9	-	197	
42	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	25.536	1096.07	20.27	27989	518	19545	7441	38265
660					310.37	2.97	7926	76	-	2834	
43	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20.16	4643.03	274.95	93603	5543	43114	43145	147688
661					2229.46	71.77	44946	1447	-	10940	
44	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.03456	22564.98	4213.55	780	146	442	204	1063
662					5569.30	918.48	192	32	-	79	
45	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.003264	340851.00	-	1113		1113	-	1202
663					-	-		-	-	89	
		Итого по разделу № 18.1					592540	49589	396512	144586	796097
							146439	11236	-	58971	
		Раздел № 18.2 Сердечники									
46	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.117216	30924.97	5348.58	3625	627	1960	1074	5075
664					8857.05	1209.80	1038	142	-	376	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	0.010788	340851.00	-	3677		3677	-	3971
665					-	-		-	-	294	
48	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	0.074432	802458.50	7371.12	59729	549	54092	6139	71137
666					68362.70	1530.58	5088	114	-	5269	
49	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69,00% СП = 8,00%	болт	24.0	163.50	0.95	3924	23	-	2699	7153
667					162.55	0.45	3901	11	-	530	
50	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	24.0	30.00	-	720		720	-	778
668					-	-		-	-	58	
		Итого по разделу № 18.2					71675	1199	60449	9912	88114
							10027	267	-	6527	
		Раздел № 18.3 Устройство лестничного марша Лм3 ниже -0,000 (КЖ98)									
51	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	1.2888	10429.72	166.58	13442	215	6395	6259	21277
669					5301.30	35.66	6832	46	-	1576	
52	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	1.2888	2910.20	154.82	3751	200	-	3273	7586
670					2755.38	35.07	3551	45	-	562	
53	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	1.2888	66305.62	8282.79	85455	10675	62755	13123	106464
671					9330.51	1858.99	12025	2396	-	7886	
54	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.174504	319930.00	-	55829		55829	-	60295
672					-	-		-	-	4466	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	0.04968	307964.00	-	15300		15300	-	16524
673					-	-		-	-	1224	
		Итого по разделу № 18.3					173777	11090	140279	22655	212146
							22408	2487	-	15714	
		Раздел № 18.4 Устройство лестниц Л1,Л1а,Л2 выше +0,00 (КЖ96,КЖ96-1)									
56	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	37.467	10429.72	166.58	390770	6241	185905	181963	618552
674					5301.30	35.66	198624	1336	-	45819	
57	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	37.467	2910.20	154.82	109036	5800	-	95140	220510
675					2755.38	35.07	103236	1314	-	16334	
58	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	37.467	18750.68	8282.79	702532	310331	42615	381506	1170761
676					9330.51	1858.99	349586	69651	-	86723	
59	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	3.7926	319930.00	-	1213367		1213367	-	1310436
677					-	-		-	-	97069	
60	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	3.33645	307964.00	-	1027506		1027506	-	1109707
678					-	-		-	-	82201	
61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	0.0252	325908.00	-	8213		8213	-	8870
679					-	-		-	-	657	
62	1107-0519-0103	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	м ограждения	85.08	15654.36	97.20	1331873	8270	1253695	86598	1531949
680					821.67	40.91	69908	3481	-	113478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1113-0301-1406 К2=2,00; К7=2,00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	34.05	164.14	3.81	5589	130	3477	1381	7528
681					58.20	0.59	1982	20	-	558	
		Итого по разделу № 18.4					4788886	330772	3734778	746588	5978313
							723336	75802	-	442839	
		Итого по разделу № 18					5626878	392650	4332018	923741	7074670
							902210	89792	-	524051	
		Итого по смете					44778872	1063028	22506940	17579644	67347197
							21208904	542641	-	4988681	
		Итого по смете:	тенге				67347197				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				21208904				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				1063028				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				542641				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				22506940				
		- накладные расходы	тенге				17579644				
		- сметная прибыль	тенге				4988681				
		02-001-002 - Отопление									
		Раздел № 1 Отопление									
64	1116-0501-0702	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	2070.0	544.76	2.22	1127653	4595	10392	1090555	2395665
29					537.52	0.07	1112666	145	-	177457	
65	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм СП = 8,00%	м	2049.3	143.00	-	293050		293050	-	316494
30					-	-		-	-	23444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 1					1420703	4595	303442	1090555	2712159
							1112666	145	-	200901	
		Итого по смете					1420703	4595	303442	1090555	2712159
							1112666	145	-	200901	
		Итого по смете:	тенге				2712159				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				1112666				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				4595				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				145				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				303442				
		- накладные расходы	тенге				1090555				
		- сметная прибыль	тенге				200901				
		02-001-003 - Вентиляцию									
		Раздел № 1 Вентиляция									
66	1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	решетка	38.0	1770.91	61.53	67295	2338	7663	56729	133946
1					1507.74	15.60	57294	593	-	9922	
67	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм x 100 мм СП = 8,00%	шт.	38.0	2163.00	-	82194		82194	-	88770
2					-	-		-	-	6576	
68	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	решетка	6.0	1770.91	61.53	10625	369	1210	8957	21149
3					1507.74	15.60	9046	94	-	1567	
69	246-304-0530	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 200 мм СП = 8,00%	шт.	6.0	2972.00	-	17832		17832	-	19259
4					-	-		-	-	1427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1120-0301-0206	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	решетка	24.0	1770.91	61.53	42502	1477	4839	35829	84597
5					1507.74	15.60	36186	374	-	6266	
71	246-304-0532	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 300 мм СП = 8,00%	шт.	24.0	3622.00	-	86928		86928	-	93882
6					-	-		-	-	6954	
72	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м2 поверхности воздуховодов	100.7	7417.38	46.18	746930	4650	575488	165298	985206
7					1656.33	18.66	166792	1879	-	72978	
73	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м2 поверхности воздуховодов	26.0	6801.98	46.18	176851	1201	125878	49252	244191
8					1914.29	18.66	49772	485	-	18088	
74	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м2 поверхности воздуховодов	106.2	6990.56	58.18	742397	6179	514177	220073	1039467
9					2090.78	23.76	222041	2523	-	76998	
75	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	0.515	24965.80	1615.34	12857	832	1240	8493	23058
10					20942.00	757.86	10785	390	-	1708	
76	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 СП = 8,00%	м3	0.6386	17346.00	-	11077		11077	-	11963
11					-	-		-	-	886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП = 8,00%	кг	209.1	655.00	-	136960		136960	-	147917
12					-	-		-	-	10957	
		Итого по разделу № 1					2134448	17046	1565486	544631	2893406
							551916	6338	-	214327	
		Итого по смете					2134448	17046	1565486	544631	2893406
							551916	6338	-	214327	
		Итого по смете:	тенге				2893406				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				551916				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				17046				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				6338				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				1565486				
		- накладные расходы	тенге				544631				
		- сметная прибыль	тенге				214327				
		02-001-004 - Водопровод холодной воды									
		Раздел № 1 Водопровод холодной воды									
78	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	4.0	2413.17	130.98	9653	524	1097	7988	19052
1					2008.02	29.72	8032	119	-	1411	
79	242-101-0401	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП = 8,00%	шт.	4.0	24655.00	-	98620		98620	-	106510
2					-	-		-	-	7890	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	8.0	1406.00	-	11248		11248	-	12148
3					-	-		-	-	900	
81	1118-1101-0105	Краны шаровые. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	12.0	216.42	-	2597	-	222	2327	5318
4					197.88	-	2375	-	-	394	
82	242-207-1305	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40 СП = 8,00%	шт.	3.0	8305.00	-	24915		24915	-	26908
5					-	-		-	-	1993	
83	242-207-1304	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 СП = 8,00%	шт.	6.0	5965.00	-	35790		35790	-	38653
6					-	-		-	-	2863	
84	242-207-1302	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 СП = 8,00%	шт.	3.0	2444.00	-	7332		7332	-	7919
7					-	-		-	-	587	
85	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	10.0	2956.85	43.75	29568	438	20752	8369	40972
8					837.80	16.20	8378	162	-	3035	
86	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	18.0	701.25	40.39	12622	727	313	11641	26204
9					643.44	16.49	11582	297	-	1941	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм СП = 8,00%	м	18.0	1964.00	-	35352		35352	-	38180
10					-	-		-	-	2828	
88	1116-0501-0504	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный (прим.диаметр 63 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	26.0	639.28	1.31	16621	34	87	16174	35419
11					634.63	0.14	16500	4	-	2624	
89	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм СП = 8,00%	м	25.74	793.00	-	20412		20412	-	22045
12					-	-		-	-	1633	
90	1116-0501-0504	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр (прим. 40 мм). Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	44.0	639.28	1.31	28128	58	146	27371	59939
13					634.63	0.14	27924	6	-	4440	
91	241-201-0406	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП = 8,00%	м	43.56	331.00	-	14418		14418	-	15571
14					-	-		-	-	1153	
92	1116-0501-0504	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	15.0	639.28	1.31	9589	20	50	9331	20434
15					634.63	0.14	9519	2	-	1514	
93	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм СП = 8,00%	м	14.85	213.00	-	3163		3163	-	3416
16					-	-		-	-	253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	27.0	638.69	2.22	17245	60	136	16710	36671
17					631.45	0.07	17049	2	-	2716	
95	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм СП = 8,00%	м	26.73	92.00	-	2459		2459	-	2656
18					-	-		-	-	197	
96	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	114.0	96.24	1.29	10971	147	81	10528	23219
19					94.24	-	10743	-	-	1720	
97	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	26.0	97.05	1.29	2523	34	39	2401	5318
20					94.24	-	2450	-	-	394	
98	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0.14	65706.64	-	9199	-	230	8880	19525
21					64066.00	-	8969	-	-	1446	
99	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 окрашиваемой поверхности	1.3	991.25	1.19	1289	2	181	885	2348
22					850.78	0.57	1106	1	-	174	
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	5.98	96.39	2.68	576	16	262	207	845
23					49.80	0.30	298	2	-	63	
101	1113-0301-1421 К2=2,00; К7=2,00	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за 2 раза) НР = 69,00% СП = 8,00%	м2	5.98	219.57	6.91	1313	41	1011	184	1617
24					43.72	0.89	261	5	-	120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76,00% СП = 8,00%	м трубопровода	135.0	735.94	78.85	99352	10645	44727	37237	147516
25					325.78	37.15	43980	5015	-	10927	
103	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм СП = 8,00%	м	11.0	564.00	-	6204		6204	-	6700
26					-	-		-	-	496	
104	234-303-0218	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм СП = 8,00%	м	14.3	567.00	-	8108		8108	-	8757
27					-	-		-	-	649	
105	234-303-0219	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм СП = 8,00%	м	28.6	652.00	-	18647		18647	-	20139
28					-	-		-	-	1492	
106	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм СП = 8,00%	м	48.4	364.00	-	17618		17618	-	19027
29					-	-		-	-	1409	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм СП = 8,00%	м	16.5	325.00	-	5362		5362	-	5791
30					-	-		-	-	429	
108	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм СП = 8,00%	м	29.7	211.00	-	6267		6267	-	6768
31					-	-		-	-	501	
109	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм СП = 8,00%	шт.	12.0	581.00	-	6972		6972	-	7530
32					-	-		-	-	558	
110	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	6.0	464.00	-	2784		2784	-	3007
33					-	-		-	-	223	
111	241-208-0303	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	7.0	506.00	-	3542		3542	-	3825
34					-	-		-	-	283	
112	241-209-0104	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм СП = 8,00%	шт.	1.0	980.00	-	980		980	-	1058
35					-	-		-	-	78	
113	241-209-0806	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х32х40 мм СП = 8,00%	шт.	4.0	1049.00	-	4196		4196	-	4532
36					-	-		-	-	336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	241-209-0805	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40x20x40 мм(прим.) СП = 8,00%	шт.	2.0	827.00	-	1654		1654	-	1786
37					-	-		-	-	132	
115	241-209-0103	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	1.0	919.00	-	919		919	-	993
38					-	-		-	-	74	
116	241-210-0607	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50x32 мм (прим.50x40 мм) СП = 8,00%	шт.	1.0	4075.00	-	4075		4075	-	4401
39					-	-		-	-	326	
117	241-210-0106	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x32 мм СП = 8,00%	шт.	2.0	751.00	-	1502		1502	-	1622
40					-	-		-	-	120	
118	241-210-0102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x20 мм СП = 8,00%	шт.	1.0	478.00	-	478		478	-	516
41					-	-		-	-	38	
119	241-211-0416	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 40x1 1/2" СП = 8,00%	шт.	6.0	350.00	-	2100		2100	-	2268
42					-	-		-	-	168	
120	241-211-0413	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32x1 1/4" СП = 8,00%	шт.	12.0	254.00	-	3048		3048	-	3292
43					-	-		-	-	244	
121	241-211-0405	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 20x3/4" СП = 8,00%	шт.	6.0	90.00	-	540		540	-	583
44					-	-		-	-	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	241-211-0501	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	9.0	1148.00	-	10332		10332	-	11159
45		СП = 8,00%			-	-		-	-	827	
123	241-211-0502	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5.0	1148.00	-	5740		5740	-	6199
46		СП = 8,00%			-	-		-	-	459	
124	241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15.0	1148.00	-	17220		17220	-	18598
47		СП = 8,00%			-	-		-	-	1378	
125	241-211-0504	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	9.0	1196.00	-	10764		10764	-	11625
48		СП = 8,00%			-	-		-	-	861	
126	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм(прим. 15 мм). Установка	кран	3.0	30664.34	-	91993	-	90656	1311	100768
49		НР = 98,00% СП = 8,00%			445.80	-	1337	-	-	7464	
127	1106-0101-0113	Упор бетонный (под стояки В1,Т3,Т4). Устройство	м3	1.728	22468.46	1199.27	38825	2072	26220	10053	52788
50		НР = 91,00% СП = 8,00%			6095.60	297.46	10533	514	-	3910	
128	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1.0	1422.55	8.49	1423	8	161	1244	2880
51		НР = 99,00% СП = 8,00%			1254.18	2.53	1254	3	-	213	
129	1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 273х4,0 мм. Прокладка	м	1.0	11690.80	245.29	11691	245	8547	2904	15763
52		НР = 98,00% СП = 8,00%			2898.72	64.68	2899	65	-	1168	
130	1116-0501-0502	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	566.0	638.69	2.22	361499	1257	2841	350292	768734
58		НР = 98,00% СП = 8,00%			631.45	0.07	357401	40	-	56943	
131	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	560.34	92.00	-	51551		51551	-	55675
59		СП = 8,00%			-	-		-	-	4124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	1116-0501-0503	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	248.0	637.18	1.63	158021	404	829	153679	336636
60					632.21	0.11	156788	27	-	24936	
133	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм СП = 8,00%	м	245.52	134.00	-	32900		32900	-	35532
61					-	-		-	-	2632	
134	1116-0501-0504	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	76.0	639.28	1.31	48585	100	253	47278	103532
62					634.63	0.14	48232	11	-	7669	
135	241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм СП = 8,00%	м	75.24	213.00	-	16026		16026	-	17308
63					-	-		-	-	1282	
136	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	890.0	96.24	1.29	85654	1148	632	82196	181278
64					94.24	-	83874	-	-	13428	
137	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99,00% СП = 8,00%	км трубопровода	0.89	65706.64	-	58479	-	1460	56449	124122
65					64066.00	-	57019	-	-	9194	
138	241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	396.0	464.00	-	183744		183744	-	198444
66					-	-		-	-	14700	
139	241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	96.0	495.00	-	47520		47520	-	51322
67					-	-		-	-	3802	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	144.0	663.00	-	95472		95472	-	103110
68					-	-		-	-	7638	
141	241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	60.0	765.00	-	45900		45900	-	49572
69					-	-		-	-	3672	
142	241-209-0802	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм СП = 8,00%	шт.	48.0	441.00	-	21168		21168	-	22861
70					-	-		-	-	1693	
143	241-209-0804	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32x25x32 мм СП = 8,00%	шт.	18.0	586.00	-	10548		10548	-	11392
71					-	-		-	-	844	
144	241-210-0101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм СП = 8,00%	шт.	48.0	612.00	-	29376		29376	-	31726
72					-	-		-	-	2350	
145	241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм СП = 8,00%	шт.	6.0	612.00	-	3672		3672	-	3966
73					-	-		-	-	294	
146	1118-1101-0105	Краны шаровые (в санузле). Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	48.0	216.42	-	10388	-	890	9308	21272
74					197.88	-	9498	-	-	1576	
147	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП = 8,00%	шт.	48.0	2930.00	-	140640		140640	-	151891
75					-	-		-	-	11251	
148	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	6.0	307.42	-	1845	-	658	1164	3249
76					197.88	-	1187	-	-	241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	1118-1101-0105	Краны шаровые (спускн.). Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	6.0	216.42	-	1299	-	112	1164	2659
77					197.88	-	1187	-	-	197	
150	242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 СП = 8,00%	шт.	6.0	2930.00	-	17580		17580	-	18986
78					-	-		-	-	1406	
151	241-211-0501	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм СП = 8,00%	шт.	189.0	1148.00	-	216972		216972	-	234330
79					-	-		-	-	17358	
152	241-211-0502	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	83.0	1148.00	-	95284		95284	-	102907
80					-	-		-	-	7623	
153	241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм СП = 8,00%	шт.	26.0	1148.00	-	29848		29848	-	32236
81					-	-		-	-	2388	
154	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП = 8,00%	кг	211.12	537.00	-	113371		113371	-	122441
82					-	-		-	-	9070	
155	261-301-0220	Хомутики для крепления труб СП = 8,00%	100 шт.	20.66	4092.00	-	84541		84541	-	91304
83					-	-		-	-	6763	
156	1106-0101-0113	Упор бетонный(на вводе). Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.05	22468.46	1199.27	1123	60	758	291	1527
84					6095.60	297.46	305	15	-	113	
157	1118-1101-0105	Краны. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	96.0	216.42	-	20776	-	1780	18617	42544
88					197.88	-	18996	-	-	3151	
158	242-207-1003	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 СП = 8,00%	шт.	96.0	3281.00	-	314976		314976	-	340174
89					-	-		-	-	25198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	фильтр	48.0	1300.68	174.62	62433	8382	693	54914	126735
90					1111.63	55.76	53358	2676	-	9388	
160	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25 СП = 8,00%	шт.	48.0	2497.00	-	119856		119856	-	129444
91					-	-		-	-	9588	
161	242-307-0203	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25 СП = 8,00%	шт.	48.0	4855.00	-	233040		233040	-	251683
92					-	-		-	-	18643	
162	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм СП = 8,00%	шт.	48.0	31.00	-	1488		1488	-	1607
93					-	-		-	-	119	
		Итого по разделу № 1					3503514	26422	2504058	951097	4810980
							973034	8966	-	356369	
		Итого по смете					3503514	26422	2504058	951097	4810980
							973034	8966	-	356369	
		Итого по смете:	тенге				4810980				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				973034				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				26422				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				8966				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				2504058				
		- накладные расходы	тенге				951097				
		- сметная прибыль	тенге				356369				
		02-001-006 - Канализацию									
		Раздел № 1 Канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	364.0	905.26	1.46	329515	531	765	321836	703459
1					901.70	0.51	328219	186	-	52108	
164	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм СП = 8,00%	м	363.272	270.00	-	98083		98083	-	105930
2					-	-		-	-	7847	
165	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	223.0	873.04	3.55	194688	792	1081	189214	414614
3					864.64	1.17	192815	261	-	30712	
166	241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм СП = 8,00%	м	222.554	967.00	-	215210		215210	-	232427
4					-	-		-	-	17217	
167	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76,00% СП = 8,00%	м3 изоляции	1.305	33751.91	1219.94	44046	1592	11814	23846	73324
5					23478.80	564.68	30640	737	-	5431	
168	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 СП = 8,00%	м3	1.8792	17346.00	-	32597		32597	-	35205
6					-	-		-	-	2608	
169	1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	24.0	3519.99	393.94	84480	9455	5480	72530	169571
7					2897.70	186.05	69545	4465	-	12561	
170	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм СП = 8,00%	шт.	24.0	30995.00	-	743880		743880	-	803390
8					-	-		-	-	59510	
171	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	24.0	1073.01	0.14	25752	3	784	24466	54235
9					1040.20	-	24965	-	-	4017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге СП = 8,00%	шт.	24.0	10010.00	-	240240		240240	-	259459
10					-	-		-	-	19219	
173	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	24.0	2724.57	75.94	65390	1823	7931	55393	130445
11					2318.16	36.98	55636	888	-	9663	
174	244-102-0601	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм СП = 8,00%	шт.	24.0	10521.00	-	252504		252504	-	272704
12					-	-		-	-	20200	
175	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	24.0	1073.01	0.14	25752	3	784	24466	54235
13					1040.20	-	24965	-	-	4017	
176	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	24.0	3217.52	101.17	77220	2428	5247	69303	158245
14					2897.70	48.86	69545	1173	-	11722	
177	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм СП = 8,00%	комплект	24.0	7103.00	-	170472		170472	-	184110
15					-	-		-	-	13638	
178	244-104-0101	Пьедестал для умывальника СП = 8,00%	шт.	24.0	3977.00	-	95448		95448	-	103084
16					-	-		-	-	7636	
179	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	шт.	24.0	1073.01	0.14	25752	3	784	24466	54235
17					1040.20	-	24965	-	-	4017	
180	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	комплект	24.0	3984.97	200.82	95639	4820	12817	78741	188331
18					3250.08	97.76	78002	2346	-	13950	
181	244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм СП = 8,00%	комплект	24.0	8873.00	-	212952		212952	-	229988
19					-	-		-	-	17036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм СП = 8,00%	комплект	24.0	8876.00	-	213024		213024	-	230066
20					-	-		-	-	17042	
183	241-220-0201	Прочистка диаметром 50 мм(прим.) СП = 8,00%	шт.	45.0	209.00	-	9405		9405	-	10157
21					-	-		-	-	752	
184	241-220-0204	Прочистка диаметром 100 мм(прим.) СП = 8,00%	шт.	31.0	642.00	-	19902		19902	-	21494
22					-	-		-	-	1592	
185	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	30.0	209.00	-	6270		6270	-	6772
23					-	-		-	-	502	
186	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	18.0	642.00	-	11556		11556	-	12480
24					-	-		-	-	924	
187	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм СП = 8,00%	шт.	19.0	176.00	-	3344		3344	-	3612
25					-	-		-	-	268	
188	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	13.0	69.00	-	897		897	-	969
26					-	-		-	-	72	
189	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	14.0	228.00	-	3192		3192	-	3447
27					-	-		-	-	255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	60.0	82.00	-	4920		4920	-	5314
28					-	-		-	-	394	
191	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	21.0	281.00	-	5901		5901	-	6373
29					-	-		-	-	472	
192	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	13.0	144.00	-	1872		1872	-	2022
30					-	-		-	-	150	
193	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	5.0	431.00	-	2155		2155	-	2327
31					-	-		-	-	172	
194	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	14.0	514.00	-	7196		7196	-	7772
32					-	-		-	-	576	
195	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	13.0	130.00	-	1690		1690	-	1825
33					-	-		-	-	135	
196	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	5.0	320.00	-	1600		1600	-	1728
34					-	-		-	-	128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой СП = 8,00%	шт.	14.0	431.00	-	6034		6034	-	6517
35					-	-		-	-	483	
198	1106-0101-0113	Упор бетонный (под канализ.стояки). Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.936	22468.46	1199.27	21030	1123	14202	5445	28593
36					6095.60	297.46	5705	278	-	2118	
199	1106-0101-0113	Упор бетонный (на выпусках канализ.). Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	0.24	22468.46	1199.27	5392	288	3641	1396	7331
37					6095.60	297.46	1463	71	-	543	
200	1116-0801-0101	Воронки. Установка НР = 98,00% СП = 8,00%	воронка	1.0	18464.86	404.42	18465	404	14152	3860	24111
38					3908.70	29.72	3909	30	-	1786	
201	ТПеречень оборудования п.2	Гидрозатвор (пневмозаглушка) ГМ-1 для перекрытия труб, L±200мм СП = 8,00%	шт	3.0	17976.77	-	53930		53930	-	58244
39					-	-		-	-	4314	
202	261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м СП = 8,00%	шт.	24.0	264.00	-	6336		6336	-	6843
40					-	-		-	-	507	
203	261-301-1726	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м СП = 8,00%	шт.	96.0	324.00	-	31104		31104	-	33592
41					-	-		-	-	2488	
204	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99,00% СП = 8,00%	м трубы, уложенной в футляре	10.5	1422.55	8.49	14937	89	1679	13064	30241
42					1254.18	2.53	13169	27	-	2240	
205	1116-0401-0209	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 273x4,0 мм. Прокладка НР = 98,00% СП = 8,00%	м трубопровода	10.5	11690.80	245.29	122753	2576	89740	30493	165506
43					2898.72	64.68	30437	679	-	12260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50 СП = 8,00%	шт.	1.0	5792.00	-	5792		5792	-	6255
48					-	-		-	-	463	
207	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50 СП = 8,00%	шт.	1.0	4231.00	-	4231		4231	-	4569
49					-	-		-	-	338	
208	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП = 8,00%	кг	110.85	537.00	-	59526		59526	-	64288
50					-	-		-	-	4762	
209	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	277.5	45.00	-	12488		12488	-	13487
51					-	-		-	-	999	
210	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	136.5	145.00	-	19792		19792	-	21375
52					-	-		-	-	1583	
211	241-211-3001	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СП = 8,00%	шт.	121.5	76.00	-	9234		9234	-	9973
53					-	-		-	-	739	
212	241-211-3003	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СП = 8,00%	шт.	74.5	247.00	-	18402		18402	-	19874
54					-	-		-	-	1472	
		Итого по разделу № 1					3731990	25930	2752080	938519	5044147
							953980	11141	-	373638	
		Итого по смете					3731990	25930	2752080	938519	5044147
							953980	11141	-	373638	
		Итого по смете:	тенге				5044147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				953980				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				25930				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				11141				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				2752080				
		- накладные расходы	тенге				938519				
		- сметная прибыль	тенге				373638				
		02-001-007 - Общестроительные работы,Система обогрева(коммерческая часть)									
		Раздел № 1 Земляные работы									
213	1101-0101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-207.04866	201.43	193.10	-41706	-39981	-	-6562	-52130
1					8.33	35.69	-1725	-7390	-	-3861	
214	1101-0102-0333	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-196.418	381.26	367.31	-74886	-72146	-61	-13008	-94925
2					13.64	78.34	-2679	-15387	-	-7032	
215	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км СП = 8,00%	т·км	-402.6569	41.00	41.00	-16509	-16509	-	-	-17830
3					-	-	-	-	-	-1321	
216	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-196.418	21.90	18.37	-4302	-3608	-18	-1587	-6360
4					3.44	7.78	-676	-1528	-	-471	
217	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка съезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-11.626	34.10	34.10	-396	-396	-	-121	-558
5					-	14.46	-	-168	-	-41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1101-0101-0333	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-90.26476	267.65	256.62	-24159	-23163	-	-3799	-30195
6					11.03	47.43	-996	-4281	-	-2237	
219	1101-0205-0303 К2=1,20	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-37.16258	3574.18	-	-132826	-	-	-95635	-246737
7					3574.18	-	-132826	-	-	-18277	
220	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-218.67466	34.10	34.10	-7457	-7457	-	-2277	-10512
8					-	14.46	-	-3162	-	-779	
221	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта(во временный отвал)	-127.42734	38.81	38.81	-4945	-4945	-	-1509	-6971
9					-	16.45	-	-2096	-	-516	
222	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(из временного отвала) НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-218.67466	26.99	26.99	-5902	-5902	-	-1801	-8319
10					-	11.44	-	-2502	-	-616	
223	1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-127.42734	28.04	28.04	-3573	-3573	-	-1091	-5037
11					-	11.89	-	-1515	-	-373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-174.939728	19.03	19.03	-3329	-3329	-	-1016	-4693
12					-	8.07	-	-1412	-	-348	
225	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	-174.939728	173.82	79.75	-30408	-13951	-	-16762	-50944
13					94.07	39.01	-16457	-6824	-	-3774	
226	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-43.734932	965.20	-	-42213	-	-	-30393	-78415
14					965.20	-	-42213	-	-	-5809	
227	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-101.941872	21.68	21.68	-2210	-2210	-	-675	-3115
15					-	9.19	-	-937	-	-231	
228	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 уплотненного грунта	-101.941872	207.30	94.94	-21133	-9679	-	-11656	-35412
16					112.36	46.44	-11454	-4734	-	-2623	
229	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72,00% СП = 8,00%	м3 грунта	-25.485468	1380.61	-	-35185	-	-	-25334	-65360
17					1380.61	-	-35185	-	-	-4842	
		Итого по разделу № 1					-451139	-206849	-79	-213226	-717516
							-244211	-51936	-	-53151	
		Раздел № 2 Фундамент элементов блокировки									
		Раздел № 2.1 Фм-1 (8шт)									
230	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-4.624	4864.74	319.15	-22495	-1476	-18195	-3148	-27695
18					610.68	113.62	-2824	-525	-	-2051	
231	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-2.2464	27784.96	1992.98	-62416	-4477	-40222	-17112	-85891
19					7886.96	484.16	-17717	-1088	-	-6362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.015216	325908.00	-	-4959		-4959	-	-5356
20					-	-		-	-	-397	
233	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.017696	319930.00	-	-5661		-5661	-	-6114
21					-	-		-	-	-453	
234	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.034912	307964.00	-	-10752		-10752	-	-11612
22					-	-		-	-	-860	
235	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.033024	250492.00	-	-8272		-8272	-	-8934
23					-	-		-	-	-662	
236	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.032912	22327.01	1040.29	-735	-34	-10	-640	-1485
24					20998.72	360.91	-691	-12	-	-110	
237	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.034912	16973.75	986.47	-593	-34	-11	-510	-1191
25					15699.28	360.91	-548	-13	-	-88	
238	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-8.064	1096.07	20.27	-8839	-163	-6173	-2350	-12084
26					310.37	2.97	-2503	-24	-	-895	
		Итого по разделу № 2.1					-124722	-6184	-94255	-23760	-160360
							-24283	-1662	-	-11878	
		Раздел № 2.2 Фм-1-1 (9шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-5.832	4864.74	319.15	-28371	-1861	-22949	-3971	-34929
27					610.68	113.62	-3561	-663	-	-2587	
240	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-2.6946	27784.96	1992.98	-74869	-5370	-48247	-20527	-103027
28					7886.96	484.16	-21252	-1305	-	-7632	
241	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.017118	325908.00	-	-5579		-5579	-	-6025
29					-	-		-	-	-446	
242	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.019908	319930.00	-	-6369		-6369	-	-6879
30					-	-		-	-	-510	
243	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.039276	307964.00	-	-12096		-12096	-	-13064
31					-	-		-	-	-968	
244	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.044712	250492.00	-	-11200		-11200	-	-12096
32					-	-		-	-	-896	
245	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.037026	22327.01	1040.29	-827	-39	-11	-720	-1670
33					20998.72	360.91	-777	-13	-	-124	
246	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.039276	16973.75	986.47	-667	-39	-11	-574	-1340
34					15699.28	360.91	-617	-14	-	-99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-9.288	1096.07	20.27	-10180	-188	-7109	-2707	-13918
35					310.37	2.97	-2883	-28	-	-1031	
		Итого по разделу № 2.2					-150158	-7497	-113571	-28499	-192950
							-29090	-2023	-	-14293	
		Раздел № 2.3 Фм-2 (8шт)									
248	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-7.6	4864.74	319.15	-36972	-2426	-29905	-5174	-45518
36					610.68	113.62	-4641	-864	-	-3372	
249	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-4.5696	27784.96	1992.98	-126966	-9107	-81819	-34810	-174718
37					7886.96	484.16	-36040	-2212	-	-12942	
250	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.033152	325908.00	-	-10805		-10805	-	-11669
38					-	-		-	-	-864	
251	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.019904	319930.00	-	-6368		-6368	-	-6877
39					-	-		-	-	-509	
252	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.082544	307964.00	-	-25421		-25421	-	-27455
40					-	-		-	-	-2034	
253	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.056995	250492.00	-	-14277		-14277	-	-15419
41					-	-		-	-	-1142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.065792	22327.01	1040.29	-1469	-68	-19	-1279	-2968
42					20998.72	360.91	-1382	-24	-	-220	
255	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.069808	16973.75	986.47	-1185	-69	-20	-1020	-2382
43					15699.28	360.91	-1096	-25	-	-176	
256	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-11.904	1096.07	20.27	-13048	-241	-9112	-3469	-17838
44					310.37	2.97	-3695	-35	-	-1321	
		Итого по разделу № 2.3					-236511	-11911	-177746	-45752	-304843
							-46854	-3160	-	-22580	
		Раздел № 2.4 Фм-3,ФМ3-1 (3шт)									
257	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-12.852	4864.74	319.15	-62522	-4102	-50572	-8750	-76974
45					610.68	113.62	-7848	-1460	-	-5702	
258	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-9.0828	20696.69	1225.90	-187984	-11135	-150296	-26631	-231784
46					2923.40	298.64	-26553	-2712	-	-17169	
259	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.061576	325908.00	-	-20068		-20068	-	-21673
47					-	-		-	-	-1605	
260	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.216636	319930.00	-	-69308		-69308	-	-74853
48					-	-		-	-	-5545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.170195	307964.00	-	-52414		-52414	-	-56607
49					-	-		-	-	-4193	
262	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.073218	250492.00	-	-18341		-18341	-	-19808
50					-	-		-	-	-1467	
263	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.393328	22327.01	1040.29	-8782	-409	-114	-7645	-17741
51					20998.72	360.91	-8259	-142	-	-1314	
264	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.055079	16973.75	986.47	-935	-54	-16	-805	-1879
52					15699.28	360.91	-865	-20	-	-139	
265	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-19.908	1096.07	20.27	-21821	-404	-15238	-5801	-29832
53					310.37	2.97	-6179	-59	-	-2210	
		Итого по разделу № 2.4					-442175	-16104	-376367	-49632	-531151
							-49704	-4393	-	-39344	
		Раздел № 2.5 Фм-4,ФМ4-1 (3шт)									
266	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-8.16	4864.74	319.15	-39696	-2604	-32109	-5556	-48872
54					610.68	113.62	-4983	-927	-	-3620	
267	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-5.6052	22794.21	1570.78	-127766	-8805	-95602	-23203	-163047
55					4167.40	381.56	-23359	-2139	-	-12078	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.039059	325908.00	-	-12730		-12730	-	-13748
56					-	-		-	-	-1018	
269	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.131691	319930.00	-	-42132		-42132	-	-45503
57					-	-		-	-	-3371	
270	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.113501	307964.00	-	-34954		-34954	-	-37750
58					-	-		-	-	-2796	
271	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.04724	250492.00	-	-11833		-11833	-	-12780
59					-	-		-	-	-947	
272	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.249907	22327.01	1040.29	-5580	-260	-72	-4858	-11272
60					20998.72	360.91	-5248	-90	-	-835	
273	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.034344	16973.75	986.47	-583	-34	-10	-502	-1172
61					15699.28	360.91	-539	-12	-	-87	
274	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-19.908	1096.07	20.27	-21821	-404	-15238	-5801	-29832
62					310.37	2.97	-6179	-59	-	-2210	
		Итого по разделу № 2.5					-297095	-12107	-244680	-39920	-363977
							-40308	-3227	-	-26962	
		Раздел № 2.6 Фм-5,ФМ5-1 (3шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-12.852	4864.74	319.15	-62522	-4102	-50572	-8750	-76974
63					610.68	113.62	-7848	-1460	-	-5702	
276	1106-0101-0108	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-9.0828	20696.69	1225.90	-187984	-11135	-150296	-26631	-231784
64					2923.40	298.64	-26553	-2712	-	-17169	
277	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.061576	325908.00	-	-20068		-20068	-	-21673
65					-	-		-	-	-1605	
278	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.216636	319930.00	-	-69308		-69308	-	-74853
66					-	-		-	-	-5545	
279	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.158261	307964.00	-	-48739		-48739	-	-52638
67					-	-		-	-	-3899	
280	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.073218	250492.00	-	-18341		-18341	-	-19808
68					-	-		-	-	-1467	
281	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.393328	22327.01	1040.29	-8782	-409	-114	-7645	-17741
69					20998.72	360.91	-8259	-142	-	-1314	
282	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.043145	16973.75	986.47	-732	-43	-12	-631	-1472
70					15699.28	360.91	-677	-16	-	-109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-20.232	1096.07	20.27	-22176	-410	-15487	-5896	-30317
71					310.37	2.97	-6279	-60	-	-2246	
		Итого по разделу № 2.6					-438652	-16099	-372937	-49553	-527261
							-49616	-4390	-	-39056	
		Раздел № 2.7 Фм-6,ФМ6-1 (3шт)									
284	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-3.162	4864.74	319.15	-15382	-1009	-12442	-2153	-18938
72					610.68	113.62	-1931	-359	-	-1403	
285	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-2.2734	25074.72	1654.37	-57005	-3761	-39810	-13056	-75666
73					5909.00	402.05	-13434	-914	-	-5605	
286	214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.013523	325908.00	-	-4407		-4407	-	-4760
74					-	-		-	-	-353	
287	214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.033204	319930.00	-	-10623		-10623	-	-11473
75					-	-		-	-	-850	
288	214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП = 8,00%	т	-0.045904	307964.00	-	-14137		-14137	-	-15268
76					-	-		-	-	-1131	
289	261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП = 8,00%	т	-0.016506	250492.00	-	-4135		-4135	-	-4466
77					-	-		-	-	-331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.079521	22327.01	1040.29	-1775	-83	-22	-1546	-3586
78					20998.72	360.91	-1670	-29	-	-266	
291	1106-0301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.01311	16973.75	986.47	-223	-13	-4	-192	-448
79					15699.28	360.91	-206	-5	-	-33	
292	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-5.04	1096.07	20.27	-5524	-102	-3858	-1469	-7552
80					310.37	2.97	-1564	-15	-	-559	
293	1111-0101-1303 К2=2,00; К7=2,00	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-12.666	4864.74	319.15	-61617	-4042	-49840	-8624	-75860
81					610.68	113.62	-7735	-1439	-	-5619	
294	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные (сеч 1-1). Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-2.5332	19823.32	1392.69	-50216	-3528	-37623	-9030	-63985
82					3578.58	338.47	-9065	-857	-	-4740	
295	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-8.44	1134.04	12.62	-9571	-107	-5453	-3777	-14415
83					475.21	5.94	-4011	-50	-	-1068	
296	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-12.666	1096.07	20.27	-13883	-257	-9695	-3691	-18980
84					310.37	2.97	-3931	-38	-	-1406	
297	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98,00% СП = 8,00%	сальник	-1.4	3220.71	-	-4509	-	-1067	-3373	-8513
85					2458.80	-	-3442	-	-	-631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм СП = 8,00%	м	-0.36	2679.00	-	-964		-964	-	-1041
86					-	-		-	-	-77	
299	241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм СП = 8,00%	м	-0.06	1340.00	-	-80		-80	-	-86
87					-	-		-	-	-6	
		Итого по разделу № 2.7					-254051	-12902	-194160	-46911	-325040
							-46989	-3706	-	-24078	
		Раздел № 2.8 Отмостка									
300	1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	-19.6	626.61	233.04	-12282	-4568	-6824	-2358	-15811
88					45.41	65.98	-890	-1293	-	-1171	
301	1127-0403-0503 К2=2,00; К7=2,00	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 основания	-19.6	-85.50	-27.31	1676	535	1114	200	2027
89					-1.36	-8.11	27	159	-	150	
302	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-19.6	1420.30	3.21	-27838	-63	-23781	-4338	-34750
90					203.76	1.17	-3994	-23	-	-2574	
		Итого по разделу № 2.8					-38444	-4096	-29491	-6496	-48535
							-4857	-1157	-	-3595	
		Итого по разделу № 2					-1981808	-86900	-1603207	-290523	-2454117
							-291701	-23718	-	-181786	
		Раздел № 3 Колонны									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-34.2	67431.98	28963.56	-2306174	-990554	-734925	-744131	-3294329
91					16979.38	6930.75	-580695	-237032	-	-244024	
304	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А 240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-1.089	325908.00	-	-354914		-354914	-	-383307
92					-	-		-	-	-28393	
305	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-2.835588	307964.00	-	-873259		-873259	-	-943120
93					-	-		-	-	-69861	
306	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-3.663732	22108.03	1411.99	-80998	-5173	-1055	-69456	-162490
94					20408.04	424.60	-74770	-1556	-	-12036	
307	1106-0301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.260856	18068.58	978.78	-4713	-255	-75	-4069	-9485
95					16801.80	339.68	-4383	-89	-	-703	
308	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.0096	1024055.99	1443.99	-9831	-14	-7221	-2368	-13175
96					270468.00	630.51	-2596	-6	-	-976	
		Итого по разделу № 3					-3629889	-995996	-1971449	-820024	-4805906
							-662444	-238683	-	-355993	
		Раздел № 4 Ригели									
309	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-1.092	43762.73	5889.67	-47789	-6432	-23337	-17826	-70864
97					16502.01	1436.37	-18020	-1569	-	-5249	
310	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.03906	325908.00	-	-12730		-12730	-	-13748
98					-	-		-	-	-1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-0.1188	307964.00	-	-36586		-36586	-	-39513
99					-	-		-	-	-2927	
312	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.15786	22108.03	1411.99	-3490	-223	-45	-2993	-7001
100					20408.04	424.60	-3222	-67	-	-519	
313	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.0048	1024055.99	1443.99	-4915	-7	-3610	-1184	-6587
101					270468.00	630.51	-1298	-3	-	-488	
		Итого по разделу № 4					-105510	-6662	-76308	-22003	-137714
							-22540	-1639	-	-10201	
		Раздел № 5 Диафрагмы жесткости ДМ1-ДМ5 подвала на отм.-2,300 до+11,900,блоки 1-3									
314	1106-0601-0205	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-51.7884	35761.55	3806.58	-1852033	-197137	-1175445	-475843	-2514106
102					9257.88	839.06	-479451	-43454	-	-186230	
315	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.137952	325908.00	-	-44960		-44960	-	-48557
103					-	-		-	-	-3597	
316	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-4.25544	319930.00	-	-1361443		-1361443	-	-1470358
104					-	-		-	-	-108915	
317	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-2.249586	307964.00	-	-692792		-692792	-	-748215
105					-	-		-	-	-55423	
318	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-6.505026	22327.01	1040.29	-145238	-6767	-1874	-126440	-293412
106					20998.72	360.91	-136597	-2348	-	-21734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 5					-4096466	-203904	-3276514	-602283	-5074648
							-616048	-45802	-	-375899	
		Раздел № 6 Стены									
		Раздел № 6.1 Стены и перегородки подвала на отм.от -3,2 до -0,3,блоки 1-3									
319	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	-23.7388	20382.77	1347.61	-483863	-31991	-357948	-93023	-623037
107		НР = 91,00% СП = 8,00%			3956.58	349.59	-93924	-8299	-	-46151	
320	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Ст3)	т металлических изделий	-0.042924	414196.58	2414.78	-17779	-104	-14487	-2997	-22438
108		НР = 93,00% СП = 8,00%			74278.80	802.44	-3188	-34	-	-1662	
321	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	-0.014378	76693.58	2414.78	-1103	-35	-	-1004	-2275
109		НР = 93,00% СП = 8,00%			74278.80	802.44	-1068	-12	-	-169	
322	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 28 мм	т	-0.014378	307964.00	-	-4428		-4428	-	-4782
110		СП = 8,00%			-	-		-	-	-354	
323	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-20.16	1096.07	20.27	-22097	-409	-15431	-5875	-30209
111		НР = 93,00% СП = 8,00%			310.37	2.97	-6257	-60	-	-2238	
		Итого по разделу № 6.1					-529270	-32539	-392294	-102899	-682743
							-104437	-8405	-	-50574	
		Раздел № 6.2 Перегородки подвала									
324	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	-0.832	22125.02	2089.83	-18408	-1739	-12724	-3940	-24136
112		НР = 91,00% СП = 8,00%			4741.20	463.27	-3945	-385	-	-1788	
325	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	-0.017114	319930.00	-	-5475		-5475	-	-5913
113		СП = 8,00%			-	-		-	-	-438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	214-210-0101	Сталь (Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.002108	325908.00	-	-687		-687	-	-742
114					-	-		-	-	-55	
327	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-1.11	1134.04	12.62	-1259	-14	-718	-497	-1896
115					475.21	5.94	-527	-7	-	-140	
328	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-5.5476	1096.07	20.27	-6081	-112	-4247	-1617	-8313
116					310.37	2.97	-1722	-16	-	-616	
329	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-7.8948	4349.71	274.95	-34340	-2171	-14568	-16896	-55335
117					2229.46	71.77	-17601	-567	-	-4099	
330	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	-0.009529	337503.00	-	-3216		-3216	-	-3473
118					-	-		-	-	-257	
		Итого по разделу № 6.2					-69466	-4036	-41635	-22950	-99809
							-23795	-975	-	-7393	
		Раздел № 6.3 Сердечники									
331	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.1796	30665.13	5348.58	-5507	-961	-2955	-1645	-7725
119					8857.05	1209.80	-1591	-217	-	-572	
332	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.020504	319930.00	-	-6560		-6560	-	-7085
120					-	-		-	-	-525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.001844	325908.00	-	-601		-601	-	-649
121					-	-		-	-	-48	
334	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.0336	22564.99	4213.56	-758	-142	-429	-198	-1033
122					5569.30	918.48	-187	-31	-	-77	
335	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	-0.003176	337503.00	-	-1072		-1072	-	-1158
123					-	-		-	-	-86	
336	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	-0.020008	84053.50	7371.12	-1682	-147	-167	-1650	-3599
124					68362.70	1530.58	-1368	-31	-	-267	
337	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.020008	330422.00	-	-6611		-6611	-	-7140
125					-	-		-	-	-529	
338	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69,00% СП = 8,00%	болт	-41.6	163.50	0.95	-6802	-40	-	-4679	-12399
126					162.55	0.45	-6762	-19	-	-918	
339	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-41.6	30.00	-	-1248		-1248	-	-1348
127					-	-		-	-	-100	
		Итого по разделу № 6.3					-30841	-1290	-19643	-8172	-42135
							-9908	-298	-	-3122	
		Раздел № 6.4 Приямок №1(2 шт)									
340	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.04	16589.04	1136.42	-664	-45	-563	-61	-783
128					1405.35	269.41	-56	-11	-	-58	
341	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.1632	48517.20	5653.12	-7918	-923	-3223	-3756	-12608
129					23110.34	2178.66	-3772	-356	-	-934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	-0.003992	340851.00	-	-1361		-1361	-	-1470
130					-	-		-	-	-109	
343	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.003992	22327.01	1040.29	-89	-4	-1	-78	-180
131					20998.72	360.91	-84	-1	-	-13	
344	1108-0201-0702	Крепление стальными затяжками НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.001856	653676.90	4551.10	-1213	-8	-1111	-90	-1407
132					50488.80	1604.88	-94	-3	-	-104	
345	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-1.216	1096.07	20.27	-1333	-25	-931	-354	-1822
133					310.37	2.97	-377	-4	-	-135	
346	1134-0107-0101	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство НР = 76,00% СП = 8,00%	м2 настила	-0.256	30967.90	1393.96	-7928	-357	-5807	-1459	-10138
134					6891.05	609.26	-1764	-156	-	-751	
		Итого по разделу № 6.4					-20506	-1362	-12997	-5798	-28408
							-6147	-531	-	-2104	
		Раздел № 6.5 Фундамент под насос									
347	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.066	21083.14	1047.03	-1391	-69	-1004	-313	-1841
135					4814.68	404.44	-318	-27	-	-136	
348	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	-0.000444	340851.00	-	-151		-151	-	-163
136					-	-		-	-	-12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.444	22327.01	1040.29	-9913	-462	-128	-8630	-20027
137					20998.72	360.91	-9323	-160	-	-1483	
350	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-0.252	1096.07	20.27	-276	-5	-193	-73	-377
138					310.37	2.97	-78	-1	-	-28	
		Итого по разделу № 6.5					-11731	-536	-1476	-9016	-22406
							-9719	-188	-	-1659	
		Итого по разделу № 6					-661814	-39763	-468045	-148835	-875501
							-154006	-10397	-	-64852	
		Раздел № 7 Стены									
		Раздел № 7.1 Стены из газоблоков									
351	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 400мм) НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	-129.4176	7487.63	2749.12	-969031	-355785	-2307	-646868	-1745171
139					4720.68	653.84	-610939	-84618	-	-129272	
352	213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею) СП = 8,00%	м3	-119.064192	23374.00	-	-2783006		-2783006	-	-3005647
140					-	-		-	-	-222641	
353	212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	-3571.92576	43.00	-	-153593		-153593	-	-165880
141					-	-		-	-	-12287	
354	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 400мм,ось 5,6,10,11) НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	-55.2208	7487.63	2749.12	-413473	-151809	-984	-276010	-744642
142					4720.68	653.84	-260680	-36106	-	-55159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(внутренние стены на клею) СП = 8,00%	м3	-50.803136	23374.00	-	-1187473		-1187473	-	-1282471
143					-	-		-	-	-94998	
356	212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	-1524.09408	43.00	-	-65536		-65536	-	-70779
144					-	-		-	-	-5243	
357	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Ст1) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.209415	414196.58	2414.78	-86739	-506	-70678	-14623	-109470
145					74278.80	802.44	-15555	-168	-	-8109	
358	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.070744	617024.73	2469.73	-43651	-175	-16550	-24572	-73681
146					380613.00	1080.57	-26926	-76	-	-5458	
359	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.070744	319930.00	-	-22633		-22633	-	-24444
147					-	-		-	-	-1811	
360	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-3.111852	28550.30	13484.68	-88844	-41962	-22327	-25343	-123322
148					7890.96	3912.14	-24555	-12174	-	-9135	
361	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-3.020556	380295.00	-	-1148702		-1148702	-	-1240598
149					-	-		-	-	-91896	
362	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.091296	330422.00	-	-30166		-30166	-	-32579
150					-	-		-	-	-2413	
363	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.522652	30183.08	10628.44	-15775	-5555	-691	-7768	-25426
151					18231.30	3307.96	-9529	-1729	-	-1883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.450512	380295.00	-	-171327		-171327	-	-185033
152					-	-		-	-	-13706	
365	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.046254	330422.00	-	-15283		-15283	-	-16506
153					-	-		-	-	-1223	
366	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-191.8	30.00	-	-5754		-5754	-	-6214
154					-	-		-	-	-460	
367	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-0.014378	307964.00	-	-4428		-4428	-	-4782
155					-	-		-	-	-354	
		Итого по разделу № 7.1					-7205414	-555792	-5701438	-995184	-8856646
							-948184	-134871	-	-656048	
		Раздел № 7.2 Фрагмент 1(2шт),1а(1шт) на отм.-0,1м(3шт)									
368	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	-10.3248	5324.66	1811.92	-54976	-18708	-184	-37696	-100086
156					3494.91	430.94	-36084	-4449	-	-7414	
369	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	-9.498816	23374.00	-	-222025		-222025	-	-239787
157					-	-		-	-	-17762	
370	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	-309.744	43.00	-	-13319		-13319	-	-14385
158					-	-		-	-	-1066	
371	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.026928	414196.58	2414.78	-11153	-65	-9088	-1880	-14076
159					74278.80	802.44	-2000	-22	-	-1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.00864	617024.73	2469.73	-5331	-21	-2022	-3001	-8999
160					380613.00	1080.57	-3288	-9	-	-667	
373	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.00864	319930.00	-	-2764		-2764	-	-2985
161					-	-		-	-	-221	
374	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.40992	28550.30	13484.68	-11703	-5528	-2940	-3338	-16245
162					7890.96	3912.14	-3235	-1604	-	-1203	
375	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.3984	380295.00	-	-151510		-151510	-	-163631
163					-	-		-	-	-12121	
376	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.01152	330422.00	-	-3806		-3806	-	-4111
164					-	-		-	-	-305	
377	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.0768	30183.08	10628.44	-2318	-816	-102	-1141	-3736
165					18231.30	3307.96	-1400	-254	-	-277	
378	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.07068	380295.00	-	-26879		-26879	-	-29029
166					-	-		-	-	-2150	
379	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.00468	330422.00	-	-1546		-1546	-	-1670
167					-	-		-	-	-124	
380	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-24.0	30.00	-	-720		-720	-	-778
168					-	-		-	-	-58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 7.2					-508050	-25138	-436905	-47056	-599517
							-46007	-6338	-	-44411	
		Раздел № 7.3 Фрагмент 1б(1шт),1в(1шт) на отм.-0,1м(2шт)									
381	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	-6.8832	5324.66	1811.92	-36651	-12472	-123	-25131	-66724
169					3494.91	430.94	-24056	-2966	-	-4943	
382	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	-6.332544	23374.00	-	-148017		-148017	-	-159858
170					-	-		-	-	-11841	
383	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	-206.496	43.00	-	-8879		-8879	-	-9589
171					-	-		-	-	-710	
384	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.017952	414196.58	2414.78	-7436	-43	-6060	-1254	-9385
172					74278.80	802.44	-1333	-14	-	-695	
385	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.00576	617024.73	2469.73	-3554	-14	-1348	-2001	-5999
173					380613.00	1080.57	-2192	-6	-	-444	
386	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.00576	319930.00	-	-1843		-1843	-	-1990
174					-	-		-	-	-147	
387	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.27328	28550.30	13484.68	-7802	-3685	-1961	-2226	-10830
175					7890.96	3912.14	-2156	-1069	-	-802	
388	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.2656	380295.00	-	-101006		-101006	-	-109087
176					-	-		-	-	-8081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.00768	330422.00	-	-2538		-2538	-	-2741
177					-	-		-	-	-203	
390	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.0512	30183.08	10628.44	-1545	-544	-68	-761	-2490
178					18231.30	3307.96	-933	-169	-	-185	
391	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.04712	380295.00	-	-17920		-17920	-	-19354
179					-	-		-	-	-1434	
392	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.00312	330422.00	-	-1031		-1031	-	-1113
180					-	-		-	-	-82	
393	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-16.0	30.00	-	-480		-480	-	-518
181					-	-		-	-	-38	
		Итого по разделу № 7.3					-338702	-16758	-291274	-31373	-399680
							-30670	-4224	-	-29605	
		Раздел № 7.4 Фрагмент 2 на отм.-0,1м(1шт)									
394	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	-5.7952	5324.66	1811.92	-30857	-10500	-103	-21159	-56177
182					3494.91	430.94	-20254	-2497	-	-4161	
395	213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 СП = 8,00%	м3	-5.331584	23374.00	-	-124620		-124620	-	-134590
183					-	-		-	-	-9970	
396	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 СП = 8,00%	кг	-173.856	43.00	-	-7476		-7476	-	-8074
184					-	-		-	-	-598	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.01528	414196.58	2414.78	-6329	-37	-5157	-1067	-7988
185					74278.80	802.44	-1135	-12	-	-592	
398	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.00432	617024.73	2469.73	-2666	-11	-1011	-1501	-4500
186					380613.00	1080.57	-1644	-5	-	-333	
399	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.00432	319930.00	-	-1382		-1382	-	-1493
187					-	-		-	-	-111	
400	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.20496	28550.30	13484.68	-5852	-2764	-1471	-1669	-8123
188					7890.96	3912.14	-1617	-802	-	-602	
401	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.1992	380295.00	-	-75755		-75755	-	-81815
189					-	-		-	-	-6060	
402	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.00576	330422.00	-	-1903		-1903	-	-2055
190					-	-		-	-	-152	
403	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.05096	30183.08	10628.44	-1538	-542	-67	-757	-2479
191					18231.30	3307.96	-929	-169	-	-184	
404	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.04712	380295.00	-	-17920		-17920	-	-19354
192					-	-		-	-	-1434	
405	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.00312	330422.00	-	-1031		-1031	-	-1113
193					-	-		-	-	-82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-12.0	30.00	-	-360		-360	-	-389
194					-	-		-	-	-29	
		Итого по разделу № 7.4					-277689	-13854	-238256	-26153	-328150
							-25579	-3485	-	-24308	
		Раздел № 7.5 Фрагмент 3 и 3а на отм.-0,1м(3шт)									
407	1108-0301-0104	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м3 кладки	-13.056	7308.29	1811.92	-95417	-23656	-26131	-47668	-154532
195					3494.91	430.94	-45630	-5626	-	-11447	
408	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	-12.01152	23374.00	-	-280757		-280757	-	-303218
196					-	-		-	-	-22461	
409	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.040882	414196.58	2414.78	-16933	-99	-13797	-2855	-21371
197					74278.80	802.44	-3037	-33	-	-1583	
410	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.00972	617024.73	2469.73	-5997	-24	-2273	-3376	-10123
198					380613.00	1080.57	-3700	-11	-	-750	
411	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.00972	319930.00	-	-3110		-3110	-	-3359
199					-	-		-	-	-249	
412	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст-1,Ст1-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.478836	28550.30	13484.68	-13671	-6457	-3436	-3900	-18976
200					7890.96	3912.14	-3778	-1873	-	-1406	
413	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.4659	380295.00	-	-177179		-177179	-	-191353
201					-	-		-	-	-14174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.01296	330422.00	-	-4282		-4282	-	-4625
202					-	-		-	-	-343	
415	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-27.0	30.00	-	-810		-810	-	-875
203					-	-		-	-	-65	
		Итого по разделу № 7.5					-598156	-30236	-511775	-57799	-708433
							-56145	-7543	-	-52478	
		Раздел № 7.6 Фрагмент 8 на отм.-0,1(3шт)									
416	1110-0110-0101	Стойки СТ-1 из брусьев. Установка НР = 90,00% СП = 8,00%	м3	-0.546	59148.18	63.18	-32295	-35	-	-29034	-66236
204					59085.00	-	-32260	-	-	-4906	
417	215-202-0301	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 СП = 8,00%	м3	-0.546	71209.00	-	-38880		-38880	-	-41990
205					-	-		-	-	-3110	
418	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП = 8,00%	кг	-9.6	314.00	-	-3014		-3014	-	-3255
206					-	-		-	-	-241	
419	1115-0203-0107	Стойки внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по дереву НР = 80,00% СП = 8,00%	м2 оштукатуриваемой поверхности	-6.48	1799.04	94.38	-11658	-612	-4425	-5655	-18698
207					1021.69	69.19	-6621	-448	-	-1385	
		Итого по разделу № 7.6					-85847	-647	-46319	-34689	-130178
							-38881	-448	-	-9642	
		Итого по разделу № 7					-9013858	-642425	-7225967	-1192254	-11022604
							-1145466	-156909	-	-816492	
		Раздел № 9 Перекрытие									
		Раздел № 9.2 Перекрытие на отм.-0,010 в осях 1-5 (КЖ39)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-55.572	51634.80	1899.07	-2869449	-105535	-1663788	-1024840	-4205833
216					19796.40	469.17	-1100126	-26073	-	-311543	
421	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.89876	325908.00	-	-292913		-292913	-	-316346
217					-	-		-	-	-23433	
422	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	-5.29818	319930.00	-	-1695047		-1695047	-	-1830651
218					-	-		-	-	-135604	
423	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-1.78325	307964.00	-	-549177		-549177	-	-593111
219					-	-		-	-	-43934	
424	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-1.88988	22108.03	1411.99	-41782	-2668	-545	-35828	-83819
220					20408.04	424.60	-38569	-802	-	-6209	
425	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.04657	83758.85	19125.35	-3901	-891	-69	-2999	-7453
221					63155.00	7623.43	-2941	-355	-	-552	
426	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-1.2	2523.00	-	-3028		-3028	-	-3270
222					-	-		-	-	-242	
427	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-2.2	4003.00	-	-8807		-8807	-	-9512
223					-	-		-	-	-705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	-0.8	1031.00	-	-825		-825	-	-891
224					-	-		-	-	-66	
		Итого по разделу № 9.2					-5464929	-109094	-4214199	-1063667	-7050884
							-1141636	-27230	-	-522288	
		Раздел № 9.3 Перекрытие на отм.-0,010 в осях 6-10 (КЖ46)									
429	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-55.572	51634.80	1899.07	-2869449	-105535	-1663788	-1024840	-4205833
225					19796.40	469.17	-1100126	-26073	-	-311543	
430	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.89876	325908.00	-	-292913		-292913	-	-316346
226					-	-		-	-	-23433	
431	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	-5.42325	319930.00	-	-1735060		-1735060	-	-1873865
227					-	-		-	-	-138805	
432	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-1.78325	307964.00	-	-549177		-549177	-	-593111
228					-	-		-	-	-43934	
433	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-1.88988	22108.03	1411.99	-41782	-2668	-545	-35828	-83819
229					20408.04	424.60	-38569	-802	-	-6209	
434	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.04949	83758.85	19125.35	-4145	-947	-72	-3188	-7919
230					63155.00	7623.43	-3126	-377	-	-587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
435	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-1.2	2523.00	-	-3028		-3028	-	-3270
231					-	-		-	-	-242	
436	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-2.4	4003.00	-	-9607		-9607	-	-10376
232					-	-		-	-	-769	
437	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	-0.8	1031.00	-	-825		-825	-	-891
233					-	-		-	-	-66	
		Итого по разделу № 9.3					-5505986	-109150	-4255015	-1063856	-7095430
							-1141821	-27252	-	-525588	
		Раздел № 9.4 Перекрытие на отм.-0,010 в осях 11-15 (КЖ53)									
438	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-56.538	51634.80	1899.07	-2919328	-107370	-1692709	-1042655	-4278942
234					19796.40	469.17	-1119249	-26526	-	-316959	
439	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.9107	325908.00	-	-296804		-296804	-	-320548
235					-	-		-	-	-23744	
440	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	-5.36642	319930.00	-	-1716879		-1716879	-	-1854229
236					-	-		-	-	-137350	
441	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-1.84335	307964.00	-	-567685		-567685	-	-613100
237					-	-		-	-	-45415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-1.90869	22108.03	1411.99	-42197	-2695	-549	-36184	-84652
238					20408.04	424.60	-38953	-810	-	-6271	
443	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.04463	83758.85	19125.35	-3738	-854	-65	-2875	-7142
239					63155.00	7623.43	-2819	-340	-	-529	
444	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-1.0	2523.00	-	-2523		-2523	-	-2725
240					-	-		-	-	-202	
445	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-2.2	4003.00	-	-8807		-8807	-	-9512
241					-	-		-	-	-705	
446	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	-0.8	1031.00	-	-825		-825	-	-891
242					-	-		-	-	-66	
		Итого по разделу № 9.4					-5558786	-110919	-4286846	-1081714	-7171741
							-1161021	-27676	-	-531241	
		Раздел № 9.5 Перекрытие в осях 1-5 (КЖ94)									
447	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-12.497	51634.80	1899.07	-645280	-23733	-374151	-230466	-945805
243					19796.40	469.17	-247396	-5863	-	-70060	
448	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.202932	325908.00	-	-66137		-66137	-	-71428
244					-	-		-	-	-5291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	-1.324076	319930.00	-	-423612		-423612	-	-457501
245					-	-		-	-	-33889	
450	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-0.323538	307964.00	-	-99638		-99638	-	-107609
246					-	-		-	-	-7971	
451	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.429722	22108.03	1411.99	-9500	-607	-123	-8147	-19058
247					20408.04	424.60	-8770	-182	-	-1412	
452	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.008342	83758.85	19125.35	-699	-160	-12	-537	-1335
248					63155.00	7623.43	-527	-64	-	-99	
453	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-0.2	2523.00	-	-505		-505	-	-545
249					-	-		-	-	-40	
454	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-0.4	4003.00	-	-1601		-1601	-	-1729
250					-	-		-	-	-128	
455	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	-0.16	1031.00	-	-165		-165	-	-178
251					-	-		-	-	-13	
		Итого по разделу № 9.5					-1247137	-24500	-965944	-239150	-1605190
							-256693	-6109	-	-118903	
		Раздел № 9.6 Перекрытие в осях 6-10 (КЖ99)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-12.497	51634.80	1899.07	-645280	-23733	-374151	-230466	-945805
252					19796.40	469.17	-247396	-5863	-	-70060	
457	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.202932	325908.00	-	-66137		-66137	-	-71428
253					-	-		-	-	-5291	
458	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	-1.32365	319930.00	-	-423475		-423475	-	-457353
254					-	-		-	-	-33878	
459	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-0.323538	307964.00	-	-99638		-99638	-	-107609
255					-	-		-	-	-7971	
460	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.429722	22108.03	1411.99	-9500	-607	-123	-8147	-19058
256					20408.04	424.60	-8770	-182	-	-1412	
461	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.008342	83758.85	19125.35	-699	-160	-12	-537	-1335
257					63155.00	7623.43	-527	-64	-	-99	
462	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-0.2	2523.00	-	-505		-505	-	-545
258					-	-		-	-	-40	
463	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-0.4	4003.00	-	-1601		-1601	-	-1729
259					-	-		-	-	-128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3 мм СП = 8,00%	м	-0.16	1031.00	-	-165		-165	-	-178
260					-	-		-	-	-13	
		Итого по разделу № 9.6					-1247000	-24500	-965807	-239150	-1605042
							-256693	-6109	-	-118892	
		Раздел № 9.7 Перекрытие в осях 11-15 (КЖ104)									
465	1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-12.698	51634.80	1899.07	-655659	-24114	-380170	-234172	-961018
261					19796.40	469.17	-251375	-5958	-	-71186	
466	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.206146	325908.00	-	-67185		-67185	-	-72560
262					-	-		-	-	-5375	
467	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 12 до 14 мм СП = 8,00%	т	-1.321284	319930.00	-	-422718		-422718	-	-456535
263					-	-		-	-	-33817	
468	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-0.326092	307964.00	-	-100425		-100425	-	-108459
264					-	-		-	-	-8034	
469	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.433482	22108.03	1411.99	-9583	-612	-124	-8218	-19225
265					20408.04	424.60	-8847	-184	-	-1424	
470	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы) НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.009278	83758.85	19125.35	-777	-177	-14	-598	-1485
266					63155.00	7623.43	-586	-71	-	-110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
471	241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-0.2	2523.00	-	-505		-505	-	-545
267					-	-		-	-	-40	
472	241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм (гильзы) СП = 8,00%	м	-0.52	4003.00	-	-2082		-2082	-	-2249
268					-	-		-	-	-167	
473	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм СП = 8,00%	м	-0.16	1031.00	-	-165		-165	-	-178
269					-	-		-	-	-13	
		Итого по разделу № 9.7					-1259099	-24903	-973388	-242988	-1622253
							-260808	-6213	-	-120166	
		Итого по разделу № 9					-20282937	-403066	-15661199	-3930525	-26150540
							-4218672	-100589	-	-1937078	
		Раздел № 12 Перегородки из газоблоков									
		Раздел № 12.1 Перегородки на отм.-0,100 в осях 1-5,6-10,11-15									
474	1108-0401-0501	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-96.2	2520.13	90.06	-242437	-8664	-52439	-170635	-446118
382					1884.97	22.29	-181334	-2144	-	-33046	
475	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600 СП = 8,00%	м3	-10.101	23240.00	-	-234747		-234747	-	-253527
383					-	-		-	-	-18780	
		Итого по разделу № 12.1					-477184	-8664	-287186	-170635	-699645
							-181334	-2144	-	-51826	
		Раздел № 12.2 Усиление перегородок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки(Cr1) НР = 93,00% СП = 8,00%	т металлических изделий	-0.011621	414196.58	2414.78	-4813	-28	-3922	-811	-6074
384					74278.80	802.44	-863	-9	-	-450	
477	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91,00% СП = 8,00%	т	-0.014519	383082.73	2469.73	-5562	-36	-	-5043	-11453
385					380613.00	1080.57	-5526	-16	-	-848	
478	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.014519	319930.00	-	-4645		-4645	-	-5017
386					-	-		-	-	-372	
479	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж(Ст3,Ст3-1,Ст-6,Ст-6-1) НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.515656	28550.30	13484.68	-14722	-6953	-3700	-4200	-20435
387					7890.96	3912.14	-4069	-2017	-	-1514	
480	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.503884	380295.00	-	-191625		-191625	-	-206955
388					-	-		-	-	-15330	
481	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.011772	330422.00	-	-3890		-3890	-	-4201
389					-	-		-	-	-311	
482	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69,00% СП = 8,00%	т конструкций	-0.037626	30183.08	10628.44	-1136	-400	-50	-559	-1831
390					18231.30	3307.96	-686	-124	-	-136	
483	214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм СП = 8,00%	т	-0.03212	380295.00	-	-12215		-12215	-	-13192
391					-	-		-	-	-977	
484	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм СП = 8,00%	т	-0.003151	330422.00	-	-1041		-1041	-	-1124
392					-	-		-	-	-83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	-39.24	30.00	-	-1177		-1177	-	-1271
393		СП = 8,00%			-	-		-	-	-94	
		Итого по разделу № 12.2					-240826	-7417	-222265	-10613	-271554
							-11144	-2166	-	-20115	
		Раздел № 12.3 Гипсокартонные перегородки									
486	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-6.8	2758.52	30.31	-18758	-206	-9220	-8473	-29410
394		НР = 90,00% СП = 8,00%			1372.28	12.27	-9332	-83	-	-2179	
487	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	-14.28	611.00	-	-8725		-8725	-	-9423
395		СП = 8,00%			-	-		-	-	-698	
488	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	-0.3502	6998.00	-	-2451		-2451	-	-2647
396		СП = 8,00%			-	-		-	-	-196	
489	1110-0404-0101	Стены и облицовка воздуховодов гипсокартоном по одинарному металлическому каркасу	м2 стен (за вычетом проемов)	-30.6	1919.61	15.55	-58740	-476	-25263	-29870	-95699
397		НР = 90,00% СП = 8,00%			1078.46	6.14	-33001	-188	-	-7089	
490	232-101-0102	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	-32.13	516.00	-	-16579		-16579	-	-17905
398		СП = 8,00%			-	-		-	-	-1326	
		Итого по разделу № 12.3					-105253	-682	-62238	-38343	-155084
							-42333	-271	-	-11488	
		Итого по разделу № 12					-823263	-16763	-571689	-219591	-1126283
							-234811	-4581	-	-83429	
		Раздел № 13 Полы									
		Раздел № 13.1 Тепловой пункт. Водомерный узел. Тип 9.Узел 175									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-4.116	2432.37	159.57	-10012	-657	-8098	-1401	-12326
399					305.34	56.81	-1257	-234	-	-913	
492	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м3 подстилающего слоя	-0.32928	19939.28	7.68	-6566	-3	-5188	-1293	-8487
400					4176.06	-	-1375	-	-	-629	
493	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-4.116	1027.33	106.27	-4228	-437	-2185	-1665	-6365
401					390.24	40.19	-1606	-165	-	-472	
494	1111-0101-1502 К2=3,00; К7=3,00	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 покрытия	-4.116	-280.11	-14.20	1153	58	956	158	1416
402					-33.72	-7.09	139	29	-	105	
495	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94,00% СП = 8,00%	м плинтусов	-28.6	190.14	1.26	-5438	-36	-982	-4171	-10377
403					154.54	0.59	-4420	-17	-	-769	
		Итого по разделу № 13.1					-25091	-1075	-15497	-8372	-36141
							-8519	-387	-	-2678	
		Раздел № 13.2 Подвальное помещение Тип 10.Узел 258									
496	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94,00% СП = 8,00%	м2 площади уплотнения	-154.012	227.75	34.46	-35076	-5307	-17172	-13734	-52715
404					81.79	13.08	-12597	-2014	-	-3905	
		Итого по разделу № 13.2					-35076	-5307	-17172	-13734	-52715
							-12597	-2014	-	-3905	
		Итого по разделу № 13					-60167	-6382	-32669	-22106	-88856
							-21116	-2401	-	-6583	
		Раздел № 15 Лестницы									
		Раздел № 15.1 Устройство лестниц спуска в подвал (КЖ102)									
497	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-2.418	23614.03	2089.83	-57099	-5053	-40582	-11452	-74035
415					4741.20	463.27	-11464	-1120	-	-5484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.002664	319930.00	-	-852		-852	-	-920
416					-	-		-	-	-68	
499	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	-0.6726	10429.72	166.58	-7015	-112	-3337	-3267	-11104
417					5301.30	35.66	-3566	-24	-	-823	
500	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	-0.6726	2910.20	154.82	-1957	-104	-	-1708	-3958
418					2755.38	35.07	-1853	-24	-	-293	
501	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	-0.6726	66305.62	8282.79	-44597	-5571	-32750	-6849	-55561
419					9330.51	1858.99	-6276	-1250	-	-4116	
502	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.016572	319930.00	-	-5302		-5302	-	-5726
420					-	-		-	-	-424	
503	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-0.3888	1134.04	12.62	-441	-5	-251	-174	-664
421					475.21	5.94	-185	-2	-	-49	
504	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 поверхности	-6.384	1096.07	20.27	-6997	-129	-4887	-1860	-9566
422					310.37	2.97	-1981	-19	-	-709	
505	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93,00% СП = 8,00%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-5.04	4643.03	274.95	-23401	-1386	-10779	-10786	-36922
423					2229.46	71.77	-11236	-362	-	-2735	
506	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.00864	22564.99	4213.56	-195	-36	-111	-51	-266
424					5569.30	918.48	-48	-8	-	-20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	-0.000816	340851.00	-	-278		-278	-	-300
425					-	-		-	-	-22	
		Итого по разделу № 15.1					-148134	-12396	-99129	-36147	-199024
							-36609	-2809	-	-14743	
		Раздел № 15.2 Сердечники									
508	1106-0501-0109	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3	-0.029304	30924.97	5348.58	-906	-157	-489	-268	-1268
426					8857.05	1209.80	-260	-35	-	-94	
509	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм СП = 8,00%	т	-0.002697	340851.00	-	-919		-919	-	-993
427					-	-		-	-	-74	
510	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118,00% СП = 8,00%	т стальных элементов	-0.018608	802458.50	7371.12	-14932	-137	-13523	-1535	-17784
428					68362.70	1530.58	-1272	-28	-	-1317	
511	1109-0501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69,00% СП = 8,00%	болт	-6.0	163.50	0.95	-981	-6	-	-675	-1788
429					162.55	0.45	-975	-3	-	-132	
512	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100 СП = 8,00%	шт.	-6.0	30.00	-	-180		-180	-	-194
430					-	-		-	-	-14	
		Итого по разделу № 15.2					-17918	-300	-15111	-2478	-22027
							-2507	-66	-	-1631	
		Раздел № 15.3 Устройство лестничного марша Лм3 ниже -0,000 (КЖ98)									
513	1106-1909-0101	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	-0.3222	10429.72	166.58	-3360	-54	-1598	-1565	-5319
431					5301.30	35.66	-1708	-11	-	-394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	1106-1909-0201	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	-0.3222	2910.20	154.82	-938	-50	-	-818	-1897
432					2755.38	35.07	-888	-11	-	-140	
515	1106-1909-0301	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство НР = 91,00% СП = 8,00%	м3 бетона	-0.3222	66305.62	8282.79	-21364	-2669	-15689	-3281	-26616
433					9330.51	1858.99	-3006	-599	-	-1972	
516	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А 400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП = 8,00%	т	-0.043626	319930.00	-	-13957		-13957	-	-15074
434					-	-		-	-	-1117	
517	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП = 8,00%	т	-0.01242	307964.00	-	-3825		-3825	-	-4131
435					-	-		-	-	-306	
		Итого по разделу № 15.3					-43444	-2773	-35069	-5664	-53037
							-5602	-621	-	-3929	
		Итого по разделу № 15					-209496	-15469	-149309	-44289	-274088
							-44718	-3496	-	-20303	
		Итого по смете					-41316347	-2624179	-31036435	-7505659	-52727773
							-7655733	-640151	-	-3905767	
		Итого по смете:	тенге				-52727773				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				-7655733				
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				-2607670				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				-640151				
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				-31036435				
		- перевозки грузов	тенге				-16509				
		- накладные расходы	тенге				-7505659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль	тенге				-3905767				
		Всего по акту									30 080 116
	НДЗ РК 8.04-05-2015, Таблица 1 п.35а)	Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. – 0,9%									270 721
		Итого									30 350 837
	ЭСН РК 8.04-01-2022	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, в зимнее время - 0,63%									191 210
		Итого									30 542 047
	НД ССС	Непредвиденные работы и затраты - 2 %									610 841
		Всего по акту									31 152 888
		в том числе на 2021 год 82%									25 545 368
		в том числе на 2022 год 18%									5 607 520
		В том числе в текущих ценах 2021 год -82% К=1									25 545 368
		НДС на 2021 год, 12%									3 065 444
		Итого в текущих ценах на 2021 год									28 610 812
		В том числе в текущих ценах 2022 год -18% К=1,0500514									5 888 184
		НДС на 2022 год, 12%									706 582
		Итого в текущих ценах на 2022 год									6 594 766
	Кодекс РК от 10.12.2008 № 99-IV,	Сумма НДС									3 772 026
		Всего по акту									35 205 578

Технический надзор: ТОО «Улмад»

Подрядчик: ТОО «ЕрНурЖан Курылыс-2010»

Технадзор: _____ Садыкбеков Ж.

Директор _____ Тажибаев Е.Е.