РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2018 г. по объекту:

Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы.

Жилой дом, тип 3. Пятно 41

Договорная сумма **133 349 613,00**

Сумма по сметному расчету **133 555 510,00**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-41-7	Э153660	17	Внутренние сети газоснабжения	4 109 421	8460
2			18	По акту корректировки	13 720 585	8470
				Всего:	**17 830 006**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 41. Внутренние сети газоснабжения**

Договор **№ 7 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 17
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ80,84,85)								
1	1	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	20	332,58	54,7	6652	1094	5357	1,15	23
				прибор	189	20,25	3780	405	128	0,1	2
2	2	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	20	22600		452000				
				шт							
3	3	Прайс-лист "Мегаполис"-стр.42	Счетчик газовый бытовой с температурной коррекцией GSN-G1/6IS	20	3008,02		60160				
				шт							
			Отпускная цена		3008		60160				
			Сметная стоимость оборудования				*60160*				
4	4	Ц0111-60-1	Приборы для анализа загазованности	20	779,69	1,58	15594	32	12879	4	80
				комплект	715,5	0	14310	0	90	0	0
5	5	Прайс-лист "СарГазКом"-стр.43	Система контроля загазованности САКЗ-2 Ду 15мм	20	23447,17		468943				
				шт							
6	6	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	22,16	99,95	4,59	2215	102	1504	0,28	6
				м	51,3	1,71	1137	38	128	0,01	0
7	7	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	14	112,95	4,59	1581	64	950	0,28	4
				м	51,3	1,71	718	24	128	0,01	0
8	8	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	44	134,95	4,59	5938	202	2986	0,28	12
				м	51,3	1,71	2257	75	128	0,01	0
9	9	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм, (футляры)	4,8	623,7	14,12	2994	68	649	0,55	3
				м	100,35	5,29	482	25	128	0,03	0
10	10	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б12бк для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	20	230		4600				
				шт.							
11	11	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,554	200		311				
				кг							
12	12	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	84	78,92	0	6629	0	7500	0,33	28
				м	69,75	0	5859	0	128	0	0
13	13	Е0119-10-1	Узел врезки газа из трубопровода с установкой шарового крана	3	71,71	17,71	215	53	199	0,25	1
				устройст	45	6,75	135	20	128	0,03	0
14	14	СПРАЙС-ЛИСТ "ГазМашСтрой"-стр.44	Кран шаровый муфтовый 11Б27п Ду 25мм, Ру	3	354,79		1064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
15	15	С130810-52 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 25 мм	3	21		63				
				шт.							
16	16	С130810-75 Изм. и доп. вып. 25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	100		600				
				шт.							
17	17	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,6	16,36	0,05	108	0	35	0,03	0
				м2	5,81	0,02	38	0	90	0	0
18	18	Е0113-26-17 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784, за 2 раза	6,6	113,12	0,24	747	2	34	0,03	0
				1м2	5,54	0,1	37	1	90	0	0
			Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ80,84,85)				1030414				
			ИТОГО:				1030414	1616			157
							28753	588			3
			- оборудования				60 160				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				12 879				
			На общестроительные работы				68				
			На сантехнические работы				19 143				
			Всего накладных расходов:				32 090				
			Итого с накладными				1 062 504				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				60 141				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 122 645				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 132 579				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 144 161				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 148 451				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 159 175				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				3 597 182				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				71 944				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 669 126				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				440 295				
			Итого с НДС				4 109 421				
			Всего:				4 109 421				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства жилья и инженерных сетей

_____ Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Ralymbek & company"

_____ Накыпбеков Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____ Сматлаева Е.М.
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 3. Пятно 41. Вып работы по акту корректировки**

Договор **№ 7 от 27.03.2018 г.**

А К Т № 18

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Общестроительные работы, раздел АР								
1	43	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	91,1	246,6	13,43	22465	1223	8027	0,45	41
				м2	66,6	5,04	6067	459	123	0,02	2
2	44	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	93,15	384,03	6,7	35772	624	1008	0,04	4
				м2	6,3	2,5	587	233	123	0	0
3	45	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	93,15	229,03	2,61	21334	243	4621	0,31	29
				м2	46,73	0,97	4353	90	104	0	0
4	46	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	93,15	710,93	4,9	66223	456	6915	0,38	36
				м2	58,5	1,85	5449	172	123	0,01	1
5	47	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	40,98	701,39	15,2	28743	623	9107	1,07	44
				м2	173,3	7,37	7102	302	123	0,04	2
6	48	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	28,86	701,39	15,2	20242	439	6413	1,07	31
				м2	173,3	7,37	5001	213	123	0,04	1
7	49	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	21,6	701,39	15,2	15150	328	4800	1,07	23
				м2	173,3	7,37	3743	159	123	0,04	1
8	50	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	64,8	199,22	12,56	12909	814	16761	1,08	70
				м	180	4,75	11664	308	140	0,02	2
9	51	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	21,6	326		7042				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	52	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	48,15	701,39	15,2	33772	732	10700	1,07	52
				м2	173,3	7,37	8344	355	123	0,04	2
11	53	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	689,7	123,31	0,16	85048	110	13785	0,09	62
				м	16,18	0,07	11159	48	123	0	0
12	54	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	98,5	246,6	13,43	24290	1323	8680	0,45	44
				м2	66,6	5,04	6560	496	123	0,02	2
13	55	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	98,5	384,03	6,7	37826	660	1066	0,04	4
				м2	6,3	2,5	621	246	123	0	0
14	56	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	98,5	229,03	2,61	22559	257	4886	0,31	31
				м2	46,73	0,97	4603	96	104	0	0
15	57	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	98,5	710,93	4,9	70027	483	7312	0,38	38
				м2	58,5	1,85	5762	182	123	0,01	1
16	58	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	30,38	246,6	13,43	7492	408	2677	0,45	14
				м2	66,6	5,04	2023	153	123	0,02	1
17	59	Е0111-11-6 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона, до общей толщины 70 мм	30,38	384,03	6,7	11667	204	329	0,04	1
				м2	6,3	2,5	191	76	123	0	0
18	60	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	30,38	229,03	2,61	6958	79	1507	0,31	10
				м2	46,73	0,97	1420	29	104	0	0
19	61	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	30,38	710,93	4,9	21598	149	2255	0,38	12
				м2	58,5	1,85	1777	56	123	0,01	0
20	62	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	13,66	701,39	15,2	9581	208	3036	1,07	15
				м2	173,3	7,37	2367	101	123	0,04	1
21	63	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	6,24	701,39	15,2	4377	95	1387	1,07	7
				м2	173,3	7,37	1081	46	123	0,04	0
22	64	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	7,2	199,22	12,56	1434	90	1862	1,08	8
				м	180	4,75	1296	34	140	0,02	0
23	65	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	7,2	326		2347				
				м							
24	66	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	25,73	701,39	15,2	18047	391	5718	1,07	28
				м2	173,3	7,37	4459	190	123	0,04	1
25	67	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	204,53	123,31	0,16	25221	33	4088	0,09	18
				м	16,18	0,07	3309	14	123	0	0
26	68	С12061-194 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	70,9	217		15385				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	69	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	142,726	339,61	22,32	48472	3185	28012	0,98	139
				м2	158,87	4,68	22675	669	120	0,03	4
28	70	С12062-2 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-6П внутренние	52,681	2039		107418				
				м2							
29	71	С12062-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	90,045	1761		158569				
				м2							
30	72	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	75	1380		103500				
				комплект							
31	73	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	583		1166				
				шт							
32	74	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков бетонных сухими растворными смесями толщиной до 2мм	904,76	167,27	3,94	151343	3565	98420	0,55	501
				м2	102,11	1,49	92385	1348	105	0,01	7
33	75	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	904,76	110,72	2,33	100175	2108	42303	0,26	235
				м2	43,65	0,88	39493	796	105	0	4
34	76	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	194,86	383,93	4,84	74813	944	38521	0,98	191
				м2 потолка	163,96	0,78	31949	152	120	0	1
35	77	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	186,636	94		17544				
				м2							
36	78	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	14,07	109		1534				
				м2							
37	79	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из гипсокартона сухими растворными смесями толщиной до 2мм	194,86	167,27	3,94	32595	768	21197	0,55	108
				м2	102,11	1,49	19897	290	105	0,01	1
38	80	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	194,86	110,72	2,33	21575	454	9111	0,26	51
				м2	43,65	0,88	8506	171	105	0	1
39	81	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	2188,118	529,2	4,92	1157952	10766	447833	1,15	2516
				м2	193,05	1,87	422416	4092	105	0,01	20
40	82	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	2188,118	129,66	3,43	283711	7505	172406	0,46	996
				м2	73,73	1,31	161330	2866	105	0,01	14
41	83	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1679,768	105,55	1,88	177300	3158	69933	0,23	388
				м2	38,93	0,72	65393	1209	105	0	6
42	84	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	1092,77	129,66	3,43	141689	3748	86102	0,46	497
				м2	73,73	1,31	80570	1432	105	0,01	7
43	85	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	897,09	105,55	1,88	94688	1687	37348	0,23	207
				м2	38,93	0,72	34924	646	105	0	3
44	86	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	256,76	1001,94	2,1	257258	539	85743	1,87	480
				м2	317,25	0,79	81457	203	105	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	87	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	441,02	76,52	1,42	33748	626	14318	0,19	85
				м2	30,38	0,54	13398	238	105	0	1
46	88	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	70,63	529,2	4,92	37377	347	14456	1,15	81
				м2	193,05	1,87	13635	132	105	0,01	1
47	89	Е0115-52-2	Штукатурка цементно-песчаным раствором по камню стен с прорезанными рустами	101,84	535,75	2,74	54560	280	43866	2	204
				м2	409,5	0,72	41703	73	105	0,03	3
48	90	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	101,84	73,83	1,65	7519	168	1162	0,06	6
				м2	10,24	0,63	1043	64	105	0	0
49	91	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	819,74	73,83	1,65	60521	1353	9356	0,06	51
				м2	10,24	0,63	8394	516	105	0	2
50	92	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Облицовка балконов стальным профилированным листом	69	55,95	2,99	3860	206	3093	0,3	21
				м2	48,83	0,97	3369	67	90	0	0
51	93	С11011-3622 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	71,07	663		47119				
				м2							
52	94	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	106,8	89,04	5,89	9509	629	11066	0,41	44
				м	71,78	2,23	7666	238	140	0,01	1
53	95	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1,268	110909		140633				
				т							
54	96	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	31,7	89,04	5,89	2823	187	3285	0,41	13
				м	71,78	2,23	2275	71	140	0,01	0
55	97	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,414	110909		45916				
				т							
56	98	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	24,8	966,16	16,79	23961	416	3596	0,73	18
				м2	111,6	6,28	2768	156	123	0,03	1
57	99	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	11,8	939,49	21,26	11086	251	2382	0,95	11
				м2	156,15	7,97	1843	94	123	0,04	0
			Итого по разделу: Общестроительные работы, раздел АР				4037442				
			Раздел: Внутренние сети водоснабжения и канализации								
58	100	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	5251		21004				
				шт.							
59	101	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4592		9184				
				шт.							
60	102	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	5251		5251				
				шт.							
61	103	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4592		9184				
				шт.							
62	104	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	238	72,96	16,85	17365	4010	10215	0,21	50
				м	38,59	4,33	9184	1031	100	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	105	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	316,8	56		17741				
				м							
64	106	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	231	64		14784				
				м							
65	107	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	26,4	73		1927				
				м							
66	108	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	15,4	95		1463				
				м							
67	109	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	314	328,91	7,9	103277	2481	94331	1,29	405
				м	231,75	2,95	72770	926	128	0,01	5
68	110	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	291,706	60		17502				
				м							
69	111	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	4	5251		21004				
				шт.							
70	112	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	2	4592		9184				
				шт.							
71	113	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	360	72,96	16,85	26267	6066	15451	0,21	76
				м	38,59	4,33	13892	1559	100	0,03	9
72	114	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	324,5	56		18172				
				м							
73	115	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	543,4	64		34778				
				м							
74	116	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	6,6	73		482				
				м							
75	117	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	6,6	95		627				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	118	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	1	5251		5251				
				шт.							
77	119	С130904-508 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	1	4592		4592				
				шт.							
78	120	С130904-507 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	4273		8546				
				шт.							
79	121	С131101-96 Изм. и доп. вып. 27	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	20	1298		25960				
				компл							
			Итого по разделу: Внутренние сети водоснабжения и канализации				373545				
			Раздел: Внутренние сети отопления и вентиляции								
80	122	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	62,6	258,32	92,82	16171	5811	8494	0,59	37
				м2	100,8	34,88	6310	2183	100	0,17	11
81	123	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Маты теплоизоляционные URSA, фольгированные	3,13	10300		32239				
				м3							
82	124	Е0118-6-2 применительно	Установка алюминиевых радиаторов	76,86	144,17	19,17	11081	1473	10580	0,61	47
				1квт	100,35	7,19	7713	553	128	0,04	3
83	125	С131204-81 Изм. и доп. вып. 26	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 201 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	366	633		231678				
				секция							
84	126	С130904-1192 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	10	1362		13620				
				шт.							
85	127	С130904-1191 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	20	844		16880				
				шт.							
86	128	С130904-1190 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	20	554		11080				
				шт.							
87	129	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	857	72,96	16,85	62530	14440	36782	0,21	181
				м	38,59	4,33	33072	3711	100	0,03	21
88	130	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	1037	56		58072				
				м							
89	131	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	27,5	64		1760				
				м							
90	132	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	16,5	73		1205				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	133	С11031-5003 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	22	95		2090				
				м							
92	134	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	44	134		5896				
				м							
93	135	75-1-195	Теплообменник пластинчатый разборный, модель S8A-38-TL-Liquid, для системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, Т1 90°С/Т2	1	59873		59873				
				шт.							
			Отпускная цена		59873		59873				
			Сметная стоимость оборудования				*59873*				
94	136	С130903-979 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1 1/2", Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, TMAX 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	34862		34862				
				шт.							
95	137	С130905-2007 Изм. и доп. вып. 27	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	1	33925		33925				
				шт.							
96	138	С130903-975 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой RP 1", Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, TMAX 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	23323		23323				
				шт.							
97	139	С130905-2007 Изм. и доп. вып. 27	Электропривод, модель MC55/230, для клапанов CV216/316, U 230 В, типа IMI	1	33925		33925				
				шт.							
98	140	С130904-499 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	6	9185		55110				
				шт.							
99	141	С130904-510 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	15	6869		103035				
				шт.							
100	142	С130904-536 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	6	7607		45642				
				шт.							
101	143	С130904-509 Изм. и доп. вып. 27	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3	5251		15753				
				шт.							
102	144	С130904-533 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	7	3804		26628				
				шт.							
103	145	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	8	571		4568				
				шт.							
104	146	С130903-84 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	3	3411		10233				
				шт.							
105	147	С130903-158 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный пружинный из латуни типа HErz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 40 ГОСТ 11823-91	2	2129		4258				
				шт.							
106	148	С130905-15 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	6359		12718				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	149	С130809-54 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	655		2620				
				шт.							
108	150	С130903-1116 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	1	18808		18808				
				шт.							
109	151	С130903-1115 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный ручной с дренажем G1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	1	14728		14728				
				шт.							
110	152	С130903-1112 Изм. и доп. вып. 24	Клапан балансировочный ручной с дренажем G 1/2 (клапан партнер для STAP), модель STAD, с внутренней резьбой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20, TMAX 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005	2	9130		18260				
				шт.							
111	153	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей	1	5409,51	409,41	5410	409	3222	13,8	14
				шт	2363,85	152,95	2364	153	128	0,75	1
112	154	ССЧЕТ-ФАКТУРА "ЭнКо"	Узел догрева ГВС 6 кВт ПУНВ-6	1	21568,95		21569				
				шт							
			Отпускная цена		21569		21569				
			Сметная стоимость оборудования				*21569*				
113	155	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотиомеров, РН-нетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	0	267	0	198	1	1
				шт	220,5	0	221	0	90	0	0
114	156	ССЧЕТ-ФАКТУРА "ТБН-Сервис"	Теплосчетчик Магика Ду25мм (от 0,06-15 м.куб/час)	1	203762,62		203763				
				шт							
			Отпускная цена		203763		203763				
			Сметная стоимость оборудования				*203763*				
115	157	Е0118-21-9 прим.	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления	1	1133,41	284,03	1133	284	1175	4,99	5
				1фильтр	811,13	106,6	811	107	128	0,52	1
116	158	ССЧЕТ-ФАКТУРА "ТБН-Сервис"	Фильтр JuPiTEr 70ATF 255-1 С таблетированной солью	1	126100,92		126101				
				шт							
117	159	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	16	742	305	11872	4880	8272	2	32
				коробка	398	72	6368	1152	110	0,42	7
118	160	С151801-133 прим.	Коробка распределительная	16	1080		17280				
				шт							
119	161	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	550	94,79	10,91	52133	5999	50615	0,48	266
				м кабеля	78,3	6,91	43065	3800	108	0,03	17
120	162	С151602-91	Кабели силовые гибкие переносные, марка КРПТ, число жил и сечение 2х0,75 мм2	0,05	28400		1420				
				1000м							
121	163	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Кабель UTP, 5е кат.	500	48,91		24456				
				шт							
122	164	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	560	108,6	48,9	60816	27384	27558	0,22	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	39,6	12,2	22176	6832	95	0,07	40
123	165	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Труба гофрированная	560	15,25		8540				
				шт							
124	166	Ц0111-106-36	Кабель экранированный с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, дополнительно подключаемый в штепсельный разъем, количество жил до 14	128	483,47	0	61884	0	53654	2	256
				конец	465,75	0	59616	0	90	0	0
125	167	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	3	1526,2	0	4579	0	3888	9	27
				шт	1440	0	4320	0	90	0	0
126	168	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Блок питания 24 VDC 5A	2	3452,63		6905				
				шт							
127	169	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Счетчик импульсов	1	7192,98		7193				
				шт							
			Отпускная цена		7193		7193				
			Сметная стоимость оборудования				*7193*				
128	170	Ц0110-100-1 прим.	Устройства /модем/	1	5511	0	5511	0	4779	31	31
				шт	5310	0	5310	0	90	0	0
129	171	Счет-фактура "ТБН-Сервис"	Модем WRX 708	1	11467,04		11467				
				шт							
			Отпускная цена		11467		11467				
			Сметная стоимость оборудования				*11467*				
130	172	С11031-125 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°Сдо +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	2,2	56		123				
				м							
131	173	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	16,5	64		1056				
				м							
132	174	С11031-127 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	22	73		1606				
				м							
133	175	С11031-129 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°Сдо +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	7,7	104		801				
				м							
134	176	С11031-130 Изм. и доп. вып. 22	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80°Сдо +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 3500, толщиной стенки 9 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	6,6	134		884				
				м							
			Итого по разделу: Внутренние сети отопления и вентиляции				1619339				
			Раздел: Слаботочные сети								
135	177	Счет-фактура	Видеорегистратор NVR6108, 4 IP канала	1	11278,59		11279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
136	178	Счет-фактура	IP Видеокамера 1054,1035	4	8603,95		34416				
				шт							
			Итого по разделу: Слаботочные сети				45694				
			ИТОГО:				6076022	126097			9013
							1543218	41588			214
			- оборудования				303 865				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				148 964				
			На общестроительные работы				1 438 298				
			На металломонтажные работы				3 093				
			На сантехнические работы				109 307				
			Всего накладных расходов:				1 699 662				
			Итого с накладными				7 775 684				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				448 309				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 223 993				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				8 298 046				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				8 384 383				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 416 360				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 496 304				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				26 365 950				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				527 319				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26 893 269				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 227 192				
			Итого с НДС				30 120 461				
			Выполненные работы без предъявления к оплате				16 399 876				
			Всего:				13 720 585				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Солтанов М.С.

Инженер-сметчик заказчика:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Raiymbek & company"

Накыпбеков Е.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

Сматлаева Е.М.
(применяемый коэффициент к = 3,10323)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)